



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2021

Hora : 02:25 p.m.

USUARIO:

YESENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 2661

L.: 83,005.92

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2092

Fecha de Emisión: 20/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE ANIBAL MUÑOZ PINEDA

Id/RTN: 16011961001634

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y TRES MIL CINCO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Segunda Estimación del Contrato No.032-2021 por valor de Lps.199,541.60 para Construcción de Tanque de Almacenamiento de 7,000 galones de agua en la comunidad de El Carmen, T.S.B. (Total Estimación Lps.103,757.40; menos Retención del Anticipo Lps.20,751.48, Retención del 5% Garantía de Calidad Lps.5,187.87 y Retención del Impuesto Sobre La Renta Lps.1,296.97 TOTAL A PAGAR LPS.76,521.08)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 010 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, ALDEA EL CARMEN, T.S.B. (CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE AGUA)	83,005.92

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,296.97
207	RETENCIONES VARIAS	5,187.87
Total de retenciones:		6,484.84

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	83,005.92
Monto Total:		83,005.92

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	83,005.92
- RETENCIONES	6,484.84
TOTAL	76,521.08

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
Recibido por: _____ Identidad No.: _____		



ESTIMACION DE AVANCE DE OBRA # 2

PROYECTO: CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 7,000 GALONES



UBICACIÓN: COMUNIDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

N°	ACTIVIDAD	CONTRATADO				AVANCE ANTERIOR			AVANCE DEL PERIODO			AVANCE TOTAL			PENDIENTE DE PAGAR		
		UND	CANT.	P. UNIT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	%	CANT.	TOTAL	%	CANT.	TOTAL	%	CANT.	TOTAL	%
TANQUE ALMACENAMIENTO																	
1	TRAZADO Y MARCADO	ML	12,56	35,00	439,60	12,56	439,60	0,22	0,00	0,00	0,00	12,56	439,60	100,00	0,00	0,00	0,00
2	REMOCION DE CAPA VEGETAL (INCL. ACARREO 20 MTS.)	M3	26,66	100,00	2.666,00	26,66	2.666,00	1,34	0,00	0,00	0,00	26,66	2.666,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI DURO)	M3	10,05	380,00	3.819,00	10,05	3.819,00	1,91	0,00	0,00	0,00	10,05	3.819,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	9,58	150,00	1.437,00	9,58	1.437,00	0,72	0,00	0,00	0,00	9,58	1.437,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	CIMENTACION CONCRETO CICLOPEO e=0.80 MTS, CONCR. 1:2:2	M3	10,05	3.500,00	35.175,00	10,05	35.175,00	17,63	0,00	0,00	0,00	10,05	35.175,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO DE SOLERA INFERIOR 0.15X15 cm, 4#3 LONG, #2 @20cm, CONCR. 1:2:2	ML	12,56	460,00	5.777,60	12,56	5.777,60	2,90	0,00	0,00	0,00	12,56	5.777,60	100,00	0,00	0,00	0,00
7	ARMADO Y ENCOFRADO Y FUNDIDO DE LOSA DE PISO e=0.20 MTS, #3 @0.20 EN A/S, SOBRE CAMA DE LADRILLO RAFON, CONCR. 1:2:2	M2	12,57	1.600,00	20.112,00	12,57	20.112,00	10,08	0,00	0,00	0,00	12,57	20.112,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	ACERA PERIMETRAL CONCRETO CICLOPEO, CONCR. 1:2:2, A=0.50 MTS.	M3	3,14	3.500,00	10.990,00	0,00	0,00	0,00	3,14	10.990,00	100,00	3,14	10.990,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	PARED DE LADRILLO RAFON DE SOGA, REF. VERT. 1#3 @2 HILADAS, REF. HORIZ. 1#2 @HILADA, MORTERO. 1:4	M2	32,92	1.150,00	37.858,00	22,92	26.358,00	13,21	10,00	11.500,00	30,38	32,92	37.858,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO DE SOLERA SUPERIOR 0.15X15 cm, 4#3 LONG, #2 @20cm, CONCR. 1:2:3	ML	12,56	420,00	5.275,20	0,00	0,00	0,00	12,56	5.275,20	100,00	12,56	5.275,20	100,00	0,00	0,00	0,00
11	REPELLO Y PULIDO EN PARED e=2 CMS, MORTERO 1:4	M2	65,84	190,00	12.509,60	0,00	0,00	0,00	65,84	12.509,60	100,00	65,84	12.509,60	100,00	0,00	0,00	0,00
12	APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACION EN PAREDES	M2	32,92	75,00	2.469,00	0,00	0,00	0,00	32,92	2.469,00	100,00	32,92	2.469,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	APLICACIÓN DE SELLADOR EN PAREDES	M2	65,84	45,00	2.962,80	0,00	0,00	0,00	65,84	2.962,80	100,00	65,84	2.962,80	100,00	0,00	0,00	0,00
14	APLICACIÓN DE PINTURA DE ACEITE EN PAREDES	M2	65,84	85,00	5.596,40	0,00	0,00	0,00	65,84	5.596,40	100,00	65,84	5.596,40	100,00	0,00	0,00	0,00
15	ARMADO ENCOFRADO Y FUNDIDO DE LOSA SUPERIOR e=0.12 CMS, VARILLA 3/8" @0.12 MTS A/S COLOCADA DE MADERA CIRCULAR	M2	14,52	2.200,00	31.944,00	0,00	0,00	0,00	14,52	31.944,00	100,00	14,52	31.944,00	100,00	0,00	0,00	0,00
HIPOCLORADOR																	

16	PARED DE LADRILLO RAFON DE SOGA, REF. VERT. 1#2 @2 HILADAS , CONCR. 1:2:2	M2	5,07	860,00	4.360,20	0,00	0,00	0,00	5,07	4.360,20	100,00	5,07	4.360,20	100,00	0,00	0,00	0,00
17	REPELLO Y PULIDO EN PARED e=2 CMS, MORTERO 1:4	M2	5,07	190,00	963,30	0,00	0,00	0,00	5,07	963,30	100,00	5,07	963,30	100,00	0,00	0,00	0,00
18	APLICACIÓN DE SELLADOR EN PAREDES	M2	2,55	45,00	114,75	0,00	0,00	0,00	2,55	114,75	100,00	2,55	114,75	100,00	0,00	0,00	0,00
19	APLICACIÓN DE PINTURA DE ACEITE EN PAREDES	M2	2,55	85,00	216,75	0,00	0,00	0,00	2,55	216,75	100,00	2,55	216,75	100,00	0,00	0,00	0,00
	CAJA DE VALVULAS ENTRADA Y LIMPIEZA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
20	FIRME DE CONCRETO SIMPLE e=8 CMS	M2	1,90	460,00	874,00	0,00	0,00	0,00	1,90	874,00	100,00	1,90	874,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	PARED DE LADRILLO RAFON DE SOGA, REF. VERT. 1#2 @2 HILADAS , CONCR. 1:2:2	M2	5,88	860,00	5.056,80	0,00	0,00	0,00	5,88	5.056,80	100,00	5,88	5.056,80	100,00	0,00	0,00	0,00
22	REPELLO Y PULIDO EN PARED e=2 CMS, MORTERO 1:4	M2	5,88	190,00	1.117,20	0,00	0,00	0,00	5,88	1.117,20	100,00	5,88	1.117,20	100,00	0,00	0,00	0,00
23	APLICACIÓN DE SELLADOR EN PAREDES	M2	2,88	45,00	129,60	0,00	0,00	0,00	2,88	129,60	100,00	2,88	129,60	100,00	0,00	0,00	0,00
24	APLICACIÓN DE PINTURA DE ACEITE EN PAREDES	M2	2,88	85,00	244,80	0,00	0,00	0,00	2,88	244,80	100,00	2,88	244,80	100,00	0,00	0,00	0,00
	CAJA DE VALVULAS SALIDA																
25	FIRME DE CONCRETO SIMPLE e=8 CMS	M2	2,10	460,00	966,00	0,00	0,00	0,00	2,10	966,00	100,00	2,10	966,00	100,00	0,00	0,00	0,00
26	PARED DE LADRILLO RAFON DE SOGA, REF. VERT. 1#2 @2 HILADAS , CONCR. 1:2:2	M2	5,80	860,00	4.988,00	0,00	0,00	0,00	5,80	4.988,00	100,00	5,80	4.988,00	100,00	0,00	0,00	0,00
27	REPELLO Y PULIDO EN PARED e=2 CMS, MORTERO 1:4	M2	5,80	190,00	1.102,00	0,00	0,00	0,00	5,80	1.102,00	100,00	5,80	1.102,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28	APLICACIÓN DE SELLADOR EN PAREDES	M2	2,90	45,00	130,50	0,00	0,00	0,00	2,90	130,50	100,00	2,90	130,50	100,00	0,00	0,00	0,00
29	APLICACIÓN DE PINTURA DE ACEITE EN PAREDES	M2	2,90	85,00	246,50	0,00	0,00	0,00	2,90	246,50	100,00	2,90	246,50	100,00	0,00	0,00	0,00
GRAN TOTAL.....LPS.				199.541,60	0,00	95.784,20	48,00		103.757,40	52,00		199.541,60	100,00		0,00	0,00	

RESUMEN DE LA SEGUNDA ESTIMACION DE PAGO SEGÚN AVANCE DE OBRA

- 1°) MONTO EJECUTADO SEGÚN ESTIMADO EN CAMPO.....LPS.
- 2°) DEDUCCION DEL ANTICIPO 20% DE ESTA ESTIMACION.....LPS.
- 2°) DEDUCCION DE GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA 5% DE ESTA ESTIMACION.....LPS.
- 4°) DEDUCCION DEL ISR (12.5% DEL 10% CONSIDERADO COMO UTILIDAD) DE ESTA ESTIMACION.....LPS.
- 5°) NETO A PAGAR EN SEGUNDA ESTIMACION.....LPS.

103.757,40
20.751,48
5.187,87
1.296,97
76.521,08

CUADRO DE DEDUCCION DEL ANTICIPO DEL CONTRATO		CUADRO DE DEDUCCION			
TOTAL DEL ANTICIPO (20%)	L	AMORTIZACION DE ANTICIPO			
		ANTERIOR	ESTA EST.	ACUMULADO	PENDIENTE DE AMPORTIZAR
	L 39.908,32	19156,84	20.751,48	39.908,32	L -


 JOSE ANIBAL MUÑOZ PINEDA
 CONTRATISTA



 MANUEL LEOPOLDO REGALADO
 ALCALDE MUNICIPAL



 ALMA SARAI PAZ
 TESORERA


JOSE ANIBAL MUÑOZ PINEDA RECIBO POR HONORARIOS

R. T. N. 16011961001634 // Tel. 95541784

000-001-04-00

Bo. Arriba, Calle Principal,
Ilama, S. B., Honduras, C. A.

Nº 000112

Email: joseanibalmp@gmail.com

CAI: A0ADBD-4734CA-AE4792-E3DCF0-0E498D-A2

Por Lps: **76,521.08**

Recibí de: Municipalidad de Trinidad Santa Barbara

RTN: 1626 999 544 331 7

La suma neta de: Setenta y seis mil quinientos Veintiuno 08/100

Por concepto de: Segundo y ultimo pago de Estimación de Contrato

Nº 32-2021 por Construcción de Tanque de agua aldea El

Carmen Trinidad

20 de 09 del 2021



Total por Honorarios	L.: <u>76,521.08</u>
Total Retenido	L.: <u> </u>
Total Neto Recibido	L.: <u>76,521.08</u>

Original: Cliente Copia: Emisor
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
178-000-001-04-00000101 - 000-001-04-00000150 - Fech. Recepción - 21/06/2021 - Limite. Emisión - 21/06/2022

RECIBO

Por Lps. 76,521.08

Recibí de la Municipalidad de Trinidad, Santa Bárbara, la cantidad de SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE Y UNO CON 08/100 (**Lps. 76,521.08**) por concepto de segundo y último pago según Estimación de Avance de Obra del **“PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 7,000 GALONES DE AGUA, EN LA COMUNIDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DE TRINIDAD, SANTA BARBARA, EL CUAL INCLUYE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA CONTRATADA”**, para tal efecto se adjuntan documentos de respaldo.

Trinidad, Santa Bárbara 16 de septiembre del 2021.



Jose Anibal Muñoz Pineda
Contratista
Ident. # 1601-1961-00163

Resumen Financiero	
Primer pago.....	Lps. 103,757.40
Menos:	
Retención del Anticipo.....	Lps. 20,751.48
Retención del 5% Garantía de Calidad.	Lps. 5,187.87
Retención del ISR.....	Lps. 1,296.97
Monto a Pagar.....	Lps. 76,521.08



ACTA DE RECEPCION FINAL

"PROYECTO: CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 7,000 GALONES, EN LA COMUNIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE TRINIDAD, SANTA BARBARA"

La Comisión de Recepción, integrada por el Bachiller en Ciencias y Letras Manuel Leopoldo Regalado, Alcalde Municipal de este Municipio en representación de la Corporación Municipal, denominado el CONTRATANTE y el Señor José Aníbal Muñoz Pineda, en su condición de CONTRATISTA, ejecuto el proyecto en referencia; reunidos a efecto de llevar a cabo la RECEPCION DEL PROYECTO denominado: **"CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 7,000 GALONES, EN LA COMUNIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE TRINIDAD, SANTA BARBARA"** CERTIFICA: "Que en fecha ocho (8) de Septiembre del año dos mil veintiuno (2021), se procedió a visitar el sitio del proyecto en referencia, en el Municipio de Trinidad, Departamento de Santa Barabará, con el fin de llevar a cabo la verificación del proyecto identificado **"CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 7,000 GALONES, EN LA COMUNIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE TRINIDAD, SANTA BARBARA."** suscrito entre el Contratista el Señor José Aníbal Muñoz Pineda, y el representante de la Corporación Municipal el Señor Alcalde Municipal Bachiller en Ciencias y Letras Manuel Leopoldo Regalado, en fecha doce (12) del mes de Julio del año dos mil veintiuno (2021), **POR UN PLAZO DE CUARENTA Y CINCO (45) DIAS LABORALES.-** De la visita realizada se pudo constatar que el proyecto fue realizado de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, Generales y Especiales, y demás Documentos Contractuales, cumpliendo asimismo con el plazo contractual original establecido".



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



POR TANTO:

ACTA DE RECEPCIÓN FINAL

"PROYECTO: CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 7,000 GALONES, EN LA COMUNIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE TRINIDAD, SANTA BARBARA"

La Municipalidad de Trinidad, Por medio de Su representante el Señor Alcalde Municipal Bachiller en Ciencias Y Letras Manuel Leopoldo Regalado, da por bien recibido el proyecto denominado ""PROYECTO: CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 7,000 GALONES, EN LA COMUNIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE TRINIDAD, SANTA BARBARA."

En fe de lo cual Firmamos la Presente **ACTA DE RECEPCIÓN FINAL**, en EL Municipio, De Trinidad, Departamento de Santa Barbará, a los Ocho (8) días del mes de Septiembre del año dos mil veintiuno (2021).

POR EL CONTRATISTA:



JOSE ANIBAL MUÑOZ PINEDA

CONTRATISTA

POR LA MUNICIPALIDAD:



B.C.L. MANUEL LEOPOLDO REGALADO
ALCALDE MUNICIPAL

Cc: Archivo

Cc: Corporación Municipal



República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 16011961001634

Nombre o Razón Social: JOSE ANIBAL MUNOZ PINEDA
 Domicilio Fiscal: BO. ARRIBA Calle CLLE. PRINCIPAL
 Representante Legal:
 Actividad Económica Principal: ACTIVIDAD PARA LOS NO OBLIGADOS

Inscripciones

Ventas-Selectivo	Imprentas
Maquina Tragamoneda	Prestamista No Bancario
Importador	

Fecha de Emisión: 20081107

Fecha de Vencimiento: 20111107

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial "Gaceta" N° 20860 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo


Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412-299886

Transacción: 51518E

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA

HONDURAS, C.A.




INFORME TECNICO N°2

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD, SANTA BARBARA. (CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA)

Trinidad, Santa Bárbara, 15 de septiembre del 2021.

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD




DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA

HONDURAS, C.A.



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD




DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA

HONDURAS, C.A.



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD




DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA

HONDURAS, C.A.



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD




DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA

HONDURAS, C.A.



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD




DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA

HONDURAS, C.A.



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA

HONDURAS, C.A.

