



UCP  
PROGRAMA OBRAS SOCIALES  
C-6 GASTOS  
PERIODO ABRIL 2022

NOMBRE	MEDIO DE PAGO	BENEFICIARIO	MONTO	FECHA	OBJETO DEL GASTO
Compañía de Infraestructura e Inversiones nacionales	ch 126	Francisco Morazán	1,057,527.39	7/4/2022	Estimación 3 y 4, Sabana Grande
Compañía de Infraestructura e Inversiones nacionales	ch 125	Francisco Morazán	5,686,905.60	7/4/2022	Estimación 4, 5 y 6 Pisos y Techos, Sur
Compañía de Infraestructura e Inversiones nacionales	ch 129	Francisco Morazán	3,722,895.36	7/4/2022	Estimación 3 y 4, Pisos y Techos, Norte

  
\_\_\_\_\_  
Damian Rodríguez  
Asistente Administrativo

  
\_\_\_\_\_  
Tania Montoya  
Gerente Administrativo



00200013071283  
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS  
LOMAS DEL MAYAB CALLE LAS ROSAS CAS  
A 1346  
22170120

CHEQUE No. 00000125

Tegucigalpa M.D.C. 07/04/2022  
Lugar y Fecha

Compañía de Infraestructura e Inversiones Nacionales L 5,686,905.60  
Páguese a la orden de

Cinco millones seiscientos ochenta y seis mil novecientos cinco con 60/100 Lempiras  
Cantidad en letras

 **Ficohsa** Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆0⑆999280⑆002000⑆307⑆283⑆00000⑆25

Nombre: David Cruz

N=ID: 0801 1976 01837

Fecha: 8/04/22

Hora: 5:25 pm

Firma:



**ORDEN DE PAGO**

Unidad Coordinadora de Proyectos  
UCP

Orden de Pago No. 125-2022-UCP-FICOHSA

CUENTA NO. 00200013071283

Fecha: 07/04/2022

Programa: \_\_\_\_\_ Sub Programa: \_\_\_\_\_

Objeto Correlativo: \_\_\_\_\_ Actividad Obra: \_\_\_\_\_

**COMPAÑÍA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES NACIONALES**

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAGO DE CUARTA ESTIMACION DE OBRA DE CONSTRUCCION DE PISOS Y TECHOS DEL D.C. (ALDEAS ALEDAÑAS A CA5 NORTE ) CONTRATO 0028-2021	✓		L2,428,229.70 ✓
2	PAGO DE QUINTA ESTIMACION DE OBRA DE CONSTRUCCION DE PISOS Y TECHOS DEL D.C. (ALDEAS ALEDAÑAS A CA5 NORTE ) CONTRATO 0028-2021	✓		L1,114,109.10 ✓
3	PAGO DE SEXTA ESTIMACION DE OBRA DE CONSTRUCCION DE PISOS Y TECHOS DEL D.C. (ALDEAS ALEDAÑAS A CA5 NORTE ) CONTRATO 0028-2022	✓		L2,144,566.80 ✓
<b>ULTIMA LINEA</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>L5,686,905.60</b> ✓
			<b>Total</b>	<b>L5,686,905.60</b> ✓

**Cantidad en Letras:** CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCO 60/100 LEMPIRAS

**Condiciones de pago: Cheque**

**Cheque N.: 125**

**Banco: FICOHSA**

Elaborado  
Sughey Pineda

Revisado  
Omar Sierra

Aprobado  
Tania Montoya



CIIN

# COMPAÑÍA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES NACIONALES S. A. DE C. V.

Col. Payaqui, Edificio Corporativo Génesis, frente al Instituto San Miguel, Distrito Central Francisco Morazán, Teléfono.: +(504) 2235-5824, Correo Electrónico: contabilidad@ciin.hn  
R.T.N.: 08019006025872 / C.A.I.: 14EB42-F69301-174285-7DFFB3-662C07-D0

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS R.T.N. 08011971000588, Tels.: +(504) 2238-4680 / +(504) 2238-3143, CERTIFICADO N° 9231-15-10500-85

<b>R.T.N.: 08019006025872</b>	DÍA 8	MES 2	AÑO 2022 ✓	CLIENTE: <u>Unidad Coordinadora de proyectos</u>
FACTURA DE CONTADO <input type="checkbox"/>	✓ R.T.N.: <u>000-9021-24342</u>			DIRECCIÓN: <u>Col lomas del Mayab, Calle Sta Rosa Casa # 1346</u>
FACTURA DE CRÉDITO <input type="checkbox"/>	O/COMPRA <input type="checkbox"/>			CONDICIONES DE PAGO: _____
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	EXENCIÓN <input type="checkbox"/>			
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	VALORES TOTALES
1 <sup>ra</sup>	pago estimación N° 4 del proyecto construcción de pisos y techos, (beneficios sociales) de la 3ª etapa del Municipio del Distrito Central aldeas aldeañas a Cametera CA-5 SUR y CA-6			2,428,229.70

**Factura** N° 000-001-01-00000415

SUB-TOTALES L.

2,428,229.70

Valor en Letras: Dois millones cuatrocientos Veintiocho mil doscientos Veintinueve Tempigas con 70/100

Firma y Sello Autorizados

Original Blanca: Cliente / Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPUESTO S/V. 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPUESTO S/V. 15% L.		
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>2,428,229.70</b>	<b>70</b>

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 000-001-01-00000401 AL 000-001-01-00000500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/07/2022





UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UCP  
PVOS-COS  
CUARTA ESTIMACIÓN DE OBRA



**Proyecto:** CONSTRUCCION DE PISOS Y TECHOS(BENEFICIOS SOCIALES) DE LA TERCERA ETAPA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL: ALDEAS ALEDAÑAS A CARRETERA CA-5 SUR Y CA-6

Contrato: No 0028-2021-OBRAS-UCP-PVOS

Fecha de Contrato: 18/11/2021

Contratista: **Compañía de Infraestructura e Inversion Nacional S. de R.L.**

**Supervision :** Consultores Asociados de Honduras S.A. de C.V. (CONASH)

**Fecha de Orden de Inicio:** 1 de diciembre 2021

**Estimación No.:** 4

**Periodo de la Estimación:** Del 6 de enero al 25 Enero 2022

**Detalle de la estimacion :**

Descripcion	ALDEAS ALEDAÑAS A CARRETERA CA-5 SUR Y CA-6			
	TECHOS		PISOS	
<b>DATOS CONTRACTUALES</b>				
Costo Unitario	L	954.00	L	585.00
Cantidad Contractual Modificación No.1 (m2)		9,739.00		12,102.55
Monto Contracual Modifici3n No.1	L	9,291,006.00	L	7,079,991.75
<b>Monto Total Contracual Modifici3n No.1</b>	L			<b>16,370,997.75</b>
Monto de Anticipo 20%	L			-
<b>EJECUTADO ACUMULADO ANTERIORMENTE</b>				
Cantidad (m2)		8,600.00		
Monto Ejecutado	L	8,204,400.00		
% de Avance por Actividad		88.30%		0.00%
Monto Amortizado por Anticipo	L			-
<b>EJECUTADO EN EL PERIODO ACTUAL</b>				
Cantidad de m2				4,150.82
Sub total Neto	L	-	L	2,428,229.70
Amortizaci3n por Anticipo 20%	L	-	L	-
Total por Actividad	L	-	L	2,428,229.70
% de Avance por Actividad		0.00%		34.30%


<b>Total Estimaci3n a pagar</b>		<b>L2,428,229.70</b>		<b>14.83%</b>
---------------------------------	--	----------------------	--	---------------

<b>EJECUTADO ACUMULADO HASTA LA FECHA</b>				
Cantidad de m2		8,600.00		4,150.82
Monto Ejecutado	L	8,204,400.00	L	2,428,229.70
% Avance F3sico		88.30%		34.30%
Monto Total Ejecutado	L			<b>10,632,629.70</b>
% Avance Total				<b>64.95%</b>
Saldo Pendiente por Amortizaci3n de Anticipo 20%	L			-


WILFREDO ZELAYA  
CIIN





Arq. Erick Gabriel Aguilar Giron  
Gerente de Proyecto



Ing. Ronald Abguero  
Supervisor CONASH



Ing. Miguel Angel Tilguant  
Coordinador PVOS-COS



**ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL**

Tegucigalpa M.D.C martes 24 de febrero de 2022

Contrato: **CO-0028-2021-UCP-PVOS " Pisos y techos Tercera Etapa Distrito Central Aldeas aledañas a Carretera CA5 SUR Y CA-6"**

Ubicación: **Departamento de Francisco Morazán**

Propietario: **Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)**  
**Programa de Viviendas y Obras Sociales Donadas y Financiadas en el**  
**Componente de Obras sociales**

Modalidad: **Llave en mano**


Plazo de Ejecución: **45 días calendario (+ 44 días otorgados por adenda de extensión de tiempo)**

Contratista: constructora **Compañía de Infraestructura e Inversiones Nacionales S. de R.L. (CIIN)**

Supervisor: **Consultores Asociados de Honduras S. de R.L de C.V (CONASH)**

Fecha de Orden de Inicio: **01 de diciembre de 2021**

Por medio de la presente hago constar la recepción de **00 m2** de techos y **4,150.82 m2** de pisos de la obra descrita en el contrato **No. CO-0028-2021-UCP-PVOS** que fue entregada por el contratista Compañía de Infraestructura e Inversiones Nacionales S. de R.L. (CIIN) mediante documento CUARTA ESTIMACIÓN de obra con fecha 24 de febrero de 2022 y aprobada por la empresa supervisora **Consultores Asociados de Honduras S. de R.L de C.V**

  
\_\_\_\_\_  
**Arq. Erick Aguilar Girón**  
Gerente de Proyecto POS



CIIN

# COMPañÍA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES NACIONALES S. A. DE C. V.

Col. Payaqui, Edificio Corporativo Génesis, frente al Instituto San Miguel, Distrito Central  
Francisco Morazán, Teléfono.: +(504) 2235-5824, Correo Electrónico: contabilidad@ciin.hn  
R.T.N.: 08019006025872 / C.A.I.: 14EB42-F69301-174285-7DFFB3-662C07-D0

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS R.T.N. 08011971000588, Tels.: +(504) 2238-4680 / +(504) 2238-3143, CERTIFICADO N° 9231-15-10500-85

<b>R.T.N.: 08019006025872</b>				<b>DÍA</b> 8	<b>MES</b> 2	<b>AÑO</b> 2022	<b>CLIENTE:</b> <u>Unidad Coordinadora de Proyectos</u> <b>DIRECCIÓN:</b> <u>Col. Jomas del Mayab, Calle Sta Rosa Casar# 1346</u> <b>CONDICIONES DE PAGO:</b> _____	
FACTURA DE CONTADO <input type="checkbox"/>	FACTURA DE CRÉDITO <input type="checkbox"/>	<b>R.T.N.:</b> <u>000-9021-24302</u>		<b>O/COMPRA</b> _____				
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b>		<b>EXENCIÓN</b> _____						
<b>DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO</b>		<b>NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:</b> _____		<b>NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:</b> _____		<b>NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:</b> _____		

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	VALORES TOTALES
1 <sup>ra</sup>	pago estimación N° 5 del proyecto Construcción de pisos y techos (beneficios sociales) de la tercera etapa del Municipio del Distrito Central aldeas aledañas a Carretera CA-5 sur y CA-6 ✓			1,114,109.10

**Factura N° 000-001-01-00000414 ✓**

**SUB-TOTALES L.** 1,114,109.10

Valor en Letras: Un millón ciento catorce mil ciento nueve tempiras con 10/100 ✓

Firma y Sello Autorizados  
Original Blanca: Cliente / Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S./V. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPUESTO S./V. 15% L.	✓
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<u>1,114,109.10</u>

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 000-001-01-00000401 AL 000-001-01-00000500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/07/2022

**ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL**

Tegucigalpa M.D.C martes 8 de febrero de 2022

Contrato: Orden de cambio No. 1 **CO-0028-2021-UCP-PVOS " Pisos y techos Tercera Etapa Distrito Central Aldeas aledañas a Carretera CA5 SUR Y CA-6"**

Ubicación: **Departamento de Francisco Morazán**

Propietario: **Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)**  
**Programa de Viviendas y Obras Sociales Donadas y Financiadas en el**  
**Componente de Obras sociales**

Modalidad: **Llave en mano**

✓ Plazo de Ejecución: **45 días calendario (+ 44 días otorgados por adenda de extensión de tiempo)**

Contratista: constructora **Compañía de Infraestructura e Inversiones Nacionales S. de R.L. (CIIN)**

Supervisor: **Consultores Asociados de Honduras S. de R.L de C.V (CONASH)**

Fecha de Orden de Inicio: **01 de diciembre de 2021** ✓

Por medio de la presente hago constar la recepción de **00** m2 de techos y **1,904.46** m2 de pisos de la obra descrita en el contrato **No. CO-0028-2021-UCP-PVOS** Orden de cambio No.1 que fue entregada por el contratista Compañía de Infraestructura e Inversiones Nacionales S. de R.L. (CIIN) mediante documento QUINTA ESTIMACIÓN de obra con fecha 8 de febrero de 2022 y aprobada por la empresa supervisora **Consultores Asociados de Honduras S. de R.L de C.V** ✓

✓  
  
**Arq. Erick Aguilar Girón**  
Gerente de Proyecto POS



UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UCP  
PVOS-COS  
QUINTA ESTIMACIÓN DE OBRA



**Proyecto:** CONSTRUCCION DE PISOS Y TECHOS(BENEFICIOS SOCIALES) DE LA TERCERA ETAPA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL: ALDEAS ALEDAÑAS A CARRETERA CA-5 SUR Y CA-6

Contrato: No 0028-2021-OBRAS-UCP-PVOS

Fecha de Contrato: 18/11/2021

Contratista: Compañía de Infraestructura e Inversion Nacional S. de R.L.

**Supervision :** Consultores Asociados de Honduras S.A. de C.V. (CONASH)

**Fecha de Orden de Inicio:** 1 de diciembre 2021

**Estimación No.:** 5

**Periodo de la Estimación:** Del 26 de enero al 6 Febrero 2022

**Detalle de la estimacion :**

Descripcion	ALDEAS ALEDAÑAS A CARRETERA CA-5 SUR Y CA-6			
	TECHOS		PISOS	
<b>DATOS CONTRACTUALES</b>				
Costo Unitario	L	954.00	L	585.00
Cantidad Contractual Modificación No.1 (m2)		9,739.00		12,102.55
Monto Contracual Modificación No.1	L	9,291,006.00	L	7,079,991.75
<b>Monto Total Contracual Modificación No.1</b>	L		L	<b>16,370,997.75</b>
Monto de Anticipo 20%	L			-
<b>EJECUTADO ACUMULADO ANTERIORMENTE</b>				
Cantidad (m2)		8,600.00		4,150.82
Monto Ejecutado	L	8,204,400.00	L	2,428,229.70
% de Avance por Actividad		88.30%		34.30%
Monto Amortizado por Anticipo	L			-
<b>EJECUTADO EN EL PERIODO ACTUAL</b>				
Cantidad de m2		0.00		1,904.46
Sub total Neto	L	-	L	1,114,109.10
Amortización por Anticipo 20%	L	-	L	-
Total por Actividad	L	-	L	1,114,109.10
% de Avance por Actividad		0.00%		15.74%

**Total Estimación a pagar** **L1,114,109.10** **6.81%**

<b>EJECUTADO ACUMULADO HASTA LA FECHA</b>			
Cantidad de m2		8,600.00	6,055.28
Monto Ejecutado	L	8,204,400.00	L 3,542,338.80
% Avance Físico		88.30%	50.03%
Monto Total Ejecutado	L		L <b>11,746,738.80</b>
% Avance Total		<b>71.75%</b>	
Saldo Pendiente por Amortización de Anticipo 20%	L		-

WILFREDO ZELAYA  
CIIN

Arq. Erick Gabriel Aguilar Giron  
Gerente de Proyecto

Ing. Ronald Agüero  
Supervisor CONASH

Ing. Miguel Angel Tilguant  
Coordinador PVOS-COS





CIIN

# COMPAÑÍA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES NACIONALES S. A. DE C. V.

Col. Payaqui, Edificio Corporativo Génesis, frente al Instituto San Miguel, Distrito Central Francisco Morazán, Teléfono.: +(504) 2235-5824, Correo Electrónico: contabilidad@ciin.hn  
R.T.N.: 08019006025872 / C.A.I.: 14EB42-F69301-174285-7DFFB3-662C07-D0

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS R.T.N. 08011971000588, Tels.: +(504) 2238-4680 / +(504) 2238-3143, CERTIFICADO N° 9231-15-10500-85

R.T.N.: 08019006025872		DÍA 8	MES 2	AÑO 2022	CLIENTE: <u>Unidad Coordinadora de proyectos</u>
FACTURA DE CONTADO <input type="checkbox"/>	R.T.N.: <u>08019027243921</u>	DIRECCIÓN: <u>Col. Lomas del Mayab, Calle Sto Rosa</u> <u>Casa # 1346</u>			CONDICIONES DE PAGO:
FACTURA DE CRÉDITO <input type="checkbox"/>					
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"					
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	VALORES TOTALES
1 <sup>ra</sup>	Pago estimación N° 6 del proyecto Construcción de pisos y techos (beneficio sociales) de la tercera etapa del Municipio del distrito Central aldeas aldeañas a Cometera CA-5 sur y CA-6			2,144,566 80
SUB-TOTALES L.				2,144,566 80

## Factura N° 000-001-01-00000417

Valor en Letras: Das millones ciento cuarenta y cuatro mil quinientas sesenta y seis lempiras con 80/100

Firma y Sello Autorizados  
Original Blanca: Cliente / Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S.V. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPUESTO S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,144,566 80

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 000-001-01-00000401 AL 000-001-01-00000500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/07/2022



**ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL**

Tegucigalpa M.D.C lunes 14 de febrero de 2022

Contrato: Orden de cambio No. 1 **CO-0028-2021-UCP-PVOS " Pisos y techos Tercera Etapa Distrito Central Aldeas aledañas a Carretera CA5 SUR Y CA-6"**

Ubicación: **Departamento de Francisco Morazán**

Propietario: **Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)**  
**Programa de Viviendas y Obras Sociales Donadas y Financiadas en el**  
**Componente de Obras sociales**

Modalidad: **Llave en mano**


✓ Plazo de Ejecución: **45 días calendario (+ 44 días otorgados por adenda de extensión de tiempo)**

Contratista: constructora **Compañía de Infraestructura e Inversiones Nacionales S. de R.L. (CIIN)**

Supervisor: **Consultores Asociados de Honduras S. de R.L de C.V (CONASH)**

Fecha de Orden de Inicio: **01 de diciembre de 2021** ✓

✓ Por medio de la presente hago constar la recepción de **1,139.00** m2 de techos y **1,808.48** m2 de pisos de la obra descrita en el contrato **No. CO-0028-2021-UCP-PVOS** Orden de cambio No.1 que fue entregada por el contratista Compañía de Infraestructura e Inversiones Nacionales S. de R.L. (CIIN) mediante documento **SEXTA ESTIMACIÓN** de obra con fecha 14 de febrero de 2022 y aprobada por la empresa supervisora **Consultores Asociados de Honduras S. de R.L de C.V**

  
\_\_\_\_\_  
**Arq. Erick Aguilar Girón**  
Gerente de Proyecto POS ✓



UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UCP  
PVOS-COS  
SEXTA ESTIMACIÓN DE OBRA



**Proyecto:** CONSTRUCCION DE PISOS Y TECHOS(BENEFICIOS SOCIALES) DE LA TERCERA ETAPA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL: ALDEAS ALEDAÑAS A CARRETERA CA-5 SUR Y CA-6

**Contrato:** No 0028-2021-OBRAS-UCP-PVOS

**Fecha de Contrato:** 18/11/2021

**Contratista:** Compañía de Infraestructura e Inversion Nacional S. de R.L.

**Supervision :** Consultores Asociados de Honduras S.A. de C.V. (CONASH)

**Fecha de Orden de Inicio:** 1 de diciembre 2021

**Estimación No.:** 6

**Periodo de la Estimación:** Del 07 de Febrero al 14 Febrero 2022

**Detalle de la estimacion :**

Descripcion	ALDEAS ALEDAÑAS A CARRETERA CA-5 SUR Y CA-6	
	TECHOS	PISOS
<b>DATOS CONTRACTUALES</b>		
Costo Unitario	L 954.00	L 585.00
Cantidad Contractual Modificación No.1 (m2)	9,739.00	12,102.55
Monto Contracual Modificación No.1	L 9,291,006.00	L 7,079,991.75
<b>Monto Total Contracual Modificación No.1</b>	L	<b>16,370,997.75</b>
Monto de Anticipo 20%	L	-
<b>EJECUTADO ACUMULADO ANTERIORMENTE</b>		
Cantidad (m2)	8,600.00	6,055.28
Monto Ejecutado	L 8,204,400.00	L 3,542,338.80
% de Avance por Actividad	88.30%	50.03%
Monto Amortizado por Anticipo	L	-
<b>EJECUTADO EN EL PERIODO ACTUAL</b>		
Cantidad de m2	1,139.00	1,808.48
Sub total Neto	L 1,086,606.00	L 1,057,960.80
Amortización por Anticipo 20%	L -	L -
Total por Actividad	L 1,086,606.00	L 1,057,960.80
% de Avance por Actividad	11.70%	14.94%

**Total Estimación a pagar** L2,144,566.80 **13.10%**

EJECUTADO ACUMULADO HASTA LA FECHA		
Cantidad de m2	9,739.00	7,863.76
Monto Ejecutado	L 9,291,006.00	L 4,600,299.60
% Avance Físico	100.00%	64.98%
Monto Total Ejecutado	L	<b>13,891,305.60</b>
% Avance Total	<b>84.85%</b>	
Saldo Pendiente por Amortización de Anticipo 20%	L	-

WILFREDO ZELAYA  
CIIN

Arq. Erick Gabriel Aguilar Giron  
Gerente de Proyecto

Ing. Ronald Agüero  
Supervisor CONASH

Ing. Miguel Angel Tilgiant  
Coordinador PVOS-COS

00200013071283  
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS  
LOMAS DEL MAYAB CALLE LAS ROSAS CAS  
A 1346  
22170120

CHEQUE No. 00000126

Tegucigalpa moc. 07/04/2022  
Lugar y Fecha

Compañía de Infraestructura e Inversiones Nacionales L 1,057,527.39  
Páguese a la orden de

Un millón cincuenta y siete mil quinientos veintisiete con 39/100 Lempiras  
Cantidad en letras

 **Ficohsa** Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999280⑆00200013071283⑆00000126


Nombre: David Cruz

N=ID: 0801 1976 01837

Fecha: 5:26 PM

Hora: 0/04/22

Firma:



**ORDEN DE PAGO**

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 126-2022-UCP-FICOHSA

CUENTA NO. 00200013071283

Fecha: 07/04/2022

Programa: \_\_\_\_\_

Sub Programa: \_\_\_\_\_

Objeto Correlativo: \_\_\_\_\_ Actividad Obra: \_\_\_\_\_

**COMPAÑÍA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES NACIONALES**

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAGO DE TERCERA ESTIMACION DE OBRA DE CONSTRUCCION DE PISOS Y TECHOS TERCERA ETAPA DE FRANCISCO MORAZAN SABANA GRANDE 0022-2021	✓		L3,697,148.25 ✓
2	PAGO DE CUARTA ESTIMACION DE OBRA DE CONSTRUCCION DE PISOS Y TECHOS TERCERA ETAPA DE FRANCISCO MORAZAN SABANA GRANDE 0022-2021			L639,571.14 ✓
<b>ULTIMA LINEA</b>				
			Subtotal	L4,336,719.39 ✓
MULTA POR INCUMPLIMINETO DE CONTRATO PROYECTO LOS PRADOS CHOLOMA DE VIVIENDA SOCIAL				L3,279,192.00 ✓
			Total	L1,057,527.39 ✓

**Cantidad en Letras:** UN MILLON CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 39/100 LEMPIRAS

**Condiciones de pago:** Cheque

**Cheque N.:** 126 ✓

**Banco:** FICOHSA

Elaborado  
Sughey Pineda

Revisado  
Omar Sierra

Aprobado  
Tania Montoya



CIIN

# COMPAÑÍA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES NACIONALES S.A. DE C.V.

Col. Payaqui, Edificio Corporativo Génesis, frente al Instituto San Miguel, Distrito Central Francisco Morazán, Teléfono.: +(504) 2235-5824, Correo Electrónico: contabilidad@ciin.hn  
R.T.N.: 08019006025872 / C.A.I.: 14EB42-F69301-174285-7DFFB3-662C07-D0

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS R.T.N. 08011971000588, Tels.: +(504) 2238-4680 / +(504) 2238-3143, CERTIFICADO N° 9231-15-10500-85

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 000-001-01-00000401 AL 000-001-01-00000500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/07/2022

R.T.N.: 08019006025872	DÍA 8	MES 2	AÑO 2022	CLIENTE: <u>Unidad Coordinadora del proyecto</u>
FACTURA DE CONTADO <input type="checkbox"/>	R.T.N.: <u>0801-9021-243921</u>			DIRECCIÓN: <u>Col. Lomas del Mayab, C/ Sta Rosa</u>
FACTURA DE CRÉDITO <input type="checkbox"/>	O/COMPRA			<u>Casa # 1346</u>
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	EXENCIÓN			CONDICIONES DE PAGO:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	---

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	VALORES TOTALES
1 <sup>ra</sup>	Pago estimación N° 3 del proyecto Construcción de pisos y techos (beneficiarios Sociales) de la 3 <sup>a</sup> etapa departamento de Francisco Morazán, Municipio de Sabanggrande			3,697,148.25
	factura	3,697,148.25		
	Multa por Incumplimiento	3,279,192.00		
	Ulr. pagado	417,956.25		

Factura N° 000-001-01-00000413

SUB-TOTALES L. 3,697,148.25

Valor en Letras: Tres millones seiscientos noventa y siete mil ciento cuarenta y ocho lempiras con 25/100



Firma y Sello Autorizados  
Original Blanca: Cliente / Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S.V. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPUESTO S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,697,148.25





UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UCP  
PVOS-COS  
TERCERA ESTIMACIÓN DE OBRA



**Proyecto:** CONSTRUCCION DE PISOS Y TECHOS(BENEFICIOS SOCIALES) DE LA TERCERA ETAPA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE

**Supervision :** Consultores Asociados de Honduras S.A. de C.V. (CONASH)

**Contrato:** No 0022-2021-OBRAS-UCP-PVOS

**Fecha de Orden de Inicio:** 11/11/2021 ✓

**Fecha de Contrato:** 11/11/2021 ✓

**Estimación No.:** 3 ✓

**Contratista:** Compañía de Infraestructura e Inversion Nacional S. de R.L.

**Periodo de la Estimación:** Del 20 de Diciembre 2021 al 2 febrero 2022 ✓

**Detalle de la estimacion :**

Descripcion	DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE			
	TECHOS		PISOS	
<b>DATOS CONTRACTUALES</b>				
Costo Unitario	L	954.00	L	591.00
Cantidad Contractual Modificación No.1 (m2)		6,100.00		7,960.00
Monto Contracual Modificación No.1	L	5,819,400.00	L	4,704,360.00
<b>Monto Total Contracual Modificación No.1</b>	L		L	<b>10,523,760.00</b>
Monto de Anticipo 20%	L			-
<b>EJECUTADO ACUMULADO ANTERIORMENTE</b>				
Cantidad (m2)		3,766.85		1,704.25
Monto Ejecutado	L	3,593,574.90	L	1,007,211.75
% de Avance por Actividad		61.75%		21.41%
Monto Amortizado por Anticipo	L			-
<b>EJECUTADO EN EL PERIODO ACTUAL</b>				
Cantidad de m2		0.00		6,255.75
Sub total Neto	L	-	L	3,697,148.25
Amortización por Anticipo 20%				-
Total por Actividad	L	-	L	3,697,148.25
% de Avance por Actividad		0.00%		78.59%

**Total Estimación a pagar** L3,697,148.25 **35.13%**

<b>EJECUTADO ACUMULADO HASTA LA FECHA</b>				
Cantidad de m2		3,766.85		7,960.00
Monto Ejecutado	L	3,593,574.90	L	4,704,360.00
% Avance Físico		61.75%		100.00%
Monto Total Ejecutado	L			<b>8,297,934.90</b>
% Avance Total				<b>78.85%</b>
Saldo Pendiente por Amortización de Anticipo 20%				-

WILFREDO ZELAYA  
CIIN

Ing. Ronald Agüero  
Supervisor CONASH

Arq. Erick Gabriel Aguilar Giron  
Gerente de Proyecto

Ing. Miguel Angel Tilguant  
Coordinador PVOS-COS



**ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL**

Tegucigalpa M.D.C Martes 8 de febrero de 2022 ✓

Contrato: **0022-2021-OBRAS-UCP-PVOS "Pisos y Techos Beneficios Sociales: Tercera Etapa Francisco Morazán: Municipio SABANAGRANDE"**

Ubicación: **Departamento de Francisco Morazán** ✓

Propietario: **Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)**  
**Programa de Viviendas y Obras Sociales Donadas y Financiadas en el**  
**Componente de Obras sociales**

Modalidad: **llave en mano**


Plazo de Ejecución: **45 días calendario (+ 54 Días otorgados mediante adenda de extensión de tiempo)**

Contratista: constructora **Compañía de Infraestructura e Inversiones Nacionales S. de R.L. (CIIN)** ✓

Supervisor: **Consultores Asociados de Honduras S. de R.L de C.V**

Fecha de Orden de Inicio: **11 de noviembre de 2021**

Por medio de la presente hago constar la recepción de **00 m2** de techos y **6,255.75 m2** de pisos de la obra descrita en el contrato **No. 0022-2021-OBRAS-UCP-PVOS**, que fue entregada por el contratista Compañía de Infraestructura e Inversiones Nacionales S. de R.L. (CIIN) mediante documento TERCERA ESTIMACIÓN de obra con fecha 8 de febrero de 2022 y aprobada por la empresa supervisora **Consultores Asociados de Honduras S. de R.L de C.V** ✓

  
\_\_\_\_\_  
**Arq. Erick Aguilar Girón**  
Gerente de Proyecto POS ✓



**CIIN**

# COMPAÑÍA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES NACIONALES S. A. DE C. V.

Col. Payaqui, Edificio Corporativo Génesis, frente al Instituto San Miguel, Distrito Central  
Francisco Morazán, Teléfono.: +(504) 2235-5824, Correo Electrónico: contabilidad@ciin.hn  
R.T.N.: 08019006025872 / C.A.I.: 14EB42-F69301-174285-7DFFB3-662C07-D0

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS R.T.N. 08011971000588, Tels.: +(504) 2238-4680 / +(504) 2238-3143, CERTIFICADO N° 9231-15-10500-85

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 000-001-01-00000401 AL 000-001-01-00000500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/07/2022

R.T.N.: 08019006025872	DÍA 9	MES 2	AÑO 2022	CLIENTE: <i>Unidad Coordinadora de Proyectos</i>
FACTURA DE CONTADO <input type="checkbox"/>	R.T.N.: <i>00019021-24392</i>			DIRECCIÓN: <i>Carretera Lomas del Mayab, Calle Sta Rosa</i>
FACTURA DE CRÉDITO <input type="checkbox"/>	O/COMPRA			<i>Casa # 1346</i>
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	EXENCIÓN			CONDICIONES DE PAGO: _____ ✓
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	VALORES TOTALES
1 <sup>ra</sup>	Pago estimación N° 4 del proyecto de construcción de pisos y techo (beneficiarios sociales) de la 3 <sup>ra</sup> etapa del Departamento Francisco Morazán, Municipio de Sabana Grande			639,571.14

**Factura N° 000-001-01-00000418**

SUB-TOTALES L. 639,571.14

Valor en Letras: *Seiscientos treinta y nueve mil*  
*Quinientos setenta y un lempiras con 14/100*

Firma y Sello Autorizados  
Original Blanca: Cliente / Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S.V. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPUESTO S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	639,571.14



UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UCP  
PVOS-COS  
CUARTA ESTIMACIÓN DE OBRA



**Proyecto:** CONSTRUCCION DE PISOS Y TECHOS(BENEFICIOS SOCIALES) DE LA TERCERA ETAPA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE

**Supervision :** Consultores Asociados de Honduras S.A. de C.V. (CONASH)

**Contrato:** No 0022-2021-OBRAS-UCP-PVOS

**Fecha de Orden de Inicio:** 11/11/2021

**Fecha de Contrato:** 11/11/2021

**Estimación No.:** 4

**Contratista:** Compañía de Infraestructura e Inversion Nacional S. de R.L.

**Periodo de la Estimación:** Del 2 al 11 febrero 2022

**Detalle de la estimacion :**

Descripcion	DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE			
	TECHOS		PISOS	
<b>DATOS CONTRACTUALES</b>				
Costo Unitario	L	954.00	L	591.00
Cantidad Contractual Modificación No.1 (m2)		6,100.00		7,960.00
Monto Contracual Modificación No.1	L	5,819,400.00	L	4,704,360.00
<b>Monto Total Contractual Modificación No.1</b>	L		L	<b>10,523,760.00</b>
Monto de Anticipo 20%	L			-
<b>EJECUTADO ACUMULADO ANTERIORMENTE</b>				
Cantidad (m2)		3,766.85		7,960.00
Monto Ejecutado	L	3,593,574.90	L	4,704,360.00
% de Avance por Actividad		61.75%		100.00%
Monto Amortizado por Anticipo	L			-
<b>EJECUTADO EN EL PERIODO ACTUAL</b>				
Cantidad de m2		670.41		0.00
Sub total Neto	L	639,571.14	L	-
Amortización por Anticipo 20%				-
Total por Actividad	L	639,571.14	L	-
% de Avance por Actividad		10.99%		0.00%

<b>Total Estimación a pagar</b>		<b>L639,571.14</b>		<b>6.08%</b>
---------------------------------	--	--------------------	--	--------------

<b>EJECUTADO ACUMULADO HASTA LA FECHA</b>				
Cantidad de m2		4,437.26		7,960.00
Monto Ejecutado	L	4,233,146.04	L	4,704,360.00
% Avance Físico		72.74%		100.00%
Monto Total Ejecutado	L		L	<b>8,937,506.04</b>
% Avance Total				<b>84.93%</b>
Saldo Pendiente por Amortización de Anticipo 20%	L			-


WILFREDO ZELAYA  
CIIN

Arq. Erick Gabriel Aguilar Giron  
Gerente de Proyecto



Ing. Ronald Agüero  
Supervisor

Ing. Miguel Angel Tilgiant  
Coordinador PVOS-COS



**ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL**

Tegucigalpa M.D.C Viernes 11 de febrero de 2022

Contrato: **0022-2021-OBRAS-UCP-PVOS "Pisos y Techos Beneficios Sociales: Tercera Etapa Francisco Morazán: Municipio SABANAGRANDE"**

Ubicación: **Departamento de Francisco Morazán**

Propietario: **Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)**  
**Programa de Viviendas y Obras Sociales Donadas y Financiadas en el**  
**Componente de Obras sociales**

Modalidad: **llave en mano**


Plazo de Ejecución: **45 días calendario (+ 54 Días otorgados mediante adenda de extensión de tiempo)**

Contratista: constructora **Compañía de Infraestructura e Inversiones Nacionales S. de R.L. (CIIN)**

Supervisor: **Consultores Asociados de Honduras S. de R.L de C.V**

Fecha de Orden de Inicio: **11 de noviembre de 2021**

Por medio de la presente hago constar la recepción de **670.41** m<sup>2</sup> de techos y **00** m<sup>2</sup> de pisos de la obra descrita en el contrato **No. 0022-2021-OBRAS-UCP-PVOS**, que fue entregada por el contratista Compañía de Infraestructura e Inversiones Nacionales S. de R.L. (CIIN) mediante documento CUARTA ESTIMACIÓN de obra con fecha 11 de febrero de 2022 y aprobada por la empresa supervisora **Consultores Asociados de Honduras S. de R.L de C.V**

  
Arq. Erick Aguilar Girón  
Gerente de Proyecto POS

☎ Teléfono: (+504)2217-0120

📍 Colonia Lomas del Mayab, Calle Santa Rosa, Número 1346

00200013071283  
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS  
LOMAS DEL MAYAB CALLE LAS ROSAS CAS  
A 1346  
22170120

CHEQUE No. 00000129

Tegucigalpa MDL. 08/04/2022  
Lugar y Fecha


Compañía de Infraestructura e Inversiones nacionales L 3,722,895.36  
Páguese a la orden de

Tres millones setecientos veintidos mil ochocientos noventa y cinco <sup>36/100</sup>  
Cantidad en letras Lempiras

 **Ficohsa** Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆0⑆999280⑆002000⑆307⑆283⑆00000⑆29

Nombre: David Cruz  
N=ID: 0801 1976 01837  
Fecha: 8/04/22  
Hora: 5:25 pm  
Firma: 



**ORDEN DE PAGO**

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 129-2022-UCP-FICOHSA

CUENTA NO. 00200013071283

Fecha: 07/04/2022

Programa: \_\_\_\_\_

Sub Programa: \_\_\_\_\_

Objeto Correlativo: \_\_\_\_\_ Actividad Obra: \_\_\_\_\_

**COMPAÑÍA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES NACIONALES**

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAGO DE TERCERA ESTIMACION DE OBRA DE CONSTRUCCION DE PISOS Y TECHOS DEL D.C. (ALDEAS ALEDAÑAS A CAS NORTE ) CONTRATO 0025-2021	✓		L2,301,585.75 ✓
2	PAGO DE CUARTA ESTIMACION DE OBRA DE CONSTRUCCION DE PISOS Y TECHOS DEL D.C. (ALDEAS ALEDAÑAS A CAS NORTE ) CONTRATO 0025-2021	✓		L2,352,033.45 ✓✓
<b>ULTIMA LINEA</b>				
			Subtotal	L4,653,619.20 ✓
			AMORTIZACION POR ANTICIPO 20%	L930,723.84 ✓
			Total	L3,722,895.36 ✓

**Cantidad en Letras:** TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 36/100 LEMPIRAS

**Condiciones de pago:** Cheque

**Cheque N.:** 129 ✓

**Banco:** FICOHSA

Elaborado  
Sughey Pineda

Revisado  
Omar Sierra

Aprobado  
Tania Montoya





CIIN

# COMPAÑÍA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES NACIONALES S. A. DE C. V.

Col. Payaqui, Edificio Corporativo Génesis, frente al Instituto San Miguel, Distrito Central Francisco Morazán, Teléfono.: +(504) 2235-5824, Correo Electrónico: contabilidad@ciin.hn R.T.N.: 08019006025872 / C.A.I.: 14EB42-F69301-174285-7DFFB3-662C07-D0

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS R.T.N. 08011971000588, Tels.: +(504) 2238-4680 / +(504) 2238-3143, CERTIFICADO N° 9231-15-10500-85

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 000-001-01-00000401 AL 000-001-01-00000500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/07/2022

<b>R.T.N.: 08019006025872</b>	DÍA <u>8</u>	MES <u>2</u>	AÑO <u>2022</u>	CLIENTE: <u>Unidad Coordinadora de proyectos</u>
FACTURA DE CONTADO <input type="checkbox"/>	R.T.N.: <u>0801-9021-243921</u>			DIRECCIÓN: <u>Col. lomas del Moyab, calle Sta Rosa</u>
FACTURA DE CRÉDITO <input type="checkbox"/>	O/COMPRA <input type="checkbox"/>			<u>Casa #1346</u>
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				CONDICIONES DE PAGO: _____
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____	NÚMERO REGISTRO DE LA SAG: _____	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	VALORES TOTALES
<u>1<sup>ra</sup></u>	<u>Pago estimación n° 3 del proyecto Construcción de pisos y techos (beneficios Sociales) de la tercera etapa del Municipio del Distrito Central aldeas aledañas a Carretera CA-5 Norte RW15 y RW25</u>			<u>1,841,268.60</u>

**Factura** N° 000-001-01-00000416 ✓

SUB-TOTALES L. 1,841,268.60

Valor en Letras: Un millón ochocientos cuarenta y un mil doscientos sesenta y ocho lempiras con 60/100 ✓

  
 Firma y Sello Autorizados  
 Original Blanca: Cliente / Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S.V. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPUESTO S.V. 15% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<u>1,841,268.60</u>



UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UCP  
 PVOS-COS  
 TERCERA ESTIMACIÓN DE OBRA



**Proyecto:** CONSTRUCCION DE PISOS Y TECHOS(BENEFICIOS SOCIALES) DE LA TERCERA ETAPA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL: ALDEAS ALEDAÑAS A CARRETERA CAS NORTE RN 15 Y RN 25  
**Supervision :** Consultores Asociados de Honduras S.A. de C.V. (CONASH)  
**Contrato:** No 0025-2021-OBRAS-UCP-PVOS

**Fecha de Contrato:** 16/11/2021  
**Estimación No.:** 3  
**Contratista:** Compañía de Infraestructura e Inversión Nacional S. de R.L. **Periodo de la Estimación:** Del 7 de Enero al 3 febrero del 2022

**Detalle de la estimación :**

Descripcion	DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, ALDEAS ALEDAÑAS A CARRETERA CAS NORTE RN 15 Y RN 25	
	TECHOS	PISOS
<b>DATOS CONTRACTUALES</b>		
Costo Unitario	L 954.00	L 585.00
Cantidad Contractual Modificación No.1 (m2)	8,600.00	13,960.00
Monto Contracual Modificación No.1	L 8,204,400.00	L 8,166,600.00
<b>Monto Total Contracual Modificación No.1</b>		<b>16,371,000.00</b>
Monto de Anticipo 20%		3,274,200.00
<b>EJECUTADO ACUMULADO ANTERIORMENTE</b>		
Cantidad (m2)	6,476.80	0.00
Monto Ejecutado	L 6,178,867.20	L -
% de Avance por Actividad	75.31%	0.00%
Monto Amortizado por Anticipo		1,235,773.44
<b>EJECUTADO EN EL PERIODO ACTUAL</b>		
Cantidad de m2	1,474.35	1,530.01
Sub total Neto	L 1,406,529.90	L 895,055.85
Amortización por Anticipo 20%	L 281,305.98	L 179,011.17
Total por Actividad	L 1,125,223.92	L 716,044.68
% de Avance por Actividad	13.71%	8.77%
<b>Total Estimación a pagar</b>	<b>L1,841,268.60</b>	<b>11.25%</b>


EJECUTADO ACUMULADO HASTA LA FECHA		
Cantidad de m2	7,951.15	1,530.01
Monto Ejecutado	L 7,585,397.10	L 895,055.85
% Avance Físico	92.46%	10.96%
Monto Total Ejecutado		<b>8,480,452.95</b>
% Avance Total	51.80%	
Saldo Pendiente por Amortización de Anticipo 20%		1,578,109.41

Wilfredo Zelaya  
 CIIN S. de RL



Arq. Erick Gabriel Aguilar Giron  
 Gerente de Proyecto

Ing. Ronald Agüero  
 Supervisor CONASH



Ing. Miguel Angel Tilguant  
 Coordinador PVOS-COS

**ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL**

Tegucigalpa M.D.C martes 8 de febrero de 2022

Contrato: **CO-0025-2021-UCP-PVOS** "Pisos y techos Tercera Etapa Distrito Central Aldeas aledañas a Carretera CA5 NORTE Y RN15 Y RN25" ✓

Ubicación: **Departamento de Francisco Morazán**

Propietario: **Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)**  
**Programa de Viviendas y Obras Sociales Donadas y Financiadas en el**  
**Componente de Obras sociales**

Modalidad: **Llave en mano**


Plazo de Ejecución: **45 días calendario (+ 38 días otorgados mediante adenda de extensión de plazo de tiempo)** ✓

Contratista: constructora **Compañía de Infraestructura e Inversiones Nacionales S. de R.L. (CIIN)**

Supervisor: **Consultores Asociados de Honduras S. de R.L de C.V (CONASH)**

Fecha de Orden de Inicio: **25 de noviembre de 2021** ✓

✓ Por medio de la presente hago constar la recepción de **1,474.35** m2 de techos y **1,530.01** m2 de pisos de la obra descrita en el contrato **No. CO-0025-2021-UCP-PVOS**, que fue entregada por el contratista Compañía de Infraestructura e Inversiones Nacionales S. de R.L. (CIIN) mediante documento TERCERA ESTIMACIÓN DE OBRA con fecha 08 de febrero de 2022 y aprobada por la empresa supervisora **Consultores Asociados de Honduras S. de R.L de C.V** ✓

  
**Arq. Erick Aguilar Girón**  
Gerente de Proyecto POS

✓  
Teléfono: (+504)2217-0120

Colonia Lomas del Mayab, Calle Santa Rosa, Número 1346





UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UCP  
 PVOS-COS  
 CUARTA ESTIMACIÓN DE OBRA



**Proyecto:** CONSTRUCCION DE PISOS Y TECHOS(BENEFICIOS SOCIALES) DE LA TERCERA ETAPA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL: ALDEAS ALEDAÑAS A CARRETERA CAS NORTE RN 15 Y RN 25  
**Contrato:** No 0025-2021-OBRAS-UCP-PVOS

**Supervision :** Consultores Asociados de Honduras S.A. de C.V. (CONASH)

**Fecha de Orden de Inicio:** 25 de Noviembre 2021

**Fecha de Contrato:** 16/11/2021

**Estimación No.:** 4

**Contratista:** Compañía de Infraestructura e Inversion Nacional S. de R.L. **Periodo de la Estimación:** Del 3 al 10 febrero del 2022

**Detalle de la estimacion :**

Descripcion	DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, ALDEAS ALEDAÑAS A CARRETERA CAS NORTE RN 15 Y RN 25			
	TECHOS		PISOS	
<b>DATOS CONTRACTUALES</b>				
Costo Unitario	L	954.00	L	585.00
Cantidad Contractual Modificación No.1 (m2)		11,800		8,741
Monto Contracual Modifici3n No.1	L	11,257,200.00	L	5,113,485.00
<b>Monto Total Contracual Modifici3n No.1</b>	L		L	<b>16,370,685.00</b>
Monto de Anticipo 20%	L			3,274,137.00
<b>EJECUTADO ACUMULADO ANTERIORMENTE</b>				
Cantidad (m2)		7,951.15		1,530.01
Monto Ejecutado	L	7,585,397.10	L	895,055.85
% de Avance por Actividad		67.38%		17.50%
Monto Amortizado por Anticipo	L			1,696,090.59
<b>EJECUTADO EN EL PERIODO ACTUAL</b>				
Cantidad de m2				4,020.57
Sub total Neto	L	-	L	2,352,033.45
Amortizaci3n por Anticipo 20%	L	-	L	470,406.69
Total por Actividad	L	-	L	1,881,626.76
% de Avance por Actividad		0.00%		36.80%

**Total Estimaci3n a pagar** L1,881,626.76 **11.49%**



<b>EJECUTADO ACUMULADO HASTA LA FECHA</b>			
Cantidad de m2		7,951.15	5,550.58
Monto Ejecutado	L	7,585,397.10	3,247,089.30
% Avance F3sico		67.38%	63.50%
Monto Total Ejecutado	L		10,832,486.40
% Avance Total			66.17%
Saldo Pendiente por Amortizaci3n de Anticipo 20%			1,107,702.72

Wilfredo Paraya  
 CHNIS de RL

Arq. Erick Gabriel Aguilar Giron  
 Gerente de Proyecto

Ing. Ronald Agüero  
 Supervisor CONASH

Ing. Miguel Ángel Tiguant  
 Coordinador PVOS-COS





**ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL**

Tegucigalpa M.D.C jueves 3 de marzo de 2022

Contrato: **CO-0025-2021-UCP-PVOS** "Pisos y techos Tercera Etapa Distrito Central Aldeas aledañas a Carretera CA5 NORTE Y RN15 Y RN25"

Ubicación: **Departamento de Francisco Morazán**

Propietario: **Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)**  
**Programa de Viviendas y Obras Sociales Donadas y Financiadas en el**  
**Componente de Obras sociales**

Modalidad: **Llave en mano**


Plazo de Ejecución: **45 días calendario (+ 38 días otorgados mediante adenda de extensión de plazo de tiempo)**

Contratista: constructora **Compañía de Infraestructura e Inversiones Nacionales S. de R.L. (CIIN)**

Supervisor: **Consultores Asociados de Honduras S. de R.L de C.V (CONASH)**

Fecha de Orden de Inicio: **25 de noviembre de 2021**

Por medio de la presente hago constar la recepción de **00** m2 de techos y **4,020.57** m2 de pisos de la obra descrita en el contrato **No. CO-0025-2021-UCP-PVOS**, que fue entregada por el contratista Compañía de Infraestructura e Inversiones Nacionales S. de R.L. (CIIN) mediante documento CUARTA ESTIMACIÓN de obra con fecha del 03 al 10 de febrero de 2022 y aprobada por la empresa supervisora **Consultores Asociados de Honduras S. de R.L de C.V**

  
\_\_\_\_\_  
**Arq. Erick Aguilar Girón**  
Gerente de Proyecto POS