

**MEMORANDO**  
**No. 4842-SGIMSG-2022**

12 de diciembre de 2022

**PARA:** LIC. LORNA ELISA CÁLIX  
Oficial de Información Pública

**DE:** ING. VICTOR VILAFRANCA  
Sub Gerente Nacional de Ingeniería, Mantenimientos y Servicios  
Generales

**ASUNTO:** REPORTE DE ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE  
INFRAESTRUCTURA -NOVIEMBRE 2022-



Por medio de la presente se remite a usted el reporte del estado de ejecución de los proyectos de infraestructura correspondiente al mes de noviembre de 2022, presentado por los técnicos asignados a la supervisión de cada uno de los proyectos.

Se adjunta lo siguiente:

1. Memorando No.SGMHRN-1103-2022 de fecha 08 de diciembre de 2022.
2. Memorando No.4836-SGIMSG-2022 de fecha 12 de diciembre de 2022.
3. Memorando No.4837-SGIMSG-2022 de fecha 12 de diciembre de 2022.

Para un total de diez (10) folios.

Atentamente,

cc: Archivo  
VV/EV

*Receptor: Gustavo*  
*12/dic./2022*  
*01:22 p.m.*  
*Adjuntos: diez (10) folios.*





HONDURAS


MEMORANDO  
No. SGMHRN-1103-2022

Diciembre 08 del 2022

PARA: ING. VICTOR VILAFRANCA  
Sub Gerente de Ing. Manto y Servicios Generales a Nivel Nacional  
IHSS-Tegucigalpa

DE: ING. ALLAN ZAVALA  
Subgerente de Mantenimiento H.R.N.

ASUNTO: Información de Proyecto Hospital regional del Norte-IHSS-San Pedro Sula.



Por este medio se remite información en relación a la ejecución de proyectos en el Hospital Regional del Norte, correspondiente al mes de **NOVIEMBRE 2022**:

El proyecto de **“REPARACIÓN DE TECHOS LOSAS DEL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE ETAPA 1 DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)”**. Contrato No. 0129-2022” y se informa lo siguiente:

**A. Identificación del Proyecto:**

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “REPARACIÓN DE TECHOS LOSAS DEL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE ETAPA 1 DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)”.
4. **Ubicación de Proyecto:** Hospital Regional del Norte S.P.S. Col. Tara, San Pedro Sula.
5. **Propósito:** reparación de estructura y cubierta de techos, reemplazo de encielados e impermeabilización de losas del ala norte del HRN.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de demoliciones, desmontajes de aires acondicionado, montaje de las misma unidades colocación de láminas de aluzic, cielo falso, entre otros.

**B. Elaboración del Proyecto:**

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la atención en el servicio de Salas de Ginecología, Maternidad, Cirugía de Mujeres, Cirugía de Hombres, Medicina de Mujeres, Medicina de Hombres, Pediatría A, Pediatría B, Ortopedia y Almacén Regional del Hospital Regional del Norte, IHSS.
8. **Impacto Ambiental:** No aplica
9. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No aplica

**10. Detalles del contacto:**

- Ing. Víctor Villa
- Tel: 9470-5964
- [victor.villafraanca@ihss.com](mailto:victor.villafraanca@ihss.com)

**11. Fuentes de financiamiento: Fondos Propios**



**12. Presupuesto del Proyecto: L. 8,272,677.29**

**C. Ejecución del Proyecto:**

El proyecto se encuentra en proceso de ejecución.

Sin más que agregar.

Atte.  
cc. Archivo




## MEMORANDO

No. 4836-SGIMSG-2022

12 de diciembre del 2022

PARA: **ING. VICTOR VILAFRANCA**  
SUBGERENTE NACIONAL DE INGENIERÍA, MANTENIMIENTO Y SERV. GENERALES

DE: **ING. REBECA RIVERA**   
COORD. Y SUPERVISORA DE OBRAS

ASUNTO: **AVANCE DE PROYECTO**

En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al ítem N° 2 del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **NOVIEMBRE del 2022:**

1. **"Construcción de los Edificios para los Servicios de Hemodiálisis en la Ciudad de La Ceiba y Choluteca del IHSS" y se informa lo siguiente:**

### A. Identificación del Proyecto:


1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** "Construcción de los Edificios para los Servicios de Hemodiálisis en la Ciudad de La Ceiba y Choluteca del IHSS"
4. **Ubicación de Proyecto:** La Ceiba y Choluteca.
5. **Propósito:** Construcción de dos Edificios que puedan brindar los servicios de Hemodiálisis a los pacientes de estas dos ciudades, a fin de que se mejore la atención de los pacientes de esas zonas.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de nivelación de terrenos, cimentaciones, construcción de cimentaciones, paredes de bloque, colocación de pisos y firmes de concreto, paredes de tabla roca, puertas, ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, losas sanitarias, cisterna, entre otros.

### B. Elaboración del Proyecto:

1. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la atención de los pacientes de Hemodiálisis del IHSS en las ciudades de La Ceiba y Choluteca.

Nombre de su ciudad  
Honduras C.A.

@IHSSHonduras

  
Eva Villafra  
12.12.2022  
11.03.2022

2. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
3. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No representa ningún daño al terreno del Instituto.
4. **Detalles del contacto:**
  - Ing. Víctor Villafranca
  - Tel: 9470-5964
  - villafranca9@gmail.com
5. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
6. **Presupuesto del Proyecto:** L. 16,103,703.91
7. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 25 de Noviembre de 2019
8. **Estado del Proyecto:** Se emitió fecha de inicio el 20 de enero del 2020, actualmente sigue en ejecución. En este mes se realizaron nuevas reuniones con la Empresa a fin de poder consensuar los precios de las obras adicionales y generar la Orden de Cambio Final, levantando un Acta de la misma. Así mismo se realizaron visitas de campo a ambos edificios en conjunto con la empresa para poder hacer levantamientos necesarios para el cierre de esta Orden de Cambio y de las estimaciones que están elaborándose.
1. **Costo de Finalización:** Se sigue en elaboración de Orden de Cambio pero el Presupuesto del Contrato es de L. 14, 970, 402.78.
9. **Fecha de Finalización:** Se está en negociación de Obras Adicionales y Fichas de Costo para definir el tiempo restante de ejecución y el costo final de las obras.

**C. Ejecución del Proyecto:**

El proyecto se encuentra aún en ejecución

2. **“Pintado Exterior y Obras Menores del Hospital de Especialidades del IHSS” y se informa lo siguiente:**

**A. Identificación del Proyecto:**

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Pintado Exterior y Obras Menores del Hospital de Especialidades del IHSS”
4. **Ubicación de Proyecto:** Hospital de Especialidades en La Granja.
5. **Propósito:** Mantenimiento del Hospital de Especialidades.

Nombre de su ciudad  
Honduras C.A.

@IHSSHonduras



www.ihss.hn

07

6. **Descripción del Proyecto:** Se realizarán trabajos de reparación de paredes de bloque y pintado de paredes de bloque en su lado exterior. Así mismo se hará cambio de ventanas que requieran a la fecha.

**B. Elaboración del Proyecto:**

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Darle mantenimiento preventivo al Edificio del Hospital de Especialidades.
8. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
9. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No representa ningún daño al terreno del Instituto.
10. **Detalles del contacto:**
- Ing. Víctor Villafranca
  - Tel: 9470-5964
  - villafranca9@gmail.com
11. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
12. **Presupuesto del Proyecto:** L. 3,901,330.24
13. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 12 de Abril de 2021
14. **Estado del Proyecto:** El proyecto se recepciono el 05 de diciembre del 2022.
15. **Costo de Finalización:** L. 3,989,824.24
16. **Fecha de Finalización:** El proyecto fue finalizado el 05 de diciembre del 2022.

**C. Ejecución del Proyecto:**

El proyecto se encuentra finalizado.

3. **"Servicios de Evaluó de los Bienes Inmuebles Propiedad del IHSS" y se informa lo siguiente:**

**A. Identificación del Proyecto:**

17. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
18. **Sector Subsector:** Salud
19. **Nombre del Proyecto:** "Servicios de evaluó de los Bienes Inmuebles Propiedad del IHSS"
20. **Ubicación de Proyecto:** Nivel Nacional
21. **Propósito:** Contar con un evaluó de los Bienes Inmuebles Propiedad del IHSS
22. **Descripción del Proyecto:** Se realizarán trabajos de avalúo a los terrenos, edificios y demás Propiedad del IHSS, esto para realizar una actualización de la



Nombre de su ciudad  
Honduras C.A.

@IHSS-Honduras

situación actual de estos a solicitud de la comisión nacional de banca y seguros, adicionalmente actualizar mejoras en contabilidad y las alcaldías correspondientes así como actualizar planos de los bienes inmuebles del IHSS.

**B. Elaboración del Proyecto:**

- 23. Alcance del Proyecto (principal producto):** Realizar Avalúos de los Bienes Inmuebles Propiedad del IHSS.
- 24. Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
- 25. Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No representa ningún daño a Los terrenos o Edificios del Instituto.
- 26. Detalles del contacto:**
  - Ing. Víctor Villafranca
  - Tel: 9470-5964
  - villafranca9@gmail.com
- 27. Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
- 28. Presupuesto del Proyecto:** L. 2,934,951.00
- 29. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 25 de Febrero de 2022
- 30. Estado del Proyecto:** El proyecto se encuentra en ejecución a la fecha.
- 2. Costo de Finalización:** El proyecto está en ejecución por lo que aún no se tiene el precio final del proyecto. La Respectiva Orden de Inicio fue entregada el 10 de Octubre de 2022.
- 31. Fecha de Finalización:** Fecha establecida según Orden de Inicio es 06 de Febrero de 2023, cuenta con un plazo de ejecución de 120 días.

**C. Ejecución del Proyecto:**

El proyecto se encuentra en ejecución.

Sin más que agregar quedo a la espera de sus observaciones de existir modificaciones o aportes al presente.

Atte.

cc. Archivo

RR



Nombre de su ciudad  
Honduras C.A.

@IHSSHonduras



www.ihss.hn

05

**MEMORANDO**

**No. 4837-SGIMSG-2022**

12 de Diciembre del 2022

**PARA:** **ING. VICTOR VILAFRANCA**  
SUBGERENTE NACIONAL DE INGENIERÍA, MANTENIMIENTO, Y SERV. GENERALES

**DE:** **ING. ANGEL AMAYA**  
COORDINADOR OBRAS ELÉCTRICAS


**ASUNTO:** **AVANCE DE PROYECTO**

En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al ítem N° 2 del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **OCTUBRE del 2022:**

1. **“Adquisición e Instalación de 286 Unidades de Aire Acondicionado a nivel nacional para el Instituto Hondureño de Seguridad Social” se informa lo siguiente:**

**A. Identificación del Proyecto:**

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “ Adquisición e Instalación de 286 Unidades de Aire Acondicionado a nivel nacional para el Instituto Hondureño de Seguridad Social”
4. **Ubicación de Proyecto:** Hospital de Especialidades y Hospital Regional del Norte.
5. **Propósito:** Climatizar área de Quirófanos en el Hospital Regional del Norte y Climatizar área de Emergencia de Adulto, Observaciones y UCIP para el Hospital de Especialidades.
6. **Descripción del Proyecto:** Desmontaje, Suministro e Instalación de Unidades de Aire Acondicionado Tipo Paquetes de 15,5 y 3 Toneladas, cabe hacer la observación que para este contrato solo se instalaran las 13 Unidades tipo Paquete Únicamente.



Nombre de su ciudad  
Honduras C.A.

@IHSSHonduras

**B. Elaboración del Proyecto:**

1. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la atención de los pacientes de Salas Quirúrgicas y Observaciones tanto para el Hospital de Especialidades y Hospital Regional del Norte.
2. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
3. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No representa ningún daño a los edificios de la Instituto.
4. **Detalles del contacto:**
  - Ing. Víctor Villafranca
  - Tel: 9470-5964
  - villafranca9@gmail.com
5. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
6. **Presupuesto del Proyecto:** L. 15,000,000.00
7. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 09 de noviembre de 2021
8. **Estado del Proyecto:** El proyecto se encuentra en ejecución a la fecha.
9. **Costo de Finalización:** Se sigue en ejecución del proyecto.
10. **Fecha de Finalización:** Se sigue en ejecución del proyecto, el mismo tiene Orden de Inicio a la Firma de Contrato con Fecha 03 de Febrero 2022.

**C. Ejecución del Proyecto:**

El proyecto se encuentra aún en ejecución.



Nombre de su ciudad  
Honduras C.A.

@IHSSHonduras

2. **“Adquisición e Instalación de 4 Ascensores para el Edificio RSPS de Tegucigalpa, Hospital General de Especialidades y Hospital Regional del Norte en San Pedro Sula, del Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS”**

Se informa lo siguiente:

**A. Identificación del Proyecto:**

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Adquisición e Instalación de 4 Ascensores para el Edificio RSPS de Tegucigalpa, Hospital General de Especialidades y Hospital Regional del Norte en San Pedro Sula, del Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS”
4. **Ubicación de Proyecto:** Hospital de Especialidades en La Granja, Edificio de RSPS y Hospital Regional del Norte.
5. **Propósito:** Brindar una Mejor Atención a los Derechohabientes.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de Reemplazo de dos Ascensores en el Hospital de Especialidades, Instalación de Un Ascensor en el Edificio de RSPS e Instalación de Un Ascensor para el Hospital Regional del Norte.

**B. Elaboración del Proyecto:**

1. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la atención de los Pacientes de Salas Quirúrgicas y Observaciones tanto para el Hospital de Especialidades y Hospital Regional del Norte.
2. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del Proyecto.
3. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No representa ningún daño a los Edificios del Instituto.
4. **Detalles del contacto:**
  - Ing. Víctor Villafranca
  - Tel: 9470-5964
  - vvillafranca9@gmail.com
5. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
6. **Presupuesto del Proyecto:** L. 15,500,000.00
7. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 16 de Marzo de 2021
8. **Estado del Proyecto:** El proyecto se encuentra en ejecución a la fecha.



9. **Costo de Finalización:** El proyecto está en ejecución por lo que aún no se Tiene el precio final del proyecto.
10. **Fecha de Finalización:** Se sigue en ejecución del proyecto, el mismo tiene Orden de Inicio con fecha 15 de Marzo de 2022 y Fecha de Finalización 15 de Octubre de 2022

**C. Ejecución del Proyecto:**

*El proyecto se encuentra aún en ejecución, cabe hacer mención que en fecha viernes 02 de diciembre de 2022 fue concluida la instalación del ascensor del Hospital Regional del Norte.*

Sin más que agregar quedo a la espera de sus observaciones de existir modificaciones o aportes al presente.

Atte.

cc. Archivo

VV/AA