



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 07522

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 171.309.00

PAGUESE A: Ricardo Humberto Molina

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Ciento Setenta y un mil trescientos Nueve =
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PUBLICOS.

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 03	COD. 01	COD. 05

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
			Total
03	Desarrollo Social Cultural y Comunit.	171.309.00	
01	Servicios de Educacion		
12	Transferencia Gobierno Central		
400	Bienes Capitalizables		
460	Const adic. Mejora de Edif. Obras urb		
N61	Const Adiccion Mejora Edificios		
005	Construccion de la Escuela		
	Jacobo Carrasco Las Cruces.		
	Pago de Tercera Estimacion		
	Avance de obra de dicho		
	Proyecto.		
TOTAL A PAGAR		171.309.00	

Fecha 19/09/2016

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por [Signature]
Identidad No. MARCALA 1208-1247-00080

Solvencia No. _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 08018900406325



ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Toda autoridad o particular podrá omitir de la fe pública de la tarjeta de identidad a otra persona, sin el consentimiento o sanción fundada en Ley. La infracción de este artículo será juzgada en la instancia correspondiente.

RICARDO H. DIRECTOR R.N.P.




SOLICITADA EN 1208

RICARDO HUMBERTO / MOLINA
1208-1947-00080

República de Honduras Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos Registro Tributario Nacional	
RTN: 12081947000803	
Nombre o Razón Social: RICARDO HUMBERTO MOLINA	
Domicilio Fiscal: BO. SAN MIGUEL Calle OMOA N. Casa 01	
Representante Legal:	
Actividad Económica Principal: Invalida Migración	
Inscripciones	
Ventas Selectivo <input type="checkbox"/>	Imprentas <input type="checkbox"/>
Máquina Tragamoneda <input type="checkbox"/>	Prestamista No Bancario <input type="checkbox"/>
Importador <input type="checkbox"/>	
Fecha de Emisión: 20071018	Fecha de Vencimiento: 20101018

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 12-97, Art. 39 del Decreto 1947-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 del 10 de Abril de 2003, Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20896, y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



Director Ejecutivo: Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412-170689 Transacción: B7FD21

RETENCIONES DE ESTIMACIONES

CODIGO	121706-2016		
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION AULA 9X8 EN LA ESCUELA JACOBO CARCAMO		
DEPARTAMENTO:	LA PAZ		
MUNICIPIO:	SANTA MARIA		
UBICACION:	ALDEA CRUCITAS		
FUENTE FINANCIAMIENTO:	MUNICIPALIDAD	TERCERA ESTIMACION DEL:	02/09/2016 AL: 16/09/2016
		LPS	
Monto Inicial de Contrato		497,048.67	
Anticipo Neto Entregado			
Monto Acumulado por O/C			
Monto Acumulado por Adendum			
Monto Final		497,048.67	
Monto de Tercera Estimacion		183,474.14	

VoBo

SUPERVISOR DE PROYECTO

	% DE AVANCE	FACTOR de Ret	% RETENCION	MONTO ANTICIPO	RETENCION
Retencion Sobre Anticipo	183,474.14	36.91%	1.25	45%	0.00
	497,048.67				0.00

Retencion de Impuesto Sobre La Renta	183,474.14	UTILIDAD GLOBAL	MONTO ESTIM	UTILIDAD GLOBAL	UTILIDAD DEL P.E.S.R 12.5%
	1.15	159,542.73	183,474.14	166,542.73	23,931.41
					2,991.43

Nota: Contratista Tiene constancia de Pagos a Cuenta con la Def Vigena año 2016 (Ver constancia)

RESUMEN

Monto Estimado	183,474.14
Menos Deducion de Anticipo	0.00
Menos Deducion 5% CALIDAD DE OBRA	9,173.71
Menos Impuesto Sobre La Renta	2,991.43
TOTAL A PAGAR TERCERA ESTIMACION	171,309.00

Monto del Anticipo	N/A	N/A
TOTAL AMORTIZADO	N/A	N/A
FALTA POR AMORTIZAR		

ESTIMACION DE OBRA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, LA PAZ
MUNICIPALIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ (MANCOCAPAZ)

PROYECTO: CONSTRUCCION AULA 9X8MTS
UBICACION: Aldea Crucitas, Municipio de Santa Maria, Departamento de La Paz
EJECUTOR: RICARDO HUMBERTO MOLINA
ESTIMACION: 3
PERIODO DEL: 02/09/2016 HASTA 16/09/2016

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNIT	COSTO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
A. MODULO AULA 9X8MTS												
1	TRAZADO Y MARCADO	M/L	57.30	L. 35.00	L. 2,005.50	57.30	2,005.50		0.00	57.30	2,005.50	100.00
2	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	30.67	L. 80.50	L. 2,468.94	30.67	2,468.94		0.00	30.67	2,468.94	100.00
3	ACARREO DE MATERIAL SIN VOLQUETA	M3	38.34	L. 50.00	L. 1,917.00	38.34	1,917.00		0.00	38.34	1,917.00	100.00
4	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	16.44	L. 772.00	L. 12,691.68	16.44	12,691.68		0.00	16.44	12,691.68	100.00
5	CIMENTACION MAMPONERIA, MORTERO 1:4	M3	13.26	L. 1,700.00	L. 22,542.00	9.00	15,300.00	4.26	7,242.00	13.26	22,542.00	100.00
6	DADO DE CONCRETO 50 X 50 X 50, 4 NÚS. INÚ @ 20 cm	UNID	6.00	L. 525.00	L. 3,150.00	6.00	3,150.00		0.00	6.00	3,150.00	100.00
7	DADO DE CONCRETO 30X50X50 4NÚS. INÚ @ 20cm CONC 1:2:2	UNID	3.00	L. 355.00	L. 1,065.00	3.00	1,065.00		0.00	3.00	1,065.00	100.00
8	SOLETA 15X15 4 NÚS. INÚ @ 20 CONCRETO 1:2:2	M/L	34.00	L. 230.00	L. 7,820.00	34.00	7,820.00		0.00	34.00	7,820.00	100.00
9	BORDILLO CONCR. SIMPLE 10X10cm 1:2:4 C/COLORANTE	M/L	15.95	L. 84.00	L. 1,339.80	0.00	0.00	15.95	1,339.80	15.95	1,339.80	100.00
10	CASTILLO 20X20 4N3 Y N2 A 20 CM CONCRETO 1:2:2	M/L	31.88	L. 296.00	L. 9,438.48	31.88	9,438.48		0.00	31.88	9,438.48	100.00
11	CASTILLO DE 0.15X0.15m, 4N3, #2 @ 20cm, CONC 1:2:2	M/L	24.80	L. 200.00	L. 4,960.00	24.80	4,960.00		0.00	24.80	4,960.00	100.00
12	SOLETA SUPERIOR 15X15, 4N3, #2 @ 20 CM	M/L	18.30	L. 236.00	L. 4,318.80	18.30	4,318.80		0.00	18.30	4,318.80	100.00
13	SOLETA 20X25, 4N3 #2 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M/L	21.86	L. 336.00	L. 7,348.96	21.86	7,348.96		0.00	21.86	7,348.96	100.00
14	VIGA 20X25cm, Sup 2N5+Inf 2N3, #2 @ 20cm, CONC 1:2:2	M/L	2.24	L. 820.00	L. 1,836.80	2.24	1,836.80		0.00	2.24	1,836.80	100.00
15	CARGADOR DE 15X17cm, 3N3 Y #2 @ 20 cm, CONC 1:2:2	M/L	2.40	L. 230.00	L. 552.00	2.40	552.00		0.00	2.40	552.00	100.00
16	BATIENTE LISO 10X15cm, 2N3, #2 @ 20cm, CONC 1:2:2	M/L	5.90	L. 145.00	L. 855.50	5.90	855.50		0.00	5.90	855.50	100.00
17	BATIENTE Q/ESTIAMA 20X10cm, 2N3 #2 @ 20cm, CONC 1:2:2	M/L	7.13	L. 220.00	L. 1,568.60	7.13	1,568.60		0.00	7.13	1,568.60	100.00
18	VENTANA ALUM. Y VIDRIO FIBO Y CELOSIA	M2	12.89	L. 1,000.00	L. 12,890.00	0.00	0.00		0.00	12.89	12,890.00	100.00
19	VENTANA ALUM. Y CELOSIA TRANSP.	M2	10.45	L. 1,000.00	L. 10,450.00	0.00	0.00		0.00	10.45	10,450.00	100.00
20	BALCON PARA VENTANAS (PROMINTE)	M2	22.84	L. 1,676.00	L. 38,142.80	0.00	0.00	22.84	38,142.80	22.84	38,142.80	100.00
21	PUERTA LAMINA FRIGES 2002 10m/1 Q/VENTANA LAM. EXPA	und	2.00	L. 6,560.00	L. 13,120.00	0.00	0.00	2.00	13,120.00	2.00	13,120.00	100.00
22	PISO GRANITO TERRAZO 30X30	M2	69.83	L. 727.84	L. 50,825.07	0.00	0.00	69.83	50,825.07	69.83	50,825.07	100.00
23	PISO DE LADRILLO PIEDRIN ROJO CRUZADO 25X25 CM.	M2	25.19	L. 938.84	L. 23,674.57	0.00	0.00	25.19	23,674.57	25.19	23,674.57	100.00
24	MOLDURA PARA PISO TIPO TERRAZO DE 25 CM.	M/L	31.00	L. 100.00	L. 3,100.00	0.00	0.00	31.00	3,100.00	31.00	3,100.00	100.00
25	MOLDURA PARA PISO TIPO 25 CMS	M/L	6.60	L. 100.00	L. 660.00	0.00	0.00	6.60	660.00	6.60	660.00	100.00
26	TECHO AULA 9X8 m, CAN. ET. ALUM. C/AISLANTE	M2	119.34	L. 807.00	L. 96,307.38	119.34	96,307.38		0.00	119.34	96,307.38	100.00
27	VIGA METALICA DE TUBO ESTRUCTURAL 454, Lx11.60 M	UNID	1.00	L. 4,395.00	L. 4,395.00	1.00	4,395.00		0.00	1.00	4,395.00	100.00
28	CIELO FALSO YESO VINIL Y FLEJE METALICO	M2	71.60	L. 234.00	L. 16,754.40	0.00	0.00	71.60	16,754.40	71.60	16,754.40	100.00
29	MOLDURA EN CIELO FALSO	M/L	33.88	L. 80.00	L. 2,710.40	0.00	0.00	33.88	2,710.40	33.88	2,710.40	100.00
30	PINTURA EN CIELO FALSO (ACRILICA)	M2	71.60	L. 45.00	L. 3,222.00	0.00	0.00		0.00	71.60	3,222.00	100.00
31	ENTRABIGADO DE BLOQUE 30cm (REFLEJO/PULIDO)	M/L	17.60	L. 348.00	L. 6,124.80	17.60	6,124.80		0.00	17.60	6,124.80	100.00
32	PARED SISADA BLOQUE DE CONC. 35cm, SE E1 N3 @ 60cm HOR.	M2	85.92	L. 500.00	L. 42,960.00	85.92	42,960.00		0.00	85.92	42,960.00	100.00
33	REPELO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE LA.	M2	74.28	L. 136.00	L. 10,102.08	74.28	10,102.08		0.00	74.28	10,102.08	100.00
34	TALLADO DE ELEMENTOS 1x0.10m	M/L	73.73	L. 56.00	L. 4,126.88	23.73	1,338.88		0.00	23.73	1,338.88	100.00
35	TALLADO DE ELEMENTOS DE L=0.15m	M/L	113.42	L. 59.00	L. 6,691.78	113.42	6,691.78		0.00	113.42	6,691.78	100.00
36	TALLADO DE ELEMENTOS DE L=0.17m	M/L	4.80	L. 60.00	L. 288.00	4.80	288.00		0.00	4.80	288.00	100.00
37	TALLADO DE ELEMENTOS DE L=0.20m	M/L	89.86	L. 61.00	L. 5,481.46	89.86	5,481.46		0.00	89.86	5,481.46	100.00
38	TALLADO DE ELEMENTOS DE L=0.25m	M/L	48.20	L. 62.00	L. 2,988.40	48.20	2,988.40		0.00	48.20	2,988.40	100.00
39	PINTURA DE ACEITE MATE	M2	124.50	L. 78.00	L. 9,711.00	0.00	0.00		0.00	124.50	9,711.00	100.00
40	CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC	M/L	20.40	L. 215.00	L. 4,386.00	0.00	0.00	20.40	4,386.00	20.40	4,386.00	100.00

41	BAIANTE A. LL. PVC 3" EMBEBIDO EN COL. FRONTAL	UND	2,00	L. 400,00	L. 800,00	2,00	800,00		0,00	2,00	800,00	100,00	
42	BAIANTE P/A. LLUV. PVC 3" EMBEBIDO EN COL. POST.	UND	2,00	L. 580,00	L. 1.160,00	2,00	1.160,00		0,00	2,00	1.160,00	100,00	
43	PZARRA DE FORMICA 2.4X1.20SUM/INST	UND	1,00	L. 1.100,00	L. 1.100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
44	RANPA DE CONCRETO 1:1:5 (C/AS/MA/NDOS=1.08m	ML	1,00	L. 1.315,00	L. 1.315,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
45	LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIOR	M2	69,47	L. 7,00	L. 486,29	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
46	LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS)	M2	27,04	L. 4,00	L. 108,16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
					SUB TOTAL	L. 457,144.12		L. 255,606.64		L. 162,755.04		L. 418,361.67	91.52
B. MODULO INSTALACIONES ELECTRICAS													
	ACOMETIDA ELECTRICA AEREA CABLE TRIPLEX #6	ML	30	L. 150,00	L. 4,500.00	30,00	4,500.00		0,00	30,00	4,500.00	100,00	
48	CENTRO DE CARGA DE 6 ESPACIOS	UND	1	L. 1,800.00	L. 1,800.00	1,00	1,800.00		0,00	1,00	1,800.00	100,00	
49	CIRC. ILUM. 15 AMPS. PVC ELECT. 1/2", 2 #14 THHN	ML	48.6	L. 111.00	L. 5,394.60	0,00	0,00	48.60	5,394.60	48.60	5,394.60	100,00	
50	INTERRUPTOR VAVEN DOBLE	UND	2	L. 330.00	L. 660.00	0,00	0,00	2,00	660.00	2,00	660.00	100,00	
51	INTERRUPTOR SEÑALADO	UND	1	L. 230.00	L. 230.00	0,00	0,00	1,00	230.00	1,00	230.00	100,00	
52	LAMPARA FLUORESCENTE 2 X 40W (SUM/INST)	UND	9	L. 725.00	L. 6,525.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	LAMPARA FLUORESCENTE 1 X 40W (SUM/INST)	UND	2	L. 430.00	L. 860.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	REFLECTOR DOBLE/BASE DE ALUMINIO 150W(SUM/INST)	UND	3	L. 420.00	L. 1,260.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	CIRCUITO DE FUER. HASTA 20 AMP. TUBO PVC #	M.L.	16.8	L. 160.00	L. 2,688.00	16.80	2,688.00	0,00	0,00	16.80	2,688.00	100,00	
56	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UND	2	L. 180.00	L. 360.00	0,00	0,00	2,00	360.00	2,00	360.00	100,00	
					SUB TOTAL	L. 23,817.60		L. 8,938.00		L. 6,444.60		L. 15,632.60	65.63
C. MODULO ACERAS													
57	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	31.45	L. 35.00	L. 1,100.75	10.00	350.00	21.45	750.75	31.45	1,100.75	100,00	
58	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	3.94	L. 85.30	L. 336.08	2.50	213.25	1.44	122.83	3.94	336.08	100,00	
59	ACARREO DE MATERIAL (SIN VOLQUETA)	M3	4.92	L. 50.00	L. 246.00	3.00	150.00	1.92	96.00	4.92	246.00	100,00	
60	CIMENTACION MAMPONERIA, MORTERO 1:4	M3	1.85	L. 1,700.00	L. 3,135.00	0.70	1,190.00	1.15	1,921.00	1.85	3,135.00	100,00	
61	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	2.11	L. 772.00	L. 1,628.92	0.00	0.00	2.11	1,628.92	2.11	1,628.92	100,00	
62	PROSO CONCRETO 1:2.4 SIMPLE #=10	M2	27.3	L. 350.00	L. 9,555.00	0.00	0.00	27.30	9,555.00	27.30	9,555.00	100,00	
63	LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS)	M2	27.3	L. 4.00	L. 109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					SUB TOTAL	L. 16,046.95		L. 1,925.25		L. 14,074.90		L. 15,977.75	99.32
					SUB TOTAL	L. 497,948.67		L. 266,497.89		L. 183,474.14		L. 449,972.02	90.53

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagar al ejecutor

EJECUTOR	SUPERVISION MANCEPAZ	ALCALDE MUNICIPAL SANTA MARIA	AUDITOR MUNICIPAL SANTA MARIA
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: RICARDO HUMBERTO MOLINA D.C. 13.09.1974	NOMBRE: ARTURO MARTINEZ SANTOS	NOMBRE: GABIN BERQUE	NOMBRE: ALDO VASQUEZ
FECHA: 16-SEPTIEMBRE-2016	FECHA: 16-SEPTIEMBRE-2016	FECHA: 16-SEPTIEMBRE-2016	FECHA: 16-SEPTIEMBRE-2016



P. Vasquez