



REPÚBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO Nº 012464



Municipalidad: Caridad

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Orden de Pago Nº: \_\_\_\_\_

Paguese a: Servicios de Diseños y Construcción

Cheque Nº: 34665978

La Cantidad en Letras: Ciento Cuarenta y seis Mil Novecientos ochenta y tres con 10/100

Valor en Efectivo: \_\_\_\_\_

Lps. 146,983.03

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes _____
					Gasto de Inversión Social _____
					Gasto por Deuda Publica _____

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
			Anticipo del 20% Proyecto Construcción de Caja puente de 6.20 A 5.20 en el Caserio el Toblon en la aldea lo Esperanza en el municipio de Caridad	146,983.03
				146,983.03

Fecha: 01/10/2024



Firma del Tesorero(a) Municipal



Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto



Firma y Sello del Alcalde(sa)



Recibido por: [Firma]

Identidad Nº: 123-1781-00086

Solvencia Municipal: \_\_\_\_\_



# SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE R.L.

1/2 Cuadra al este de Clínica Familiar, local Contiguo a Hotel Casa Vieja, B° Torondon, Comayagua  
 Cel.: 9588-5409 / 8932-1165 / Tel.: 2772-2266 / Correo: sdcpadilla2014@gmail.com  
 CAI: 3089D7-0578C5-E74F95-CAC477-E4BAC0-DC

RTN: 03019014630743

**FACTURA N°**

000-001-01-00002157

Cliente: Alcaldía Municipal de Caridad

RTN: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

Dirección: Caridad, Valle

DIA	MES	AÑO
07	10	24

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Pago Anticipo del 20% Proyecto: Construcción de Caja Puente de 9.20 x 5.20 en el Caserío El Tablón, en la Alda La Esperanza en el municipio de Caridad, Depto. de Valle.			146,983.03

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

*La factura es beneficio de todos ; Exijala!*

TOTAL L.

No. Correlativo de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. Correlativo de constancia de registro Exonerados: \_\_\_\_\_


No. Identificativo del registro de la SAG: \_\_\_\_\_

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002051 / 000-001-01-00002200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10-10-2024

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

*[Handwritten Signature]*



Cant. en Letras: Ciento cuarenta y seis mil novecientos ochenta y tres  
 L. P. con 03/100

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	146,983.03

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-2-1-10500-148



# SINPAD

SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE R.L.

## SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE R.L.

1/2 Cuadra al este de Clinica Familiar, local Contiguo a Hotel Casa Vieja, B° Torondon, Comayagua  
 Cel.: 9588-5409 / 8932-1165 / Tel.: 2772-2266 / Correo: sdcpadilla2014@gmail.com  
 CAI: 24227E-FE8AE3-8A52E0-63BE03-0909AA-CE

RTN: 03019014630743

**FACTURA N°**

000-001-01-00002212

Cliente: Alcaldía Municipal Caridad

RTN: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

Dirección: Caridad, Valle

DIA	MES	AÑO
28	10	24

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Pago de Estimación #7 Proyecto: Construcción de Caja Puente de 9.20x 5.20 en el Caserío El Tablon, en la Alder La Esperanza, en el municipio de Caridad, Departamento de Valle.			240,844.78

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO *La factura es beneficio de todos ¡Exijala!* TOTAL L.

No. Correlativo de orden de compra exenta:  
 No. Correlativo de constancia de registro Exonerados:  
 No. Identificativo del registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002201 / 000-001-01-00002300  
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10-10-2025  
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tribunal Emissor

*[Firma]*  
 SINPAD S. DE R.L.  
 2089-12-N-CT/CS  
 GERENTE GENERAL  
 03019014630743

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	240,844.78

Cant. en Letras: Doscientos Cuarenta mil ochocientos cuarenta y cuatro  
 100.000.781/100

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-23-10500-129



### Estimacion de Obra No. 1

CONTRATO DE OBRAS: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 9.20 M X 5.20 M EN EL CASERIO EL TABLON, EN LA ALDEA LA ESPERANZA, EN EL MUNICIPIO DE CARIDAD, EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE.

UBICACIÓN: ALDEA LA ESPERANZAS, EN EL MUNICIPIO DE CARIDAD, EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE.

NOMBRE DEL EJECUTOR: SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA S. DE R.L. (SINPAD)

ESTIMACION No.1

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO: 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: UNIDAD DE DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS

PERIODO ESTIMADO: DEL 7 OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DEL 2024

No.	Descripcion	CONTRATADO				ACUMULADO ANTERIOR		ESTA ESTIMACION		ESTIMACION ACUMULADA		POR EJECUTAR		% de Avance
		Unidad	Cantidad	P.U.	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	
<b>PRELIMINARES</b>														
1	Limpieza de Terreno	M2	133.42	41.76	5,571.62	-	-	133.42	5,571.62	133.42	5,571.62	-	-	100%
2	Excavación de Material	M3	53.20	454.10	24,158.12	-	-	53.20	24,158.12	53.20	24,158.12	-	-	100%
3	Trazado y Marcado	ML	67.11	51.05	3,425.97	-	-	67.11	3,425.97	67.11	3,425.97	-	-	100%
<b>CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO</b>														
4	Construcción de Concreto Ciclópeo para Estribos	M3	26.98	5,093.45	137,421.28	-	-	26.98	137,421.28	26.98	137,421.28	-	-	100%
5	Construcción de Concreto Ciclópeo (Losa, Cimentación y Diente)	M3	53.20	3,665.14	194,985.45	-	-	35.60	130,478.98	35.60	130,478.98	17.60	64,506.46	67%
<b>CONSTRUCCION DE LOSAS</b>														
6	Losa de Concreto e=25cm 5.20 metros x 9.20 metros armado según plano	M2	47.84	3,859.75	184,650.44	-	-	-	-	-	-	47.84	184,650.44	0%
7	Losa de Aproximación Concreto Armado con Varilla #3@30cm A/S	M2	24.62	1,268.68	31,234.90	-	-	-	-	-	-	24.62	31,234.90	0%
<b>OBRAS FINALES</b>														
8	Barandal Según Plano	UND	2.00	21,208.24	42,416.48	-	-	-	-	-	-	2.00	42,416.48	0%
9	Relleno con Material Selecto	M3	64.20	976.04	62,661.77	-	-	-	-	-	-	64.20	62,661.77	0%
10	Relleno con Material del Sitio	M3	149.80	303.79	45,507.74	-	-	-	-	-	-	149.80	45,507.74	0%
11	Limpieza Final	DÍA	1.00	2,881.39	2,881.39	-	-	-	-	-	-	1.00	2,881.39	0%
<b>GRAN TOTAL.....</b>					<b>734,915.16</b>	-	-	<b>301,055.97</b>	<b>301,055.97</b>	<b>301,055.97</b>	<b>301,055.97</b>	<b>433,859.19</b>	<b>433,859.19</b>	<b>40.96%</b>

Monto Ejecutado este Periodo	301,055.97
Anticipo (20%)	146,983.03
Amortización Anticipo	60,211.19
<b>Total a pagar en este periodo</b>	<b>240,844.78</b>



FRANCISCO RUBEN TURCIOS  
ALCALDE MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE CARIDAD, VALLE



ING. DAVID OMAR PADILLA TERCERO  
SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA S. DE R.L. (SINPAD)

ING. CARLOS BOLAINEZ  
SUPERVISION SIT



ING. JONATHAN EDGARDO TORRES ECHEVERRI  
SUPERVISION UTM MUNICIPIO DE CARIDAD



REPÚBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE



PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO Nº 012488

Departamento: Valle

Municipalidad: Caridad

Orden de Pago Nº: \_\_\_\_\_

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Cheque Nº: 8466003

Paguese a: Servicio de diseño y Const. Podilla Valor en Efectivo: \_\_\_\_\_

La Cantidad en Letras: Docientos cuarenta y ocho mil ochocientos Cuarenta y ocho con 78/100 Lps. 240,844.78

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes _____
					Gasto de Inversión Social _____
					Gasto por Deuda Publica _____

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps.	
				TOTAL	
					240,844.78
			Pago de estimación #1 Proyecto		}
			Construcción de caja puente de		
			9.20 x 5.20 en el Caserío los		
			Molbonado en la aldea		
			los delicias. Con Fondos de		
			Comino productivo		
					240,844.-

Fecha: 28/10/2024



Firma del Tesorero(a) Municipal



Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto



Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: [Signature]

Identidad Nº: 1213-7921-00085

Solvencia Municipal: \_\_\_\_\_



# SINPAD

SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE R.L.

## SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE R.L.

1/2 Cuadra al este de Clinica Familiar, local Contiguo a Hotel Casa Vieja, B° Torondon, Comayagua  
Cel.: 9588-5409 / 8932-1165 / Tel.: 2772-2266 / Correo: sdcpadilla2014@gmail.com  
CAI: 24227E-FE8AE3-8A52E0-63BE03-0909AA-CE

RTN: 03019014630743

**FACTURA N°**

000-001-01-00002213

Cliente: Alcaldía Municipal de Caridad

RTN: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

Dirección: Caridad Valle

DIA	MES	AÑO
28	10	24

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Pago de Estimación #7 Proyecto: Construcción de Caja Puente de 9.20 x 5.20 en el Caserío Los Maldonado, en la Aldea Las Delicias, en el Municipio de Caridad, Departamento de Valle.			240,844.78

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

*La factura es beneficio de todos ¡Exijala!*

TOTAL L.

No. Correlativo de orden de compra exenta:  
No. Correlativo de constancia de registro Exonerados:  
No. Identificativo del registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002201 / 000-001-01-00002300

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10-10-2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

*[Firma]*  
SINPAD S. DE R.L.  
GERENTE GENERAL  
Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	240,844.78

Cant. en Letras: Docecientos Cuarenta Mil  
Ochocientos Cuarenta y Cuatro  
Le con 78/100

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-23-10500-129



Estimacion de Obra No. 1

CONTRATO DE OBRAS: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 9.20 M X 5.20 M EN EL CASERIO LOS MALDONADOS, EN LA ALDEA LAS DELICIAS, EN EL MUNICIPIO DE CARIDAD, EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE.

UBICACIÓN: ALDEA LAS DELICIAS, EN EL MUNICIPIO DE CARIDAD, EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE.

NOMBRE DEL EJECUTOR: SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA S. DE R.L. (SINPAD)

ESTIMACION No.1

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO: 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: UNIDAD DE DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS

PERIODO ESTIMADO: DEL 7 OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DEL 2024

No.	Descripcion	CONTRATADO				ACUMULADO ANTERIOR		ESTA ESTIMACION		ESTIMACION ACUMULADA		POR EJECUTAR		% de Avance
		Unidad	Cantidad	P.U.	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	
<b>PRELIMINARES</b>														
1	Limpieza de Terreno	M2	133.42	41.76	5,571.62		-	133.42	5,571.62	133.42	5,571.62	-	-	100%
2	Excavación de Material	M3	53.20	454.10	24,158.12		-	53.20	24,158.12	53.20	24,158.12	-	-	100%
3	Trazado y Marcado	ML	67.11	51.05	3,425.97		-	67.11	3,425.97	67.11	3,425.97	-	-	100%
<b>CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO</b>														
4	Construcción de Concreto Ciclópeo para Estribos	M3	26.98	5,093.45	137,421.28		-	26.98	137,421.28	26.98	137,421.28	-	-	100%
5	Construcción de Concreto Ciclópeo (Losa, Cimentación y Diente)	M3	53.20	3,665.14	194,985.45		-	35.60	130,478.98	35.60	130,478.98	17.60	64,506.46	67%
<b>CONSTRUCCION DE LOSAS</b>														
6	Losa de Concreto e=25cm 5.20 metros x 9.20 metros armado según plano	M2	47.84	3,859.75	184,650.44		-	-	-	-	-	47.84	184,650.44	0%
7	Losa de Aproximación Concreto Armado con Varilla #3@30cm A/S	M2	24.62	1,268.68	31,234.90		-	-	-	-	-	24.62	31,234.90	0%
<b>OBRAS FINALES</b>														
8	Barandal Según Plano	UND	2.00	21,208.24	42,416.48		-	-	-	-	-	2.00	42,416.48	0%
9	Relleno con Material Selecto	M3	64.20	976.04	62,661.77		-	-	-	-	-	64.20	62,661.77	0%
10	Relleno con Material del Sitio	M3	149.80	303.79	45,507.74		-	-	-	-	-	149.80	45,507.74	0%
11	Limpieza Final	DIA	1.00	2,881.39	2,881.39		-	-	-	-	-	1.00	2,881.39	0%
<b>GRAN TOTAL.....</b>					<b>734,915.16</b>		-	<b>301,055.97</b>		<b>301,055.97</b>		<b>433,859.19</b>	<b>40.96%</b>	


Monto Ejecutado este Periodo	301,055.97
Anticipo (20%)	146,983.03
Amortización Anticipo	60,211.19
<b>Total a pagar en este periodo</b>	<b>240,844.78</b>



FRANCISCO RUBEN TURCOS  
ALCALDE MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE CARIDAD, VALLE



ING. DAVID OMAR PADILLA TERCERO 12-N-CT/CS  
SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA S/ DE R.L. (SINPAD)



ING. CARLOS BOLAINEZ  
SUPERVISION SIT



ING. JONATHAN EDGARDO TORRES EUCEDA  
SUPERVISION UTM MUNICIPALIDAD DE CARIDAD





# SINPAD

SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE R.L.

## SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE R.L.

1/2 Cuadra al este de Clinica Familiar, local Contiguo a Hotel Casa Vieja, B° Torondon, Comayagua  
 Cel.: 9588-5409 / 8932-1165 / Tel.: 2772-2266 / Correo: sdcpadilla2014@gmail.com  
 CAI: 24227E-FE8AE3-8A52E0-63BE03-0909AA-CE

**RTN: 03019014630743**  
**FACTURA N°**  
**000-001-01-00002214**

Cliente: Alcaldía Municipal de Caridad

RTN: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

Dirección: Caridad Valle

DIA	MES	AÑO
28	10	24

GANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Pago de Estimación #1 proyecto: Construcción de Caja Puente de 9.20 x 5.20 en el desvío a la comunidad del Bogueoñ - La Garita en la Aldea Las Delicias, en el Municipio de Caridad, Departamento de Valle			240,844.78

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

*La factura es beneficio de todos ¡Exijala!*

TOTAL L.

No. Correlativo de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. Correlativo de constancia de registro Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Identificativo del registro de la SAG: \_\_\_\_\_

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002201 / 000-001-01-00002300

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10-10-2025  
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

*[Firma]*

Firma



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	240,844.78

Cant. en Letras: Doscientos cuarenta mil ochocientos cuarenta y cuatro  
Leos con 28/100

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-23-10500-129



Estimacion de Obra No. 1

CONTRATO DE OBRAS: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 9.20 M X 5.20 M EN EL DESVIO A LA COMUNIDAD DEL BOQUERON- LA GARITA, EN LA ALDEA LAS DELICIAS, EN EL MUNICIPIO DE CARIDAD, EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE.

UBICACIÓN: ALDEA LAS DELICIAS, EN EL MUNICIPIO DE CARIDAD, EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE.

NOMBRE DEL EJECUTOR: SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA S. DE R.L. (SINPAD)

ESTIMACION No.1

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO: 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: UNIDAD DE DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS

PERIODO ESTIMADO: DEL 7 OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DEL 2024

No.	Descripcion	CONTRATADO				ACUMULADO ANTERIOR		ESTA ESTIMACION		ESTIMACION ACUMULADA		POR EJECUTAR		% de Avance
		Unidad	Cantidad	P.U.	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	
<b>PRELIMINARES</b>														
1	Limpieza de Terreno	M2	133.42	41.76	5,571.62	-	-	133.42	5,571.62	133.42	5,571.62	-	-	100%
2	Excavación de Material	M3	53.20	454.10	24,158.12	-	-	53.20	24,158.12	53.20	24,158.12	-	-	100%
3	Trazado y Marcado	ML	67.11	51.05	3,425.97	-	-	67.11	3,425.97	67.11	3,425.97	-	-	100%
<b>CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO</b>														
4	Construcción de Concreto Ciclópeo para Estribos	M3	26.98	5,093.45	137,421.28	-	-	26.98	137,421.28	26.98	137,421.28	-	-	100%
5	Construcción de Concreto Ciclópeo (Losa, Cimentación y Diente)	M3	53.20	3,665.14	194,985.45	-	-	35.60	130,478.98	35.60	130,478.98	17.60	64,506.46	67%
<b>CONSTRUCCION DE LOSAS</b>														
6	Losa de Concreto e=25cm 5.20 metros x 9.20 metros armado según plano	M2	47.84	3,859.75	184,650.44	-	-	-	-	-	-	47.84	184,650.44	0%
7	Losa de Aproximación Concreto Armado con Varilla #3@30cm A/S	M2	24.62	1,268.68	31,234.90	-	-	-	-	-	-	24.62	31,234.90	0%
<b>OBRAS FINALES</b>														
8	Barandal Según Plano	UND	2.00	21,208.24	42,416.48	-	-	-	-	-	-	2.00	42,416.48	0%
9	Relieno con Material Selecto	M3	64.20	976.04	62,661.77	-	-	-	-	-	-	64.20	62,661.77	0%
10	Relieno con Material del Sitio	M3	149.80	303.79	45,507.74	-	-	-	-	-	-	149.80	45,507.74	0%
11	Limpieza Final	DIA	1.00	2,881.39	2,881.39	-	-	-	-	-	-	1.00	2,881.39	0%
<b>GRAN TOTAL</b>					<b>734,915.16</b>	-	-	<b>301,055.97</b>	<b>301,055.97</b>	<b>301,055.97</b>	<b>301,055.97</b>	<b>433,859.19</b>	<b>433,859.19</b>	<b>40.96%</b>

Monto Ejecutado este Periodo	301,055.97
Anticipo (20%)	146,983.03
Amortización Anticipo	60,211.19
<b>Total a pagar en este periodo</b>	<b>240,844.78</b>

  
 FRANCISCO RUBEN TURCIOS  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 MUNICIPIO DE CARIDAD, VALLE

  
 ING. DAVID OMAR PADILLA TERCERO  
 SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA S. DE R.L. (SINPAD)

  
 ING. CARLOS BOLAINEZ  
 SUPERVISION SIT

  
 ING. JONATHAN EDGARDO TORRES  
 INGENIERO CIVIL  
 12-08-22  
 12-08-22  
 SUPERVISION UTM MUNICIPALIDAD DE CARIDAD