



MUNICIPALIDAD
DE
SIGUATEPEQUE

2022-2026



INFORME DE LIQUIDACION FINANCIERA, PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PNIE) AÑO 2024

Decreto Ejecutivo PCM-34-2023



+504 2773-0079
+504 2773-0039



munisigua2022@gmail.com



Bo. El Centro frente al
Parque Central



Siguatepeque, Comayagua 13 de mayo de 2025

Sr. Tomás Vaquero Morris.
Secretario de Estado en los Despachos
de Gobernación, Justicia y Descentralización.
Su oficina.

Estimado Sr. ministro:

por este medio remito la documentación referente a la liquidación del desembolso, por un valor de (Tres Millones Trescientos Mil Lempiras 00/100) (L 3,300,000.00) correspondiente a la transferencia para la intervención de centros educativos, en el municipio de Siguatepeque, Comayagua, como parte del Programa Nacional de Infraestructura Escolar.

Adjunto a esta comunicación la siguiente documentación:

1. Informe de liquidación financiera, incluyendo:

-Copia de documentación administrativa y técnica como respaldo de los gastos incurridos (contratos, facturas, recibos, clasificados por cada proyecto) deben contar con los parámetros de legalidad que establece el Servicio de Administración de Rentas (SAR).

-Descripción del proceso de compra y contratación.

-Recibo a nombre de la Tesorería General de la República.

-Certificación del punto de acta de la Modificación presupuestaria.

2. Informe descriptivo, que incluye:

-Orden de inicio de obra.

-Acta de recepción de obra final, firmada y sellada por el ejecutor de obra y el alcalde municipal.

-Copia de perfiles y presupuestos aprobados.


-Álbum fotográfico con coordenadas GPS y a color, del proyecto antes, durante y al final de la obra.

-Informe técnico de supervisión de obra, firmado y sellado por parte de DIGECEBI.

3. Evidencia de publicación de liquidación, en el portal de transparencia.

Se remiten los documentos antes mencionados foliados y sellados en cada una de sus hojas.

Atentamente.


Asley Guillermo Cruz Mejía
Alcalde del municipio de Siguatepeque



+504 2773-0079

+504 2773-0039



munisigua2022@gmail.com



Bo. El Centro frente al
Parque Central



MUNICIPALIDAD
DE
SIGUATEPEQUE
2022-2026



INFORME DESCRIPTIVO



2



+504 2773-0079
+504 2773-0039



munisigua2022@gmail.com



Bo. El Centro frente al
Parque Central

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA


MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE SIGUATEPEQUE

INFORME DESCRIPTIVO



CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

DATOS PREVIOS

ANTECEDENTES

SITUACIÓN ACTUAL

OBJETIVO GENERAL

DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS

PROYECTO 01 (CODIGO DE PROYECTO)

GENERALIDADES DE PROYECTO

INFORMACIÓN TECNICA DEL PROYECTO

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

ANALISIS FOTOGRAFICO

DIFICULTADES ENCONTRADAS

RECOMENDACIONES

PROYECTO 02 (CODIGO DE PROYECTO)

GENERALIDADES DE PROYECTO

INFORMACIÓN TECNICA DEL PROYECTO

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

ANALISIS FOTOGRAFICO

DIFICULTADES ENCONTRADAS

RECOMENDACIONES

ALCANCE OBTENIDOS

CONCLUSIÓN



I. INTRODUCCIÓN

El presente informe describe de manera detallada el proceso de intervención realizada a cada uno de los centros educativos priorizados en la Etapa I por parte de la alcaldía municipal y debidamente aprobados por la Dirección General de Construcciones Escolares perteneciente a la secretaria de Educación como parte del Programa de Intervención de Infraestructura Escolar.

Dicho programa tiene como finalidad la descentralización de 3.3 millones de lempiras a cada municipalidad para mejorar las condiciones de la infraestructura educativa a través de construcción, ampliación y rehabilitación de las instalaciones, proporcionando un ambiente de aprendizaje confortable, adecuado y seguro para los estudiantes, maestros y personal educativo, representando un significativo bienestar en la infraestructura del país.

II. DATOS PREVIOS

A. ANTECEDENTES

Mediante la aprobación del Decreto Ejecutivo PCM 34-2023 en el cual se aprueba el convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Presidencia de la Republica de Honduras y la asociación de Municipios de Honduras (AMHON) la descentralización de 2000 millones de lempiras a los gobiernos municipales para la atención de centros educativos, aprobando 3.3 millones a cada municipalidad para la reparación y reconstrucción de escuelas deterioradas apegándose a “El Manual de Planificación y diseño de Centros Educativos” mediante Acuerdo No. 0399-SE-2019 como Normativa que regirá la intervención de los Centros Educativos.

Por tanto, la Municipalidad es la responsable de la ejecución de fondos aprobados para intervención de los centros educativos debidamente priorizados y aprobados con su respectiva calidad de obra con base a Normativa establecida por la secretaria de Educación, para el mejoramiento de las condiciones de la infraestructura de los distintos Centros Educativos del País.



B. SITUACIÓN ACTUAL.

Las condiciones de infraestructura educativa actual que presentan cada uno de los centros educativos del país son desfavorables presentando necesidades que requieren de una intervención inmediata, por lo que se establece el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Presidencia de la República y la AMHON para responder de manera local las necesidades básicas de los centros educativos priorizados con necesidad de:

- Construcción o Reparación creando nuevas instalaciones o ampliación de existentes para satisfacer la demanda educativa incluyendo:

1. Aula de Clases Tipo de 6.00m x 8.00m
2. Modulo Sanitario
3. Sistema de Agua y Saneamiento
4. Obras Complementarias

Dentro de la Rehabilitación/Reparación concentrándose en la mejora de centros educativos existentes incluyendo:

1. Estructura y Cubierta de Techo
2. Instalaciones Eléctricas
3. Instalaciones Hidrosanitarias
4. Pisos
5. Puertas y Ventanas
6. Pintura General



III. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar de manera transparente los procesos de ejecución de los fondos en infraestructura educativa asignados a la municipalidad garantizando que los proyectos se ejecuten en tiempo y forma de acuerdo con los lineamientos técnicos y estándares con base a la normativa (Manual para la Planificación y Diseño de Centros Educativos) y especificaciones técnicas establecidas incluyendo mano de obra calificada y calidad de materiales a utilizar.

IV. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Una vez determinadas las necesidades y basándonos en el criterio de priorización de alcance, hemos determinado la intervención de 5 CENTOS EDUCATIVOS siendo estos los siguientes:

1. RAFAEL PINEDA PONCE – 031800101B10
2. LUIS ANDRES ZUNIGA – 031800008B10
3. SAN FRANCISCO - 031800050B10
4. ESTANISLAO DOMINGUEZ – 031800026B10
5. JOSE CECILIO DEL VALLE - 031800032C02

Dichos centros a intervenir con la finalidad de mejorar las condiciones físicas del centro educativo para lograr un ambiente óptimo para los espacios académicos.

A continuación, se presenta una descripción de cada uno de los centros educativos priorizados a intervención de la ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE perteneciente al departamento de COMAYAGUA representada por ASLEY GUILLERMO CRUZ MEJIA con numero de identidad # 0318-1970-01379 nombrado mediante acuerdo número # 2627-2021 en el punto de acta No. 74-2021 como ejecutor de los fondos recibidos del Programa Nacional de Intervención de Infraestructura Escolar (PCM-34-2023).



FICHA DESCRIPTIVA POR CENTRO EDUCATIVO

CODIGO DE PROYECTO: 031800101B10

GENERALIDADES DEL PROYECTO:

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO:	RAFAEL PINEDA PONCE		
CÓDIGO SACE:	031800101B10		
NIVEL EDUCATIVO:	EDUCACION BASICA		
MATRICULA SACE:	477 ESTUDIANTES	NO. DOCENTES:	13
DEPARTAMENTO:	COMAYAGUA	MUNICIPIO:	SIGUATEPEQUE
UBICACIÓN DE PROYECTO:	BARRIO SANTA MARTHA		
COORDENADAS:	14.597103380352372, -87.86076333672071		
IMAGEN SATELITAL			

INFORMACIÓN DEL PROYECTO:

Tipo de Intervención:	Construcción Nueva	
Población Beneficiaria:	198 estudiantes	
Descripción general del proyecto a ejecutar:	CONSTRUCCIÓN DE AULA PREBASICA CONSTRUCCIÓN MODULO SANITARIO	
CONSTRUCCIÓN NUEVA		REHABILITACIÓN/REPARACIÓN
SE CONSTRUYÓ UN AULA DE 6.00X8.00 MTS Y UN MODULO SANITARIO DE 2.60MX4.79 MTS.		DETALLAR LAS REPARACIONES A EJECUTAR EN EL PROYECTO.



INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO:

FONDOS APROBADO	L.	887,289.46	INVERSION INICIAL	L.	887,289.46
CONTRAPARTE	L.		INVERSION FINAL	L.	896,156.61
ENTIDAD EJECUTORA:	Alcaldía Municipal / Otras				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDOS DESCENTRALIZADOS-NACIONALES		MONTO	L.	887,289.46
	ALCALDIA MUNICIPAL		MONTO	L.	8,867.15
FECHA DE INICIO PROGRAMADA:	29/02/2024		FECHA DE FINALIZACIÓN PROGRAMADA:	28/05/2024	
FECHA DE FINALIZACIÓN	08/07/2024		DURACIÓN DE EJECUCIÓN	05 meses	

ANALISIS-INFOGRAFICO:

Fotografías de la Ejecución de la Obra.	
FOTOGRAFÍA 1	FOTOGRAFÍA 2
	
Descripción técnica: Visita a campo para ver avance de proyecto elaboración de cimientos para construcción de aula de 6x8 m en escuela Rafael Pineda Ponce.	Descripción técnica: Levantamiento de paredes de bloque de concreto para construcción de aula de 6x8 m.
FOTOGRAFÍA 3	FOTOGRAFÍA 4
	
Descripción técnica: Construcción de cargadores de ventanales y construcción de culatas y soleras de remante en aula de 6x8 m.	Descripción técnica: Repello en pared exterior de aula de 6x8 m.



FOTOGRAFÍA 5



Descripción técnica:
Repello y pulido de modulo de baños que se construyeron en la escuela Rafael Pineda Ponce.

FOTOGRAFÍA 7



Descripción técnica:
Instalación de piso terrazo color rojo según especificaciones de contrato, este piso fue instalado en el módulo de baños.

FOTOGRAFÍA 6



Descripción técnica:
Colocación de azulejos color blanco según diseño en los Baños que componen el módulo.

FOTOGRAFÍA 8



Descripción técnica:
Aula de 6 x 8 metros finalizada, con colores de pintura correspondientes al centro de educación básica.

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE LA EJECUCIÓN:

DURANTE LA EJECUCION SE ENCONTRÓ CON LA DIFICULTAD DE ALGUNA VARIACIÓN DE PRECIOS DE MATERIALES Y QUE LOS MATERIALES ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO SE TUVIEON QUE PEDIR DEBIDO A QUE EN NUESTRA ZONA NO CONTAMOS CON ELLO (PISO TERRAZO- COLOR ESPECIFICO DE DISEÑO), POR LO TANTO, SE REALIZÓ UNA ADENDA DE AMPLIACION DE TIEMPO.

RECOMENDACIONES

MANTENIMIENTO REGULAR: ESTABLECER UN PLAN DE MANTENIMIENTO PARA LAS AULAS Y BAÑOS, ASEGURANDO QUE SE MANTENGAN EN BUENAS CONDICIONES A LARGO PLAZO. ESTO INCLUYE LIMPIEZA, REPARACIONES Y REVISIONES PERIÓDICAS.
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL: OFRECER CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES Y AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO SOBRE EL USO ADECUADO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES, ASÍ COMO SOBRE LA IMPORTANCIA DE MANTENER UN AMBIENTE LIMPIO Y SEGURO.



FICHA DESCRIPTIVA POR CENTRO EDUCATIVO

CODIGO DE PROYECTO: 031800008B10

GENERALIDADES DEL PROYECTO:

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO:	LUIS ANDRES ZUNIGA		
CÓDIGO SACE:	031800008B10		
NIVEL EDUCATIVO:	PRIMARIA		
MATRICULA SACE:	130 ESTUDIANTES	NO. DOCENTES:	5
DEPARTAMENTO:	COMAYAGUA	MUNICIPIO:	SIGUATEPEQUE
UBICACIÓN DE PROYECTO:	COLONIA VICTOR CHAVEZ		
COORDENADAS:	14.597760, -87.81601		
IMAGEN SATELITAL			

INFORMACIÓN DEL PROYECTO:

Tipo de Intervención:	Construcción Nueva		
Población Beneficiaria:	130 estudiantes		
Descripción general del proyecto a ejecutar:	CONSTRUCCIÓN MODULO SANITARIO PRI 2A		
CONSTRUCCIÓN NUEVA		REHABILITACIÓN/REPARACIÓN	
SE CONSTRUYÓ UN MODULO SANITARIO PRI/2A			

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO:

FONDOS APROBADO	L.	412,251.00	INVERSION INICIAL	L.	411,458.34
CONTRAPARTE	L.		INVERSION FINAL	L.	426,300.84
ENTIDAD EJECUTORA:	Alcaldía Municipal / Otras				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDOS DESCENTRALIZADOS-NACIONALES		MONTO	L.	411,458.34
	ALCALDIA MUNICIPAL		MONTO	L.	14,049.84
FECHA DE INICIO PROGRAMADA:	05/04/2024		FECHA DE FINALIZACIÓN PROGRAMADA:	04/07/2024	
FECHA DE FINALIZACIÓN	02/07/2024		DURACIÓN DE EJECUCIÓN	03 meses	

ANALISIS-INFOGRAFICO:

Fotografías de la Ejecución de la Obra.	
FOTOGRAFÍA 1	FOTOGRAFÍA 2
	
Descripción técnica: Excavación para la construcción de cimientos.	Descripción técnica: Levantamiento de paredes de bloque de concreto para construcción de módulo de baños en centro educativo Luis Andrés Zúñiga.
FOTOGRAFÍA 3	FOTOGRAFÍA 4
	
Descripción técnica: Instalación de tuberías y fundición de firme de concreto en construcción de módulo de baños PRI/2A.	Descripción técnica: Repello en paredes módulo de baños PRI/2A.



FOTOGRAFÍA 5



Descripción técnica:
Instalación de piso terrazo color rojo en módulo de baños PRI/2A

FOTOGRAFÍA 7



Descripción técnica:
Lavamanos, piso y pulido de paredes en módulo de baños PRI/2A.

FOTOGRAFÍA 6



Descripción técnica:
Instalación de Techo según especificaciones.

FOTOGRAFÍA 8



Descripción técnica:
Instalación de puertas metálicas según especificaciones.

DIFICULTADES
ENCONTRADAS DURANTE
LA EJECUCIÓN:

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL MÓDULO DE BAÑOS SANITARIOS, SE PRESENTÓ UNA DIFICULTAD EN LA COORDINACIÓN ENTRE LOS TRABAJADORES Y EL PERSONAL DOCENTE DEL CENTRO EDUCATIVO. SIN EMBARGO, TRAS UNA CHARLA PRODUCTIVA EN LA QUE SE ABORDARON LAS EXPECTATIVAS Y SE ACLARARON LOS ROLES DE CADA UNO, SE LOGRÓ ESTABLECER UN AMBIENTE DE COLABORACIÓN. A PARTIR DE ESE MOMENTO, EL TRABAJO SE LLEVÓ A CABO SIN NINGÚN INCONVENIENTE.

RECOMENDACIONES


MANTENIMIENTO REGULAR: ESTABLECER UN PLAN DE MANTENIMIENTO PARA LOS BAÑOS, ASEGURANDO QUE SE MANTENGAN EN BUENAS CONDICIONES A LARGO PLAZO. ESTO INCLUYE LIMPIEZA, REPARACIONES Y REVISIONES PERIÓDICAS.
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL: OFRECER CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES Y AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO SOBRE EL USO ADECUADO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES, ASÍ COMO SOBRE LA IMPORTANCIA DE MANTENER UN AMBIENTE LIMPIO Y SEGURO.



FICHA DESCRIPTIVA POR CENTRO EDUCATIVO

CODIGO DE PROYECTO: 031800050B10

GENERALIDADES DEL PROYECTO:

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO:	SAN FRANCISCO		
CÓDIGO SACE:	031800101B10		
NIVEL EDUCATIVO:	PRIMARIA		
MATRICULA SACE:	75 ESTUDIANTES	NO. DOCENTES:	3
DEPARTAMENTO:	COMAYAGUA	MUNICIPIO:	SIGUATEPEQUE
UBICACIÓN DE PROYECTO:	BARRIO SAN FRANCISCO		
COORDENADAS:	14.615061878216636, -87.83625734307692		
IMAGEN SATELITAL			

INFORMACIÓN DEL PROYECTO:

Tipo de Intervención:	Construcción Nueva		
Población Beneficiaria:	75 estudiantes		
Descripción general del proyecto a ejecutar:	CONSTRUCCIÓN DE AULA PREBASICA CONSTRUCCIÓN MODULO SANITARIO		
CONSTRUCCIÓN NUEVA		REHABILITACIÓN/REPARACIÓN	
SE CONSTRUYÓ UN AULA DE 6.00X8.00 MTS Y UN MODULO SANITARIO DE 2.60MX4.79 MTS.			

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO:

FONDOS APROBADO	L.	887,289.46	INVERSION INICIAL	L.	887,289.46
CONTRAPARTE	L.	14,842.50	INVERSION FINAL	L.	900,601.54
ENTIDAD EJECUTORA:	Alcaldía Municipal / Otras				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDOS DESCENTRALIZADOS-NACIONALES		MONTO	L.	887,289.46
	ALCALDIA MUNICIPAL		MONTO	L.	13,312.08
FECHA DE INICIO PROGRAMADA:	29/02/2024		FECHA DE FINALIZACIÓN PROGRAMADA:	28/05/2024	
FECHA DE FINALIZACIÓN	08/07/2024		DURACIÓN DE EJECUCIÓN	05 meses	

ANALISIS-INFOGRAFICO:

Fotografías de la Ejecución de la Obra.	
FOTOGRAFÍA 1	FOTOGRAFÍA 2
	
Descripción técnica: Visita a campo para ver avance de proyecto elaboración de cimientos para construcción de aula de 6x8 m en escuela San Francisco.	Descripción técnica: Excavación de suelo para cimentación de la estructura de baños.
FOTOGRAFÍA 3	FOTOGRAFÍA 4
	
Descripción técnica: Levantamiento de paredes para construcción de aula de 6.00 x 8.00 m en escuela San Francisco.	Descripción técnica: Levantamiento de paredes para construcción de módulo de baños.



FOTOGRAFÍA 5  Descripción técnica: Levantamiento de culatas en aula e 6.00x8.00 m en escuela San Francisco.	FOTOGRAFÍA 6  Descripción técnica: Colocación de estructura para techo en modulo de baños en escuela San Francisco.
FOTOGRAFÍA 7  Descripción técnica: Pintura en aula de 6.00 x 8.00 m en escuela San Francisco	FOTOGRAFÍA 8  Descripción técnica: Módulo de Baños culminado, actividad de pintura terminada e instalación de puertas culminadas.

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE LA EJECUCIÓN:	DURANTE LA EJECUCION SE ENCONTRÓ CON LA DIFICULTAD DE ALGUNA VARIACIÓN DE PRECIOS DE MATERIALES Y QUE LOS MATERIALES ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO SE TUVIEON QUE PEDIR DEBIDO A QUE EN NUESTRA ZONA NO CONTAMOS CON ELLO (PISO TERRAZO- COLOR ESPECIFICO DE DISEÑO), POR LO TANTO, SE REALIZÓ UNA ADENDA DE AMPLIACION DE TIEMPO.
RECOMENDACIONES	MANTENIMIENTO REGULAR: ESTABLECER UN PLAN DE MANTENIMIENTO PARA LAS AULAS Y BAÑOS, ASEGURANDO QUE SE MANTENGAN EN BUENAS CONDICIONES A LARGO PLAZO. ESTO INCLUYE LIMPIEZA, REPARACIONES Y REVISIONES PERIÓDICAS. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL: OFRECER CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES Y AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO SOBRE EL USO ADECUADO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES, ASÍ COMO SOBRE LA IMPORTANCIA DE MANTENER UN AMBIENTE LIMPIO Y SEGURO.

FICHA DESCRIPTIVA POR CENTRO EDUCATIVO

CODIGO DE PROYECTO: 031800026B10

GENERALIDADES DEL PROYECTO:

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO:	ESTANISLAO DOMINGUEZ		
CÓDIGO SACE:	031800026B10		
NIVEL EDUCATIVO:	EDUCACION BASICA		
MATRICULA SACE:	76 ESTUDIANTES	NO. DOCENTES:	1
DEPARTAMENTO:	COMAYAGUA	MUNICIPIO:	SIGUATEPEQUE
UBICACIÓN DE PROYECTO:	ALDEA EL ACHIOTE		
COORDENADAS:	14.541959001375409, -87.86300491507924		
IMAGEN SATELITAL			

INFORMACIÓN DEL PROYECTO:

Tipo de Intervención:	Construcción Nueva	
Población Beneficiaria:	82 estudiantes	
Descripción general del proyecto a ejecutar:	CONSTRUCCIÓN MODULO SANITARIO PINTURA GENERAL EN CENTRO EDUCATIVO	
CONSTRUCCIÓN NUEVA		REHABILITACIÓN/REPARACIÓN
SE CONSTRUYÓ UN MODULO SANITARIO DE 2.60MX4.79 MTS Y UN POZO DE ABSORCION.		ACTIVIDAD DE PINTURA GENERAL EN EL CENTRO EDUCATIVO ESTANISLAO DOMINGUEZ.



INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO:

FONDOS APROBADO	L.	362,206.38	INVERSION INICIAL	L.	360,806.51
CONTRAPARTE	L.		INVERSION FINAL	L.	375,649.01
ENTIDAD EJECUTORA:	Alcaldía Municipal / Otras				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDOS DESCENTRALIZADOS-NACIONALES		MONTO	L.	362,206.38
	ALCALDIA MUNICIPAL		MONTO	L.	13,442.63
FECHA DE INICIO PROGRAMADA:	02/05/2024		FECHA DE FINALIZACIÓN PROGRAMADA:	30/07/2024	
FECHA DE FINALIZACIÓN	12/07/2024		DURACIÓN DE EJECUCIÓN	03 meses	

ANALISIS-INFOGRAFICO:

Fotografías de la Ejecución de la Obra.	
FOTOGRAFÍA 1	FOTOGRAFÍA 2
	
Descripción técnica: Trazo y marcado del área en la que se construirá el módulo de baños en el centro educativo Estanislao Domínguez.	Descripción técnica: Construcción de cimientos y armado de columnas parte de la estructura que lleva el módulo de baños.
FOTOGRAFÍA 3	FOTOGRAFÍA 4
	
Descripción técnica: Levantamiento de paredes para construcción módulo de baños.	Descripción técnica: Actividad de pintura en módulo de baños en escuela Estanislao.



FOTOGRAFÍA 5 	FOTOGRAFÍA 6 
Descripción técnica: Excavación de suelo para construcción de pozo de absorción.	Descripción técnica: Construcción de pozo de absorción, levantamiento de paredes.
FOTOGRAFÍA 7 	FOTOGRAFÍA 8 
Descripción técnica: Relleno de capas con material adecuado para el pozo de absorción.	Descripción técnica: Fundición de losa para pozo de absorción, construcción de tapadera y culminación del mismo.

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE LA EJECUCIÓN:	DURANTE LA EJECUCION SE ENCONTRÓ CON LA DIFICULTAD DEBIDO A LA DISTANCIA DEL LUGAR.
RECOMENDACIONES	MANTENIMIENTO REGULAR: ESTABLECER UN PLAN DE MANTENIMIENTO PARA LOS BAÑOS, ASEGURANDO QUE SE MANTENGAN EN BUENAS CONDICIONES A LARGO PLAZO. ESTO INCLUYE LIMPIEZA, REPARACIONES Y REVISIONES PERIÓDICAS. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL: OFRECER CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES Y AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO SOBRE EL USO ADECUADO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES, ASÍ COMO SOBRE LA IMPORTANCIA DE MANTENER UN AMBIENTE LIMPIO Y SEGURO.



FICHA DESCRIPTIVA POR CENTRO EDUCATIVO

CODIGO DE PROYECTO: 031800032C02

GENERALIDADES DEL PROYECTO:

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO:	JOSE CECILIO DEL VALLE		
CÓDIGO SACE:	031800032C02		
NIVEL EDUCATIVO:	EDUCACION BASICA		
MATRICULA SACE:	158 ESTUDIANTES	NO. DOCENTES:	4
DEPARTAMENTO:	COMAYAGUA	MUNICIPIO:	SIGUATEPEQUE
UBICACIÓN DE PROYECTO:	ALDEA SANTA ROSITA I		
COORDENADAS:	14.646084516729188, -88.00391822270187		
IMAGEN SATELITAL			

INFORMACIÓN DEL PROYECTO:

Tipo de Intervención:	Construcción Nueva	
Población Beneficiaria:		
Descripción general del proyecto a ejecutar:	CONSTRUCCIÓN DE AULA PREBASICA INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO CONSTRUCCION DE UNA FOSA SEPTICA	
CONSTRUCCIÓN NUEVA		REHABILITACIÓN/REPARACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 6.00X8.00 MTS, TANQUE ELEVADO Y FOSA SÉPTICA EN ESCUELA JOSÉ CECILIO DEL VALLE, ALDEA SANTA ROSITA I, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA.		



INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO:

FONDOS APROBADO	L	750,963.51	INVERSION INICIAL	L	750,963.51
CONTRAPARTE	L		INVERSION FINAL	L	745,822.50
ENTIDAD EJECUTORA:	Alcaldía Municipal / Otras				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDOS DESCENTRALIZADOS-NACIONALES		MONTO	L	750,963.51
	ALCALDIA MUNICIPAL		MONTO	L	9,701.49
FECHA DE INICIO PROGRAMADA:	02/09/2024		FECHA DE FINALIZACIÓN PROGRAMADA:	30/11/2024	
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/11/2024		DURACIÓN DE EJECUCIÓN	3 MESES	

ANALISIS-INFOGRAFICO:

Fotografías de la Ejecución de la Obra.	
FOTOGRAFÍA 1	FOTOGRAFÍA 2
	
Descripción técnica: Visita a campo para ver avance de proyecto elaboración de cimientos para construcción de aula de 6x8 m en escuela José Cecilio del valle en aldea Sata Rosita I.	Descripción técnica: Fundición de firme de concreto para posterior colocación de piso terrazo.
FOTOGRAFÍA 3	FOTOGRAFÍA 4
	
Descripción técnica: Construcción de acera alrededor del aula en escuela José Cecilio del valle, aldea santa Rosita I.	Descripción técnica: Construcción de fosa séptica en escuela José Cecilio del Valle, aldea Santa Rosita I.



FOTOGRAFÍA 5 	FOTOGRAFÍA 6 
Descripción técnica: Instalaciones electricas en aula de 6.00x8.00 metros en escuela José Cecilio del Valle, aldea Santa Rosita I.	Descripción técnica: Instalación de aislante térmico en aula en Aula de 6.00x8.00 mts, para posteriormente colocar instalaciones eléctricas y encielado PVC según especificaciones de contrato.
FOTOGRAFÍA 7 	FOTOGRAFÍA 8 
Descripción técnica: Instalación de encielado PVC y lámparas.	Descripción técnica: Aula de 6 x 8 metros finalizada, en la ilustración se observa el tanque suministrado para su posterior colocación, el aula lista para pintarse.

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE LA EJECUCIÓN:	DURANTE LA EJECUCION SE ENCONTRÓ CON LA DIFICULTAD DE ALGUNA VARIACIÓN DE PRECIOS DE MATERIALES Y QUE LOS MATERIALES ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO SE TUVIEON QUE PEDIR DEBIDO A QUE EN NUESTRA ZONA NO CONTAMOS CON ELLO, DE IGUAL MANERA, EL AGUA, Y EL COSTO DE LOS MATERIALES AUMENTÓ POR EL ACARREO DE LOS MISMOS DEBIDO A LO LARGO DEL ACCESO AL LUGAR.
RECOMENDACIONES	MANTENIMIENTO REGULAR: ESTABLECER UN PLAN DE MANTENIMIENTO PARA EL AULA, ASEGURANDO QUE SE MANTENGAN EN BUENAS CONDICIONES A LARGO PLAZO. ESTO INCLUYE LIMPIEZA, REPARACIONES Y REVISIONES PERIÓDICAS.

V. ALCANCES OBTENIDOS

Los alcances obtenidos a través de la construcción de aulas nuevas módulos de baños o reparaciones van más allá de proporcionar espacio adicional para los estudiantes, maestros y ampliación de edificios escolares, sino que de igual manera contribuyen significativamente a mejorar la calidad de educación y el ambiente de aprendizaje en las escuelas.

A continuación, se detallan algunos alcances obtenidos con la ejecución de estos proyectos;

1. Mejora de la salud y la higiene escolar

Módulos de baños nuevos o rehabilitados reducen enfermedades gastrointestinales y promueven hábitos de higiene entre alumnos y personal.

2. Incremento en la motivación y el rendimiento académico

Espacios cómodos y bien equipados (aulas amplias, ventilación, iluminación) favorecen la concentración y fomentan actitudes positivas hacia el aprendizaje.

3. Mayor asistencia y permanencia escolar

Infraestructura digna y segura convierte a la escuela en un lugar acogedor, disminuyendo la deserción y mejorando la puntualidad de estudiantes y maestros.

RESUMEN PRESUPUESTO EJECUTADO

No.	NOMBRE DEL CENTRO	CODIGOS SACE	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	TRANSFERENCIA PCM34-2023	FONDOS PROPIOS
1	CEB.RAFAEL PINEDA PONCE	031800101B10	L. 887,289.46	L. 896,156.61	L. 887,289.46	L.23,709.65
2	ESC. LUIS ANDRES ZUNIGA	031800008B10	L. 412,251.00	L. 411,458.34	L. 412,251.00	L.14,049.84
3	ESC. SAN FRANCISCO	031800050B10	L. 887,289.46	L. 885,756.04	L. 887,289.46	L.13,312.08
4	ESC. ESTANISLAO DOMINGUEZ	031800026B10	L. 362,206.38	L. 360,806.51	L. 362,206.38	L.13,442.63
5	ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE	031800032C02	L.750,963.51	L. 745,822.50	L. 750,963.51	L. 9,701.49



ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE

ANTES Y DESPUES



ESCUELA LUIS ANDRES ZUNIGA

ANTES Y DESPUES



ESCUELA SAN FRANCISCO

ANTES Y DESPUES



ESCUELA ESTANISLAO DOMINGUEZ

ANTES Y DESPUES



ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE

ANTES Y DESPUES



VI. CONCLUSION

Estimando que con la ejecución de los fondos las obras contenidas en los presentes proyectos se atienden a las necesidades propuestas en la solicitud de priorización de centros, dicha solicitud aprobada por parte de la Dirección General de Construcciones Escolares DIGECEBI perteneciente a la secretaria de Educación.

Teniendo la disposición de realizar la remisión pertinente previo revisión y aprobación de los entes competentes para su liquidez.

VII. ANEXOS

CON BASE AL ACUERDO MINISTERIAL 2709-SE- 2023 LOS DOCUMENTOS ANEXOS AL SIGUIENTE INFORME SON LOS SIGUIENTES:

Orden de Inicio de Obra por Proyecto

Acta de Recepción de la Obra Final: Firmada y sellada por el Ejecutor de Obra y el alcalde Municipal. **(LA MUNICIPALIDAD DEBE CONSIDERAR LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DE DIGECEBI ANTES DE GENERAR DICHA ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA FINAL.)**

Copia de Perfiles y Presupuesto de los Proyectos aprobados.

Álbum fotográfico con coordenadas GPS y a color del Proyecto antes, durante y final de la obra.

Informe técnico de supervisión de obra firmado por parte de la DIGECEBI.





ORDEN DE INICIO



+504 2773-0079
+504 2773-0039



munisigua2022@gmail.com



Bo. El Centro frente al
Parque Central




ORDEN DE INICIO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS Y MODULO DE BAÑOS EN
LA ESCUELA PINEDA PONCE, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Nombre Proyecto:	CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS Y MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA PINEDA PONCE, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA.
Fecha Contrato:	28 de febrero del 2024 – 28 de mayo del 2024
Contratante:	Municipalidad de Siguatepeque
Contratista:	Distribuidora El Mundo Sociedad Anónima De Capital Variable. DIMSA.
Objeto:	Contrato de Obras Públicas.
Valor:	Ochocientos Noventa y Seis Mil Ciento Cincuenta y Seis lempiras con 61/100 (L.896,156.61).
Plazo:	3 meses
Fecha Inicio:	29 de febrero de 2024
Supervisor:	José Miguel Borjas Domínguez
No. Colegiación Supervisor:	CICH 8515

El día 29 de febrero del 2024 nos reunimos en las oficinas de la Municipalidad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua; los suscritos José Miguel Borjas Domínguez en su condición de jefe del departamento de Ingeniería y Obras Públicas y Lester Alfonso Velásquez en condición de contratista del Proyecto denominado CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS Y MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA PINEDA PONCE, SIGUATEPEQUE, Departamento de Comayagua, Republica de Honduras, con el propósito de dar inicio a la ejecución del mismo.

Para constancia se firma por las partes, en el Municipio de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, Republica de Honduras a los 29 días del mes de febrero del 2024.


Ing. José Miguel Borjas
Jefe de Ingeniería y Obras Públicas


Lester Alfonso Velásquez
Contratista



+504 2773-0079
+504 2773-0039



munisigua2022@gmail.com



Bo. El Centro frente al
Parque Central



ORDEN DE INICIO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO PRI 2A/SE EN LA ESCUELA LUIS ANDRES ZUNIGA, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA.

Nombre Proyecto:	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO PRI 2A/SE EN LA ESCUELA LUIS ANDRES ZUNIGA, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA.
Fecha Contrato:	04 de abril del 2024 – 04 de julio del 2024
Contratante:	Municipalidad de Siguatepeque
Contratista:	Distribuidora El Mundo Sociedad Anónima De Capital Variable. DIMSA.
Objeto:	Contrato de Obras Públicas.
Valor:	Cuatrocientos Once mil Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Lempiras con 34/100 (L. 411,458.34).
Plazo:	03 meses
Fecha Inicio:	05 de abril del 2024
Supervisor:	José Miguel Borjas Domínguez
No. Colegiación Supervisor:	CICH 8515

El día 05 de abril de 2024 nos reunimos en las oficinas de la Municipalidad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua; los suscritos José Miguel Borjas Domínguez en su condición de jefe del departamento de Ingeniería y Obras Públicas y Lester Alfonso Velásquez en condición de contratista del Proyecto denominado CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO PRI 2A/SE EN LA ESCUELA LUIS ANDRES ZUNIGA, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, Departamento de Comayagua, Republica de Honduras, con el propósito de dar inicio a la ejecución del mismo.

Para constancia se firma por las partes, en el Municipio de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, Republica de Honduras a los 05 días del mes de abril del 2024.



Ing. José Miguel Borjas
Jefe de Ingeniería y Obras Publicas



Lester Alfonso Velásquez
Contratista



+504 2773-0079

+504 2773-0039



munisigua2022@gmail.com



Bo. El Centro frente al
Parque Central



ORDEN DE INICIO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONSTRUCCION DE AULA 6.00 X 8.00 MTS. Y MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA "SAN FRANCISCO", BARRIO SAN FRANCISCO, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Nombre Proyecto:	CONSTRUCCION DE AULA 6.00 X 8.00 MTS. Y MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA "SAN FRANCISCO", BARRIO SAN FRANCISCO, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA.
Fecha Contrato:	28 de febrero de 2024 – 28 de mayo de 2024
Contratante:	Municipalidad de Siguatepeque
Contratista:	Constructora Torre Fuerte Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Objeto:	Contrato de Obras Públicas.
Valor:	Ochocientos Ochenta Y Cinco Mil Setecientos Cincuenta Y Seis Lempiras con 04/100 centavos (L.885,756.04).
Plazo:	3 meses
Fecha Inicio:	29 de febrero de 2024
Supervisor:	José Miguel Borjas Domínguez
No. Colegiación Supervisor:	CICH 8515

El día 29 de febrero de 2024 nos reunimos en las oficinas de la Municipalidad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua; los suscritos José Miguel Borjas Domínguez en su condición de jefe del departamento de Ingeniería y Obras Públicas y Martha Elena Padilla en condición de contratista del Proyecto denominado CONSTRUCCION DE AULA 6.00 X 8.00 MTS. Y MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA "SAN FRANCISCO", BARRIO SAN FRANCISCO, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, Departamento de Comayagua, Republica de Honduras, con el propósito de dar inicio a la ejecución del mismo.

Para constancia se firma por las partes, en el Municipio de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, Republica de Honduras al 29 de febrero del 2024.


Ing. José Miguel Borjas
Jefe de Ingeniería y Obras Publicas


Lic. Martha Elena Padilla
Representante de la empresa






+504 2773-0079
+504 2773-0039



munisigua2022@gmail.com



Bo. El Centro frente al
Parque Central




ORDEN DE INICIO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA


CONTRATO DE CONSTRUCCION DE MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA ESTANISLAO DOMINGUEZ, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA.

Nombre Proyecto:	CONTRATO DE CONSTRUCCION DE MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA ESTANISLAO DOMINGUEZ, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA.
Fecha Contrato:	30 de abril del 2024 – 30 de julio del 2024
Contratante:	Municipalidad de Siguatepeque
Contratista:	Construcciones Leo S. De R.L. de C.V.
Objeto:	Contrato de Obras Públicas.
Valor:	Trescientos Sesenta Mil Ochocientos Seis Lempiras con 51/100 (L. 360,806.51)
Plazo:	03 meses
Fecha Inicio:	02 de mayo del 2024
Supervisor:	José Miguel Borjas Domínguez
No. Colegiación Supervisor:	CICH 8515

El día 02 de mayo de 2024 nos reunimos en las oficinas de la Municipalidad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua; los suscritos José Miguel Borjas Domínguez en su condición de jefe del departamento de Ingeniería y Obras Públicas Y el Ing. Domingo Lenin Pérez en condición de contratista del Proyecto denominado CONTRATO DE CONSTRUCCION DE MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA ESTANISLAO DOMINGUEZ, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA., Departamento de Comayagua, Republica de Honduras, con el propósito de dar inicio a la ejecución del mismo.

Para constancia se firma por las partes, en el Municipio de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, Republica de Honduras al 02 de mayo del 2024.


Ing. José Miguel Borjas
Jefe de Ingeniería y Obras Públicas


Ing. Domingo Lenin Pérez
Contratista



+504 2773-0079
+504 2773-0039



munisigua2022@gmail.com



Bo. El Centro frente al
Parque Central




ORDEN DE INICIO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA


CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS, TANQUE ELEVADO Y FOSA SEPTICA EN ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE, ALDEA SANTA ROSITA I, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA.

Nombre Proyecto:	CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS, TANQUE ELEVADO Y FOSA SEPTICA EN ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE, ALDEA SANTA ROSITA I, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA.
Fecha Contrato:	30 de agosto del 2024 – 30 de noviembre del 2024
Contratante:	Municipalidad de Siguatepeque
Contratista:	Construcciones Leo S. de R.L. de C.V.
Objeto:	Contrato de Obras Públicas.
Valor:	Setecientos Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Veintidós Lempiras con 50/100 (L. 745,822.50).
Plazo:	03 meses
Fecha Inicio:	02 de septiembre del 2024
Supervisor:	José Miguel Borjas Domínguez
No. Colegiación Supervisor:	CICH 8515

El día 02 de septiembre de 2024 nos reunimos en las oficinas de la Municipalidad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua; los suscritos José Miguel Borjas Domínguez en su condición de jefe del departamento de Ingeniería y Obras Públicas y el Ing. Domingo Lenin Pérez en condición de contratista del Proyecto denominado CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS, TANQUE ELEVADO Y FOSA SEPTICA EN ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE, ALDEA SANTA ROSITA I, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, Departamento de Comayagua, Republica de Honduras, con el propósito de dar inicio a la ejecución del mismo.

Para constancia se firma por las partes, en el Municipio de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, Republica de Honduras al 02 de septiembre del 2024.


Ing. José Miguel Borjas
Jefe de Ingeniería y Obras Publicas


Ing. Domingo Lenin Pérez
Contratista



+504 2773-0079

+504 2773-0039



munisigua2022@gmail.com



Bo. El Centro frente al
Parque Central



ACTA DE RECEPCION DE OBRAS



+504 2773-0079
+504 2773-0039



munisigua2022@gmail.com



Bo. El Centro frente al
Parque Central



ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS PUBLICAS
Municipalidad Siguatepeque

**CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS Y MODULO DE BAÑOS EN LA
ESCUELA PINEDA PONCE, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA.**

En el Municipio de Siguatepeque, Departamento de Comayagua al día 08 de julio del año 2024 de conformidad a los Artículo 80 Ley de Contratación del Estado y Artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado se celebra la presente Acta de Recepción Definitiva del Contrato Obras Publicas Municipalidad Siguatepeque CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS Y MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA PINEDA PONCE, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, al tenor del siguiente contenido:

1.-COMPARECIENTES. -

La Alcaldía Municipal de Siguatepeque, en calidad de entidad CONTRATANTE, representada por el Señor Asley Guillermo Cruz Mejía en su condición de alcalde Municipal, el Ingeniero José Miguel Borjas en condición de Supervisor de la Obra y el Señor Lester Alfonso Velásquez en calidad de CONTRATISTA.

2.-MANIFIESTAN. -

1.- Que, en virtud del contrato de obra establecido entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, se ha llevado a cabo la construcción de las obras publicas identificadas en el encabezamiento de esta ACTA, realizada al amparo de lo establecido en las cláusulas del contrato y con sujeción a las especificaciones técnicas contenidas en el proyecto y las modificaciones conformadas por el CONTRATANTE a través del Supervisor de Obra, bajo la dirección facultativa legalmente establecida.

2.- Que el CONTRATISTA, en este acto, entrega al CONTRATANTE la obra referida en el encabezamiento con todas las instalaciones y elementos que le son propios y el CONTRATANTE declara: **QUE RECIBE LA OBRA TERMINADA Y A SU PLENA SATISFACCIÓN.**

3.- Que la garantía de cumplimiento de contrato corresponde al 15% y equivale a la cantidad de **CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES LEMPTRAS CON 49/100 (L 134,423.49)** para la cual se presentó fianza bancaria.

4.- Que la garantía de calidad de obra corresponde al 5% y equivale a la cantidad de **CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 83/100 (L 44,807.83)** para la cual se realizó una retención en cada estimación de pago y deberá ser liberada.



+504 2773-0079
+504 2773-0039



munisigua2022@gmail.com



Bo. El Centro frente al
Parque Central




MUNICIPALIDAD
DE
SIGUATEPEQUE


2022-2026

Pongamos
CHEQUE
a Siguatepeque

Y para que conste y sirva como justificante de la recepción y entrega realizada y, quede constancia de que a partir de esta fecha empiezan a contar los plazos de responsabilidades y garantía establecida, el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, firman de común acuerdo la presente ACTA, por triplicado, en el lugar y fecha anteriormente indicada.


Ing. José Miguel Borjas
Jefe de Ingeniería y Obras Públicas


Lic. Lester Alfonso Velásquez
Contratista


Lic. Melvin Machado
Auditoría Interna

(Se le compare a los Firmantes en la presente Acta de Recp con el Libro de Recp de Recp)



+504 2773-0079

+504 2773-0039



munisigua2022@gmail.com



Bo. El Centro frente al
Parque Central



**ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS PUBLICAS
Municipalidad Siguatepeque**

**CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO PRIA-2A / SE EN LA ESCUELA LUIS
ANDRES ZUNIGA, SIGUATEPEQUE COMAYAGUA.**

En el Municipio de Siguatepeque, Departamento de Comayagua al día 02 de julio del año 2024 de conformidad a los Artículo 80 Ley de Contratación del Estado y Artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado se celebra la presente Acta de Recepción Definitiva del Contrato Obras Publicas Municipalidad Siguatepeque CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO PRIA-2A / SE EN LA ESCUELA LUIS ANDRES ZUNIGA, SIGUATEPEQUE COMAYAGUA, al tenor del siguiente contenido:

1.-COMPARECIENTES. -

La Alcaldía Municipal de Siguatepeque, en calidad de entidad CONTRATANTE, representada por el Señor Asley Guillermo Cruz Mejía en su condición de alcalde Municipal, el Ingeniero José Miguel Borjas en condición de Supervisor de la Obra y el Señor Lester Alfonso Velásquez en calidad de CONTRATISTA.

2.-MANIFIESTAN. -

1.- Que, en virtud del contrato de obra establecido entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, se ha llevado a cabo la construcción de las obras publicas identificadas en el encabezamiento de esta ACTA, realizada al amparo de lo establecido en las cláusulas del contrato y con sujeción a las especificaciones técnicas contenidas en el proyecto y las modificaciones conformadas por el CONTRATANTE a través del Supervisor de Obra, bajo la dirección facultativa legalmente establecida.

2.- Que el CONTRATISTA, en este acto, entrega al CONTRATANTE la obra referida en el encabezamiento con todas las instalaciones y elementos que le son propios y el CONTRATANTE declara: **QUE RECIBE LA OBRA TERMINADA Y A SU PLENA SATISFACCIÓN.**

3.- Que la garantía de cumplimiento de contrato corresponde al 15% y equivale a la cantidad de **SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 75/100 (L 61,718.75)** para la cual se presentó fianza bancaria.

4.- Que la garantía de calidad de obra corresponde al 5% y equivale a la cantidad de **VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 91/100 (L 20,572.91)** para la cual se realizó una retención en cada pago y deberá ser liberada.



+504 2773-0079

+504 2773-0039



munisigua2022@gmail.com



Bo. El Centro frente al
Parque Central



MUNICIPALIDAD
DE
SIGUATEPEQUE


2022-2026

Pongamos
CHEQUE
a Siguatepeque

Y para que conste y sirva como justificante de la recepción y entrega realizada y, quede constancia de que a partir de esta fecha empiezan a contar los plazos de responsabilidades y garantía establecida, el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, firman de común acuerdo la presente ACTA, por triplicado, en el lugar y fecha anteriormente indicada.


Ing. Jose Miguel Borjas
Jefe de Ingeniería y Obras Publicas


Lic. Lester Alfonso Velásquez
Contratista


Lic. Melvin Machado
Auditoría Interna
(Se acompaña a los Firmantes en la presente recepción Final del Proyecto)
Capacidad de Observar.






+504 2773-0079

+504 2773-0039



munisigua2022@gmail.com



Bo. El Centro frente al
Parque Central



ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS PUBLICAS
Municipalidad Siguatepeque

CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS Y MODULO DE BAÑOS EN LA
ESCUELA SAN FRANCISCO, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA.

En el Municipio de Siguatepeque, Departamento de Comayagua al día 27 de mayo del año 2024 de conformidad a los Artículo 80 Ley de Contratación del Estado y Artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado se celebra la presente Acta de Recepción Definitiva del Contrato Obras Publicas Municipalidad Siguatepeque CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS Y MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA SAN FRANCISCO, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, al tenor del siguiente contenido:

1.-COMPARECIENTES. -

La Alcaldía Municipal de Siguatepeque, en calidad de entidad CONTRATANTE, representada por el Señor Asley Guillermo Cruz Mejía en su condición de alcalde Municipal, el Ingeniero José Miguel Borjas en condición de Supervisor de la Obra y la señora Martha Elena Padilla en calidad de CONTRATISTA.

2.-MANIFIESTAN. -

1.- Que, en virtud del contrato de obra establecido entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, se ha llevado a cabo la construcción de las obras publicas identificadas en el encabezamiento de esta ACTA, realizada al amparo de lo establecido en las cláusulas del contrato y con sujeción a las especificaciones técnicas contenidas en el proyecto y las modificaciones conformadas por el CONTRATANTE a través del Supervisor de Obra, bajo la dirección facultativa legalmente establecida.

2.- Que el CONTRATISTA, en este acto, entrega al CONTRATANTE la obra referida en el encabezamiento con todas las instalaciones y elementos que le son propios y el CONTRATANTE declara: **QUE RECIBE LA OBRA TERMINADA Y A SU PLENA SATISFACCIÓN.**

3.- Que la garantía de cumplimiento de contrato corresponde al 15% y equivale a la cantidad de **CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 41/100 (L 132,863.41)** para la cual se presentó fianza bancaria.

3.- Que la garantía de Calidad de obra corresponde al 5% y equivale a la cantidad de **CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 80/100 (L 44,287.80)** para la cual se realizó retención en cada pago y deberá ser liberada.



+504 2773-0079
+504 2773-0039



munisigua2022@gmail.com



Bo. El Centro frente al
Parque Central



MUNICIPALIDAD
DE
SIGUATEPEQUE

2022-2026

Pongamos
CHEQUE
a Siguatepeque

Y para que conste y sirva como justificante de la recepción y entrega realizada y, quede constancia de que a partir de esta fecha empiezan a contar los plazos de responsabilidades y garantía establecida, el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, firman de común acuerdo la presente ACTA, por triplicado, en el lugar y fecha anteriormente indicada.


Ing. José Miguel Borjas
Jefe de Ingeniería y Obras Públicas




Lic. Martha Elena Padilla
Contratista


Lic. Melvin Machado
Auditor Interno

*(Se acompaña a los firmantes
En la presente Acta de Recepción
Del Proyecto en Calidad de Observador)*



+504 2773-0079


+504 2773-0039



munisigua2022@gmail.com



Bo. El Centro frente al
Parque Central





ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS PUBLICAS
Municipalidad Siguatepeque

**CONSTRUCCION DE MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA ESTANISLAO
DOMINGUEZ, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA.**

En el Municipio de Siguatepeque, Departamento de Comayagua al día 12 de julio del año 2024 de conformidad a los Artículo 80 Ley de Contratación del Estado y Artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado se celebra la presente Acta de Recepción Definitiva del Contrato Obras Publicas Municipalidad Siguatepeque CONSTRUCCION DE MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA ESTANISLAO DOMINGUEZ, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA., al tenor del siguiente contenido:

1.-COMPARECIENTES. -

La Alcaldía Municipal de Siguatepeque, en calidad de entidad CONTRATANTE, representada por el Señor Asley Guillermo Cruz Mejía en su condición de alcalde Municipal, el Ingeniero José Miguel Borjas en condición de Supervisor de la Obra y el Señor Domingo Lenin Pérez en calidad de CONTRATISTA.

2.-MANIFIESTAN. -

1.- Que, en virtud del contrato de obra establecido entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, se ha llevado a cabo la construcción de las obras publicas identificadas en el encabezamiento de esta ACTA, realizada al amparo de lo establecido en las cláusulas del contrato y con sujeción a las especificaciones técnicas contenidas en el proyecto y las modificaciones conformadas por el CONTRATANTE a través del Supervisor de Obra, bajo la dirección facultativa legalmente establecida

2.- Que el CONTRATISTA, en este acto, entrega al CONTRATANTE la obra referida en el encabezamiento con todas las instalaciones y elementos que le son propios y el CONTRATANTE declara: **QUE RECIBE LA OBRA TERMINADA Y A SU PLENA SATISFACCIÓN.**

3.- Que la garantía de cumplimiento de contrato corresponde al 15% y equivale a la cantidad de **CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS CON 98/100 (L 54,120.98)** para la cual se presentó fianza bancaria.

4.- Que la garantía de calidad de obra corresponde al 5% y equivale a la cantidad de **DIECIOCHO MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 33/100 (L 18,040.33)** para la cual se realizó una retención y deberá ser liberada.



+504 2773-0079

+504 2773-0039



munisigua2022@gmail.com



Bo. El Centro frente al
Parque Central



MUNICIPALIDAD
DE
SIGUATEPEQUE

2022-2026

Pongamos
CHEQUE
a Siguatepeque

Y para que conste y sirva como justificante de la recepción y entrega realizada y, quede constancia de que a partir de esta fecha empiezan a contar los plazos de responsabilidades y garantía establecida, el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, firman de común acuerdo la presente ACTA, por triplicado, en el lugar y fecha anteriormente indicada.


Ing. José Miguel Borjas
Jefe de Ingeniería y Obras Públicas


Ing. Domingo León Pérez
Contratista



Lic. Melvin Machado
Auditoría Interna

(Se acompaña a las Firmas en la presente Acta de Recepción de la obra en Ciudad de Observación)



+504 2773-0079

+504 2773-0039



munisigua2022@gmail.com



Bo. El Centro frente al
Parque Central



ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS PUBLICAS
Municipalidad Siguatepeque

**CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00X8.00 MTS, TANQUE ELEVADO Y FOSA
SEPTICA EN ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE, ALDEA SANTA ROSITA I,
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA.**

En el Municipio de Siguatepeque, Departamento de Comayagua al día 30 de noviembre del año 2024 de conformidad a los Artículo 80 Ley de Contratación del Estado y Artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado se celebra la presente Acta de Recepción Definitiva del Contrato Obras Publicas Municipalidad Siguatepeque CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00X8.00 MTS, TANQUE ELEVADO Y FOSA SEPTICA EN ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE, ALDEA SANTA ROSITA I, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, al tenor del siguiente contenido:

1.-COMPARECIENTES. -

La Alcaldía Municipal de Siguatepeque, en calidad de entidad CONTRATANTE, representada por el Señor Asley Guillermo Cruz Mejía en su condición de alcalde Municipal, el Ingeniero José Miguel Borjas en condición de Supervisor de la Obra y el Señor Domingo Lenin Pérez en calidad de CONTRATISTA.

2.-MANIFIESTAN. -

1.- Que, en virtud del contrato de obra establecido entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, se ha llevado a cabo la construcción de las obras publicas identificadas en el encabezamiento de esta ACTA, realizada al amparo de lo establecido en las cláusulas del contrato y con sujeción a las especificaciones técnicas contenidas en el proyecto y las modificaciones conformadas por el CONTRATANTE a través del Supervisor de Obra, bajo la dirección facultativa legalmente establecida.

2.- Que el CONTRATISTA, en este acto, entrega al CONTRATANTE la obra referida en el encabezamiento con todas las instalaciones y elementos que le son propios y el CONTRATANTE declara: **QUE RECIBE LA OBRA TERMINADA Y A SU PLENA SATISFACCIÓN.**

3.- Que la garantía de cumplimiento de contrato corresponde al 15% y equivale a la cantidad de **CIENTO ONCE MIL OCHICENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 37/100 (L 111,873.37)** para la cual se presentó fianza bancaria.

4.- Que la garantía de calidad de obra corresponde al 5% y equivale a la cantidad de **TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 12/100 (L 37,291.12)** para la cual se presenta fianza de calidad de obra.



+504 2773-0079
+504 2773-0039




munisigua2022@gmail.com





Bo. El Centro frente al
Parque Central



Y para que conste y sirva como justificante de la recepción y entrega realizada y, quede constancia de que a partir de esta fecha empiezan a contar los plazos de responsabilidades y garantía establecida, el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, firman de común acuerdo la presente ACTA, por triplicado, en el lugar y fecha anteriormente indicada.


Ing. José Miguel Borjas
Jefe de Ingeniería y Obras Públicas


Ing. Domingo Lenin
Contratista


Lic. Melvin Machado
Auditoría Interna

(Se acompaña a los firmantes en la presente recepción de la obra en calidad de observador.)






+504 2773-0079

+504 2773-0039



munisigua2022@gmail.com



Bo. El Centro frente al
Parque Central



INFORME TECNICO DE SUPERVISION



+504 2773-0079
+504 2773-0039



munisigua2022@gmail.com



Bo. El Centro frente al
Parque Central

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INFORME TECNICO DE SUPERVISIÓN

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE SIGUATEPEQUE

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

Ing. Juan Carlos Coello Díaz
Director General DIGECEBI



CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

DATOS PREVIOS

ANTECEDENTES

SITUACIÓN ACTUAL

OBJETIVO GENERAL

DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS

PROYECTO 01 CEB José Cecilio del Valle

PROY_PCM34_031800038B09_2023_01

PROYECTO 02 Rafael Pineda Ponce

PROY_PCM34_0318000101B10_2023_01

PROYECTO 03 Luis Andrés Zúñiga

PROY_PCM34_031800008B10_2023_01

PROYECTO 04 San francisco

PROY_PCM34_031800050B10_2023_01

PROYECTO 05 Estanislao Domínguez

PROY_PCM34_031800026B10_2023_01

ALCANCE OBTENIDOS

JUSTIFICACIÓN

DICTAMEN TECNICO

ANEXOS

PROCESO DE SUPERVISIÓN





I. INTRODUCCIÓN

El presente informe representa el proceso de supervisión que desarrolla la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles (DIGECEBI), dependiente de la Secretaría de Educación como parte del proceso del Programa de Intervención de Infraestructura Escolar en su FASE II.

Dicho programa tiene como finalidad mejora las condiciones de la infraestructura educativa de cada uno de los centros educativos que han sido priorizados para intervención por parte de la municipalidad y debidamente aprobada por parte de la dirección; dichas mejoras a través de construcción, ampliación y rehabilitación de las instalaciones proporcionando un ambiente de aprendizaje confortable, adecuado y seguro para los estudiantes, maestros y personal educativo, representando un significativo bienestar en la infraestructura del país.

Por medio de la supervisión se garantiza la verificación y cumplimiento de estándares técnicos y de calidad ya establecidos al momento de la ejecución de la obra de cada uno de los proyectos presentados por la municipalidad con base al Manual para la Planificación y Diseño de Centros Educativos y especificaciones técnicas.

II. DATOS PREVIOS

A. ANTECEDENTES

Mediante la aprobación del Decreto Ejecutivo PCM 34-2023 en el cual se aprueba el convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Presidencia de la Republica de Honduras y la asociación de Municipios de Honduras (AMHON) para la Reparación y reconstrucción de escuelas deterioradas apegándose a “El Manual de Planificación y diseño de Centros Educativos” mediante Acuerdo No. 0399-SE-2019 como Normativa que regirá el mejoramiento y construcción de los Centros Educativos.



Por tanto, la secretaria de Educación – SEDUC por medio de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles – DIGECEBI, es la responsable de la aprobación de los centros educativos priorización para intervención y a su vez la encargada de la regulación, la supervisión y monitoreo de calidad de obra con base a Normativa para el mejoramiento de las condiciones de la infraestructura de los distintos Centros Educativos del País.

B. SITUACIÓN ACTUAL.

Las condiciones de infraestructura educativa actual que presentan cada uno de los centros educativos del país son desfavorables presentando necesidades que requieren de una intervención inmediata, por lo que se establece el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Presidencia de la República y la AMHON para responder de manera local las necesidades básicas de los centros educativos priorizados con necesidad de:

- Construcción o Reparación creando nuevas instalaciones o ampliación de existentes para satisfacer la demanda educativa incluyendo:
 1. Aula de Clases Tipo de 6.00m x 8.00m
 2. Modulo Sanitario
 3. Sistema de Agua y Saneamiento
 4. Obras Complementarias

Dentro de la Rehabilitación/Reparación concentrándose en la mejora de centros educativos existentes incluyendo:

1. Estructura y Cubierta de Techo
2. Instalaciones Eléctricas
3. Instalaciones Hidrosanitarias
4. Pisos
5. Puertas y Ventanas
6. Pintura General



III. OBJETIVO GENERAL

Supervisar los procesos de ejecución de los fondos en infraestructura educativa por parte de la municipalidad garantizando que los proyectos se ejecuten en tiempo y forma de acuerdo con los lineamientos técnicos y estándares con base a la normativa (Manual para la Planificación y Diseño de Centros Educativos) y especificaciones técnicas establecidas incluyendo mano de obra calificada y materiales a utilizar apropiados.

IV. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Una vez determinadas las necesidades y basándonos en el criterio de priorización de alcance aprobada en la Fase I, hemos determinado que lo que se tiene establecido como parte de la obra en ejecución, identificando la intervención de 5, siendo estos los siguientes:

1. PROYECTO 01 CEB José Cecilio del Valle

PROY_PCM34_031800038B09_2023_01

2. PROYECTO 02 Rafael Pineda Ponce

PROY_PCM34_0318000101B10_2023_01

3. PROYECTO 03 Luis Andrés Zúñiga

PROY_PCM34_031800008B10_2023_01

4. PROYECTO 04 San francisco

PROY_PCM34_031800050B10_2023_01

5. PROYECTO 05 Estanislao Domínguez

PROY_PCM34_031800026B10_2023_01



	FICHA DE SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	
	Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles - DIGECEBI	
	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	

INFORME TECNICO DE SUPERVISIÓN POR CENTRO EDUCATIVO

CODIGO DE PROYECTO: PROY_PCM34_031800038B09_2023_01

GENERALIDADES DEL CENTRO EDUCATIVO:

Nombre del centro educativo:	CEB Jose Cecilio del Valle		
Código SACE:	031800038B09		
Nivel Educativo:	EDUCACION BASICA		
Matricula SACE:	158	No. Docentes:	4
Departamento:	Comayagua	Municipio:	Siguatepeque
Dirección:	Aldea Santa Rosita I, Siguatepeque, Comayagua.		
Coordenadas:	Este-Oeste: 14.631677 Norte- Sur: 87.747287		

INFORMACIÓN DEL PROYECTO:

Tipo de Intervención:	Construcción Nueva / Reparación o Remodelación / Construcción y Reparación				
Población Beneficiaria:	158 alumnos				
Descripción general del proyecto a ejecutar:	Construcción de un modulo de aulas 6.00 x 8.00				
No. Aulas Nuevas:	1	No. De Módulos Sanitarios Nuevos:		Contraparte:	L.
No. Aulas reparadas:		No. De Módulos Sanitarios Reparados:		Inversión (Lps; \$; €)	L. 745,822.50
Entidad Ejecutora:	Alcaldía Municipal/ Otras				
Fuente de financiamiento	FONDOS NACIONALES DESCENTRALIZADOS				
Fecha de inicio Programada:	02 septiembre 2024		Fecha Final Programada:	30 noviembre 2024	
Fecha de finalización:	30 noviembre 2024		Duración de ejecución:	90 días	
Avance (%):	100 %	Estado:	/FINALIZADO		

ANALISIS TECNICO-INFOGRAFICO:

Desglose de alcances obtenidos:	No se encontró ninguna dificultad.
---------------------------------	------------------------------------



	FICHA DE SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles - DIGECEBI		
	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		

FOTOGRAFÍA 1 	FOTOGRAFÍA 2 
FOTOGRAFÍA 3 	FOTOGRAFÍA 4 

TABLA DE CUMPLIMIENTO:

Con base en la visita de campo en el proceso de ejecución de intervención de infraestructura del centro educativo antes mencionado se observa lo siguiente:			
DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. Calidad de materiales utilizados	Cumple		
2. Cuenta con mano de obra calificada	Cumple		
3. Cumple con Normativa (Manual para la planificación y Diseño de Centros Educativos)	Cumple		
4. Cumple con especificaciones Técnicas definidas por DIGECEBI	Cumple		
5. Cuenta con Rotulo informativo del Proyecto a ejecutarse.	Cumple		
6. Cuenta con Bitácora o doc. de respaldo	Cumple		



	FICHA DE SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	
	Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles - DIGECEBI	
	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:



ENCARGADO/SUPERVISOR:

Nombre completo:	Katherine Lizeth Coello
Cargo:	Ingeniero supervisor Formuladora y Evaluadora
Fecha de Evaluación:	16 Agosto del 2024


Ing. Katherine Lizeth Coello
Técnico Supervisor del Proyecto
DIGECEBI

Responsable de la Obra:

APUNTES:



	FICHA DE SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	
	Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles - DIGECEBI	
	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	

INFORME TECNICO DE SUPERVISIÓN POR CENTRO EDUCATIVO

CODIGO DE PROYECTO:	PROY_PCM34_031800008B10_2023_01
---------------------	---------------------------------

GENERALIDADES DEL CENTRO EDUCATIVO:

Nombre del centro educativo:	CEB Rafael Pineda Ponce		
Código SACE:	031800008B10		
Nivel Educativo:	EDUCACION BASICA		
Matricula SACE:	177	No. Docentes:	11
Departamento:	Comayagua	Municipio:	Siguatepeque
Dirección:	Barrio Santa Martha, Siguatepeque, Comayagua.		
Coordenadas:	Este Oeste: 14.631677 Norte Sur: 87.747287		

INFORMACIÓN DEL PROYECTO:

Tipo de Intervención:	Construcción Nueva / Reparación o Remodelación / Construcción y Reparación				
Población Beneficiaria:	477 alumnos				
Descripción general del proyecto a ejecutar:	Construcción de un modulo de aulas 6.00 x 8.00 y un modulo de baños				
No. Aulas Nuevas:	1	No. De Módulos Sanitarios Nuevos:	1	Contraparte:	L.
No. Aulas reparadas:		No. De Módulos Sanitarios Reparados:		Inversión (Lps; \$; €)	L. 887,759.45
Entidad Ejecutora:	Alcaldía Municipal/ Otras				
Fuente de financiamiento	FONDOS NACIONALES DESCENTRALIZADOS				
Fecha de inicio Programada:	29 de febrero 2024		Fecha Final Programada:	28 mayo 2024	
Fecha de finalización:			Duración de ejecución:	90 días	
Avance (%):	100 %	Estado:	/FINALIZADO		

ANALISIS TECNICO-INFOGRAFICO:

Desglose de alcances obtenidos:	No se encontró ninguna dificultad.	
FOTOGRAFÍA 1		FOTOGRAFÍA 2






TABLA DE CUMPLIMIENTO:

Con base en la visita de campo en el proceso de ejecución de intervención de infraestructura del centro educativo antes mencionado se observa lo siguiente:			
DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. Calidad de materiales utilizados	Cumple		
2. Cuenta con mano de obra calificada	Cumple		
3. Cumple con Normativa (Manual para la planificación y Diseño de Centros Educativos)	Cumple		
4. Cumple con especificaciones Técnicas definidas por DIGECEBI	Cumple		
5. Cuenta con Rotulo Informativo del Proyecto a ejecutarse.	Cumple		
6. Cuenta con Bitácora o doc. de respaldo	Cumple		

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:



	FICHA DE SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	
	Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles - DIGECEBI	
	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	

ENCARGADO/SUPERVISOR:

Nombre completo:	Catherine Mejía
Cargo:	Arquitecto supervisor Formuladora y Evaluadora
Fecha de Evaluación:	16 Agosto del 2024




Arq. Catherine Mejía
 Técnico Supervisor del Proyecto
 DIGECEBI

Responsable de la Obra:	
-------------------------	--

APUNTES:





	FICHA DE SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	
	Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles - DIGECEBI	
	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	

INFORME TECNICO DE SUPERVISIÓN POR CENTRO EDUCATIVO

CODIGO DE PROYECTO: PROY_PCMJ4_031800008B10_2023_01

GENERALIDADES DEL CENTRO EDUCATIVO:

Nombre del centro educativo:	CEB Luis Andrés Zúniga		
Código SACE:	031800008B10		
Nivel Educativo:	EDUCACION BASICA		
Matrícula SACE:	130	No. Docentes:	5
Departamento:	Comayagua	Municipio:	Siguatepeque
Dirección:	Barrio Santa Martha, Siguatepeque, Comayagua		
Coordenadas:	Este-Oeste: 14,631677 Norte-Sur: 87,747287		

INFORMACIÓN DEL PROYECTO:

Tipo de Intervención:	Construcción Nueva / Reparación o Remodelación / Construcción y Reparación			
Población Beneficiaria:	130 alumnos			
Descripción general del proyecto a ejecutar:	Construcción de un modulo sanitario PRI 2A			
No. Aulas Nuevas:	No. De Módulos Sanitarios Nuevos:	1	Contraparte:	L
No. Aulas reparadas:	No. De Módulos Sanitarios Reparados:		Inversión (Lps; \$; €)	L. 412,251.00
Entidad Ejecutora:	Alcaldía Municipal/ Otras			
Fuente de financiamiento	FONDOS NACIONALES DESCENTRALIZADOS			
Fecha de inicio Programada:	05 abril 2024	Fecha Final Programada:	4 julio 2024	
Fecha de finalización:		Duración de ejecución:	90 días	
Avance (%):	100 %	Estado:	/FINALIZADO	

ANALISIS TECNICO-INFOGRAFICO:

Desglose de alcances obtenidos:	No se encontró ninguna dificultad.
FOTOGRAFÍA 1	FOTOGRAFÍA 2



	FICHA DE SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles - DIGECEBI		
	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		

	
FOTOGRAFÍA 3	FOTOGRAFÍA 4
	

TABLA DE CUMPLIMIENTO:

Con base en la visita de campo en el proceso de ejecución de intervención de infraestructura del centro educativo antes mencionado se observa lo siguiente:			
DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. Calidad de materiales utilizados	Cumple		
2. Cuenta con mano de obra calificada	Cumple		
3. Cumple con Normativa (Manual para la planificación y Diseño de Centros Educativos)	Cumple		
4. Cumple con especificaciones Técnicas definidas por DIGECEBI	Cumple		
5. Cuenta con Rotulo informativo del Proyecto a ejecutarse.	Cumple		
6. Cuenta con Bitácora o doc. de respaldo	Cumple		

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:



	FICHA DE SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	
	Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles - DIGECEBI	
	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	

--

ENCARGADO/SUPERVISOR:

Nombre completo:	Catherine Mejía
Cargo:	Arquitecto supervisor Formuladora y Evaluadora
Fecha de Evaluación:	16 Agosto del 2024



Arq. Catherine Mejía
Técnico Supervisor del Proyecto
DIGECEBI



Responsable de la Obra:	
-------------------------	--

APUNTES:




	FICHA DE SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles - DIGECEBI		
	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		

INFORME TECNICO DE SUPERVISIÓN POR CENTRO EDUCATIVO

CODIGO DE PROYECTO:	PROY_PCM34_031800050B10_2023_01
---------------------	---------------------------------

GENERALIDADES DEL CENTRO EDUCATIVO:

Nombre del centro educativo:	CEB San francisco		
Código SACE:	031800050B10		
Nivel Educativo:	EDUCACION BASICA		
Matricula SACE:	75	No. Docentes:	3
Departamento:	Comayagua	Municipio:	Siguatepeque
Dirección:	Barrio San Francisco, Siguatepeque, Comayagua.		
Coordenadas:	Este-Oeste: 14.631677 Norte- Sur: 87.747287		

INFORMACIÓN DEL PROYECTO:

Tipo de Intervención:	Construcción Nueva / Reparación o Remodelación / Construcción y Reparación				
Población Beneficiaria:	75 alumnos				
Descripción general del proyecto a ejecutar:	Construcción de un modulo de aulas 6.00 x 8.00 y un modulo de baños				
No. Aulas Nuevas:	1	No. De Módulos Sanitarios Nuevos:	1	Contraparte:	L
No. Aulas reparadas:		No. De Módulos Sanitarios Reparados:		Inversión (Lps; \$; €)	L. 887289.46
Entidad Ejecutora:	Alcaldía Municipal/ Otras				
Fuente de financiamiento	FONDOS NACIONALES DESCENTRALIZADOS				
Fecha de inicio Programada:	29 febrero 2024		Fecha Final Programada:	28 mayo 2024	
Fecha de finalización:			Duración de ejecución:	90 días	
Avance (%):	100 %	Estado:	/FINALIZADO		

ANALISIS TECNICO-INFOGRAFICO:

Desglose de alcances obtenidos:	No se encontró ninguna dificultad.
FOTOGRAFÍA 1	FOTOGRAFÍA 2



	FICHA DE SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	
	Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles - DIGECEBI	
	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	



FOTOGRAFÍA 3



FOTOGRAFÍA 4





TABLA DE CUMPLIMIENTO:

Con base en la visita de campo en el proceso de ejecución de intervención de infraestructura del centro educativo antes mencionado se observa lo siguiente:

DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. Calidad de materiales utilizados	Cumple		
2. Cuenta con mano de obra calificada	Cumple		
3. Cumple con Normativa (Manual para la planificación y Diseño de Centros Educativos)	Cumple		
4. Cumple con especificaciones Técnicas definidas por DIGECEBI	Cumple		
5. Cuenta con Rotulo Informativo del Proyecto a ejecutarse.	Cumple		
6. Cuenta con Bitácora o doc. de respaldo	Cumple		



	FICHA DE SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles - DIGECEBI		
	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

ENCARGADO/SUPERVISOR:


Nombre completo:	Catherine Mejía
Cargo:	Arquitecto supervisor Formuladora y Evaluadora
Fecha de Evaluación:	16 Agosto del 2024




Arq. Catherine Mejía
 Técnico Supervisor del Proyecto
 DIGECEBI

Responsable de la Obra:	
-------------------------	--

APUNTES:





INFORME TECNICO DE SUPERVISIÓN POR CENTRO EDUCATIVO

CODIGO DE PROYECTO:

PROY_PCM34_031800026B10_2023_01

GENERALIDADES DEL CENTRO EDUCATIVO:

Nombre del centro educativo:	CEB Estandislaa Domínguez		
Código SACE:	031800026B10		
Nivel Educativo:	EDUCACION BASICA		
Matrícula SACE:	76	No. Docentes:	1
Departamento:	Comayagua	Municipio:	Siguatopeque
Dirección:	Aldea El Achiote, Siguatepeque, Comayagua.		
Coordenadas:	Este-Oeste: 14.631677 Norte- Sur: 87.747287		

INFORMACIÓN DEL PROYECTO:

Tipo de Intervención:		Construcción Nueva / Reparación o Remodelación / Construcción y Reparación			
Población Beneficiaria:		76 alumnos			
Descripción general del proyecto a ejecutar:		Construcción de un modulo de baños y aplicación de pintura en tres módulos de aulas			
No. Aulas Nuevas:		No. De Módulos Sanitarios Nuevos:	1	Contraparte:	L.
No. Aulas reparadas:		No. De Módulos Sanitarios Reparados:		Inversión (Lps; \$; €)	L 362,206.38
Entidad Ejecutora:		Alcaldía Municipal/ Otras			
Fuente de financiamiento		FONDOS NACIONALES DESCENTRALIZADOS			
Fecha de Inicio Programada:		05 de mayo 2024		Fecha Final Programada:	30 de julio 2024
Fecha de finalización:		12 julio 2024		Duración de ejecución:	90 días
Avance (%):		100 %	Estado:	/FINALIZADO	

ANALISIS TECNICO-INFOGRAFICO:

Desglose de alcances obtenidos:	No se encontró ninguna dificultad.
---------------------------------	------------------------------------

FOTOGRAFÍA 1	FOTOGRAFÍA 2
--------------	--------------



	FICHA DE SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	
	Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles - DIGECEBI	
	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	

ANÁLISIS TÉCNICO-INFOGRÁFICO

Desglose de alcances obtenidos:	No se encontró ninguna dificultad.		
FOTOGRAFÍA 1		FOTOGRAFÍA 2	
			
FOTOGRAFÍA 3		FOTOGRAFÍA 4	
			

TABLA DE CUMPLIMIENTO:

Con base en la visita de campo en el proceso de ejecución de intervención de infraestructura del centro educativo antes mencionado se observa lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. Calidad de materiales utilizados	Cumple		
2. Cuenta con mano de obra calificada	Cumple		
3. Cumple con Normativa (Manual para la planificación y Diseño de Centros Educativos)	Cumple		
4. Cumple con especificaciones Técnicas definidas por DIGECEBI	Cumple		
5. Cuenta con Rotulo informativo del Proyecto a ejecutarse.	Cumple		
6. Cuenta con Bitácora o doc. de respaldo	Cumple		



	FICHA DE SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	
	Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles - DIGECEBI	
	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

--

ENCARGADO/SUPERVISOR:



Nombre completo:	Catherine Mejía
Cargo:	Arquitecto supervisor Formuladora y Evaluadora
Fecha de Evaluación:	16 Agosto del 2024


Arq. Catherine Mejía
Técnica Supervisor del Proyecto
DIGECEBI



Responsable de la Obra:	
-------------------------	--

APUNTES:




Dichos centros a intervenir con la finalidad de mejorar las condiciones físicas del centro educativo para lograr un ambiente óptimo para los espacios académicos.

A continuación, se presenta una descripción de cada uno de los centros educativos priorizados a intervención del SIGUATEPEQUE perteneciente al departamento de COMAYAGUA representada por EL ALCALDE ASLEY GUILLERMO CRUZ con número de identidad 0301-1970-01379 nombrado mediante acuerdo número # 74 -2021, como ejecutor de los fondos recibidos del Programa Nacional de Intervención de Infraestructura Escolar (PCM-34-2023).


V. ALCANCES OBTENIDOS

Los alcances obtenidos fueron los alcances esperados, cada una de las actividades que fueron perfiladas en cada uno de los centros educativos como ser: instalación de aislante, instalación de cielo falso de PVC, repello, pulido y pintado, mejoras en los módulos sanitarios entre otras se cumplieron en su totalidad, con buena calidad de obra.

ANTES Y DESPUES

Jose Cecilio del Valle

ANTES



DESPUÉS



Rafael Pineda Ponce

ANTES





DESPUÉS



Luis Andres Zuniga

ANTES



DESPUÉS



San Francisco

ANTES



DESPUÉS



Estanislao Domínguez

ANTES





DESPUÉS



VI. JUSTIFICACIÓN

La mejora y rehabilitación de la infraestructura educativa en cada uno de los centros perfilados en el municipio del Rosario ha sido un proyecto fundamental y propicio para toda la comunidad ya que es grato y satisfactorio para la vida de ellos y su bienestar, siendo este proyecto muy beneficioso para la población estudiantil del municipio del Rosario y todos aquellos nuevos estudiantes que se incorporen a los centros educativos para que así lleven su desarrollo profesional en alto por lo tanto en base a la normativa utilizada podemos concluir que CEB Jose Cecilio del Valle, Rafael Pineda Ponce, Luis Andres Zuniga, San Francisco, Estanislao Dominguez, cumplen con la normativa a cabalidad, y con los estándares de calidad solicitados por parte de la secretaria de educación



DICTAMEN TECNICO DE ACEPTACIÓN DE OBRA

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

DESCENTRALIZACIÓN

PROYECTOS:

"REPARACIONES VARIAS JOSE CECILIO DEL VALLE 031800038B09"

"REPARACIONES VARIAS RAFAEL PINEDA PONCE 0318000101B10

"REPARACIONES VARIAS LUIS ANDRES ZUNIGA 031800008B10

"REPARACIONES VARIAS SAN FRANCISCO 031800050B10

"REPARACIONES VARIAS ESTANISLAO DOMINGUEZ 031800026B10

Proceso de Contratación: ALCALDIA MUNICIPAL DE "SIGUATEPEQUE"

Departamento: "COMAYAGUA"

Municipio: "SIGUATEPEQUE"

Ubicación: "SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA"

Fecha de aceptación de Obra: "4 DE DICIEMBRE DEL 2024"

Cc: Archivo
Cc:



70

Escaneado con CamScanner

DESCRIPCIÓN Y RAZÓN

I.- Descripción:

Dado la aprobación del Decreto Ejecutivo PCM 34-2023 en el cual se aprueba el convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Presidencia de la Republica de Honduras y la asociación de Municipios de Honduras (AMHON) para la Reparación y reconstrucción de escuelas deterioradas apegándose a "El Manual de Planificación y diseño de Centros Educativos" mediante Acuerdo No. 0399-SE-2019 como Normativa que regirá el mejoramiento y construcción de los Centros Educativos.

Por tanto, la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles – DIGECEBI, perteneciente a la Secretaría de Educación (SE) encargada de la supervisión y monitoreo de calidad de obra con base a Normativa se establecen las fechas de inicio y finalización del proyecto que se indican a continuación:

CUADRO RESUMEN DE CONTROL DE PLAZO

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- DESCENTRALIZACIÓN	
REPARACIONES VARIAS "REPARACIONES VARIAS JOSE CECILIO DEL VALLE 031800038B09"	
"SIGUATEPEQUE-COMAYAGUA"	
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO: "REPARACIONES VARIAS "	
Fecha de inicio	02 SEPTIEMBRE del 2024
Plazo de Ejecución de Proyecto	90 días calendario
Fecha de finalización	30 noviembre del 2024

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- DESCENTRALIZACIÓN	
"REPARACIONES VARIAS RAFAEL PINEDA PONCE 0318000101B10	
"SIGUATEPEQUE-COMAYAGUA"	
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO: "REPARACIONES VARIAS"	
Fecha de inicio	29 FEBRERO del 2024
Plazo de Ejecución de Proyecto	90 días calendario
Fecha de finalización	28 MAYO del 2024



Cc/ Archivo
Cc:



PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- DESCENTRALIZACIÓN	
"REPARACIONES VARIAS Luis ANDRES ZUNIGA 031800008B10	
"SIGUATEPEQUE-COMAYAGUA"	
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO: "REPARACIONES VARIAS"	
Fecha de inicio	05 ABRIL del 2024
Plazo de Ejecución de Proyecto	90 días calendario
Fecha de finalización	4 JULIO del 2024

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- DESCENTRALIZACIÓN	
REPARACIONES VARIAS "REPARACIONES VARIAS SAN FRANCISCO 031800050B10	
"SIGUATEPEQUE-COMAYAGUA"	
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO: "REPARACIONES VARIAS"	
Fecha de inicio	29 FEBRERO del 2024
Plazo de Ejecución de Proyecto	90 días calendario
Fecha de finalización	28 MAYO del 2024

Cc: Archivo
Cc:



PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- DESCENTRALIZACIÓN	
"REPARACIONES VARIAS ESTANISLAO DOMINGUEZ 031800026B10	
"SIGUATEPEQUE-COMAYAGUA"	
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO: "REPARACIONES VARIAS"	
Fecha de inicio	05 MAYO del 2024
Plazo de Ejecución de Proyecto	90 días calendario
Fecha de finalización	30 DE JULIO del 2024

Por lo tanto:

Con base al informe presentado por el Ing. Katherine Lizeth Coello Vásquez , INGENIERO SUPERVISOR Y FORMULADOR de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles de la Secretaría de Educación (DIGECEBI-SE), el Proyecto Jose Cecilio del Valle 031800038B09, José Adán Canales 0318000101B10, Luis Andres Zuniga 031800008B10, San francisco 031800050B10, Estanislao Domínguez 031800026B10 verificados y recibidos a entera satisfacción las obras realizadas de manera descentralizada, garantizando una calidad de obra y estándares técnicos por parte del Alcalde del municipio de "SIGUATEPEQUE" "ASLEY GUILLERMO CRUZ MEJIA" como ejecutor de los proyecto de los Centros Educativos arriba mencionados y cumpliendo con la Normativa "Manual para la Planificación y Diseño de Centros educativos" y Especificaciones Técnicas ya establecidas por parte de la Dirección general de Construcciones escolares Y Bienes Inmuebles.

A partir de la fecha abajo señalada se recibe por parte de la Secretaría de educación garantizando la adecuada calidad de obra, de dichos proyectos recién concluidos y entregados.

En fe de lo anterior se extiende el presente dictamen técnico de calidad de obra definitivo, dando por concluido y recibido los proyectos en un 100 % de avance final; en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, al 4 día del mes de DICIEMBRE del año dos mil veinticuatro (2024).


Ing. Katherine Coello
Técnico Supervisor de Proyecto
DIGECEBI

Ing. Juan Carlos Coello Díaz
Director General DIGECEBI



Cc: Archivo
Cc:

73

Escaneado con CamScanner

INFORME TECNICO DE SUPERVISIÓN POR CENTRO EDUCATIVO

CODIGO DE PROYECTO:

PROY_PCM34_031800038B09_2023_01

GENERALIDADES DEL CENTRO EDUCATIVO:

Nombre del centro educativo:	CEB Jose Cecilio del Valle		
Código SACE:	031800038B09		
Nivel Educativo:	EDUCACION BASICA		
Matricula SACE:	158	No. Docentes:	4
Departamento:	Comayagua	Municipio:	Siguatepeque
Dirección:	Aldea Santa Rosita I, Siguatepeque, Comayagua.		
Coordenadas:	Este-Oeste: 14.631677 Norte- Sur: 87.747287		

INFORMACIÓN DEL PROYECTO:

Tipo de Intervención:		Construcción Nueva / Reparación o Remodelación / Construcción y Reparación			
Población Beneficiaria:		158 alumnos			
Descripción general del proyecto a ejecutar:		Construcción de un modulo de aulas 6.00 x 8.00			
No. Aulas Nuevas:	1	No. De Módulos Sanitarios Nuevos:		Contraparte:	L. 9,701.49
No. Aulas reparadas:		No. De Módulos Sanitarios Reparados:		Inversión (Lps; \$; €)	L. 750,963.51
Entidad Ejecutora:		Alcaldía Municipal/ Otras			
Fuente de financiamiento		FONDOS NACIONALES DESCENTRALIZADOS			
Fecha de inicio Programada:		02 septiembre 2024		Fecha Final Programada:	30 noviembre 2024
Fecha de finalización:		30 noviembre 2024		Duración de ejecución:	90 días
Avance (%):		50 %	Estado:	NO INICIADO/EN EJECUCIÓN /FINALIZADO	

ANALISIS TECNICO-INFOGRAFICO:

Desglose de alcances obtenidos:	No se encontró ninguna dificultad.
---------------------------------	------------------------------------



	FICHA DE SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	
	Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles - DIGECEBI	
	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	

FOTOGRAFÍA 1 	FOTOGRAFÍA 2 
FOTOGRAFÍA 3 	FOTOGRAFÍA 4 

TABLA DE CUMPLIMIENTO:

Con base en la visita de campo en el proceso de ejecución de intervención de infraestructura del centro educativo antes mencionado se observa lo siguiente:

DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. Calidad de materiales utilizados	Cumple		
2. Cuenta con mano de obra calificada	Cumple		
3. Cumple con Normativa (Manual para la planificación y Diseño de Centros Educativos)	Cumple		
4. Cumple con especificaciones Técnicas definidas por DIGECEBI	Cumple		
5. Cuenta con Rotulo informativo del Proyecto a ejecutarse.	Cumple		
6. Cuenta con Bitácora o doc. de respaldo	Cumple		

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:



	FICHA DE SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	
	Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles - DGCCEBI	
	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	

--

ENCARGADO SUPERVISOR

Nombre completo:	Catherine Mejia
Cargo:	Arquitecto supervisor Formuladora y Evaluadora
Fecha de Evaluación:	16 Agosto del 2024



A.C. Catherine Mejia
Técnico Supervisor del Proyecto
DGCCEBI

Responsable de la Obra:	
-------------------------	--

APUNTES:






INFORME TECNICO DE SUPERVISIÓN POR CENTRO EDUCATIVO

CODIGO DE PROYECTO:

PROY_PCM34_031800008B10_2023_01

GENERALIDADES DEL CENTRO EDUCATIVO:

Nombre del centro educativo:	CEB Rafael Pineda Ponce		
Código SACE:	031800008B10		
Nivel Educativo:	EDUCACION BASICA		
Matricula SACE:	477	No. Docentes:	13
Departamento:	Comayagua	Municipio:	Siguatepeque
Dirección:	Barrio Santa Martha, Siguatepeque, Comayagua.		
Coordenadas:	Este-Oeste: 14.631677 Norte- Sur: 87.747287		

INFORMACIÓN DEL PROYECTO:

Tipo de Intervención:		Construcción Nueva / Reparación o Remodelación / Construcción y Reparación			
Población Beneficiaria:		477 alumnos			
Descripción general del proyecto a ejecutar:		Construcción de un modulo de aulas 6.00 x 8.00 y un modulo de baños			
No. Aulas Nuevas:	1	No. De Módulos Sanitarios Nuevos:	1	Contraparte:	L. 23,709.65
No. Aulas reparadas:		No. De Módulos Sanitarios Reparados:		Inversión (Lps; \$; €)	L. 887,289.46
Entidad Ejecutora:		Alcaldía Municipal/ Otras			
Fuente de financiamiento		FONDOS NACIONALES DESCENTRALIZADOS			
Fecha de inicio Programada:		29 de febrero 2024		Fecha Final Programada:	28 mayo 2024
Fecha de finalización:				Duración de ejecución:	90 días
Avance (%):		50 %	Estado:	NO INICIADO/EN EJECUCIÓN /FINALIZADO	

ANALISIS TECNICO-INFOGRAFICO:

Desglose de alcances obtenidos:	No se encontró ninguna dificultad.	
FOTOGRAFÍA 1		FOTOGRAFÍA 2



	FICHA DE SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	
	Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles - DIGECEBI	
	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	



FOTOGRAFÍA 3



FOTOGRAFÍA 4



TABLA DE CUMPLIMIENTO:

Con base en la visita de campo en el proceso de ejecución de intervención de infraestructura del centro educativo antes mencionado se observa lo siguiente:			
DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. Calidad de materiales utilizados	Cumple		
2. Cuenta con mano de obra calificada	Cumple		
3. Cumple con Normativa (Manual para la planificación y Diseño de Centros Educativos)	Cumple		
4. Cumple con especificaciones Técnicas definidas por DIGECEBI	Cumple		
5. Cuenta con Rotulo informativo del Proyecto a ejecutarse.	Cumple		
6. Cuenta con Bitácora o doc. de respaldo	Cumple		

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:



	FICHA DE SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	
	Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles - DIGECEBI	
	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	

ENCARGADO/SUPERVISOR:



Nombre completo:	Katherine Lizeth Coello
Cargo:	Arquitecto supervisor Formuladora y Evaluadora
Fecha de Evaluación:	16 Agosto del 2024




Ing. Katherine Lizeth Coello
Técnico Supervisor del Proyecto
DIGECEBI

Responsable de la Obra:	
-------------------------	--

APUNTES:




INFORME TECNICO DE SUPERVISIÓN POR CENTRO EDUCATIVO

CODIGO DE PROYECTO:

PROY_PCM34_031800008B10_2023_01

GENERALIDADES DEL CENTRO EDUCATIVO:

Nombre del centro educativo:	CEB Luis Andres Zuniga		
Código SACE:	031800008B10		
Nivel Educativo:	EDUCACION BASICA		
Matricula SACE:	130	No. Docentes:	5
Departamento:	Comayagua	Municipio:	Siguatepeque
Dirección:	Barrio Santa Martha, Siguatepeque, Comayagua		
Coordenadas:	Este-Oeste: 14.631677 Norte- Sur: 87.747287		

INFORMACIÓN DEL PROYECTO:

Tipo de Intervención:		Construcción Nueva / Reparación o Remodelación / Construcción y Reparación			
Población Beneficiaria:		130 alumnos			
Descripción general del proyecto a ejecutar:		Construcción de un modulo de aulas 6.00 x 8.00			
No. Aulas Nuevas:		No. De Módulos Sanitarios Nuevos:	1	Contraparte:	L. 14,049.84
No. Aulas reparadas:		No. De Módulos Sanitarios Reparados:		Inversión (Lps; \$; €)	L. 412,251.00
Entidad Ejecutora:		Alcaldía Municipal/ Otras			
Fuente de financiamiento		FONDOS NACIONALES DESCENTRALIZADOS			
Fecha de inicio Programada:		05 abril 2024		Fecha Final Programada:	4 julio 2024
Fecha de finalización:				Duración de ejecución:	90 días
Avance (%):		50 %	Estado:	NO INICIADO/EN EJECUCIÓN /FINALIZADO	

ANALISIS TECNICO-INFOGRAFICO:

Desglose de alcances obtenidos:	No se encontró ninguna dificultad.	
FOTOGRAFÍA 1		FOTOGRAFÍA 2





FOTOGRAFÍA 3



FOTOGRAFÍA 4



TABLA DE CUMPLIMIENTO:

Con base en la visita de campo en el proceso de ejecución de intervención de infraestructura del centro educativo antes mencionado se observa lo siguiente:

DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. Calidad de materiales utilizados	Cumple		
2. Cuenta con mano de obra calificada	Cumple		
3. Cumple con Normativa (Manual para la planificación y Diseño de Centros Educativos)	Cumple		
4. Cumple con especificaciones Técnicas definidas por DIGECEBI	Cumple		
5. Cuenta con Rotulo informativo del Proyecto a ejecutarse.	Cumple		
6. Cuenta con Bitácora o doc. de respaldo	Cumple		

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:



	FICHA DE SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	
	Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles - DIGECEBI	
	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	

--



ENCARGADO/SUPERVISOR:

Nombre completo:	Ing. Katherine Lizeth Coello
Cargo:	Ingeniero supervisor Formuladora y Evaluadora
Fecha de Evaluación:	16 Agosto del 2024


Ing. Katherine Lizeth Coello
Técnico Supervisor del Proyecto
DIGECEBI

Responsable de la Obra:	
-------------------------	--

APUNTES:


SECRETARIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
SIGUATEPEQUE, COM. YAGUAJAY

INFORME TECNICO DE SUPERVISIÓN POR CENTRO EDUCATIVO

CODIGO DE PROYECTO:

PROY_PCM34_031800050B10 2023 01

GENERALIDADES DEL CENTRO EDUCATIVO:

Nombre del centro educativo:	CEB San francisco		
Código SACE:	031800050B10		
Nivel Educativo:	EDUCACION BASICA		
Matricula SACE:	75	No. Docentes:	3
Departamento:	Comayagua	Municipio:	Siguatepeque
Dirección:	Barrio San Francisco, Siguatepeque, Comayagua.		
Coordenadas:	Este-Oeste: 14.631677 Norte- Sur: 87.747287		

INFORMACIÓN DEL PROYECTO:

Tipo de Intervención:		Construcción Nueva / Reparación o Remodelación / Construcción y Reparación			
Población Beneficiaria:		75 alumnos			
Descripción general del proyecto a ejecutar:		Construcción de un modulo de aulas 6.00 x 8.00 y un modulo de baños			
No. Aulas Nuevas:	1	No. De Módulos Sanitarios Nuevos:	1	Contraparte:	L. 13,309.09
No. Aulas reparadas:		No. De Módulos Sanitarios Reparados:		Inversión (Lps; \$; €)	L. 887289.46
Entidad Ejecutora:		Alcaldía Municipal/ Otras			
Fuente de financiamiento		FONDOS NACIONALES DESCENTRALIZADOS			
Fecha de inicio Programada:		29 febrero 2024		Fecha Final Programada:	28 mayo 2024
Fecha de finalización:					
Avance (%):		50 %	Estado:	Duración de ejecución:	90 días
NO INICIADO/EN EJECUCIÓN/FINALIZADO					

ANALISIS TECNICO-INFOGRAFICO:

Desglose de alcances obtenidos:	No se encontró ninguna dificultad.
FOTOGRAFÍA 1	FOTOGRAFÍA 2





TABLA DE CUMPLIMIENTO:

Con base en la visita de campo en el proceso de ejecución de intervención de infraestructura del centro educativo antes mencionado se observa lo siguiente:			
DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. Calidad de materiales utilizados	Cumple		
2. Cuenta con mano de obra calificada	Cumple		
3. Cumple con Normativa (Manual para la planificación y Diseño de Centros Educativos)	Cumple		
4. Cumple con especificaciones Técnicas definidas por DIGECEBI	Cumple		
5. Cuenta con Rotulo informativo del Proyecto a ejecutarse.	Cumple		
6. Cuenta con Bitácora o doc. de respaldo	Cumple		

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:





FICHA DE SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles - DIGECEBI

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA





ENCARGADO/SUPERVISOR:

Nombre completo:	Katherine Coello
Cargo:	Arquitecto supervisor Formuladora y Evaluadora
Fecha de Evaluación:	16 Agosto del 2024


Ing. Katherine Lizeth Coello
Técnico Supervisor del Proyecto
DIGECEBI

Responsable de la Obra:	
-------------------------	--

APUNTES:



INFORME TECNICO DE SUPERVISIÓN POR CENTRO EDUCATIVO

CODIGO DE PROYECTO:

PROY_PCM34_031800026B10_2023_01

GENERALIDADES DEL CENTRO EDUCATIVO:

Nombre del centro educativo:	CEB Estanislao Domínguez		
Código SACE:	031800026B10		
Nivel Educativo:	EDUCACION BASICA		
Matricula SACE:	76	No. Docentes:	1
Departamento:	Comayagua	Municipio:	Siguatepeque
Dirección:	Aldea El Achiote, Siguatepeque, Comayagua.		
Coordenadas:	Este-Oeste: 14.631677 Norte- Sur: 87.747287		

INFORMACIÓN DEL PROYECTO:

Tipo de Intervención:		Construcción Nueva / Reparación o Remodelación / Construcción y Reparación			
Población Beneficiaria:		76 alumnos			
Descripción general del proyecto a ejecutar:		Construcción de un modulo de baños y aplicación de pintura en tres módulos de aulas			
No. Aulas Nuevas:		No. De Módulos Sanitarios Nuevos:	1	Contraparte:	L. 13.442.63
No. Aulas reparadas:		No. De Módulos Sanitarios Reparados:		Inversión (Lps; \$; €)	L. 362,206.38
Entidad Ejecutora:		Alcaldía Municipal/ Otras			
Fuente de financiamiento		FONDOS NACIONALES DESCENTRALIZADOS			
Fecha de inicio Programada:		05 de mayo 2024		Fecha Final Programada:	30 de julio 2024
Fecha de finalización:		12 julio 2024		Duración de ejecución:	90 días
Avance (%):		50 %	Estado:	NO INICIADO/ EN EJECUCIÓN/ FINALIZADO	

ANALISIS TECNICO-INFOGRAFICO:

Desglose de alcances obtenidos:	No se encontró ninguna dificultad.	
FOTOGRAFÍA 1		FOTOGRAFÍA 2





FOTOGRAFÍA 3



FOTOGRAFÍA 4



TABLA DE CUMPLIMIENTO:

Con base en la visita de campo en el proceso de ejecución de intervención de infraestructura del centro educativo antes mencionado se observa lo siguiente:

DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. Calidad de materiales utilizados	Cumple		
2. Cuenta con mano de obra calificada	Cumple		
3. Cumple con Normativa (Manual para la planificación y Diseño de Centros Educativos)	Cumple		
4. Cumple con especificaciones Técnicas definidas por DIGECEBI	Cumple		
5. Cuenta con Rotulo informativo del Proyecto a ejecutarse.	Cumple		
6. Cuenta con Bitácora o doc. de respaldo	Cumple		

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:




	FICHA DE SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles - DIGECEBI		
	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		




Ing. Katherine Lizeth Gaciló
Técnico Supervisor del Proyecto
DIGECEBI

Responsable de la Obra:	
-------------------------	--

APUNTES:








CONST-019-DIGECEBI-LEGAL-2025

La suscrita Jefa de la Unidad Asesoría Legal de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación por este medio **HACE CONSTAR QUE**: con base en el "DECRETO EJECUTIVO PCM 034-2023 "CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON), PARA LA REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS" y el ACUERDO No. 2709-SE-2023 "REGLAMENTO DEL DECRETO EJECUTIVO PCM 34- 2023"

La municipalidad de **Siguatepeque**, departamento de **Comayagua**, ejecutó los proyectos aprobados por la DIGECEBI, de los Centros Educativos que a continuación se describen:

Nombre del Centro Educativo	Código SACE	Tipo de Proceso	Porcentaje de legalización	Número de Matricula
CEB. Rafael Pineda Ponce	031800101B10	Certificación de Dominio Pleno	100%	2117799
CEB. José Cecilio del Valle	031800032B09	Certificación de Dominio Pleno	100%	2116300
CEB. San Francisco	031800050B10	Certificación de Dominio Pleno	100%	18002210
CEB. Luis Andrés Zúñiga	031800008B10	Certificación de Dominio Pleno	100%	1701038
CEB. Estanislao Domínguez	031800026B10	Certificación de Dominio Pleno	100%	455339

Y para los efectos de liquidación ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación Justicia y Descentralización, se extiende la presente Constancia en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central los diecisiete (28) días del mes de enero del año dos mil veinticinco (2025).


Abg. Diana Karina Matute Padilla
Jefa de la Unidad Asesoría Legal

Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles
Secretaría De Estado en el Despacho de Educación





MUNICIPALIDAD
DE
SIGUATEPEQUE

2022-2026

Pongamos
CHEQUE
a Siguatepeque

INFORME DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA



+504 2773-0079

+504 2773-0039



munisigua2022@gmail.com



Bo. El Centro frente al
Parque Central



90

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE SIGUATEPEQUE

INFORME DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA



CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

Resumen de ejecución financiera.

Anexos



I. INTRODUCCIÓN

El presente informe describe de manera resumida el monto de los proyectos ejecutados en cada uno de los centros educativos priorizados en la Etapa I por parte de la alcaldía municipal y debidamente aprobados por la Dirección General de Construcciones Escolares perteneciente a la Secretaría de Educación como parte del Programa de Intervención de Infraestructura Escolar.

La Municipalidad de Siguatepeque recibió un total de L. 3,300,000.00 (Tres Millones Trescientos Mil Lempiras exactos) para la atención de 05 Centros Educativos, logrando una ejecución del 100%, de los cuales L. 3,300,000.00 corresponden a fondos de transferencia PCM 34-2023 y L. 0.00 (cero) de fondos Municipales.

II. Resumen de fondos ejecutados

A continuación detallamos los montos invertidos por cada uno de los centros educativos que fueron intervenidos por la municipalidad.

No.	NOMBRE DEL CENTRO	CODIGOS SACE	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	TRANSFERENCIA PCM34-2023	FONDOS PROPIOS
1	CEB.RAFAEL PINEDA PONCE	031800101B10	L. 887,289.46	L. 910,999.11	L. 887,289.46	L.23,709.65
2	ESC. LUIS ANDRES ZUNIGA	031800008B10	L. 412,251.00	L. 426,300.84	L. 412,251.00	L.14,049.84
3	ESC. SAN FRANCISCO	031800050B10	L. 887,289.46	L. 900,598.55	L. 887,289.46	L.13,309.09
4	ESC. ESTANISLAO DOMINGUEZ	031800026B10	L. 362,206.38	L. 375,649.01	L. 362,206.38	L.13,442.63
5	ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE	031800032C02	L.750,963.51	L. 760,665.00	L. 750,963.51	L. 9,701.49

III. Anexos

- Copia de documentación administrativa y técnica como respaldo de los gastos incurridos (contratos, facturas, recibos, clasificados por cada proyecto) deben contar con los parámetros de legalidad que establece el Servicio de Administración de Rentas (SAR).
- Descripción del proceso de compra y contratación.(Formato FCE02)
- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República.
- Certificación del punto de acta de la Modificación presupuestaria.





MUNICIPALIDAD
DE
SIGUATEPEQUE
2022-2026

Pongamos
CHEQUE
a Siguatepeque



RECIBO TGR



94



+504 2773-0079
+504 2773-0039



munisigua2022@gmail.com



Bo. El Centro frente al
Parque Central



MUNICIPALIDAD
DE
SIGUATEPEQUE
2022-2026

Pongamos
CHEQUE
a Siguatepeque


Recibo por L 3,300.000.00.

Recibí de: La Tesorería General de la República.

La cantidad de L.3,300,000.00. (Tres millones trescientos mil lempiras 00/100)

Por concepto de: Valor que corresponde a las transferencias adicionales para intervenir 05 planteles educativos en el marco del Programa Nacional de Infraestructura Escolar

Siguatepeque, Comayagua a los 21 días del mes de agosto 2024


Asley Guillermo Cruz Mejía
Alcalde municipal Siguatepeque, Comayagua



+504 2773-0079
+504 2773-0039



munisigua2022@gmail.com



Bo. El Centro frente al
Parque Central

as



CERTIFICACION PUNTO DE ACTA



+504 2773-0079
+504 2773-0039



munisigua2022@gmail.com



Bo. El Centro frente al
Parque Central

96



CERTIFICACION

La Suscrita Secretaria Municipal de este término **CERTIFICA:** Que en el Tomo 148, del libro de Actas y Acuerdo Municipales que esta Secretaria Municipal, lleva se encuentra el Punto de Acta y Resolución que literalmente dice: **ACTA 05** Sesión Ordinaria Celebrada por la Honorable Corporación Municipal del Municipio de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en fecha martes trece (13) de febrero del año dos mil veinticuatro (2024), en el "Salón de sesiones Efraín Aquiles Pereira Sabillon", siendo las 2:47 a.m.- Presidio la sesión el Alcalde Municipal Asley Guillermo Cruz Mejía. Presenta la Vicealcaldesa Municipal Geraldina Zelaya Rivera. Y la asistencia de los Regidores (as): Carlos Luis Reyes Flores, Juan Carlos Morales Pacheco, Dania Merary Mayorquin Lanza, Sofia Margarita Sánchez Pinel, Rosa Ana Mencía Mayorga, Víctor Lenin Barahona González, Napoleón Mendoza Alcántara, Damicela Soto Ballesteros y Fredy Eriberto Mejía Gutiérrez. El Regidor David Enrique Zavala Turcios, presento excusa. Presente el asesor Legal Abogado Miguel Durón. Por ante la secretaria Municipal que da fe: **PRIMERO... SEGUNDO... TERCERO... CUARTO... QUINTO... SEXTO... SÉPTIMO: APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DE INGRESOS POR DONACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL "PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA".** La ingeniero Melisa Mejía jefe del departamento de presupuesto y contabilidad presento ante el pleno de la Corporación Municipal la ampliación de ingresos por donación para la ejecución del "Programa Nacional de Intervención de Infraestructura Educativa" por la cantidad de **TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS (L 3,300,000.00)** que se detalla de la siguiente manera:

AMPLIACION POR DONACION				
DONACION				
	CODIGO	FONDO	DESCRIPCION	TOTAL
		260-04	PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION	L 3,300,000.00
			TOTAL	L 3,300,000.00

AMPLIACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS /INVERSION EDUCACION				
	CODIGO	FONDO	DESCRIPCION	TOTAL
149	10-01-499	1	JOSE CECILIO	
			RAFAEL PINEDA PONCE	
			LUIS ANDRES ZUNIGA	
			SAN FRANCISCO	
			ESTANISLAO DOMINGUEZ	
			TOTAL	L 3,300,000.00

La ingeniero Melisa Mejía expresa que los perfiles de estos proyectos ya fueron presentados ante Corporación y dando prioridad a cada una de las escuelas descritas anteriormente. Ampliamente discutido este punto, el alcalde Municipal Asley Guillermo Cruz Mejía somete a votación la ampliación de ingresos por donación para la ejecución del "Programa Nacional de Intervención de Infraestructura Educativa". Secundando los Regidores, Carlos Luis Reyes Flores, Víctor Lenin Barahona, Fredy Eriberto Mejía Gutiérrez. Por tanto y en uso de sus facultades la Corporación Municipal por unanimidad y ejecución inmediata acuerda aprobar la ampliación de ingresos por donación para la ejecución del "Programa Nacional de Intervención de Infraestructura Educativa. **OCTAVO... NOVENO... DECIMO... DECIMO PRIMERO... DECIMO SEGUNDO... DECIMO TERCERO... DECIMO CUARTO: CIERRE DE LA SESION:** Y no habiendo más de que tratar se cerró la sesión siendo la 6:12 p.m.

..... **CONFORME A SU ORIGINAL**
Siguatepeque, Departamento de Comayagua a los siete (07) días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro (2024).

ASLEY GUILLERMO CRUZ MEJÍA
ALCALDE MUNICIPAL

KAREN ELISA RECINOS MIRANDA
SECRETARIA MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD
DE
SIGUATEPEQUE
2022-2026

Pongamos
CHEQUE
a Siguatepeque

FORMATO FCE02



+504 2773-0079
+504 2773-0039



munisigua2022@gmail.com



Bo. El Centro frente al
Parque Central

98



MUNICIPALIDAD
DE
SIGUATEPEQUE

ANEXO FCE02

RESUMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Programa Nacional de Intervención de Infraestructura Escolar
PCM 34-2023

GENERALIDADES

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA
MUNICIPALIDAD: SIGUATEPEQUE

N°	NOMBRE DEL CENTRO ESCOLAR	CODIGO SACE	TIPOLOGIA DE PROYECTOS		PROCESO DE CONTRATACIÓN EJECUTOR DE OBRA POR COTIZACIÓN	MODALIDAD DE EJECUCION			MONTO EJECUTADO	TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO
			Construcción y/o ampliación	Rehabilitación / Reparaciones		LICITACIÓN PRIVADA	LICITACIÓN PUBLICA	EJECUCION POR ADMINISTRACION		
1	Luis Andres Zuniga	031800008610	Construcción de modulo sanitario PRI- 2A		X				L 412,458.34	
2	Rafael Pineda Ponce	031800101610	Construcción de aula 6 X 8 y modulo de baños 5.15 x 3.47 m		X				L 896,156.61	
3	San Francisco	031800050810	Construcción de aula 6 X 8 modulo de sanitarios 2.60 x 4.79 m		X				L 885,756.04	
4	Estanislao Dominguez	031800026810	Construcción de modulo sanitario 2.60 x 4.79y pintura en centro educativo		X				L 360,806.51	
5	Jose Cecilio del Valle	031800032002	Construcción de aula 6 X 8		X				L 745,822.50	
TOTAL									L 3,300,000.00	

RESUMEN DE PROYECTOS		
TIPOLOGIA	CANTIDAD DE PROYECTOS	MONTO EJECUTADO
Construcción y/o ampliación	5	L 3,300,000.00
Rehabilitación / Reparaciones		
TOTAL	5	L 3,300,000.00


JESÚS GUILLERMO CRUZ MORA
ALCALDE MUNICIPAL

LOS DATOS Y VALORES AQUÍ PRESENTADOS CONSTITUYEN UNA GUÍA PARA LA PLANIFICACIÓN, SIN EMBARGO CADA MUNICIPALIDAD LOS DEBERÁ ADECUAR A SUS NECESIDADES ***





PROYECTO:

CONSTRUCCION DE AULA DE
6.00 X 8.00 MTS Y MODULO DE
BAÑOS EN LA ESCUELA
RAFAEL PINEDA PONCE,
SIGUATEPEQUE,
COMAYAGUA.



+504 2773-0079
+504 2773-0039



munisigua2022@gmail.com



Bo. El Centro frente al
Parque Central

100



Cuadro Resumen de inversión por proyecto

Nombre del Proyecto:

Construcción de aula de 6.00 x 8.00 mts y módulo de baños en la escuela Rafael pineda Ponce, Siguatepeque, Comayagua.

	MONTO	MONTO SIN RETENCION	RETENCION
ESTIMACION # 1	403,567.47	383,389.10	20,178.37
ESTIMACION # 2	492,589.13	467,959.68	24,629.46
TOTAL	L 896,156.61	L 851,348.78	L 44,807.83
TOTAL PROYECTO	L		896,156.61


Ing. José Miguel Borjas
Jefe de Ingeniería y Obras Publicas



101



+504 2773-0079
+504 2773-0039



munisigua2022@gmail.com



Bo. El Centro frente al
Parque Central



CONTRATO DE CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS Y MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA PINEDA PONCE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE

Nosotros: **ASLEY GUILLERMO CRUZ MEJÍA**, mayor de edad, casado, doctor, hondureño, con **DNI No. 0301-1970-01379**, actuado en mi condición de Alcalde del Municipio de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, según consta en el certificado No. 2627-2021, extendido por el Pleno de Consejo Nacional Electoral mediante punto III del Acta No. 74-2021 de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), con facultades suficientes para la celebración de este contrato de conformidad a lo dispuesto en el artículo 43 de la ley de Municipalidades; 10 y 40 No. 3 de su reglamento, con facultades amplias para poder ejercer toda clase de actos y contratos en representación de la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE** por una parte y por la otra, el señor **LESTER ALFONSO VELÁSQUEZ CABRERA**, mayor de edad, soltero, hondureño, con número de identidad 0502-1988-01950, con domicilio en Siguatepeque, Departamento de Comayagua, residente de esta ciudad, actuando en mi condición de Representante de la empresa, "**DISTRIBUIDORA EL MUNDO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**", también conocida como **DIMSA** con RTN 03189023519780 constituida como sociedad y organizada de conformidad con las leyes de Honduras en el Testimonio de la Escritura Publica número ciento dieciseis (116), de fecha trece (13) de Abril del año dos mil veintitres (2023), autorizado en la ciudad de Siguatepeque, Municipio de Comayagua, ante los oficios del notario Público **SONIA MARIA ALEMAN PORTILLO**; inscrita bajo numero 88 tomo 21 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil en el registro de comerciantes sociales de la ciudad de siguatepeque con las facultades suficientes para celebrar todos los actos y contratos, quien en lo sucesivo se denominara **EL CONTRATISTA**, Hemos convenido celebrar como en efecto celebramos un **CONTRATO DE CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS Y MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA PINEDA PONCE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE** Que se registrá bajo las cláusulas siguientes: **PRIMERA: OBJETO DE CONTRATO:** El CONTRATISTA, se obliga a la construcción de aula de 6.00 x 8.00 mts y modulo de baños en la escuela pineda ponce siguatepeque, comayagua, municipio de siguatepeque y en los lugares y tramos en los cuales se prestará el Servicio serán las indicadas por el Departamento de Ingeniería Municipal y Obras Públicas, anexo al presente contrato, los cuales **NO PODRÁN** Ser modificadas sin previo consentimiento del Señor Alcalde y del Departamento de Ingeniería Municipal y Obras Públicas:





Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe L
	Rafael Pineda Ponce				
	Modulo sanitario 2.60 x 4.79				
	A- actividades preliminares				
1	Chapeo y limpieza, para edificios (incluye acarreo hasta 20 mts)	m2	37.80	L. 8.31	L. 314.12
2	Trazado y marcado	m	24.98	L. 51.41	L. 1,284.22
					L. 1,598.34
	Total de a- actividades preliminares				L. 1,598.34
	B-excavación y rellenos				
3	Excavación material tipo i (material común)	m3	5.08	L. 327.51	L. 1,663.75
4	Relleno compacto con material del sitio	m3	1.45	L. 246.61	L. 357.58
	Total de b-excavación y rellenos				L. 2,021.34
	C- cimentación y estructuras				
5	Cimentación mampostería con 5 cm. De cama arena	m3	3.96	L. 2,578.64	L. 10,211.41
6	Solera 15x15 4#3 y #2 @ 15 cm concreto 1:2:2	m	7.99	L. 412.32	L. 3,294.44
7	Castillo de 0.15x0.15m, 4#3, #2@20cm, conc 1:2:2	m	13.73	L. 930.98	L. 12,782.36
8	Columna de concreto (c-1) 1:2:2 de (0.15 x 0.28) m, 4 varillas #3, #2 @ 0.15 m; incluye armado, encofrado y fundido	m	7.59	L. 923.03	L. 7,005.80
9	Solera 10x15 2#3, #2@15 concreto 1:2:2	m	8.32	L. 352.74	L. 2,934.80
10	Viga tensora (vt-1) 20x20 cms, de concreto 1:2:2, reforzado con 4#3 y anillos #3 @ 20 cms.	m	2.50	L. 697.53	L. 1,743.83
11	Cargador de concreto 1:2:2 de 0.15 x 0.15 m, 3 varillas #3, #2 @ 0.20 m; incluye armado, encofrado y fundido	m	4.89	L. 431.11	L. 2,108.13
12	Cargador (10x12) de concreto 1:2:2 reforzado con 2 #3 y anillos #2@0.20m	m	2.25	L. 376.37	L. 846.83
13	Firme de concreto 1:2:3 reforzado e= 10 cms, #2@25 cms en ambas direcciones	m2	11.86	L. 866.03	L. 10,271.12
14	Piso de concreto simple de 10 cm. Para acera	m2	3.40	L. 711.62	L. 2,419.51
15	Pedestal de concreto 1:2:2 de (15x15x55) cms, con tubo hg de 2"	und	4.00	L. 1,515.17	L. 6,060.68
16	Bordillo de concreto de 10x8 cm.	m	6.52	L. 163.36	L. 1,065.11
17	Columna de tubo redondo de hg de 2" incluye placa de 6"x6"x1/8" h=3.00 m	und	4.00	L. 1,467.24	L. 5,868.96
	Total de c- cimentación y estructuras				L. 66,612.96
	D- mampostería				
18	Pared reforzada de bloque simple de 6"x8"x16" 1 #3@0.60m horizontalmente, mortero 1:5	m2	19.47	L. 854.41	L. 16,635.36
	Total de d- mampostería				L. 16,635.36
	E- repellos y revoques				
19	Repello de paredes mortero 1:4 e= 2 cms repello de paredes mortero 1:4 e= 2 cms	m2	44.09	L. 254.34	L. 11,213.85

[Handwritten signature]





20	Tallado de elementos de l=0.15 m	m	27.03	L	144.81	L	3,914.21
	Total de e- repellos y revoques					L	15,128.06
	F- cubiertas						
21	Techo de canaleta de 6 pulg. Con lámina de aluzinc troquelada calibre 26 legitima color rojo, incluye arrostramiento, anticorrosivo a dos manos	m2	17.46	L	1,111.43	L	19,405.57
22	Suministro e instalación de cielo falso de pvc	m2	3.35	L	626.76	L	2,099.65
	Total de f- cubiertas					L	21,505.21
	G-pisos y cerámicas						
23	Cerámica en pared color blanco de 20x30 cms, h=1.50 mts	m2	12.17	L	909.27	L	11,065.82
24	Piso de ladrillo terrazo original de (30x30) cms. Color rojo en exteriores, incluye fraguado.	m2	3.64	L	806.46	L	2,935.51
25	Moldura de piso terrazo original en exterior color rojo de (30x7) cms, incluye fraguado	m	2.66	L	129.72	L	345.06
26	Piso de ladrillo terrazo original de (30x30) cms. Color rojo en exteriores, incluye fraguado.	m2	8.56	L	806.46	L	6,903.30
	Total de g-pisos y cerámicas					L	21,249.68
	G-instalaciones eléctricas						
27	Circuito de iluminación hasta 15 amperios, 2#14 thhn color negro, ducto pvc conduit de 1/2" tipo pesado (cedula 40)	m	20.00	L	106.28	L	2,125.60
28	Suministro e instalación de interruptor sencillo bajo repello	und	4.00	L	508.87	L	2,035.48
29	Suministro e instalación de foco ahorrativo	und	3.00	L	362.18	L	1,086.54
30	Sum. E inst. Luminaria led 1x32w	und	2.00	L	503.58	L	1,007.16
	Total de g-instalaciones eléctricas					L	6,254.78
	H. Instalaciones hidrosanitarias						
31	Trazado y marcado	m	20.50	L	51.41	L	1,053.91
32	Excavación material tipo ii (semi-duro)	m3	8.87	L	611.05	L	5,420.01
33	Relleno compactado con material selecto (inc. Acarreo)	m3	3.77	L	1,018.89	L	3,841.22
34	Suministro e instalación de tubería pvc de 4" rd-41	m	20.00	L	309.90	L	6,198.00
35	Suministro e instalación de tubería pvc de 1/2" rd-26	m	39.00	L	56.72	L	2,212.08
36	Suministro e instalación de tubería pvc de 2" rd-41	m	5.07	L	149.88	L	759.89
37	Caja de registro de 0.65m x0.65m x0.90m	und	1.00	L	3,746.05	L	3,746.05
38	Caja de válvula y medidor de 40 x 30 x 40 cms. (incluye válvula de paso)	und	1.00	L	2,972.31	L	2,972.31
39	Lavamanos de concreto de 1.70 x0.60 mts	und	1.00	L	10,885.41	L	10,885.41
40	Suministro e instalación de inodoro incluye accesorios	und	3.00	L	8,467.91	L	25,403.73
	Total de h. Instalaciones hidrosanitarias					L	62,492.61
	I. Puertas y ventanas						



41	Suministro e instalación de puerta de 0.70x2.10 m de lámina metálica de 1/16", incluye pasador y sujetador de acero inoxidable, marco de tubo industrial de 1"x1" y anticorrosivo blanco.	und	3.00	L.	7,040.37	L.	21,121.11
42	Ventana de rejilla metálica 0.88x0.30 mts.	m2	0.26	L.	1,353.82	L.	357.41
43	Ventana de rejilla metálica 0.75x0.30 mts.	m2	0.23	L.	1,353.82	L.	304.61
	Total de i. Puertas y ventanas					L.	21,783.13
	J. Pintura						
44	Pintura de base de agua a dos manos	m2	48.14	L.	124.51	L.	5,993.91
	Total de j. Pintura					L.	5,993.91
	L. Pozo de absorción						
45	Pozo de absorción 4.5x1.9 mts. No inc. Excav. Y acarreo	und	1.00	L.	28,212.98	L.	28,212.98
46	Excavación para pozo de absorción	m3	11.36	L.	518.47	L.	5,889.82
	Total de l. Pozo de absorción					L.	34,102.80
	M. Obras finales						
47	Suministro e instalación de portapapel	und	3.00	L.	301.26	L.	903.78
48	Suministro e instalación de espejo	und	1.00	L.	1,278.34	L.	1,278.34
49	Suministro e instalación de jaboneras y toallero	und	2.00	L.	779.03	L.	1,558.06
50	Limpieza final de áreas interiores	m2	3.30	L.	14.92	L.	49.24
51	Acarreo de material (volqueta)	m3	12.36	L.	347.08	L.	4,289.91
	Total de m. Obras finales					L.	8,079.32
	Total de modulo sanitario 2.60 x 4.79					L.	283,457.51
	Aula de (6.00x8.00)m						
	A- actividades preliminares						
52	Trazado y marcado	m	54.56	L.	51.41	L.	2,804.93
53	Limpieza general del terreno	m2	240.00	L.	14.62	L.	3,508.80
	Total de a- actividades preliminares					L.	6,313.73
	B-excavación y rellenos						
54	Excavación material tipo ii (semi-duro)	m3	17.62	L.	611.05	L.	10,766.70
55	Relleno compactado con material selecto (inc. Acarreo)	m3	20.42	L.	1,018.88	L.	20,805.53
	Total de b-excavación y rellenos					L.	31,572.23
	C- cimentación y estructuras						
56	Cimientos de mampostería (0.70x0.50)m en corredor ,(0.30x0.20)m en acera, (0.40x0.50)m.	m3	3.58	L.	2,632.96	L.	9,426.00
57	Dado de concreto 1:2:2 de 0.30 x 0.50 x 0.50 m, 4 varillas #3, #2 @ 0.20 m	und	3.00	L.	707.14	L.	2,121.42
58	Dado de concreto 50x50x50, 4 n° 3, n°2 @20 cm	und	3.00	L.	958.39	L.	2,875.17
59	Solera 15x15 4#3, #2@20cm, conc 1:2:2	m	20.00	L.	529.17	L.	10,583.40
60	Columna 20 x 20, 4n°3, n°2 @ 0.20, conc. 1:2:2	m	29.25	L.	811.39	L.	23,733.16
61	Castillo de 0.15x0.15m, 4#3, #2@20cm, conc 1:2:2	m	12.35	L.	930.98	L.	11,497.60





62	Bordillo de 0.10 x 0.10m de concreto 1:2:4 simple; incluye encofrado y fundido	m	11.52	L.	319.52	L.	3,680.87
63	Solera 15x15 4#3, #2@20cm, conc 1:2:2	m	12.00	L.	529.17	L.	6,350.04
64	Solera 20x25, 4#3 y #2 @ 20 concreto 1:2:2	m	21.68	L.	835.03	L.	18,103.45
65	Solera voladizo de concreto 1:2:2 de b=0.20 x h=0.25 m, 2 varillas #5 y 2 #3, #2 @ 0.20 m; incluye armado, encofrado y fundido	m	2.28	L.	898.34	L.	2,048.22
66	Batiente de concreto 10x15cm, 2#3, #2@20cm, conc 1:2:4	m	4.25	L.	417.15	L.	1,772.89
67	Batiente con pestaña bajo ventanas (b-1) (10x15) cms con 2#3 con alacranes #2 @ 20 cms	m	5.60	L.	337.79	L.	1,891.62
68	Cargador de concreto 1:2:2 de 0.17 x 0.15 m, 3 varillas #3, #2 @ 0.20 m; incluye armado, encofrado y fundido	m	1.20	L.	476.41	L.	571.69
69	Firme de concreto 1:2:3 reforzado e= 5 cms, #2@25 cms en ambas direcciones	m2	65.00	L.	505.27	L.	32,842.55
70	Piso de concreto simple de 10 cm. Para acera	m2	24.31	L.	711.62	L.	17,299.48
	Total de c- cimentación y estructuras					L.	144,797.56
	D- mampostería						
71	Pared reforzada de bloque simple de 6"x8"x16" 1 #3@0.60m horizontalmente, mortero 1:5	m2	46.69	L.	854.40	L.	39,891.94
72	Entabicado de bloque 15 cms (inc. Repe./pulido)	m	12.00	L.	384.41	L.	4,612.92
	Total de d- mampostería					L.	44,504.86
	E- repellos y revoquese- repellos y revoques						
73	Repello y pulido de paredes e=2 cm mortero de 1:4	m2	93.38	L.	297.19	L.	27,751.60
74	Repello de elementos l = 0.25 mts mortero 1:4 e= 2cms, tallado 1:1 e= 0.25 cms	m	48.20	L.	154.78	L.	7,460.40
75	Repello de elementos de l=0.20m, mortero 1:4 e=2.00cms, tallado 1:1 e=0.25 cms.	m	75.60	L.	183.83	L.	13,897.55
76	Repello de elementos de l=0.15m, mortero 1:4 e=2.00 cms, tallado 1:1 e=0.25cms.	m	83.69	L.	141.25	L.	11,821.21
77	Repello de elementos h = 0.17 mts mortero 1:4 e= 2cms, tallado 1:1 e= 0.25 cms	m	2.40	L.	144.08	L.	345.79
78	Repello de elementos de l=0.10m, mortero 1:4 e=2.00 cms, tallado 1:1 e=0.25cms.	m	19.70	L.	137.12	L.	2,701.26
	Total de e- repellos y revoquese- repellos y revoques					L.	63,977.81
	F- cubiertas y cielos falsos						
79	Viga metálica tipo tijera de tubo estructural de 4" x 4", longitud= 11.50m con anticorrosivo a dos manos	und	1.00	L.	10,948.92	L.	10,948.92
80	Techo de canaleta de 2x4" con cubierta de lámina de aluzinc calibre 26 color rojo, incluye: arrostramiento, anticorrosivo a dos manos	m2	82.05	L.	844.60	L.	69,299.43
81	Capote para aluzinc color rojo	m	6.72	L.	141.64	L.	951.82
82	Suministro e instalación de aislante térmico de espuma de polietileno e=3 mm	m2	48.00	L.	348.58	L.	16,731.84



83	Suministro e instalación de cielo falso de pvc	m2	47.27	L.	626.75	L.	29,626.47
	Total de f- cubiertas y cielos falsos					L.	127,558.48
	G- pisos y cerámicas						
84	Piso de ladrillo terrazo original de (30x30) cms. Color gris perla para interiores, incluye fraguado.	m2	45.92	L.	806.46	L.	37,032.64
85	Moldura para piso terrazo original de 7 x 30 cm color gris perla, incluye fraguado	m	18.10	L.	218.38	L.	3,952.68
86	Piso de ladrillo terrazo original de (30x30) cms. Color rojo en exteriores, incluye fraguado.	m2	15.46	L.	806.46	L.	12,467.87
87	Moldura de piso terrazo original en exterior color rojo de (30x7) cms, incluye fraguado	m	4.40	L.	129.72	L.	570.77
	Total de g- pisos y cerámicas					L.	54,023.96
	H- instalaciones eléctricas						
88	Circuito de iluminación hasta 15 amperios, 2#14 thhn color negro, tubo emt 1/2"	m	39.14	L.	110.17	L.	4,312.05
89	Circuito de fuerza de hasta 20 amp., 2#12thhn color negro y blanco, y 1#14 thhn color verde, tubería emt	m	19.95	L.	221.26	L.	4,414.14
90	Interruptor sencillo	und	1.00	L.	575.79	L.	575.79
91	Tomacorriente doble polarizado	und	4.00	L.	343.43	L.	1,373.72
92	Sum. E inst. De lámpara fluorescente 2 x 40	und	6.00	L.	1,529.87	L.	9,179.22
93	Suministro e instalación de reflector doble/base de aluminio de 100 watts	und	1.00	L.	5,417.11	L.	5,417.11
94	Centro de carga 6 espacios	und	1.00	L.	4,579.23	L.	4,579.23
95	Mufa de 2"	und	1.00	L.	1,594.04	L.	1,594.04
96	Aterrizaje del centro de carga con varilla de cobre	und	1.00	L.	630.27	L.	630.27
	Total de h- instalaciones eléctricas					L.	32,075.57
	I. Instalaciones hidrosanitarias						
97	Canal de agua lluvias pvc	m	13.44	L.	521.06	L.	7,003.05
98	Bajante p/aguas lluvias p.v.c 3"	m	18.02	L.	436.83	L.	7,871.68
	Total de i. Instalaciones hidrosanitarias					L.	14,874.72
	J. Puertas y ventanas						
99	Suministro e instalación de puerta de lámina troquelada de 1.20x2.10 m, incluye pasador, llamadores, bisagras, pintura de aceite, tubo estructural, ángulos de hierro, platina.	und	1.00	L.	7,566.82	L.	7,566.82
100	Suministro e instalación de ventana de aluminio y vidrio fijo	m2	2.28	L.	2,192.02	L.	4,997.81
101	Suministro e instalación de ventana de marco de aluminio y celosías de vidrio transparente, incluye tela metálica.	m2	12.92	L.	1,918.97	L.	24,793.09
102	Balcones tipo 1, de Angulo 1x1x3/16", varilla lisa de 1/2" y platina de 1"x3/16"	m2	15.20	L.	1,448.18	L.	22,012.34
	Total de j. Puertas y ventanas					L.	59,370.05
	K. Pintura						
103	Pintura de aceite aplicada a dos manos mínimo	m2	128.72	L.	132.46	L.	17,050.25
	Total de k. Pintura					L.	17,050.25



	Mobiliario					
104	Pizarrón de formica 1.32mts x 2.44 mts , marco de aluminio de 2" color natural, con base y refuerzo de fibran en ambas direcciones. Con cuatro argollas de	und	2.00	L.	4,940.16	L. 9,880.32
	Total de mobiliario					L. 9,880.32
	L. Obras finales					
105	Limpieza final de áreas interiores	m2	61.12	L.	14.92	L. 911.91
106	Limpieza final de exteriores	m2	39.77	L.	14.62	L. 581.44
107	Acarreo de material (volqueta)	m3	15.00	L.	347.08	L. 5,206.20
	Total de l. Obras finales					L. 6,699.55
	Total de aula de (6.00x8.00)m					L. 612,699.10
	Total de Rafael Pineda Ponce					L. 896,156.61
TOTAL DE PRESUPUESTO						L. 896,156.61

B) SEGUNDA: PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad consiste lo siguiente: El proyecto es la construcción de un módulo de aula escolar con capacidad para 30 estudiantes, de dimensiones 6.00m x 8.00m con paredes de bloque y cubierta de lámina de Aluzinc, ventanales adecuados según las necesidades de iluminación y ventilación condicionadas por el sitio, Construcción de módulo de baños de 5.15 x 3.47 de piso de ladrillo color rojo de 0.30x0.30 moldura del mismo color, paredes externas con bloque de concreto de 6" repelladas, pulidas y pintadas, paredes internas con bloque de 4" repelladas, pulidas y pintadas, cerámica color blanco de 0.20x0.30m, inodoro de h=1.20 m Urinario de h=1.20 m, Acera de concreto simple con un espesor de 10cm, pintura de exterior e interior. **TERCERA:**

SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS: EL CONTRATANTE, a través del departamento de Ingeniería Municipal y obras públicas, llevara la responsabilidad de la Supervisión del proyecto. Ambos darán la aprobación que corresponda a los documentos técnicos y financieros que se presenten en el desarrollo de este proyecto. **CUARTA: UBICACIÓN DEL PROYECTO:**Coordenadas: 14°33'36.83"N: 87°22'20.66"O

QUINTA: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO: El tiempo de vigencia de este contrato será de tres (03) Meses, contados a partir del veintiocho (28) de Febrero del año 2024 al veintiocho (28) de Mayo del año 2024, **SEXTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** Son obligaciones del Contratista: a)

Observar y cumplir con el perfil de proyectos, cotización técnica, cotización económica y demás condiciones que queden expresadas en el contrato correspondiente. b) Aceptar la programación, supervisión y vigilancia de El Contratante según corresponda. c) Sustituir o rescindir contrato de trabajo si así lo solicita El Contratante de cualquier personal o empleado si este considera que ha incumplido en





el ejercicio de sus obligaciones o responsabilidades. d) Realizar reuniones periódicas de seguimiento o programación al avance de los trabajos de mutuo acuerdo con El Contratante. e) Mantener el área de trabajo libre de desperdicios y desechos, el no cumplimiento de esta actividad ocasionará que el CONTRATANTE asuma el costo de dicha limpieza rebajado posteriormente en las Estimaciones. Son obligaciones de El Contratante: a) Proveer la información (verbal o escrita) y documentación necesaria para el desarrollo de los trabajos requeridos. b) Efectuar los pagos correspondientes, de conformidad con lo establecido en el contrato. **-SÉPTIMA: VALOR DEL CONTRATO:** El valor que EL CONTRATANTE se obliga a pagar al CONTRATISTA, es por la cantidad de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y UN CENTAVOS (L. 896,156.61)**. **-OCTAVA: FORMA DE PAGO:** a) El Contratante pagará por los trabajos ejecutados de acuerdo con lo establecido en la cotización económica negociada con El Contratista en moneda Nacional (Lempiras).- b) Retención del Impuesto Sobre de la Renta: SI EL CONTRATISTA presenta la constancia de pagos a cuenta emitida por el servicio de Administración de Rentas (SAR), no se retendrá dicho impuesto, caso contrario se hará la retención del doce punto cinco por ciento (12.5%) correspondiente en cada pago.- c) Condiciones del pago; EL CONTRATANTE efectuará AL CONTRATISTA pagos mediante avances de obra según informes del departamento de ingeniería municipal y obras públicas; El pago de las actividades será la plena compensación por el suministro de todos los insumos, maquinaria, equipo, herramientas, mano de obra y demás trabajos imprevistos para poder ejecutar correctamente esta actividad. Además, se considerarán sólo las longitudes o áreas efectivas en el caso que aplique. El trabajo realizado incluyendo que los empleados directos de EL CONTRATISTA, lleven sus utensilios o herramientas de trabajo de acuerdo a los solicitado por la Alcaldía Municipal de Siquatepeque, Departamento de Comayagua; el informe de las inspecciones en sitio o denuncias de los usuarios, deberán ser registradas por el Departamento de Ingeniería Municipal y obras públicas, dando copia de dicho informe al señor Alcalde Municipal, Gerencia General, Departamento de Administración, Departamento de Auditoría y Tesorería Municipal para el trámite de pago. **-NOVENA: GARANTÍAS:** a) **Garantía o Fianza de Fiel Cumplimiento;** EL CONTRATISTA deberá presentar una Garantía o fianza de Fiel Cumplimiento. Dicha Garantía o fianza de Fiel Cumplimiento deberá ser emitida por una entidad bancaria o aseguradora de primer orden aprobada por EL CONTRATANTE, para garantizar el cumplimiento del Contrato conforme a las especificaciones proporcionadas por EL CONTRATANTE en las bases del perfil del proyecto, planos y dibujos especiales, código de conducta y demás disposiciones





ordenadas por EL CONTRATANTE bajo el contrato y los presentes términos y condiciones generales de contratación por una suma equivalente al quince (15%) del valor total del Contrato y con vigencia seis meses. Dicha Garantía deberá ser ejecutable contra su sola presentación. EL CONTRATISTA deberá ser presentada a satisfacción de EL CONTRATANTE en los primeros diez (10) días después de firmado el contrato. La garantía tiene un valor de **CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (L 134,423.49).** **DECIMA:**

DECIMA: Garantía de Calidad de Obras: EL CONTRATISTA de una garantía de calidad de obra consistente una garantía otorgada por una institución bancaria ejecutable contra su sola presentación por el valor de cinco por ciento (05%) del valor final la obra civil incluyendo los adendum que se suscriban, con el objeto de garantizar que la obra se ha construido conforme a las especificaciones de la calidad en materiales, mano de obra, y ejecución ordenadas por EL CONTRATANTE bajo el presente contrato y el reemplazo de todo trabajo o material defectuoso que se realice en la obra dentro de un periodo de doce meses. La Garantía tendrá una vigencia de doce (12) meses contados desde la fecha de recepción de la obra por EL CONTRATANTE y deberá entregarse a los 10 días calendarios de la fecha de recepción de la obra, La Garantía de Calidad será por la cantidad de **CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (L 44,807.83).** **DECIMA**

PRIMERO : RESCISIÓN DEL CONTRATO O SUSPENSIÓN DE DESEMBOLSOS; EL CONTRATANTE, podrá rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Si iniciado el proyecto El Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecución; c) Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por EL CONTRATISTA de acuerdo a las estimaciones ya pagadas, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por El SUPERVISOR, lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del contrato. d) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; e) No cumplir con las instrucciones de la supervisión anotados en bitácora o libro de incidencias. f) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, g) por las demás causas de resolución o suspensión de los contratos dispuestas en el Código Civil, la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, y demás disposiciones legales aplicables en las Leyes de la República vigentes. EL CONTRATANTE podrá dar RECISIÓN a este contrato de pleno derecho notificándole por escrito AL





CONTRATISTA y a la vez garantizando el debido proceso de acuerdo a lo establecido en el Código Civil, Código Procesal Civil, Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, Ley de Municipalidades y todas las demás normas aplicables a este tipo de contrato. **-DÉCIMA SEGUNDA: CESIÓN DEL CONTRATO:**

EL CONTRATISTA, no podrá ceder el presente contrato a otra persona natural o jurídica o entidad, salvo con la previa autorización expresa de EL CONTRATANTE a solicitud del contratista y siempre que se acredite la capacidad del tercero, su solvencia económica y financiera, su idoneidad técnica o profesional y su aptitud para contratar con la Administración y no estar comprendido en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades previstas en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

- Así mismo los efectos de dicha cesión estarán sujetos a lo dispuesto en el ordenamiento legal. **DÉCIMA**


TERCERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de este contrato como si estuvieren escritos el siguiente documento anexo: a) Perfil del Proyecto a Ejecutar, b)cotizaciones, c) imágenes satelitales del área donde se realizara el proyecto, d)Especificaciones técnicas, aprobado de esta forma por el Departamento de Ingeniería Municipal y Obras públicas, la que debe ser conocida por EL CONTRATISTA. **-DÉCIMO CUARTA: LEY EL CONTRATO:**

Para todo lo no previsto en este contrato se regulara por las disposiciones aplicables en las Leyes de la Republica de Honduras; y en caso de controversia, que no sea superada directamente, los otorgantes de común acuerdo en caso de reclamo judicial por incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones establecidas en este contrato o de las condiciones pactadas en los documentos anexos en que se formalice este contrato, EL CONTRATISTA se somete a la jurisdicción del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua.- **DÉCIMO QUINTA: RATIFICACIÓN:** Ambas partes aceptan el contenido de este contrato,

ratificándolo en todo y cada una de sus partes, sin hacerle modificación alguna. En fe de los anterior las partes firmamos el **CONTRATO DE CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS Y MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA PINEDA PONCE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE** En la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, a los veintiocho (28) días del mes de Febrero del año dos mil veinticuatro (2024).


Dr. ASLEY GUILLERMO CRUZ MEJÍA
Alcalde Municipal

CONTRATANTE







LESTER ALFONSO VELÁSQUEZ CABRERA
Representante
"DISTRIBUIDORA EL MUNDO SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE."
CONTRATISTA



DISTRIBUIDORA EL MUNDO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE


Siguatepeque, Comayagua
21 de febrero del 2024

Dr. Asley Guillermo Cruz
Alcaldía Municipal de Siguatepeque.
Presente

Deseándole éxitos en sus labores diarias, me dirijo a usted brindándole un cordial saludo y a la vez agradeciendo la oportunidad de presentar la cotización para el proyecto **CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS Y MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA PINEDA PONCE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE.,** por el precio de Ochocientos Noventa y Seis Mil Ciento Cincuenta y Seis Lempiras Con 61/100 **L. 896,156.61**

PLAN DE OFERTA

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe L
	Rafael Pineda Ponce				
	Modulo sanitario 2.60 x 4.79				
	A- actividades preliminares				
1	Chapeo y limpieza, para edificios (incluye acarreo hasta 20 mts)	m2	37.80	L. 8.31	L. 314.12
2	Trazado y marcado	m	24.98	L. 51.41	L. 1,284.22
					L. 1,598.34
	Total de a- actividades preliminares				L. 1,598.34
	B-excavación y rellenos				
3	Excavación material tipo i (material común)	m3	5.08	L. 327.51	L. 1,663.75
4	Relleno compacto con material del sitio	m3	1.45	L. 246.61	L. 357.58
	Total de b-excavación y rellenos				L. 2,021.34
	C- cimentación y estructuras				
5	Cimentación mampostería con 5 cm. De cama arena	m3	3.96	L. 2,578.64	L. 10,211.41
6	Solera 15x15 4#3 y #2 @ 15 cm concreto 1:2:2	m	7.99	L. 412.32	L. 3,294.44
7	Castillo de 0.15x0.15m, 4#3, #2@20cm, conc 1:2:2	m	13.73	L. 930.98	L. 12,782.36



DISTRIBUIDORA EL MUNDO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE

8	Columna de concreto (c-1) 1:2:2 de (0.15 x 0.28) m, 4 varillas #3, #2 @ 0.15 m; incluye armado, encofrado y fundido	m	7.59	L.	923.03	L.	7,005.80
9	Solera 10x15 2#3, #2@15 concreto 1:2:2	m	8.32	L.	352.74	L.	2,934.80
10	Viga tensora (vt-1) 20x20 cms, de concreto 1:2:2, reforzado con 4#3 y anillos #3 @ 20 cms.	m	2.50	L.	697.53	L.	1,743.83
11	Cargador de concreto 1:2:2 de 0.15 x 0.15 m, 3 varillas #3, #2 @ 0.20 m; incluye armado, encofrado y fundido	m	4.89	L.	431.11	L.	2,108.13
12	Cargador (10x12) de concreto 1:2:2 reforzado con 2 #3 y anillos #2@0.20m	m	2.25	L.	376.37	L.	846.83
13	Firme de concreto 1:2:3 reforzado e= 10 cms, #2@25 cms en ambas direcciones	m2	11.86	L.	866.03	L.	10,271.12
14	Piso de concreto simple de 10 cm. Para acera	m2	3.40	L.	711.62	L.	2,419.51
15	Pedestal de concreto 1:2:2 de (15x15x55) cms, con tubo hg de 2"	und	4.00	L.	1,515.17	L.	6,060.68
16	Bordillo de concreto de 10x8 cm.	m	6.52	L.	163.36	L.	1,065.11
17	Columna de tubo redondo de hg de 2" incluye placa de 6"x6"x1/8" h=3.00 m	und	4.00	L.	1,467.24	L.	5,868.96
Total de c- cimentación y estructuras						L.	66,612.96
D- mampostería							
18	Pared reforzada de bloque simple de 6"x8"x16" 1 #3@0.60m horizontalmente, mortero 1:5	m2	19.47	L.	854.41	L.	16,635.36
Total de d- mampostería						L.	16,635.36
E- repellos y revoques							
19	Repello de paredes mortero 1:4 e= 2 cms repello de paredes mortero 1:4 e= 2 cms	m2	44.09	L.	254.34	L.	11,213.85
20	Tallado de elementos de l=0.15 m	m	27.03	L.	144.81	L.	3,914.21
Total de e- repellos y revoques						L.	15,128.06
F- cubiertas							
21	Techo de canaleta de 6 pulg. Con lámina de aluzinc troquelada calibre 26 legitima color rojo, incluye arrostramiento, anticorrosivo a dos manos	m2	17.46	L.	1,111.43	L.	19,405.57
22	Suministro e instalación de cielo falso de pvc	m2	3.35	L.	626.76	L.	2,099.65
Total de f- cubiertas						L.	21,505.21
G-pisos y cerámicas							
23	Cerámica en pared color blanco de 20x30 cms, h=1.50 mts	m2	12.17	L.	909.27	L.	11,065.82
24	Piso de ladrillo terrazo original de (30x30) cms. Color rojo en exteriores, incluye fraguado.	m2	3.64	L.	806.46	L.	2,935.51



DISTRIBUIDORA EL MUNDO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL

VARIABLE

25	Moldura de piso terrazo original en exterior color rojo de (30x7) cms, incluye fraguado	m	2.66	L.	129.72	L.	345.06
26	Piso de ladrillo terrazo original de (30x30) cms. Color rojo en exteriores, incluye fraguado.	m2	8.56	L.	806.46	L.	6,903.30
	Total de g-pisos y cerámicas					L.	21,249.68
	G-instalaciones eléctricas						
27	Circuito de iluminación hasta 15 amperios, 2#14 thhn color negro, ducto pvc conduit de 1/2" tipo pesado (cedula 40)	m	20.00	L.	106.28	L.	2,125.60
28	Suministro e instalación de interruptor sencillo bajo repello	und	4.00	L.	508.87	L.	2,035.48
29	Suministro e instalación de foco ahorativo	und	3.00	L.	362.18	L.	1,086.54
30	Sum. E inst. Luminaria led 1x32w	und	2.00	L.	503.58	L.	1,007.16
	Total de g-Instalaciones eléctricas					L.	6,254.78
	H. Instalaciones hidrosanitarias						
31	Trazado y marcado	m	20.50	L.	51.41	L.	1,053.91
32	Excavación material tipo ii (semi-duro)	m3	8.87	L.	611.05	L.	5,420.01
33	Relleno compactado con material selecto (inc. Acarreo)	m3	3.77	L.	1,018.89	L.	3,841.22
34	Suministro e instalación de tubería pvc de 4" rd-41	m	20.00	L.	309.90	L.	6,198.00
35	Suministro e instalación de tubería pvc de 1/2" rd-26	m	39.00	L.	56.72	L.	2,212.08
36	Suministro e instalación de tubería pvc de 2" rd-41	m	5.07	L.	149.88	L.	759.89
37	Caja de registro de 0.65m x0.65m x0.90m	und	1.00	L.	3,746.05	L.	3,746.05
38	Caja de válvula y medidor de 40 x 30 x 40 cms. (incluye válvula de paso)	und	1.00	L.	2,972.31	L.	2,972.31
39	Lavamanos de concreto de 1.70 x0.60 mts	und	1.00	L.	10,885.41	L.	10,885.41
40	Suministro e instalación de inodoro incluye accesorios	und	3.00	L.	8,467.91	L.	25,403.73
	Total de h. Instalaciones hidrosanitarias					L.	62,492.61
	I. Puertas y ventanas						
41	Suministro e instalación de puerta de 0.70x2.10 m de lámina metálica de 1/16", incluye pasador y sujetador de acero inoxidable, marco de tubo industrial de 1"x1" y anticorrosivo blanco.	und	3.00	L.	7,040.37	L.	21,121.11
42	Ventana de rejilla metálica 0.88x0.30 mts.	m2	0.26	L.	1,353.82	L.	357.41
43	Ventana de rejilla metálica 0.75x0.30 mts.	m2	0.23	L.	1,353.82	L.	304.61
	Total de i. Puertas y ventanas					L.	21,783.13
	J. Pintura						
44	Pintura de base de agua a dos manos	m2	48.14	L.	124.51	L.	5,993.91



[Handwritten signature]

DISTRIBUIDORA EL MUNDO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL

VARIABLE

	Total de j. Pintura				L.	5,993.91
	L. Pozo de absorción					
45	Pozo de absorción 4.5x1.9 mts. No Inc. Excav. Y acarreo	und	1.00	L.	28,212.98	L. 28,212.98
46	Excavación para pozo de absorción	m3	11.36	L.	518.47	L. 5,889.82
	Total de l. Pozo de absorción				L.	34,102.80
	M. Obras finales					
47	Suministro e instalación de portapapel	und	3.00	L.	301.26	L. 903.78
48	Suministro e instalación de espejo	und	1.00	L.	1,278.34	L. 1,278.34
49	Suministro e instalación de jaboneras y toallero	und	2.00	L.	779.03	L. 1,558.06
50	Limpieza final de áreas interiores	m2	3.30	L.	14.92	L. 49.24
51	Acarreo de material (volqueta)	m3	12.36	L.	347.08	L. 4,289.91
	Total de m. Obras finales				L.	8,079.32
	Total de modulo sanitario 2.60 x 4.79				L.	283,457.51
	Aula de (6.00x8.00)m					
	A- actividades preliminares					
52	Trazado y marcado	m	54.56	L.	51.41	L. 2,804.93
53	Limpieza general del terreno	m2	240.00	L.	14.62	L. 3,508.80
	Total de a- actividades preliminares				L.	6,313.73
	B-excavación y rellenos					
54	Excavación material tipo ii (semi-duro)	m3	17.62	L.	611.05	L. 10,766.70
55	Relleno compactado con material selecto (inc. Acarreo)	m3	20.42	L.	1,018.88	L. 20,805.53
	Total de b-excavación y rellenos				L.	31,572.23
	C- cimentación y estructuras					
56	Cimientos de mampostería (0.70x0.50)m en corredor ,(0.30x0.20)m en acera, (0.40x0.50)m.	m3	3.58	L.	2,632.96	L. 9,426.00
57	Dado de concreto 1:2:2 de 0.30 x 0.50 x 0.50 m, 4 varillas #3, #2 @ 0.20 m	und	3.00	L.	707.14	L. 2,121.42
58	Dado de concreto 50x50x50, 4 n° 3, n°2 @20 cm	und	3.00	L.	958.39	L. 2,875.17
59	Solera 15x15 4#3, #2@20cm, conc 1:2:2	m	20.00	L.	529.17	L. 10,583.40
60	Columna 20 x 20, 4n°3, n°2 @ 0.20, conc. 1:2:2	m	29.25	L.	811.39	L. 23,733.16
61	Castillo de 0.15x0.15m, 4#3, #2@20cm, conc 1:2:2	m	12.35	L.	930.98	L. 11,497.60
62	Bordillo de 0.10 x 0.10m de concreto 1:2:4 simple; incluye encofrado y fundido	m	11.52	L.	319.52	L. 3,680.87
63	Solera 15x15 4#3, #2@20cm, conc 1:2:2	m	12.00	L.	529.17	L. 6,350.04
64	Solera 20x25, 4#3 y #2 @ 20 concreto 1:2:2	m	21.68	L.	835.03	L. 18,103.45



[Handwritten signature]

DISTRIBUIDORA EL MUNDO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL

VARIABLE

65	Solera voladizo de concreto 1:2:2 de b=0.20 x h=0.25 m, 2 varillas #5 y 2 #3, #2 @ 0.20 m; incluye armado, encofrado y fundido	m	2.28	L.	898.34	L.	2,048.22
66	Batiente de concreto 10x15cm, 2#3, #2@20cm,conc 1:2:4	m	4.25	L.	417.15	L.	1,772.89
67	Batiente con pestaña bajo ventanas (b-1) (10x15) cms con 2#3 con alacranes #2 @ 20 cms	m	5.60	L.	337.79	L.	1,891.62
68	Cargador de concreto 1:2:2 de 0.17 x 0.15 m, 3 varillas #3, #2 @ 0.20 m; incluye armado, encofrado y fundido	m	1.20	L.	476.41	L.	571.69
69	Firme de concreto 1:2:3 reforzado e= 5 cms, #2@25 cms en ambas direcciones	m2	65.00	L.	505.27	L.	32,842.55
70	Piso de concreto simple de 10 cm. Para acera	m2	24.31	L.	711.62	L.	17,299.48
	Total de c- cimentación y estructuras					L.	144,797.56
	D- mampostería						
71	Pared reforzada de bloque simple de 6"x8"x16" 1 #3@0.60m horizontalmente, mortero 1:5	m2	46.69	L.	854.40	L.	39,891.94
72	Entabicado de bloque 15 cms (inc. Repe./pulido)	m	12.00	L.	384.41	L.	4,612.92
	Total de d- mampostería					L.	44,504.86
	E- repellos y revoquese- repellos y revoques						
73	Repello y pulido de paredes e=2 cm mortero de 1:4	m2	93.38	L.	297.19	L.	27,751.60
74	Repello de elementos l = 0.25 mts mortero 1:4 e= 2cms, tallado 1:1 e= 0.25 cms	m	48.20	L.	154.78	L.	7,460.40
75	Repello de elementos de l=0.20m, mortero 1:4 e=2.00cms, tallado 1:1 e=0.25 cms.	m	75.60	L.	183.83	L.	13,897.55
76	Repello de elementos de l=0.15m, mortero 1:4 e=2.00 cms, tallado 1:1 e=0.25cms.	m	83.69	L.	141.25	L.	11,821.21
77	Repello de elementos h = 0.17 mts mortero 1:4 e= 2cms, tallado 1:1 e= 0.25 cms	m	2.40	L.	144.08	L.	345.79
78	Repello de elementos de l=0.10m, mortero 1:4 e=2.00 cms, tallado 1:1 e=0.25cms.	m	19.70	L.	137.12	L.	2,701.26
	Total de e- repellos y revoquese- repellos y revoques					L.	63,977.81
	F- cubiertas y cielos falsos						
79	Viga metálica tipo tijera de tubo estructural de 4" x 4", longitud= 11.50m con anticorrosivo a dos manos	und	1.00	L.	10,948.92	L.	10,948.92
80	Techo de canaleta de 2x4" con cubierta de lámina de aluzinc calibre 26 color rojo,	m2	82.05	L.	844.60	L.	69,299.43



DISTRIBUIDORA EL MUNDO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE

	incluye: arrostramiento, anticorrosivo a dos manos					
81	Capote para aluzinc color rojo	m	6.72	L.	141.64	L. 951.82
82	Suministro e instalación de aislante térmico de espuma de polietileno e=3 mm	m2	48.00	L.	348.58	L. 16,731.84
83	Suministro e instalación de cielo falso de pvc	m2	47.27	L.	626.75	L. 29,626.47
	Total de f- cubiertas y cielos falsos					L. 127,558.48
	G- pisos y cerámicas					
84	Piso de ladrillo terrazo original de (30x30) cms. Color gris perla para interiores, incluye fraguado.	m2	45.92	L.	806.46	L. 37,032.64
85	Moldura para piso terrazo original de 7 x 30 cm color gris perla, incluye fraguado	m	18.10	L.	218.38	L. 3,952.68
86	Piso de ladrillo terrazo original de (30x30) cms. Color rojo en exteriores, incluye fraguado.	m2	15.46	L.	806.46	L. 12,467.87
87	Moldura de piso terrazo original en exterior color rojo de (30x7) cms, incluye fraguado	m	4.40	L.	129.72	L. 570.77
	Total de g- pisos y cerámicas					L. 54,023.96
	H- instalaciones eléctricas					
88	Circuito de iluminación hasta 15 amperios, 2#14 thhn color negro, tubo emt 1/2"	m	39.14	L.	110.17	L. 4,312.05
89	Circuito de fuerza de hasta 20 amp., 2#12thhn color negro y blanco, y 1#14 thhn color verde, tubería emt	m	19.95	L.	221.26	L. 4,414.14
90	Interruptor sencillo	und	1.00	L.	575.79	L. 575.79
91	Tomacorriente doble polarizado	und	4.00	L.	343.43	L. 1,373.72
92	Sum. E inst. De lámpara fluorescente 2 x 40	und	6.00	L.	1,529.87	L. 9,179.22
93	Suministro e instalación de reflector doble/base de aluminio de 100 watts	und	1.00	L.	5,417.11	L. 5,417.11
94	Centro de carga 6 espacios	und	1.00	L.	4,579.23	L. 4,579.23
95	Mufa de 2"	und	1.00	L.	1,594.04	L. 1,594.04
96	Aterrizaje del centro de carga con varilla de cobre	und	1.00	L.	630.27	L. 630.27
	Total de h- instalaciones eléctricas					L. 32,075.57
	I. Instalaciones hidrosanitarias					
97	Canal de agua lluvias pvc	m	13.44	L.	521.06	L. 7,003.05
98	Bajante p/aguas lluvias p.v.c 3"	m	18.02	L.	436.83	L. 7,871.68
	Total de i. Instalaciones hidrosanitarias					L. 14,874.72
	J. Puertas y ventanas					
99	Suministro e instalación de puerta de lámina troquelada de 1.20x2.10 m, incluye pasador, llamadores, bisagras, pintura de	und	1.00	L.	7,566.82	L. 7,566.82



DISTRIBUIDORA EL MUNDO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE

	aceite, tubo estructural, ángulos de hierro, platina.				
100	Suministro e instalación de ventana de aluminio y vidrio fijo	m2	2.28	L. 2,192.02	L. 4,997.81
101	Suministro e instalación de ventana de marco de aluminio y celosías de vidrio transparente, incluye tela metálica.	m2	12.92	L. 1,918.97	L. 24,793.09
102	Balcones tipo 1, de Angulo 1x1x3/16", varilla lisa de 1/2" y platina de 1"x3/16"	m2	15.20	L. 1,448.18	L. 22,012.34
	Total de j. Puertas y ventanas				L. 59,370.05
	K. Pintura				
103	Pintura de aceite aplicada a dos manos mínimo	m2	128.72	L. 132.46	L. 17,050.25
	Total de k. Pintura				L. 17,050.25
	Mobiliario				
104	Pizarrón de formica 1.32mts x 2.44 mts , marco de aluminio de 2" color natural, con base y refuerzo de fibran en ambas direcciones. Con cuatro argollas de	und	2.00	L. 4,940.16	L. 9,880.32
	Total de mobiliario				L. 9,880.32
	L. Obras finales				
105	Limpieza final de áreas interiores	m2	61.12	L. 14.92	L. 911.91
106	Limpieza final de exteriores	m2	39.77	L. 14.62	L. 581.44
107	Acarreo de material (volqueta)	m3	15.00	L. 347.08	L. 5,206.20
	Total de l. Obras finales				L. 6,699.55
	Total de aula de (6.00x8.00)m				L. 612,699.10
	Total de Rafael Pineda Ponce				L. 896,156.61
TOTAL DE PRESUPUESTO					L. 896,156.61

A la espera que dicha oferta sea de su satisfacción.
Sin otro particular

Atentamente.

Lester Alfonso Velásquez Cabrera
Distribuidora El Mundo S.A. DE C.V.
RTN: 03189023519780



F1. Formulario de Oferta

Siguatepeque, Comayagua
22 de febrero del 2024

"CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS Y MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA PINEDA PONCE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA."

A: Municipalidad de Siguatepeque

Después de haber examinado los documentos del proceso de contratación y el alcance de los trabajos a contratarse, ofrezco ejecutar por el proyecto **"CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS Y MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA PINEDA PONCE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA,"** por el Precio del Contrato de **Novecientos Veinte y Tres Mil Treinta Lempiras con 08/100 Centavos L. 923,030.08**

Confirmamos por la presente que esta oferta cumple con el período de validez de la oferta exigido en los documentos del proceso de contratación.

No presento ningún conflicto de interés incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para cualquier parte del contrato y somos elegibles bajo las leyes hondureñas.

Firma Autorizada: _____

Nombre del Oferente: Construcciones y Servicios Mata



120

PLAN DE OFERTA

Nombre del proceso: "CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS Y MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA PINEDA PONCE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA."

Nombre del Oferente: Construcciones y Servicios Mata

PLAN DE OFERTA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO		IMPORTE L	
	RAFAEL PINEDA PONCE						
	MODULO SANITARIO 2.60 X 4.79						
	A- ACTIVIDADES PRELIMINARES						
1	CHAPEO Y LIMPIEZA, PARA EDIFICIOS (INCLUYE ACARREO HASTA 20 MTS)	M2	37.80	L.	8.55	L.	323.19
2	TRAZADO Y MARCADO	M	24.98	L.	52.95	L.	1,322.69
						L.	1,645.88
	TOTAL DE A- ACTIVIDADES PRELIMINARES					L.	1,645.88
	B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS						
3	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	5.08	L.	337.33	L.	1,713.64
4	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	1.45	L.	254.00	L.	368.30
	TOTAL DE B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS					L.	2,081.94
	C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS						
5	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	3.96	L.	2,655.99	L.	10,517.72
6	SOLERA 15X15 4#3 Y #2 @ 15 CM CONCRETO 1:2:2	M	7.99	L.	424.68	L.	3,393.19
7	CASTILLO DE 0.15X0.15M, 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2	M	13.73	L.	958.90	L.	13,165.70
8	COLUMNA DE CONCRETO (C-1) 1:2:2 DE (0.15 X 0.28) M, 4 VARILLAS #3, #2 @ 0.15 M; INCLUYE ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO	M	7.59	L.	950.72	L.	7,215.96
9	SOLERA 10X15 2#3, #2@15 CONCRETO 1:2:2	M	8.32	L.	363.32	L.	3,022.82
10	VIGA TENSORA (VT-1) 20X20 CMS, DE CONCRETO 1:2:2, REFORZADO CON 4#3 Y ANILLOS #3 @ 20 CMS.	M	2.50	L.	718.45	L.	1,796.13
11	CARGADOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.15 X 0.15 M, 3 VARILLAS #3, #2 @ 0.20 M; INCLUYE ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO	M	4.89	L.	444.04	L.	2,171.36
12	CARGADOR (10X12) DE CONCRETO 1:2:2 REFORZADO CON 2 #3 Y ANILLOS #2@0.20M	M	2.25	L.	387.66	L.	872.24
13	FIRME DE CONCRETO 1:2:3 REFORZADO E= 10 CMS, #2@25 CMS EN AMBAS DIRECCIONES	M2	11.86	L.	892.01	L.	10,579.24
14	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. PARA ACERA	M2	3.40	L.	732.96	L.	2,492.06
15	PEDESTAL DE CONCRETO 1:2:2 DE (15X15X55) CMS, CON TUBO HG DE 2"	UND	4.00	L.	1,560.62	L.	6,242.48
16	BORDILLO DE CONCRETO DE 10X8 CM.	M	6.52	L.	168.26	L.	1,097.06
17	COLUMNA DE TUBO REDONDO DE HG DE 2" INCLUYE PLACA DE 6"X6"X1/8" H=3.00 M	UND	4.00	L.	1,511.25	L.	6,045.00
	TOTAL DE C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS						68,610.95





	D- MAMPOSTERÍA					
18	PARED REFORZADA DE BLOQUE SIMPLE DE 6"X8"X16" 1 #3@0.60M HORIZONTALMENTE, MORTERO 1:5	M2	19.47	L.	880.04	L. 17,134.38
	TOTAL DE D- MAMPOSTERÍA					L. 17,134.38
	E- REPELOS Y REVOQUES					
19	REPELO DE PAREDES MORTERO 1:4 E= 2 CMS REPELO DE PAREDES MORTERO 1:4 E= 2 CMS	M2	44.09	L.	261.97	L. 11,550.26
20	TALLADO DE ELEMENTOS DE L=0.15 M	M	27.03	L.	149.15	L. 4,031.52
	TOTAL DE E- REPELOS Y REVOQUES					L. 15,581.78
	F- CUBIERTAS					
21	TECHO DE CANALETA DE 6 PULG. CON LÁMINA DE ALUZINC TROQUELADA CALIBRE 26 LEGÍTIMA COLOR ROJO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO, ANTICORROSIVO A DOS MANOS	M2	17.46	L.	1,144.77	L. 19,987.68
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO DE PVC	M2	3.35	L.	645.56	L. 2,162.63
	TOTAL DE F- CUBIERTAS					L. 22,150.31
	G-PISOS Y CERAMICAS					
23	CERAMICA EN PARED COLOR BLANCO DE 20X30 CMS, H=1.50 MTS	M2	12.17	L.	936.54	L. 11,397.69
24	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30X30) CMS. COLOR ROJO EN EXTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	M2	3.64	L.	830.65	L. 3,023.57
25	MOLDURA DE PISO TERRAZO ORIGINAL EN EXTERIOR COLOR ROJO DE (30X7) CMS, INCLUYE FRAGUADO	M	2.66	L.	133.61	L. 355.40
26	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30X30) CMS. COLOR ROJO EN EXTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	M2	8.56	L.	830.65	L. 7,110.36
	TOTAL DE G-PISOS Y CERAMICAS					L. 21,887.02
	G-INSTALACIONES ELECTRICAS					
27	CIRCUITO DE ILUMINACIÓN HASTA 15 AMPERIOS, 2#14 THHN COLOR NEGRO, DUCTO PVC CONDUIT DE 1/2" TIPO PESADO (CEDULA 40)	M	20.00	L.	109.46	L. 2,189.20
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELO	UND	4.00	L.	524.13	L. 2,096.52
29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO AHORRATIVO	UND	3.00	L.	373.04	L. 1,119.12
30	SUM. E INST. LUMINARIA LED 1X32W	UND	2.00	L.	518.68	L. 1,037.36
	TOTAL DE G-INSTALACIONES ELECTRICAS					L. 6,442.20
	H. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
31	TRAZADO Y MARCADO	M	20.50	L.	52.95	L. 1,085.48
32	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	8.87	L.	629.38	L. 5,582.60
33	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SÉLECTO (INC. ACARREO)	M3	3.77	L.	1,049.45	L. 3,956.43
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 4" RD-41	M	20.00	L.	319.19	L. 6,383.80
35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" RD-26	M	39.00	L.	58.42	L. 2,278.38
36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 2" RD-41	M	5.07	L.	154.37	L. 782.66
37	CAJA DE REGISTRO DE 0.65M X0.65M X0.90M	UND	1.00	L.	3,858.43	L. 3,858.43

[Firma manuscrita]




122

38	CAJA DE VALVULA Y MEDIDOR DE 40 X 30 X 40 CMS. (INCLUYE VALVULA DE PASO)	UND	1.00	L.	3,061.47	L.	3,061.47
39	LAVAMANOS DE CONCRETO DE 1.70 X0.60 MTS	UND	1.00	L.	11,211.97	L.	11,211.97
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO INCLUYE ACCESORIOS	UND	3.00	L.	8,721.94	L.	26,165.82
	TOTAL DE H. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					L.	64,367.03
	I. PUERTAS Y VENTANAS						
41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 0.70X2.10 M DE LÁMINA METÁLICA DE 1/16", INCLUYE PASADOR Y SUJETADOR DE ACERO INOXIDABLE, MARCO DE TUBO INDUSTRIAL DE 1"X1" Y ANTICORROSIVO BLANCO.	UND	3.00	L.	7,251.58	L.	21,754.74
42	VENTANA DE REJILLA METALICA 0.88X0.30 MTS.	M2	0.26	L.	1,394.43	L.	368.13
43	VENTANA DE REJILLA METALICA 0.75X0.30 MTS.	M2	0.23	L.	1,394.43	L.	313.75
	TOTAL DE I. PUERTAS Y VENTANAS					L.	22,436.62
	J. PINTURA						
44	PINTURA DE BASE DE AGUA A DOS MANOS	M2	48.14	L.	128.24	L.	6,173.47
	TOTAL DE J. PINTURA					L.	6,173.47
	L. POZO DE ABSORCION						
45	POZO DE ABSORCIÓN 4.5X»1.9 MTS. NO INC. EXCAV. Y ACARREO	UND	1.00	L.	29,059.36	L.	29,059.36
46	EXCAVACION PARA POZO DE ABSORCION	M3	11.36	L.	534.02	L.	6,066.47
	TOTAL DE L. POZO DE ABSORCION					L.	35,125.83
	M. OBRAS FINALES						
47	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAPAPEL	UND	3.00	L.	310.29	L.	930.87
48	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO	UND	1.00	L.	1,316.69	L.	1,316.69
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JABONERAS Y TOALLERO	UND	2.00	L.	802.40	L.	1,604.80
50	LIMPIEZA FINAL DE ÁREAS INTERIORES	M2	3.30	L.	15.36	L.	50.69
51	ACARREO DE MATERIAL (VOLQUETA)	M3	12.36	L.	357.49	L.	4,418.58
	TOTAL DE M. OBRAS FINALES					L.	8,321.62
	TOTAL DE MODULO SANITARIO 2.60 X 4.79					L.	291,959.03
	AULA DE (6.00X8.00)M						
	A- ACTIVIDADES PRELIMINARES						
52	TRAZADO Y MARCADO	M	54.56	L.	52.95	L.	2,888.95
53	LIMPIEZA GENERAL DEL TERRENO	M2	240.00	L.	15.05	L.	3,612.00
	TOTAL DE A- ACTIVIDADES PRELIMINARES					L.	6,500.95
	B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS						
54	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	17.62	L.	629.38	L.	11,089.68
55	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	20.42	L.	1,049.44	L.	21,429.56
	TOTAL DE B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS					L.	32,519.24
	C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS						
56	CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA (0.70X0.50)M EN CORREDOR ,(0.30X0.20)M EN ACERA, (0.40X0.50)M.	M3	3.58	L.	2,711.94	L.	9,708.75
57	DADO DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.30 X 0.50 X 0.50 M, 4 VARILLAS #3, #2 @ 0.20 M	UND	3.00	L.	728.35	L.	2,185.05

[Firma manuscrita]



58	DADO DE CONCRETO 50X50X50, 4 N° 3, N°2 @20 CM	UND	3.00	L.	987.14	L.	2,961.42
59	SOLERA 15X15 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2	M	20.00	L.	545.04	L.	10,900.80
60	COLUMNA 20 X 20, 4N°3, N°2 @ 0.20, CONC. 1:2:2	M	29.25	L.	835.73	L.	24,445.10
61	CASTILLO DE 0.15X0.15M, 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2	M	12.35	L.	958.90	L.	11,842.42
62	BORDILLO DE 0.10 X 0.10M DE CONCRETO 1:2:4 SIMPLE; INCLUYE ENCOFRADO Y FUNDIDO	M	11.52	L.	329.10	L.	3,791.23
63	SOLERA 15X15 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2	M	12.00	L.	545.04	L.	6,540.48
64	SOLERA 20X25, 4#3 Y #2 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M	21.68	L.	860.08	L.	18,646.53
65	SOLERA VOLADIZO DE CONCRETO 1:2:2 DE B=0.20 X H=0.25 M, 2 VARILLAS #5 Y 2 #3, #2 @ 0.20 M; INCLUYE ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO	M	2.28	L.	925.29	L.	2,109.66
66	BATIENTE DE CONCRETO 10X15CM, 2#3, #2@20CM, CONC 1:2:4	M	4.25	L.	429.66	L.	1,826.06
67	BATIENTE CON PESTAÑA BAJO VENTANAS (B-1) (10X15) CMS CON 2#3 CON ALACRANES #2 @ 20 CMS	M	5.60	L.	347.92	L.	1,948.35
68	CARGADOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.17 X 0.15 M, 3 VARILLAS #3, #2 @ 0.20 M; INCLUYE ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO	M	1.20	L.	490.70	L.	588.84
69	FIRME DE CONCRETO 1:2:3 REFORZADO E= 5 CMS, #2@25 CMS EN AMBAS DIRECCIONES	M2	65.00	L.	520.42	L.	33,827.30
70	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. PARA ACERA	M2	24.31	L.	732.96	L.	17,818.26
	TOTAL DE C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS					L.	149,140.24
	D- MAMPOSTERIA						
71	PARED REFORZADA DE BLOQUE SIMPLE DE 6"X8"X16" 1 #3@0.60M HORIZONTALMENTE, MORTERO 1:5	M2	46.69	L.	880.03	L.	41,088.60
72	ENTABICADO DE BLOQUE 15 CMS (INC. REPE./PULIDO)	M	12.00	L.	395.94	L.	4,751.28
	TOTAL DE D- MAMPOSTERIA					L.	45,839.88
	E- REPELOS Y REVOQUESE- REPELOS Y REVOQUES						
73	REPELO Y PULIDO DE PAREDES E=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	93.38	L.	306.10	L.	28,583.62
74	REPELO DE ELEMENTOS L = 0.25 MTS MORTERO 1:4 E= 2CMS, TALLADO 1:1 E= 0.25 CMS	M	48.20	L.	159.42	L.	7,684.04
75	REPELO DE ELEMENTOS DE L=0.20M, MORTERO 1:4 E=2.00CMS, TALLADO 1:1 E=0.25 CMS.	M	75.60	L.	189.34	L.	14,314.10
76	REPELO DE ELEMENTOS DE L=0.15M, MORTERO 1:4 E=2.00 CMS, TALLADO 1:1 E=0.25CMS.	M	83.69	L.	145.48	L.	12,175.22
77	REPELO DE ELEMENTOS H = 0.17 MTS MORTERO 1:4 E= 2CMS, TALLADO 1:1 E= 0.25 CMS	M	2.40	L.	148.40	L.	356.16
78	REPELO DE ELEMENTOS DE L=0.10M, MORTERO 1:4 E=2.00 CMS, TALLADO 1:1 E=0.25CMS.	M	19.70	L.	141.23	L.	2,782.23
	TOTAL DE E- REPELOS Y REVOQUESE- REPELOS Y REVOQUES					L.	65,895.38
	F- CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS						
79	VIGA METÁLICA TIPO TIJERA DE TUBO ESTRUCTURAL DE 4" X 4", LONGITUD= 11.50M CON ANTICORROSIVO A DOS MANOS	UND	1.00	L.	11,277.38	L.	11,277.38
80	TECHO DE CANALETA DE 2X4" CON CUBIERTA DE LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 26 COLOR ROJO, INCLUYE: ARRIOSTRAMIENTO, ANTICORROSIVO A DOS MANOS	M2	82.05	L.	869.93	L.	71,377.76



124

81	CAPOTE PARA ALUZINC COLOR ROJO	M	6.72	L.	145.88	L.	980.31
82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE TÉRMICO DE ESPUMA DE POLIETILENO E=3 MM	M2	48.00	L.	359.03	L.	17,233.44
83	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO DE PVC	M2	47.27	L.	645.55	L.	30,515.15
	TOTAL DE F- CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS					L.	131,384.04
	G- PISOS Y CERÁMICAS						
84	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30X30) CMS. COLOR GRIS PERLA PARA INTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	M2	45.92	L.	830.65	L.	38,143.45
85	MOLDURA PARA PISO TERRAZO ORIGINAL DE 7 X 30 CM COLOR GRIS PERLA, INCLUYE FRAGUADO	M	18.10	L.	224.93	L.	4,071.23
86	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30X30) CMS. COLOR ROJO EN EXTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	M2	15.46	L.	830.65	L.	12,841.85
87	MOLDURA DE PISO TERRAZO ORIGINAL EN EXTERIOR COLOR ROJO DE (30X7) CMS, INCLUYE FRAGUADO	M	4.40	L.	133.61	L.	587.88
	TOTAL DE G- PISOS Y CERÁMICAS					L.	55,644.41
	H- INSTALACIONES ELÉCTRICAS						
88	CIRCUITO DE ILUMINACIÓN HASTA 15 AMPERIOS, 2#14 THHN COLOR NEGRO, TUBO EMT 1/2"	M	39.14	L.	113.47	L.	4,441.22
89	CIRCUITO DE FUERZA DE HASTA 20 AMP., 2#12THHN COLOR NEGRO Y BLANCO, Y 1#14 THHN COLOR VERDE, TUBERIA EMT	M	19.95	L.	227.89	L.	4,546.41
90	INTERRUPTOR SENCILLO	UND	1.00	L.	593.06	L.	593.06
91	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UND	4.00	L.	353.73	L.	1,414.92
92	SUM. E INST. DE LAMPARA FLUORECENTE 2 X 40	UND	6.00	L.	1,575.76	L.	9,454.56
93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DOBLE/BASE DE ALUMINIO DE 100 WATTS	UND	1.00	L.	5,579.62	L.	5,579.62
94	CENTRO DE CARGA 6 ESPACIOS	UND	1.00	L.	4,716.60	L.	4,716.60
95	MUFA DE 2"	UND	1.00	L.	1,641.86	L.	1,641.86
96	ATERRIJAJE DEL CENTRO DE CARGA CON VARILLA DE COBRE	UND	1.00	L.	649.17	L.	649.17
	TOTAL DE H- INSTALACIONES ELÉCTRICAS					L.	33,037.41
	I. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS						
97	CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC	M	13.44	L.	536.69	L.	7,213.11
98	BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS P.V.C 3"	M	18.02	L.	449.93	L.	8,107.74
	TOTAL DE I. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					L.	15,320.85
	J. PUERTAS Y VENTANAS						
99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE LAMINA TROQUELADA DE 1.20X2.10 M, INCLUYE PASADOR, LLAMADORES, BISAGRAS, PINTURA DE ACEITE, TUBO ESTRUCTURAL, ÁNGULOS DE HIERRO, PLATINA.	UND	1.00	L.	7,793.82	L.	7,793.82
100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO FIJO	M2	2.28	L.	2,257.78	L.	5,147.74
101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO Y CELOSÍAS DE VIDRIO TRANSPARENTE, INCLUYE TELA METÁLICA.	M2	12.92	L.	1,976.53	L.	25,536.77
102	BALCONES TIPO 1, DE ANGULO 1X1X3/16", VARILLA LISA DE 1/2" Y PLATINA DE 1"X3/16"	M2	15.20	L.	1,491.62	L.	22,672.62

[Firma manuscrita]



	TOTAL DE J. PUERTAS Y VENTANAS				L.	61,150.95
	K. PINTURA					
103	PINTURA DE ACEITE APLICADA A DOS MANOS MINIMO	M2	128.72	L.	136.43	L. 17,561.27
	TOTAL DE K. PINTURA				L.	17,561.27
	MOBILIARIO					
104	PIZARRÓN DE FORMICA 1.32MTS X 2.44 MTS , MARCO DE ALUMINIO DE 2" COLOR NATURAL, CON BASE Y REFUERZO DE FIBRAN EN AMBAS DIRECCIONES. CON CUATRO ARGOLLAS DE	UND	2.00	L.	5,088.36	L. 10,176.72
	TOTAL DE MOBILIARIO				L.	10,176.72
	L. OBRAS FINALES					
105	LIMPIEZA FINAL DE ÁREAS INTERIORES	M2	61.12	L.	15.36	L. 938.80
106	LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES	M2	39.77	L.	15.05	L. 598.54
107	ACARREO DE MATERIAL (VOLQUETA)	M3	15.00	L.	357.49	L. 5,362.35
	TOTAL DE L. OBRAS FINALES				L.	6,899.69
	TOTAL DE AULA DE (6.00X8.00)M				L.	631,071.04
	TOTAL DE RAFAEL PINEDA PONCE				L.	923,030.08
TOTAL DE PRESUPUESTO						L. 923,030.08

Firma Autorizada: 

Nombre del Oferente: Construcciones y Servicios Mata





Aldea El Porvenir, Siguatepeque Comayagua, Honduras, RTN 08019022413700
Cel. 9296-8546 E-mail: constructoratorrefuerte@hotmail.com

22 de febrero de 2024.

Dr. Asley Guillermo Cruz
Alcalde Municipal de Siguatepeque, Comayagua
Su despacho.

Atento saludo,

A continuación, presentamos nuestra propuesta económica,

Proyecto: Construcción de aula de 6.00 x 8.00 mts y modulo de baños en la escuela Pineda Ponce Siguatepeque, Comayagua.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U	Total L
	RAFAEL PINEDA PONCE				
	MODULO SANITARIO 2.60 X 4.79				
	A- ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1	CHAPEO Y LIMPIEZA, PARA EDIFICIOS (INCLUYE ACARREO HASTA 20 MTS)	M2	37.80	L. 8.81	L. 333.02
2	TRAZADO Y MARCADO	M	24.98	L. 54.53	L. 1,362.16
					L. 1,695.18
	TOTAL DE A- ACTIVIDADES PRELIMINARES				L. 1,695.18
	B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS				
3	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	5.08	L. 347.44	L. 1,765.00
4	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	1.45	L. 261.62	L. 379.35
	TOTAL DE B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS				L. 2,144.34
	C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS				
5	CIMENTACION MAMPOSTERÍA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	3.96	L. 2,735.66	L. 10,833.21
6	SOLERA 15X15 4#3 Y #2 @ 15 CM CONCRETO 1:2:2	M	7.99	L. 437.42	L. 3,494.99
7	CASTILLO DE 0.15X0.15M, 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2	M	13.73	L. 987.66	L. 13,560.57
8	COLUMNA DE CONCRETO (C-1) 1:2:2 DE (0.15 X 0.28) M, 4 VARILLAS #3, #2 @ 0.15 M; INCLUYE ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO	M	7.59	L. 979.24	L. 7,432.43
9	SOLERA 10X15 2#3, #2@15 CONCRETO 1:2:2	M	8.32	L. 374.21	L. 3,113.43
10	VIGA TENSORA (VT-1) 20X20 CMS, DE CONCRETO 1:2:2, REFORZADO CON 4#3 Y ANILLOS #3 @ 20 CMS.	M	2.50	L. 740.00	L. 1,850.00
11	CARGADOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.15 X 0.15 M, 3 VARILLAS #3, #2 @ 0.20 M; INCLUYE ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO	M	4.89	L. 457.36	L. 2,236.49





Aldea El Porvenir, Siguatepeque Comayagua, Honduras, RTN 08019022413700
Cel. 9296-8546 E-mail: constructoratorrefuerte@hotmail.com

12	CARGADOR (10X12) DE CONCRETO 1:2:2 REFORZADO CON 2 #3 Y ANILLOS #2@0.20M	M	2.25	L.	399.28	L.	898.38
13	FIRME DE CONCRETO 1:2:3 REFORZADO E= 10 CMS, #2@25 CMS EN AMBAS DIRECCIONES	M2	11.86	L.	918.77	L.	10,896.61
14	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. PARA ACERA	M2	3.40	L.	754.94	L.	2,566.80
15	PEDESTAL DE CONCRETO 1:2:2 DE (15X15X55) CMS, CON TUBO HG DE 2"	UND	4.00	L.	1,607.43	L.	6,429.72
16	BORDILLO DE CONCRETO DE 10X8 CM.	M	6.52	L.	173.30	L.	1,129.92
17	COLUMNA DE TUBO REDONDO DE HG DE 2" INCLUYE PLACA DE 6"X6"X1/8" H=3.00 M	UND	4.00	L.	1,556.58	L.	6,226.32
	TOTAL DE C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS					L.	70,668.86
	D- MAMPOSTERÍA						
18	PARED REFORZADA DE BLOQUE SIMPLE DE 6"X8"X16" 1 #3@0.60M HORIZONTALMENTE, MORTERO 1:5	M2	19.47	L.	906.44	L.	17,648.39
	TOTAL DE D- MAMPOSTERÍA					L.	17,648.39
	E- REPELLOS Y REVOQUES						
19	REPELLO DE PAREDES MORTERO 1:4 E= 2 CMS REPELLO DE PAREDES MORTERO 1:4 E= 2 CMS	M2	44.09	L.	269.82	L.	11,896.36
20	TALLADO DE ELEMENTOS DE L=0.15 M	M	27.03	L.	153.62	L.	4,152.35
	TOTAL DE E- REPELLOS Y REVOQUES					L.	16,048.71
	F- CUBIERTAS						
21	TECHO DE CANALETA DE 6 PULG. CON LAMINA DE ALUZINC TROQUELADA CALIBRE 26 LEGITIMA COLOR ROJO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO, ANTICORROSIVO A DOS MANOS	M2	17.46	L.	1,179.11	L.	20,587.26
22	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO DE PVC	M2	3.35	L.	664.92	L.	2,227.48
	TOTAL DE F- CUBIERTAS					L.	22,814.74
	G-PISOS Y CERAMICAS						
23	CERAMICA EN PARED COLOR BLANCO DE 20X30 CMS, H=1.50 MTS	M2	12.17	L.	964.63	L.	11,739.55
24	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30X30) CMS. COLOR ROJO EN EXTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	M2	3.64	L.	855.56	L.	3,114.24
25	MOLDURA DE PISO TERRAZO ORIGINAL EN EXTERIOR COLOR ROJO DE (30X7) CMS, INCLUYE FRAGUADO	M	2.66	L.	137.61	L.	366.04
26	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30X30) CMS. COLOR ROJO EN EXTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	M2	8.56	L.	855.56	L.	7,323.59
	TOTAL DE G-PISOS Y CERAMICAS					L.	22,543.42
	G-INSTALACIONES ELECTRICAS						
27	CIRCUITO DE ILUMINACIÓN HASTA 15 AMPERIOS, 2#14 THHN COLOR NEGRO, DUCTO PVC CONDUIT DE 1/2" TIPO PESADO (CEDULA 40)	M	20.00	L.	112.74	L.	2,254.80





Aldea El Porvenir, Siguatepeque Comayagua, Honduras, RTN 08019022413700
Cel. 9296-8546 E-mail: constructoratorrefuerte@hotmail.com

28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELLO	UND	4.00	L.	539.85	L.	2,159.40
29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO AHORRATIVO	UND	3.00	L.	384.23	L.	1,152.69
30	SUM. E INST. LUMINARIA LED 1X32W	UND	2.00	L.	534.24	L.	1,068.48
	TOTAL DE G-INSTALACIONES ELECTRICAS					L.	6,635.37
	H. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS						
31	TRAZADO Y MARCADO	M	20.50	L.	54.53	L.	1,117.87
32	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	8.87	L.	648.26	L.	5,750.07
33	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	3.77	L.	1,080.93	L.	4,075.11
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	M	20.00	L.	328.76	L.	6,575.20
35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-26	M	39.00	L.	60.17	L.	2,346.63
36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41	M	5.07	L.	159.00	L.	806.13
37	CAJA DE REGISTRO DE 0.65M X0.65M X0.90M	UND	1.00	L.	3,974.18	L.	3,974.18
38	CAJA DE VALVULA Y MEDIDOR DE 40 X 30 X 40 CMS. (INCLUYE VALVULA DE PASO)	UND	1.00	L.	3,153.31	L.	3,153.31
39	LAVAMANOS DE CONCRETO DE 1.70 X0.60 MTS	UND	1.00	L.	11,548.32	L.	11,548.32
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO INCLUYE ACCESORIOS	UND	3.00	L.	8,983.59	L.	26,950.77
	TOTAL DE H. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					L.	66,297.58
	I. PUERTAS Y VENTANAS						
41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 0.70X2.10 M DE LÁMINA METÁLICA DE 1/16", INCLUYE PASADOR Y SUJETADOR DE ACERO INOXIDABLE, MARCO DE TUBO INDUSTRIAL DE 1"X1" Y ANTICORROSIVO BLANCO.	UND	3.00	L.	7,469.12	L.	22,407.36
42	VENTANA DE REJILLA METALICA 0.88X0.30 MTS.	M2	0.26	L.	1,436.26	L.	379.17
43	VENTANA DE REJILLA METALICA 0.75X0.30 MTS.	M2	0.23	L.	1,436.26	L.	323.16
	TOTAL DE I. PUERTAS Y VENTANAS					L.	23,109.69
	J. PINTURA						
44	PINTURA DE BASE DE AGUA A DOS MANOS	M2	48.14	L.	132.08	L.	6,358.33
	TOTAL DE J. PINTURA					L.	6,358.33
	L. POZO DE ABSORCION						
45	POZO DE ABSORCIÓN 4.5X1.9 MTS. NO INC. EXCAV. Y ACARREO	UND	1.00	L.	29,931.14	L.	29,931.14
46	EXCAVACION PARA POZO DE ABSORCION	M3	11.36	L.	550.04	L.	6,248.45
	TOTAL DE L. POZO DE ABSORCION					L.	36,179.59
	M. OBRAS FINALES						
47	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAPAPEL	UND	3.00	L.	319.59	L.	958.77
48	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO	UND	1.00	L.	1,356.19	L.	1,356.19





Aldea El Porvenir, Siguatepeque Comayagua, Honduras, RTN 08019022413700
Cel. 9296-8546 E-mail: constructoratorrefuerte@hotmail.com

49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JABONERAS Y TOALLERO	UND	2.00	L.	826.47	L.	1,652.94
50	LIMPIEZA FINAL DE ÁREAS INTERIORES	M2	3.30	L.	15.82	L.	52.21
51	ACARREO DE MATERIAL (VOLQUETA)	M3	12.36	L.	368.21	L.	4,551.08
	TOTAL DE M. OBRAS FINALES					L.	8,571.18
	TOTAL DE MODULO SANITARIO 2.60 X 4.79					L.	300,715.40
	AULA DE (6.00X8.00)M						
	A- ACTIVIDADES PRELIMINARES						
52	TRAZADO Y MARCADO	M	54.58	L.	54.53	L.	2,975.16
53	LIMPIEZA GENERAL DEL TERRENO	M2	240.00	L.	15.50	L.	3,720.00
	TOTAL DE A- ACTIVIDADES PRELIMINARES					L.	6,695.16
	B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS						
54	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	17.62	L.	648.26	L.	11,422.34
55	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	20.42	L.	1,080.92	L.	22,072.39
	TOTAL DE B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS					L.	33,494.73
	C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS						
56	CIENTOS DE MAMPOSTERIA (0.70X0.50)M EN CORREDOR (0.30X0.20)M EN ACERA, (0.40X0.50)M.	M3	3.58	L.	2,793.29	L.	9,999.98
57	DADO DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.30 X 0.50 X 0.50 M, 4 VARILLAS #3, #2 @ 0.20 M	UND	3.00	L.	750.20	L.	2,250.60
58	DADO DE CONCRETO 50X50X50, 4 N° 3, N°2 @20 CM	UND	3.00	L.	1,016.75	L.	3,050.25
59	SOLERA 15X15 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2	M	20.00	L.	561.39	L.	11,227.80
60	COLUMNA 20 X 20, 4N°3, N°2 @ 0.20, CONC. 1:2:2	M	29.25	L.	860.80	L.	25,178.40
61	CASTILLO DE 0.15X0.15M, 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2	M	12.35	L.	987.66	L.	12,197.60
62	BORDILLO DE 0.10 X 0.10M DE CONCRETO 1:2:4 SIMPLE; INCLUYE ENCOFRADO Y FUNDIDO	M	11.52	L.	338.97	L.	3,904.93
63	SOLERA 15X15 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2	M	12.00	L.	561.39	L.	6,736.68
64	SOLERA 20X25, 4#3 Y #2 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M	21.68	L.	885.88	L.	19,205.88
65	SOLERA VOLADIZO DE CONCRETO 1:2:2 DE B=0.20 X H=0.25 M, 2 VARILLAS #5 Y 2 #3, #2 @ 0.20 M; INCLUYE ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO	M	2.28	L.	953.04	L.	2,172.93
66	BATIENTE DE CONCRETO 10X15CM, 2#3, #2@20CM, CONC 1:2:4	M	4.25	L.	442.54	L.	1,880.80
67	BATIENTE CON PESTAÑA BAJO VENTANAS (B-1) (10X15) CMS CON 2#3 CON ALACRANES #2 @ 20 CMS	M	5.60	L.	358.35	L.	2,006.76
68	CARGADOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.17 X 0.15 M, 3 VARILLAS #3, #2 @ 0.20 M; INCLUYE ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO	M	1.20	L.	505.42	L.	606.50
69	FIRME DE CONCRETO 1:2:3 REFORZADO E= 5 CMS, #2@25 CMS EN AMBAS DIRECCIONES	M2	65.00	L.	536.03	L.	34,841.95
70	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. PARA ACERA	M2	24.31	L.	754.94	L.	18,352.59





Aldea El Porvenir, Siguatepeque Comayagua, Honduras, RTN 08019022413700
Cel. 9296-8546 E-mail: constructoratorrefuerte@hotmail.com

	TOTAL DE C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS				L.	153,613.65
	D- MAMPOSTERÍA					
71	PARED REFORZADA DE BLOQUE SIMPLE DE 6"X8"X16" 1 #3@0.60M HORIZONTALMENTE, MORTERO 1:5	M2	46.69	L.	906.43	L. 42,321.22
72	ENTABICADO DE BLOQUE 15 CMS (INC. REPE./PULIDO)	M	12.00	L.	407.81	L. 4,893.72
	TOTAL DE D- MAMPOSTERÍA				L.	47,214.94
	E- REPELLOS Y REVOQUESE- REPELLOS Y REVOQUES					
73	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES E=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	93.38	L.	315.28	L. 29,440.85
74	REPELLO DE ELEMENTOS L = 0.25 MTS MORTERO 1:4 E= 2CMS, TALLADO 1:1 E= 0.25 CMS	M	48.20	L.	164.20	L. 7,914.44
75	REPELLO DE ELEMENTOS DE L=0.20M, MORTERO 1:4 E=2.00CMS, TALLADO 1:1 E=0.25 CMS.	M	75.60	L.	195.02	L. 14,743.51
76	REPELLO DE ELEMENTOS DE L=0.15M , MORTERO 1:4 E=2.00 CMS, TALLADO 1:1 E=0.25CMS.	M	83.69	L.	149.84	L. 12,540.11
77	REPELLO DE ELEMENTOS H = 0.17 MTS MORTERO 1:4 E= 2CMS, TALLADO 1:1 E= 0.25 CMS	M	2.40	L.	152.85	L. 366.84
78	REPELLO DE ELEMENTOS DE L=0.10M , MORTERO 1:4 E=2.00 CMS, TALLADO 1:1 E=0.25CMS.	M	19.70	L.	145.46	L. 2,865.56
	TOTAL DE E- REPELLOS Y REVOQUESE- REPELLOS Y REVOQUES				L.	67,871.31
	F- CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS					
79	VIGA METÁLICA TIPO TIJERA DE TUBO ESTRUCTURAL DE 4" X 4", LONGITUD= 11.50M CON ANTICORROSIVO A DOS MANOS	UND	1.00	L.	11,615.70	L. 11,615.70
80	TECHO DE CANALETA DE 2X4" CON CUBIERTA DE LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 26 COLOR ROJO, INCLUYE: ARRIOSTRAMIENTO, ANTICORROSIVO A DOS MANOS	M2	82.05	L.	896.02	L. 73,518.44
81	CAPOTE PARA ALUZINC COLOR ROJO	M	6.72	L.	150.25	L. 1,009.68
82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE TÉRMICO DE ESPUMA DE POLIETILENO E=3 MM	M2	48.00	L.	369.80	L. 17,750.40
83	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO DE PVC	M2	47.27	L.	664.91	L. 31,430.30
	TOTAL DE F- CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS				L.	135,324.52
	G- PISOS Y CERÁMICAS					
84	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30X30) CMS. COLOR GRIS PERLA PARA INTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	M2	45.92	L.	855.56	L. 39,287.32
85	MOLDURA PARA PISO TERRAZO ORIGINAL DE 7 X 30 CM COLOR GRIS PERLA,INCLUYE FRAGUADO	M	18.10	L.	231.67	L. 4,193.23
86	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30X30) CMS. COLOR ROJO EN EXTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	M2	15.46	L.	855.56	L. 13,226.96





Aldea El Porvenir, Siguatepeque Comayagua, Honduras, RTN 08019022413700
 Cel. 9296-8546 E-mail: constructoratorrefuerte@hotmail.com

87	MOLDURA DE PISO TERRAZO ORIGINAL EN EXTERIOR COLOR ROJO DE (30X7) CMS, INCLUYE FRAGUADO	M	4.40	L.	137.61	L.	605.48
	TOTAL DE G- PISOS Y CERÁMICAS					L.	57,312.98
	H- INSTALACIONES ELÉCTRICAS						
88	CIRCUITO DE ILUMINACIÓN HASTA 15 AMPERIOS, 2#14 THHN COLOR NEGRO, TUBO EMT 1/2"	M	39.14	L.	116.87	L.	4,574.29
89	CIRCUITO DE FUERZA DE HASTA 20 AMP., 2#12THHN COLOR NEGRO Y BLANCO, Y 1#14 THHN COLOR VERDE, TUBERIA EMT	M	19.95	L.	234.72	L.	4,682.66
90	INTERRUPTOR SENCILLO	UND	1.00	L.	610.85	L.	610.85
91	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UND	4.00	L.	364.34	L.	1,457.36
92	SUM. E INST. DE LAMPARA FLUORECENTE 2 X 40	UND	6.00	L.	1,623.03	L.	9,738.18
93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DOBLE/BASE DE ALUMINIO DE 100 WATTS	UND	1.00	L.	5,747.00	L.	5,747.00
94	CENTRO DE CARGA 6 ESPACIOS	UND	1.00	L.	4,858.09	L.	4,858.09
95	MUFA DE 2"	UND	1.00	L.	1,691.11	L.	1,691.11
96	ATERRIJAJE DEL CENTRO DE CARGA CON VARILLA DE COBRE	UND	1.00	L.	668.64	L.	668.64
	TOTAL DE H- INSTALACIONES ELÉCTRICAS					L.	34,028.19
	I. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS						
97	CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC	M	13.44	L.	552.79	L.	7,429.50
98	BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS P.V.C 3"	M	18.02	L.	463.42	L.	8,350.83
	TOTAL DE I. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					L.	15,780.33
	J. PUERTAS Y VENTANAS						
99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE LAMINA TROQUELADA DE 1.20X2.10 M, INCLUYE PASADOR, LLAMADORES, BISAGRAS, PINTURA DE ACEITE, TUBO ESTRUCTURAL, ÁNGULOS DE HIERRO, PLATINA.	UND	1.00	L.	8,027.63	L.	8,027.63
100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO FIJO	M2	2.28	L.	2,325.51	L.	5,302.16
101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO Y CELOSÍAS DE VIDRIO TRANSPARENTE, INCLUYE TELA METÁLICA.	M2	12.92	L.	2,035.82	L.	26,302.79
102	BALCONES TIPO 1, DE ÁNGULO 1X1X3/16", VARILLA LISA DE 1/2" Y PLATINA DE 1"X3/16"	M2	15.20	L.	1,536.36	L.	23,352.67
	TOTAL DE J. PUERTAS Y VENTANAS					L.	62,985.26
	K. PINTURA						
103	PINTURA DE ACEITE APLICADA A DOS MANOS MINIMO	M2	128.72	L.	140.52	L.	18,087.73
	TOTAL DE K. PINTURA					L.	18,087.73
	MOBILIARIO						





Aldea El Porvenir, Siguatepeque Comayagua, Honduras, RTN 08019022413700
Cel. 9296-8546 E-mail: constructoratorrefuerte@hotmail.com

104	PIZARRÓN DE FORMICA 1.32MTS X 2.44 MTS , MARCO DE ALUMINIO DE 2" COLOR NATURAL, CON BASE Y REFUERZO DE FIBRAN EN AMBAS DIRECCIONES. CON CUATRO ARGOLLAS DE	UND	2.00	L.	5,241.01	L.	10,482.02
	TOTAL DE MOBILIARIO					L.	10,482.02
	L. OBRAS FINALES						
105	LIMPIEZA FINAL DE ÁREAS INTERIORES	M2	61.12	L.	15.82	L.	966.92
106	LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES	M2	39.77	L.	15.50	L.	616.44
107	ACARREO DE MATERIAL (VOLQUETA)	M3	15.00	L.	368.21	L.	5,523.15
	TOTAL DE L. OBRAS FINALES					L.	7,106.50
	TOTAL DE AULA DE (6.00X8.00)M					L.	649,997.31
	Total de RAFAEL PINEDA PONCE					L.	950,712.71
TOTAL DE PRESUPUESTO							L. 950,712.71

Quedamos a sus órdenes,
Muy Atentamente,




MAE. Martha Elena Padilla Rivera
Gerente General



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua
ORDEN DE PAGO

Orden No. 414994

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 26 DE ABRIL DEL 2024

Proveedor: DISTRIBUIDORA EL MUNDO S. A. DE C. V.

La suma de: **** TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO


Descripcion: PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION POR CONTRATO DE CONSTRUCCION DE AULA Y
MODULO DE BAÑOS EN ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE DE BARRIO SANTA
MARTA(DONACION DE REPARACION DE ESCUELAS)

Total Orden de Pago: 377,434.96

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	0-01-499	OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y	12721-01-11	44994	377,434.96	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					377,434.96	0.00

Total Valor a Pagar L. 377,434.96


Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.


Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.:
No. Solv.Municipal
RTN:


FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO


134

Distribuidora El Mundo S.A De C.V

DIMSA

Bo. El Centro, 1 Avenida, 1-2 calle, Frente al Banco de Occidente, Siguatepeque, Comayagua
E-mail: distri.elmundocv@gmail.com Tel. 2773-3100

R.T.N. 03189023519780

CONTADO CREDITO

FACTURA

000-001-01-00 Nº 000118

CLIENTE:	Municipalidad de Siguatepeque	DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN:	R.T.N. 03189995032416	25	04	2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	Primera Estimación por contrato de Construcción de Aula y Módulo de Baños en la Escuela Rafael Pineda Ponce, B= Santa Martha Siguatepeque.		377,434.96

Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 12181981005099, Siguatepeque, Tel. 9466-9882, CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-79

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro de Exentas
--	--	---

CAI: 74D1CE-C31E8C-A04DB5-24EF21-F164D9-42

Uso Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200

Fecha Limite de Emisión: 15/01/2025

Total en Letras L.: Trescientos setenta y siete Cuatrocientos treinta y cuatro lempiras con 96/100

Tasa de Cambio \$

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTOS Y REBAJAS

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL FACTURA L. 377,434.96



Inicio / Mi facturación / Validador de documentos fiscales
< Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

RTN del emisor

03189023519780

14 / 14

Número del documento

000-001-01-00000118

Fecha de emisión

25/04/2024

Documento fiscal válido

Emisor

RTN
03189023519780

Nombre completo o Razón social
DISTRIBUIDORA EL MUNDO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Nombre comercial Teléfono fijo
DIMSA 2773-3100

Email
distri.elmundoev@gmail.com

Dirección casa matriz
BARRIO EL CENTRO PRIMERA AVENIDA PRIMERA Y SEGUNDA
CALLE SURESTE CASA: NA EDIFICIO: APARTAMENTO:
ZONA_POSTAL: REFERENCIA: DOMICILIO ALQUILADO, FRENTE A
BANCO DE OCCIDENTE COMAYAGUA SIGUATEPEQUE

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: BARRIO EL CENTRO PRIMERA
AVENIDA PRIMERA Y SEGUNDA CALLE SURESTE NO. NA

Documento

Nº documento Estado documento
000-001-01-00000118 Activo

CAI
74D1CE-C31E8C-A04DB5-24EF21-F164D9-42

Tipo de documento Modalidad Fecha límite emisión
Factura Imprinta 15/01/2025

Rango autorizado





MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Cuenta N.º: 1160100002

CHEQUE No. 00028979

SIGUATEPEQUE, 27 ABRIL 2024

Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA EL MUNDO S.A. DE C.V.

377,434.96

Páguese a la orden de

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 96/100

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

16016010741000116010000227000028979

DETALLE DEL PAGO

RESUPUESTO	DESCRIPCION	VALOR L.
CUENTA N.º 400	DESCRIPCION 01	DEBE 377,434.96
ORDEN NO. 414994	TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L.	377,434.96
Pago De La Primera Estimacion Por Contrato De Construccion De Aula Y Modulo De Baños En Escuela Rafa		
CHEQUE N.º 00028979	HECHO POR	REVISADO POR
	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME



28041003
M-0578
7808200
33

137



NOTA DE JUSTIFICACION

Mediante el programa INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, se intervino el centro educativo RAFAEL PINEDA PONCE, del Barrio Santa Martha, en la CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS y MODULO DE BAÑOS, como cada procedimiento administrativo público tiene sus normas, la factura, orden de pago y cheque adjuntos en los expedientes de mérito (primera estimación), no contienen la misma fecha, esto debido que se realiza una inspección previa a cada pago.

Siguatepeque, Comayagua, a los 12 días del mes de Mayo de 2025.


Doctor ASLEY GUILLERMO CRUZ
Alcalde Municipal
Alcaldía de Siguatepeque

CC: Archivo



+504 2773-0079
+504 2773-0039



munisigua2022@gmail.com



Bo. El Centro frente al
Parque Central

138

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **415772**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 11 DE JULIO DEL 2024

Proveedor: **DISTRIBUIDORA EL MUNDO S.A.**

La suma de: **** CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y

Descripción: PAGO POR SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION POR CONTRATO DE CONSTRUCCION DE AULA Y MODULO FR BAÑOS RN ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE BARRIO SANTA MARTA POR EL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Total Orden de Pago: **467,959.67**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	10-01-499	OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y	12721-01-11	45772	467,959.67	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					467,959.67	0.00

Total Valor a Pagar L. **467,959.67**Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.Firma Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.:

No. Solv. Municipal

RTN:

Realizado por : MMEJIA

11/07/2024

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Distribuidora F. Mundo S.A De C.V

N. 03189023519780

CANTADO CREDITO

DIMSA

Bo. El Centro, 1 Avenida, 1-2 calle, Frente al Banco de Occidente, Siguatepeque, Comayagua

E-mail: distri.elmundocv@gmail.com Tel. 2773-3100

FACTURA

000-001-01-00 N° 000132

CLIENTE: Municipalidad de Siguatepeque	DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN: R.T.N. 03189995032416	10	07	24

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	Segunda estimación Construcción de aula 6x8m y Módulo de baños en Escuela Rafael Pinola Ponce, Santa Martha, Siguatepeque.		467,959.67

Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 12181981005099, Siguatepeque, Tel. 9466-9882, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-79

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Adquiriente
CAI: 74D1CE-C31E8C-A04DB5-24EF21-F164D9-42		
Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200		
Fecha Limite de Emisión: 15/01/2025		
Total en Letras L.: Cuatrocientos sesenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y nueve lempiras con 67/100		
Tasa de Cambio S.		



DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL FACTURA L.	467,959.67

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Inicio / Mi facturación / Validador de documentos fiscales

< Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

RTN del emisor

03189023519780

14 / 14

Número del documento

000-001-01-00000132

Fecha de emisión

10/07/2024

Documento fiscal válido

Emisor

RTN
03189023519780

Nombre completo o Razón social
DISTRIBUIDORA EL MUNDO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Nombre comercial	Teléfono fijo	Email
DIMSA	2773-3100	distri.elmundocv@gmail.com

Dirección casa matriz
BARRIO EL CENTRO PRIMERA AVENIDA PRIMERA Y SEGUNDA CALLE SURESTE CASA: NA EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA: DOMICILIO ALQUILADO, FRENTE A BANCO DE OCCIDENTE COMAYAGUA SIGUATEPEQUE

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: BARRIO EL CENTRO PRIMERA AVENIDA PRIMERA Y SEGUNDA CALLE SURESTE NO. NA

Documento

Nº documento	Estado documento
000-001-01-00000132	Activo

CAI	Tipo de documento
74D1CE-C31E8C-A04DB5-24EF21-F164D9-42	Factura

Modalidad	Fecha límite emisión
Imprenta	15/01/2025

Rango autorizado
000-001-01-00000101 / 000-001-01-00000200

Imprenta

Nombre comercial	RTN	Certificado
CUSTOM PRINT	12181981005099	





MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Cuenta N.º: 116010000227

CHEQUE No. 00029024

Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA EL MUNDO S.A

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

DETALLE DEL PAGO
DETALLE DEL PAGO

RESUPUESTO

CUENTA N.º

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DEBE

VALOR L.

HABER

ORDEN NO. 410772

TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L.

467,059.67

Pago Por Segunda Y Ultima Estimacion Por Contrato De Construccion De Aula Y Modulo Fr Baños Rr Esc

CHEQUE N.º

00029024

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



2804003

M-0578

7808203

33



NOTA DE JUSTIFICACION

Mediante el programa INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, se intervino el centro educativo RAFAEL PINEDA PONCE, del Barrio Santa Martha, en la CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS y MODULO DE BAÑOS, como cada procedimiento administrativo público tiene sus normas, la factura, orden de pago y cheque adjuntos en los expedientes de mérito (segunda estimación), no contienen la misma fecha, esto debido que se realiza una inspección previa a cada pago.

Siguatepeque, Comayagua, a los 12 días del mes de Mayo de 2025.


Doctor ASLEY GUILLERMO CRUZ
Alcalde Municipal
Alcaldía de Siguatepeque

CC: Archivo



+504 2773-0079
+504 2773-0039



munisigua2022@gmail.com



Bo. El Centro frente al
Parque Central






NOTA ACLARATORIA

Mediante el programa **INFRAESTRUCTURA ESCOLAR**, se ejecutó la **CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS, y MODULO DE BAÑOS EN EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE, Barrio Santa Martha**, por un valor presupuestado de **OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 46/100 (L. 887,289.46)**.

En vista que la ubicación donde se construyó el aula en el Centro Educativo antes mencionado no hay acceso vehicular (volquetas), se utilizó personal para el traslado de los materiales, por lo que, aumento el costo del presupuesto asignado al proyecto a la cantidad de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 61/100 (L.896,156.61)**, sumado a esto se instaló un rotulo y una placa, correspondiente al proyecto, como contraparte municipal, por la cantidad de **VEINTE Y TRES MIL SETECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 65/100 (L. 23,709.65)**.

En consecuencia se aclara que la totalidad de la ejecución del proyecto es de **NOVECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 11/100 (L. 910,999.11)**.


Doctor **ASLEY GUILLERMO CRUZ**
Alcalde Municipal
Alcaldía de Siguatepeque



CC: Archivo



+504 2773-0079
+504 2773-0039



munisigua2022@gmail.com



Bo. El Centro frente al
Parque Central

144



PROYECTO:

CONSTRUCCION DE MODULO
SANITARIO PRI 2A/SE EN LA
ESCUELA LUIS ANDRES
ZUNIGA, SIGUATEPEQUE,
COMAYAGUA



+504 2773-0079
+504 2773-0039



munisigua2022@gmail.com



Bo. El Centro frente al
Parque Central



Cuadro Resumen de inversión por proyecto

Nombre del Proyecto:

Construcción De Modulo Sanitario Pri 2a/Se En La Escuela Luis Andrés Zuniga,
Siguatepeque, Comayagua

	MONTO		MONTO SIN RETENCION	RETENCION
PRIMERA ESTIMACION		224,333.15	213,116.49	11,216.66
SEGUNDA ESTIMACION		187,125.19	177,768.93	9,356.26
TOTAL	L	411,458.34	L 390,885.42	L 20,572.91
TOTAL PROYECTO	L			411,458.33


Ing. José Miguel Borjas
Jefe de Ingeniería y Obras Publicas



+504 2773-0079
+504 2773-0039



munisigua2022@gmail.com



Bo. El Centro frente al
Parque Central



CONTRATO DE CONSTRUCCION DE MÓDULO SANITARIO PRI-2A/SE EN LA ESCUELA LUIS ANDRES ZUNIGA, SIGUATEPEQUE COMAYAGUA,

Nosotros: **ASLEY GUILLERMO CRUZ MEJÍA**, mayor de edad, casado, hondureño, con **DNI No. 0301-1970-01379**, actuado en mi condición de Alcalde del Municipio de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, según consta en el certificado No. 2627-2021, extendido por el Pleno de Consejo Nacional Electoral mediante punto III del Acta No. 74-2021 de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), con facultades suficientes para la celebración de este contrato de conformidad a lo dispuesto en el artículo 43 de la ley de Municipalidades; 10 y 40 No. 3 de su reglamento, con facultades amplias para poder ejercer toda clase de actos y contratos en representación de la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE** por una parte y por la otra, el señor **LESTER ALFONSO VELÁSQUEZ CABRERA**, mayor de edad, soltero, hondureño, con número de identidad 0502-1988-01950, con domicilio en Siguatepeque, Departamento de Comayagua, residente de esta ciudad, actuando en mi condición de Representante de la empresa, **"DISTRIBUIDORA EL MUNDO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE "**, **tambien conocida como DIMSA** con RTN 03189023519780 constituida como sociedad y organizada de conformidad con las leyes de Honduras en el Testimonio de la Escritura Publica número ciento dieciseis (116), de fecha trece (13) de Abril del año dos mil veintitres (2023), autorizado en la ciudad de Siguatepeque, Municipio de Comayagua, ante los oficios del notario Público SONIA MARIA ALEMAN PORTILLO; inscrita bajo numero 88 tomo 21 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil en el registro de comerciantes sociales de la ciudad de siguatepeque con las facultades suficientes para celebrar todos los actos y contratos, quien en lo sucesivo se denominara **EL CONTRATISTA**, Hemos convenido celebrar como en efecto celebramos un **CONTRATO DE CONSTRUCCION DE MÓDULO SANITARIO PRI-2A/SE EN LA ESCUELA LUIS ANDRES ZUNIGA, SIGUATEPEQUE**





COMAYAGUA, Que se registrá bajo las cláusulas siguientes: **-PRIMERA: OBJETO DE CONTRATO:** El CONTRATISTA, se obliga a la construcción de módulo sanitario pri-2a/se en la escuela Luis Andrés Zúniga y en los lugares y tramos en los cuales se prestará el Servicio serán las indicadas por el Departamento de Ingeniería Municipal y Obras Públicas, anexo al presente contrato, los cuales **NO PODRÁN** Ser modificadas sin previo consentimiento del Señor Alcalde y del Departamento de Ingeniería Municipal y Obras Públicas:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	LUIS ANDRES ZUNIGA				
	MÓDULO SANITARIO PRI-2A/SE (CIMENTACION MAMPOSTERIA)				
	A- ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1	CHAPEO Y LIMPIEZA, PARA EDIFICIOS (INCLUYE ACARREO HASTA 20 MTS)	M2	52.28	L. 9.06	L. 473.61
2	TRAZADO Y MARCADO	M	29.30	L. 47.29	L. 1,385.60
	TOTAL DE A- ACTIVIDADES PRELIMINARES				L. 1,859.21
	B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS				
3	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	8.88	L. 592.90	L. 5,262.43
4	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	2.93	L. 988.62	L. 2,899.62
5	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	11.54	L. 189.72	L. 2,189.37
	TOTAL DE B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS				L. 10,351.42
	C- CIMENTACION Y ESTRUCTURAS				
6	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	5.94	L. 2,312.20	L. 13,740.83
7	DADO DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.30 X 0.50 X 0.50 M, 4 VARILLAS #3, #2 @ 0.20 M	UND	6.00	L. 642.80	L. 3,856.80
8	SOLERA 20X20 4#3 Y #2 @ 20 CM. CONCRETO 1:2:2	M	14.48	L. 523.18	L. 7,575.65
9	CASTILLO (C-1) DE (15X15) CMS, DE CONCRETO 1:2:2 REFORZADO CON 4#3 Y ANILLOS #2 @ 20 CMS	M	10.53	L. 387.48	L. 4,080.16
10	SOLERA 20X20 4#3 Y #2 @ 20 CM. CONCRETO 1:2:2	M	3.69	L. 523.18	L. 1,930.53
11	CASTILLO DE 0.15X0.15M, 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2	M	15.49	L. 371.86	L. 5,760.11
12	CASTILLO (C-3) DE (15X13) CMS, DE CONCRETO 1:2:2 REFORZADO CON 4#3 Y ANILLOS #2 @ 20 CMS	M	4.32	L. 523.66	L. 2,262.21
13	PEDESTAL DE CONCRETO 1:2:2 DE (15X15X55) CMS, CON TUBO HG DE 2"	UND	3.00	L. 1,540.49	L. 4,621.47
14	BORDILLO DE CONCRETO 1:2:4 E=10 CMS	M	8.22	L. 295.98	L. 2,432.96





15	SOLERA 15X15 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2	M	16.36	L.	482.64	L.	7,895.99
16	BATIENTE CON PESTAÑA BAJO VENTANAS (B-1) (10X15) CMS CON 2#3 CON ALACRANES #2 @ 20 CMS	M	4.71	L.	308.96	L.	1,455.20
17	CARGADOR (10X15) DE CONCRETO 1:2:2 REFORZADO CON 2 #3 Y ANILLOS #2@0.20M	M	3.91	L.	342.33	L.	1,338.51
18	FIRME DE CONCRETO 1:2:3 REFORZADO E= 5 CMS, #2@25 CMS EN AMBAS DIRECCIONES	M2	16.22	L.	458.40	L.	7,435.25
19	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. PARA ACERA	M2	8.15	L.	630.09	L.	5,135.23
20	COLUMNA DE TUBO REDONDO DE HG DE 2" INCLUYE PLACA DE 6"X6"X1/8" H=3.00 M	UND	3.00	L.	1,423.66	L.	4,270.98
TOTAL DE C- CIMENTACION Y ESTRUCTURAS						L.	73,791.88
D- PARED							
21	PARED REFORZADA DE BLOQUE SIMPLE DE 6"X8"X16" 1 #3@0.60M HORIZONTALMENTE, MORTERO 1:5	M2	22.38	L.	806.34	L.	18,045.73
22	PARED REFORZADA DE BLOQUE SIMPLE 4"X8"X16" 1 #3@0.60M HORIZONTALMENTE, MORTERO 1:5	M2	9.59	L.	579.74	L.	5,562.03
TOTAL DE D- PARED						L.	23,607.75
E- REPELLOS Y REVOQUES							
23	REPELLO DE PAREDES MORTERO 1:4 E= 2 CMS REPELLO DE PAREDES MORTERO 1:4 E= 2 CMS	M2	40.33	L.	245.55	L.	9,903.03
24	PULIDO DE PAREDES INTERNAS, MASILLA 1:1 E=0.25CMS.	M2	15.98	L.	83.24	L.	1,330.18
25	REPELLO DE PAREDES EXTERNAS E=2.00 CMS, MORTERO 1:4, PULIDO 1:1 E=0.25CMS.	M2	19.70	L.	253.49	L.	4,993.75
26	REPELLO DE ELEMENTOS DE L=0.15M , MORTERO 1:4 E=2.00 CMS, TALLADO 1:1 E=0.25CMS.	M	103.34	L.	134.15	L.	13,863.06
27	REPELLO DE ELEMENTOS DE L=0.13M , MORTERO 1:4 E=2.00 CMS, TALLADO 1:1 E=0.25CMS.	M	7.77	L.	136.59	L.	1,061.30
TOTAL DE E- REPELLOS Y REVOQUES						L.	31,151.33
F- CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS							
28	VIGA AEREA METALICA DE CANALETA DOBLE DE 2"X4"	M	13.11	L.	604.48	L.	7,924.73
29	TECHO DE CANALETA DE 2X4" CON CUBIERTA DE LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 26 COLOR ROJO, INCLUYE: ARRIOSTRAMIENTO, ANTICORROSIVO A DOS MANOS	M2	25.78	L.	813.73	L.	20,980.40
30	CAPOTE PARA ALUZINC COLOR ROJO	PL	5.90	L.	137.43	L.	810.84
31	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO DE PVC	M2	22.95	L.	658.13	L.	15,104.74
TOTAL DE F- CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS						L.	44,820.71

P 22

MUNICIPALIDAD DE SIQUATEPEQUE
SECRETARÍA MUNICIPAL
CONFIDENCIAL
SIQUATEPEQUE, COAHUILA DE ZARAGOZA
2026

149



MUNICIPALIDAD de Siguatepeque



	G- PISOS Y CERAMICAS					
32	CERAMICA EN PARED COLOR BLANCO DE 20X30 CMS, H=1.50 MTS	M2	24.35	L.	882.26	L. 21,483.03
33	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30X30) CMS. COLOR GRIS PERLA PARA INTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	M2	6.64	L.	760.36	L. 5,048.79
34	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30X30) CMS. COLOR ROJO EN EXTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	M2	9.16	L.	760.36	L. 6,964.90
35	MOLDURA DE PISO TERRAZO ORIGINAL EN EXTERIOR COLOR ROJO DE (30X7) CMS, INCLUYE FRAGUADO	M	2.48	L.	199.40	L. 494.51
36	RAMPA DE CONCRETO 1:2:2 SIMPLE DE 8 CMS.	M2	0.72	L.	1,038.80	L. 747.94
	TOTAL DE G- PISOS Y CERAMICAS					L. 34,739.17
	I. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
37	TRAZADO Y MARCADO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	M	111.47	L.	47.52	L. 5,297.05
38	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	19.36	L.	592.90	L. 11,478.54
39	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	5.56	L.	988.62	L. 5,496.73
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	M	15.60	L.	300.70	L. 4,690.92
41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41	M	10.77	L.	165.43	L. 1,781.68
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-26	M	79.50	L.	55.03	L. 4,374.89
43	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC	GL	1.00	L.	2,647.22	L. 2,647.22
44	CAJA DE REGISTRO DE 0.65M X0.65M X0.90M	UND	1.00	L.	3,410.58	L. 3,410.58
45	CAJA DE VALVULA Y MEDIDOR DE 40 X 30 X 40 CMS. (INCLUYE VALVULA DE PASO)	UND	1.00	L.	2,769.69	L. 2,769.69
46	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO MODELO EDERLY CADET TAZA ELONGADA, INCLUYE ACCESORIOS	UND	1.00	L.	6,506.89	L. 6,506.89
47	URINARIO DE CONCRETO DE 1.22 X 0.41 M	UND	1.00	L.	7,919.56	L. 7,919.56
48	LAVAMANOS DE CONCRETO DE 1.70 X0.60 MTS	UND	1.00	L.	10,240.80	L. 10,240.80
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPA DE PVC 2" INYECTADA	UND	4.00	L.	98.64	L. 394.56
50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON HG DE 2"	UND	4.00	L.	104.39	L. 417.56
51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO INCLUYE ACCESORIOS	UND	2.00	L.	8,216.38	L. 16,432.76
	TOTAL DE I. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					L. 83,859.43
	H- INSTALACIONES ELECTRICAS					
52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELLO	UND	5.00	L.	226.60	L. 1,133.00
53	SUM. E INST. DE LAMPARA FLUORESCENTE 1 X 40	UND	1.00	L.	695.29	L. 695.29





MUNICIPALIDAD de Siguatepeque



54	CIRCUITO DE ILUMINACIÓN HASTA 15 AMPERIOS, 2#14 THHN COLOR NEGRO, DUCTO PVC CONDUIT DE 1/2" TIPO PESADO (CEDULA 40)	M	20.70	L.	90.59	L.	1,875.21
55	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO AHORRATIVO	UND	4.00	L.	351.42	L.	1,405.68
56	CENTRO DE CARGA 4 ESPACIOS	UND	1.00	L.	2,790.30	L.	2,790.30
57	ATERRIJAZE DEL CENTRO DE CARGA CON VARILLA DE COBRE	UND	1.00	L.	607.10	L.	607.10
58	ACOMETIDA ELECTRICA CABLE THW 2 #6, 1 THW #8	UND	15.00	L.	1,257.64	L.	18,864.60
59	MUFA DE 2"	UND	1.00	L.	1,546.69	L.	1,546.69
TOTAL DE H- INSTALACIONES ELECTRICAS						L.	28,917.87
J. PUERTAS Y VENTANAS							
60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 1.00X2.10 M DE LÁMINA METÁLICA DE 1/16", INCLUYE PASADOR Y SUJETADOR DE ACERO INOXIDABLE, MARCO DE TUBO INDUSTRIAL DE 1"X1" Y ANTICORROSIVO BLANCO.	UND	1.00	L.	9,591.73	L.	9,591.73
61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 0.70X2.10 M DE LÁMINA METÁLICA DE 1/16", INCLUYE PASADOR Y SUJETADOR DE ACERO INOXIDABLE, MARCO DE TUBO INDUSTRIAL DE 1"X1" Y ANTICORROSIVO BLANCO.	UND	2.00	L.	6,831.25	L.	13,662.50
62	VENTANA DE REJILLA METALICA (V-1, V-2, V-3, V-4, V-5, V-6) VER DETALLES EN PLANOS	M2	3.77	L.	1,689.00	L.	6,363.65
TOTAL DE J. PUERTAS Y VENTANAS						L.	29,617.88
K. PINTURA							
63	PINTURA DE ACEITE APLICADA A DOS MANOS MINIMO	M2	35.76	L.	158.95	L.	5,684.05
TOTAL DE K. PINTURA						L.	5,684.05
L. OBRAS FINALES							
64	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	11.36	L.	592.90	L.	6,735.34
65	LIMPIEZA FINAL DE ÁREAS INTERIORES	M2	6.73	L.	14.48	L.	97.45
66	LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES	M2	22.77	L.	992.95	L.	22,609.47
67	LIMPIEZA Y ACARREO DE DESPERDICIO	M3	9.00	L.	792.47	L.	7,132.23
68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAS DE APOYO	UND	2.00	L.	1,859.41	L.	3,718.82
69	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAPAPEL	UND	3.00	L.	257.18	L.	771.54
70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JABONERAS Y TOALLERO	UND	2.00	L.	996.39	L.	1,992.78
TOTAL DE L. OBRAS FINALES						L.	43,057.64
TOTAL DE MÓDULO SANITARIO PRI-2A/SE (CIMENTACION MAMPOSTERIA)						L.	411,458.34
TOTAL DE LUIS ANDRES ZUNIGA						L.	411,458.34
TOTAL DE PRESUPUESTO						L.	411,458.34

[Handwritten signature]





B) SEGUNDA: PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad consiste lo siguiente: El proyecto es la Construcción de modulo sanitarios PRI- 2ª. **TERCERA: SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS:** EL CONTRATANTE, a través del departamento de Ingeniería Municipal y obras públicas, llevara la responsabilidad de la Supervisión del proyecto. Ambos darán la aprobación que corresponda a los documentos técnicos y financieros que se presenten en el desarrollo de este proyecto. **CUARTA: UBICACIÓN DEL PROYECTO:** El proyecto se desarrollará en la colonia victor chavez de la ciudad de Siguatepeque, departamento de Comayagua, República de Honduras, Coordenadas. **QUINTA: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO:** El tiempo de vigencia de este contrato será de tres (03) Meses, contados a partir del **cuatro (04) de Abril del año 2024 al cuatro (04) de Julio del año 2024**, **-SEXTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** Son obligaciones del Contratista: a) Observar y cumplir con el perfil de proyectos, cotización técnica, cotización económica y demás condiciones que queden expresadas en el contrato correspondiente. b) Aceptar la programación, supervisión y vigilancia de El Contratante según corresponda. c) Sustituir o rescindir contrato de trabajo si así lo solicita El Contratante de cualquier personal o empleado si este considera que ha incumplido en el ejercicio de sus obligaciones o responsabilidades. d) Realizar reuniones periódicas de seguimiento o programación al avance de los trabajos de mutuo acuerdo con El Contratante. e) Mantener el área de trabajo libre de desperdicios y desechos, el no cumplimiento de esta actividad ocasionará que el CONTRATANTE asuma el costo de dicha limpieza rebajado posteriormente en las Estimaciones. **Son obligaciones de El Contratante:** a) Proveer la información (verbal o escrita) y documentación necesaria para el desarrollo de los trabajos requeridos. b) Efectuar los pagos correspondientes, de conformidad con lo establecido en el contrato. **-SÉPTIMA: VALOR DEL CONTRATO:** El valor que EL CONTRATANTE se obliga a pagar al CONTRATISTA, es por la cantidad de **CUATROSCIENTOS ONCE MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON TREINTA Y CUATRO**






CENTAVOS (L. 411,458.34). -OCTAVA: FORMA DE PAGO: a) El Contratante pagará por los trabajos ejecutados de acuerdo con lo establecido en la cotización económica negociada con El Contratista en moneda Nacional (Lempiras).- b) Retención del Impuesto Sobre de la Renta: SI EL CONTRATISTA presenta la constancia de pagos a cuenta emitida por el servicio de Administración de Rentas (SAR), no se retendrá dicho impuesto, caso contrario se hará la retención del doce punto cinco por ciento (12.5%) correspondiente en cada pago.- c) Condiciones del pago; EL CONTRATANTE efectuará AL CONTRATISTA pagos mediante avances de obra según informes del departamento de ingeniería municipal y obras públicas; El pago de las actividades será la plena compensación por el suministro de todos los insumos, maquinaria, equipo, herramientas, mano de obra y demás trabajos imprevistos para poder ejecutar correctamente esta actividad. Además, se considerarán sólo las longitudes o áreas efectivas en el caso que aplique. El trabajo realizado incluyendo que los empleados directos de EL CONTRATISTA, lleven sus utensilios o herramientas de trabajo de acuerdo a los solicitado por la Alcaldía Municipal de Siquatepeque, Departamento de Comayagua; el informe de las inspecciones en sitio o denuncias de los usuarios, deberán ser registradas por el Departamento de Ingeniería Municipal y obras públicas, dando copia de dicho informe al señor Alcalde Municipal, Gerencia General, Departamento de Administración, Departamento de Auditoria y Tesorería Municipal para el trámite de pago. **-NOVENA: GARANTÍAS:** a) **Garantía o Fianza de Fiel Cumplimiento;** EL CONTRATISTA deberá presentar una Garantía o fianza de Fiel Cumplimiento. Dicha Garantía o fianza de Fiel Cumplimiento deberá ser emitida por una entidad bancaria o aseguradora de primer orden aprobada por EL CONTRATANTE, para garantizar el cumplimiento del Contrato conforme a las especificaciones proporcionadas por EL CONTRATANTE en las bases del perfil del proyecto, planos y dibujos especiales, código de conducta y demás disposiciones ordenadas por EL CONTRATANTE bajo el contrato y los presentes términos y condiciones generales de contratación por una suma equivalente

[Firma manuscrita]





al quince (15%) del valor total del Contrato y con vigencia de seis meses. Dicha Garantía deberá ser ejecutable contra su sola presentación. EL CONTRATISTA deberá ser presentada a satisfacción de EL CONTRATANTE en los primeros diez (10) días después de firmado el contrato. La garantía tiene un valor de **SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (L 61,718.75).** ~~DECIMA:~~

DECIMA: Garantía de Calidad de Obras: EL CONTRATISTA de una garantía de calidad de obra consistente una garantía otorgada por una institución bancaria ejecutable contra su sola presentación por el valor de cinco por ciento (05%) del valor final la obra civil incluyendo los adendum que se suscriban, con el objeto de garantizar que la obra se ha construido conforme a las especificaciones de la calidad en materiales, mano de obra, y ejecución ordenadas por EL CONTRATANTE bajo el presente contrato y el reemplazo de todo trabajo o material defectuoso que se realice en la obra dentro de un periodo de doce meses. La Garantía tendrá una vigencia de doce (12) meses contados desde la fecha de recepción de la obra por EL CONTRATANTE y deberá entregarse a los 10 días calendarios de la fecha de recepción de la obra, La Garantía de Calidad será por la cantidad de VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (L 20,572.91). DECIMA PRIMERO :RESCISIÓN DEL CONTRATO O SUSPENSIÓN DE

DESEMBOLSOS; EL CONTRATANTE, podrá rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Si iniciado el proyecto El Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecución; c) Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por EL CONTRATISTA de acuerdo a las estimaciones ya pagadas, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por El SUPERVISOR, lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el






objeto del contrato. d) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; e) No cumplir con las instrucciones de la supervisión anotados en bitácora o libro de incidencias. f) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, g) por las demás causas de resolución o suspensión de los contratos dispuestas en el Código Civil, la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, y demás disposiciones legales aplicables en las Leyes de la Republica vigentes. EL CONTRATANTE podrá dar RECISIÓN a este contrato de pleno derecho notificándole por escrito AL CONTRATISTA y a la vez garantizando el debido proceso de acuerdo a lo establecido en el Código Civil, Código Procesal Civil, Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, Ley de Municipalidades y todas las demás normas aplicables a este tipo de contrato. **DECIMA SEGUNDA: CESIÓN DEL**

CONTRATO; EL CONTRATISTA, no podrá ceder el presente contrato a otra persona natural o jurídica o entidad, salvo con la previa autorización expresa de EL CONTRATANTE a solicitud del contratista y siempre que se acredite la capacidad del tercero, su solvencia económica y financiera, su idoneidad técnica o profesional y su aptitud para contratar con la Administración y no estar comprendido en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades previstas en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. -

Así mismo los efectos de dicha cesión estarán sujetos a lo dispuesto en el ordenamiento legal. **DÉCIMA TERCERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Forman parte integrante de


este contrato como si estuvieren escritos el siguiente documento anexo: a) Perfil del Proyecto a Ejecutar, b) cotizaciones, c) imágenes satelitales del área donde se realizara el proyecto, d) Especificaciones técnicas, aprobado de esta forma por el Departamento de Ingeniería Municipal y Obras públicas, la que debe ser conocida por EL CONTRATISTA.-

DÉCIMO CUARTA: LEY EL CONTRATO: Para todo lo no previsto en este contrato se regulara por las disposiciones aplicables en las Leyes de la Republica de Honduras; y en caso de controversia, que no sea superada directamente, los otorgantes de común acuerdo en caso de reclamo judicial por incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones





establecidas en este contrato o de las condiciones pactadas en los documentos anexos en que se formalice este contrato, EL CONTRATISTA se somete a la jurisdicción del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua.- **DÉCIMO QUINTA: RATIFICACIÓN:** Ambas partes aceptan el contenido de este contrato, ratificándolo en todo y cada una de sus partes, sin hacerle modificación alguna. En fe de los anterior las partes firmamos el **CONTRATO DE CONSTRUCCION DE MÓDULO SANITARIO PRI-2A/SE EN LA ESCUELA LUIS ANDRES ZUNIGA, SIGUATEPEQUE COMAYAGUA,** En la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, a los cuatro (04) días del mes de Abril del año dos mil veinticuatro (2024).



Dr. ASLEY GUILLERMO CRUZ MEJÍA
Alcalde Municipal
"ALCALDIA MUNICIPAL DE
SIGUATEPEQUE"
CONTRATANTE



**LESTER ALFONSO VELÁSQUEZ
CABRERA**
Representante
"DISTRIBUIDORA EL MUNDO
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE."
CONTRATISTA



DISTRIBUIDORA EL MUNDO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE

Siguatepeque, Comayagua
23 de marzo del 2024

Dr. Asley Guillermo Cruz
Alcaldía Municipal de Siguatepeque.
Presente

Deseándole éxitos en sus labores diarias, me dirijo a usted brindándole un cordial saludo y a la vez agradeciendo la oportunidad de presentar la cotización para el proyecto **CONSTRUCCION DE MÓDULO SANITARIO PRI-2A/SE EN LA ESCUELA LUIS ANDRES ZUNIGA, SIGUATEPEQUE COMAYAGUA**, por el precio de **Cuatrocientos Once Mil Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Lempiras Con 34/100 L. 411,458.34**

PLAN DE OFERTA

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	LUIS ANDRES ZUNIGA				
	MÓDULO SANITARIO PRI-2A/SE (CIMENTACION MAMPOSTERIA)				
	A- ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1	CHAPEO Y LIMPIEZA, PARA EDIFICIOS (INCLUYE ACARREO HASTA 20 MTS)	m2	52.28	L. 9.06	L. 473.61
2	TRAZADO Y MARCADO	m	29.30	L. 47.29	L. 1,385.60
	Total de A- ACTIVIDADES PRELIMINARES				L. 1,859.21
	B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS				
3	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	m3	8.88	L. 592.90	L. 5,262.43
4	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	m3	2.93	L. 988.62	L. 2,899.62
5	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	m3	11.54	L. 189.72	L. 2,189.37
	Total de B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS				L. 10,351.42
	C- CIMENTACION Y ESTRUCTURAS				
6	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	m3	5.94	L. 2,312.20	L. 13,740.83
7	DADO DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.30 x 0.50 x 0.50 m, 4 VARILLAS #3, #2 @ 0.20 m	und		642.80	L. 3,856.80



[Handwritten signature]

DISTRIBUIDORA EL MUNDO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE

8	SOLERA 20X20 4#3 Y #2 @ 20 CM. CONCRETO 1:2:2	m	14.48	L.	523.18	L.	7,575.65
9	CASTILLO (C-1) DE (15x15) CMS, DE CONCRETO 1:2:2 REFORZADO CON 4#3 Y ANILLOS #2 @ 20 CMS	m	10.53	L.	387.48	L.	4,080.16
10	SOLERA 20X20 4#3 Y #2 @ 20 CM. CONCRETO 1:2:2	m	3.69	L.	523.18	L.	1,930.53
11	CASTILLO DE 0.15X0.15M, 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2	m	15.49	L.	371.86	L.	5,760.11
12	CASTILLO (C-3) DE (15x13) CMS, DE CONCRETO 1:2:2 REFORZADO CON 4#3 Y ANILLOS #2 @ 20 CMS	m	4.32	L.	523.66	L.	2,262.21
13	PEDESTAL DE CONCRETO 1:2:2 DE (15x15x55) CMS, CON TUBO HG DE 2"	und	3.00	L.	1,540.49	L.	4,621.47
14	BORDILLO DE CONCRETO 1:2:4 E=10 CMS	m	8.22	L.	295.98	L.	2,432.96
15	SOLERA 15X15 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2	m	16.36	L.	482.64	L.	7,895.99
16	BATIENTE CON PESTAÑA BAJO VENTANAS (B-1) (10x15) CMS CON 2#3 CON ALACRANES #2 @ 20 CMS	m	4.71	L.	308.96	L.	1,455.20
17	CARGADOR (10x15) DE CONCRETO 1:2:2 REFORZADO CON 2 #3 Y ANILLOS #2@0.20M	m	3.91	L.	342.33	L.	1,338.51
18	FIRME DE CONCRETO 1:2:3 REFORZADO e= 5 CMS, #2@25 CMS EN AMBAS DIRECCIONES	m2	16.22	L.	458.40	L.	7,435.25
19	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. PARA ACERA	m2	8.15	L.	630.09	L.	5,135.23
20	COLUMNA DE TUBO REDONDO DE HG DE 2" INCLUYE PLACA DE 6"x6"x1/8" H=3.00 M	und	3.00	L.	1,423.66	L.	4,270.98
Total de C- CIMENTACION Y ESTRUCTURAS						L.	73,791.88
D- PARED							
21	PARED REFORZADA DE BLOQUE SIMPLE DE 6"x8"x16" 1 #3@0.60M HORIZONTALMENTE, MORTERO 1:5	m2	22.38	L.	806.34	L.	18,045.73
22	PARED REFORZADA DE BLOQUE SIMPLE 4"x8"x16" 1 #3@0.60M HORIZONTALMENTE, MORTERO 1:5	m2	9.59	L.	579.74	L.	5,562.03
Total de D- PARED						L.	23,607.75
E- REPELOS Y REVOQUES							
23	REPELO DE PAREDES MORTERO 1:4 e= 2 CMS REPELO DE PAREDES MORTERO 1:4 e= 2 CMS	m2	40.33	L.	245.55	L.	9,903.03
24	PULIDO DE PAREDES INTERNAS, MASILLA 1:1 E=0.25CMS.	m2	15.98	L.	83.24	L.	1,330.18
25	Repello de paredes externas e=2.00 cms, mortero 1:4, pulido 1:1 e=0.25cms.	m2	19.70	L.	253.49	L.	4,993.75



DISTRIBUIDORA EL MUNDO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL

VARIABLE

26	Repello de elementos de L=0.15m , mortero 1:4 e=2.00 cms, Tallado 1:1 e=0.25cms.	m	103.34	L. 134.15	L. 13,863.06
27	REPELLO DE ELEMENTOS DE L=0.13m , MORTERO 1:4 E=2.00 CMS, TALLADO 1:1 E=0.25CMS.	m	7.77	L. 136.59	L. 1,061.30
Total de E- REPELLOS Y REVOQUES					L. 31,151.33
F- CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS					
28	VIGA AEREA METALICA DE CANALETA DOBLE DE 2"x4"	m	13.11	L. 604.48	L. 7,924.73
29	TECHO DE CANALETA DE 2x4" CON CUBIERTA DE LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 26 COLOR ROJO, INCLUYE: ARRIOSTRAMIENTO, ANTICORROSIVO A DOS MANOS	m2	25.78	L. 813.73	L. 20,980.40
30	CAPOTE PARA ALUZINC COLOR ROJO	pl	5.90	L. 137.43	L. 810.84
31	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO DE PVC	m2	22.95	L. 658.13	L. 15,104.74
Total de F- CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS					L. 44,820.71
G- PISOS Y CERAMICAS					
32	CERAMICA EN PARED COLOR BLANCO DE 20x30 CMS, H=1.50 MTS	m2	24.35	L. 882.26	L. 21,483.03
33	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30x30) CMS. COLOR GRIS PERLA PARA INTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	m2	6.64	L. 760.36	L. 5,048.79
34	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30x30) CMS. COLOR ROJO EN EXTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	m2	9.16	L. 760.36	L. 6,964.90
35	MOLDURA DE PISO TERRAZO ORIGINAL EN EXTERIOR COLOR ROJO DE (30x7) CMS, INCLUYE FRAGUADO	m	2.48	L. 199.40	L. 494.51
36	RAMPA DE CONCRETO 1:2:2 SIMPLE DE 8 CMS.	m2	0.72	L. 1,038.80	L. 747.94
Total de G- PISOS Y CERAMICAS					L. 34,739.17
I. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
37	TRAZADO Y MARCADO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	m	111.47	L. 47.52	L. 5,297.05
38	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI- DURO)	m3	19.36	L. 592.90	L. 11,478.54
39	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	m3	5.56	L. 988.62	L. 5,496.73
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	m	15.60	L. 300.70	L. 4,690.92
41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41	m	10.77	L. 165.43	L. 1,781.68
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-26	m	79.50	L. 55.03	L. 4,374.89



[Handwritten signature]

DISTRIBUIDORA EL MUNDO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL

VARIABLE

43	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC	gl	1.00	L. 2,647.22	L. 2,647.22
44	CAJA DE REGISTRO DE 0.65M x0.65M x0.90M	und	1.00	L. 3,410.58	L. 3,410.58
45	CAJA DE VALVULA Y MEDIDOR DE 40 x 30 x 40 CMS. (INCLUYE VALVULA DE PASO)	und	1.00	L. 2,769.69	L. 2,769.69
46	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO MODELO EDERLY CADET TAZA ELONGADA, INCLUYE ACCESORIOS	und	1.00	L. 6,506.89	L. 6,506.89
47	URINARIO DE CONCRETO DE 1.22 x 0.41 M	und	1.00	L. 7,919.56	L. 7,919.56
48	LAVAMANOS DE CONCRETO DE 1.70 x0.60 MTS	und	1.00	L. 10,240.80	L. 10,240.80
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPA DE PVC 2" INYECTADA	und	4.00	L. 98.64	L. 394.56
50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON HG DE 2"	und	4.00	L. 104.39	L. 417.56
51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO INCLUYE ACCESORIOS	und	2.00	L. 8,216.38	L. 16,432.76
Total de I. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					L. 83,859.43
H- INSTALACIONES ELECTRICAS					
52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELLO	und	5.00	L. 226.60	L. 1,133.00
53	SUM. E INST. DE LAMPARA FLUORECENTE 1 X 40	und	1.00	L. 695.29	L. 695.29
54	CIRCUITO DE ILUMINACIÓN HASTA 15 AMPERIOS, 2#14 THHN COLOR NEGRO, DUCTO PVC CONDUIT DE 1/2" TIPO PESADO (CEDULA 40)	m	20.70	L. 90.59	L. 1,875.21
55	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO AHORRATIVO	und	4.00	L. 351.42	L. 1,405.68
56	CENTRO DE CARGA 4 ESPACIOS	und	1.00	L. 2,790.30	L. 2,790.30
57	ATERRIJAZE DEL CENTRO DE CARGA CON VARILLA DE COBRE	und	1.00	L. 607.10	L. 607.10
58	ACOMETIDA ELECTRICA CABLE THW 2 #6, 1 THW #8	und	15.00	L. 1,257.64	L. 18,864.60
59	MUFA DE 2"	und	1.00	L. 1,546.69	L. 1,546.69
Total de H- INSTALACIONES ELECTRICAS					L. 28,917.87
J. PUERTAS Y VENTANAS					
60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 1.00X2.10 m DE LÁMINA METÁLICA DE 1/16", INCLUYE PASADOR Y SUJETADOR DE ACERO INOXIDABLE, MARCO DE TUBO INDUSTRIAL DE 1"X1" Y ANTICORROSIVO BLANCO.	und	1.00	L. 9,591.73	L. 9,591.73
61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 0.70X2.10 m DE LÁMINA METÁLICA DE 1/16", INCLUYE PASADOR Y SUJETADOR DE ACERO INOXIDABLE, MARCO DE TUBO	und	2.00	L. 6,831.25	L. 13,662.50



DISTRIBUIDORA EL MUNDO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

	INDUSTRIAL DE 1"X1" Y ANTICORROSIVO BLANCO.				
62	VENTANA DE REJILLA METALICA (V-1, V-2, V-3, V-4, V-5, V-6) VER DETALLES EN PLANOS	m2	3.77	L. 1,689.00	L. 6,363.65
Total de J. PUERTAS Y VENTANAS					L. 29,617.88
K. PINTURA					
63	PINTURA DE ACEITE APLICADA A DOS MANOS MINIMO	m2	35.76	L. 158.95	L. 5,684.05
Total de K. PINTURA					L. 5,684.05
L. OBRAS FINALES					
64	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	m3	11.36	L. 592.90	L. 6,735.34
65	LIMPIEZA FINAL DE ÁREAS INTERIORES	m2	6.73	L. 14.48	L. 97.45
66	LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES	m2	22.77	L. 992.95	L. 22,609.47
67	LIMPIEZA Y ACARREO DE DESPERDICIO	m3	9.00	L. 792.47	L. 7,132.23
68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAS DE APOYO	und	2.00	L. 1,859.41	L. 3,718.82
69	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTA PAPEL	und	3.00	L. 257.18	L. 771.54
70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JABONERAS Y TOALLERO	und	2.00	L. 996.39	L. 1,992.78
Total de L. OBRAS FINALES					L. 43,057.64
Total de MÓDULO SANITARIO PRI-2A/SE (CIMENTACION MAMPOSTERIA)					L. 411,458.34
Total de LUIS ANDRES ZUNIGA					L. 411,458.34
TOTAL DE PRESUPUESTO					411,458.34

A la espera que dicha oferta sea de su satisfacción.

Sin otro particular

Atentamente.




Lester Alfonso Velásquez Cabrera
Distribuidora El Mundo S.A. DE C.V.
RTN: 03189023519780



Aldea El Porvenir, Siguatepeque Comayagua, Honduras
Cel. 9378-5811 / 9531-6556 E-mail: constructoratorrefuerte@hotmail.com

23 de marzo de 2024.

Dr. Asley Guillermo Cruz
Alcalde Municipal de Siguatepeque, Comayagua
Su despacho.

Atento saludo,

A continuación, presentamos nuestra propuesta económica para el
**Proyecto: CONSTRUCCION DE MÓDULO SANITARIO PRI-2A/SE EN LA ESCUELA
LUIS ANDRES ZUNIGA, SIGUATEPEQUE COMAYAGUA.**

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	LUIS ANDRES ZUNIGA				
	MÓDULO SANITARIO PRI-2A/SE (CIMENTACION MAMPOSTERIA)				
	A- ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1	CHAPEO Y LIMPIEZA, PARA EDIFICIOS (INCLUYE ACARREO HASTA 20 MTS)	M2	52.28	L. 9.51	L. 497.14
2	TRAZADO Y MARCADO	M	29.30	L. 49.65	L. 1,454.75
	TOTAL DE A- ACTIVIDADES PRELIMINARES				L. 1,951.88
	B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS				
3	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	8.88	L. 622.54	L. 5,525.51
4	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	2.93	L. 864.67	L. 2,536.08
5	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	11.54	L. 199.20	L. 2,298.77
	TOTAL DE B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS				L. 10,360.35
	C- CIMENTACION Y ESTRUCTURAS				
6	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	5.94	L. 2,427.81	L. 14,427.87
7	DADO DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.30 X 0.50 X 0.50 M, 4 VARILLAS #3, #2 @ 0.20 M	UND	6.00	L. 674.94	L. 4,049.64
8	SOLERA 20X20 4#3 Y #2 @ 20 CM. CONCRETO 1:2:2	M	14.48	L. 549.33	L. 7,954.30
9	CASTILLO (C-1) DE (15X15) CMS, DE CONCRETO 1:2:2 REFORZADO CON 4#3 Y ANILLOS #2 @ 20 CMS	M	10.53	L. 406.85	L. 4,284.13
10	SOLERA 20X20 4#3 Y #2 @ 20 CM. CONCRETO 1:2:2	M	3.69	L. 549.33	L. 2,027.03
11	CASTILLO DE 0.15X0.15M, 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2	M	15.49	L. 370.45	L. 5,738.27
12	CASTILLO (C-3) DE (15X13) CMS, DE CONCRETO 1:2:2 REFORZADO CON 4#3 Y ANILLOS #2 @ 20 CMS	M	4.32	L. 549.84	L. 2,375.31
13	PÉDESTAL DE CONCRETO 1:2:2 DE (15X15X55) CMS, CON TUBO HG DE 2"	UND	3.00	L. 1,617.51	L. 4,852.53



162



Aldea El Porvenir, Siguatepeque Comayagua, Honduras
Cel. 9378-5811 / 9531-6556 E-mail: constructoratorrefuerte@hotmail.com

14	BORDILLO DE CONCRETO 1:2:4 E=10 CMS	M	8.22	L.	310.77	L.	2,554.53
15	SOLERA 15X15 4#3, #2@20CM, CONO 1:2:2	M	16.36	L.	506.77	L.	8,290.76
16	BATIENTE CON PESTAÑA BAJO VENTANAS (B-1) (10X15) CMS CON 2#3 CON ALACRANES #2 @ 20 CMS	M	4.71	L.	324.40	L.	1,527.92
17	CARGADOR (10X15) DE CONCRETO 1:2:2 REFORZADO CON 2 #3 Y ANILLOS #2@0.20M	M	3.91	L.	359.44	L.	1,405.41
18	FIRME DE CONCRETO 1:2:3 REFORZADO E= 5 CMS, #2@25 CMS EN AMBAS DIRECCIONES	M2	16.22	L.	481.32	L.	7,807.01
19	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. PARA ACERA	M2	8.15	L.	661.59	L.	5,391.96
20	COLUMNA DE TUBO REDONDO DE HG DE 2" INCLUYE PLACA DE 6"X6"X1/8" H=3.00 M	UND	3.00	L.	1,494.84	L.	4,484.52
TOTAL DE C- CIMENTACION Y ESTRUCTURAS						L.	77,171.18
D- PARED							
21	PARED REFORZADA DE BLOQUE SIMPLE DE 6"X8"X16" 1 #3@0.60M HORIZONTALMENTE, MORTERO 1:5	M2	22.38	L.	796.65	L.	17,828.87
22	PARED REFORZADA DE BLOQUE SIMPLE 4"X8"X16" 1 #3@0.60M HORIZONTALMENTE, MORTERO 1:5	M2	9.59	L.	608.72	L.	5,840.06
TOTAL DE D- PARED						L.	23,668.93
E- REPELOS Y REVOQUES							
23	REPELO DE PAREDES MORTERO 1:4 E= 2 CMS REPELO DE PAREDES MORTERO 1:4 E= 2 CMS	M2	40.33	L.	257.82	L.	10,397.88
24	PULIDO DE PAREDES INTERNAS, MASILLA 1:1 E=0.25CMS.	M2	15.98	L.	87.40	L.	1,396.65
25	REPELO DE PAREDES EXTERNAS E=2.00 CMS, MORTERO 1:4, PULIDO 1:1 E=0.25CMS.	M2	19.70	L.	266.16	L.	5,243.35
26	REPELO DE ELEMENTOS DE L=0.15M , MORTERO 1:4 E=2.00 CMS, TALLADO 1:1 E=0.25CMS.	M	103.34	L.	140.85	L.	14,555.44
27	REPELO DE ELEMENTOS DE L=0.13M , MORTERO 1:4 E=2.00 CMS, TALLADO 1:1 E=0.25CMS.	M	7.77	L.	143.41	L.	1,114.30
TOTAL DE E- REPELOS Y REVOQUES						L.	32,707.62
F- CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS							
28	VIGA AEREA METALICA DE CANALETA DOBLE DE 2"X4"	M	13.11	L.	634.70	L.	8,320.92
29	TECHO DE CANALETA DE 2X4" CON CUBIERTA DE LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 26 COLOR ROJO, INCLUYE: ARRIOSTRAMIENTO, ANTICORROSIVO A DOS MANOS	M2	25.78	L.	854.41	L.	22,029.25
30	CAPOTE PARA ALUZINC COLOR ROJO	PL	5.90	L.	144.30	L.	851.37
31	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO DE PVC	M2	22.95	L.	691.03	L.	15,859.83
TOTAL DE F- CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS						L.	47,061.37
G- PISOS Y CERAMICAS							
32	CERAMICA EN PARED COLOR BLANCO DE 20X30 CMS, H=1.50 MTS	M2	24.35	L.	926.37	L.	22,557.11
33	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30X30) CMS. COLOR GRIS PERLA PARA INTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	M2	6.84	L.	798.37	L.	5,301.18



163



Aldea El Porvenir, Siguatepeque Comayagua, Honduras
Cel. 9378-5811 / 9531-6556 E-mail: constructoratorrefuerte@hotmail.com

34	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30X30) CMS. COLOR ROJO EN EXTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	M2	9.16	L.	798.37	L.	7,313.07
35	MOLDURA DE PISO TERRAZO ORIGINAL EN EXTERIOR COLOR ROJO DE (30X7) CMS, INCLUYE FRAGUADO	M	2.48	L.	209.37	L.	519.24
36	RAMPA DE CONCRETO 1:2:2 SIMPLE DE 8 CMS.	M2	0.72	L.	1,090.74	L.	785.33
TOTAL DE G- PISOS Y CERAMICAS						L.	36,475.93
I. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS							
37	TRAZADO Y MARCADO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	M	111.47	L.	49.89	L.	5,561.24
38	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	19.36	L.	622.54	L.	12,052.37
39	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	5.56	L.	1,038.05	L.	5,771.56
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	M	15.60	L.	315.73	L.	4,925.39
41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41	M	10.77	L.	153.70	L.	1,655.35
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-26	M	79.50	L.	57.78	L.	4,593.51
43	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC	GL	1.00	L.	2,779.58	L.	2,779.58
44	CAJA DE REGISTRO DE 0.65M X0.65M X0.90M	UND	1.00	L.	3,581.10	L.	3,581.10
45	CAJA DE VALVULA Y MEDIDOR DE 40 X 30 X 40 CMS. (INCLUYE VALVULA DE PASO)	UND	1.00	L.	2,908.17	L.	2,908.17
46	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO MODELO EDERLY CADET TAZA ELONGADA, INCLUYE ACCESORIOS	UND	1.00	L.	6,832.23	L.	6,832.23
47	URINARIO DE CONCRETO DE 1.22 X 0.41 M	UND	1.00	L.	8,315.53	L.	8,315.53
48	LAVAMANOS DE CONCRETO DE 1.70 X0.60 MTS	UND	1.00	L.	10,752.84	L.	10,752.84
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPA DE PVC 2" INYECTADA	UND	4.00	L.	103.57	L.	414.28
50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON HG DE 2"	UND	4.00	L.	109.60	L.	438.40
51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO INCLUYE ACCESORIOS	UND	2.00	L.	8,627.19	L.	17,254.38
TOTAL DE I. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS						L.	87,835.93
H- INSTALACIONES ELECTRICAS							
52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELLO	UND	5.00	L.	237.93	L.	1,189.65
53	SUM. E INST. DE LAMPARA FLUORECENTE 1 X 40	UND	1.00	L.	730.05	L.	730.05
54	CIRCUITO DE ILUMINACIÓN HASTA 15 AMPERIOS, 2#14 THHN COLOR NEGRO, DUCTO PVC CONDUIT DE 1/2" TIPO PESADO (CEDULA 40)	M	20.70	L.	95.11	L.	1,968.78
55	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO AHORRATIVO	UND	4.00	L.	368.99	L.	1,475.96
56	CENTRO DE CARGA 4 ESPACIOS	UND	1.00	L.	2,929.81	L.	2,929.81
57	ATERRIJAJE DEL CENTRO DE CARGA CON VARILLA DE COBRE	UND	1.00	L.	637.45	L.	637.45





Aldea El Porvenir, Siguatepeque Comayagua, Honduras
Cel. 9378-5811 / 9531-6556 E-mail: constructoratorrefuerte@hotmail.com

58	ACOMETIDA ELECTRICA CABLE THW 2 #6, 1 THW #8	UND	15.00	L.	1,320.52	L.	19,807.80
59	MUFA DE 2"	UND	1.00	L.	1,624.02	L.	1,624.02
TOTAL DE H- INSTALACIONES ELECTRICAS							L. 30,363.52
J. PUERTAS Y VENTANAS							
60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 1.00X2.10 M DE LÁMINA METÁLICA DE 1/16", INCLUYE PASADOR Y SUJETADOR DE ACERO INOXIDABLE, MARCO DE TUBO INDUSTRIAL DE 1"X1" Y ANTICORROSIVO BLANCO.	UND	1.00	L.	10,071.31	L.	10,071.31
61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 0.70X2.10 M DE LÁMINA METÁLICA DE 1/16", INCLUYE PASADOR Y SUJETADOR DE ACERO INOXIDABLE, MARCO DE TUBO INDUSTRIAL DE 1"X1" Y ANTICORROSIVO BLANCO.	UND	2.00	L.	7,172.81	L.	14,345.62
62	VENTANA DE REJILLA METALICA (V-1, V-2, V-3, V-4, V-5, V-6) VER DETALLES EN PLANOS	M2	3.77	L.	1,773.45	L.	6,681.83
TOTAL DE J. PUERTAS Y VENTANAS							L. 31,098.76
K. PINTURA							
63	PINTURA DE ACEITE APLICADA A DOS MANOS MINIMO	M2	35.76	L.	166.89	L.	5,967.99
TOTAL DE K. PINTURA							L. 5,967.99
L. OBRAS FINALES							
64	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	11.36	L.	622.54	L.	7,072.05
65	LIMPIEZA FINAL DE ÁREAS INTERIORES	M2	6.73	L.	15.20	L.	102.30
66	LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES	M2	22.77	L.	1,042.59	L.	23,739.77
67	LIMPIEZA Y ACARREO DE DESPERDICIO	M3	9.00	L.	832.09	L.	7,488.81
68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAS DE APOYO	UND	2.00	L.	1,952.38	L.	3,904.76
69	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAPAPEL	UND	3.00	L.	270.03	L.	810.09
70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JABONERAS Y TOALLERO	UND	2.00	L.	1,046.20	L.	2,092.40
Total de L. OBRAS FINALES							L. 45,210.18
Total de MÓDULO SANITARIO PRI-2A/SE (CIMENTACION MAMPOSTERIA)							L. 429,873.63
Total de LUIS ANDRES ZUNIGA							L. 429,873.63
TOTAL DE PRESUPUESTO							L. 429,873.63

Quedamos a sus órdenes,
Muy Atentamente,


MAE. Martha Elena Padilla Rivera
Gerente General



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua
ORDEN DE PAGO

Orden No. 415590

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 19 DE JUNIO DEL 2024

Proveedor: DISTRIBUIDORA EL MUNDO S.A.

La suma de: **** DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO DIECISEIS CON 49/100 ****

Descripcion: PAGO POR CONTRATO DE MODULO SANITARIO PRI2ª/SE EN ESCUELA LUIS ANDRES ZUNIGA COLONIA VICTOR CHAVEZ/PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y AUTORIZACION PARA REMODELACION DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS

Total Orden de Pago: 213,116.49

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	10-01-499	OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y	12721-01-11	45590	213,116.49	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					213,116.49	0.00

Total Valor a Pagar L. 213,116.49


Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.


Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado	
Identidad No.:	0302-148801450
No. Solv. Municipal	151846
RTN:	


FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO


SECRETARIA MUNICIPAL

Distribuidora E' Mundo S.A De C.V

DIMSA

Bo. El Centro, 1 Avenida, 1-2 calle, Frente al Banco de Occidente, Siguatepeque, Comayagua

E-mail: distri.elmundocv@gmail.com Tel. 2773-3100

R.T.N. 03189023519780

FACTURA

000-001-01-00 N° 000126

CLIENTE:	Municipalidad de Siguatepeque	DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN:	R.T.N. 03189995032416	12	06	2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	Construccions de Módulo Sanitario Pri		213,116.49
	2A/SE en la Escuela Luis Andres		
	Zuniga, Siguatepeque.		

Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 12181981005099, Siguatepeque, Tel. 9488-9882, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-79

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de Identificación del Registrado
CAI: 74D1CE-C31E8C-A04DB5-24EF21-F164D9-42		
Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200		
Fecha Limite de Emisión: 15/01/2025		



Total en Letras L.: Doscientos trece mil ciento diecinueve

Tasa de Cambio S

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL FACTURA	L. 213,116.49



Inicio / Mi facturación / Validador de documentos fiscales

< Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

RTN del emisor

03189023519780

14 / 14

Número del documento

000-001-01-00000126

Fecha de emisión

12/06/2024

Documento fiscal válido

Emisor

RTN
03189023519780

Nombre completo o Razón social
DISTRIBUIDORA EL MUNDO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Nombre comercial Teléfono fijo
DIMSA 2773-3100

Email
distri.elmundocv@gmail.com

Dirección casa matriz
BARRIO EL CENTRO PRIMERA AVENIDA PRIMERA Y SEGUNDA
CALLE SURESTE CASA: NA EDIFICIO: APARTAMENTO:
ZONA_POSTAL: REFERENCIA: DOMICILIO ALQUILADO, FRENTE A
BANCO DE OCCIDENTE COMAYAGUA SIGUATEPEQUE

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: BARRIO EL CENTRO PRIMERA
AVENIDA PRIMERA Y SEGUNDA CALLE SURESTE NO. NA

Documento

Nº documento Estado documento
000-001-01-00000126 Activo

CAI
74D1CE-C31E8C-A04DB5-24EF21-F164D9-42

Tipo de documento Modalidad Fecha límite emisión
Factura Imprenta 15/01/2025

Rango autorizado





MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
Cuenta N.º: 116010000227

CHEQUE No. 00028991

SIGUATEPEQUE, 20 JUNIO 2024

Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA EL MUNDO S.A.

213,116.49

Páguese a la orden de

**** DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO DIECISEIS CON 49/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00028991

DETALLE DEL PAGO

PRESUPUESTO		DESCRIPCION		VALOR L.	
CUENTA N.º	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
499	ORDEN NO. 410090		213,116.49		
		TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L.		213,116.49	
		Pago Por Contrato De Modulo Sanitario Pri2ª/se En Escuela Luis Andres Zuniga Colonia Victor Chavez/p			
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFIRMA	
00028991					






NOTA DE JUSTIFICACION

Mediante el programa INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, se intervino el centro educativo ESCUELA LUIS ANDRES ZUNIGA, del Barrio Víctor Chávez, en la CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO PRI – 2A/SE, como cada procedimiento administrativo público tiene sus normas, la factura, orden de pago y cheque adjuntos en los expedientes de mérito (primera estimación), no contienen la misma fecha, esto debido que se realiza una inspección previa a cada pago.

Siguatepeque, Comayagua, a los 12 días del mes de Mayo de 2025.


Doctor ASLEY GUILLERMO CRUZ
Alcalde Municipal
Alcaldía de Siguatepeque

CC: Archivo



+504 2773-0079
+504 2773-0039



munisigua2022@gmail.com



Bo. El Centro frente al
Parque Central

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415828

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 24 DE JULIO DEL 2024

Proveedor: DISTRIBUIDORA EL MUNDO S.A.

La suma de: **** CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 93/100

Descripcion: PAGO PDE PROYECTO DE MODULO SANITARIO PR1/SE LA ESCUELA LUIS ANDRES ZUNIGS COLONIA VICTOR CHAVEZ SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y AUTORIZACION PARA LA REMODELACION DE VARIOS CENTROS

Total Orden de Pago: 177,768.93

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	10-01-499	OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y	12721-01-11	45828	177,768.93	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					177,768.93	0.00

Total Valor a Pagar L. 177,768.93

Firma y Sello Alcalde(a) Municipal o Administrador Mpal

Firma y Sello Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0302198801950

No. Solv.Municipal 151846

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA 24/07/2024

SECRETARIA MUNICIPAL

Distribuidora El Mundo S.A De C.V

R.T.N. 03189023519780

CONTADO CREDITO

Bo. El Centro, 1 Avenida, 1-2 calle, Frente al Banco de Occidente, Siguatepeque, Comayagua
E-mail: distri.elmundocv@gmail.com Tel. 2773-3100

FACTURA

000-001-01-00 N° 000135

CLIENTE: Municipalidad de Siguatepeque

DIRECCIÓN: Siguatepeque, Comayagua

R.T.N. 03189998032416

DIA MES AÑO
20 02 24

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	construcción de modelo sanitario por 2 A/SE en la escuela Luis Andres Juniga, colonia viter chavez siguatepeque. Comayagua.		177,768.93

Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 12181981005099, Siguatepeque, Tel. 9466-9862, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-70

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de Identificación del Registro del SII
CAI: 74D1CE-C31E8C-A04DB5-24EF21-F164D9-42		
Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200		
Fecha Limite de Emisión: 15/01/2025		



FIRMA AUTORIZADA

Total en Letras L.: Ciento setenta y siete mil
setecientos treinta y ocho tembles 93/100

Tasa de Cambio \$

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL FACTURA L.	177,768.93



Inicio / Mi facturación / Validador de documentos fiscales

< Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

RTN del emisor

03189023519780

14 / 14

Número del documento

000-001-01-00000135

Fecha de emisión

20/07/2024

Documento fiscal válido

Emisor

RTN
03189023519780

Nombre completo o Razón social
DISTRIBUIDORA EL MUNDO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Nombre comercial Teléfono fijo
DIMSA 2773-3100

Email
distri.elmundocv@gmail.com

Dirección casa matriz
BARRIO EL CENTRO PRIMERA AVENIDA PRIMERA Y SEGUNDA CALLE SURESTE CASA: NA EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA: DOMICILIO ALQUILADO, FRENTE A BANCO DE OCCIDENTE COMAYAGUA SIGUATEPEQUE

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: BARRIO EL CENTRO PRIMERA AVENIDA PRIMERA Y SEGUNDA CALLE SURESTE NO. NA

Documento

Nº documento Estado documento
000-001-01-00000135 Activo

CAI
74D1CE-C31E8C-A04DB5-24EF21-F164D9-42

Tipo de documento	Modalidad	Fecha límite emisión
Factura	Imprenta	15/01/2025

Rango autorizado





MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
Cuenta N.º: 116010000227

CHEQUE No. 00029028

SIGUATEPEQUE, 24 JULIO 2024

Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA EL MUNDO S.A.

*****177,768.93

Páguese a la orden de

**** CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 93/100 ****

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

001601079000116010000227*00029028

DETALLE DEL PAGO

PRESUPUESTO		DESCRIPCION	VALOR L.
CUENTA N.º	499	DESCRIPCION	DEBE
ORDEN NO. 410820		TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L.	177,768.93
Pago Pde Proyecto De Modulo Sanitario Pr1/se La Escuela Luis Andres Zunigs Colonia Victor Chavez Segu			
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
00029028			






NOTA DE JUSTIFICACION

Mediante el programa INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, se intervino el centro educativo ESCUELA LUIS ANDRES ZUNIGA, del Barrio Víctor Chávez, en la CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO PRI – 2A/SE, como cada procedimiento administrativo público tiene sus normas, la factura, orden de pago y cheque adjuntos en los expedientes de mérito (segunda estimación), no contienen la misma fecha, esto debido que se realiza una inspección previa a cada pago.

Siguatepeque, Comayagua, a los 12 días del mes de Mayo de 2025.


Doctor ASLEY GUILLERMO CRUZ
Alcalde Municipal
Alcaldía de Siguatepeque

CC: Archivo



+504 2773-0079
+504 2773-0039



munisigua2022@gmail.com



Bo. El Centro frente al
Parque Central



PROYECTO:

**CONSTRUCCION DE AULA DE
6.00 X 8.00 MTS Y MODULO DE
BAÑOS EN LA ESCUELA SAN
FRANCISCO, SIGUATEPEQUE,
COMAYAGUA.**



+504 2773-0079
+504 2773-0039



munisigua2022@gmail.com



Bo. El Centro frente al
Parque Central



Cuadro Resumen de inversión por proyecto

Nombre del Proyecto:

Construcción De Aula De 6.00 X 8.00 Mts Y Modulo De Baños En La Escuela San Francisco, Siguatepeque, Comayagua.

	MONTO	MONTO SIN RETENCION	RETENCION
PRIMERA ESTIMACION	354,276.49	336,562.67	17,713.82
SEGUNDA ESTIMACION	531,479.55	504,905.57	26,573.98
TOTAL	L 885,756.04	L 841,468.24	L 44,287.80
TOTAL PROYECTO	L		885,756.04


Ing. José Miguel Borjas
Jefe de Ingeniería y Obras Públicas



+504 2773-0079
+504 2773-0039



munisigua2022@gmail.com



Bo. El Centro frente al
Parque Central



CONTRATO DE CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS. Y MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA "SAN FRANCISCO", BARRIO SAN FRANCISCO, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA.

Nosotros: **ASLEY GUILLERMO CRUZ MEJÍA**, mayor de edad, casado, doctor, hondureño, con **DNI No. 0318-1970-01379**, actuado en mi condición de Alcalde del Municipio de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, según consta en el certificado No. 2627-2021, extendido por el Pleno de Consejo Nacional Electoral mediante punto III del Acta No. 74-2021 de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil veintiuno (2,021), con facultades suficientes para la celebración de este contrato de conformidad a lo dispuesto en el artículo 43 de la ley de Municipalidades; 10 y 40 No. 3 de su reglamento, con facultades amplias para poder ejercer toda clase de actos y contratos en representación de la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE** por una parte y por la otra, la señora **MARTHA ELENA PADILLA RIVERA**, mayor de edad, soltera, hondureña, con Documento Nacional de Identidad numero 0401-1967-00168, con domicilio en Siguatepeque, Departamento de Comayagua, residente de esta ciudad, actuando en mi condición de Representante de la empresa, **CONSTRUCTORA TORRE FUERTE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, con RTN No. 08019022413700 constituida como sociedad y organizada de conformidad con las leyes de Honduras en el Testimonio de la Escritura Publica número tresientos dieciseis (316), de fecha diecisiete (17) de Junio del año dos mil veintidos (2022), autorizado en la ciudad de tegucigalpa del Distrito Central, ante los oficios del notario Público GILBERTO NAVAS IZAGUIRRE;, inscrita con numero 92 del tomo 19 del registro de comerciantes sociales de siguatepeque con las facultades suficientes para todos los actos y contratos, quien en lo sucesivo se denominara **EL CONTRATISTA**, Hemos convenido celebrar como en efecto celebramos un **CONTRATO DE CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS. Y MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA "SAN FRANCISCO", BARRIO SAN FRANCISCO, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA.** Que se registrá bajo las cláusulas siguientes: **PRIMERA: OBJETO DE CONTRATO:** EI CONTRATISTA, se obliga a la construccion de aula de 6.00 x 8.00 mts. y modulo de baños en la escuela "san francisco", barrio san francisco, siguatepeque, comayagua, municipio de siguatepeque. Los lugares y tramos en





los cuales se prestará el Servicio serán las indicadas por el Departamento de Ingeniería Municipal y Obras Pública, anexo al presente contrato, los cuales **NO PODRÁN** Ser modificadas sin previo consentimiento del Señor Alcalde y del Departamento de Ingeniería Municipal y Obras Públicas:

AULA DE 6.00 X 8.00 M					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
I ACTIVIDADES PRELIMINARES					
1.1	TRAZADO Y MARCADO	m	54.56	53.20	2,902.59
1.2	LIMPIEZA GENERAL DEL TERRENO	m2	240.00	11.97	2,872.80
TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES					5,775.39
II EXCAVACIÓN Y RELLENOS					
2.1	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	m3	17.62	614.29	10,823.79
2.2	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	m3	20.42	914.20	18,667.96
TOTAL EXCAVACIÓN Y RELLENOS					29,491.75
III CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS					
3.1	CIMENTOS DE MAMPOSTERÍA (0.70x0.50)M EN CORREDOR ,(0.30x0.20)M EN ACERA, (0.40x0.50)M.	m3	3.58	2,614.90	9,361.34
3.2	DADO DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.30 x 0.50 x 0.50 m, 4 VARILLAS #3, #2 @ 0.20 m	und	3.00	710.32	2,130.96
3.3	DADO DE CONCRETO 50X50X50, 4 Nº 3, Nº2 @20 CM	und	3.00	940.30	2,820.90
3.4	SOLERA 15X15 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2	m	20.00	555.17	11,103.40
3.5	COLUMNA 20 X 20, 4Nº3, Nº2 @ 0.20, CONC. 1:2:2	m	29.25	901.51	26,369.17
3.6	CASTILLO DE 0.15X0.15M, 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2	m	12.35	898.65	11,098.33
3.7	BORDILLO DE 0.10 x 0.10m DE CONCRETO 1:2:4 SIMPLE; INCLUYE ENCOFRADO Y FUNDIDO	m	11.52	376.20	4,333.82
3.8	SOLERA 15X15 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2	m	12.00	604.12	7,249.44
3.9	SOLERA 20X25, 4#3 Y #2 @ 20 CONCRETO 1:2:2	m	21.68	855.21	18,540.95
3.1	SOLERA VOLADIZO DE CONCRETO 1:2:2 DE B=0.20 x H=0.25 m, 2 VARILLAS #5 Y 2 #3, #2 @ 0.20 m; INCLUYE ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO	m	2.28	898.33	2,048.19
3.11	BATIENTE DE CONCRETO 10X15CM, 2#3, #2@20CM, CONC 1:2:4	m	4.25	478.75	2,034.69
3.12	BATIENTE CON PESTAÑA BAJO VENTANAS (B-1) (10x15) CMS CON 2#3 CON ALACRANES #2 @ 20 CMS	m	5.60	352.15	1,972.04
3.13	CARGADOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.17 x 0.15 m, 3 VARILLAS #3, #2 @ 0.20 m; INCLUYE ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO	m	1.20	501.70	602.04
3.14	FIRME DE CONCRETO 1:2:3 REFORZADO e= 5 CMS, #2@25 CMS EN AMBAS DIRECCIONES	m2	65.00	529.11	34,392.15
3.15	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. PARA ACERA	m2	24.31	722.12	17,554.74
TOTAL CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS					151,612.16

[Handwritten signature]
2





IV	MAMPOSTERÍA				
4.1	PARED REFORZADA DE BLOQUE SIMPLE DE 6"x8"x16" 1 #3@0.60M HORIZONTALMENTE, MORTERO 1:5	m2	46.69	833.55	38,918.45
4.2	ENTABICADO DE BLOQUE 15 CMS (INC. REPE./PULIDO)	m	12.00	387.22	4,646.64
TOTAL MAMPOSTERÍA					43,565.09
V.	REPELOS Y REVOQUESE- REPELOS Y REVOQUES				
5.1	REPELO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	m2	93.38	291.53	27,223.07
5.2	REPELO DE ELEMENTOS L = 0.25 MTS MORTERO 1:4 e= 2CMS, TALLADO 1:1 e= 0.25 CMS	m	48.20	162.20	7,818.04
5.3	REPELO DE ELEMENTOS DE L=0.20M, MORTERO 1:4 E=2.00CMS, TALLADO 1:1 E=0.25 CMS.	m	75.60	190.56	14,406.34
5.4	Repello de elementos de L=0.15m , mortero 1:4 e=2.00 cms, Tallado 1:1 e=0.25cms.	m	83.69	144.30	12,076.47
5.5	REPELO DE ELEMENTOS H = 0.17 MTS MORTERO 1:4 e= 2CMS, TALLADO 1:1 e= 0.25 CMS	m	2.40	150.12	360.29
5.6	REPELO DE ELEMENTOS DE L=0.10M , MORTERO 1:4 E=2.00 CMS, TALLADO 1:1 E=0.25CMS.	m	19.70	141.05	2,778.69
TOTAL REPELOS Y REVOQUESE- REPELOS Y REVOQUES					64,662.89
VI.	CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS				
6.1	VIGA METÁLICA TIPO TUERA DE TUBO ESTRUCTURAL DE 4" x 4", LONGITUD= 11.50m CON ANTICORROSIVO A DOS MANOS	und	1.00	11,030.25	11,030.25
6.2	TECHO DE CANALETA DE 2x4" CON CUBIERTA DE LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 26 COLOR ROJO, INCLUYE: ARRIOSTRAMIENTO, ANTICORROSIVO A DOS MANOS	m2	82.05	822.25	67,465.61
6.3	CAPOTE PARA ALUZINC COLOR ROJO	m	6.72	115.15	773.81
6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE TÉRMICO DE ESPUMA DE POLIETILENO e=3 mm	m2	48.00	362.22	17,386.56
6.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO DE PVC	m2	47.27	650.12	30,731.17
TOTAL CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS					127,387.40
VII.	PISOS Y CERÁMICAS				
7.1	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30x30) CMS. COLOR GRIS PERLA PARA INTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	m2	45.92	785.48	36,069.24
7.2	MOLDURA PARA PISO TERRAZO ORIGINAL DE 7 x 30 cm COLOR GRIS PERLA, INCLUYE FRAGUADO	m	18.10	216.22	3,913.58
7.3	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30x30) CMS. COLOR ROJO EN EXTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	m2	15.46	788.48	12,189.90
7.4	MOLDURA DE PISO TERRAZO ORIGINAL EN EXTERIOR COLOR ROJO DE (30x7) CMS, INCLUYE FRAGUADO	m	4.40	223.46	983.22
TOTAL PISOS Y CERÁMICAS					53,155.95
VIII.	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
8.1	Círculo de iluminación hasta 15 amperios, 2#14 THHN color negro, tubo EMT 1/2"	m	39.14	135.15	5,289.77
8.2	CIRCUITO DE FUERZA DE HASTA 20 AMP., 2#12THHN COLOR NEGRO Y BLANCO, y 1#14 THHN COLOR VERDE, TUBERÍA EMT	m	19.95	255.30	5,093.24
8.3	INTERRUPTOR SENCILLO	und	1.00	615.33	615.33
8.4	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO	und	4.00	398.60	1,594.40
8.5	SUM. E INST. DE LAMPARA FLUORESCENTE 2 X 40	und	6.00	1,678.70	10,072.20
8.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DOBLE/BASE DE ALUMINIO DE 100 WATTS	und	1.00	5,266.98	5,266.98
8.7	CENTRO DE CARGA 6 ESPACIOS	und	1.00	5,100.60	5,100.60
8.8	MUFA DE 2"	und	1.00	1,610.65	1,610.65
8.9	ATERRIAJE DEL CENTRO DE CARGA CON VARILLA DE COBRE	und	1.00	865.50	865.50
TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS					35,508.67
IX.	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
9.1	CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC	m	13.44	565.54	7,600.86
9.2	BAIANTE P/AGUAS LLUVIAS P.V.C 3"	m	18.02	483.65	8,715.37
Total de I. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					16,316.23
X.	PUERTAS Y VENTANAS				
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE LAMINA TROQUELADA DE 1.20X2.30 m, INCLUYE PASADOR, LLAMADORES, BISAGRAS, PINTURA DE ACEITE, TUBO ESTRUCTURAL, ÁNGULOS DE HIERRO, PLATINA.	und	1.00	8,160.05	8,160.05
10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO FIJO	m2	2.28	2,225.15	5,073.34
10.3	Suministro e instalación de ventana de marco de aluminio y celosías de vidrio transparente, incluye tela metálica.	m2	12.92	2,114.54	27,319.86
10.4	BALCONES TIPO 1, DE ANGULO 1x1x3/16", VARILLA LISA DE 1/2" Y PLATINA DE 1"x3/16"	m2	15.20	1,435.20	21,815.04
TOTAL PUERTAS Y VENTANAS					62,368.29





XI.	PINTURA				
11.1	PINTURA DE ACEITE APLICADA A DOS MANOS MINIMO	m2	128.72	135.36	17,423.54
TOTAL PINTURA					17,423.54
XII.	MOBILIARIO				
12.1	PIZARRÓN DE FORMICA 1.32MTS X 2.44 MTS, MARCO DE ALUMINIO DE 2" COLOR NATURAL, CON BASE Y REFUERZO DE FIBRAN EN AMBAS DIRECCIONES. CON CUATRO ARGOLLAS DE	und	2.00	4,705.35	9,410.70
TOTAL MOBILIARIO					9,410.70
XIII.	OBRAS FINALES				
13.1	LIMPIEZA FINAL DE ÁREAS INTERIORES	m2	61.12	20.45	1,249.90
13.2	LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES	m2	39.77	25.50	1,014.14
13.3	ACARREO DE MATERIAL (VOLQUETA)	m3	15.00	293.50	4,402.50
TOTAL OBRAS FINALES					6,666.54
TOTAL DE AULA DE 6.00X8.00 METROS LPS.					605,921.06

MODULO SANITARIO DE 2.60 X 4.79 M.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
XIV.	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
14.1	CHAPEO Y LIMPIEZA, PARA EDIFICIOS (INCLUYE ACARREO HASTA 20 MTS)	m2	37.80	11.97	452.47
14.2	TRAZADO Y MARCADO	m	24.98	53.20	1,328.94
TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES					1,781.40
XV.	EXCAVACIÓN Y RELLENOS				
15.1	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	m3	5.08	390.15	1,981.96
15.2	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO	m3	1.45	282.11	409.06
TOTAL EXCAVACIÓN Y RELLENOS					2,391.02
XVI.	CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS				
16.1	CIMENTACION MAMPOSTERÍA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	m3	3.96	2,614.90	10,355.00
16.2	SOLERA 15X15 4#3 Y #2 @ 15 CM CONCRETO 1:2:2	m	7.99	555.17	4,435.81
16.3	CASTILLO DE 0.15X0.15M, 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2	m	13.73	898.65	12,338.46
16.4	COLUMNA DE CONCRETO (C-1) 1:2:2 DE (0.15 x 0.28) m, 4 VARILLAS #3, #2 @ 0.15 m; INCLUYE ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO	m	7.59	956.36	7,258.77
16.5	SOLERA 10X15 2#3, #2@15 CONCRETO 1:2:2	m	8.32	378.15	3,146.21
16.6	Viga tensora (VT-1) 20x20 cms, de concreto 1:2:2, reforzado con 4#3 y anillos #3 @ 20 cms.	m	2.50	708.77	1,771.93
16.7	CARGADOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.15 x 0.15 m, 3 VARILLAS #3, #2 @ 0.20 m; INCLUYE ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO	m	4.89	488.25	2,387.54
16.8	CARGADOR (10x12) DE CONCRETO 1:2:2 REFORZADO CON 2 #3 Y ANILLOS #2@0.20M	m	2.25	390.45	878.51
16.9	FIRME DE CONCRETO 1:2:3 REFORZADO e= 10 CMS, #2@25 CMS EN AMBAS DIRECCIONES	m2	11.86	881.65	10,456.37
16.1	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. PARA ACERA	m2	3.40	722.12	2,455.21
16.11	PEDESTAL DE CONCRETO 1:2:2 DE (15x15x55) CMS, CON TUBO HG DE 2"	und	4.00	1,705.84	6,823.36
16.12	BORDILLO DE CONCRETO DE 10X8 CM.	m	6.52	312.15	2,035.22
16.13	COLUMNA DE TUBO REDONDO DE HG DE 2" INCLUYE PLACA DE 6"x6"x1/8" H=3.00 M	und	4.00	1,720.15	6,880.60
TOTAL CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS					71,222.99
XVII.	MAMPOSTERÍA				
17.1	PARED REFORZADA DE BLOQUE SIMPLE DE 6"x8"x16" 1 #3@0.60M HORIZONTALMENTE, MORTERO 1:5	m2	19.47	833.55	16,229.22
TOTAL MAMPOSTERÍA					16,229.22
XVIII.	REPELLOS Y REVOQUES				
18.1	REPELLO DE PAREDES MORTERO 1:4 e= 2 CMS REPELLO DE PAREDES MORTERO 1:4 e= 2 CMS	m2	44.09	291.53	12,853.56
18.2	TALLADO DE ELEMENTOS DE L=0.15 M	m	27.03	162.20	4,384.27
TOTAL REPELLOS Y REVOQUES					17,237.82
XIX.	CUBIERTAS				
19.1	TECHO DE CANALETA DE 6 PULG. CON LÁMINA DE ALUZINC TROQUELADA CALIBRE 26 LEGITIMA COLOR ROJO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO, ANTICORROSIVO A DOS MANOS	m2	17.46	1,015.37	17,728.36
19.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO DE PVC	m2	3.35	650.12	2,177.90
TOTAL CUBIERTAS					19,906.26





XX.	PISOS Y CERAMICAS				
20.1	CERAMICA EN PARED COLOR BLANCO DE 20x30 CMS, H=1.50 MTS	m2	12.17	905.73	11,022.73
20.2	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30x30) CMS. COLOR ROJO EN INTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	m2	3.64	785.48	2,859.15
20.3	MOLDURA DE PISO TERRAZO ORIGINAL EN EXTERIOR COLOR ROJO DE (30x7) CMS, INCLUYE FRAGUADO	m	2.66	223.46	594.40
20.4	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30x30) CMS. COLOR ROJO EN EXTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	m2	8.56	788.48	6,749.39
TOTAL PISOS Y CERAMICAS					21,225.67
XXI.	INSTALACIONES ELECTRICAS				
21.1	CIRCUITO DE ILUMINACIÓN HASTA 15 AMPERIOS, 2#14 THHN COLOR NEGRO, DUCTO PVC CONDUIT DE 1/2" TIPO PESADO (CEDULA 40)	m	20.00	135.15	2,708.00
21.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELLO	und	4.00	615.33	2,461.32
21.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO AHORRATIVO	und	3.00	323.54	970.62
21.4	SUM. E INST. LUMINARIA LED 1X32W	und	2.00	507.80	1,015.60
TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS					7,150.54
XXII.	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
22.1	TRAZADO Y MARCADO	m	20.50	53.20	1,090.60
22.2	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	m3	8.87	614.29	5,448.75
22.3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	m3	3.77	914.20	3,446.53
22.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	m	20.00	325.22	6,504.40
22.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-26	m	39.00	61.11	2,383.29
22.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41	m	5.07	139.30	706.25
22.7	CAJA DE REGISTRO DE 0.65M x0.65M x0.90M	und	1.00	3,655.45	3,655.45
22.8	CAJA DE VALVULA Y MEDIDOR DE 40 x 30 x 40 CMS. (INCLUYE VALVULA DE PASO)	und	1.00	2,890.67	2,890.67
22.9	LAVAMANOS DE CONCRETO DE 1.70 x0.60 MTS	und	1.00	9,257.33	9,257.33
22.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO INCLUYE ACCESORIOS	und	3.00	8,090.44	24,271.32
TOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					59,654.60
XXIII.	PUERTAS Y VENTANAS				
23.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 0.70X2.10 m DE LÁMINA METÁLICA DE 1/16", INCLUYE PASADOR Y SUJETADOR DE ACERO INOXIDABLE, MARCO DE TUBO INDUSTRIAL DE 1"x1" Y ANTICORROSIVO BLANCO.	und	3.00	6,600.43	19,801.29
23.2	Ventana de rejilla metalica 0.88x0.30 mts.	m2	0.26	1,190.33	314.25
23.4	Ventana de rejilla metalica 0.75x0.30 mts.	m2	0.23	1,190.33	267.82
TOTAL PUERTAS Y VENTANAS					20,383.36
XXIV.	PINTURA				
24.1	PINTURA DE BASE DE AGUA A DOS MANOS	m2	48.14	135.36	6,516.23
TOTAL PINTURA					6,516.23
XXV.	POZO DE ABSORCION				
25.1	POZO DE ABSORCIÓN 4.5X1.9 MTS. NO INC. EXCAV. Y ACARREO	und	1.00	22,340.30	22,340.30
25.2	EXCAVACION PARA POZO DE ABSORCION	m3	11.36	548.12	6,226.64
TOTAL POZO DE ABSORCION					28,566.94
XXVI.	OBRAS FINALES				
26.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAPEPEL	und	3.00	405.46	1,216.38
26.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO	und	1.00	1,050.91	1,050.91
26.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JABONERAS Y TOALLERO	und	2.00	803.24	1,606.48
26.4	LIMPIEZA FINAL DE ÁREAS INTERIORES	m2	3.30	20.45	67.49
26.5	ACARREO DE MATERIAL (VOLQUETA)	m3	12.36	293.50	3,627.66
TOTAL OBRAS FINALES					7,568.92
TOTAL MODULO SANITARIO 2.60 x 4.79 METROS LPS.					279,834.98
GRAN TOTAL AULA Y MODULO SANITARIO LPS.					885,756.04

SEGUNDA: PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: La actividad consiste en lo siguiente: El proyecto consta en la construcción de un aula de 6.00 x 8.00 m, la cual contará con una cimentación de mampostería, con pared de bloque sisado y sus columnas salidas 5cm, contará con un techo de canaleta y lamina Aluzinc, también contará con ventanas y con puerta metálica así mismo contará con una acera y se pintará solo las columnas y soleras respectivamente y contará con su instalación eléctrica correspondiente. Y la Construcción de modulo sanitarios de 2.60x4,79 m. **SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS:** EL CONTRATANTE, a través del departamento de Ingeniería Municipal y obras

15





públicas, llevara la responsabilidad de la Supervisión del proyecto. Ambos darán la aprobación que corresponda a los documentos técnicos y financieros que se presenten en el desarrollo de este proyecto.

CUARTA: UBICACIÓN DEL PROYECTO: El proyecto se ejecutara en el Barrio San Francisco de la ciudad de Siquatepeque.

QUINTA: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO: El tiempo de vigencia de este contrato será de dos tres (03) Meses, contados a partir del **veintiocho (28) de Febrero del año 2024 al veintiocho (28) de Mayo del del año 2024** -SEXTA: obligaciones del

contratista: **Son obligaciones del Contratista:** a) Observar y cumplir con el perfil de proyectos, cotización técnica, cotización económica y demás condiciones que queden expresadas en el contrato correspondiente. b) Aceptar la programación, supervisión y vigilancia de El Contratante según corresponda. c) Sustituir o rescindir contrato de trabajo si así lo solicita El Contratante de cualquier personal o empleado si este considera que ha incumplido en el ejercicio de sus obligaciones o responsabilidades. d) Realizar reuniones periódicas de seguimiento o programación al avance de los trabajos de mutuo acuerdo con El Contratante. e) Mantener el área de trabajo libre de desperdicios y desechos, el no cumplimiento de esta actividad ocasionará que el CONTRATANTE asuma el costo de dicha limpieza rebajado posteriormente en las Estimaciones.

Son obligaciones de El Contratante: a) Proveer la información (verbal o escrita) y documentación necesaria para el desarrollo de los trabajos requeridos. b) Efectuar los pagos correspondientes, de conformidad con lo establecido en el contrato.

SÉPTIMA: VALOR DEL CONTRATO: El valor que EL CONTRATANTE se obliga a pagar al CONTRATISTA, es por la cantidad de **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS(L. 885,756.05)**

OCTAVA: FORMA DE PAGO: a) El Contratante pagará por los trabajos ejecutados de acuerdo con lo establecido en la cotización económica negociada con El Contratista en moneda Nacional (Lempiras).- b) Retención del Impuesto Sobre de la Renta: SI EL CONTRATISTA presenta la constancia de pagos a cuenta emitida por el servicio de Administración de Rentas (SAR), no se retendrá dicho impuesto, caso contrario se hará la retención del doce punto cinco por ciento (12.5%) correspondiente en cada pago.- c) Condiciones del pago; EL CONTRATANTE efectuará AL CONTRATISTA pagos mediante avances de obra según informes del departamento de ingeniería municipal y obras públicas; El pago de las actividades será la plena





compensación por el suministro de todos los insumos, maquinaria, equipo, herramientas, mano de obra y demás trabajos imprevistos para poder ejecutar correctamente esta actividad. Además, se considerarán sólo las longitudes o áreas efectivas en el caso que aplique. El trabajo realizado incluyendo que los empleados directos de EL CONTRATISTA, lleven sus utensilios o herramientas de trabajo de acuerdo a lo solicitado por la Alcaldía Municipal de Siquatepeque, Departamento de Comayagua; el informe de las inspecciones en sitio o denuncias de los usuarios, deberán ser registradas por el Departamento de Ingeniería Municipal y obras públicas, dando copia de dicho informe al señor Alcalde Municipal, Gerencia General, Departamento de Administración, Departamento de Auditoría y Tesorería Municipal para el trámite de pago. **-NOVENA: GARANTÍAS:**

a) Garantía o Fianza de Fiel Cumplimiento; EL CONTRATISTA deberá presentar una Garantía o fianza de Fiel Cumplimiento. Dicha Garantía o fianza de Fiel Cumplimiento deberá ser emitida por una entidad bancaria o aseguradora de primer orden aprobada por EL CONTRATANTE, para garantizar el cumplimiento del Contrato conforme a las especificaciones proporcionadas por EL CONTRATANTE en las bases del perfil del proyecto, planos y dibujos especiales, código de conducta y demás disposiciones ordenadas por EL CONTRATANTE bajo el contrato y los presentes términos y condiciones generales de contratación por una suma equivalente al quince (15%) del valor total del Contrato. Dicha Garantía deberá ser ejecutable contra su sola presentación. EL CONTRATISTA deberá ser presentada a satisfacción de EL CONTRATANTE en los primeros diez (10) días después de firmado el contrato, la Garantía tendrá una vigencia de seis meses. La garantía tiene un valor de **CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS (L 132,863.40).** **-DECIMA:** Garantía de Calidad de Obras: EL CONTRATISTA de una garantía de calidad de obra consistente una garantía otorgada por una institución bancaria ejecutable contra su sola presentación por el valor de cinco por ciento (05%) del valor final la obra civil incluyendo los adendum que se suscriban, con el objeto de garantizar que la obra se ha construido conforme a las especificaciones de la calidad en materiales, mano de obra, y ejecución ordenadas por EL CONTRATANTE bajo el presente contrato y el reemplazo de todo trabajo o material defectuoso que se realice en la obra dentro de un periodo de doce meses. La Garantía tendrá una vigencia de doce (12) meses contados desde la fecha de recepción de la obra





por EL CONTRATANTE y deberá entregarse a los 10 días calendarios de la fecha de recepción de la obra, La Garantía de Calidad sera por la cantidad de **CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS (L 44,287.80)**. **DECIMA PRIMERO RESCISIÓN DEL CONTRATO O SUSPENSIÓN DE DESEMBOLSOS**; EL CONTRATANTE, podrá rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Si iniciado el proyecto El Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecución; c) Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por EL CONTRATISTA de acuerdo a las estimaciones ya pagadas, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por El SUPERVISOR, lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del contrato. d) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; e) No cumplir con las instrucciones de la supervisión anotados en bitácora o libro de incidencias. f) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, g) por las demás causas de resolución o suspensión de los contratos dispuestas en el Código Civil, la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, y demás disposiciones legales aplicables en las Leyes de la Republica vigentes. EL CONTRATANTE podrá dar RECISIÓN a este contrato de pleno derecho notificándole por escrito AL CONTRATISTA y a la vez garantizando el debido proceso de acuerdo a lo establecido en el Código Civil, Código Procesal Civil, Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, Ley de Municipalidades y todas las demás normas aplicables a este tipo de contrato. **DECIMA SEGUNDA: CESIÓN DEL CONTRATO**; EL CONTRATISTA, no podrá ceder el presente contrato a otra persona natural o jurídica o entidad, salvo con la previa autorización expresa de EL CONTRATANTE a solicitud del contratista y siempre que se acredite la capacidad del tercero, su solvencia económica y financiera, su idoneidad técnica o profesional y su aptitud para contratar con la Administración y no estar comprendido en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades previstas en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. - Así mismo los efectos de dicha cesión estarán sujetos a lo dispuesto en el ordenamiento legal. **DÉCIMA TERCERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO**: Forman parte





integrante de este contrato como si estuvieren escritos el siguiente documento anexo: a) Perfil del Proyecto a Ejecutar, b) cotizaciones, c) imágenes satelitales del área donde se realizara el proyecto, d) Especificaciones técnicas, aprobado de esta forma por el Departamento de Ingeniería Municipal y Obras públicas, la que debe ser conocida por EL CONTRATISTA.

DECIMO CUARTA: LEY EL

CONTRATO: Para todo lo no previsto en este contrato se regulara por las disposiciones aplicables en las Leyes de la Republica de Honduras; y en caso de controversia, que no sea superada directamente, los otorgantes de común acuerdo en caso de reclamo judicial por incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones establecidas en este contrato o de las condiciones pactadas en los documentos anexos en que se formalice este contrato, EL CONTRATISTA se somete a la jurisdicción del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua.-

DECIMO QUINTA: INTEGRIDAD: Las partes en cumplimiento a lo estipulado en el acuerdo IAIO-037-2013 publicado en la gaceta el 23 de agosto del 2013, relacionado con la clausula de integridad, la cual forma parte integra de este contrato, en el anexo A.


DECIMO SEXTO: CLÁUSULA PENAL:

Las partes, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado que contiene la Ley para Optimizar la Administración Pública, mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia, en la que se estipule la indemnización que se pagara en caso de incumplimiento de las partes, nos comprometemos libre y voluntariamente: 1) A mantener el más alto nivel de Lealtad y cumplimiento Contractual en la ejecución de los contratos de consultoría, bienes, servicios y obra pública. 2) Que si durante la ejecución del Contrato, este se resolviera por causas imputables: a) Al contratista la administración declarara de oficio y hará efectiva la garantía de cumplimiento cuando fuere firme el acuerdo correspondiente. b) A la administración de las cláusulas del contrato originará su resolución solo en los casos previstos en la Ley de Contratación del Estado, en tal caso el contratista tendrá derecho al pago de la parte de la prestación ejecutada y al pago de los daños y perjuicios que por tal causa se le ocasionaren. 3) En caso de que el Contratista no realice las actividades comprendidas en el contrato, en cuanto a la entrega de los bienes, servicios. o la obra pública y no concluya las responsabilidades señaladas en el mismo en el plazo estipulado para el Órgano Contratante por daños y perjuicios. Ocasionados por el incumplimiento una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los servicios, bienes y





obra pública atrasados. Hasta alcanzar el máximo de lo establecido, 4) A aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que incurra, el Proveedor al no cumplir con la entrega de la totalidad o parte de las actividades, bienes, servicios y obra pública dentro del periodo especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demás recursos que el Órgano Contratante tenga en virtud del Contrato, éste podrá deducir del precio del Contrato por concepto de liquidación de daños y perjuicios. 5) A la indemnización de perjuicios que se cause a cualquiera de las partes contratantes. por incumplimiento de una de ellas en la ejecución del contrato. E) el incumplimiento de cualquiera de las enunciados de esta clausula dará lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirse. **DECIMO SEPTIMO- RATIFICACIÓN:** Ambas partes aceptan el contenido de este contrato, ratificándolo en todo y cada una de sus partes, sin hacerle modificación alguna. En fe de lo anterior las partes firmamos el **CONTRATO DE CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS. Y MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA "SAN FRANCISCO", BARRIO SAN FRANCISCO, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA.** En la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, a los veintiocho (28) días del mes de Febrero del año dos mil veinticuatro (2024).


Dr. ASLEY GUILLERMO CRUZ MEJÍA

alcalde municipal de siguatepeque

CONTRATANTE


MARTHA ELENA PADILLA RIVERA

Representante

CONSTRUCTORA TORRE FUERTE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA





Aldea El Porvenir, Siguatepeque Comayagua, Honduras, RTN 08019022413700
Cel. 9296-8546 E-mail: constructoratorrefuerte@hotmail.com

22 de febrero de 2024.

Dr. Asley Guillermo Cruz
Alcalde Municipal de Siguatepeque, Comayagua
Su despacho.

Atento saludo,
A continuación, presentamos nuestra propuesta económica,

Proyecto: Construcción de Aula de 6.00 x 8.00 mts. y modulo de Baños en la Escuela “San Francisco”, Barrio San Francisco, Siguatepeque, Comayagua.

AULA DE 6.00 X 8.00 M					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
I ACTIVIDADES PRELIMINARES					
1.1	TRAZADO Y MARCADO	m	54.56	53.20	2,902.59
1.2	LIMPIEZA GENERAL DEL TERRENO	m2	240.00	11.97	2,872.80
TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES					5,775.39
II EXCAVACIÓN Y RELLENOS					
2.1	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	m3	17.62	614.29	10,823.79
2.2	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	m3	20.42	914.20	18,667.96
TOTAL EXCAVACIÓN Y RELLENOS					29,491.75
III CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS					
3.1	CIMENTOS DE MAMPOSTERIA (0.70x0.50)M EN CORREDOR ,(0.30x0.20)M EN ACERA, (0.40x0.50)M	m3	3.58	2,614.90	9,361.34
3.2	DADO DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.30 x 0.50 x 0.50 m, 4 VARILLAS #3, #2 @ 0.20 m	und	3.00	710.32	2,130.96
3.3	DADO DE CONCRETO 50X50X50, 4 Nº 3, Nº2 @20 CM	und	3.00	940.30	2,820.90
3.4	SOLERA 15X15 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2	m	20.00	555.17	11,103.40
3.5	COLUMNA 20 X 20, 4Nº3, Nº2 @ 0.20, CONC. 1:2:2	m	29.25	901.51	26,369.17
3.6	CASTILLO DE 0.15X0.15M, 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2	m	12.35	898.65	11,098.33
3.7	BORDILLO DE 0.10 x 0.10m DE CONCRETO 1:2:4 SIMPLE; INCLUYE ENCOFRADO Y FUNDIDO	m	11.52	376.20	4,333.82
3.8	SOLERA 15X15 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2	m	12.00	604.12	7,249.44
3.9	SOLERA 20X25, 4#3 Y #2 @ 20 CONCRETO 1:2:2	m	21.68	855.21	18,540.95
3.10	SOLERA VOLADIZO DE CONCRETO 1:2:2 DE B=0.20 x H=0.25 m, 2 VARILLAS #5 Y 2 #3, #2 @ 0.20 m; INCLUYE ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO	m	2.28	898.33	2,048.19
3.11	BATIENTE DE CONCRETO 10X15CM, 2#3, #2@20CM, CONC 1:2:4	m	4.25	478.75	2,034.69
3.12	BATIENTE CON PESTAÑA BAJO VENTANAS (8-1) (10x15) CMS CON 2#3 CON ALACRANES #2 @ 20 CMS	m	5.60	352.15	1,972.04
3.13	CARGADOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.17 x 0.15 m, 3 VARILLAS #3, #2 @ 0.20 m; INCLUYE ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO	m	1.20	501.70	602.04
3.14	FIRME DE CONCRETO 1:2:3 REFORZADO e= 5 CMS, #2@25 CMS EN AMBAS DIRECCIONES	m2	65.00	529.11	34,392.15
3.15	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. PARA ACERA	m2	24.31	540.36	13,136.15
TOTAL CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS					147,193.58



188

RECIBIÓ COMA



Aldea El Porvenir, Siguatepeque Comayagua, Honduras, RTN 08019022413700
Cel. 9296-8546 E-mail: constructoratorrefuerte@hotmail.com

XX.	PISOS Y CERAMICAS				
20.1	CERAMICA EN PARED COLOR BLANCO DE 20x30 CMS, H=1.50 MTS	m2	12.17	905.73	11,022.73
20.2	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30x30) CMS. COLOR ROJO EN INTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	m2	3.64	785.48	2,859.15
20.3	MOLDURA DE PISO TERRAZO ORIGINAL EN EXTERIOR COLOR ROJO DE (30x7) CMS, INCLUYE FRAGUADO	m	2.66	223.45	594.40
20.4	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30x30) CMS. COLOR ROJO EN EXTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	m2	8.56	788.48	6,749.39
TOTAL PISOS Y CERAMICAS					21,225.67
XXI.	INSTALACIONES ELECTRICAS				
21.1	CIRCUITO DE ILUMINACIÓN HASTA 15 AMPERIOS, 2#14 THHN COLOR NEGRO, DUCTO PVC CONDUIT DE 1/2" TIPO PESADO (CEDULA 40)	m	20.00	135.15	2,709.00
21.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELLO	und	4.00	615.33	2,461.32
21.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO AHORRATIVO	und	3.00	323.54	970.62
21.4	SUM. E INST. LUMINARIA LED 1x32W	und	2.00	507.80	1,015.60
TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS					7,150.54
XXII.	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
22.1	TRAZADO Y MARCADO	m	20.50	53.20	1,090.60
22.2	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	m3	8.87	614.29	5,448.75
22.3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	m3	3.77	914.20	3,446.53
22.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	m	20.00	325.22	6,504.40
22.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-26	m	39.00	61.11	2,383.29
22.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41	m	5.07	139.30	706.25
22.7	CAJA DE REGISTRO DE 0.65M x0.65M x0.90M	und	1.00	3,655.45	3,655.45
22.8	CAJA DE VALVULA Y MEDIDOR DE 40 x 30 x 40 CMS. (INCLUYE VALVULA DE PASO)	und	1.00	2,890.67	2,890.67
22.9	LAVAMANOS DE CONCRETO DE 1.70 x0.60 MTS	und	1.00	9,257.33	9,257.33
22.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO INCLUYE ACCESORIOS	und	3.00	8,090.44	24,271.32
TOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					59,654.60
XXIII.	PUERTAS Y VENTANAS				
23.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 0.70X2.10 m DE LÁMINA METÁLICA DE 1/16", INCLUYE PASADOR Y SUIETADOR DE ACERO INOXIDABLE, MARCO DE TUBO INDUSTRIAL DE 1"x1" Y ANTICORROSIVO BLANCO.	und	3.00	6,600.43	19,801.29
23.2	Ventana de rejilla metalica 0.88x0.30 mts.	m2	0.26	1,190.33	314.25
23.4	Ventana de rejilla metalica 0.75x0.30 mts.	m2	0.23	1,190.33	267.82
TOTAL PUERTAS Y VENTANAS					20,383.36
XXIV.	PINTURA				
24.1	PINTURA DE BASE DE AGUA A DOS MANOS	m2	48.14	135.36	6,516.23
TOTAL PINTURA					6,516.23
XXV.	POZO DE ABSORCION				
25.1	POZO DE ABSORCIÓN 4.5x1.9 MTS. NO INC. EXCAV. Y ACARREO	und	1.00	22,340.30	22,340.30
25.2	EXCAVACION PARA POZO DE ABSORCION	m3	11.36	548.12	6,226.64
TOTAL POZO DE ABSORCION					28,566.94
XXVI.	OBRAS FINALES				
26.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAPAPEL	und	3.00	405.46	1,216.38
26.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO	und	1.00	1,050.91	1,050.91
26.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JABONERAS Y TOALLERO	und	2.00	803.24	1,606.48
26.4	LIMPIEZA FINAL DE ÁREAS INTERIORES	m2	3.30	20.45	67.49
26.5	ACARREO DE MATERIAL (VOLQUETA)	m3	12.36	293.50	3,627.66
TOTAL OBRAS FINALES					7,568.92
TOTAL MODULO SANITARIO 2.60 x 4.79 METROS					LPS. 279,834.98
GRAN TOTAL AULA Y MODULO SANITARIO					LPS. 885,756.04

Quedamos a sus órdenes,
Muy Atentamente,

Martha Padilla

MAE. Martha Elena Padilla Rivera
Gerente General





Aldea El Porvenir, Siguatepeque Comayagua, Honduras, RTN 08019022413700
 Cel. 9296-8546 E-mail: constructoratorrefuerte@hotmail.com

IV	MAMPOSTERÍA				
4.1	PARED REFORZADA DE BLOQUE SIMPLE DE 6"x8"x16" 1 #3@0.60M HORIZONTALMENTE, MORTERO 1:5	m2	46.69	833.55	38,918.45
4.2	ENTABICADO DE BLOQUE 15 CMS (INC. REPE./PULIDO)	m	12.00	387.22	4,646.64
	TOTAL MAMPOSTERÍA				43,565.09
V.	REPELOS Y REVOQUESE- REPELOS Y REVOQUES				
5.1	REPELO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	m2	93.38	291.53	27,223.07
5.2	REPELO DE ELEMENTOS L = 0.25 MTS MORTERO 1:4 e= 2CMS, TALLADO 1:1 e= 0.25 CMS	m	48.20	162.20	7,818.04
5.3	REPELO DE ELEMENTOS DE L=0.20M, MORTERO 1:4 E=2.00CMS, TALLADO 1:1 E=0.25 CMS.	m	75.60	190.56	14,406.34
5.4	Repele de elementos de L=0.15m, mortero 1:4 e=2.00 cms, Tallado 1:1 e=0.25cms.	m	83.69	144.30	12,076.47
5.5	REPELO DE ELEMENTOS H = 0.17 MTS MORTERO 1:4 e= 2CMS, TALLADO 1:1 e= 0.25 CMS	m	2.40	150.12	360.29
5.6	REPELO DE ELEMENTOS DE L=0.10M, MORTERO 1:4 E=2.00 CMS, TALLADO 1:1 E=0.25CMS.	m	19.70	141.05	2,778.69
	TOTAL REPELOS Y REVOQUESE- REPELOS Y REVOQUES				64,662.89
VI.	CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS				
6.1	VIGA METÁLICA TIPO TUERA DE TUBO ESTRUCTURAL DE 4" x 4", LONGITUD= 11.50m CON ANTICORROSIVO A DOS MANOS	und	1.00	11,030.30	11,030.30
6.2	TECHO DE CANALETA DE 2x4" CON CUBIERTA DE LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 26 COLOR ROJO, INCLUYE: ARRIOSTRAMIENTO, ANTICORROSIVO A DOS MANOS	m2	82.05	722.25	59,260.61
6.3	CAPOTE PARA ALUZINC COLOR ROJO	m	6.72	115.15	773.81
6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE TÉRMICO DE ESPUMA DE POLIETILENO e=3 mm	m2	48.00	262.22	12,586.56
6.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO DE PVC	m2	47.27	650.12	30,731.17
	TOTAL CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS				114,382.45
VII.	PISOS Y CERÁMICAS				
7.1	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30x30) CMS. COLOR GRIS PERLA PARA INTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	m2	45.92	785.48	36,069.24
7.2	MOLDURA PARA PISO TERRAZO ORIGINAL DE 7 x 30 cm COLOR GRIS PERLA, INCLUYE FRAGUADO	m	18.10	216.22	3,913.58
7.3	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30x30) CMS. COLOR ROJO EN EXTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	m2	15.46	788.48	12,189.90
7.4	MOLDURA DE PISO TERRAZO ORIGINAL EN EXTERIOR COLOR ROJO DE (30x7) CMS, INCLUYE FRAGUADO	m	4.40	223.46	983.22
	TOTAL PISOS Y CERÁMICAS				53,155.95
VIII.	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
8.1	Circuito de iluminación hasta 15 amperios, 2#14 THHN color negro, tubo EMT 1/2"	m	39.14	135.15	5,289.77
8.2	CIRCUITO DE FUERZA DE HASTA 20 AMP., 2#12THHN COLOR NEGRO Y BLANCO, y 1#14 THHN COLOR VERDE, TUBERÍA EMT	m	19.95	255.30	5,093.24
8.3	INTERRUPTOR SENCILLO	und	1.00	615.33	615.33
8.4	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO	und	4.00	398.60	1,594.40
8.5	SUM. E INST. DE LAMPARA FLUORESCENTE 2 X 40	und	6.00	1,678.70	10,072.20
8.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DOBLE/BASE DE ALUMINIO DE 100 WATTS	und	1.00	5,266.98	5,266.98
8.7	CENTRO DE CARGA 6 ESPACIOS	und	1.00	5,100.60	5,100.60
8.8	MUFA DE 2"	und	1.00	1,610.65	1,610.65
8.9	ATERRAJE DEL CENTRO DE CARGA CON VARILLA DE COBRE	und	1.00	865.50	865.50
	TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS				35,508.67
IX.	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
9.1	CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC	m	13.44	565.54	7,600.86
9.2	BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS P.V.C 3"	m	18.02	483.65	8,715.37
	Total de I. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				16,316.23
X.	PUERTAS Y VENTANAS				
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE LAMINA TROQUELADA DE 1.20X2.10 m, INCLUYE PASADOR, LLAMADORES, BISAGRAS, PINTURA DE ACEITE, TUBO ESTRUCTURAL, ÁNGULOS DE HIERRO, PLATINA.	und	1.00	8,160.05	8,160.05
10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO FIJO	m2	2.28	2,225.15	5,073.34
10.3	Suministro e instalación de ventana de marco de aluminio y celosías de vidrio transparente, incluye tela metálica.	m2	12.92	2,114.54	27,319.86
10.4	BALCONES TIPO 1, DE ANGULO 1x1x3/16", VARILLA LISA DE 1/2" Y PLATINA DE 1"x3/16"	m2	15.20	1,435.20	21,815.04
	TOTAL PUERTAS Y VENTANAS				62,368.29





Aldea El Porvenir, Siguatepeque Comayagua, Honduras, RTN 08019022413700
Cel. 9296-8546 E-mail: constructoratorrefuerte@hotmail.com

XI.	PINTURA					
11.1	PINTURA DE ACEITE APLICADA A DOS MANOS MINIMO	m2	128.72	135.36	17,423.54	
TOTAL PINTURA					17,423.54	
XII	MOBILIARIO					
12.1	PIZARRÓN DE FORMICA 1.32MTS X 2.44 MTS , MARCO DE ALUMINIO DE 2" COLOR NATURAL, CON BASE Y REFUERZO DE FIBRA EN AMBAS DIRECCIONES, CON CUATRO ARGOLLAS DE	und	2.00	4,705.35	9,410.70	
TOTAL MOBILIARIO					9,410.70	
OBRAS FINALES						
13.1	LIMPIEZA FINAL DE ÁREAS INTERIORES	m2	61.12	20.45	1,249.90	
13.2	LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES	m2	39.77	25.50	1,014.14	
13.3	ACARREO DE MATERIAL (VOLQUETA)	m3	15.00	293.50	4,402.50	
TOTAL OBRAS FINALES					6,666.54	
TOTAL DE AULA DE 6.00X8.00 METROS					LPS. 605,921.06	

MODULO SANITARIO DE 2.60 X 4.79 M.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL
XIV.	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
14.1	CHAPEO Y LIMPIEZA, PARA EDIFICIOS (INCLUYE ACARREO HASTA 20 MTS)	m2	37.80	11.97	452.47
14.2	TRAZADO Y MARCADO	m	24.98	53.20	1,328.94
TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES					1,781.40
XV.	EXCAVACIÓN Y RELLENOS				
15.1	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	m3	5.08	390.15	1,981.96
15.2	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO	m3	1.45	282.11	409.05
TOTAL EXCAVACIÓN Y RELLENOS					2,391.02
XVI.	CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS				
16.1	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	m3	3.96	2,614.90	10,355.00
16.2	SOLERA 15X15 4#3 Y #2 @ 15 CM CONCRETO 1:2:2	m	7.99	555.17	4,435.81
16.3	CASTILLO DE 0.15X0.15M, 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2	m	13.73	898.65	12,338.46
16.4	COLUMNA DE CONCRETO (C-1) 1:2:2 DE (0.15 x 0.28) m, 4 VARILLAS #3, #2 @ 0.15 m; INCLUYE ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO	m	7.59	956.36	7,258.77
16.5	SOLERA 10X15 2#3, #2@15 CONCRETO 1:2:2	m	8.32	378.15	3,146.21
16.6	Viga tensora (VT-1) 20x20 cms, de concreto 1:2:2, reforzado con 4#3 y anillos #3 @ 20 cms.	m	2.50	708.77	1,771.93
16.7	CARGADOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.15 x 0.15 m, 3 VARILLAS #3, #2 @ 0.20 m; INCLUYE ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO	m	4.89	488.25	2,387.54
16.8	CARGADOR (10x12) DE CONCRETO 1:2:2 REFORZADO CON 2 #3 Y ANILLOS #2@0.20M	m	2.25	390.45	878.51
16.9	FIRME DE CONCRETO 1:2:3 REFORZADO = 10 CMS, #2@25 CMS EN AMBAS DIRECCIONES	m2	11.86	881.65	10,456.37
16.1	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. PARA ACERA	m2	3.40	722.12	2,455.21
16.11	PEDESTAL DE CONCRETO 1:2:2 DE (15x15x55) CMS, CON TUBO HG DE 2"	und	4.00	1,705.84	6,823.36
16.12	BORDILLO DE CONCRETO DE 10X8 CM.	m	6.52	312.15	2,035.22
16.13	COLUMNA DE TUBO REDONDO DE HG DE 2" INCLUYE PLACA DE 6"x6"x1/8" H=3.00 M	und	4.00	1,720.15	6,880.60
TOTAL CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS					71,222.99
XVII.	MAMPOSTERÍA				
17.1	PARED REFORZADA DE BLOQUE SIMPLE DE 6"x8"x16" 1 #3@0.60M HORIZONTALMENTE, MORTERO 1:5	m2	19.47	833.55	16,229.22
TOTAL MAMPOSTERÍA					16,229.22
XVIII.	REPELLOS Y REVOQUES				
18.1	REPELLO DE PAREDES MORTERO 1:4 = 2 CMS REPELLO DE PAREDES MORTERO 1:4 = 2 CMS	m2	44.09	291.53	12,853.56
18.2	TALLADO DE ELEMENTOS DE L=0.15 M	m	27.03	162.20	4,384.27
TOTAL REPELLOS Y REVOQUES					17,237.82
XIX.	CUBIERTAS				
19.1	TECHO DE CANALETA DE 6 PULG. CON LÁMINA DE ALUZINC TROQUELADA CALIBRE 26 LEGITIMA COLOR ROJO,INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO, ANTICORROSIVO A DOS MANOS	m2	17.46	1,015.37	17,728.36
19.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO DE PVC	m2	3.35	650.12	2,177.90
TOTAL CUBIERTAS					19,906.26





Siguatepeque, Comayagua

22 de febrero del 2024

Dr. Asley Guillermo Cruz

Alcaldía Municipal de Siguatepeque.

Presente

Deseándole éxitos en sus labores diarias, me dirijo a usted brindándole un cordial saludo y a la vez agradeciendo la oportunidad de presentar la oferta por el proyecto de **“CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS. Y MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA SAN FRANCISCO, BARRIO SAN FRANCISCO, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA”.**, por el precio de **Novecientos Treinta y Uno Mil Ciento Cincuenta y Ocho Lempiras Con 75/100 L 931,158.75**

Cotización

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario L	Total L
	AULA DE (6.00X8.00)M				
	A- ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1	TRAZADO Y MARCADO	M	54.56	53.44	2,915.69
2	LIMPIEZA GENERAL DEL TERRENO	M2	240.00	15.21	3,650.40
	TOTAL DE A- ACTIVIDADES PRELIMINARES				6,566.09
	B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS				
3	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	17.62	635.25	11,193.11
4	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	20.42	1,059.24	21,629.68
	TOTAL DE B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS				32,822.79
	C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS				
5	CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA (0.70X0.50)M EN CORREDOR ,(0.30X0.20)M EN ACERA, (0.40X0.50)M.	M3	3.58	2,737.24	9,799.32
6	DADO DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.30 X 0.50 X 0.50 M, 4 VARILLAS #3, #2 @ 0.20 M	UND	3.00	735.15	2,205.45
7	DADO DE CONCRETO 50X50X50, 4 N° 3, N°2 @20 CM	UND	3.00	996.34	2,989.02
8	SOLERA 15X15 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2	M	20.00	550.13	11,002.60





ALTIPLANO

9	COLUMNA 20 X 20, 4Nº3, Nº2 @ 0.20, CONC. 1:2:2	M	29.25	843.52	24,672.96
10	CASTILLO DE 0.15X0.15M, 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2	M	12.35	967.85	11,952.95
11	BORDILLO DE 0.10 X 0.10M DE CONCRETO 1:2:4 SIMPLE; INCLUYE ENCOFRADO Y FUNDIDO	M	11.52	332.18	3,826.71
12	SOLERA 15X15 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2	M	12.00	550.13	6,601.56
13	SOLERA 20X25, 4#3 Y #2 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M	21.68	868.10	18,820.41
14	SOLERA VOLADIZO DE CONCRETO 1:2:2 DE B=0.20 X H=0.25 M, 2 VARILLAS #5 Y 2 #3, #2 @ 0.20 M; INCLUYE ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO	M	2.28	933.92	2,129.34
15	BATIENTE DE CONCRETO 10X15CM, 2#3, #2@20CM, CONC 1:2:4	M	4.25	433.67	1,843.10
16	BATIENTE CON PESTAÑA BAJO VENTANAS (B-1) (10X15) CMS CON 2#3 CON ALACRANES #2 @ 20 CMS	M	5.60	351.17	1,966.55
17	CARGADOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.17 X 0.15 M, 3 VARILLAS #3, #2 @ 0.20 M; INCLUYE ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO	M	1.20	495.28	594.34
18	FIRME DE CONCRETO 1:2:3 REFORZADO E= 5 CMS, #2@25 CMS EN AMBAS DIRECCIONES	M2	65.00	525.28	34,143.20
19	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. PARA ACERA	M2	24.31	739.80	17,984.54
	TOTAL DE C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS				150,532.04
	D- MAMPOSTERÍA				
20	PARED REFORZADA DE BLOQUE SIMPLE DE 6"X8"X16" 1 #3@0.60M HORIZONTALMENTE, MORTERO 1:5	M2	46.69	888.24	41,471.93
21	ENTABICADO DE BLOQUE 15 CMS (INC. REPE./PULIDO)	M	12.00	399.64	4,795.68
	TOTAL DE D- MAMPOSTERÍA				46,267.61
	E- REPELLOS Y REVOQUESE- REPELLOS Y REVOQUES				
22	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES E=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	93.38	308.96	28,850.68
23	REPELLO DE ELEMENTOS L = 0.25 MTS MORTERO 1:4 E= 2CMS, TALLADO 1:1 E= 0.25 CMS	M	48.20	160.91	7,755.86
24	REPELLO DE ELEMENTOS DE L=0.20M, MORTERO 1:4 E=2.00CMS, TALLADO 1:1 E=0.25 CMS.	M	75.60	191.11	14,447.92
25	REPELLO DE ELEMENTOS DE L=0.15M , MORTERO 1:4 E=2.00 CMS, TALLADO 1:1 E=0.25CMS.	M	83.69	146.85	12,289.88
26	REPELLO DE ELEMENTOS H = 0.17 MTS MORTERO 1:4 E= 2CMS, TALLADO 1:1 E= 0.25 CMS	M	2.40	149.79	359.50
27	REPELLO DE ELEMENTOS DE L=0.10M , MORTERO 1:4 E=2.00 CMS, TALLADO 1:1 E=0.25CMS.	M	19.70	142.55	2,808.24



ALTIPLANO

	TOTAL DE E- REPELLOS Y REVOQUESE- REPELLOS Y REVOQUES				66,512.07
	F- CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS				
28	VIGA METÁLICA TIPO TIJERA DE TUBO ESTRUCTURAL DE 4" X 4", LONGITUD= 11.50M CON ANTICORROSIVO A DOS MANOS	UND	1.00	11,382.54	11,382.54
29	TECHO DE CANALETA DE 2X4" CON CUBIERTA DE LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 26 COLOR ROJO, INCLUYE: ARRIOSTRAMIENTO, ANTICORROSIVO A DOS MANOS	M2	82.05	878.05	72,044.00
30	CAPOTE PARA ALUZINC COLOR ROJO	M	6.72	147.25	989.52
31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE TÉRMICO DE ESPUMA DE POLIETILENO E=3 MM	M2	48.00	362.38	17,394.24
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO DE PVC	M2	47.27	651.57	30,799.71
	TOTAL DE F- CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS				132,610.02
	G- PISOS Y CERÁMICAS				
33	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30X30) CMS. COLOR GRIS PERLA PARA INTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	M2	45.92	838.40	38,499.33
34	MOLDURA PARA PISO TERRAZO ORIGINAL DE 7 X 30 CM COLOR GRIS PERLA,INCLUYE FRAGUADO	M	18.10	227.03	4,109.24
35	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30X30) CMS. COLOR ROJO EN EXTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	M2	15.46	838.40	12,961.66
36	MOLDURA DE PISO TERRAZO ORIGINAL EN EXTERIOR COLOR ROJO DE (30X7) CMS, INCLUYE FRAGUADO	M	4.40	134.86	593.38
	TOTAL DE G- PISOS Y CERÁMICAS				56,163.62
	H- INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
37	CIRCUITO DE ILUMINACIÓN HASTA 15 AMPERIOS, 2#14 THHN COLOR NEGRO, TUBO EMT 1/2"	M	39.14	114.53	4,482.70
38	CIRCUITO DE FUERZA DE HASTA 20 AMP., 2#12THHN COLOR NEGRO Y BLANCO, Y 1#14 THHN COLOR VERDE, TUBERIA EMT	M	19.95	230.02	4,588.90
39	INTERRUPTOR SENCILLO	UND	1.00	598.59	598.59
40	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UND	4.00	357.03	1,428.12
41	SUM. E INST. DE LAMPARA FLUORECENTE 2 X 40	UND	6.00	1,590.46	9,542.76
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DOBLE/BASE DE ALUMINIO DE 100 WATTS	UND	1.00	5,631.65	5,631.65
43	CENTRO DE CARGA 6 ESPACIOS	UND	1.00	4,760.59	4,760.59
44	MUFA DE 2"	UND	1.00	1,657.17	1,657.17
45	ATERRIJAZE DEL CENTRO DE CARGA CON VARILLA DE COBRE	UND	1.00	655.23	655.23
	TOTAL DE H- INSTALACIONES ELÉCTRICAS				33,345.71





ALTIPLANO

ALTIPLANO

	I. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
46	CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC	M	13.44	541.71	7,280.58
47	BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS P.V.C 3"	M	18.02	454.13	8,183.42
	TOTAL DE I. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				15,464.01
	J. PUERTAS Y VENTANAS				
48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE LAMINA TROQUELADA DE 1.20X2.10 M, INCLUYE PASADOR, LLAMADORES, BISAGRAS, PINTURA DE ACEITE, TUBO ESTRUCTURAL, ÁNGULOS DE HIERRO, PLATINA.	UND	1.00	7,866.51	7,866.51
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO FIJO	M2	2.28	2,278.83	5,195.73
50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO Y CELOSÍAS DE VIDRIO TRANSPARENTE, INCLUYE TELA METÁLICA.	M2	12.92	1,994.97	25,775.01
60	BALCONES TIPO 1, DE ANGULO 1X1X3/16", VARILLA LISA DE 1/2" Y PLATINA DE 1"X3/16"	M2	15.20	1,505.54	22,884.21
	TOTAL DE J. PUERTAS Y VENTANAS				61,721.46
	K. PINTURA				
61	PINTURA DE ACEITE APLICADA A DOS MANOS MINIMO	M2	128.72	137.70	17,724.74
	TOTAL DE K. PINTURA				17,724.74
	MOBILIARIO				
62	PIZARRÓN DE FORMICA 1.32MTS X 2.44 MTS , MARCO DE ALUMINIO DE 2" COLOR NATURAL, CON BASE Y REFUERZO DE FIBRAN EN AMBAS DIRECCIONES. CON CUATRO ARGOLLAS	UND	2.00	5,135.81	9,782.50
	TOTAL DE MOBILIARIO				9,782.50
	L. OBRAS FINALES				
63	LIMPIEZA FINAL DE ÁREAS INTERIORES	M2	61.12	15.52	948.58
64	LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES	M2	39.77	15.20	604.50
65	ACARREO DE MATERIAL (VOLQUETA)	M3	15.00	360.83	5,412.45
	TOTAL DE L. OBRAS FINALES				6,965.54
	TOTAL DE AULA DE (6.00X8.00)M				636,478.18
	MODULO SANITARIO 2.60 X 4.79				
	A- ACTIVIDADES PRELIMINARES				
66	CHAPEO Y LIMPIEZA, PARA EDIFICIOS (INCLUYE ACARREO HASTA 20 MTS)	M2	37.80	8.64	326.59
67	TRAZADO Y MARCADO	M	24.98	53.44	1,334.93
	TOTAL DE A- ACTIVIDADES PRELIMINARES				1,661.52
	B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS				



ALTIPLANO

68	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	5.08	340.48	1,729.64
69	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	1.45	256.37	371.74
	TOTAL DE B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS				2,101.37
	C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS				
70	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	3.96	2,680.76	10,615.81
71	SOLERA 15X15 4#3 Y #2 @ 15 CM CONCRETO 1:2:2	M	7.99	428.38	3,422.76
72	CASTILLO DE 0.15X0.15M, 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2	M	13.73	967.85	13,288.58
73	COLUMNA DE CONCRETO (C-1) 1:2:2 DE (0.15 X 0.28) M, 4 VARILLAS #3, #2 @ 0.15 M; INCLUYE ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO	M	7.59	959.59	7,283.29
74	SOLERA 10X15 2#3, #2@15 CONCRETO 1:2:2	M	8.32	366.71	3,051.03
75	VIGA TENSORA (VT-1) 20X20 CMS, DE CONCRETO 1:2:2, REFORZADO CON 4#3 Y ANILLOS #3 @ 20 CMS.	M	2.50	725.16	1,812.90
76	CARGADOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.15 X 0.15 M, 3 VARILLAS #3, #2 @ 0.20 M; INCLUYE ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO	M	4.89	448.18	2,191.60
77	CARGADOR (10X12) DE CONCRETO 1:2:2 REFORZADO CON 2 #3 Y ANILLOS #2@0.20M	M	2.25	391.28	880.38
78	FIRME DE CONCRETO 1:2:3 REFORZADO E= 10 CMS, #2@25 CMS EN AMBAS DIRECCIONES	M2	11.86	900.31	10,677.68
79	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. PARA ACERA	M2	3.40	739.81	2,515.35
80	PEDESTAL DE CONCRETO 1:2:2 DE (15X15X55) CMS, CON TUBO HG DE 2"	UND	4.00	1,575.17	6,300.68
81	BORDILLO DE CONCRETO DE 10X8 CM.	M	6.52	169.83	1,107.29
82	COLUMNA DE TUBO REDONDO DE HG DE 2" INCLUYE PLACA DE 6"X6"X1/8" H=3.00 M	UND	4.00	1,525.35	6,101.40
	TOTAL DE C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS				69,248.74
	D- MAMPOSTERÍA				
83	PARED REFORZADA DE BLOQUE SIMPLE DE 6"X8"X16" 1 #3@0.60M HORIZONTALMENTE, MORTERO 1:5	M2	19.47	888.24	17,294.03
	TOTAL DE D- MAMPOSTERÍA				17,294.03
	E- REPELLOS Y REVOQUES				
84	REPELLO DE PAREDES MORTERO 1:4 E= 2 CMS REPELLO DE PAREDES MORTERO 1:4 E= 2 CMS	M2	44.09	264.42	11,658.28
85	TALLADO DE ELEMENTOS DE L=0.15 M	M	27.03	150.54	4,069.10
	TOTAL DE E- REPELLOS Y REVOQUES				15,727.37
	F- CUBIERTAS				



[Handwritten signature]



ALTIPLANO

86	TECHO DE CANALETA DE 6 PULG. CON LÁMINA DE ALUZINC TROQUELADA CALIBRE 26 LEGITIMA COLOR ROJO,INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO, ANTICORROSIVO A DOS MANOS	M2	17.46	1,155.43	20,173.81
87	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO DE PVC	M2	3.35	651.57	2,182.76
	TOTAL DE F- CUBIERTAS				22,356.57
	G-PISOS Y CERAMICAS				
88	CERAMICA EN PARED COLOR BLANCO DE 20X30 CMS, H=1.50 MTS	M2	12.17	945.28	11,504.06
89	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30X30) CMS. COLOR ROJO EN EXTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	M2	3.64	838.40	3,051.78
90	MOLDURA DE PISO TERRAZO ORIGINAL EN EXTERIOR COLOR ROJO DE (30X7) CMS, INCLUYE FRAGUADO	M	2.66	134.86	358.73
91	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30X30) CMS. COLOR ROJO EN EXTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	M2	8.56	838.40	7,176.70
	TOTAL DE G-PISOS Y CERAMICAS				22,091.27
	G-INSTALACIONES ELECTRICAS				
92	CIRCUITO DE ILUMINACIÓN HASTA 15 AMPERIOS, 2#14 THHN COLOR NEGRO, DUCTO PVC CONDUIT DE 1/2" TIPO PESADO (CEDULA 40)	M	20.00	110.49	2,209.80
93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELLO	UND	4.00	529.03	2,116.12
94	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO AHORRATIVO	UND	3.00	376.53	1,129.59
95	SUM. E INST. LUMINARIA LED 1X32W	UND	2.00	523.53	1,047.06
	TOTAL DE G-INSTALACIONES ELECTRICAS				6,502.57
	H. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
96	TRAZADO Y MARCADO	M	20.50	53.44	1,095.52
97	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	8.87	635.25	5,634.67
98	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	3.77	1,059.24	3,993.33
99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	M	20.00	322.18	6,443.60
100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-26	M	39.00	58.96	2,299.44
101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41	M	5.07	155.82	790.01
102	CAJA DE REGISTRO DE 0.65M X0.65M X0.90M	UND	1.00	3,894.41	3,894.41
103	CAJA DE VALVULA Y MEDIDOR DE 40 X 30 X 40 CMS. (INCLUYE VALVULA DE PASO)	UND	1.00	3,090.03	3,090.03
104	LAVAMANOS DE CONCRETO DE 1.70 X0.60 MTS	UND	1.00	11,316.52	11,316.52



[Handwritten signature]

ALTIPLANO

105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO INCLUYE ACCESORIOS	UND	3.00	8,803.27	26,409.81
	TOTAL DE H. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				64,967.34
	I. PUERTAS Y VENTANAS				
106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 0.70X2.10 M DE LÁMINA METÁLICA DE 1/16", INCLUYE PASADOR Y SUJETADOR DE ACERO INOXIDABLE, MARCO DE TUBO INDUSTRIAL DE 1"X1" Y ANTICORROSIVO BLANCO.	UND	3.00	7,319.20	21,957.60
107	VENTANA DE REJILLA METALICA 0.88X0.30 MTS.	M2	0.26	1,407.44	371.56
108	VENTANA DE REJILLA METALICA 0.75X0.30 MTS.	M2	0.23	1,407.44	316.67
	TOTAL DE I. PUERTAS Y VENTANAS				22,645.84
	J. PINTURA				
109	PINTURA DE BASE DE AGUA A DOS MANOS	M2	48.14	129.44	6,231.24
	TOTAL DE J. PINTURA				6,231.24
	L. POZO DE ABSORCION				
110	POZO DE ABSORCIÓN 4.5X»1.9 MTS. NO INC. EXCAV. Y ACARREO	UND	1.00	29,330.31	29,330.31
111	EXCAVACION PARA POZO DE ABSORCION	M3	11.36	539.00	6,123.04
	TOTAL DE L. POZO DE ABSORCION				35,453.35
	M. OBRAS FINALES				
112	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAPAPEL	UND	3.00	313.19	939.57
113	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO	UND	1.00	1,328.97	1,328.97
114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JABONERAS Y TOALLERO	UND	2.00	809.88	1,619.76
115	LIMPIEZA FINAL DE ÁREAS INTERIORES	M2	3.30	15.51	51.18
116	ACARREO DE MATERIAL (VOLQUETA)	M3	12.36	360.83	4,459.86
	TOTAL DE M. OBRAS FINALES				8,399.34
	TOTAL DE MODULO SANITARIO 2.60 X 4.79				294,680.56
	TOTAL DE SAN FRANCISCO				931,158.75
TOTAL DE PRESUPUESTO					L 931,158.75

A la espera que dicha oferta sea de su satisfacción.

Sin otro particular

Atentamente.



Lester Alfonso Velásquez Cabrera
Inversiones y Transporte Altiplano



F1. Formulario de Oferta

Siguatepeque, Comayagua
22 de febrero del 2024

"CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS. Y MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA SAN FRANCISCO, BARRIO SAN FRANCISCO, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA".

A: Municipalidad de Siguatepeque

Después de haber examinado los documentos del proceso de contratación y el alcance de los trabajos a contratarse, ofrezco ejecutar por el proyecto **"CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS. Y MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA SAN FRANCISCO, BARRIO SAN FRANCISCO, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA"** por el Precio del Contrato de **Un Millón Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Lempiras con 50/100 Centavos** L. 1004,858.50

Confirmamos por la presente que esta oferta cumple con el período de validez de la oferta exigido en los documentos del proceso de contratación.

No presento ningún conflicto de interés incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para cualquier parte del contrato y somos elegibles bajo las leyes hondureñas.

Firma Autorizada: _____

Nombre del Oferente: Construcciones y Servicios Mata



PLAN DE OFERTA

Nombre del proceso: "CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS. Y MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA SAN FRANCISCO, BARRIO SAN FRANCISCO, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA".

Nombre del Oferente: Construcciones y Servicios Mata

PLAN DE OFERTA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO		IMPORTE	
	AULA DE (6.00X8.00)M						
	A- ACTIVIDADES PRELIMINARES						
1	TRAZADO Y MARCADO	M	54.56	L.	57.71	L.	3,148.66
2	LIMPIEZA GENERAL DEL TERRENO	M2	240.00	L.	16.42	L.	3,940.80
	TOTAL DE A- ACTIVIDADES PRELIMINARES					L.	7,089.46
	B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS						
3	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	17.62	L.	686.07	L.	12,088.55
4	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	20.42	L.	1,143.97	L.	23,359.87
	TOTAL DE B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS					L.	35,448.42
	C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS						
5	CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA (0.70X0.50)M EN CORREDOR ,(0.30X0.20)M EN ACERA, (0.40X0.50)M.	M3	3.58	L.	2,956.21	L.	10,583.23
6	DADO DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.30 X 0.50 X 0.50 M, 4 VARILLAS #3, #2 @ 0.20 M	UND	3.00	L.	793.96	L.	2,381.88
7	DADO DE CONCRETO 50X50X50, 4 N° 3, N°2 @20 CM	UND	3.00	L.	1,076.04	L.	3,228.12
8	SOLERA 15X15 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2	M	20.00	L.	594.14	L.	11,882.80
9	COLUMNA 20 X 20, 4N°3, N°2 @ 0.20, CONC. 1:2:2	M	29.25	L.	911.00	L.	26,646.75
10	CASTILLO DE 0.15X0.15M, 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2	M	12.35	L.	1,045.27	L.	12,909.08
11	BORDILLO DE 0.10 X 0.10M DE CONCRETO 1:2:4 SIMPLE; INCLUYE ENCOFRADO Y FUNDIDO	M	11.52	L.	358.75	L.	4,132.80
12	SOLERA 15X15 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2	M	12.00	L.	594.14	L.	7,129.68
13	SOLERA 20X25, 4#3 Y #2 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M	21.68	L.	937.54	L.	20,325.87
14	SOLERA VOLADIZO DE CONCRETO 1:2:2 DE B=0.20 X H=0.25 M, 2 VARILLAS #5 Y 2 #3, #2 @ 0.20 M; INCLUYE ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO	M	2.28	L.	1,008.63	L.	2,299.68
15	BATIENTE DE CONCRETO 10X15CM, 2#3, #2@20CM,CONC 1:2:4	M	4.25	L.	468.36	L.	1,990.53
16	BATIENTE CON PESTAÑA BAJO VENTANAS (B-1) (10X15) CMS CON 2#3 CON ALACRANES #2 @ 20 CMS	M	5.60	L.	379.26	L.	2,123.86
17	CARGADOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.17 X 0.15 M, 3 VARILLAS #3, #2 @ 0.20 M; INCLUYE ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO	M	1.20	L.	534.90	L.	641.88

[Firma manuscrita]



18	FIRME DE CONCRETO 1:2:3 REFORZADO E= 5 CMS, #2@25 CMS EN AMBAS DIRECCIONES	M2	65.00	L.	567.30	L.	36,874.50
19	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. PARA ACERA	M2	24.31	L.	798.98	L.	19,423.20
	TOTAL DE C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS					L.	162,573.86
	D- MAMPOSTERÍA						
20	PARED REFORZADA DE BLOQUE SIMPLE DE 6"X8"X16" 1 #3@0.60M HORIZONTALMENTE, MORTERO 1:5	M2	46.69	L.	959.29	L.	44,789.25
21	ENTABICADO DE BLOQUE 15 CMS (INC. REPE./PULIDO)	M	12.00	L.	431.61	L.	5,179.32
	TOTAL DE D- MAMPOSTERÍA					L.	49,968.57
	E- REPELLOS Y REVOQUESE- REPELLOS Y REVOQUES						
22	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES E=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	93.38	L.	333.67	L.	31,158.10
23	REPELLO DE ELEMENTOS L = 0.25 MTS MORTERO 1:4 E= 2CMS, TALLADO 1:1 E= 0.25 CMS	M	48.20	L.	173.78	L.	8,376.20
24	REPELLO DE ELEMENTOS DE L=0.20M, MORTERO 1:4 E=2.00CMS, TALLADO 1:1 E=0.25 CMS.	M	75.60	L.	206.39	L.	15,603.08
25	REPELLO DE ELEMENTOS DE L=0.15M, MORTERO 1:4 E=2.00 CMS, TALLADO 1:1 E=0.25CMS.	M	83.69	L.	158.59	L.	13,272.40
26	REPELLO DE ELEMENTOS H = 0.17 MTS MORTERO 1:4 E= 2CMS, TALLADO 1:1 E= 0.25 CMS	M	2.40	L.	161.77	L.	388.25
27	REPELLO DE ELEMENTOS DE L=0.10M, MORTERO 1:4 E=2.00 CMS, TALLADO 1:1 E=0.25CMS.	M	19.70	L.	153.95	L.	3,032.82
	TOTAL DE E- REPELLOS Y REVOQUESE- REPELLOS Y REVOQUES					L.	71,830.84
	F- CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS						
28	VIGA METÁLICA TIPO TIJERA DE TUBO ESTRUCTURAL DE 4" X 4", LONGITUD= 11.50M CON ANTICORROSIVO A DOS MANOS	UND	1.00	L.	12,293.14	L.	12,293.14
29	TECHO DE CANALETA DE 2X4" CON CUBIERTA DE LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 26 COLOR ROJO, INCLUYE: ARRIOSTRAMIENTO, ANTICORROSIVO A DOS MANOS	M2	82.05	L.	948.29	L.	77,807.19
30	CAPOTE PARA ALUZINC COLOR ROJO	M	6.72	L.	159.03	L.	1,068.68
31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE TÉRMICO DE ESPUMA DE POLIETILENO E=3 MM	M2	48.00	L.	391.37	L.	18,785.76
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO DE PVC	M2	47.27	L.	703.69	L.	33,263.43
	TOTAL DE F- CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS					L.	143,218.20
	G- PISOS Y CERÁMICAS						
33	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30X30) CMS. COLOR GRIS PERLA PARA INTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	M2	45.92	L.	905.47	L.	41,579.18
34	MOLDURA PARA PISO TERRAZO ORIGINAL DE 7 X 30 CM COLOR GRIS PERLA, INCLUYE FRAGUADO	M	18.10	L.	245.19	L.	4,437.94

[Handwritten Signature]



35	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30X30) CMS. COLOR ROJO EN EXTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	M2	15.46	L.	905.47	L.	13,998.57
36	MOLDURA DE PISO TERRAZO ORIGINAL EN EXTERIOR COLOR ROJO DE (30X7) CMS, INCLUYE FRAGUADO	M	4.40	L.	145.64	L.	640.82
	TOTAL DE G- PISOS Y CERÁMICAS					L.	60,656.50
	H- INSTALACIONES ELÉCTRICAS						
37	CIRCUITO DE ILUMINACIÓN HASTA 15 AMPERIOS, 2#14 THHN COLOR NEGRO, TUBO EMT 1/2"	M	39.14	L.	123.69	L.	4,841.23
38	CIRCUITO DE FUERZA DE HASTA 20 AMP., 2#12THHN COLOR NEGRO Y BLANCO, Y 1#14 THHN COLOR VERDE, TUBERIA EMT	M	19.95	L.	248.42	L.	4,955.98
39	INTERRUPTOR SENCILLO	UND	1.00	L.	646.47	L.	646.47
40	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UND	4.00	L.	385.59	L.	1,542.36
41	SUM. E INST. DE LAMPARA FLUORECENTE 2 X 40	UND	6.00	L.	1,717.69	L.	10,306.14
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DOBLE/BASE DE ALUMINIO DE 100 WATTS	UND	1.00	L.	6,082.18	L.	6,082.18
43	CENTRO DE CARGA 6 ESPACIOS	UND	1.00	L.	5,141.43	L.	5,141.43
44	MUFA DE 2"	UND	1.00	L.	1,789.74	L.	1,789.74
45	ATERRIJAZE DEL CENTRO DE CARGA CON VARILLA DE COBRE	UND	1.00	L.	707.64	L.	707.64
	TOTAL DE H- INSTALACIONES ELÉCTRICAS					L.	36,013.17
	I. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS						
46	CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC	M	13.44	L.	585.04	L.	7,862.94
47	BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS P.V.C 3"	M	18.02	L.	490.46	L.	8,838.09
	TOTAL DE I. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					L.	16,701.03
	J. PUERTAS Y VENTANAS						
48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE LAMINA TROQUELADA DE 1.20X2.10 M, INCLUYE PASADOR, LLAMADORES, BISAGRAS, PINTURA DE ACEITE, TUBO ESTRUCTURAL, ÁNGULOS DE HIERRO, PLATINA.	UND	1.00	L.	8,495.83	L.	8,495.83
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO FIJO	M2	2.28	L.	2,461.13	L.	5,611.38
50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO Y CELOSÍAS DE VIDRIO TRANSPARENTE, INCLUYE TELA METÁLICA.	M2	12.92	L.	2,154.56	L.	27,836.92
60	BALCONES TIPO 1, DE ANGULO 1X1X3/16", VARILLA LISA DE 1/2" Y PLATINA DE 1"X3/16"	M2	15.20	L.	1,625.98	L.	24,714.90
	TOTAL DE J. PUERTAS Y VENTANAS					L.	66,659.02
	K. PINTURA						
61	PINTURA DE ACEITE APLICADA A DOS MANOS MINIMO	M2	128.72	L.	148.71	L.	19,141.95
	TOTAL DE K. PINTURA					L.	19,141.95
	MOBILIARIO						

[Firma manuscrita]



62	PIZARRÓN DE FORMICA 1.32MTS X 2.44 MTS , MARCO DE ALUMINIO DE 2" COLOR NATURAL, CON BASE Y REFUERZO DE FIBRAN EN AMBAS DIRECCIONES. CON CUATRO ARGOLLAS	UND	2.00	L. 5,546.67	L. 9,782.50
	TOTAL DE MOBILIARIO				L. 9,782.50
	L. OBRAS FINALES				
63	LIMPIEZA FINAL DE ÁREAS INTERIORES	M2	61.12	L. 16.76	L. 1,024.37
64	LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES	M2	39.77	L. 16.41	L. 652.63
65	ACARREO DE MATERIAL (VOLQUETA)	M3	15.00	L. 389.69	L. 5,845.35
	TOTAL DE L. OBRAS FINALES				L. 7,522.35
	TOTAL DE AULA DE (6.00X8.00)M				L. 686,605.87
	MODULO SANITARIO 2.60 X 4.79				
	A- ACTIVIDADES PRELIMINARES				
66	CHAPEO Y LIMPIEZA, PARA EDIFICIOS (INCLUYE ACARREO HASTA 20 MTS)	M2	37.80	L. 9.33	L. 352.67
67	TRAZADO Y MARCADO	M	24.98	L. 57.71	L. 1,441.60
	TOTAL DE A- ACTIVIDADES PRELIMINARES				L. 1,794.27
	B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS				
68	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	5.08	L. 367.71	L. 1,867.97
69	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	1.45	L. 276.87	L. 401.46
	TOTAL DE B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS				L. 2,269.43
	C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS				
70	CIMENTACIÓN MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	3.96	L. 2,895.22	L. 11,465.07
71	SOLERA 15X15 4#3 Y #2 @ 15 CM CONCRETO 1:2:2	M	7.99	L. 462.65	L. 3,696.57
72	CASTILLO DE 0.15X0.15M, 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2	M	13.73	L. 1,045.27	L. 14,351.56
73	COLUMNA DE CONCRETO (C-1) 1:2:2 DE (0.15 X 0.28) M, 4 VARILLAS #3, #2 @ 0.15 M; INCLUYE ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO	M	7.59	L. 1,036.35	L. 7,865.90
4	SOLERA 10X15 2#3, #2@15 CONCRETO 1:2:2	M	8.32	L. 396.04	L. 3,295.05
75	VIGA TENSORA (VT-1) 20X20 CMS, DE CONCRETO 1:2:2, REFORZADO CON 4#3 Y ANILLOS #3 @ 20 CMS.	M	2.50	L. 783.17	L. 1,957.93
76	CARGADOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.15 X 0.15 M, 3 VARILLAS #3, #2 @ 0.20 M; INCLUYE ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO	M	4.89	L. 484.03	L. 2,366.91
77	CARGADOR (10X12) DE CONCRETO 1:2:2 REFORZADO CON 2 #3 Y ANILLOS #2@0.20M	M	2.25	L. 422.58	L. 950.81
78	FIRME DE CONCRETO 1:2:3 REFORZADO E= 10 CMS, #2@25 CMS EN AMBAS DIRECCIONES	M2	11.86	L. 972.33	L. 11,531.83
79	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. PARA ACERA	M2	3.40	L. 798.99	L. 2,716.57
80	PEDESTAL DE CONCRETO 1:2:2 DE (15X15X55) CMS, CON TUBO HG DE 2"	UND	4.00	L. 1,701.18	L. 6,804.72
81	BORDILLO DE CONCRETO DE 10X8 CM.	M	6.52	L. 183.41	L. 1,195.83
82	COLUMNA DE TUBO REDONDO DE HG DE 2" INCLUYE PLACA DE 6"X6"X1/8" H=3.00 M	UND	4.00	L. 1,647.37	L. 6,589.48

[Firma manuscrita]



	TOTAL DE C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS				L.	74,788.22
	D- MAMPOSTERÍA					
83	PARED REFORZADA DE BLOQUE SIMPLE DE 6"X8"X16" 1 #3@0.60M HORIZONTALMENTE, MORTERO 1:5	M2	19.47	L. 959.29	L.	18,677.38
	TOTAL DE D- MAMPOSTERÍA				L.	18,677.38
	E- REPELLOS Y REVOQUES					
84	REPELLO DE PAREDES MORTERO 1:4 E= 2 CMS REPELLO DE PAREDES MORTERO 1:4 E= 2 CMS	M2	44.09	L. 285.57	L.	12,590.78
85	TALLADO DE ELEMENTOS DE L=0.15 M	M	27.03	L. 162.58	L.	4,394.54
	TOTAL DE E- REPELLOS Y REVOQUES				L.	16,985.32
	F- CUBIERTAS					
86	TECHO DE CANALETA DE 6 PULG. CON LÁMINA DE ALUZINC TROQUELADA CALIBRE 26 LEGITIMA COLOR ROJO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO, ANTICORROSIVO A DOS MANOS	M2	17.46	L. 1,247.86	L.	21,787.64
87	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO DE PVC	M2	3.35	L. 703.69	L.	2,357.36
	TOTAL DE F- CUBIERTAS				L.	24,145.00
	G-PISOS Y CERAMICAS					
88	CERAMICA EN PARED COLOR BLANCO DE 20X30 CMS, H=1.50 MTS	M2	12.17	L. 1,020.90	L.	12,424.35
89	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30X30) CMS. COLOR ROJO EN EXTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	M2	3.64	L. 905.47	L.	3,295.91
90	MOLDURA DE PISO TERRAZO ORIGINAL EN EXTERIOR COLOR ROJO DE (30X7) CMS, INCLUYE FRAGUADO	M	2.66	L. 145.64	L.	387.40
91	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30X30) CMS. COLOR ROJO EN EXTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	M2	8.56	L. 905.47	L.	7,750.82
	TOTAL DE G-PISOS Y CERAMICAS				L.	23,858.49
	G-INSTALACIONES ELECTRICAS					
2	CIRCUITO DE ILUMINACIÓN HASTA 15 AMPERIOS, 2#14 THHN COLOR NEGRO, DUCTO PVC CONDUIT DE 1/2" TIPO PESADO (CEDULA 40)	M	20.00	L. 119.32	L.	2,386.40
93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELLO	UND	4.00	L. 571.35	L.	2,285.40
94	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO AHORRATIVO	UND	3.00	L. 406.65	L.	1,219.95
95	SUM. E INST. LUMINARIA LED 1X32W	UND	2.00	L. 565.41	L.	1,130.82
	TOTAL DE G-INSTALACIONES ELECTRICAS				L.	7,022.57
	H. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
96	TRAZADO Y MARCADO	M	20.50	L. 57.71	L.	1,183.06
97	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	8.87	L. 686.07	L.	6,085.44
98	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	3.77	L. 1,143.97	L.	4,312.77
99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	M	20.00	L. 347.95	L.	6,959.00

[Firma manuscrita]



204

100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-26	M	39.00	L.	63.67	L.	2,483.13
101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41	M	5.07	L.	168.28	L.	853.18
102	CAJA DE REGISTRO DE 0.65M X0.65M X0.90M	UND	1.00	L.	4,205.96	L.	4,205.96
103	CAJA DE VALVULA Y MEDIDOR DE 40 X 30 X 40 CMS. (INCLUYE VALVULA DE PASO)	UND	1.00	L.	3,337.23	L.	3,337.23
104	LAVAMANOS DE CONCRETO DE 1.70 X0.60 MTS	UND	1.00	L.	12,221.84	L.	12,221.84
105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO INCLUYE ACCESORIOS	UND	3.00	L.	9,507.53	L.	28,522.59
	TOTAL DE H. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					L.	70,164.19
	I. PUERTAS Y VENTANAS						
106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 0.70X2.10 M DE LÁMINA METÁLICA DE 1/16", INCLUYE PASADOR Y SUJETADOR DE ACERO INOXIDABLE, MARCO DE TUBO INDUSTRIAL DE 1"X1" Y ANTICORROSIVO BLANCO.	UND	3.00	L.	7,904.73	L.	23,714.19
107	VENTANA DE REJILLA METALICA 0.88X0.30 MTS.	M2	0.26	L.	1,520.03	L.	401.29
108	VENTANA DE REJILLA METALICA 0.75X0.30 MTS.	M2	0.23	L.	1,520.03	L.	342.01
	TOTAL DE I. PUERTAS Y VENTANAS					L.	24,457.48
	J. PINTURA						
109	PINTURA DE BASE DE AGUA A DOS MANOS	M2	48.14	L.	139.79	L.	6,729.49
	TOTAL DE J. PINTURA					L.	6,729.49
	L. POZO DE ABSORCION						
110	POZO DE ABSORCIÓN 4.5X»1.9 MTS. NO INC. EXCAV. Y ACARREO	UND	1.00	L.	31,676.73	L.	31,676.73
111	EXCAVACION PARA POZO DE ABSORCION	M3	11.36	L.	582.12	L.	6,612.88
	TOTAL DE L. POZO DE ABSORCION					L.	38,289.61
	M. OBRAS FINALES						
112	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAPAPEL	UND	3.00	L.	338.24	L.	1,014.72
113	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO	UND	1.00	L.	1,435.28	L.	1,435.28
114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JABONERAS Y TOALLERO	UND	2.00	L.	874.67	L.	1,749.34
115	LIMPIEZA FINAL DE ÁREAS INTERIORES	M2	3.30	L.	16.75	L.	55.28
116	ACARREO DE MATERIAL (VOLQUETA)	M3	12.36	L.	389.69	L.	4,816.57
	TOTAL DE M. OBRAS FINALES					L.	9,071.18
	TOTAL DE MODULO SANITARIO 2.60 X 4.79					L.	318,252.63
	TOTAL DE SAN FRANCISCO					L.	1004,858.50
TOTAL DE PRESUPUESTO							L. 1004,858.50

Firma Autorizada: _____

Nombre del Oferente: Construcciones y Servicios Mata



205

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua
ORDEN DE PAGO

Orden No. 415209

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 17 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: CONSTRUCTORA TORRE FUERTE S DE R.L.


La suma de: **** TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON

Descripcion: PAGO DE PRIMERA ESTIMACION POR CONSTRUCCION DE MODULOS DE BAÑOS EN LA ESCUELA SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE POR EL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Total Orden de Pago: **336,562.66**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
10-01-499		OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y	12721-01-11	45209	336,562.66	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					336,562.66	0.00

Total Valor a Pagar L. **336,562.66**






Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.





Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado	
Identidad No.:	<u>0401196700168</u>
No. Solv. Municipal	<u>137890</u>
RTN:	
 FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO	





CONSTRUCTORA TORRE FUERTE, S. DE R.L.

RTN: 08019022413700
ALDEA VILLA ALICIA, CALLE PRINCIPAL,
A 2 CUADRAS DE LA CASETA, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA.
Correo: constructoratorrefuerte@hotmail.com - Cel. 9378-5811



FACTURA
000-002-01-00000015

ORIGINAL

Nombre: Municipalidad de Siguatepeque	Fecha: 17 de mayo de 2024
Dirección: Siguatepeque, Comayagua	Cond. De Pago: 30 días
R.T.N: 0318999032416	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Pago de primera estimacion del proyecto "CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00X8.00 MTS. Y MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA SAN FRANCISCO, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA. Ultima línea	L. 336,562.66	L. 336,562.66
No. correlativo de orden de compra		Subtotal:	L. 336,562.66
No. correlativo de constancia de registro exonerado		Descuento:	L. -
No. identificador del registro de la SAG		Importe Exonerado:	L. -
Total en Letras: Trecientos treinta y seis mil quinientos sesenta y dos lempiras con sesenta y seis centavos.		Importe Exento:	L. 336,562.66
Observaciones:		Importe Gravado 15%:	L. -
		Importe Gravado 18%:	L. -
		Impuesto 15%:	L. -
		Impuesto 18%:	L. -
Firma y sello		Total:	L. 336,562.66

CAI: CA10A-D65702-9545A4-A244C4-877E30-5A
Fecha Límite de Emisión: 06/03/2025
Rango Autorizado: 000-002-01-00000011 al 000-002-01-00000030
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



207

Inicio / Mi facturación / Validador de documentos fiscales

< Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

RTN del emisor

08019022413700

14 / 14

Número del documento

000-002-01-00000015

Fecha de emisión

17/05/2024

Documento fiscal válido

Emisor

RTN	Nombre completo o Razón social
08019022413700	CONSTRUCTORA TORRE FUERTE, S. DE R.L.

Nombre comercial

CONSTRUCTORA TORRE FUERTE, S. DE R.L.

Email

constructoratorrefuerte@hotmail.com

Dirección casa matriz

ALDEA VILLA ALICIA PRINCIPAL 5 CASA: 5 EDIFICIO: A
APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA: DOMICILIO PROPIO, A
2 CUADRAS DE LA CASETA DE VIGILANCIA COMAYAGUA
SIGUATEPEQUE

Dirección establecimiento

- REFERENCIA DEL DOMICILIO: ALDEA VILLA ALICIA PRINCIPAL A
NO. 5

Documento

Nº documento	Estado documento
000-002-01-00000015	Activo

CAI	Tipo de documento
C5A10A-D65702-9545A4-A244C4-877E30-5A	Factura

Modalidad	Fecha límite emisión
Auto impresor: SFC en Red Fijo	06/03/2025

Rango autorizado

000-002-01-00000011 / 000-002-01-00000030



208



MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
Cuenta N.º: 116010000227

CHEQUE No. 00028985

SIGUATEPEQUE, 18 MAYO 2024

Lugar y Fecha

CONSTRUCTORA TORRE FUERTE S DE R.L

*****336,562.66

Páguese a la orden de

*** TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON 66/100 ***

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

401601079100116010000227*00028985

DETALLE DEL PAGO
DETALLE DEL PAGO

RESUPUESTO		DESCRIPCION	DEBE	VALOR
CUENTA N.º	492	DESCRIPCION	01	HABER
ORDEN NO. 415209		TOTAL QUE AFEOTA AL PRESUPUESTO L.		336,562.66
Pago De Primera Estimacion Por Construccion De Modulos De Baños En La Escuela San Francisco Del Mun				
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECEBI CONFORME
00028985				






NOTA DE JUSTIFICACION

Mediante el programa INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, se intervino el centro educativo ESCUELA SAN FRANCISCO, del Barrio San Francisco, en la CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS y MODULO DE BAÑOS, como cada procedimiento administrativo público tiene sus normas, la factura, orden de pago y cheque adjuntos en los expedientes de mérito (primera estimación), no contienen la misma fecha, esto debido que se realiza una inspección previa a cada pago.

Siguatepeque, Comayagua, a los 12 días del mes de Mayo de 2025.


Doctor ASLEY GUILLERMO CRUZ
Alcalde Municipal
Alcaldía de Siguatepeque

CC: Archivo



+504 2773-0079
+504 2773-0039



munisigua2022@gmail.com



Bo. El Centro frente al
Parque Central



210

Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415683

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 28 DE JUNIO DEL 2024

Proveedor: CONSTRUCTORA TORRE FUERTE S DE R.L.

La suma de: **** QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCO CON 57/100 ****

Descripcion: PAGO POR SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION CONSTRUCCION DE AULA DE 6X8 DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y AUTORIZACION PARA LA REMODELACION DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS

Total Orden de Pago: 504,905.57

o.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	10-01-499	OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y	12721-01-11	45683	504,905.57	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					504,905.57	0.00

Total Valor a Pagar L. 504,905.57


Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.


Olimar Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0401196100168

No. Solv. Municipal 152682

RTN: _____

Realizado por : MMEJIA

28/06/2024

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO





CONSTRUCTORA TORRE FUERTE, S. DE R.L.

RTN: 08019022413700
ALDEA VILLA ALICIA, CALLE PRINCIPAL,
A 2 CUADRAS DE LA CASETA , SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA.
Correo: constructoratorrefuerte@hotmail.com - Cel. 9378-5811



FACTURA
000-002-01-00000016

ORIGINAL

Nombre: Municipalidad de Siguatepeque	Fecha: 24 de junio de 2024
Dirección: Siguatepeque, Comayagua	Cond. De Pago: 30 días
R.T.N: 0318999032416	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Pago de segunda estimacion del proyecto "CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00X8.00 MTS. Y MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA SAN FRANCISCO, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA. Ultima linea	L. 504,905.57	L. 504,905.57

No. correlativo de orden de compra
No. correlativo de constancia de registro exonerado
No. identifi cativo del registro de la SAG

Total en Letras: Quinientos cuatro mil novecientos cinco con cincuenta y siete centavos de lempiras.

Observaciones:

Firma y sello



Subtotal:	L. 504,905.57
Descuento:	L. -
Importe Exonerado:	L. -
Importe Exento:	L. 504,905.57
Importe Gravado 15%:	L. -
Importe Gravado 18%:	L. -
Impuesto 15%:	L. -
Impuesto 18%:	L. -
Total:	L. 504,905.57

CAI: CA10A-D65702-9545A4-A244C4-877E30-5A
Fecha Limite de Emisión: 06/03/2025
Rango Autorizado: 000-002-01-00000011 al 000-002-01-00000030
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



212



MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE
Cuenta N.º: 116010000227

CHEQUE No. 00029021

SIGUATEPEQUE, 28 JUNIO 2024

Lugar y Fecha

CONSTRUCTORA TORRE FUERTE S DE R.L.

504,905.57

Páguese a la orden de

QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCO CON 57/100

Cantidad en letras

Lemp

Banco de Occidente S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

DETALLE DEL PAGO

PRESUPUESTO		DESCRIPCION	VALOR L.	
CUENTA N.º	499	DESCRIPCION	DEBE	HABER
GRUPO NO. 410003		TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L.		604,905.57
Pago Por Segunda Y Ultima Estimacion Construccion De Aula De 6x8 Del Programa Nacional De Intervenc				
CHEQUE N.º 00029021		HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
				RECIBI CONFORME






NOTA DE JUSTIFICACION

Mediante el programa INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, se intervino el centro educativo ESCUELA SAN FRANCISCO, del Barrio San Francisco, en la CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS y MODULO DE BAÑOS, como cada procedimiento administrativo público tiene sus normas, la factura, orden de pago y cheque adjuntos en los expedientes de mérito (segunda estimación), no contienen la misma fecha, esto debido que se realiza una inspección previa a cada pago.

Siguatepeque, Comayagua, a los 12 días del mes de Mayo de 2025.


Doctor ASLEY GUILLERMO CRUZ
Alcalde Municipal
Alcaldía de Siguatepeque

CC: Archivo



+504 2773-0079
+504 2773-0039



munisigua2022@gmail.com



Bo. El Centro frente al
Parque Central



PROYECTO:

**CONSTRUCCION DE MÓDULO
SANITARIO EN LA ESCUELA
ESTANISLAO DOMINGUEZ,
SIGUATEPEQUE,
COMAYAGUA.**



+504 2773-0079
+504 2773-0039



munisigua2022@gmail.com



Bo. El Centro frente al
Parque Central

216



Cuadro Resumen de inversión por proyecto

Nombre del Proyecto:

Construcción De Módulo Sanitario En La Escuela Estanislao Domínguez,
Siguatepeque, Comayagua.

	MONTO
PRIMERA Y UNICA ESTIMACION	360,806.51
TOTAL PROYECTO	L 360,806.51


Ing. José Miguel Borjas
Jefe de Ingeniería y Obras Públicas



+504 2773-0079
+504 2773-0039



munisigua2022@gmail.com



Bo. El Centro frente al
Parque Central



CONTRATO DE CONSTRUCCION DE MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA ESTANISLAO DOMINGUEZ, SIGUATEPEQUE COMAYAGUA.

Nosotros: **ASLEY GUILLERMO CRUZ MEJÍA**, mayor de edad, casado, doctor, hondureño, con **DNI No. 0318-1970-01379**, actuado en mi condición de Alcalde del Municipio de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, según consta en el certificado No. 2627-2021, extendido por el Pleno de Consejo Nacional Electoral mediante punto III del Acta No. 74-2021 de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil veintiuno (2,021), con facultades suficientes para la celebración de este contrato de conformidad a lo dispuesto en el artículo 43 de la ley de Municipalidades; 10 y 40 No. 3 de su reglamento, con facultades amplias para poder ejercer toda clase de actos y contratos en representación de la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE** por una parte y por la otra, el señor **DOMINGO LENIN PEREZ REYES**, mayor de edad, Casado, hondureño, con número de identidad 0801-1968-09093, con domicilio en Siguatepeque, Departamento de Comayagua, residente de esta ciudad, actuando en mi condición de Representante de la empresa, "**CONSTRUCCIONES LEO S. DE. R. L.** ", con RTN No. 03189023466088 constituida como sociedad y organizada de conformidad con las leyes de Honduras en el Testimonio de la Escritura Publica número seis (06), de fecha seis (06) de Enero del año dos mil veintitrés (2023), autorizado en la ciudad de Siguatepeque, Municipio de Comayagua, ante los oficios del notario Público **DARWIN ELIUT DURON MENDOZA**, con las facultades suficientes para todos los actos y contratos, quien en lo sucesivo se denominara **EL CONTRATISTA**, Hemos convenido celebrar como en efecto celebramos un **CONTRATO DE CONSTRUCCION DE MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA ESTANISLAO DOMINGUEZ, SIGUATEPEQUE COMAYAGUA.** Que se registrá bajo las cláusulas siguientes: **-PRIMERA: OBJETO DE CONTRATO:** **EL CONTRATISTA**, se obliga a la construcción de MODULO DE SANITARIO EN LA ESCUELA ESTANISLAO DOMINGUEZ, SIGUATEPEQUE COMAYAGUA.. Los lugares y tramos en los cuales se realizará el trabajo serán las indicadas por el Departamento de Ingeniería Municipal y Obras Pública, anexo al presente contrato, los cuales **NO PODRÁN** Ser modificadas sin previo consentimiento del Señor Alcalde y del Departamento de Ingeniería Municipal y Obras Públicas:





Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario L	Importe L
	ESTANISLAO DOMINGUEZ				
	Modulo sanitario 2.60 x 4.79				
	A- actividades preliminares				
1	Chapeo y limpieza, para edificios (incluye acarreo hasta 20 mts)	m2	37.80	8.12	306.94
2	Trazado y marcado	m	24.98	59.88	1,495.80
	Total de a- actividades preliminares				L. 1,802.74
	B-excavación y rellenos				
3	Excavación material tipo i (material común)	m3	5.08	317.78	1,614.32
4	Relleno compacto con material del sitio	m3	1.45	239.28	346.96
	Total de b-excavación y rellenos				L. 1,961.28
	C- cimentación y estructuras				
5	Cimentación Mamposteria con 5 cm. De cama arena	m3	3.96	2,702.04	10,700.08
6	Solera 15x15 4#3 y #2 @ 15 cm concreto 1:2:2	m	7.99	399.83	3,194.64
7	Castillo de 0.15x0.15m, 4#3, #2@20cm, conc 1:2:2	m	13.73	923.33	12,677.32
8	Columna de concreto (c-1) 1:2:2 de (0.15 x 0.28) m, 4 varillas #3, #2 @ 0.15 m; incluye armado, encofrado y fundido	m	7.59	895.62	6,797.76
9	Solera 10x15 2#3, #2@15 concreto 1:2:2	m	8.32	362.26	3,014.00
10	Viga tensora (vt-1) 20x20 cms, de concreto 1:2:2, reforzado con 4#3 y anillos #3 @ 20 cms.	m	2.50	676.81	1,692.03
11	Cargador de concreto 1:2:2 de 0.15 x 0.15 m, 3 varillas #3, #2 @ 0.20 m; incluye armado, encofrado y fundido	m	4.89	418.30	2,045.49
12	Cargador (10x12) de concreto 1:2:2 reforzado con 2 #3 y anillos #2@0.20m	m	2.25	365.19	821.68
13	Firme de concreto 1:2:3 reforzado e= 10 cms, #2@25 cms en ambas direcciones	m2	11.86	860.29	10,203.04
14	Piso de concreto simple de 10 cm. Para acera	m2	3.40	690.48	2,347.63
15	Pedestal de concreto 1:2:2 de (15x15x55) cms, con tubo hg de 2"	und	4.00	1,470.16	5,880.64
16	Bordillo de concreto de 10x8 cm.	m	6.52	158.51	1,033.49
17	Columna de tubo redondo de hg de 2" incluye placa de 6"x6"x1/8" h=3.00 m	und	4.00	1,453.66	5,814.64
	Total de c- cimentación y estructuras				L. 66,222.43
	D- mampostería				
18	Pared reforzada de bloque simple de 6"x8"x16" 1 #3@0.60m horizontalmente, mortero 1:5	m2	19.47	829.03	16,141.21
	Total de d- mampostería				L. 16,141.21
	E- repellos y revoques				
19	Repello de paredes mortero 1:4 e= 2 cms repello de paredes mortero 1:4 e= 2 cms	m2	44.09	246.79	10,880.97
20	Tallado de elementos de l=0.15 m	m	27.03	140.51	3,797.99
	Total de e- repellos y revoques				L. 14,678.96
	F- cubiertas				
21	Techo de canaleta de 4 pulg. Con lámina de aluzinc troquelada calibre 26 legitima color rojo, incluye arrostramiento, anticorrosivo a dos manos	m2	17.46	1,078.40	18,828.86





MUNICIPALIDAD
de Siguatepeque



22	Suministro e instalación de cielo falso de pvc	m2	3.35	608.13	2,037.24
	Total de f- cubiertas				L. 20,866.10
	G-pisos y cerámicas				
23	Cerámica en pared color blanco de 20x30 cms, h=1.50 mts	m2	12.17	882.26	10,737.10
24	Piso de ladrillo terrazo original de (30x30) cms. Color perla gris en interior, incluye fraguado.	m2	3.64	782.51	2,848.34
25	Moldura de piso terrazo original en exterior color rojo de (30x7) cms, incluye fraguado	m	2.66	125.87	334.81
26	Piso de ladrillo terrazo original de (30x30) cms. Color rojo en exteriores, incluye fraguado.	m2	8.56	792.51	6,783.89
	Total de g-pisos y cerámicas				L. 20,704.14
	G-instalaciones eléctricas				
27	Circuito de iluminación hasta 15 amperios, 2#14 thhn color negro, ducto PVC conduit de 1/2" tipo pesado (cedula 40)	m	20.00	103.12	2,062.40
28	Suministro e instalación de interruptor sencillo bajo repello	und	4.00	493.76	1,975.04
29	Suministro e instalación de foco ahorativo	und	3.00	351.42	1,054.26
30	Sum. E Inst Luminaria led 1x32w	und	2.00	488.62	977.24
	Total de g-instalaciones eléctricas				L. 6,068.94
	H. Instalaciones hidrosanitarias				
31	Trazado y marcado	m	20.50	59.88	1,227.54
32	Excavación material tipo ii (semi-duro)	m3	8.87	592.90	5,259.02
33	Relleno compactado con material selecto (inc. Acarreo)	m3	3.77	988.62	3,727.10
34	Suministro e instalación de tubería PVC de 4" rd-41	m	20.00	330.70	6,614.00
35	Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2" rd-26	m	39.00	55.03	2,146.17
36	Suministro e instalación de tubería PVC de 2" rd-41	m	5.07	145.43	737.33
37	Caja de registro de 0.65m x0.65m x0.90m	und	1.00	3,634.79	3,634.79
38	Caja de válvula y medidor de 40 x 30 x 40 cms. (incluye válvula de paso)	und	1.00	2,884.03	2,884.03
39	Lavamanos de concreto de 1.70 x0.60 mts	und	1.00	10,562.08	10,562.08
40	Suministro e instalación de inodoro incluye accesorios	und	3.00	8,216.38	24,649.14
	Total de h. Instalaciones hidrosanitarias				L. 61,441.20
	I. Puertas y ventanas				
41	Suministro e instalación de puerta de 0.70x2.10 m de lámina metálica de 1/16", incluye pasador y sujetador de acero inoxidable, marco de tubo industrial de 1"x1" y anticorrosivo blanco.	und	3.00	6,931.25	20,793.75
42	Ventana de rejilla metálica 0.88x0.30 mts.	m2	0.26	1,313.61	346.79
43	Ventana de rejilla metálica 0.75x0.30 mts.	m2	0.23	1,313.61	295.56
	Total de i. Puertas y ventanas				L. 21,436.11
	J. Pintura				
44	Pintura de base de agua a dos manos	m2	48.14	120.81	5,815.79
	Total de j. Pintura				L. 5,815.79
	L. Pozo de absorción				
45	Pozo de absorción 4.5x1.9 mts. No inc. Excav. Y acarreo	und	1.00	27,774.95	27,774.95
46	Excavación para pozo de absorción	m3	11.36	503.07	5,714.88
	Total de l. Pozo de absorción				L. 33,489.83






	M. Obras finales				
47	Suministro e instalación de portapapeles	und	3.00	292.31	876.93
48	Suministro e instalación de espejo	und	1.00	1,340.37	1,340.37
49	Suministro e instalación de jaboneras y toallero	und	2.00	755.89	1,511.78
50	Limpieza final de áreas interiores	m2	3.30	14.48	47.78
51	Acarreo de material (volqueta)	m3	12.36	336.77	4,162.48
	Total de m. Obras finales				L. 7,939.34
	Total de modulo sanitario 2.60 x 4.79				L. 278,568.06
	Pintura general				
52	Pintura de aceite aplicada a dos manos mínimo	m2	386.16	134.52	51,946.24
53	Remoción de pintura en paredes	m2	377.52	80.24	30,292.20
	Total de pintura general				L. 82,238.45
	Total de Estanislao Domínguez				L. 360,806.51
TOTAL DE PRESUPUESTO					L. 360,806.51

SEGUNDA: PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: El proyecto consta en la construcción de modulo sanitarios de 2.60x4,79 m. Removedor de pintura de todo el centro educativo y aplicación de pintura a todo el centro.

TERCERO: SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS: EL CONTRATANTE, a través del departamento de Ingeniería Municipal y obras públicas, llevara la responsabilidad de la Supervisión del proyecto. Ambos darán la aprobación que corresponda a los documentos técnicos y financieros que se presenten en el desarrollo de este proyecto. **CUARTA: UBICACIÓN DEL PROYECTO:**

COORDENADAS GEOGRÁFICAS-UTM	
Este-Oeste	0406929
Norte- Sur	1607709
Elevación	1368

QUINTA: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO: El tiempo de vigencia de este contrato será de tres (03) Meses, contados a partir del dos (2) de Mayo del año 2024 al dos (2) de Agosto del año 2024. **-SEXTA:** obligaciones del contratista: **Son obligaciones del Contratista:** a) Observar y cumplir con el perfil de proyectos, cotización técnica, cotización económica y demás condiciones que queden expresadas en el contrato correspondiente. b) Aceptar la programación, supervisión y vigilancia de El Contratante según corresponda. c) Sustituir o rescindir contrato de trabajo si así lo solicita El Contratante de cualquier personal o empleado si este considera que ha incumplido en el ejercicio de sus obligaciones o responsabilidades. d) Realizar reuniones periódicas de seguimiento o programación al avance de los trabajos de mutuo acuerdo con El Contratante. e) Mantener el área



221



de trabajo libre de desperdicios y desechos, el no cumplimiento de esta actividad ocasionará que el CONTRATANTE asuma el costo de dicha limpieza rebajado posteriormente en las Estimaciones.

Son obligaciones de El Contratante: a) Proveer la información (verbal o escrita) y documentación necesaria para el desarrollo de los trabajos requeridos. b) Efectuar los pagos correspondientes, de conformidad con lo establecido en el contrato. **-SÉPTIMA: VALOR DEL CONTRATO:** El valor que

EL CONTRATANTE se obliga a pagar al CONTRATISTA, es por la cantidad de **TRESIENTOS SESENTA MIL OCHOSIENTOS SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y UNO CENTAVOS (L.**

360,806.51) OCTAVA: FORMA DE PAGO: a) El Contratante pagará por los trabajos ejecutados de

acuerdo con lo establecido en la cotización económica negociada con El Contratista en moneda Nacional (Lempiras).- b) Retención del Impuesto Sobre de la Renta: SI EL CONTRATISTA presenta

la constancia de pagos a cuenta emitida por el servicio de Administración de Rentas (SAR), no se retendrá dicho impuesto, caso contrario se hará la retención del doce punto cinco por ciento (12.5%) correspondiente en cada pago.- c) Condiciones del pago; EL CONTRATANTE efectuará AL

CONTRATISTA pagos mediante avances de obra según informes del departamento de ingeniería municipal y obras públicas; El pago de las actividades será la plena compensación por el suministro

de todos los insumos, maquinaria, equipo, herramientas, mano de obra y demás trabajos imprevistos para poder ejecutar correctamente esta actividad. Además, se considerarán sólo las

longitudes o áreas efectivas en el caso que aplique. El trabajo realizado incluyendo que los empleados directos de EL CONTRATISTA, lleven sus utensilios o herramientas de trabajo de

acuerdo a los solicitado por la Alcaldía Municipal de Siguatepeque, Departamento de Comayagua; el informe de las inspecciones en sitio o denuncias de los usuarios, deberán ser registradas por el

Departamento de Ingeniería Municipal y obras públicas, dando copia de dicho informe al señor Alcalde Municipal, Gerencia General, Departamento de Administración, Departamento de Auditoria

y Tesorería Municipal para el trámite de pago. **-NOVENA: GARANTÍAS:** a) **Garantía o Fianza de Fiel Cumplimiento;** EL CONTRATISTA deberá presentar una Garantía o fianza de Fiel

Cumplimiento. Dicha Garantía o fianza de Fiel Cumplimiento deberá ser emitida por una entidad bancaria o aseguradora de primer orden aprobada por EL CONTRATANTE, para garantizar el

cumplimiento del Contrato conforme a las especificaciones proporcionadas por EL CONTRATANTE

9





en las bases del perfil del proyecto, planos y dibujos especiales, código de conducta y demás disposiciones ordenadas por EL CONTRATANTE bajo el contrato y los presentes términos y condiciones generales de contratación por una suma equivalente al quince (15%) del valor total del Contrato y con vigencia del término del contrato. Dicha Garantía deberá ser ejecutable contra su sola presentación. EL CONTRATISTA deberá ser presentada a satisfacción de EL CONTRATANTE en los primeros diez (10) días después de firmado el contrato, la Garantía tendrá una vigencia de seis meses. La garantía tiene un valor de **CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (L 54,120.97)**. **-DECIMA:** Garantía de Calidad de Obras: EL CONTRATISTA de una garantía de calidad de obra consistente una garantía otorgada por una institución bancaria ejecutable contra su sola presentación por el valor de cinco por ciento (05%) del valor final la obra civil incluyendo los adendum que se suscriban, con el objeto de garantizar que la obra se ha construido conforme a las especificaciones de la calidad en materiales, mano de obra, y ejecución ordenadas por EL CONTRATANTE bajo el presente contrato y el reemplazo de todo trabajo o material defectuoso que se realice en la obra dentro de un periodo de doce meses. La Garantía tendrá una vigencia de doce (12) meses contados desde la fecha de recepción de la obra por EL CONTRATANTE y deberá entregarse a los 10 días calendarios de la fecha de recepción de la obra, La Garantía de Calidad será por la cantidad de **DIECIOCHO MIL CUARENTA LEMPIRAS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (L 18,040.32)**. **DECIMA PRIMERO RESCISIÓN DEL CONTRATO O SUSPENSIÓN DE DESEMBOLSOS;** EL CONTRATANTE, podrá rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Si iniciado el proyecto El Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecución; c) Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por EL CONTRATISTA de acuerdo a las estimaciones ya pagadas, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por El SUPERVISOR, lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del contrato. d) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; e) No cumplir con las





instrucciones de la supervisión anotados en bitácora o libro de incidencias. f) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, g) por las demás causas de resolución o suspensión de los contratos dispuestas en el Código Civil, la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, y demás disposiciones legales aplicables en las Leyes de la Republica vigentes. EL CONTRATANTE podrá dar RECISIÓN a este contrato de pleno derecho notificándole por escrito AL CONTRATISTA y a la vez garantizando el debido proceso de acuerdo a lo establecido en el Código Civil, Código Procesal Civil, Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, Ley de Municipalidades y todas las demás normas aplicables a este tipo de contrato. **-DECIMA SEGUNDA: CESIÓN DEL CONTRATO:** EL CONTRATISTA, no podrá ceder el presente contrato a otra persona natural o jurídica o entidad, salvo con la previa autorización expresa de EL CONTRATANTE a solicitud del contratista y siempre que se acredite la capacidad del tercero, su solvencia económica y financiera, su idoneidad técnica o profesional y su aptitud para contratar con la Administración y no estar comprendido en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades previstas en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. - Así mismo los efectos de dicha cesión estarán sujetos a lo dispuesto en el ordenamiento legal. **DÉCIMA TERCERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Forman parte integrante de este contrato como si estuvieren escritos el siguiente documento anexo: a) Perfil del Proyecto a Ejecutar, b)cotizaciones, c) imágenes satelitales del área donde se realizara el proyecto, d)Especificaciones técnicas, aprobado de esta forma por el Departamento de Ingeniería Municipal y Obras públicas, la que debe ser conocida por EL CONTRATISTA. **-DÉCIMO CUARTA: LEY EL CONTRATO:** Para todo lo no previsto en este contrato se regulara por las disposiciones aplicables en las Leyes de la Republica de Honduras; y en caso de controversia, que no sea superada directamente, los otorgantes de común acuerdo en caso de reclamo judicial por incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones establecidas en este contrato o de las condiciones pactadas en los documentos anexos en que se formalice este contrato, EL CONTRATISTA se somete a la jurisdicción del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua. **DÉCIMO QUINTA<: INTEGRIDAD:** Las partes en cumplimiento a lo estipulado en el acuerdo IAIO-037-2013 publicado en la gaceta el 23 de agosto del 2013, relacionado con la clausula de integridad, la cual forma parte integra de este contrato, en el anexo A. **DECIMO SEXTO: CLÁUSULA PENAL**





Las partes, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado que contiene la Ley para Optimizar la Administración Pública, mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia, en la que se estipule la indemnización que se pagara en caso de incumplimiento de las partes, nos comprometemos libre y voluntariamente: 1) A mantener el más alto nivel de Lealtad y cumplimiento Contractual en la ejecución de los contratos de consultoría, bienes, servicios y obra pública. 2) Que si durante la ejecución del Contrato, este se resolviera por causas imputables: a) Al contratista la administración declarara de oficio y hará efectiva la garantía de cumplimiento cuando fuere firme el acuerdo correspondiente. b) A la administración de las cláusulas del contrato originará su resolución solo en los casos previstos en la Ley de Contratación del Estado, en tal caso el contratista tendrá derecho al pago de la parte de la prestación ejecutada y al pago de los daños y perjuicios que por tal causa se le ocasionaren. 3) En caso de que el Contratista no realice las actividades comprendidas en el contrato, en cuanto a la entrega de los bienes, servicios. o la obra pública y no concluya las responsabilidades señaladas en el mismo en el plazo estipulado papara al Órgano Contratante por daños y perjuicios. Ocasionados por el incumplimiento una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los servicios, bienes y obra pública atrasados. Hasta alcanzar el máximo de lo establecido, 4) A aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que incurra, el Proveedor al no cumplir con la entrega de la totalidad o parte de las actividades, bienes, servicios y obra pública dentro del periodo especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demás recursos que el Órgano Contratante tenga en virtud del Contrato, éste podrá deducir del precio del Contrato por concepto de liquidación de daños y perjuicios. 5) A la indemnización de perjuicios que se cause a cualquiera de las partes contratantes. por incumplimiento de una de ellas en la ejecución del contrato. E) el incumplimenté de cualquiera de las enunciados de esta clausula dará lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirse. **DECIMO SEPTIMO- RATIFICACIÓN:** Ambas partes aceptan el contenido de este contrato, ratificándolo en todo y cada una de sus partes, sin hacerle modificación alguna. En fe de los anterior las partes firmamos el **CONTRATO DE**






CONSTRUCCION DE MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA ESTANISLAO DOMINGUEZ,


SIGUATEPEQUE COMAYAGUA. En la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, a

los Dos (02) días del mes de Mayo del año dos mil veinticuatro (2024).


Dr. ASLEY GUILLERMO CRUZ MEJÍA

alcalde municipal de siguatepeque"

CONTRATANTE


Domingo Lenin Pérez Reyes

Representante

Construcciones Leo S.DE R.L.



Siguatopeque, Comayagua
19 de abril del 2024

Dr. Asley Guillermo Cruz
Alcaldía Municipal de Siguatepeque.
Presente


REF: "CONSTRUCCION DE MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA
ESTANISLAO DOMINGUEZ, SIGUATEPEQUE COMAYAGUA."

Estimado Dr. Cruz:

La presente para saludarle y desearle éxitos en sus labores cotidianas y a la vez agradecerle la confianza depositada en nuestra empresa para presentar la oferta por el proyecto "CONSTRUCCION DE MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA ESTANISLAO DOMINGUEZ, SIGUATEPEQUE COMAYAGUA.", por el costo de TRESCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 51/100 L. 360,806.51

Cotización

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario L	Importe L
	ESTANISLAO DOMINGUEZ				
	Modulo sanitario 2.60 x 4.79				
	A- actividades preliminares				
1	Chapeo y limpieza, para edificios (incluye acarreo hasta 20 mts)	m2	37.80	8.12	306.94
2	Trazado y marcado	m	24.98	59.88	1,495.80
	Total de a- actividades preliminares				L. 1,802.74
	B-excavación y rellenos				
3	Excavación material tipo i (material común)	m3	5.08	317.78	1,614.32
4	Relleno compacto con material del sitio	m3	1.45	239.28	346.96
	Total de b-excavación y rellenos				L. 1,961.28
	C- cimentación y estructuras				
5	Cimentación Mamposteria con 5 cm. De cama arena	m3	3.96	2,702.04	10,700.08
6	Solera 15x15 4#3 y #2 @ 15 cm concreto 1:2:2	m	7.99	399.83	3,194.64
7	Castillo de 0.15x0.15m, 4#3, #2@20cm, conc 1:2:2	m	13.73	923.33	12,677.32




8	Columna de concreto (c-1) 1:2:2 de (0.15 x 0.28) m, 4 varillas #3, #2 @ 0.15 m; incluye armado, encofrado y fundido	m	7.59	895.62	6,797.76
9	Solera 10x15 2#3, #2@15 concreto 1:2:2	m	8.32	362.26	3,014.00
10	Viga tensora (vt-1) 20x20 cms, de concreto 1:2:2, reforzado con 4#3 y anillos #3 @ 20 cms.	m	2.50	676.81	1,692.03
11	Cargador de concreto 1:2:2 de 0.15 x 0.15 m, 3 varillas #3, #2 @ 0.20 m; incluye armado, encofrado y fundido	m	4.89	418.30	2,045.49
12	Cargador (10x12) de concreto 1:2:2 reforzado con 2 #3 y anillos #2@0.20m	m	2.25	365.19	821.68
13	Firme de concreto 1:2:3 reforzado e= 10 cms, #2@25 cms en ambas direcciones	m2	11.86	860.29	10,203.04
14	Piso de concreto simple de 10 cm. Para acera	m2	3.40	690.48	2,347.63
15	Pedestal de concreto 1:2:2 de (15x15x55) cms, con tubo hg de 2"	und	4.00	1,470.16	5,880.64
16	Bordillo de concreto de 10x8 cm.	m	6.52	158.51	1,033.49
17	Columna de tubo redondo de hg de 2" incluye placa de 6"x6"x1/8" h=3.00 m	und	4.00	1,453.66	5,814.64
	Total de c- cimentación y estructuras				L. 66,222.43
	D- mampostería				
18	Pared reforzada de bloque simple de 6"x8"x16" 1 #3@0.60m horizontalmente, mortero 1:5	m2	19.47	829.03	16,141.21
	Total de d- mampostería				L. 16,141.21
	E- repellos y revoques				
19	Repello de paredes mortero 1:4 e= 2 cms repello de paredes mortero 1:4 e= 2 cms	m2	44.09	246.79	10,880.97
20	Tallado de elementos de l=0.15 m	m	27.03	140.51	3,797.99
	Total de e- repellos y revoques				L. 14,678.96
	F- cubiertas				
21	Techo de canaleta de 4 pulg. Con lámina de aluzinc troquelada calibre 26 legitima color rojo, incluye arrostramiento, anticorrosivo a dos manos	m2	17.46	1,078.40	18,828.86
22	Suministro e instalación de cielo falso de pvc	m2	3.35	608.13	2,037.24
	Total de f- cubiertas				L. 20,866.10
	G-pisos y cerámicas				
23	Cerámica en pared color blanco de 20x30 cms, h=1.50 mts	m2	12.17	882.26	10,737.10
24	Piso de ladrillo terrazo original de (30x30) cms. Color perla gris en interiores, incluye fraguado.	m2	3.64	782.51	2,848.34
25	Moldura de piso terrazo original en exterior color rojo de (30x7) cms, incluye fraguado	m	2.66	125.87	334.81
26	Piso de ladrillo terrazo original de (30x30) cms. Color rojo en exteriores, incluye fraguado.	m2	8.56	792.51	6,783.89
	Total de g-pisos y cerámicas				L. 20,704.14
	G-instalaciones eléctricas				



[Handwritten signature]

228

27	Circuito de iluminación hasta 15 amperios, 2#14 thhn color negro, ducto PVC conduit de 1/2" tipo pesado (cedula 40)	m	20.00	103.12	2,062.40
28	Suministro e instalación de interruptor sencillo bajo repello	und	4.00	493.76	1,975.04
29	Suministro e instalación de foco ahorrativo	und	3.00	351.42	1,054.26
30	Sum. E Inst Luminaria led 1x32w	und	2.00	488.62	977.24
	Total de g-instalaciones eléctricas				L. 6,068.94
	H. Instalaciones hidrosanitarias				
31	Trazado y marcado	m	20.50	59.88	1,227.54
32	Excavación material tipo ii (semi-duro)	m3	8.87	592.90	5,259.02
33	Relleno compactado con material selecto (inc. Acarreo)	m3	3.77	988.62	3,727.10
34	Suministro e instalación de tubería PVC de 4" rd-41	m	20.00	330.70	6,614.00
35	Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2" rd-26	m	39.00	55.03	2,146.17
36	Suministro e instalación de tubería PVC de 2" rd-41	m	5.07	145.43	737.33
37	Caja de registro de 0.65m x0.65m x0.90m	und	1.00	3,634.79	3,634.79
38	Caja de válvula y medidor de 40 x 30 x 40 cms. (incluye válvula de paso)	und	1.00	2,884.03	2,884.03
39	Lavamanos de concreto de 1.70 x0.60 mts	und	1.00	10,562.08	10,562.08
40	Suministro e instalación de inodoro incluye accesorios	und	3.00	8,216.38	24,649.14
	Total de h. Instalaciones hidrosanitarias				L. 61,441.20
	I. Puertas y ventanas				
41	Suministro e instalación de puerta de 0.70x2.10 m de lámina metálica de 1/16", incluye pasador y sujetador de acero inoxidable, marco de tubo industrial de 1"x1" y anticorrosivo blanco.	und	3.00	6,931.25	20,793.75
42	Ventana de rejilla metálica 0.88x0.30 mts.	m2	0.26	1,313.61	346.79
43	Ventana de rejilla metálica 0.75x0.30 mts.	m2	0.23	1,313.61	295.56
	Total de i. Puertas y ventanas				L. 21,436.11
	J. Pintura				
44	Pintura de base de agua a dos manos	m2	48.14	120.81	5,815.79
	Total de j. Pintura				L. 5,815.79
	L. Pozo de absorción				
45	Pozo de absorción 4.5x1.9 mts. No inc. Excav. Y acarreo	und	1.00	27,774.95	27,774.95
46	Excavación para pozo de absorción	m3	11.36	503.07	5,714.88
	Total de l. Pozo de absorción				L. 33,489.83
	M. Obras finales				
47	Suministro e instalación de portapapeles	und	3.00	292.31	876.93
48	Suministro e instalación de espejo	und	1.00	1,340.37	1,340.37
49	Suministro e instalación de jaboneras y toallero	und	2.00	755.89	1,511.78
50	Limpieza final de áreas interiores	m2	3.30	14.48	47.78
51	Acarreo de material (volqueta)	m2	12.36	336.77	4,162.48




[Handwritten signature]

	Total de m. Obras finales				L. 7,939.34
	Total de modulo sanitario 2.60 x 4.79				L. 278,568.06
	Pintura general				
52	Pintura de aceite aplicada a dos manos mínimo	m2	386.16	134.52	51,946.24
53	Remoción de pintura en paredes	m2	377.52	80.24	30,292.20
	Total de pintura general				L. 82,238.45
	Total de Estanislao Domínguez				L. 360,806.51
TOTAL DE PRESUPUESTO					L. 360,806.51

Esperando que la presente oferta sea de su entera satisfacción nos ponemos a sus órdenes para aclarar sus comentarios, aprovechando la ocasión para saludarle.

Sin otro particular

Atentamente.


Domingo Lenin Pérez Reyes
Construcciones Leo S.DE R.L. DE C.V.




Siguatepeque, Comayagua

20 de abril del 2024

Dr. Asley Guillermo Cruz

Alcaldía Municipal de Siguatepeque.

Presente

Deseándole éxitos en sus labores diarias, me dirijo a usted brindándole un cordial saludo y a la vez agradeciendo la oportunidad de presentar la oferta por el proyecto de

CONSTRUCCION DE MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA ESTANISLAO DOMINGUEZ, SIGUATEPEQUE COMAYAGUA, por el precio de **Trescientos Setenta y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta y Uno Lempiras Con 59/100 L. 378,841.59**

Cotización

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO L	IMPORTE L
	ESTANISLAO DOMINGUEZ				
	MODULO SANITARIO 2.60 X 4.79				
	A- ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1	CHAPEO Y LIMPIEZA, PARA EDIFICIOS (INCLUYE ACARREO HASTA 20 MTS)	M2	37.80	8.52	322.06
2	TRAZADO Y MARCADO	M	24.98	62.87	1,570.49
	TOTAL DE A- ACTIVIDADES PRELIMINARES				1,892.55
	B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS				
3	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	5.08	333.66	1,694.99
4	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	1.45	251.24	364.30
	TOTAL DE B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS				2,059.29
	C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS				
5	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	3.96	2,837.14	11,235.07
6	SOLERA 15X15 4#3 Y #2 @ 15 CM CONCRETO 1:2:2	M	7.99	419.82	3,354.36
7	CASTILLO DE 0.15X0.15M, 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2	M	13.73	969.49	13,311.10
8	COLUMNA DE CONCRETO (C-1) 1:2:2 DE (0.15 X 0.28) M, 4 VARILLAS #3, #2 @ 0.15 M; INCLUYE ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO	M	7.59	940.40	7,137.64
9	SOLERA 10X15 2#3, #2@15 CONCRETO 1:2:2	M	8.32	380.37	3,164.68
10	VIGA TENSORA (VT-1) 20X20 CMS, DE CONCRETO 1:2:2, REFORZADO CON 4#3 Y ANILLOS #3 @ 20 CMS.	M	2.50	710.65	1,776.63



Handwritten signature



ALTIPLANO

11	CARGADOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.15 X 0.15 M, 3 VARILLAS #3, #2 @ 0.20 M; INCLUYE ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO	M	4.89	439.21	2,147.74
12	CARGADOR (10X12) DE CONCRETO 1:2:2 REFORZADO CON 2 #3 Y ANILLOS #2@0.20M	M	2.25	383.44	862.74
13	FIRME DE CONCRETO 1:2:3 REFORZADO E= 10 CMS, #2@25 CMS EN AMBAS DIRECCIONES	M2	11.86	903.30	10,713.14
14	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. PARA ACERA	M2	3.40	725.00	2,465.00
15	PEDESTAL DE CONCRETO 1:2:2 DE (15X15X55) CMS, CON TUBO HG DE 2"	UND	4.00	1,543.66	6,174.64
16	BORDILLO DE CONCRETO DE 10X8 CM.	M	6.52	166.43	1,085.12
17	COLUMNA DE TUBO REDONDO DE HG DE 2" INCLUYE PLACA DE 6"X6"X1/8" H=3.00 M	UND	4.00	1,526.34	6,105.36
	TOTAL DE C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS				69,533.21
	D- MAMPOSTERÍA				
18	PARED REFORZADA DE BLOQUE SIMPLE DE 6"X8"X16" 1 #3@0.60M HORIZONTALMENTE, MORTERO 1:5	M2	19.47	870.48	16,948.25
	TOTAL DE D- MAMPOSTERÍA				16,948.25
	E- REPELLOS Y REVOQUES				
19	REPELLO DE PAREDES MORTERO 1:4 E= 2 CMS REPELLO DE PAREDES MORTERO 1:4 E= 2 CMS	M2	44.09	259.12	11,424.60
20	TALLADO DE ELEMENTOS DE L=0.15 M	M	27.03	147.53	3,987.74
	TOTAL DE E- REPELLOS Y REVOQUES				15,412.34
	F- CUBIERTAS				
21	TECHO DE CANALETA DE 4 PULG. CON LÁMINA DE ALUZINC TROQUELADA CALIBRE 26 LEGITIMA COLOR ROJO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO, ANTICORROSIVO A DOS MANOS	M2	17.46	1,132.32	19,770.31
22	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO DE PVC	M2	3.35	638.53	2,139.08
	TOTAL DE F- CUBIERTAS				21,909.38
	G-PISOS Y CERAMICAS				
23	CERAMICA EN PARED COLOR BLANCO DE 20X30 CMS, H=1.50 MTS	M2	12.17	926.37	11,273.92
24	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30X30) CMS. COLOR PERLA GRIS EN INTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	M2	3.64	821.63	2,990.73
25	MOLDURA DE PISO TERRAZO ORIGINAL EN EXTERIOR COLOR ROJO DE (30X7) CMS, INCLUYE FRAGUADO	M	2.66	132.16	351.55
26	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30X30) CMS. COLOR ROJO EN EXTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	M2	8.56	832.13	7,123.03
	TOTAL DE G-PISOS Y CERAMICAS				21,739.23
	G-INSTALACIONES ELECTRICAS				
27	CIRCUITO DE ILUMINACIÓN HASTA 15 AMPERIOS, 2#14 THHN COLOR NEGRO, DUCTO PVC CONDUIT DE 1/2" TIPO PESADO (CEDULA 40)	M	20.00	108.27	2,165.40
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELLO	UND	4.00	518.44	2,073.76
29	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO AHORRATIVO	UND	3.00	368.99	1,106.97
30	SUM. E INST. LUMINARIA LED 1X32W	UND		513.05	1,026.10



232



ALTIPLANO

	TOTAL DE G-INSTALACIONES ELECTRICAS				6,372.23
	H. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
31	TRAZADO Y MARCADO	M	20.50	62.87	1,288.84
32	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	8.87	622.54	5,521.93
33	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	3.77	1,038.05	3,913.45
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	M	20.00	347.23	6,944.60
35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-26	M	39.00	57.78	2,253.42
36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41	M	5.07	152.70	774.19
37	CAJA DE REGISTRO DE 0.65M X0.65M X0.90M	UND	1.00	3,816.52	3,816.52
38	CAJA DE VALVULA Y MEDIDOR DE 40 X 30 X 40 CMS. (INCLUYE VALVULA DE PASO)	UND	1.00	3,028.23	3,028.23
39	LAVAMANOS DE CONCRETO DE 1.70 X0.60 MTS	UND	1.00	11,090.18	11,090.18
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO INCLUYE ACCESORIOS	UND	3.00	8,627.19	25,881.57
	TOTAL DE H. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				64,512.92
	I. PUERTAS Y VENTANAS				
41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 0.70X2.10 M DE LÁMINA METÁLICA DE 1/16", INCLUYE PASADOR Y SUJETADOR DE ACERO INOXIDABLE, MARCO DE TUBO INDUSTRIAL DE 1"X1" Y ANTICORROSIVO BLANCO.	UND	3.00	7,277.81	21,833.43
42	VENTANA DE REJILLA METALICA 0.88X0.30 MTS.	M2	0.26	1,379.29	364.13
43	VENTANA DE REJILLA METALICA 0.75X0.30 MTS.	M2	0.23	1,379.29	310.34
	TOTAL DE I. PUERTAS Y VENTANAS				22,507.90
	J. PINTURA				
44	PINTURA DE BASE DE AGUA A DOS MANOS	M2	48.14	126.85	6,106.56
	TOTAL DE J. PINTURA				6,106.56
	L. POZO DE ABSORCION				
45	POZO DE ABSORCIÓN 4.5X»1.9 MTS. NO INC. EXCAV. Y ACARREO	UND	1.00	29,163.69	29,163.69
46	EXCAVACION PARA POZO DE ABSORCION	M3	11.36	528.22	6,000.58
	TOTAL DE L. POZO DE ABSORCION				35,164.27
	M. OBRAS FINALES				
47	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAPAPEL	UND	3.00	306.92	920.76
48	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO	UND	1.00	1,407.38	1,407.38
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JABONERAS Y TOALLERO	UND	2.00	793.68	1,587.36
50	LIMPIEZA FINAL DE ÁREAS INTERIORES	M2	3.30	15.20	50.16
51	ACARREO DE MATERIAL (VOLQUETA)	M3	12.36	353.60	4,370.50
	TOTAL DE M. OBRAS FINALES				8,336.16
	TOTAL DE MODULO SANITARIO 2.60 X 4.79				292,494.29
	PINTURA GENERAL				
52	PINTURA DE ACEITE APLICADA A DOS MANOS MINIMO	M2	386.16	141.24	54,541.24
53	REMOCIÓN DE PINTURA EN PAREDES	M2	377.52	84.25	31,806.06



233

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 415873

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 29 DE JULIO DEL 2024

Proveedor: CONSTRUCCIONES LEO S DE R.L. DE C.V.

La suma de: **** TRESCIENTOS SESENTA MIL CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO DE ESTIMACION UNICA DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MODULO
SANITARIO EN LA ESCUELA ESTANISLAO DOMINGUEZ POR EL PROGRAMA NACIONAL DE
INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y AUTORIZACION PARA LA
REMODELACION DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS

Total Orden de Pago: 360,000.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	10-01-499	OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y	12721-01-11	45873	360,000.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					360,000.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 360,000.00

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.

Firma Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0801196809093

No. Solv. Municipal 150672

RTN: _____

Realizado por : MMEJIA

29/07/2024

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

CONSTRUCCIONES LEO S. DE R. L. DE C. V.

R.T.N. 03189023466088 Cel. 99934444 E-mail: construccionesleo13@gmail.com
Bo. El Carmen, Calle 21 de agosto, 13 Ave. atrás de ferreteria Enamorado,
Siguatepeque, Comayagua.

CAI: 713B84-BA116B-5246BA-AC0FBB-9D1E8F-37

DA EL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Calificativo de la O/C	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAC	

CLIENTE: Municipalidad de Siguatepeque Comay.	DIA	MES	AÑO
R.T.N.: 03189995032416	27	07	24

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
	Proyecto: Construcción de			360,806.51
	Modelo Sanitario en la			
	Escuela Estanislao Domin-			
	guez aldea el Achiate			
	Siguatepeque Comayagua			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguateprint@yahoo.com
R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-21-10590-83

TOTAL L.				
----------	--	--	--	--

Importe Exonerada	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
						360,806.51

Total en Letras L.: **Trescientos sesenta mil ochocientos sesis**

Fecha de Recepción: 07/09/2023
Fecha Limite de Emisión: 07/09/2024

FACTURA 000-001-01-00 N° 000070

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

☐ Contado
☐ Credito



Inicio / Mi facturación / Validador de documentos fiscales

< Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

RTN del emisor

03189023466088

14 / 14

Número del documento

000-001-01-00000070

Fecha de emisión

22/07/2024

Documento fiscal válido

Emisor

RTN	Nombre completo o Razón social
03189023466088	CONSTRUCCIONES LEO, S. DE R. L. DE C.V.

Nombre comercial
CONSTRUCCIONES LEO, S. DE R. L. DE C.V.

Email
construccionesleo13@gmail.com

Dirección casa matriz
BARRIO EL CARMEN CALLE VEINTIUNO TRECE AVENIDA CASA: NA
EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA: POSTAL: REFERENCIA:
DOMICILIO PROPIO ATRAS DE FERRETERIA ENAMORADOS
COMAYAGUA SIGUATEPEQUE

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: BARRIO EL CARMEN CALLE
VEINTIUNO TRECE AVENIDA NO. NA

Documento

Nº documento	Estado documento
000-001-01-00000070	Activo

CAI
713B84-BA116B-5246BA-AC0FBB-9D1E8F-37

Tipo de documento	Modalidad	Fecha límite emisión
Factura	Imprenta	07/09/2024

Rango autorizado
000-001-01-00000051 / 000-001-01-00000100

Imprenta

Nombre comercial	RTN	Certificado
------------------	-----	-------------




123b



NOTA DE JUSTIFICACION

Mediante el programa INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, se intervino el centro educativo ESCUELA ESTANISLAO DOMINGUEZ, de La Aldea de El Achiote, en la CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, como cada procedimiento administrativo público tiene sus normas, la factura, orden de pago y cheque adjunto en el expediente de mérito (primera y única estimación), no contienen la misma fecha, esto debido que se realiza una inspección previa a cada pago.

Siguatepeque, Comayagua, a los 12 días del mes de Mayo de 2025.


Doctor ASLEY GUILLERMO CRUZ
Alcalde Municipal
Alcaldía de Siguatepeque

CC: Archivo



238



+504 2773-0079
+504 2773-0039



munisigua2022@gmail.com



Bo. El Centro frente al
Parque Central



PROYECTO:

**CONSTRUCCION DE AULA DE
6.00X8.00 MTS, TANQUE
ELEVADO Y FOSA SEPTICA EN
ESCUELA JOSE CECILIO DEL
VALLE, ALDEA SANTA ROSITA I,
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA.**



+504 2773-0079
+504 2773-0039



munisigua2022@gmail.com



Bo. El Centro frente al
Parque Central




Cuadro Resumen de inversión por proyecto

Nombre del Proyecto:

Construcción de aula de 6.00x8.00 mts, tanque elevado y fosa séptica en escuela José Cecilio del valle, aldea santa rosita I, Siguatepeque, Comayagua.

	MONTO	MONTO SIN RETENCION	RETENCION
PRIMERA Y UNICA ESTIMACION	745,822.50	708,531.38	37,291.12
TOTAL	L 745,822.50	L 708,531.38	L 37,291.12
TOTAL PROYECTO	L		745,822.50


Ing. Jose Miguel Borjas
Jefe de Ingeniería y Obras Publicas



+504 2773-0079
+504 2773-0039



munisigua2022@gmail.com



Bo. El Centro frente al
Parque Central

240



CONTRATO DE CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS, TANQUE ELEVADO Y FOSA SEPTICA EN ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE, ALDEA SANTA ROSITA I, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA.

Nosotros: **ASLEY GUILLERMO CRUZ MEJÍA**, mayor de edad, casado, doctor, hondureño, con **DNI No. 0301-1970-01379**, actuado en mi condición de Alcalde del Municipio de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, según consta en el certificado No. 2627-2021, extendido por el Pleno de Consejo Nacional Electoral mediante punto III del Acta No. 74-2021 de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil veintiuno (2,021), con facultades suficientes para la celebración de este contrato de conformidad a lo dispuesto en el artículo 43 de la ley de Municipalidades; 10 y 40 No. 3 de su reglamento, con facultades amplias para poder ejercer toda clase de actos y contratos en representación de la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE** por una parte y por la otra, la señora **DOMINGO LENIN PEREZ REYES**, mayor de edad, Casado, hondureño, con número de identidad 0801-1968-09093, con domicilio en Siguatepeque, Departamento de Comayagua, residente de esta ciudad, actuando en mi condición de Representante de la empresa, "**CONSTRUCCIONES LEO S. DE. R. L.**", con RTN No. 03189023466088 constituida como sociedad y organizada de conformidad con las leyes de Honduras en el Testimonio de la Escritura Publica número seis (06), de fecha seis (06) de Enero del año dos mil veintitrés (2023), autorizado en la ciudad de Siguatepeque, Municipio de Comayagua, ante los oficios del notario Público DARWIN ELIUT DURON MENDOZA, con las facultades suficientes para todos los actos y contratos, quien en lo sucesivo se denominara **EL CONTRATISTA**, Hemos convenido celebrar como en efecto celebramos un **CONTRATO DE CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS, TANQUE ELEVADO Y FOSA SEPTICA EN ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE, ALDEA SANTA ROSITA I, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA:** Que se regirá bajo las cláusulas siguientes: **PRIMERA: OBJETO DE CONTRATO:** El CONTRATISTA, se obliga a la construcción de una AULA DE 6.00 X 8.00 MTS, TANQUE ELEVADO Y FOSA SEPTICA EN ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE, ALDEA SANTA ROSITA I, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA.. el lugar en los cuales se realizará el trabajo serán las



1
241



indicadas por el Departamento de Ingeniería Municipal y Obras Pública, anexo al presente contrato, los cuales **NO PODRÁN** Ser modificadas sin previo consentimiento del Señor Alcalde y del Departamento de Ingeniería Municipal y Obras Públicas:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario L	Total L
------	-------------	--------	----------	-------------------	---------

JOSE CECILIO DEL VALLE SIGUATEPEQUE

AULA DE (6.00X8.00)M

	A- ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1	TRAZADO Y MARCADO	M	54.56	L. 49.88	L. 2,721.45
2	LIMPIEZA GENERAL DEL TERRENO	M2	240.00	L. 14.19	L. 3,405.60
	TOTAL DE A- ACTIVIDADES PRELIMINARES				L. 6,127.05
	B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS				
3	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	17.62	L. 592.90	L. 10,446.90
4	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	20.42	L. 988.62	L. 20,187.62
	TOTAL DE B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS				L. 30,634.52
	C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS				
5	CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA (0.70X0.50)M EN CORREDOR , (0.30X0.20)M EN ACERA, (0.40X0.50)M.	M3	3.58	L. 2,554.76	L. 9,146.04
6	DADO DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.30 X 0.50 X 0.50 M, 4 VARILLAS #3, #2 @ 0.20 M	UND	3.00	L. 686.13	L. 2,058.39
7	DADO DE CONCRETO 50X50X50, 4 N° 3, N°2 @20 CM	UND	3.00	L. 929.92	L. 2,789.76
8	SOLERA 15X15 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2	M	20.00	L. 513.46	L. 10,269.20
9	COLUMNA 20 X 20, 4N°3, N°2 @ 0.20, CONC. 1:2:2	M	29.25	L. 787.29	L. 23,028.23
10	CASTILLO DE 0.15X0.15M, 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2	M	12.35	L. 903.33	L. 11,156.13
11	BORDILLO DE 0.10 X 0.10M DE CONCRETO 1:2:4 SIMPLE; INCLUYE ENCOFRADO Y FUNDIDO	M	11.52	L. 310.03	L. 3,571.55
12	SOLERA 15X15 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2	M	12.00	L. 513.46	L. 6,161.52
13	SOLERA 20X25, 4#3 Y #2 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M	21.68	L. 810.23	L. 17,565.79
14	SOLERA VOLADIZO DE CONCRETO 1:2:2 DE B=0.20 X H=0.25 M, 2 VARILLAS #5 Y 2 #3, #2 @ 0.20 M; INCLUYE ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO	M	2.28	L. 871.66	L. 1,987.38
15	BATIENTE DE CONCRETO 10X15CM, 2#3, #2@20CM, CONC 1:2:4	M	4.25	L. 404.75	L. 1,720.19
16	BATIENTE CON PESTAÑA BAJO VENTANAS (B-1) (10X15) CMS CON 2#3 CON ALACRANES #2 @ 20 CMS	M	5.60	L. 327.70	L. 1,835.12
17	CARGADOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.17 X 0.15 M, 3 VARILLAS #3, #2 @ 0.20 M; INCLUYE ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO	M	1.20	L. 462.26	L. 554.71
18	FIRME DE CONCRETO 1:2:3 REFORZADO E= 5 CMS, #2@25 CMS EN AMBAS DIRECCIONES	M2	65.00	L. 490.26	L. 31,866.90
19	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. PARA ACERA	M2	24.31	L. 690.48	L. 16,785.57
	TOTAL DE C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS				L. 140,496.47
	D- MAMPOSTERÍA				
20	PARED REFORZADA DE BLOQUE SIMPLE DE 6"X8"X16" 1 #3@0.60M HORIZONTALMENTE, MORTERO 1:5	M2	46.69	L. 829.03	L. 38,707.41
21	ENTABICADO DE BLOQUE 15 CMS (INC. REPE./PULIDO)	M	12.00	L. 372.99	L. 4,475.88
	TOTAL DE D- MAMPOSTERÍA				L. 43,183.29
	E- REPELOS Y REVOQUESE- REPELOS Y REVOQUES				





22	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES E=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	93.38	L. 288.36	L. 26,927.06
23	REPELLO DE ELEMENTOS L = 0.25 MTS MORTERO 1:4 E= 2CMS, TALLADO 1:1 E= 0.25 CMS	M	48.20	L. 150.18	L. 7,238.68
24	REPELLO DE ELEMENTOS DE L=0.20M, MORTERO 1:4 E=2.00CMS, TALLADO 1:1 E=0.25 CMS.	M	75.60	L. 178.36	L. 13,484.02
25	REPELLO DE ELEMENTOS DE L=0.15M, MORTERO 1:4 E=2.00 CMS, TALLADO 1:1 E=0.25CMS.	M	83.69	L. 137.06	L. 11,470.55
26	REPELLO DE ELEMENTOS H = 0.17 MTS MORTERO 1:4 E= 2CMS, TALLADO 1:1 E= 0.25 CMS	M	2.40	L. 139.80	L. 335.52
27	REPELLO DE ELEMENTOS DE L=0.10M, MORTERO 1:4 E=2.00 CMS, TALLADO 1:1 E=0.25CMS.	M	19.70	L. 133.05	L. 2,621.09
	TOTAL DE E- REPELLOS Y REVOQUESE- REPELLOS Y REVOQUES				L. 62,076.91
	F- CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS				
28	VIGA METÁLICA TIPO TIJERA DE TUBO ESTRUCTURAL DE 4" X 4", LONGITUD= 11.50M CON ANTICORROSIVO A DOS MANOS	UND	1.00	L. 10,623.70	L. 10,623.70
29	TECHO DE CANALETA DE 2X4" CON CUBIERTA DE LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 26 COLOR ROJO, INCLUYE: ARRIOSTRAMIENTO, ANTICORROSIVO A DOS MANOS	M2	82.05	L. 819.51	L. 67,240.80
30	CAPOTE PARA ALUZINC COLOR ROJO	M	6.72	L. 137.43	L. 923.53
31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE TÉRMICO DE ESPUMA DE POLIETILENO E=3 MM	M2	48.00	L. 338.22	L. 16,234.56
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO DE PVC	M2	47.27	L. 608.13	L. 28,746.31
	TOTAL DE F- CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS				L. 123,768.89
	G- PISOS Y CERÁMICAS				
33	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30X30) CMS. COLOR GRIS PERLA PARA INTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	M2	45.92	L. 782.51	L. 35,932.86
34	MOLDURA PARA PISO TERRAZO ORIGINAL DE 7 X 30 CM COLOR GRIS PERLA, INCLUYE FRAGUADO	M	18.10	L. 211.89	L. 3,835.21
35	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30X30) CMS. COLOR ROJO EN EXTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	M2	15.46	L. 782.51	L. 12,097.60
36	MOLDURA DE PISO TERRAZO ORIGINAL EN EXTERIOR COLOR ROJO DE (30X7) CMS, INCLUYE FRAGUADO	M	4.40	L. 125.87	L. 553.83
	TOTAL DE G- PISOS Y CERÁMICAS				L. 52,419.50
	H- INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
37	CIRCUITO DE ILUMINACIÓN HASTA 15 AMPERIOS, 2#14 THHN COLOR NEGRO, TUBO EMT 1/2"	M	39.14	L. 106.89	L. 4,183.67
38	CIRCUITO DE FUERZA DE HASTA 20 AMP., 2#12THHN COLOR NEGRO Y BLANCO, Y 1#14 THHN COLOR VERDE, TUBERIA EMT	M	19.95	L. 214.68	L. 4,282.87
39	INTERRUPTOR SENCILLO	UND	1.00	L. 558.68	L. 558.68
40	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UND	4.00	L. 333.22	L. 1,332.88
41	SUM. E INST. DE LAMPARA FLUORECENTE 2 X 40	UND	6.00	L. 1,484.43	L. 8,906.58
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DOBLE/BASE DE ALUMINIO DE 100 WATTS	UND	1.00	L. 5,256.21	L. 5,256.21
43	CENTRO DE CARGA 6 ESPACIOS	UND	1.00	L. 4,443.22	L. 4,443.22
44	MUFA DE 2"	UND	1.00	L. 1,546.69	L. 1,546.69
45	ATERRIZAJE DEL CENTRO DE CARGA CON VARILLA DE COBRE	UND	1.00	L. 611.54	L. 611.54
	TOTAL DE H- INSTALACIONES ELÉCTRICAS				L. 31,122.34
	I. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
46	CAÑAL DE AGUA LLUVIAS PVC	M	13.44	L. 505.59	L. 6,795.13
47	BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS P.V.C 3"	M	18.02	L. 423.85	L. 7,637.78
	TOTAL DE I. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				L. 14,432.91
	J. PUERTAS Y VENTANAS				





48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE LAMINA TROQUELADA DE 1.00X2.10 M, INCLUYE PASADOR, LLAMADORES, BISAGRAS, PINTURA DE ACEITE, TUBO ESTRUCTURAL, ÁNGULOS DE HIERRO, PLATINA.	UND	1.00	L. 7,342.07	L. 7,342.07
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO FIJO	M2	2.28	L. 2,126.91	L. 4,849.35
50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO Y CELOSÍAS DE VIDRIO TRANSPARENTE, INCLUYE TELA METÁLICA.	M2	12.92	L. 1,861.98	L. 24,056.78
51	BALCONES TIPO 1, DE ANGULO 1X1X3/16", VARILLA LISA DE 1/2" Y PLATINA DE 1"X3/16"	M2	15.20	L. 1,805.17	L. 27,438.58
	TOTAL DE J. PUERTAS Y VENTANAS				L. 63,686.79
	K. PINTURA				
52	PINTURA DE ACEITE APLICADA A DOS MANOS MINIMO	M2	128.72	L. 129.52	L. 16,671.81
	TOTAL DE K. PINTURA				L. 16,671.81
	MOBILIARIO				
53	PIZARRÓN DE FORMICA 1.32MTS X 2.44 MTS , MARCO DE ALUMINIO DE 2" COLOR NATURAL, CON BASE Y REFUERZO DE FIBRAN EN AMBAS DIRECCIONES. CON CUATRO ARGOLLAS DE	UND	2.00	L. 4,993.42	L. 9,986.84
	TOTAL DE MOBILIARIO				L. 9,986.84
	L. OBRAS FINALES				
54	LIMPIEZA FINAL DE ÁREAS INTERIORES	M2	61.12	L. 14.48	L. 885.02
55	LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES	M2	39.77	L. 14.19	L. 564.34
56	ACARREO DE MATERIAL (VOLQUETA)	M3	15.00	L. 336.77	L. 5,051.55
	TOTAL DE L. OBRAS FINALES				L. 6,500.90
	TOTAL DE AULA DE (6.00X8.00)M				L. 601,108.23
	TANQUE ELEVADO 2,500 LITROS, Y PILETA DE CONCRETO				
	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
57	LIMPIEZA GENERAL DEL TERRENO	DIA	0.30	L. 14.19	L. 4.26
58	TRAZADO Y MARCADO	M	16.00	L. 49.88	L. 798.08
	TOTAL DE ACTIVIDADES PRELIMINARES				L. 802.34
	EXCAVACIÓN Y RELLENOS				
59	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	2.55	L. 592.90	L. 1,511.90
60	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	2.34	L. 988.62	L. 2,313.37
	TOTAL DE EXCAVACIÓN Y RELLENOS				L. 3,825.27
	ACARREO				
61	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	3.31	L. 189.72	L. 627.97
	TOTAL DE ACARREO				L. 627.97
	CIMENTACION Y ESTRUCTURAS				
62	COLUMNA 20 X 20, 4Nº4, Nº3 @ 20, CONCRETO 1:2:2	M	13.40	L. 392.84	L. 5,264.06
63	ZAPATA AISLADA 0.70 X 0.70, E=0.25 , 5 Nº4, A.S.	UND	4.00	L. 1,207.07	L. 4,828.28
64	VIGA DE B=20,H=20 ,4#4 ,#2 @ 0.20 CONCRETO 1:2:2	M	10.40	L. 795.58	L. 8,274.03
65	LOSA DE CONCRETO E=15 CMS, Nº 3 A/C 15 CM A/S	M2	4.00	L. 1,491.99	L. 5,967.96
66	TALLADOS DE ELEMENTOS L = 20 MT	M	37.60	L. 175.64	L. 6,604.06
67	REPELLO 1:4 E=2 CM Y AFINADO	M2	11.68	L. 304.88	L. 3,561.00
68	RELLENO CON CAPAS DE ARENA E= 15 CM. C/CAPA	M3	0.10	L. 1,401.32	L. 140.13
69	CABLE PARA PENDOLA (1/4")	M	10.00	L. 54.97	L. 549.70
70	GRAPA PARA CABLE DE 1/4"	UND	10.00	L. 45.66	L. 456.60
71	TENSOR DE 1/2"	UND	4.00	L. 101.33	L. 405.32
	TOTAL DE CIMENTACION Y ESTRUCTURAS				L. 36,051.14
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				



Handwritten signature and the number 244.



72	TANQUE 2500 LTS	UND	1.00	L. 10,052.70	L. 10,052.70
73	PILETA DE ASEO DE 0.80MTS X 0.80MTS X 0.80MTS	UND	1.00	L. 6,201.36	L. 6,201.36
	TOTAL DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				L. 16,254.06
	PINTURA				
74	PINTURA DE ACEITE Y SELLADOR APLICADA A DOS MANOS MINIMO	M2	19.20	L. 128.52	L. 2,467.58
	TOTAL DE PINTURA				L. 2,467.58
	TOTAL DE TANQUE ELEVADO 2,500 LITROS, Y PILETA DE CONCRETO				L. 60,028.36
	FOSA SÉPTICA TIPO II (2.70X1.40)				
	A- ACTIVIDADES PRELIMINARES				
75	LIMPIEZA GENERAL DEL TERRENO	DIA	0.15	L. 14.19	L. 2.13
76	TRAZADO Y MARCADO	M	7.42	L. 49.88	L. 370.11
	TOTAL DE A- ACTIVIDADES PRELIMINARES				L. 372.24
	B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS				
77	EXCAVACIÓN MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	7.18	L. 592.90	L. 4,257.02
78	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	0.26	L. 988.62	L. 257.04
	TOTAL DE B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS				L. 4,514.06
	C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS				
79	LOSA DE CONCRETO E=10 CMS, N° 3 A/C 30 CM A/S	M2	3.78	L. 886.30	L. 3,350.21
80	COLUMNA 20 X 20, 4N°3, N°2 @ 0.20, CONC. 1:2:2	M	6.64	L. 787.29	L. 5,227.61
81	" SOLERA 15X20, 4#3, #2@20 CONCRETO 1:2:2"	M	7.40	L. 521.65	L. 3,860.21
82	SOLERA 20X20 4#3 Y #2 @ 20 CM. CONCRETO 1:2:2	M	7.40	L. 564.79	L. 4,179.45
83	LOSA DE CONCRETO E=10 CMS, N° 3 A/C 20 CM A/S	M2	3.78	L. 1,033.05	L. 3,904.93
	TOTAL DE C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS				L. 20,522.40
	D- MAMPOSTERÍA				
84	PARED DE BLOQUE DE 20 RELLENO REF. H=1#3 @40	M2	8.26	L. 1,518.51	L. 12,542.89
	TOTAL DE D- MAMPOSTERÍA				L. 12,542.89
	E- REPELLOS Y REVOQUES				
85	REVESTIMIENTO DE MORTERO 1:2 E= 2 CMS, CON CHAFLAN 1:3	M	13.26	L. 275.30	L. 3,650.48
	TOTAL DE E- REPELLOS Y REVOQUES				L. 3,650.48
	F. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA HG DE 2" PARA VENTILACIÓN	M	0.33	L. 775.61	L. 255.95
87	"TEE" DE 4" DE PVC PARA DRENAJE	UND	1.00	L. 187.53	L. 187.53
88	CAJA DE REGISTRO DE 0.65M X0.65M X0.90M	UND	2.00	L. 3,934.79	L. 7,869.58
89	TAPADERA PRINCIPAL DE CONCRETO 1:2:2 DE (60X60) CMS, VARILLA #2@ 10 CMS.A/S.	UND	1.00	L. 871.08	L. 871.08
90	POZO DE ABSORCIÓN 4.5X»1.9 MTS. NO INC. EXCAV. Y ACARREO	UND	1.00	L. 27,374.95	L. 27,374.95
91	EXCAVACION PARA POZO DE ABSORCION	M3	12.76	L. 503.07	L. 6,419.17
	TOTAL DE F. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				L. 42,978.26
	G- OBRAS ADICIONALES				
92	LIMPIEZA FINAL DE AREAS EXTERIORES	M2	9.33	L. 11.31	L. 105.57
	TOTAL DE G- OBRAS ADICIONALES				L. 105.57
	TOTAL DE FOSA SÉPTICA TIPO II (2.70X1.40)				L. 84,685.91
	Total de JOSE CECILIO DEL VALLE SIGUATEPEQUE				L. 745,822.50

TOTAL DE PRESUPUESTO

L. 745,822.50





SEGUNDA: PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: El proyecto es la construcción de un módulo de aula escolar con capacidad para 30 estudiantes, de dimensiones 6.00m x 8.00m con paredes de bloque y cubierta de lámina de Aluzinc, ventanales adecuados según las necesidades de iluminación y ventilación condicionadas por el sitio.

TERCERO: SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS: EL CONTRATANTE, a través del departamento de Ingeniería Municipal y obras públicas, llevara la responsabilidad de la Supervisión del proyecto. Ambos darán la aprobación que corresponda a los documentos técnicos y financieros que se presenten en el desarrollo de este proyecto.

CUARTA: UBICACIÓN DEL PROYECTO: Aldea Santa Rosita #1, Siquatepeque, Comayagua.

QUINTA: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO: El tiempo de vigencia de este contrato será de tres (03) Meses, contados a partir del **treinta (30) de agosto del año 2024 al treinta (30) de noviembre del año 2024.**

SEXTA: obligaciones del contratista: **Son obligaciones del Contratista:** a) Observar y cumplir con el perfil de proyectos, cotización técnica, cotización económica y demás condiciones que queden expresadas en el contrato correspondiente. b) Aceptar la programación, supervisión y vigilancia de El Contratante según corresponda. c) Sustituir o rescindir contrato de trabajo si así lo solicita El Contratante de cualquier personal o empleado si este considera que ha incumplido en el ejercicio de sus obligaciones o responsabilidades. d) Realizar reuniones periódicas de seguimiento o programación al avance de los trabajos de mutuo acuerdo con El Contratante. e) Mantener el área de trabajo libre de desperdicios y desechos, el no cumplimiento de esta actividad ocasionará que el CONTRATANTE asuma el costo de dicha limpieza rebajado posteriormente en las Estimaciones. **Son obligaciones de El Contratante:** a) Proveer la información (verbal o escrita) y documentación necesaria para el desarrollo de los trabajos requeridos. b) Efectuar los pagos correspondientes, de conformidad con lo establecido en el contrato.

SÉPTIMA: VALOR DEL CONTRATO: El valor que EL CONTRATANTE se obliga a pagar al CONTRATISTA, es por la cantidad de **SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L.745,822.50)**

OCTAVA: FORMA DE PAGO: a) El Contratante pagará por los trabajos ejecutados de acuerdo con lo establecido en la cotización económica negociada con El Contratista en moneda Nacional (Lempiras).- b) Retención del Impuesto Sobre de la Renta: SI EL CONTRATISTA presenta la constancia de pagos a cuenta emitida por el



[Firma manuscrita]
246



servicio de Administración de Rentas (SAR), no se retendrá dicho impuesto, caso contrario se hará la retención del doce punto cinco por ciento (12.5%) correspondiente en cada pago.- c) Condiciones del pago; EL CONTRATANTE efectuará AL CONTRATISTA pagos mediante avances de obra según informes del departamento de ingeniería municipal y obras públicas; El pago de las actividades será la plena compensación por el suministro de todos los insumos, maquinaria, equipo, herramientas, mano de obra y demás trabajos imprevistos para poder ejecutar correctamente esta actividad. Además, se considerarán sólo las longitudes o áreas efectivas en el caso que aplique. El trabajo realizado incluyendo que los empleados directos de EL CONTRATISTA, lleven sus utensilios o herramientas de trabajo de acuerdo a los solicitado por la Alcaldía Municipal de Siguatepeque, Departamento de Comayagua; el informe de las inspecciones en sitio o denuncias de los usuarios, deberán ser registradas por el Departamento de Ingeniería Municipal y obras públicas, dando copia de dicho informe al señor Alcalde Municipal, Gerencia General, Departamento de Administración, Departamento de Auditoria y Tesorería Municipal para el trámite de pago. **-NOVENA: GARANTÍAS:** a) **Garantía o Fianza de Fiel Cumplimiento;** EL CONTRATISTA deberá presentar una Garantía o fianza de Fiel Cumplimiento. Dicha Garantía o fianza de Fiel Cumplimiento deberá ser emitida por una entidad bancaria o aseguradora de primer orden aprobada por EL CONTRATANTE, para garantizar el cumplimiento del Contrato conforme a las especificaciones proporcionadas por EL CONTRATANTE en las bases del perfil del proyecto, planos y dibujos especiales, código de conducta y demás disposiciones ordenadas por EL CONTRATANTE bajo el contrato y los presentes términos y condiciones generales de contratación por una suma equivalente al quince (15%) del valor total del Contrato y con vigencia del término del contrato. Dicha Garantía deberá ser ejecutable contra su sola presentación. EL CONTRATISTA deberá ser presentada a satisfacción de EL CONTRATANTE en los primeros diez (10) días después de firmado el contrato, la Garantía tendrá una vigencia de seis meses. La garantía tiene un valor de **CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (L 111,873.37).** **-DECIMA:** Garantía de Calidad de Obras: EL CONTRATISTA de una garantía de calidad de obra consistente una garantía otorgada por una institución bancaria ejecutable contra su sola presentación por el valor de cinco por ciento (05%) del valor final la obra civil incluyendo los adendum que se suscriban, con el objeto de garantizar que la obra se ha construido conforme



[Handwritten signature]



a las especificaciones de la calidad en materiales, mano de obra, y ejecución ordenadas por EL CONTRATANTE bajo el presente contrato y el reemplazo de todo trabajo o material defectuoso que se realice en la obra dentro de un periodo de doce meses. La Garantía tendrá una vigencia de doce (12) meses contados desde la fecha de recepción de la obra por EL CONTRATANTE y deberá entregarse a los 10 días calendarios de la fecha de recepción de la obra, La Garantía de Calidad será por la cantidad de **TREINTA Y SIETE MIL DOSIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON TRECE CENTAVOS (L 37,291.13)**. **DECIMA PRIMERO RESCISIÓN DEL CONTRATO O SUSPENSIÓN DE DESEMBOLSOS**; EL CONTRATANTE, podrá rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Si iniciado el proyecto El Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecución; c) Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por EL CONTRATISTA de acuerdo a las estimaciones ya pagadas, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por El SUPERVISOR, lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del contrato. d) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; e) No cumplir con las instrucciones de la supervisión anotados en bitácora o libro de incidencias. f) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, g) por las demás causas de resolución o suspensión de los contratos dispuestas en el Código Civil, la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, y demás disposiciones legales aplicables en las Leyes de la Republica vigentes. EL CONTRATANTE podrá dar RECISIÓN a este contrato de pleno derecho notificándole por escrito AL CONTRATISTA y a la vez garantizando el debido proceso de acuerdo a lo establecido en el Código Civil, Código Procesal Civil, Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, Ley de Municipalidades y todas las demás normas aplicables a este tipo de contrato. **-DECIMA SEGUNDA: CESIÓN DEL CONTRATO**; EL CONTRATISTA, no podrá ceder el presente contrato a otra persona natural o jurídica o entidad, salvo con la previa autorización expresa de EL CONTRATANTE a solicitud del contratista y siempre que se acredite la capacidad del tercero, su solvencia económica y financiera, su idoneidad técnica o profesional y su aptitud para contratar con la Administración y no estar comprendido en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades



[Firma manuscrita]
8
248



previstas en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. - Así mismo los efectos de dicha cesión estarán sujetos a lo dispuesto en el ordenamiento legal.

DÉCIMA TERCERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de este contrato como si estuvieren escritos el siguiente documento anexo: a) Perfil del Proyecto a Ejecutar, b) cotizaciones, c) imágenes satelitales del área donde se realizara el proyecto, d) Especificaciones técnicas, aprobado de esta forma por el Departamento de Ingeniería Municipal y Obras públicas, la que debe ser conocida por EL CONTRATISTA. **DÉCIMO**

CUARTA: LEY EL CONTRATO: Para todo lo no previsto en este contrato se regulara por las disposiciones aplicables en las Leyes de la Republica de Honduras; y en caso de controversia, que no sea superada directamente, los otorgantes de común acuerdo en caso de reclamo judicial por incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones establecidas en este contrato o de las condiciones pactadas en los documentos anexos en que se formalice este contrato, EL CONTRATISTA se somete a la jurisdicción del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua. **DÉCIMO QUINTA<: INTEGRIDAD:** Las partes en

cumplimiento a lo estipulado en el acuerdo IAO-037-2013 publicado en la gaceta el 23 de agosto del 2013, relacionado con la cláusula de integridad, la cual forma parte integra de este contrato, en el anexo A. **DECIMO SEXTO: CLÁUSULA PENAL:** Las partes, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado que contiene la Ley para Optimizar la Administración Pública, mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia, en la que se estipule la indemnización que se pague en caso de incumplimiento de las partes, nos comprometemos libre y voluntariamente: 1) A mantener el más alto nivel de Lealtad y cumplimiento Contractual en la ejecución de los contratos de consultoría, bienes, servicios y obra pública. 2) Que si durante la ejecución del Contrato, este se resolviera por causas imputables: a) Al contratista la administración declarara de oficio y hará efectiva la garantía de cumplimiento cuando fuere firme el acuerdo correspondiente. b) A la administración de las cláusulas del contrato originará su resolución solo en los casos previstos en la Ley de Contratación del Estado, en tal caso el contratista tendrá derecho al pago de la parte de la prestación ejecutada y al pago de los daños y perjuicios que por tal causa se le ocasionen. 3) En caso de que el Contratista no realice las actividades comprendidas en el contrato, en cuanto a la entrega de los bienes, servicios. o la obra pública y no concluya las responsabilidades




9

249



señaladas en el mismo en el plazo estipulado papara al Órgano Contratante por daños y perjuicios. Ocasionados por el incumplimiento una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los servicios, bienes y obra pública atrasados. Hasta alcanzar el máximo de lo establecido, 4) A aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que incurra, el Proveedor al no cumplir con la entrega de la totalidad o parte de las actividades, bienes, servicios y obra pública dentro del periodo especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demás recursos que el Órgano Contratante tenga en virtud del Contrato, éste podrá deducir del precio del Contrato por concepto de liquidación de daños y perjuicios. 5) A la indemnización de perjuicios que se cause a cualquiera de las partes contratantes. por incumplimiento de una de ellas en la ejecución del contrato. E) el incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducírsele. **DECIMO SEPTIMO- RATIFICACIÓN:** Ambas partes aceptan el contenido de este contrato, ratificándolo en todo y cada una de sus partes, sin hacerle modificación alguna. En fe de los anterior las partes firmamos el **CONTRATO DE CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS, TANQUE ELEVADO Y FOSA SEPTICA EN ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE, ALDEA SANTA ROSITA I, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA.** En la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, a los treinta (30) días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro (2024).


Dr. ASLEY GUILLERMO CRUZ MEJÍA
Alcalde municipal de Siguatepeque"

CONTRATANTE


Domingo Lenin Pérez Reyes
Representante
Construcciones Leo S. DE R.L.D.



Siguatepeque, Comayagua
23 de agosto del 2024

Dr. Asley Guillermo Cruz
Alcaldía Municipal de Siguatepeque.
Presente

REF: “CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS, TANQUE ELEVADO Y FOSA SEPTICA EN ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE, ALDEA SANTA ROSITA I, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA.”

Estimado Dr. Cruz:

La presente para saludarle y desearle éxitos en sus labores cotidianas y a la vez agradecerle la confianza depositada en nuestra empresa para presentar la oferta por el proyecto “CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS, TANQUE ELEVADO Y FOSA SEPTICA EN ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE, ALDEA SANTA ROSITA I, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA.”, por el costo de SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 L. 745,822.50

Cotización

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario L	Total L
------	-------------	--------	----------	-------------------	---------

JOSE CECILIO DEL VALLE SIGUATEPEQUE
AULA DE (6.00X8.00)M

A- ACTIVIDADES PRELIMINARES					
1	TRAZADO Y MARCADO	M	54.56	L. 49.88	L. 2,721.45
2	LIMPIEZA GENERAL DEL TERRENO	M2	240.00	L. 14.19	L. 3,405.60
TOTAL DE A- ACTIVIDADES PRELIMINARES					L. 6,127.05
B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS					
3	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	17.62	L. 592.90	L. 10,446.90
4	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	20.42	L. 988.62	L. 20,187.62



Handwritten signature and initials.

	TOTAL DE B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS				L. 30,634.52
	C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS				
5	CIMENTOS DE MAMPOSTERÍA (0.70X0.50)M EN CORREDOR , (0.30X0.20)M EN ACERA, (0.40X0.50)M.	M3	3.58	L. 2,554.76	L. 9,146.04
6	DADO DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.30 X 0.50 X 0.50 M, 4 VARILLAS #3, #2 @ 0.20 M	UND	3.00	L. 686.13	L. 2,058.39
7	DADO DE CONCRETO 50X50X50, 4 N° 3, N°2 @20 CM	UND	3.00	L. 929.92	L. 2,789.76
8	SOLERA 15X15 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2	M	20.00	L. 513.46	L. 10,269.20
9	COLUMNA 20 X 20, 4N°3, N°2 @ 0.20, CONC. 1:2:2	M	29.25	L. 787.29	L. 23,028.23
10	CASTILLO DE 0.15X0.15M, 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2	M	12.35	L. 903.33	L. 11,156.13
11	BORDILLO DE 0.10 X 0.10M DE CONCRETO 1:2:4 SIMPLE; INCLUYE ENCOFRADO Y FUNDIDO	M	11.52	L. 310.03	L. 3,571.55
12	SOLERA 15X15 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2	M	12.00	L. 513.46	L. 6,161.52
13	SOLERA 20X25, 4#3 Y #2 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M	21.68	L. 810.23	L. 17,565.79
14	SOLERA VOLADIZO DE CONCRETO 1:2:2 DE B=0.20 X H=0.25 M, 2 VARILLAS #5 Y 2 #3, #2 @ 0.20 M; INCLUYE ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO	M	2.28	L. 871.66	L. 1,987.38
15	BATIENTE DE CONCRETO 10X15CM, 2#3, #2@20CM, CONC 1:2:4	M	4.25	L. 404.75	L. 1,720.19
16	BATIENTE CON PESTAÑA BAJO VENTANAS (B-1) (10X15) CMS CON 2#3 CON ALACRANES #2 @ 20 CMS	M	5.60	L. 327.70	L. 1,835.12
17	CARGADOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.17 X 0.15 M, 3 VARILLAS #3, #2 @ 0.20 M; INCLUYE ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO	M	1.20	L. 462.26	L. 554.71
18	FIRME DE CONCRETO 1:2:3 REFORZADO E= 5 CMS, #2@25 CMS EN AMBAS DIRECCIONES	M2	65.00	L. 490.26	L. 31,866.90
19	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. PARA ACERA	M2	24.31	L. 690.48	L. 16,785.57
	TOTAL DE C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS				L. 140,496.47
	D- MAMPOSTERÍA				
20	PARED REFORZADA DE BLOQUE SIMPLE DE 6"X8"X16" 1 #3@0.60M HORIZONTALMENTE, MORTERO 1:5	M2	46.69	L. 829.03	L. 38,707.41
21	ENTABICADO DE BLOQUE 15 CMS (INC. REPE./PULIDO)	M	12.00	L. 372.99	L. 4,475.88
	TOTAL DE D- MAMPOSTERÍA				L. 43,183.29
	E- REPELLOS Y REVOQUESE- REPELLOS Y REVOQUES				
22	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES E=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	93.38	L. 288.36	L. 26,927.06
23	REPELLO DE ELEMENTOS L = 0.25 MTS MORTERO 1:4 E= 2CMS, TALLADO 1:1 E= 0.25 CMS	M	48.20	L. 150.18	L. 7,238.68
24	REPELLO DE ELEMENTOS DE L=0.20M, MORTERO 1:4 E=2.00CMS, TALLADO 1:1 E=0.25 CMS.	M	75.60	L. 178.36	L. 13,484.02
25	REPELLO DE ELEMENTOS DE L=0.15M , MORTERO 1:4 E=2.00 CMS, TALLADO 1:1 E=0.25CMS.	M	83.69	L. 137.06	L. 11,470.55
26	REPELLO DE ELEMENTOS H = 0.17 MTS MORTERO 1:4 E= 2CMS, TALLADO 1:1 E= 0.25 CMS	M	2.40	L. 139.80	L. 335.52
27	REPELLO DE ELEMENTOS DE L=0.10M , MORTERO 1:4 E=2.00 CMS, TALLADO 1:1 E=0.25CMS.	M	19.70	L. 133.05	L. 2,621.09
	TOTAL DE E- REPELLOS Y REVOQUESE- REPELLOS Y REVOQUES				L. 62,076.91
	F- CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS				



28	VIGA METÁLICA TIPO TIJERA DE TUBO ESTRUCTURAL DE 4" X 4", LONGITUD= 11.50M CON ANTICORROSIVO A DOS MANOS	UND	1.00	L. 10,623.70	L. 10,623.70
29	TECHO DE CANALETA DE 2X4" CON CUBIERTA DE LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 26 COLOR ROJO, INCLUYE: ARRIOSTRAMIENTO, ANTICORROSIVO A DOS MANOS	M2	82.05	L. 819.51	L. 67,240.80
30	CAPOTE PARA ALUZINC COLOR ROJO	M	6.72	L. 137.43	L. 923.53
31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE TÉRMICO DE ESPUMA DE POLIETILENO E=3 MM	M2	48.00	L. 338.22	L. 16,234.56
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO DE PVC	M2	47.27	L. 608.13	L. 28,746.31
TOTAL DE F- CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS					L. 123,768.89
G- PISOS Y CERÁMICAS					
33	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30X30) CMS. COLOR GRIS PERLA PARA INTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	M2	45.92	L. 782.51	L. 35,932.86
34	MOLDURA PARA PISO TERRAZO ORIGINAL DE 7 X 30 CM COLOR GRIS PERLA, INCLUYE FRAGUADO	M	18.10	L. 211.89	L. 3,835.21
35	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30X30) CMS. COLOR ROJO EN EXTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	M2	15.46	L. 782.51	L. 12,097.60
36	MOLDURA DE PISO TERRAZO ORIGINAL EN EXTERIOR COLOR ROJO DE (30X7) CMS, INCLUYE FRAGUADO	M	4.40	L. 125.87	L. 553.83
TOTAL DE G- PISOS Y CERÁMICAS					L. 52,419.50
H- INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
37	CIRCUITO DE ILUMINACIÓN HASTA 15 AMPERIOS, 2#14 THHN COLOR NEGRO, TUBO EMT 1/2"	M	39.14	L. 106.89	L. 4,183.67
38	CIRCUITO DE FUERZA DE HASTA 20 AMP., 2#12THHN COLOR NEGRO Y BLANCO, Y 1#14 THHN COLOR VERDE, TUBERIA EMT	M	19.95	L. 214.68	L. 4,282.87
39	INTERRUPTOR SENCILLO	UND	1.00	L. 558.68	L. 558.68
40	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UND	4.00	L. 333.22	L. 1,332.88
41	SUM. E INST. DE LAMPARA FLUORECENTE 2 X 40	UND	6.00	L. 1,484.43	L. 8,906.58
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DOBLE/BASE DE ALUMINIO DE 100 WATTS	UND	1.00	L. 5,256.21	L. 5,256.21
43	CENTRO DE CARGA 6 ESPACIOS	UND	1.00	L. 4,443.22	L. 4,443.22
44	MUFA DE 2"	UND	1.00	L. 1,546.69	L. 1,546.69
45	ATERRIJAJE DEL CENTRO DE CARGA CON VARILLA DE COBRE	UND	1.00	L. 611.54	L. 611.54
TOTAL DE H- INSTALACIONES ELÉCTRICAS					L. 31,122.34
I. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
46	CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC	M	13.44	L. 505.59	L. 6,795.13
47	BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS P.V.C 3"	M	18.02	L. 423.85	L. 7,637.78
TOTAL DE I. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					L. 14,432.91
J. PUERTAS Y VENTANAS					
48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE LAMINA TROQUELADA DE 1.00X2.10 M, INCLUYE PASADOR, LLAMADORES, BISAGRAS, PINTURA DE ACEITE, TUBO ESTRUCTURAL, ÁNGULOS DE HIERRO, PLATINA.	UND	1.00	L. 7,342.07	L. 7,342.07
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO FIJO	M2	2.28	L. 2,126.91	L. 4,849.35



50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO Y CELOSÍAS DE VIDRIO TRANSPARENTE, INCLUYE TELA METÁLICA.	M2	12.92	L. 1,861.98	L. 24,056.78
51	BALCONES TIPO 1, DE ANGULO 1X1X3/16", VARILLA LISA DE 1/2" Y PLATINA DE 1"X3/16"	M2	15.20	L. 1,805.17	L. 27,438.58
	TOTAL DE J. PUERTAS Y VENTANAS				L. 63,686.79
	K. PINTURA				
52	PINTURA DE ACEITE APLICADA A DOS MANOS MÍNIMO	M2	128.72	L. 129.52	L. 16,671.81
	TOTAL DE K. PINTURA				L. 16,671.81
	MOBILIARIO				
53	PIZARRÓN DE FORMICA 1.32MTS X 2.44 MTS , MARCO DE ALUMINIO DE 2" COLOR NATURAL, CON BASE Y REFUERZO DE FIBRAN EN AMBAS DIRECCIONES. CON CUATRO ARGOLLAS DE	UND	2.00	L. 4,993.42	L. 9,986.84
	TOTAL DE MOBILIARIO				L. 9,986.84
	L. OBRAS FINALES				
54	LIMPIEZA FINAL DE ÁREAS INTERIORES	M2	61.12	L. 14.48	L. 885.02
55	LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES	M2	39.77	L. 14.19	L. 564.34
56	ACARREO DE MATERIAL (VOLQUETA)	M3	15.00	L. 336.77	L. 5,051.55
	TOTAL DE L. OBRAS FINALES				L. 6,500.90
	TOTAL DE AULA DE (6.00X8.00)M				L. 601,108.23
	TANQUE ELEVADO 2,500 LITROS, Y PILETA DE CONCRETO				
	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
57	LIMPIEZA GENERAL DEL TERRENO	DIA	0.30	L. 14.19	L. 4.26
58	TRAZADO Y MARCADO	M	16.00	L. 49.88	L. 798.08
	TOTAL DE ACTIVIDADES PRELIMINARES				L. 802.34
	EXCAVACIÓN Y RELLENOS				
59	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	2.55	L. 592.90	L. 1,511.90
60	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	2.34	L. 988.62	L. 2,313.37
	TOTAL DE EXCAVACIÓN Y RELLENOS				L. 3,825.27
	ACARREO				
61	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	3.31	L. 189.72	L. 627.97
	TOTAL DE ACARREO				L. 627.97
	CIMENTACION Y ESTRUCTURAS				
62	COLUMNA 20 X 20, 4Nº4, Nº3 @ 20, CONCRETO 1:2:2	M	13.40	L. 392.84	L. 5,264.06
63	ZAPATA AISLADA 0.70 X 0.70, E=0.25 , 5 Nº4, A.S.	UND	4.00	L. 1,207.07	L. 4,828.28
64	VIGA DE B=20,H=20 ,4#4 ,#2 @ 0.20 CONCRETO 1:2:2	M	10.40	L. 795.58	L. 8,274.03
65	LOSA DE CONCRETO E=15 CMS, Nº 3 A/C 15 CM A/S	M2	4.00	L. 1,491.99	L. 5,967.96
66	TALLADOS DE ELEMENTOS L = 20 MT	M	37.60	L. 175.64	L. 6,604.06
67	REPELLO 1:4 E=2 CM Y AFINADO	M2	11.68	L. 304.88	L. 3,561.00
68	RELLENO CON CAPAS DE ARENA E= 15 CM. C/CAPA	M3	10.00	L. 1,401.32	L. 140.13
69	CABLE PARA PENDOLA (1/4")	M	10.00	L. 54.97	L. 549.70



254

70	GRAPA PARA CABLE DE 1/4"	UND	10.00	L. 45.66	L. 456.60
71	TENSOR DE 1/2"	UND	4.00	L. 101.33	L. 405.32
	TOTAL DE CIMENTACION Y ESTRUCTURAS				L. 36,051.14
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
72	TANQUE 2500 LTS	UND	1.00	L. 10,052.70	L. 10,052.70
73	PILETA DE ASEO DE 0.80MTS X 0.80MTS X 0.80MTS	UND	1.00	L. 6,201.36	L. 6,201.36
	TOTAL DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				L. 16,254.06
	PINTURA				
74	PINTURA DE ACEITE Y SELLADOR APLICADA A DOS MANOS MINIMO	M2	19.20	L. 128.52	L. 2,467.58
	TOTAL DE PINTURA				L. 2,467.58
	TOTAL DE TANQUE ELEVADO 2,500 LITROS, Y PILETA DE CONCRETO				L. 60,028.36
	FOSA SÉPTICA TIPO II (2.70X1.40)				
	A- ACTIVIDADES PRELIMINARES				
75	LIMPIEZA GENERAL DEL TERRENO	DIA	0.15	L. 14.19	L. 2.13
76	TRAZADO Y MARCADO	M	7.42	L. 49.88	L. 370.11
	TOTAL DE A- ACTIVIDADES PRELIMINARES				L. 372.24
	B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS				
77	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	7.18	L. 592.90	L. 4,257.02
78	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	0.26	L. 988.62	L. 257.04
	TOTAL DE B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS				L. 4,514.06
	C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS				
79	LOSA DE CONCRETO E=10 CMS, N° 3 A/C 30 CM A/S	M2	3.78	L. 886.30	L. 3,350.21
80	COLUMNA 20 X 20, 4N°3, N°2 @ 0.20, CONC. 1:2:2	M	6.64	L. 787.29	L. 5,227.61
81	" SOLERA 15X20, 4#3, #2@20 CONCRETO 1:2:2"	M	7.40	L. 521.65	L. 3,860.21
82	SOLERA 20X20 4#3 Y #2 @ 20 CM. CONCRETO 1:2:2	M	7.40	L. 564.79	L. 4,179.45
83	LOSA DE CONCRETO E=10 CMS, N° 3 A/C 20 CM A/S	M2	3.78	L. 1,033.05	L. 3,904.93
	TOTAL DE C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS				L. 20,522.40
	D- MAMPOSTERÍA				
84	PARED DE BLOQUE DE 20 RELLENO REF. H=1#3 @40	M2	8.26	L. 1,518.51	L. 12,542.89
	TOTAL DE D- MAMPOSTERÍA				L. 12,542.89
	E- REPELLOS Y REVOQUES				
85	REVESTIMIENTO DE MORTERO 1:2 E= 2 CMS, CON CHAFLÁN 1:3	M	13.26	L. 275.30	L. 3,650.48
	TOTAL DE E- REPELLOS Y REVOQUES				L. 3,650.48
	F. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HG DE 2" PARA VENTILACIÓN	M	0.33	L. 775.61	L. 255.95
87	"TEE" DE 4" DE PVC PARA DRENAJE	UND	1.00	L. 187.53	L. 187.53
88	CAJA DE REGISTRO DE 0.65M X0.65M X0.90M	UND	2.00	L. 3,934.79	L. 7,869.58
89	TAPADERA PRINCIPAL DE CONCRETO 1:2:2 DE (60X60) CMS, VARILLA #2@ 10 CMS.A/S.	UND	1.00	L. 871.08	L. 871.08
90	POZO DE ABSORCIÓN 4.5X»1.9 MTS. NO INC. EXCAV. Y ACARREO	UND	1.00	L. 27,374.95	L. 27,374.95



Siguatepeque, Comayagua

22 de agosto del 2024

Dr. Asley Guillermo Cruz

Alcaldía Municipal de Siguatepeque.

Presente

Deseándole éxitos en sus labores diarias, me dirijo a usted brindándole un cordial saludo y a la vez agradeciendo la oportunidad de presentar la oferta por el proyecto de CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS, TANQUE ELEVADO Y FOSA SEPTICA EN ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE, ALDEA SANTA ROSITA I, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, por el precio de Setecientos Ochenta y Tres Mil Ciento Tres Lempiras Con 34/100 (L. 783,103.34).

Cotización

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario L	Total L
------	-------------	--------	----------	-------------------	---------

JOSE CECILIO DEL VALLE SIGUATEPEQUE

AULA DE (6.00X8.00)M

	A- ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1	TRAZADO Y MARCADO	M	54.56	L. 52.37	L. 2,857.31
2	LIMPIEZA GENERAL DEL TERRENO	M2	240.00	L. 14.89	L. 3,573.60
	Total de A- ACTIVIDADES PRELIMINARES				L. 6,430.91
	B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS				
3	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	17.62	L. 622.54	L. 10,969.15
4	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	20.42	L. 1,038.05	L. 21,196.98
	Total de B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS				L. 32,166.14
	C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS				
5	CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA (0.70x0.50)M EN CORREDOR , (0.30x0.20)M EN ACERA, (0.40x0.50)M.	M3	3.58	L. 2,682.49	L. 9,603.31
6	DADO DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.30 x 0.50 x 0.50 m, 4 VARILLAS #3, #2 @ 0.20 m	UND	3.00	L. 720.43	L. 2,161.29
7	DADO DE CONCRETO 50X50X50, 4 N° 3, N°2 @20 CM	UND	3.00	L. 976.41	L. 2,929.23
8	SOLERA 15X15 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2	M	20.00	L. 539.13	L. 10,782.60
9	COLUMNA 20 X 20, 4N°3, N°2 @ 0.20, CONC. 1:2:2	M	29.25	L. 826.65	L. 24,179.51
10	CASTILLO DE 0.15X0.15M, 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2	M	12.35	L. 948.49	L. 11,713.85



ALTIPLANO

11	BORDILLO DE 0.10 x 0.10m DE CONCRETO 1:2:4 SIMPLE; INCLUYE ENCOFRADO Y FUNDIDO	M	11.52	L. 325.53	L. 3,750.11
12	SOLERA 15X15 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2	M	12.00	L. 539.13	L. 6,469.56
13	SOLERA 20X25, 4#3 Y #2 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M	21.68	L. 850.74	L. 18,444.04
14	SOLERA VOLADIZO DE CONCRETO 1:2:2 DE B=0.20 x H=0.25 m, 2 VARILLAS #5 Y 2 #3, #2 @ 0.20 m; INCLUYE ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO	M	2.28	L. 915.24	L. 2,086.75
15	BATIENTE DE CONCRETO 10X15CM, 2#3, #2@20CM, CONC 1:2:4	M	4.25	L. 424.98	L. 1,806.17
16	BATIENTE CON PESTAÑA BAJO VENTANAS (B-1) (10x15) CMS CON 2#3 CON ALACRANES #2 @ 20 CMS	M	5.60	L. 344.08	L. 1,926.85
17	CARGADOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.17 x 0.15 m, 3 VARILLAS #3, #2 @ 0.20 m; INCLUYE ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO	M	1.20	L. 485.37	L. 582.44
18	FIRME DE CONCRETO 1:2:3 REFORZADO e= 5 CMS, #2@25 CMS EN AMBAS DIRECCIONES	M2	65.00	L. 514.77	L. 33,460.05
19	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. PARA ACERA	M2	24.31	L. 725.00	L. 17,624.75
Total de C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS					L. 147,520.51
D- MAMPOSTERÍA					
20	PARED REFORZADA DE BLOQUE SIMPLE DE 6"x8"x16" 1 #3@0.60M HORIZONTALMENTE, MORTERO 1:5	M2	46.69	L. 870.48	L. 40,642.71
21	ENTABICADO DE BLOQUE 15 CMS (INC. REPE./PULIDO)	M	12.00	L. 391.63	L. 4,699.56
Total de D- MAMPOSTERÍA					L. 45,342.27
E- REPELOS Y REVOQUESE- REPELOS Y REVOQUES					
22	REPELO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	93.38	L. 302.77	L. 28,272.66
23	REPELO DE ELEMENTOS L = 0.25 MTS MORTERO 1:4 e= 2CMS, TALLADO 1:1 e= 0.25 CMS	M	48.20	L. 157.68	L. 7,600.18
24	REPELO DE ELEMENTOS DE L=0.20M, MORTERO 1:4 E=2.00CMS, TALLADO 1:1 E=0.25 CMS.	M	75.60	L. 187.27	L. 14,157.61
25	Repello de elementos de L=0.15m , mortero 1:4 e=2.00 cms, Tallado 1:1 e=0.25cms.	M	83.69	L. 143.91	L. 12,043.83
26	REPELO DE ELEMENTOS H = 0.17 MTS MORTERO 1:4 e= 2CMS, TALLADO 1:1 e= 0.25 CMS	M	2.40	L. 146.79	L. 352.30
27	REPELO DE ELEMENTOS DE L=0.10M , MORTERO 1:4 E=2.00 CMS, TALLADO 1:1 E=0.25CMS.	M	19.70	L. 139.70	L. 2,752.09
Total de E- REPELOS Y REVOQUESE- REPELOS Y REVOQUES					L. 65,178.66
F- CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS					
28	VIGA METÁLICA TIPO TIJERA DE TUBO ESTRUCTURAL DE 4" x 4", LONGITUD= 11.50m CON ANTICORROSIVO A DOS MANOS	UND	1.00	L. 11,154.88	L. 11,154.88
29	TECHO DE CANALETA DE 2x4" CON CUBIERTA DE LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 26 COLOR ROJO, INCLUYE: ARRIOSTRAMIENTO, ANTICORROSIVO A DOS MANOS	M2	82.05	L. 860.48	L. 70,602.38
30	CAPOTE PARA ALUZINC COLOR ROJO	M	6.72	L. 144.30	L. 969.70
31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE TÉRMICO DE ESPUMA DE POLIETILENO e=3 mm	M2	48.00	L. 355.13	L. 17,046.24
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO DE PVC	M2	47.27	L. 638.53	L. 30,183.31
Total de F- CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS					L. 129,956.51
G- PISOS Y CERÁMICAS					
33	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30x30) CMS. COLOR GRIS PERLA PARA INTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	M2	45.92	L. 821.63	L. 37,729.25
34	MOLDURA PARA PISO TERRAZO ORIGINAL DE 7 x 30 cm COLOR GRIS PERLA, INCLUYE FRAGUADO	M	18.10	L. 222.48	L. 4,026.89
35	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30x30) CMS. COLOR ROJO EN EXTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	M2	15.46	L. 821.63	L. 12,702.40
36	MOLDURA DE PISO TERRAZO ORIGINAL EN EXTERIOR COLOR ROJO DE (30x7) CMS, INCLUYE FRAGUADO	M	4.40	L. 132.16	L. 581.50
Total de G- PISOS Y CERÁMICAS					L. 55,040.04





ALTIPLANO

	H- INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
37	Círcuito de Iluminación hasta 15 amperios, 2#14 THHN color negro, tubo EMT 1/2"	M	39.14	L 112.23	L 4,392.68
38	CIRCUITO DE FUERZA DE HASTA 20 AMP., 2#12THHN COLOR NEGRO Y BLANCO, y 1#14 THHN COLOR VERDE, TUBERIA EMT	M	19.95	L 225.41	L 4,496.93
39	INTERRUPTOR SENCILLO	UND	1.00	L 586.61	L 586.61
40	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UND	4.00	L 349.88	L 1,399.52
41	SUM. E INST. DE LAMPARA FLUORECENTE 2 X 40	UND	6.00	L 1,558.65	L 9,351.90
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DOBLE/BASE DE ALUMINIO DE 100 WATTS	UND	1.00	L 5,519.02	L 5,519.02
43	CENTRO DE CARGA 6 ESPACIOS	UND	1.00	L 4,665.38	L 4,665.38
44	MUFA DE 2"	UND	1.00	L 1,624.02	L 1,624.02
45	ATERORIZAJE DEL CENTRO DE CARGA CON VARILLA DE COBRE	UND	1.00	L 642.11	L 642.11
	Total de H- INSTALACIONES ELÉCTRICAS			L	32,678.17
	I. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
46	CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC	M	13.44	L 530.86	L 7,134.76
47	BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS P.V.C 3"	M	18.02	L 445.04	L 8,019.62
	Total de I. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			L	15,154.38
	J. PUERTAS Y VENTANAS				
48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE LAMINA TROQUELADA DE 1.20X2.10 m, INCLUYE PASADOR, LLAMADORES, BISAGRAS, PINTURA DE ACEITE, TUBO ESTRUCTURAL, ÁNGULOS DE HIERRO, PLATINA.	UND	1.00	L 7,709.17	L 7,709.17
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO FIJO	M2	2.28	L 2,233.25	L 5,091.81
50	Suministro e instalación de ventana de marco de aluminio y celosías de vidrio transparente, incluye tela metálica.	M2	12.92	L 1,955.07	L 25,259.50
51	BALCONES TIPO 1, DE ANGULO 1x1x3/16", VARILLA LISA DE 1/2" Y PLATINA DE 1"x3/16"	M2	15.20	L 1,895.42	L 28,810.38
	Total de J. PUERTAS Y VENTANAS			L	66,870.87
	K. PINTURA				
52	PINTURA DE ACEITE APLICADA A DOS MANOS MINIMO	M2	128.72	L 135.99	L 17,504.63
	Total de K. PINTURA			L	17,504.63
	MOBILIARIO				
53	PIZARRÓN DE FORMICA 1.32MTS X 2.44 MTS , MARCO DE ALUMINIO DE 2" COLOR NATURAL, CON BASE Y REFUERZO DE FIBRAN EN AMBAS DIRECCIONES. CON CUATRO ARGOLLAS DE	UND	2.00	L 5,243.09	L 10,486.18
	Total de MOBILIARIO			L	10,486.18
	L. OBRAS FINALES				
54	LIMPIEZA FINAL DE ÁREAS INTERIORES	M2	61.12	L 15.20	L 929.02
55	LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES	M2	39.77	L 14.89	L 592.18
56	ACARREO DE MATERIAL (VOLQUETA)	M3	15.00	L 353.60	L 5,304.00
	Total de L. OBRAS FINALES			L	6,825.20
	Total de AULA DE (6.00X8.00)M			L	631,154.48
	TANQUE ELEVADO 2,500 LITROS, Y PILETA DE CONCRETO				
	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
57	LIMPIEZA GENERAL DEL TERRENO	DIA	0.30	L 14.89	L 4.47
58	TRAZADO Y MARCADO	M	16.00	L 52.37	L 837.92
	Total de ACTIVIDADES PRELIMINARES			L	842.39



[Handwritten signature]

ALTIPLANO

EXCAVACIÓN Y RELLENOS					
59	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	2.55	L. 622.54	L. 1,587.48
60	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	2.34	L. 1,038.05	L. 2,429.04
Total de EXCAVACIÓN Y RELLENOS				L.	4,016.51
ACARREO					
61	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	3.31	L. 199.20	L. 659.35
Total de ACARREO				L.	659.35
CIMENTACION Y ESTRUCTURAS					
62	COLUMNA 20 X 20, 4Nº4, Nº3 @ 20, CONCRETO 1:2:2	M	13.40	L. 412.48	L. 5,527.23
63	ZAPATA AISLADA 0.70 x 0.70, e=0.25 , 5 Nº4, a.s.	UND	4.00	L. 1,267.42	L. 5,069.68
64	VIGA DE B=20,H=20, 4#4 ,#2 @ 0.20 CONCRETO 1:2:2	M	10.40	L. 835.35	L. 8,687.64
65	LOSA DE CONCRETO e=15 cms, Nº 3 a/c 15 cm a/s	M2	4.00	L. 1,566.58	L. 6,266.32
66	TALLADOS DE ELEMENTOS L = 20 MT	M	37.60	L. 184.42	L. 6,934.19
67	REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO	M2	11.68	L. 320.12	L. 3,739.00
68	RELLENO CON CAPAS DE ARENA E= 15 CM. C/CAPA	M3	0.10	L. 1,471.38	L. 147.14
69	CABLE PARA PENDOLA (1/4")	M	10.00	L. 57.71	L. 577.10
70	GRAPA PARA CABLE DE 1/4"	UND	10.00	L. 47.94	L. 479.40
71	TENSOR DE 1/2"	UND	4.00	L. 106.39	L. 425.56
Total de CIMENTACION Y ESTRUCTURAS				L.	37,853.26
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
72	TANQUE 2500 LTS	UND	1.00	L. 10,555.33	L. 10,555.33
73	PILETA DE ASEO DE 0.80mts x 0.80mts x 0.80mts	UND	1.00	L. 6,511.42	L. 6,511.42
Total de INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				L.	17,066.75
PINTURA					
74	PINTURA DE ACEITE Y SELLADOR APLICADA A DOS MANOS MINIMO	M2	19.20	L. 134.94	L. 2,590.85
Total de PINTURA				L.	2,590.85
Total de TANQUE ELEVADO 2,500 LITROS, Y PILETA DE CONCRETO				L.	63,029.11
FOSA SÉPTICA TIPO II (2.70x1.40)					
A- ACTIVIDADES PRELIMINARES					
75	LIMPIEZA GENERAL DEL TERRENO	DIA	0.15	L. 14.89	L. 2.23
76	TRAZADO Y MARCADO	M	7.42	L. 52.37	L. 388.59
Total de A- ACTIVIDADES PRELIMINARES				L.	390.82
B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS					
77	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	7.18	L. 622.54	L. 4,469.84
78	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	0.26	L. 1,038.05	L. 269.89
Total de B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS				L.	4,739.73
C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS					
79	LOSA DE CONCRETO e=10 cms, Nº 3 a/c 30 cm a/s	M2	3.78	L. 930.61	L. 3,517.71
80	COLUMNA 20 X 20, 4Nº3, Nº2 @ 0.20, CONC. 1:2:2	M	6.64	L. 826.65	L. 5,488.96
81	" SOLERA 15X20, 4#3, #2@20 CONCRETO 1:2:2"	M	7.40	L. 547.73	L. 4,053.20
82	SOLERA 20X20 4#3 Y #2 @ 20 CM. CONCRETO 1:2:2	M	7.40	L. 593.02	L. 4,388.35
83	LOSA DE CONCRETO e=10 cms, Nº 3 a/c 20 cm a/s	M2	3.78	L. 1,084.70	L. 4,100.17
Total de C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS				L.	21,548.38



[Handwritten signature]

ALTIPLANO

	D- MAMPOSTERÍA				
84	PARED DE BLOQUE DE 20 RELLENO REF. H=1#3 @40	M2	8.26	L. 1,594.43	L. 13,169.99
	Total de D- MAMPOSTERÍA				L. 13,169.99
	E- REPELLOS Y REVOQUES				
85	REVESTIMIENTO DE MORTERO 1:2 e= 2 CMS, CON CHAFLÁN 1:3	M	13.26	L. 289.06	L. 3,832.94
	Total de E- REPELLOS Y REVOQUES				L. 3,832.94
	F. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA HG DE 2" PARA VENTILACIÓN	M	0.33	L. 814.39	L. 268.75
87	"TEE" de 4" de PVC para drenaje	UND	1.00	L. 196.90	L. 196.90
88	CAJA DE REGISTRO DE 0.65M x0.65M x0.90M	UND	2.00	L. 4,131.52	L. 8,263.04
89	Tapadera principal de concreto 1:2:2 de (60x60) cms, varilla #2@ 10 cms.A/S.	UND	1.00	L. 914.63	L. 914.63
90	POZO DE ABSORCIÓN 4.5X»1.9 MTS. NO INC. EXCAV. Y ACARREO	UND	1.00	L. 28,743.69	L. 28,743.69
91	EXCAVACION PARA POZO DE ABSORCION	M3	12.76	L. 528.22	L. 6,740.09
	Total de F. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				L. 45,127.10
	G- OBRAS ADICIONALES				
92	LIMPIEZA FINAL DE AREAS EXTERIORES	M2	9.33	L. 11.87	L. 110.79
	Total de G- OBRAS ADICIONALES				L. 110.79
	Total de FOSA SÉPTICA TIPO II (2.70x1.40)				L. 88,919.74
	Total de JOSE CECILIO DEL VALLE SIGUATEPEQUE				L. 783,103.34
TOTAL DE PRESUPUESTO					L. 783,103.34

A la espera que dicha oferta sea de su satisfacción.

Sin otro particular

Atentamente.



Lester Alfonso Velásquez Cabrera
Inversiones y Transporte Altiplano





Aldea El Porvenir, Siguatepeque Comayagua, Honduras, RTN 08019022413700
Cel. 9296-8546 E-mail: constructoratorrefuerte@hotmail.com

22 de agosto de 2024.

Dr. Asley Guillermo Cruz
Alcalde Municipal de Siguatepeque, Comayagua
Su despacho.

Atento saludo,
A continuación, presentamos nuestra propuesta económica,

Proyecto: “Construccion de Aula de 6.00 X 8.00 Mts, Tanque Elevado y Fosa Septica en Escuela Jose Cecilio Del Valle, Aldea Santa Rosita I, Siguatepeque, Comayagua”.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario L	Total L
------	-------------	--------	----------	-------------------	---------

JOSE CECILIO DEL VALLE SIGUATEPEQUE
AULA DE (6.00X8.00)M

A- ACTIVIDADES PRELIMINARES					
1	TRAZADO Y MARCADO	m	54.56	L. 51.37	L. 2,802.75
2	LIMPIEZA GENERAL DEL TERRENO	m2	240.00	L. 14.61	L. 3,506.40
Total de A- ACTIVIDADES PRELIMINARES					L. 6,309.15
B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS					
3	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	m3	17.62	L. 610.68	L. 10,760.18
4	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	m3	20.42	L. 1,018.27	L. 20,793.07
Total de B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS					L. 31,553.26
C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS					
5	CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA (0.70x0.50)M EN CORREDOR , (0.30x0.20)M EN ACERA, (0.40x0.50)M.	m3	3.58	L. 2,631.40	L. 9,420.41
6	DADO DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.30 x 0.50 x 0.50 m, 4 VARILLAS #3, #2 @ 0.20 m	und	3.00	L. 706.71	L. 2,120.13
7	DADO DE CONCRETO 50X50X50, 4 N° 3, N°2 @20 CM	und	3.00	L. 957.81	L. 2,873.43
8	SOLERA 15X15 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2	m	20.00	L. 528.86	L. 10,577.20
9	COLUMNA 20 X 20, 4N°3, N°2 @ 0.20, CONC. 1:2:2	m	29.25	L. 810.90	L. 23,718.83
10	CASTILLO DE 0.15X0.15M, 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2	m	12.35	L. 930.42	L. 11,490.69
11	BORDILLO DE 0.10 x 0.10m DE CONCRETO 1:2:4 SIMPLE; INCLUYE ENCOFRADO Y FUNDIDO	m	11.52	L. 319.33	L. 3,678.68
12	SOLERA 15X15 4#3, #2@20CM, CONC 1:2:2	m	12.00	L. 528.86	L. 6,346.32
13	SOLERA 20X25, 4#3 Y #2 @ 20 CONCRETO 1:2:2	m	21.68	L. 834.53	L. 18,092.61
14	SOLERA VOLADIZO DE CONCRETO 1:2:2 DE B=0.20 x H=0.26 m, 2 VARILLAS #5 Y 2 #3, #2 @ 0.20 m; INCLUYE ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO	m	2.29	L. 867.00	L. 2,040.69





Aldea El Porvenir, Siguatepeque Comayagua, Honduras, RTN 08019022413700
 Cel. 9296-8546 E-mail: constructoratorrefuerte@hotmail.com

15	BATIENTE DE CONCRETO 10X15CM, 2#3, #2@20CM, CONC 1:2:4	m	4.25	L. 416.89	L. 1,771.78
16	BATIENTE CON PESTAÑA BAJO VENTANAS (B-1) (10x15) CMS CON 2#3 CON ALACRANES #2 @ 20 CMS	m	5.60	L. 337.53	L. 1,890.17
17	CARGADOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.17 x 0.15 m, 3 VARILLAS #3, #2 @ 0.20 m; INCLUYE ARMADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO	m	1.20	L. 476.12	L. 571.34
18	FIRME DE CONCRETO 1:2:3 REFORZADO e= 5 CMS, #2@25 CMS EN AMBAS DIRECCIONES	m2	65.00	L. 504.96	L. 32,822.40
19	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. PARA ACERA	m2	24.31	L. 711.19	L. 17,289.03
	Total de C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS				L. 144,710.00
	D- MAMPOSTERÍA				
20	PARED REFORZADA DE BLOQUE SIMPLE DE 6"x8"x16" 1 #3@0.60M HORIZONTALMENTE, MORTERO 1:5	m2	46.69	L. 853.90	L. 39,868.59
21	ENTABICADO DE BLOQUE 15 CMS (INC. REPE./PULIDO)	m	12.00	L. 384.17	L. 4,610.04
	Total de D- MAMPOSTERÍA				L. 44,478.63
	E- REPELOS Y REVOQUESE- REPELOS Y REVOQUES				
22	REPELO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	m2	93.38	L. 297.01	L. 27,734.79
23	REPELO DE ELEMENTOS L = 0.25 MTS MORTERO 1:4 e= 2CMS, TALLADO 1:1 e= 0.25 CMS	m	48.20	L. 154.68	L. 7,455.58
24	REPELO DE ELEMENTOS DE L=0.20M, MORTERO 1:4 E=2.00CMS, TALLADO 1:1 E=0.25 CMS.	m	75.60	L. 183.71	L. 13,888.48
25	Repello de elementos de L=0.15m , mortero 1:4 e=2.00 cms, Tallado 1:1 e=0.25cms.	m	83.69	L. 141.17	L. 11,814.52
26	REPELO DE ELEMENTOS H = 0.17 MTS MORTERO 1:4 e= 2CMS, TALLADO 1:1 e= 0.25 CMS	m	2.40	L. 143.99	L. 345.58
27	REPELO DE ELEMENTOS DE L=0.10M , MORTERO 1:4 E=2.00 CMS, TALLADO 1:1 E=0.25CMS.	m	19.70	L. 137.04	L. 2,699.69
	Total de E- REPELOS Y REVOQUESE- REPELOS Y REVOQUES				L. 63,938.63
	F- CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS				
28	VIGA METÁLICA TIPO TIJERA DE TUBO ESTRUCTURAL DE 4" x 4", LONGITUD= 11.50m CON ANTICORROSIVO A DOS MANOS	und	1.00	L. 10,942.41	L. 10,942.41
29	TECHO DE CANALETA DE 2x4" CON CUBIERTA DE LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 26 COLOR ROJO, INCLUYE: ARRIOSTRAMIENTO, ANTICORROSIVO A DOS MANOS	m2	82.05	L. 844.09	L. 69,257.58
30	CAPOTE PARA ALUZINC COLOR ROJO	m	6.72	L. 141.55	L. 951.22
31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE TÉRMICO DE ESPUMA DE POLIETILENO e=3 mm	m2	48.00	L. 348.36	L. 16,721.28
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO DE PVC	m2	47.27	L. 626.37	L. 29,608.51
	Total de F- CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS				L. 127,481.00
	G- PISOS Y CERÁMICAS				
33	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30x30) CMS. COLOR GRIS PERLA PARA INTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	m2	45.92	L. 805.98	L. 37,010.60
34	MOLDURA PARA PISO TERRAZO ORIGINAL DE 7 x 30 cm COLOR GRIS PERLA, INCLUYE FRAGUADO	m	18.10	L. 218.24	L. 3,950.14
35	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE (30x30) CMS. COLOR ROJO EN EXTERIORES, INCLUYE FRAGUADO.	m2	15.46	L. 805.98	L. 12,460.45
36	MOLDURA DE PISO TERRAZO ORIGINAL EN EXTERIOR COLOR ROJO DE (30x7) CMS, INCLUYE FRAGUADO	m	4.40	L. 129.64	L. 570.42
	Total de G- PISOS Y CERÁMICAS				L. 53,991.61
	H- INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
37	Círculo de iluminación hasta 15 amperios, 2#14 THHN color negro, tubo EMT 1/2"		39.14	L. 110.09	L. 4,308.92





Aldea El Porvenir, Siguatepeque Comayagua, Honduras, RTN 08019022413700
 Cel. 9296-8546 E-mail: constructoratorrefuerte@hotmail.com

38	CIRCUITO DE FUERZA DE HASTA 20 AMP., 2#12THHN COLOR NEGRO Y BLANCO, y 1#14 THHN COLOR VERDE, TUBERIA EMT	m	19.95	L. 221.12	L. 4,411.34
39	INTERRUPTOR SENCILLO	und	1.00	L. 575.44	L. 575.44
40	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO	und	4.00	L. 343.21	L. 1,372.84
41	SUM. E INST. DE LAMPARA FLUORECENTE 2 X 40	und	6.00	L. 1,528.96	L. 9,173.76
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DOBLE/BASE DE ALUMINIO DE 100 WATTS	und	1.00	L. 5,413.89	L. 5,413.89
43	CENTRO DE CARGA 6 ESPACIOS	und	1.00	L. 4,576.51	L. 4,576.51
44	MUFA DE 2"	und	1.00	L. 1,593.09	L. 1,593.09
45	ATERRIZAJE DEL CENTRO DE CARGA CON VARILLA DE COBRE	und	1.00	L. 629.88	L. 629.88
	Total de H- INSTALACIONES ELÉCTRICAS				L. 32,055.68
	I. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
46	CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC	m	13.44	L. 520.75	L. 6,998.88
47	BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS P.V.C 3"	m	18.02	L. 436.56	L. 7,866.81
	Total de I. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				L. 14,865.69
	J. PUERTAS Y VENTANAS				
48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE LAMINA TROQUELADA DE 1.20X2.10 m, INCLUYE PASADOR, LLAMADORES, BISAGRAS, PINTURA DE ACEITE, TUBO ESTRUCTURAL, ÁNGULOS DE HIERRO, PLATINA.	und	1.00	L. 7,562.33	L. 7,562.33
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO FIJO	m2	2.28	L. 2,190.71	L. 4,994.82
50	Suministro e instalación de ventana de marco de aluminio y celosías de vidrio transparente, incluye tela metálica.	m2	12.92	L. 1,917.83	L. 24,778.36
51	BALCONES TIPO 1, DE ANGULO 1x1x3/16", VARILLA LISA DE 1/2" Y PLATINA DE 1"x3/16"	m2	15.20	L. 1,859.32	L. 28,261.66
	Total de J. PUERTAS Y VENTANAS				L. 65,597.18
	K. PINTURA				
52	PINTURA DE ACEITE APLICADA A DOS MANOS MINIMO	m2	128.72	L. 133.40	L. 17,171.25
	Total de K. PINTURA				L. 17,171.25
	MOBILIARIO				
53	PIZARRÓN DE FORMICA 1.32MTS X 2.44 MTS, MARCO DE ALUMINIO DE 2" COLOR NATURAL, CON BASE Y REFUERZO DE FIBRA EN AMBAS DIRECCIONES. CON CUATRO ARGOLLAS DE	und	2.00	L. 5,143.22	L. 10,286.44
	Total de MOBILIARIO				L. 10,286.44
	L. OBRAS FINALES				
54	LIMPIEZA FINAL DE ÁREAS INTERIORES	m2	61.12	L. 14.91	L. 911.30
55	LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES	m2	39.77	L. 14.61	L. 581.04
56	ACARREO DE MATERIAL (VOLQUETA)	m3	15.00	L. 346.87	L. 5,203.05
	Total de L. OBRAS FINALES				L. 6,695.39
	Total de AULA DE (6.00X8.00)M				L. 619,133.90
	TANQUE ELEVADO 2,500 LITROS, Y PILETA DE CONCRETO				
	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
57	LIMPIEZA GENERAL DEL TERRENO	dia	0.30	L. 14.61	L. 4.38
58	TRAZADO Y MARCADO	m	16.00	L. 51.37	L. 821.92
	Total de ACTIVIDADES PRELIMINARES				L. 826.30





Aldea El Porvenir, Siguatepeque Comayagua, Honduras, RTN 08019022413700
Cel. 9296-8546 E-mail: constructoratorrefuerte@hotmail.com

	EXCAVACIÓN Y RELLENOS				
59	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	m3	2.55	L. 610.68	L. 1,557.23
60	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	m3	2.34	L. 1,018.27	L. 2,382.75
	Total de EXCAVACIÓN Y RELLENOS				L. 3,939.99
	ACARREO				
61	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	m3	3.31	L. 195.41	L. 646.81
	Total de ACARREO				L. 646.81
	CIMENTACION Y ESTRUCTURAS				
62	COLUMNA 20 X 20, 4Nº4, Nº3 @ 20, CONCRETO 1:2:2	m	13.40	L. 404.62	L. 5,421.91
63	ZAPATA AISLADA 0.70 x 0.70, e=0.25 , 5 Nº4, a.s.	und	4.00	L. 1,243.28	L. 4,973.12
64	VIGA DE B=20,H=20 ,4#4 ,#2 @ 0.20 CONCRETO 1:2:2	m	10.40	L. 819.44	L. 8,522.18
65	LOSA DE CONCRETO e=15 cms, N° 3 a/c 15 cm a/s	m2	4.00	L. 1,536.74	L. 6,146.96
66	TALLADOS DE ELEMENTOS L = 20 MT	m	37.60	L. 180.90	L. 6,801.84
67	REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO	m2	11.68	L. 314.02	L. 3,667.75
68	RELLENO CON CAPAS DE ARENA E= 15 CM. C/CAPA	m3	0.10	L. 1,443.35	L. 144.34
69	CABLE PARA PENDOLA (1/4")	m	10.00	L. 56.61	L. 566.10
70	GRAPA PARA CABLE DE 1/4"	und	10.00	L. 47.02	L. 470.20
71	TENSOR DE 1/2"	und	4.00	L. 104.36	L. 417.44
	Total de CIMENTACION Y ESTRUCTURAS				L. 37,131.83
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
72	TANQUE 2500 LTS	und	1.00	L. 10,354.28	L. 10,354.28
73	PILETA DE ASEO DE 0.80mts x 0.80mts x 0.80mts	und	1.00	L. 6,387.40	L. 6,387.40
	Total de INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				L. 16,741.68
	PINTURA				
74	PINTURA DE ACEITE Y SELLADOR APLICADA A DOS MANOS MINIMO	m2	19.20	L. 132.37	L. 2,541.50
	Total de PINTURA				L. 2,541.50
	Total de TANQUE ELEVADO 2,500 LITROS, Y PILETA DE CONCRETO FOSA SÉPTICA TIPO II (2.70x1.40)				L. 61,828.11
	A- ACTIVIDADES PRELIMINARES				
75	LIMPIEZA GENERAL DEL TERRENO	dia	0.15	L. 14.61	L. 2.19
76	TRAZADO Y MARCADO	m	7.42	L. 51.37	L. 381.17
	Total de A- ACTIVIDADES PRELIMINARES				L. 383.36
	B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS				
77	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	m3	7.18	L. 610.68	L. 4,384.68
78	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	m3	0.26	L. 1,018.27	L. 264.75
	Total de B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS				L. 4,649.43
	C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS				
79	LOSA DE CONCRETO e=10 cms, N° 3 a/c 30 cm a/s	m2	3.78	L. 912.88	L. 3,450.69
80	COLUMNA 20 X 20, 4Nº3, N°2 @ 0.20, CONC. 1:2:2	m	6.64	L. 810.90	L. 5,384.38
81	" SOLERA 15X20, 4#3, #2@20 CONCRETO 1:2:2"	m	7.40	L. 537.29	L. 3,975.95





Aldea El Porvenir, Siguatepeque Comayagua, Honduras, RTN 08019022413700
 Cel. 9296-8546 E-mail: constructoratorrefuerte@hotmail.com

82	SOLERA 20X20 4#3 Y #2 @ 20 CM. CONCRETO 1:2:2	m	7.40	L. 581.73	L. 4,304.80
83	LOSA DE CONCRETO e=10 cms, N° 3 a/c 20 cm a/s	m2	3.78	L. 1,064.04	L. 4,022.07
	Total de C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS				L. 21,137.88
	D- MAMPOSTERÍA				
84	PARED DE BLOQUE DE 20 RELLENO REF. H=1#3 @40	m2	8.26	L. 1,564.06	L. 12,919.14
	Total de D- MAMPOSTERÍA				L. 12,919.14
	E- REPELLOS Y REVOQUES				
85	REVESTIMIENTO DE MORTERO 1:2 e= 2 CMS, CON CHAFLÁN 1:3	m	13.26	L. 283.55	L. 3,759.87
	Total de E- REPELLOS Y REVOQUES				L. 3,759.87
	F. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA HG DE 2" PARA VENTILACIÓN	m	0.33	L. 798.87	L. 263.63
87	"TEE" de 4" de PVC para drenaje	und	1.00	L. 193.15	L. 193.15
88	CAJA DE REGISTRO DE 0.65M x0.65M x0.90M	und	2.00	L. 4,052.83	L. 8,105.66
89	Tapadera principal de concreto 1:2:2 de (60x60) cms, varilla #2@ 10 cms.A/S.	und	1.00	L. 897.21	L. 897.21
90	POZO DE ABSORCIÓN 4.5X1.9 MTS. NO INC. EXCAV. Y ACARREO	und	1.00	L. 28,196.19	L. 28,196.19
91	EXCAVACION PARA POZO DE ABSORCION	m3	12.76	L. 518.16	L. 6,611.72
	Total de F. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				L. 44,267.56
	G- OBRAS ADICIONALES				
92	LIMPIEZA FINAL DE AREAS EXTERIORES	m2	9.33	L. 12.64	L. 117.98
	Total de G- OBRAS ADICIONALES				L. 117.98
	Total de FOSA SÉPTICA TIPO II (2.70x1.40)				L. 87,235.22
	Total de JOSE CECILIO DEL VALLE SIGUATEPEQUE				L. 768,197.23

TOTAL DE PRESUPUESTO

L. 768,197.23

Quedamos a sus órdenes,
 Muy Atentamente,

Martha Padilla


MAE. Martha Elena Padilla Rivera
 Gerente General



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. 417392

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024

Proveedor: CONSTRUCCIONES LEO S DE R.L. DE C.V.

La suma de: **** SETECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON 38/100 ****

Descripción: PAGO CONTRATO DE AULA 6X8 M, UN TANQUE ELEVADO, FOSA SEPTICA EN ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE ALDEA STA ROSITA FONDOS PROGRMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

No. Factura : 000-001-01-000000107

Total Orden de Pago: **708,531.38**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	10-01-499	OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y	12721-01-11	47392	708,531.38	0.00
***** ULTIMA LINEA *****			*****		708,531.38	0.00

Total Valor a Pagar L. 708,531.38

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.

Olimar Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

No. Solv. Municipal _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

16/12/2024

CONSTRUCCIONES LEO S. DE R. L. DE C. V.

R.T.N. 03189023466088 Cel. 99934440 E-mail: construccionesleo13@gmail.com
Bo. El Carmen, Calle 21 de agosto, 13 Ave. atrás de ferretería Enamorado,
Siquitepeque, Comayagua.

CAI: 220982-33EC91-C90BE0-63BE03-0909D4-EA

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C	
No. Corr. Const. registro de Exn.	
No. de Registro del SAG	

CLIENTE:	Municipalidad de Siguatepeque Com.		
R.T.N.:	03189995032416	DIA	MES
		06	11
			AÑO
			24

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
	CONSTRUCCION de Aula de 6.00 x 8.00 mts un tanque elevado y Fosa septica en la Escuela Jose Cecilio del Valle Aldea de Santa Rosita Siguatepeque Cama Yagua.			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com
R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

TOTAL L.

708531.38

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR

Total en Letras L.: Setecientos ochomil quinientos Treinta y

Fecha de la Solicitud: 13/09/2024

Fecha Límite de Emisión: 13/09/2025

FACTURA 000-001-01-00 000107

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 a 000-001-01-00000150

☐ Contado

Credito

PRODUCCIONES LEO S. DE C.V.
FIRMA CLIENTE



Inicio / Mi facturación / Validador de documentos fiscales

< Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

RTN del emisor

03189023466088

14 / 14

Número del documento

000-001-01-00000107

Fecha de emisión

11/11/2024

El código de verificación introducido no es válido.

Documento fiscal válido

Emisor

RTN

03189023466088

Nombre completo o Razón social

CONSTRUCCIONES LEO, S. DE R. L. DE C.V.

Nombre comercial

CONSTRUCCIONES LEO, S. DE R. L. DE C.V.

Email

construccionesleo13@gmail.com

Dirección casa matriz

BARRIO EL CARMEN CALLE VEINTIUNO TRECE AVENIDA CASA: NA
EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA POSTAL: REFERENCIA: DOMICILIO
PROPIO ATRAS DE FERRETERIA ENAMORADOS COMAYAGUA
SIGUATEPEQUE

Dirección establecimiento

- REFERENCIA DEL DOMICILIO: BARRIO EL CARMEN CALLE
VEINTIUNO TRECE AVENIDA NO. NA

Documento

Nº documento

000-001-01-00000107

Estado documento

Activo

CAI

220982-33EC91-C90BE0-63BE03-0909D4-EA

Tipo de documento

Factura

Modalidad

Imprenta

Fecha límite emisión

13/09/2025

Rango autorizado

000-001-01-00000101 / 000-001-01-00000150

Imprenta

Nombre comercial

CEPRINT

RTN

03181964005391

Certificado

9231-23-10500-89



269

268



NOTA DE JUSTIFICACION

Mediante el programa INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, se intervino el centro educativo ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE, de La Aldea de Santa Rosita I, en la CONSTRUCCION AULA DE 6.00X8.00 MTS, TANQUE ELEVADO Y FOSA SEPTICA, como cada procedimiento administrativo público tiene sus normas, la factura, orden de pago y cheque adjunto en el expediente de mérito (primera y única estimación), no contienen la misma fecha, esto debido que se realiza una inspección previa a cada pago.

Siguatepeque, Comayagua, a los 12 días del mes de Mayo de 2025.

Doctor ASLEY GUILLERMO CRUZ
Alcalde Municipal
Alcaldía de Siguatepeque

CC: Archivo



+504 2773-0079
+504 2773-0039



munisigua2022@gmail.com



Bo. El Centro frente al
Parque Central





ANEXOS



+504 2773-0079
+504 2773-0039



munisigua2022@gmail.com



Bo. El Centro frente al
Parque Central



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **415108**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 11 DE MAYO DEL 2024

Proveedor: **MARIO ALBERTO PACHECO SALAZAR**


La suma de: ****** TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO CON 00/100 ******

Descripcion: **PAGO POR COMPRA DE 5 ROTULOS PARA PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR**

Total Orden de Pago: 37,125.00


No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	10-01-499	OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y	12721-01-11	45108	37,125.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					37,125.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 37,125.00


Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.




Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal



Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

0318198400895

No. Solv. Municipal

143378

RTN:


FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO




SECRETARIA
MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD-ADMINISTRACION

ADM-AMS-0735-2024

MEMORANDUM

PARA: **OLMAN MEZA**
Tesorero Municipal

DE: **JORGE ALVARADO**
Administración Municipal

ASUNTO: Pago de Rótulos.

FECHA: 30 de abril de 2024

Por este medio solicito realizar las acciones administrativas correspondientes a favor de **MARIO ALBERTO PACHECO SALAZAR**, por un valor de **TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L 37,125.00)**, pago en concepto de compra de rótulos. La compra realizada a Mario Pacheco de Todo Rotulo, cumple con los criterios técnicos legales para la contratación establecidos en el Artículo 104 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales Ejercicio Fiscal 2024 contenido en el Decreto No.62-2023 publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 18 de enero de 2024.

No	Factura	Descripción	Monto
1	000-001-01-00000673	Compra de 5 Rótulos para proyecto de infraestructura Escolar.	L 37,500.00
RETENCION DEL 1%, conforme a lo establecido en el artículo 19 del decreto 17-2010 y su fe de errata			L 375.00
TOTAL			L 37,125.00


Jorge Alvarado
Administración General/Municipalidad de Siguatepeque



+504 2773-0079
+504 2773-0039



munisigua2022@gmail.com



Bo. El Centro frente al
Parque Central

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE

Cuenta N.º: 01403010173814

CHEQUE No. 00006835
6835

SIGUATEPEQUE, 14 MAYO

2024 8

Lugar y Fecha

MARIO ALBERTO PACHECO SALAZAR

L 37,125.00

Páguese a la orden de

**** TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

0140301017381400006835

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
PRESUPUESTO	DESCRIPCION		VALOR L.
10-01-499 499	01		37,125.00
ORDEN NO. 415108	TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L.		37,125.00
Pago Por Compra De 5 Rotulos Para Proyecto De Infraestructura Escolar			
CHEQUE N.º	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
00006835			RECIBI CONFORME



Inicio / Mi facturación / Validador de documentos fiscales

< Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

RTN del emisor

03181984008957

14 / 14

Número del documento

000-001-01-00000673

Fecha de emisión

19/04/2024

Documento fiscal válido

Emisor

RTN	Nombre completo o Razón social
03181984008957	MARIO ALBERTO PACHECO SALAZAR
Nombre comercial	Email
TODO ROTULOS	malpasa7@gmail.com

Dirección casa matríz
SAN JUAN CASA: NA EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL:
REFERENCIA: DOMICILIO ALQUILADO, FRENTE AL CAMPO DE
BEISBOL CALLE HACIA EL ESTADIO COMAYAGUA SIGUATEPEQUE

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: SAN JUAN NO. NA

Documento

Nº documento	Estado documento
000-001-01-00000673	Activo

CAI	Tipo de documento
28F933-0261F8-D348AD-17C402-DB6B23-C1	Factura

Modalidad	Fecha límite emisión
Imprenta	11/10/2024

Rango autorizado
000-001-01-00000501 / 000-001-01-00001000

Imprenta

Nombre comercial	RTN	Certificado
CUSTOM PRINT	12181981005099	





ANEXOS:







MUNICIPALIDAD-ADMINISTRACION
ADM-AMS-0292-2025

MEMORANDUM

PARA: **OLMAN MEZA**
Tesorero Municipal

DE: **JUAN AVELAR**
Administración Municipal

ASUNTO: Compra de Placas de Mármol.

FECHA: 01 de abril de 2025



Por este medio solicito realizar las acciones administrativas correspondientes a favor de **ROSALIO ALBERTO HERNANDEZ RIVERA**, por un valor de **TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 (L 37,087.50)**, pago por concepto de compra de placas de mármol. La compra realizada a FUNDIMER, cumple con los criterios técnicos legales para la contratación establecidos en el Artículo 111 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales Ejercicio Fiscal 2025 contenido en el Decreto No.4-2025 publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 06 de febrero de 2025.

No	Cotización	Descripción	Monto
1	000-001-01-00000551	Compra de placas de mármol para centros Educativos.	L 37,087.50
TOTAL, A PAGAR			L 37,087.50

Atentamente,



Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

ORDEN DE PAGO

Orden No. **418292**

Fecha Orden Pago: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 4 DE ABRIL DEL 2025

Proveedor: **ROSALIO ALBERTO HERNANDEZ RIVERA**

La suma de: **** TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SIETE CON 50/100 ****

Descripcion: COMPRA DE PLACAS DE MARMOL PARA CENTROS EDUCATIVOS FONDO RECURSO DE BALANCE

No. Factura : 000-001-01-00000551

Total Orden de Pago: 37,087.50

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	07-02-469	Const, adic. y mejora de obras varias	12721-01-05	48292	37,087.50	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					37,087.50	0.00

Total Valor a Pagar L. 37,087.50

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
o Administrador Mpal.

Firma Olman Meza
Firma Tesorero(a) Municipal

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

No. Solv. Municipal _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por : MMEJIA

04/04/2025



[Inicio](#) / [Mi facturación](#) / [Validador de documentos fiscales](#)< **Validador de documentos fiscales****Identificación del documento**RTN del emisor
03181959004915

14 / 14

Número del documento
000-001-01-00000551Fecha de emisión
25/03/2025**Documento fiscal válido****Emisor**RTN
03181959004915Nombre completo o Razón social
ROSALIO ALBERTO HERNANDEZ RIVERANombre comercial
FUNDIMERTeléfono fijo
2773-5090Teléfono móvil
9942-3528Email
fundimer@yahoo.comDirección casa matriz
BARRIO EL CENTRO 810 frente a la plaza COMAYAGUA
SIGUATEPEQUEDirección establecimiento
BARRIO EL CENTRO CASA: 810 - REFERENCIA DEL DOMICILIO: frente
a la plaza**Documento**Nº documento
000-001-01-00000551Estado documento
ActivoCAI
312F5D-6EF98B-DD0AE0-63BE03-0909C3-32Tipo de documento
FacturaModalidad
ImprentaFecha límite emisión
25/03/2026Rango autorizado
000-001-01-00000551 / 000-001-01-00000600**Imprenta**Nombre comercial
CEPRINTRTN
03181964005391Certificado
9231-23-10500-89





MUNICIPALIDAD
de Siguatepeque



Pongamos
CHEQUE
a Siguatepeque
2022 - 2026


Educación
Gobierno de la República


**#Construcciones
EscolaresHn**


Asociación
de Municipios
de Honduras

Proyecto:
**Programa Nacional de Intervención
De Infraestructura Escolar
Fondos Nacionales 2023
Escuela Estanislao Domínguez
Aldea El Achiotte, Siguatepeque**



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Iris Xiomara Castro Sarmiento
Presidenta Constitucional de la República de Honduras

Prof. Daniel Enrique Esponda Velásquez
Secretario de Estado en el Despacho de Educación

Asley Guillermo Cruz
Alcalde del Municipio de Siguatepeque





ANEXOS:

