

# MEMORANDO

N. 0105-SGIB-IHSS-2025



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**PARA:** ABOG. DELMY ADRIANA VIJIL REYES  
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA

**DE:** KARLA MARIA ZELAYA FIGUEROA  
SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y BIOMÉDICA

**ASUNTO:** AVANCE DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y BIOMÉDICA

**FECHA:** 06 DE MARZO DEL 2025



En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al ítem N°2 del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **Febrero del 2025**:

**1. “Construcción de los Edificios para los Servicios de Hemodiálisis en la Ciudad de La Ceiba y Choluteca del IHSS” y se informa lo siguiente:**

**A. Identificación del Proyecto:**

- 1. Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
- 2. Sector Subsector:** Salud
- 3. Nombre del Proyecto:** “Construcción de los Edificios para los Servicios de Hemodiálisis en la Ciudad de La Ceiba y Choluteca del IHSS”
- 4. Ubicación de Proyecto:** La Ceiba y Choluteca.
- 5. Propósito:** Construcción de dos Edificios que puedan brindar los servicios de Hemodiálisis a los pacientes de estas dos ciudades, a fin de que se mejore la atención de los pacientes de esas zonas.
- 6. Descripción del Proyecto:** Se realizaron trabajos de nivelación de terrenos, cimentaciones, construcción de cimentaciones, paredes de bloque, colocación de pisos y firmes de concreto, paredes de tabla roca, puertas, ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, losas sanitarias, cisterna, entre otros.

**B. Elaboración del Proyecto:**

- 1. Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la atención de los pacientes de Hemodiálisis del IHSS en las ciudades de La Ceiba y Choluteca.
- 2. Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.



Adriana V.  
06/03/25  
1:49

**3. Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No representa ningún daño al terreno del Instituto.

**4. Detalles del contacto:**

- Ing. Karla Zelaya
- [karla.zelaya@ihss.hn](mailto:karla.zelaya@ihss.hn)

**5. Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios

**6. Presupuesto del Proyecto:** L 16,103,703.91

**7. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 25 de Noviembre de 2019.

**8. Estado del Proyecto:** El proyecto se encuentra detenido desde junio del 2022.

**9. Costo de Finalización:** El Presupuesto del Contrato era de L. 14, 970, 402.78. Se analiza monto final por análisis técnico, como consecuencia del análisis técnico administrativo.

**10. Fecha de Finalización:** No se cuenta con fecha de finalización porque se encuentra en análisis técnico-administrativo.

**C. Ejecución del Proyecto:**

El proyecto está parado desde junio de 2022. Se encuentra en análisis técnico y financiero para cierre administrativo del proyecto (CAP). Se está programando realizar visitas en campo como parte del proceso del CAP con el objeto de realizar un levantamiento de datos y documentar el proceso así como definir un cronograma efectivo de trabajo para poner en funcionamiento las clínicas de hemodiálisis de Choluteca y La Ceiba.

**2. "Reparación de techos losas del Hospital Regional del Norte Etapa 1 del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)" y se informa lo siguiente:**

**A. Identificación del Proyecto:**

- 1. Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
- 2. Sector Subsector:** Salud
- 3. Nombre del Proyecto:** "Reparación de techos losas del Hospital Regional del Norte Etapa 1 del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)"
- 4. Ubicación de Proyecto:** Hospital Regional del Norte S.P.S. Col. Tara, San Pedro Sula
- 5. Propósito:** reparación de estructura y cubierta de techos, reemplazo de encielado e impermeabilización de losas de ala norte de HRN.

**6. Descripción del Proyecto:** Se realizarán trabajos de demoliciones, desmontajes de aire acondicionado, montaje de las mismas unidades colocación de láminas de aluzinc, cielo falso, entre otros.

**B. Elaboración del Proyecto:**

**1. Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la atención en el servicio de salas de Ginecología, Maternidad, Cirugía de Mujeres, Cirugía de Hombres, Medicina de Mujeres, Medicina de Hombres, Pediatría A, Pediatría B, Ortopedia y Almacén Regional del Hospital Regional del Norte, IHSS.

**2. Impacto Ambiental:** No aplica.

**3. Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No aplica.

**4. Detalles del contacto:**

- Ing. Karla Zelaya
- [karla.zelaya@ihss.hn](mailto:karla.zelaya@ihss.hn)

**5. Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios

**6. Presupuesto del Proyecto:** L. 8,272,677.29

**7. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 25 de Noviembre de 2019.

**8. Estado del Proyecto:** El proyecto se encuentra detenido desde junio del 2022.

**9. Costo de Finalización:** El Presupuesto del Contrato era de L. 14, 970, 402.78. Se analiza monto final por análisis técnico, como consecuencia del análisis técnico administrativo.

**10. Fecha de Finalización:** No se cuenta con fecha de finalización porque se encuentra en análisis técnico-administrativo.

**D. Ejecución del Proyecto:**

El proyecto se encuentra en suspensión de labores, desde 02 de Mayo del 2023.

Sin más que agregar.



