



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 08035

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 325.629.29

PAGUESE A: Jose Alexis Mendoza Perez

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Trescientos Veinticinco mil Seiscientos Veinte y nueve 29/10
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 03	COD. 09	COD. 27

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
			Total
03	Desarrollo Social cultural y Comunit	325.629.29	
09	Seguridad Ciudadana		
12	Transferencia Gobierno Central		
400	Bienes Capitalizables		
460	Const. adiccion y mejora de edificios y obras Urb.		
467	Const. adiccion y mejora de Parques y logares Recreo		
27	Construccion Primera Etapa Estadio Municipal Casa Urbano Santa Maria		
	Pago de Primera Estimacion de Avance de obra de dicho Proyecto.		
TOTAL A PAGAR		L. 325.629.29	

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 04018909408325

Fecha 02/03/2017

Firma del Responsable del Subprograma _____

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto _____

Firma y Sello del Alcalde Municipal _____

Recibido por (f) Jose Alexis Mendoza Perez

Identidad No. 0801-1982-10498

Solvencia No. _____

Ciudad y Fecha: Santa María, La Paz 02 de Marzo del 2017.

Recibo por: Lps. 325,629.29

Recibí de la **Municipalidad de Santa María, La Paz** la cantidad de

Trescientos Veinticinco mil Seiscientos
Veintinueve lempiras con 29/100.

(Lps. 325,629.29) correspondiente al pago de la Estimación,
01 de Avance de obra del proyecto

Construcción Primera Etapa Estadio Municipal

Con Numero 27 Ubicado en Casco urbano S.M. Municipio
De Santa María del Departamento de La Paz.

Desglose del pago

MONTO ESTIMADO	L. 427,054.81
-Menos deducción de anticipo	80,072.78
-Menos deducción de ISR	—
-Menos otras deducciones <u>51.00</u>	L. 21,352.74
MONTO NETO A PAGAR	325,629.29

Firma del Contratista: José Alexis

Nombre del cotratista: José Alexis

Identidad #: 0801-1982-10448



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-16-10500-17218

La Administración Regional de ADMINISTRACION REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:
Nombre Apellido/Razón Social: **MENDOZA PEREZ JOSE ALEXIS**
Con Registro Tributario Nacional: **08011982104481**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-16-10500-17218 en fecha 31/05/2016 y Recibo Oficial de Pago No. 25412497126 de fecha 31/05/2016 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201601, según declaración 27271031715, presentada el 29/04/2016.

La presente Constancia vence el 01/05/2017. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Comisión Presidencial.

CANDIDA ROSA ESPINOZA AMADOR
RECAUDACIÓN Y COBRANZAS ADMINISTRACIÓN CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.dei.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-16-10500-17218** o mediante el siguiente código QR:



11-304-000061-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
SANTA MARIA LA PAZ 29683-2258

CHEQUE No. 68375132

PLANES - LA PAZ 02 Marzo del 2017
Lugar y Fecha

2754-9970

Jose Alexis Mendoza Perez

L 325,629.29

Páguese a la orden de

Trescientos Veinticinco mil Seiscientos Veintinueve con 29/100.

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

[Handwritten signature]
Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆0⑆304079⑆00⑆1⑆30400006⑆1⑆68375132

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA LA PAZ

RETENCIONES DE ESTIMACIONES						
CODIGO						
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA ESTADIO MUNICIPAL						
DEPARTAMENTO: #REF! Santa Paz						
MUNICIPIO: SANTA MARIA						
UBICACION: CASCO URBANO						
FUENTE FINANCIAMIENTO:	MUNICIPALIDAD	PRIMERA ESTIMACION DEL:	10/01/2017	AL:	27/02/2017	
		LPS				
Monto Inicial de Contrato		1,921,408.38				
Anticipo Neto Entregado		288,211.26				
Monto Acumulado por O/C						
Monto Acumulado por Adendum						
Monto Final		1,921,408.38				
Monto de Primera Estimacion		427,054.81				

VoBo
SUPERVISOR DE PROYECTOS

RETENCION SOBRE ANTICIPO	% DE AVANCE	FACTOR de Ret	% RETENCION	MONTO ANTICIPO	RETENCION
427,054.81	22.23%	1.25	28%	288,211.26	80,072.78
1,921,408.38					

RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UTILIDAD GLOBAL	MONTO ESTIM	UTILIDAD GLOBAL	UTILIDAD DEL PEI S.R 12.5%

Nota: Contratista Tiene constancia de Pagos a Cuenta con La DEI Vigente año 2017 (Ver constancia)

RESUMEN	MONTO ESTIMADO
MONTO ESTIMADO	427,054.81
Menos Deducion de Anticipo	80,072.78
Menos Deducion 5% CALIDAD DE OBRA	21,352.74
Menos Impuesto Sobre La Renta	
TOTAL A PAGAR PRIMERA ESTIMACION	325,629.29

MONTO DEL ANTICIPO	288,211.26	15.00%
AMORTIZACION 1era. ESTIMACION	80,072.78	4.17%
TOTAL AMORTIZADO	80,072.78	4.17%
FALTA POR AMORTIZAR	208,138.48	





ESTIMACION DE OBRA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, LA PAZ
MUNICIPIO DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ (MUNICIPAZ)

PROYECTO: CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA ESTADIO MUNICIPAL
UBICACION: Casco Urbano Santa Maria, La Paz
EJECUTOR: JOSE ALEXIS MENDOZA PEREZ
ESTIMACION: 1
PERIODO DEL: 10/01/2017 HASTA 27/02/2017

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNIT	COSTO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	TOTAL	EJECUTADO ACTUAL	ACUMULADO FINAL	%
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
A. MODULO DE MURO PERIMETRAL										
1	TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL	M.L	342.50	L. 23.39	L. 8,011.08					
2	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUNI)	M3	154.12	L. 99.05	L. 15,265.59	0.00	342.50	8,011.08	342.50	100.00
3	ACARREO DE MATERIAL (DISPERDICO)	M3	200.36	L. 189.17	L. 37,902.10	0.00	154.12	15,265.59	154.12	100.00
4	DADO DE CONCRETO 50 X 50 X 75, 4 No.3, No.2 @ 20 cm	UNID	116.00	L. 640.56	L. 74,304.96	0.00	100.36	18,951.05	100.36	50.00
5	CIMENTACION MAMPUESTERA CON S. CM. DE CAMA ARENA	M3	136.50	L. 1,802.20	L. 245,000.20	0.00	58.00	37,152.48	58.00	50.00
6	COLUMNA 15X15, 4No.3 Y No.2 @ 15cm, CONCRETO 1:2:2	M3	371.20	L. 305.91	L. 113,553.79	0.00	69.25	125,010.10	69.25	50.00
7	SOLERA 15X10, 4No.3 Y No.2 @ 15cm, CONCRETO 1:2:2	M3	340.00	L. 291.51	L. 99,113.40	0.00	185.60	56,776.90	185.60	50.00
8	PAISER BLOQUE 50X50 DE 15CM	M2	903.28	L. 534.21	L. 482,541.21	0.00	170.00	49,556.70	170.00	50.00
9	SOLERA 15X10, 4No.3 Y No.2 @ 15cm, CONCRETO 1:2:2	M3	340.00	L. 291.51	L. 99,113.40	0.00	180.66	96,508.24	180.66	50.00
10	PORTON METALICO 2.10x3.0m	UNID	1.00	L. 14,925.49	L. 14,925.49	0.00	68.00	19,822.68	68.00	20.00
11	PURTA METALICA DE ACCESO (1.00 X 2.10 M)	UNID	3.00	L. 4,772.52	L. 14,317.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL						L. 1,209,068.77	L.	L. 427,054.81	L. 427,054.81	35.32
B. MODULO DE CERCO DE MALLA CICLON INTERNO										
12	TRAZADO Y MARCADO	M.L	320.00	L. 23.39	L. 2,806.80	0.00				
13	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUNI)	M3	42.00	L. 99.05	L. 4,160.10	0.00				
14	ACARREO DE MATERIAL (DISPERDICO)	M3	54.60	L. 189.17	L. 10,328.68	0.00				
15	DADO DE CONCRETO 50 X 50 X 75, 4 No.3, No.2 @ 20 cm	UNID	50.00	L. 640.56	L. 32,028.00	0.00				
16	MARCO TIPO CURSADO 20" C/4. 30 HON. C/4. 14 VERT MALLA 8" CAL	M.L	118.00	L. 961.82	L. 113,494.76	0.00				
17	PORTON MALLA CICLON 5' TUBO LIVIANO 1:2/2"	UNID	2.00	L. 4,620.58	L. 9,241.16	0.00				
SUB TOTAL						L. 172,039.50	L.	L.	L.	0.00
C. MODULO DE GRADERIAS										
18	TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL	M.L	36.50	L. 24.94	L. 1,409.11	0.00				
19	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUNI)	M3	29.40	L. 99.05	L. 2,902.07	0.00				
20	ACARREO DE MATERIAL (DISPERDICO)	M3	53.22	L. 189.17	L. 9,669.79	0.00				
21	RELLENO COM. CON MATERIAL SELETO (INC. ACARREO)	M3	18.00	L. 853.64	L. 15,365.52	0.00				
22	ZAPATA AISLADA 1.00 X 1.00, #105, #11 (2x1)	UNID	12.00	L. 2,145.60	L. 25,747.20	0.00				
23	ZAPATA CORRIDA 0.50M, #105, #11 @ 30CM/20-01	M2	20.00	L. 503.52	L. 10,070.40	0.00				
24	SORRELACION BLOQUE E RELLENO, #3 VERT @ 40cm 18#RH/40	M2	20.00	L. 793.40	L. 15,868.00	0.00				
25	COLUMNA 15X10, 4No.3 Y No.2 @ 15cm, CONCRETO 1:2:2	M3	46.62	L. 1,635.20	L. 76,233.62	0.00				
26	VIGA 15X25cm, 4No.3 Y No.2 @ 15cm, CONCRETO 1:2:2 (V.02)	M3	26.00	L. 1,226.15	L. 31,904.42	0.00				
27	VIGA 15X25cm, 4No.3 Y No.2 @ 15cm, CONCRETO 1:2:2 (V.02)	M3	40.00	L. 761.96	L. 30,478.40	0.00				
28	LOSAS CONCRETO MONOLITICA E=10CM, #4@15CM A/S	M2	104.49	L. 1,282.84	L. 134,043.35	0.00				
29	REFILLO 14 cm x 1 y FINADO	M2	104.49	L. 175.74	L. 18,363.07	0.00				
30	TALLADO DE ELEMENTOS L=0.25m	M2	96.26	L. 75.17	L. 7,236.52	0.00				
31	TALLADO DE ELEMENTOS L=0.30m	M2	53.76	L. 76.94	L. 4,136.29	0.00				
32	TALLADO DE ELEMENTOS L=0.35m	M2	8.08	L. 80.45	L. 650.04	0.00				
33	PINTURA DE ACEITE	M2	146.99	L. 38.79	L. 5,684.54	0.00				
34	TECHO CANALETA DOBLE 4 Y LAMINA ALUZINC	M2	99.00	L. 680.23	L. 67,342.77	0.00				
35	VIGA TIPO ESTRUCTURAL 8X8 CHAPA 11	M2	45.36	L. 972.93	L. 44,132.18	0.00				
36	PLACA METALICA PREFABRICADA DE 10'X12'X3/8	UNID	12.00	L. 1,223.49	L. 14,681.88	0.00				

37	PASAMANDOS DE HG 2" H=0.75, POSTES CADA 1.0MT	M.	31.53	L.	645.87	L.	20,377.20	L.	0.00	L.	0.00	L.	0.00	L.	0.00	L.	0.00
38	COSTO TOTAL DEL PROYECTO:				SUB TOTAL	L.	540,250.11	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	0.00
						L.	1921,468.38	L.	-	L.	427,054.81	L.	427,054.81	L.	22.23	L.	

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagar al ejecutor.

EJECUTOR	SUPERVISION MANCEPAZ	ALCALDE MUNICIPAL SANTA MARIA	AUDITOR MUNICIPAL SANTA MARIA
FIRMA:  NOMBRE: JOSE ALEX MENDOZA PEREZ FECHA: 27-FEBRERO-2017	FIRMA:  NOMBRE: ARTURO MARTINEZ SANTOS FECHA: 27-FEBRERO-2017	FIRMA:  NOMBRE: GASPAR ARGUETA ALVAREZ FECHA: 27-FEBRERO-2017	FIRMA:  NOMBRE: ALDO VASQUEZ FECHA: 27-FEBRERO-2017