



REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO Nº 6060

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago Nº \_\_\_\_\_

Cheque Nº \_\_\_\_\_

Valor Efectivo: \_\_\_\_\_

Lps. 183,338.26

PAGUESE A: Juan Gabriel Argueta Montoya 26/10

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Ciento Ochenta y tres mil trescientos treinta y ocho  
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

Gasto Corriente \_\_\_\_\_

Gasto de Inversión Social +

Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 03	COD. 01	COD. 25

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social cultural y Comunit	183,338.26	
01	Servicios de Educacion		
12	Transferencia Gobierno Central.		
400	Bienes Capitalizables		
460	Const. Adiccion y Mejora de obras y Ed.		
461	Const. Adiccion y Mejora de Edificios		
25	Ampliacion Instituto Tecnico GAG. Santa Maria		
	Pago correspondiente a Segunda Estimacion del Proyecto Ampliacion Instituto Tecnico Gabino Argueta Galvez		
TOTAL A PAGAR		183,338.26	

Fecha 26-02-2015

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (t) \_\_\_\_\_

Identidad Nº 1212-1977-88890

Solvencia Nº \_\_\_\_\_

Ciudad y fecha: Santa María, La Paz 26 Febrero 2015

Recibo por: Lps. 183.338.26

Recibí de la **Municipalidad de Santa María, La Paz** la cantidad de

Ciento Ochenta y tres mil Trescientos  
Treintay ocho Lempiras con 26/100.

(Lps. 183.338.26) correspondiente al pago de la Estimación,

# 2 de Avance Físico del proyecto

Ampliación Instituto Técnico Gabino Arqueza Galvez


Con Numero 25 Ubicado en Santa María Municipio

De Santa María del Departamento de La Paz.

**Desglose del pago**

<b>MONTO ESTIMADO</b>	L. 245.697.31
-Menos deducción de anticipo	46.068.25
-Menos deducción de ISR	4.005.93
-Menos otras deducciones S.C. Obra	12.284.87
<b>MONTO NETO A PAGAR</b>	L. 183.338.26

Firma del Contratista: \_\_\_\_\_



Nombre del cotratista: Juan & Arqueza

Identidad #: 1211-1977-00090

**Banco de Occidente S.A.**  
HONDURAS, C.A. CHEQUE No. 60020924

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: Juan Gabriel Argueta Montoya 183.338.26 PLANEJ. LA PAZ 26 Febrero DE 2015

= Ciento ochenta y tres mil Trescientos treinta y ocho 26/100. EMPIRAS

11-304-00061-1  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
SANTA MARIA LA PAZ 965-2200  
2754-8970

*[Signature]* *[Signature]*  
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆01304079⑆00113040000611⑆60020924

CÓDIGO: LPR121703-2014  
 PROYECTO: AMPLIACION INSTITUTO TECNICO GABINO ARGUETA  
 UBICACIÓN: CASCO URBANO, SANTA MARIA  
 FORMULADOR:  
 RED:


FORMATO PARA PAGO DE ESTIMACION DE PROYECTOS				
DOC.	No.	SI	NO	OBSERVACIONES
MUNICIPALIDAD	1	Estimacion en formato Excel (emitido por la mancomunidad)		
	2	informe de avance del proyecto Supervision		
	3	6 fotografias firmadas y selladas por el supervisor a color		
	4	copias de la bitacora donde se mencione el avance de proyecto		
	5	copia de la orden de inicio.		X SOLO EN PRIMERA ESTIMACION
	6	copia de recibo de anticipo.		X SOLO EN PRIMERA ESTIMACION
	7	Constancia de pagos a cuenta DEl actualizada( preferible mente)		
	8	en caso en enviar a otra persona debe enviar autorizacion firmada y sellada por el ejecutor para emitir el pago.		
	9	al momento de pago tener copia de identidad y sello.		

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ

RETENCIONES DE ESTIMACIONES

CODIGO:	LPR-SANTA MARIA 1217-03-2014.		
NOMBRE DEL PROYECTO:	AMPLIACION INSTITUTO GABINO ARGUETA GALVEZ		
DEPARTAMENTO:	LA PAZ		
MUNICIPIO:	SANTA MARIA LA PAZ		
ALDEA:	CASCO URBANO SANTA MARIA LA PAZ		
FUENTE FINANCIAMIENTO:	MUNICIPALIDAD	SEGUNDA ESTIMACION DEL:	30/01/2015
CREDITO:	LPS	AL:	26/02/2015
Monto Inicial de Contrato	1,074,511.99		
Anticipo del 15% del Monto del Contrato	161,176.80		
Monto Acumulado por O/C			
Monto Acumulado por Adendum			
Monto Final	1,074,511.99		
Monto de Segunda Estimacion	245,697.31		

Vobo



Retencion Sobre Anticipo	245,697.31	% DE AVANCE	22.87%	FACTOR de Ret	1.25	% RETENCION	29%	MONTO ANTICIPO	161,176.80	RETENCION	46,068.25
	1,074,511.99										

Retencion de Impuesto Sobre La Renta	245,697.31	UTILIDAD GLOBAL	213,649.83	MONTO ESTIM	245,697.31	UTILIDAD GLOBAL	213,649.83	UTILIDAD DEL PERIODO	32,047.48	I.S.R 12.5%	4,005.93
	1.15										

Nota: Empresa con abonos a cuenta (Ver constancia)

<b>RESUMEN</b>	Monto Estimado	245,697.31	<b>Monto del Anticipo</b>	161,176.80	<b>100.00%</b>
	Menos Deducion de Anticipo	46,068.25	Amortizacion 1era ESTIMACION	36,326.43	22.54%
	Menos Deducion 5% Calidad de Obra	12,284.87	Amortizacion 2da ESTIMACION	46,068.25	28.59%
	Menos Otras Deduciones	4,005.93			0.00%
	<b>TOTAL A PAGAR SEGUNDA ESTIMACION</b>	<b>183,338.26</b>	<b>TOTAL AMORTIZADO</b>	<b>82,394.67</b>	<b>51.12%</b>
			<b>FALTA POR AMORTIZAR</b>	<b>78,782.13</b>	<b>48.88%</b>







ESTIMACION  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ

PROYECTO: AMPLIACION INSTITUTO GABINO ARGUETA GALVEZ  
 UBICACION: CASCO URBANO SANTA MARIA LA PAZ  
 EJECUTOR: ING JUAN ARGUETA MONTOYA  
 CODIGO: LPR-1217-03-2014  
 ESTIMACION: 2  
 PERIODO: DEL 30 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2015

CODIGO	PRESUESTO DE OFERTA CONCEPTO	UNIDAD/CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
					CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
<b>C. MODULO DE ACERAS</b>											
63	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	6.51 L.	154.76	1,007.49	0.00	0.00	6.51	1,007.49	6.51	100.00
64	ACARREO DE MATERIAL (SIN VOLQUETA)	M3	8.14 L.	92.39	752.05	0.00	0.00	8.14	752.05	8.14	100.00
65	CEMENTACION MAMPONERIA, MONTERO 1:4	M3	3.11 L.	1,670.17	5,194.23	0.00	0.00	3.11	5,194.23	3.11	100.00
66	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARRI)	M3	3.70 L.	688.79	2,548.52	0.00	0.00	3.70	2,548.52	3.70	100.00
67	PISO CONCRETO 1:2:4 SIMPLE e= 10	M2	56.70 L.	507.67	28,784.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS)	M2	56.70 L.	5.78	327.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	56.58 L.	20.15	1,140.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	PUERTA METALICA 1.60X2.10 m	UND	2.00 L.	7,633.34	15,266.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>SUB TOTAL</b>				<b>59,021.68</b>			<b>9,502.29</b>		<b>9,502.29</b>	<b>17.27</b>
	<b>GRAN TOTAL</b>				<b>1,074,511.99</b>		<b>193,740.94</b>	<b>245,697.31</b>		<b>439,438.25</b>	<b>40.90</b>

<b>CONTRATISTA</b>		<b>SUPERVISOR</b>	
En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato solicito se proceda a pagar al contratista para lo cual firmo la presente:			
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA	NOMBRE:	ING. EY ANIBAL NICOLAS MICHALEZ
FECHA:	26-02-15	FECHA:	26-02-15





MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
LA PAZ, HONDURAS, C.A.  
TELEFAX (504) 2757-8970



Santa María la Paz, 26 de febrero de 2015.

GABINO ARGUETA GALVEZ  
ALCALDE MUNICIPAL  
SANTA MARIA LA PAZ  
Su oficina.

Ref. Supervisión de infraestructura Del  
proyecto: AMPLIACION INSTITUTO GABINO  
ARGUETA GLAVEZ, SANTA MARIA LA PAZ

Estimado Señor:

En cumplimiento de los términos contractuales, actuando como supervisor de proyectos de la mancomunidad "MAMCEPAZ", me permito entregar el INFORME N°2, del proyecto en mención; comprende el periodo del 30 de enero del 2015 al 26 de febrero del 2015.

Sin otro particular le saluda.

Atentamente.

  
  
**ING. ANIBAL NICOLAS MORALES**  
Supervisor De Infraestructura.  
Mamcepez



**RESUMEN EJECUTIVO.**

1.1-IDENTIFICACION DEL PROYECTO.					
<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>		AMPLIACION INSTITUTO GABINO ARGUETA GALVEZ			
<b>CODIGO FHIS:</b>		LPR-1217-03-2014			
<b>UBICACIÓN:</b>		CASCO URBANO,SANTA MARIA LA PAZ			
<b>BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO:</b>		<p>El proyecto consiste en la construcción de dos aulas de 9x8mts, incluyendo dos bodegas de 3x4mts en el interior de cada aula. Se contemplan paredes de bloque sisado. Techo de aluzan y canaleta de 2x4, incluyendo dos tijeras metálicas construidas de canaleta doble de 2x6 legitima. Incluye piso de granito, instalaciones eléctricas, balcones, celosías, aceras perimetrales, puertas metálicas, cielo falso de panelit, entre obras que se estipulan en el contrato.</p>			
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>		<p>Los fondos de este proyecto proceden de la de LA MUNICIPALIDAD. La Supervision está a cargo de la mancomunidad MAMCEPAZ</p>			
INVERSION DEL PROYECTO:					
CONCEPTO	FINANCIAMIENTO MUNICIPALIDAD	APORTE MUNICIPALIDAD	APORTE COMUNIDAD	SUB-TOTAL	
COSTO DE INFRAESTRUCUTRA	L. 1,074,511.99	L. 0.000	L. 0.00	L. 1,074,511.99	
COSTO DE SUPERVICION (10% del monto del proyecto)	L. 0.00			L.1,074,511.99	
<b>COSTO TOTAL DE LA OBRA</b>				<b>L.1,074,511.99</b>	



1.2- INFORMACION CONTRACTUAL.	
NOMBRE DEL EJECUTOR:	ING JUAN ARGUETA MONTOYA
SUPERVISION	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ "MAMCEPAZ" ING ASIGNADO: ELY ANIBAL NICOLAS MORALES.
CONTRATO ORIGINAL	
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	12 de enero de 2015
FECHA DE ENTREGA DE CHEQUE DE ANTICIPO	12 de enero de 2015
FECHA DE ORDEN DE INICIO	12 de enero de 2015
PLAZO CONTRACTUAL	120 DIAS CALENDARIO
FECHA DE FINALIZACION	12 DE MAYO DE 2015

### 1.3 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

#### OBRA EJECUTADA:

Se presenta el informe de la segunda estimación que corresponde a las actividades ejecutadas en el periodo donde se avanza con a nivel de paredes construidas soleras intermedia y superior ejecutadas en un 100%, se prepara para la instalación de techo, también se tienen los relleno para el piso del edificio.

El pago más fuerte de esta estimación corresponde a la instalación del techo el cual ya están los insumos en bodega.

Por lo tanto se autoriza un 70% del pago total ya que solo falta la instalación.

El proyecto presenta un excelente avance en obra gris, presentando buena calidad en obra ejecutada en el periodo.

Hay presencia del ingeniero residente, un maestro de obra calificado, albañiles ayudantes y peones de la zona trabajando en el proyecto.

El clima en este momento es bueno, los accesos están en buen estado, y no hay retrasos en el avance del mismo.

**SITUACIONES PRESENTADAS:**

No hay.

**SOLUCIONES PROPUESTAS:**

El proyecto avanza dentro del cronograma, no hay desfases, se observa un excelente avance de acuerdo al tiempo propuesto.

**CALIFICACION AL CONTRATISTA:**

El ejecutor es un Ing. civil, cuenta con todas la herramientas necesarias para hacerle frente al proyecto, cuenta con el personal calificado, y se ha observado que el anticipo brindado por la municipalidad ha sido utilizado para el proyecto, ya que hay suficiente material en sitio como ser arena, grava, material selecto, cemento, hierro, insumos para el techo y no hay retrasos en pago de personal.

**PERSONAL TRABAJANDO EN SITIO:**

1. ING RESIDENTE (JUAN ARGUETA)
2. MAESTRO DE OBRA (BORIS OLAF PAZ )
3. ALBAÑILES.
4. PEONES.

**1.4-DETALLE DE TAREAS REALIZADAS POR LA SUPERVISION.**

La supervisión desarrolla las siguientes actividades en campo.

1. Revisión del alcance del proyecto conforme a planos y presupuesto.
2. Elaboración del plan de ejecución.
3. Elaboración del cronograma de trabajo.  
Apoyo a la municipalidad en la supervisión del proyecto en conjuntamente con la auditoria municipal.
4. Apertura de Bitácora.
5. Verificar calidad de materiales
6. Evaluar el personal contratado.

**1.5CONCLUSIONES.**

1. El proyecto avanzo dentro del cronograma.
2. Presenta una buena calidad de obra
3. Los materiales suministrados cumplen con las especificaciones técnicas.
4. El clima en la zona no afecta el desarrollo de las actividades.
5. Los accesos al proyecto se encuentran en buen estado.

**CONSTRUCCION DE VIGAS DE CONCRETO Y SOLERAS**



**SE OBSERVA LA EXISTENCIA DE LAMINAS PARA TECHO Y CANALETAS**



**SE OBSERVA UN BUEN AVANCE DE LAS PAREDES**



**FIRME DE CONCRETO**

