



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 6135

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago Nº _____

Cheque Nº _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 239.559.69

PAGUESE A: Santos Alexis Hernandez Vasquez ⁶⁹

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Doscientos treinta y nueve mil quinientos cincuenta y nueve
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 03	COD. 09	COD. 46

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social cultural y Comunitario.	239.559.69	
09	Seguridad Ciudadana.		
12	Transferencia Gobierno Central		
400	Bienes Capitalizables		
460	Const. Adicion y Mejora de Edificios		
467	Const. Adicion y Mejora parques y lugares recreo		
46	Construccion Cancha usos Múltiples los Planes.		
	Pagado Segunda Estimación de Prance		
	Fisica del Proyecto construccion Cancha		
	Polideportiva usos Múltiples / Los Planes		
TOTAL A PAGAR		239.559.69	

Fecha 25-03-2015.

Firma del Responsable del Sub Programa



Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (s)

Identidad Nº

Solvencia Nº

1217 1976 00038

159549

Ciudad y fecha: Santa María, La Paz 25 Marzo 2015

Recibo por: Lps. 239,559.69.

Recibí de la **Municipalidad de Santa María, La Paz** la cantidad de Doscientos Treinta y Nueve mil Quinientos Cincuenta y Nueve Lempiras con 69/100.
(Lps. 239,559.69) correspondiente al pago de la Estimación, # 2 de Avance Físico del proyecto Construcción Cancha Usos Múltiples/Polideportiva Con Numero 46 Ubicado en Los Planes. Municipio De Santa María del Departamento de La Paz.


Desglose del pago

MONTO ESTIMADO	L. 374.176.64
-Menos deducción de anticipo	58.908.12
-Menos deducción de ISR	—
-Menos otras deducciones <u>st. calidad</u>	15.708.83
MONTO NETO A PAGAR	L. 239.559.69.

Firma del Contratista: 

Nombre del cotrastista: Santos Alexis Hernandez



Identidad #: 1217 1976 00038

 **Banco de Occidente S.A.** CHEQUE No. **60020985**
HONDURAS, C.A. PLANES, LA PAZ **25 Marzo** DE 201**5**

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: **Santas Alexis Hernandez Vasquez.** **239,559.69**

= **Doscientos Treinta y Nueve mil Quinientos cincuenta y nueve** **69/100** LEMPIRAS

11-304-000061-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
SANTA MARIA LA PAZ 985-2298
2754-8970



FIRMA(S) AUTORIZADA(S)


⑆01304079⑆001190400006⑆1160020985

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ

RETENCIONES DE ESTIMACIONES

CODIGO:	COT-SANTA MARIA 1217-02-2014.		
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA		
DEPARTAMENTO:	LA PAZ		
MUNICIPIO:	SANTA MARIA LA PAZ		
ALDEA:	LOS PLANES		

FUENTE FINANCIAMIENTO:	MUNICIPALIDAD	SEGUNDA ESTIMACION DEL:	AL:
CREDITO:	LPS	27/02/2015	25/03/2015
Monto Inicial de Contrato	638,374.34		
Anticipo del 15% del Monto del Contrato	95,756.15		
Monto Acumulado por O/C			
Monto Acumulado por Adendum			
Monto Final	638,374.34		
Monto de Segunda Estimacion	314,176.64		

Vobo

 Coordinador UTM-MUNICIPALIDAD

% DE AVANCE	FACTOR de Ret	% RETENCION	MONTO ANTICIPO	RETENCION
49.22%	1.25	62%	95,756.15	58,908.12
			638,374.34	

Retencion de Impuesto Sobre La Renta 314,176.64

UTILIDAD GLOBAL	MONTO ESTIM	UTILIDAD GLOBAL	UTILIDAD DEL PERIODO	ISR 12.5%
#DIV/01	314,176.64	#DIV/01	#DIV/01	#DIV/01
Nota: Empresa con abonos a cuenta (Ver constancia)				

RESUMEN

Monto Estimado	314,176.64
Menos Deducion de Anticipo	58,908.12
Menos Deducion 5% Calidad de Obra	15,708.83
Menos Otras Deduciones	
TOTAL A PAGAR-SEGUNDA ESTIMACION	239,559.69

Montos	Montos	Porcentajes
Monto del Anticipo	95,756.15	100.00%
Amortizacion 1era ESTIMACION	23,898.63	24.96%
Amortizacion 2da ESTIMACION	58,908.12	61.52%
		0.00%
TOTAL AMORTIZADO	82,806.75	86.48%
FALTA POR AMORTIZAR	12,949.40	13.52%

ESTIMACION
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ
UTI-MAMCEPAZ.

PROYECTO: CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA
 LOS PLANES, SANTA MARIA LA PAZ
 EJECUTOR: SANTOS ALEXIS HERNANDEZ
 CODIGO: COT1217-02-2014
 ESTIMACION N° 2
 PERIODO DEL: 27 DE FEBRERO DE 2015 AL 25 MARZO DE 2015.

N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
A. MODULO DE CANCHA												
1	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	92.00	23.00	2,116.00	92.00	2,116.00	0.00	0.00	92.00	2,116.00	100.00
2	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	27.60	110.00	3,036.00	27.60	3,036.00	0.00	0.00	27.60	3,036.00	100.00
3	ACARRIO DE MATERIAL (DESPELUDIO)	M3	34.50	180.00	6,210.00	34.50	6,210.00	0.00	0.00	34.50	6,210.00	100.00
4	TRAZADO Y MARCADO	M3	27.60	1,400.00	27.60	38,640.00	0.00	0.00	27.60	38,640.00	100.00	
5	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	96.00	390.00	37,440.00	76.80	29,952.00	0.00	0.00	76.80	29,952.00	80.00
6	CANEA ARENA COMPACT. E=5 CM.	M3	24.00	650.00	15,600.00	12.00	7,800.00	0.00	0.00	12.00	7,800.00	50.00
7	DADO DE CONCRETO 40 X40 X 30, 4 NÚ3, NÚ2 @ 20 CM	UNID	36.00	313.00	11,268.00	36.00	11,268.00	0.00	0.00	36.00	11,268.00	100.00
8	DADO DE CONCRETO 55X40X60 (PARAL. TUBO LIVIANO.C.S	UNID	4.00	537.80	2,151.20	4.00	2,151.20	0.00	0.00	4.00	2,151.20	100.00
9	DADO DE CONCRETO 40X40X60 (PARAL. TUBO LIVIANO)	UNID	4.00	415.00	1,660.00	4.00	1,660.00	0.00	0.00	4.00	1,660.00	100.00
10	SOLETA 15X15cm, 3RS, #2@20cm, CONC.1:2:2	M.L.	92.00	355.00	32,660.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	CASTILLO 15X15, 3 No.3 Y No.2 @ 15 CONCRETO 1:2:2	M.L.	31.68	355.00	11,248.40	15.84	5,623.20	0.00	0.00	15.84	5,623.20	50.00
12	CASTILLO 15X15 4 NÚ3 Y No. 3 @ 15 CONCRETO 1:2:2	M.L.	8.00	373.00	2,984.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	PARED DE BLOQUE SIMPLE 5BADO DE 15cm	M2	60.72	448.50	27,232.92	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	SOLETA 10X15 2RS, #2@15 CONCRETO 1:2:2	M.L.	92.00	190.00	17,480.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	LOSA CONC. CAN. BALON, C/ACERO TEMP. N72 A 35 A.S.	M2	480.00	566.00	271,680.00	-	-	480.00	271,680.00	480.00	271,680.00	100.00
16	CURADO DE LOSA	M2	480.00	13.50	6,480.00	-	-	336.00	4,536.00	336.00	4,536.00	70.00
17	JUNTA ASFALTICA PARA LOSA (ESPOSOR 15 CMS)	M.L.	186.00	39.50	7,347.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	PARALES DE TUBO HG LIVIANO DE 2-1/2"	UNID	2.00	8,000.00	16,000.00	-	-	2.00	16,000.00	2.00	16,000.00	100.00
19	TABLERO MACHI - ANGULO HIERRO (1.2X1.8/ARO 1)	UNID	2.00	2,670.00	5,340.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	MARCADO DE CANCHA	GLOBA	1.00	1,800.00	1,800.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES	M2	480.00	6.50	3,120.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	INST. MALLA 6" DOB. REF. CALIBRE 10 (PEDIDO ESPECIAL)	M.L.	122.40	517.51	63,343.22	36.72	19,002.97	24.48	12,668.64	61.20	31,671.61	50.00
23	PORTON MALLA CICLON 6" Y TUBO HG 1-1/2"	UNID	2.00	4,936.00	9,872.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	ALAMBRE DE PUJAS SUMINSTAL	M.L.	276.00	52.60	14,517.60	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL					609,224.34		127,459.37		314,176.64		441,636.01	72.49
B. MODULO DE INSTALACIONES ELECTRICAS												
1	ACOMETIDA ELECTRICA AEREA CABLE TRIPLEX #6	M.L.	50.00	125.00	6,250.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	BASE PARA CONTADOR (100 AMPERIOS	UNID	1.00	600.00	600.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	TUBO DE CARGA DE 4 ESPACIOS	UNID	1.00	1,400.00	1,400.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DUCTO DE T. (SUMINSTRI)	M.L.	40.00	10.00	400.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	CABLE THHN 8. (SUMINST)	M.L.	120.00	50.00	6,000.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	REFLECTOR PARA CANCHA MULTI-USOS INCLUYE POSTESTUBO HG	UNID	2.00	7,250.00	14,500.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL					29,150.00		127,459.37		314,176.64		441,636.01	69.18

CONTRATISTA: *Santos Alexis Hernandez*

FIRMA: *Santos Alexis Hernandez*

NOMBRE: SANTOS ALEXIS HERNANDEZ

FECHA: 25/03/2015

SUPERVISOR: *[Firma]*

FIRMA: *[Firma]*

NOMBRE: ING ELI ANIBAL NICOLAS TORALES MAMCEPAZ (C.I. 3556)

FECHA: 25/03/2015

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden al ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones de pago del contrato solicito se proceda a pagar al contratista para lo cual firmo la presente.

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
LA PAZ, HONDURAS, C.A.
TELEFAX (504) 2757-8970



Santa María la Paz, 25 de marzo de 2015.

GABINO ARGUETA GALVEZ
ALCALDE MUNICIPAL
SANTA MARIA LA PAZ
Su oficina.

Ref. Supervisión de infraestructura Del
proyecto: CONSTRUCCION DE CANCHA
POLIDEPORTIVA, COMUNIDAD DE PLANES,
MUNICIPIO, SANTA MARIA LA PAZ

Estimado Señor:

En cumplimiento de los términos contractuales, actuando como supervisor de proyectos de la mancomunidad "MAMCEPAZ", me permito entregar el INFORME N°2, del proyecto en mención; comprende el periodo del 27 de Febrero del 2015 al 25 de Marzo del 2015.

Sin otro particular le saluda.

Atentamente.


ING. ELI ANIBAL NICOLAS MGRALES
Supervisor De Infraestructura.
Mamcepez





RESUMEN EJECUTIVO.

1.1-IDENTIFICACION DEL PROYECTO.					
NOMBRE DEL PROYECTO:		CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA			
CODIGO FHIS:		COT-1217-02-2014			
UBICACIÓN:		ALDEA DE PLANES,SANTA MARIA LA PAZ			
BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO:		El proyecto consiste en la construcción de una cancha de 15x30mts, con cerca de bloque a nivel de tres hiladas, y un batiente de cierre malla ciclón calibre N°10, y tubos de 2", incluye dos tableros con aros, cancha de tubó hg, se instalaran dos portones, también se instalaran dos reflectores en el sistema eléctrico conforme a planos tipo.			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		Los fondos de este proyecto proceden de la de LA MUNICIPALIDAD. La Supervision está a cargo de la mancomunidad MAMCEPAZ			
INVERSION DEL PROYECTO:					
CONCEPTO	FINANCIAMIENTO MUNICIPALIDAD	APORTE MUNICIPALIDAD	APORTE COMUNIDAD	SUB-TOTAL	
COSTO DE INFRAESTRUCUTRA	L. 638,374.34	L. 0.000	L, 0.00	L. 638,374.34	
COSTO DE SUPERVICION (10% del monto del proyecto)	L. 0.00			L. 638,374.34	
COSTO TOTAL DE LA OBRA				L. 638,374.34	



1.2- INFORMACION CONTRACTUAL.	
NOMBRE DEL EJECUTOR:	SANTOS ALEXIS HERNANDEZ
SUPERVISION	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ "MAMCEPAZ" ING ASIGNADO: ELY ANIBAL NICOLAS MORALES.
CONTRATO ORIGINAL	
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	15 de enero de 2015
FECHA DE ENTREGA DE CHEQUE DE ANTICIPO	15 de enero de 2015
FECHA DE ORDEN DE INICIO	30 de enero de 2015.
PLAZO CONTRACTUAL	120 DIAS CALENDARIO.
FECHA DE FINALIZACION	09 de julio de 2015.

1.3 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

OBRA EJECUTADA:

Se presenta el informe que corresponde a la estimación numero dos donde se reflejan las actividades ejecutadas en el periodo.

A la fecha se han ejecutado actividades como ser losa de concreto para baloncesto conforme a los planos de contrato, se han construido los parales donde se instalaran los tableros con sus respectivos aros, también se instalaron los tubos de HG para la colocación de la malla ciclón.

Se procedió al corte y curado de losa asegurando que no se produzcan fisuras en la concreto actividad que deberá realizarse hasta los 28 días cuando el concreto ha adquirido su resistencia en un 100%.

SITUACIONES PRESENTADAS:

Hasta el momento todo está normal

SOLUCIONES PROPUESTAS:

El proyecto avanza dentro del cronograma, no hay desfases, se observa un excelente avance de acuerdo al tiempo propuesto.

CALIFICACION AL CONTRATISTA:

El ejecutor es un Ing. civil, cuenta con todas la herramientas necesarias para hacerle frente al proyecto, cuenta con el personal calificado, y se ha observado que el anticipo brindado por la municipalidad ha sido utilizado para el proyecto, ya que hay suficiente material en sitio como ser arena, grava, material selecto, cemento, hierro, insumos para el techo y no hay retrasos en pago de personal.

PERSONAL TRABAJANDO EN SITIO:

1. MAESTRO DE OBRA (SANTOS ALEXIS HERNANDEZ)
2. ALBAÑILES.
3. PEONES.

1.4-DETALLE DE TAREAS REALIZADAS POR LA SUPERVISION.

La supervisión desarrolla las siguientes actividades en campo.

1. Revisión del alcance del proyecto conforme a planos y presupuesto.
2. Elaboración del plan de ejecución.
3. Elaboración del cronograma de trabajo.
Apoyo a la municipalidad en la supervisión del proyecto en conjuntamente con la auditoria municipal.
4. Apertura de Bitácora.
5. Verificar calidad de materiales
6. Evaluar el personal contratado.

1.5CONCLUSIONES.

1. El proyecto avanza dentro del cronograma.
2. Presenta una buena calidad de obra
3. Los materiales suministrados cumplen con las especificaciones técnicas.
4. El clima en la zona no afecta el desarrollo de las actividades.
5. Los accesos al proyecto se encuentran en buen estado.

FOTOS DEL PROYECTO.



SE OBSERVA ACERO POR TEMPERATURA Y LOSA.





SE OBSERVA LOSA TERMINADA, CASTILLOS, CURADO DE LOSA, TUBO HG





LISTO PARA INSTALAR LA MALLA CICLON.

