

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ  
 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ

RETENCIONES DE ESTIMACIONES

CODIGO:	LPR121701-2017	
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA COLECTOR FINAL Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA CALLES #5 Y #7 Y AVENIDA #10 Y #8	
DEPARTAMENTO:	LA PAZ	
MUNICIPIO:	SANTA MARIA	
UBICACION:	CASCO URBANO, SANTA MARIA, LA PAZ	
FUENTE FINANCIAMIENTO:	MUNICIPALIDAD	PRIMERA ESTIMACION DEL:
CREDITO:	LPS	AL:
	Monto Inicial de Contrato	11/09/2017
	Anticipo del 15% del Monto del Contrato	28/09/2017
	Monto Acumulado por O/C	
	Monto Acumulado por Adendum	
	Monto Final	
	Monto de Primera Estimacion	

VoBo

SUPERVISOR MAMCEPAZ



% DE AVANCE	FACTOR de Ret	% RETENCION	MONTO ANTICIPO	RETENCION
26.12%	1.25	33%	293,620.69	95,848.93

Retencion Sobre Anticipo 511,194.29  
 1,957,471.28

UTILIDAD GLOBAL # DIV/0	MONTO ESTIM	UTILIDAD GLOBAL # DIV/0	UTILIDAD DEL PERIODO I.S.R 12.5% # DIV/0

Retencion de Impuesto Sobre La Renta

EJECUTOR CON CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA

RESUMEN

Monto Estimado	511,194.29
Menos Deducion de Anticipo	95,848.93
Menos Deducion I.S.R 12.5%	0.00
Menos Otras Deduciones (5% calidad de obra)	25,559.71
<b>TOTAL A PAGAR PRIMERA ESTIMACION</b>	<b>389,785.65</b>

Monto del Anticipo	293,620.69	100.00%
Amortizacion 1era ESTIMACION	95,848.93	32.64%
		0.00%
		0.00%
<b>TOTAL AMORTIZADO</b>	<b>95,848.93</b>	<b>32.64%</b>
<b>FALTA POR AMORTIZAR</b>	<b>197,771.76</b>	<b>67.36%</b>