

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA LA PAZ

RETENCIONES DE ESTIMACIONES

CODIGO					
NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL				
DEPARTAMENTO:	LA PAZ				
MUNICIPIO:	SANTA MARIA				
UBICACION:	LOS PLANES				
FUENTE FINANCIAMIENTO:	MUNICIPALIDAD	PRIMERA ESTIMACION DEL:	06/12/2017	AL:	01/01/2018
		LPS			
	Monto Inicial de Contrato	1843,057.43			
	Anticipo Neto Entregado	276,458.61			
	Monto Acumulado por O/C				
	Monto Acumulado por Adendum				
	Monto Final	1843,057.43			
	Monto de Segunda Estimacion	351,234.40			

VoBo



	\$ OF AVANCI	AL: UN de Int	% RETENCION	MONTO ANTICIPO	RETENCION
Retencion Sobre Anticipo	351,234.40	19.06%	1.25	24%	278,459.61
	1843,057.43				65,898.45

Retencion de Impuesto Sobre La Renta

UTILIDAD GLOBAL	MONTO ESTIM	UTILIDAD GLOBAL	UTILIDAD DEL PER	15.12.7%

RESUMEN

Monto Estimado	351,234.40
Menos Deducion de Anticipo	85,856.45
Menos Deducion 5% CALIDAD DE OBRA	17,561.72
Menos Impuesto Sobre La Renta	
<b>TOTAL A PAGAR TERCERA ESTIMACION</b>	<b>267,816.23</b>

Monto del Anticipo	276,458.61	15.00%
AMORTIZACION 1ra ESTIMACION	51,905.35	18.78%
AMORTIZACION 2da ESTIMACION	85,790.35	23.77%
AMORTIZACION 3ra ESTIMACION	55,856.45	23.02%
<b>TOTAL AMORTIZADO</b>	<b>183,471.20</b>	<b>68.38%</b>
<b>FALTA POR AMORTIZAR</b>	<b>92,967.41</b>	



REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO N° 08900

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. \_\_\_\_\_

Cheque No. 71250920

Valor Efectivo: \_\_\_\_\_

Lps. 267,816.23

PAGUESE A: Juan Gabriel Arqueta Montoya  
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Doscientos Sesenta y siete mil ochocientos Diez y seis  
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS. 23/100

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
cod. 12	cod. 03	cod. 09	cod. 23

Gasto Corriente \_\_\_\_\_

Gasto de Inversión Social \_\_\_\_\_

Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
			Total
03	Desarrollo Social cultural y comunit.	L.	267,816.23
09	Seguridad Ciudadana		
11	Fondos Propios		
400	Bienes Capitalizables		
460	Const. Adiccion y mejora edificios y obras pb.		
467	Const. Adiccion y mejora parques y lagunas Ecoc		
23	Mejoramiento de Campo de Futbol		
	Los planes. Sec-2017.		
	Pago de Tercera Estimacion		
	de Avance de obra de		
	dicho Proyecto.		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		L.	<b>267,816.23</b>

C.P.A.G. No. 208-2008 E.L.N. INCORPORADO

Fecha 17/01/2018

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (r):

Juan G. Arqueta Montoya

Identidad No.

112-1997-06090

Solvencia No.





1-204-20051-1  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA  
SANTA MARÍA 23 2018

CHEQUE No. 71250920

ELABORADO EN: 17 Enero del 2018  
Lugar y Fecha

2754-8070

Beneficiario: Juan Gabriel Argueta Montoya, C. 26781623

Por: Dasientos Sesenta y siete mil ochocientos Diez y seis 23/01/18  
Cantidad en letras

Banco de Desarrollo S.A.  
BOSWAS S.A.

027052171170000406110070406102

ESTIMACION DE OBRA

REGIDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, LA PAZ  
MUNICIPALIDAD DE GOBIERNO LOCAL DE SANTA MARIA (MUNICIPAL)

PROYECTO:  
UBICACION:  
DISEÑADOR:  
ESTIMACION:  
PERIODO DEL:

MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL  
Los Planes, Santa María, La Paz  
JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA  
3

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNIT	COSTO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO TOTAL		%	
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL		
1	DECAVACION MATERIAL TIPO I BATERIA COMUN	M3	345,97	109,25	L. 37,813.65	221.10	L. 23,286.55	24.57	L. 2,585.50	243.27	L. 25,851.25	100.00	
2	TRAZADO Y MARCAJO	M2	270	24.25	L. 6,547.50	270.00	L. 6,547.50		L. 6,547.50	270.00	L. 6,547.50	100.00	
3	ACABADO DE MATERIAL (DESPEQUEJO)	M2	119.57	184.97	L. 22,098.09	228.56	L. 37,015.63		L. 6,500	235.16	L. 43,615.63	70.00	
4	MURO DE MANPOSTERA	M2	503.53	5,192.25	L. 26,195.83	520.07	L. 5,600,750.20	150.00	L. 282,837.50	470.00	L. 623,587.50	91.27	
5	DAÑO DE CONCRETO 40 X 30 X 30 (Cemento Simple)	UNID	300	246.57	L. 73,971.00	0.00	L. 0.00		L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	
6	5. BARRAS ANILAS CICLOVIA 1000 800 2000 900	MU	170	819.24	L. 139,270.80	0.00	L. 0.00	130.00	L. 85,411.80	130.00	L. 85,411.80	50.00	
7	ANILAS 1000 500 1000 800 2000 900	MU	220	277.50	L. 61,110.00	0.00	L. 0.00		L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	
8	COLUMNA 30 X 30 4000 800 20 20 CONCRETO 1:2:2	MU	6.2	718.52	L. 4,454.82	0.00	L. 0.00		L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	
9	PORTON DE TIPO ESTRUCTURAL Y LAMINA PROTEGIDA	UNID	3	37,666.55	L. 112,999.65	0.00	L. 0.00		L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	
10	PROGRAMADO DE CAMPO DE FUTBOL	M2	266	78.25	L. 20,814.50	0.00	L. 0.00		L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>						<b>L. 344,057.48</b>		<b>L. 327,278.86</b>		<b>L. 338,294.40</b>		<b>L. 309,933.04</b>	<b>89.00</b>

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación concuerdan a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de lo establecido en general de mi contrato, solicito se proceda a pagar al ejecutor

EXECUTOR	SUPERVISION MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL SANTA MARIA
FIRMA:  NOMBRE: JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA FECHA: 08-ENERO-2018	FIRMA:  NOMBRE: MORNA LIMATARI FECHA: 06-ENERO-2018	FIRMA:  NOMBRE: GABINO ARGUETA FECHA: 08-ENERO-2018





*Handwritten signature*



## Alcaldía Municipal de Santa María La Paz

### INFORME DE SUPERVISION DE CAMPO ESTIMACION III

Periodo del:

06/DICIEMBRE/2017 AL 08/ENERO/2018

PROYECTO:  EN TIEMPO  DESFASADO  INCUMPLIMIENTO

Contrato:

Departamento: LA PAZ

Nombre:

MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL

Municipio: SANTA MARIA

Raet:

Ejecucion

Utilizacion: LOS PLANES

No. Visita	Mes de Visitas	Hora de Llegada	Hora de Salida	Fecha de Presentación
2	06/ENE			08 DE ENERO 2018

#### CONTRATO DE INVERSION

Contratista: JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA

MONTO CONTRATADO

L. 1803,057.43

Fecha Inicio: 10-ene

O.C

L. 0.00

PORCENTAJE AVANCE:

53.00 %

Plazo: 120 DIAS CALENDARIO

#### OBSERVACIONES GENERALES DEL PROYECTO

Clima <input type="checkbox"/> Sin lluvia <input checked="" type="checkbox"/> Con lluvia Otros Efectuara <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Rótulo <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No En Carretera <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Rotulo Perif. <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Placa Arreglo <input checked="" type="checkbox"/> Bueno <input type="checkbox"/> Malo Otro	Personal en Obra <input checked="" type="checkbox"/> Suficiente <input type="checkbox"/> Insuficiente Asistencia de obra: <u>1</u> Albañiles: <u>5</u> Peones: <u>6</u> Mujeres: _____ Otros: _____	Materiales <input checked="" type="checkbox"/> Aprobado <input type="checkbox"/> Suficiente <input type="checkbox"/> Rechazado <input type="checkbox"/> Insuficiente Material Rechazado	Calidad de Obra <input checked="" type="checkbox"/> Bueno <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Malo Proyecto terminado <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Doc. de Cierre Ingre: <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Proyecto paralizado: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Razon: Falta de fondos <input type="checkbox"/> Imputable cliente <input type="checkbox"/> Falta acceso <input type="checkbox"/> Mal clima <input type="checkbox"/> Otro: _____

#### OBRA EJECUTADA EN EL PERIODO I ESTIMACION

En este periodo se ejecutaron las siguientes actividades:

se cancela la excavacion de material, se realizo 150 m<sup>2</sup> de mamposteria y se cancela el 50% por suministro de malla dicion y tubo.

#### OBSERVACIONES EN LA OBRA

Situaciones

#### Soluciones propuestas

#### Calificación Contratista

Calidad de obra: 60 / 60 Cumpl Plazos: 20 / 20 Tramites Oportunos 20 / 20

#### ASPECTOS AMBIENTALES

1. ¿Incidie negativamente sobre el ambiente la ejecución de este proyecto?

Si

No

Si la respuesta es SI, ¿Qué medidas se están tomando?