



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

CÓDIGO: LPR121703-2017
NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL
COMUNIDAD/ALDEA: LOS PLANES
MUNICIPIO: SANTA MARIA
DEPARTAMENTO: LA PAZ

Se hace constar que la obra arriba mencionada fue realizada por el ejecutor, cumpliendo con lo estipulado en el contrato y demás documentos contractuales, con la excepción de lo abajo indicado.


A partir de la fecha abajo señalada, el solicitante asume la responsabilidad del adecuado mantenimiento y funcionamiento de la obra recién concluida y entregada al mismo, por lo que deberá contactar con la comunidad beneficiada y/o la(s) institución(es) del estado relacionado(s) con lo ejecutado, para que asuman la responsabilidad que les corresponde


En fe de lo anterior se firma esta acta, dando por concluido y recibido el proyecto.


Se acuerda la recepción definitiva para el día: _____


REPARACIONES Y/O TRABAJOS ADICIONALES REQUERIDOS:


_____ LUGAR Y FECHA



COMUNIDAD



SECRETARIA



ALCALDE MUNICIPAL




EJECUTOR




SUPERVISOR





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL





CÓDIGO: LPR121703-2017
NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL
COMUNIDAD/ALDEA: LOS PLANES
MUNICIPIO: SANTA MARIA
DEPARTAMENTO: LA PAZ





Se hace constar que la obra arriba mencionada fue realizada por el ejecutor, cumpliendo con lo estipulado en el contrato y demás documentos contractuales, con la excepción de lo abajo indicado.

Se acuerda la recepción definitiva para el día: _____

REPARACIONES Y/O TRABAJOS ADICIONALES REQUERIDOS:

FECHA DE RECEPCION PROVINCIONAL


COMUNIDAD


EJECUTOR



ALCALDE MUNICIPAL


SUPERVISOR




REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 09569

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 73086697

Valor Efectivo: _____

Lps. 93,871.70.

PAGUESE A: Juan Gabriel Arqueza Montoya
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Noventa y tres mil ochocientos Setenta y un con
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS. 70/100.

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 11-12	COD. 03	COD. 09	COD. 23

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social Cultural y Comunit.	93,871.70	70
09	Seguridad ciudadana.		
11	fondos Propios - 59,495.54		
12	transferencia. 34 376.16.		
400	Bienes Capitalizables.		
4160	Const. Adicion y mejora Edif. Obras Urb		
4167	Const Adicion y mejora Obras Pab. 2		
23	Mejoramiento Compra de fidei com.		
	Planos: 309-2017		
	Pago de Garantía Dicho		
	Proyecto.		
TOTAL A PAGAR		93,871.70.	70.

Fecha 24/09/2018

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (f)

Juan G. Arqueza Montoya

Identidad No.

1212-1977-00090

Solvencia No.

Lugar y Fecha: Santa María, La Paz 24 de Septiembre del 2018.

Recibo por: Lps. 93,871.70

Recibí de la **Municipalidad de Santa María, La Paz** la cantidad de Noventa y tres mil Ochocientos Sesenta y un Compañeros con 70/100

(Lps. 93,871.70.) correspondiente al pago de garantía de calidad de obra del proyecto



Mejoramiento campo de fútbol
Los Planes Secg - 2017

Con Numero 23 Ubicado en Los Planes Municipio De Santa María del Departamento de La Paz.

Desglose del pago

MONTO ESTIMADO	<u>93,871.70</u>
Calidad de Obra	<u>93,871.70.</u>
MONTO NETO A PAGAR	<u>93,871.70.</u>

Firma del Contratista:

Nombre del cotrastista:

Juan G Argueta

Identidad #:

1212-1977-00090

11-304-00061-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
SANTA MARIA LA PAZ
8868-2258
2754-8970

CHEQUE No. 73886697


PLANES, LA PAZ
Lugar y Fecha

24 - Septiembre - 2012

Páguese a la orden de Juan Gabriel Argueta Montoya

L 93,871.70

Cantidad en letras Noventa y tres mil Ochocientos Setenta y un Compañ. 70/100 Compañ.


 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

[Handwritten signatures and stamps]

⑆01304079⑆00113040000611⑆73886697

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La Infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

 DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1501

JUAN GABRIEL / ARGUETA MONTOYA
1212-1977-00090



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

JUAN GABRIEL / ARGUETA MONTOYA



HONDUREÑO POR : NACIMIENTO
NACIO EL : 24 JUNIO 1977
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 30 AGOSTO 2013



1212-1977-00090



02680231-03

JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA

San José, La Paz, Honduras. C.A.
 Cel. 9928-6442 / Correo: juanargueta81@gmail.com
 CAI: 0C88CF-4D883B-A049A4-EEE664-1090C1-BA

RTN: 12121977000908
BOLETA DE VENTA N°
 000-001-02-00000111

Cliente Municipalidad de Santa Maria La Paz
 Dirección Santa Maria La Paz RTN 12179003434709

DIA	MES	AÑO
24	Sep.	2018

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	TOTAL LPS.
	por garantía de 5% de Calidad de obra proyecto mejoramiento de campo de futbol en los planes santa maria La Paz.		93871 70

Original: Cliente. Copia 1: Archivo

 FIRMA

Cant en Letras NOventa y tres mil ochocientos setenta y uno lps con 70/100
 Rango Autorizado: 000-001-02-00000101 / 000-001-02-00000150

TOTAL L. 93871 70

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón,
 Tegucigalpa, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142
 CERTIFICADO DEI N° 9231-15-10500-2

Fecha Límite de Emisión: 29/12/2018

FIANZA BUENA CALIDAD DE OBRA

No. FB-180261

VIGENCIA:

DESDE: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HASTA: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SUMA AFIANZADA HASTA: L. 94,000.00 (NOVENTA Y CUATRO MIL LÉMPIRAS EXACTOS)



AFIANZADO: JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA

BENEFICIARIO: MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ

COBERTURA: Para garantizar la buena calidad del Proyecto denominado: "MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL EN LOS PLANES, MUNICIPIO SANTA MARIA LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ", CÓDIGO LPR121703-2017.

CLÁUSULA ESPECIAL: LA COMPAÑÍA DE SEGUROS, SE OBLIGA A REPONER, REPARAR O PAGAR HASTA LA CANTIDAD ESTABLECIDA EN ESTA GARANTÍA, A PRORRATA, A SOLICITUD DEL BENEFICIARIO, ACOMPAÑADA DE UN CERTIFICADO QUE INDIQUE Y COMPRUEBE EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, CON LOS SOPORTES TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES CORRESPONDIENTES.


Tegucigalpa, M. D. C., 05 de septiembre de 2018.


24/04/2018


FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA





REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 09532

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 73886671

Valor Efectivo: _____

Lps. 147,808.75

PAGUESE A: Juan Gabriel Arqueta Montoya
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Ciento cuarenta y siete mil ochocientos ochenta y cinco con 75/100
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. <u>11</u>	COD. <u>03</u>	COD. <u>09</u>	COD. <u>23</u>

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
<u>03</u>	<u>Desarrollo Social Cultural y Comunit.</u>	<u>147,808.75</u>	
<u>09</u>	<u>Seguridad ciudadana.</u>		
<u>11</u>	<u>fondos Propios</u>		
<u>400</u>	<u>Bienes Capitalizables.</u>		
<u>460</u>	<u>Const. Adicion y mejora Edif. y Obrasub.</u>		
<u>467</u>	<u>Const. Adicion y mejora Obras y Proyectos Pava.</u>		
<u>23</u>	<u>Mantenimiento Campo de futbol los planes</u>		
	<u>Seg. 2017</u>		
	<u>Pago de Sexta Estimacion de</u>		
	<u>Dicho Proyecto.</u>		
TOTAL A PAGAR		<u>147,808.75</u>	

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 08019999408325

Fecha 04-09-2018

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (f) Juan Gabriel Arqueta

Identidad No. 1212-197700090

Solvencia No. _____



Lugar y Fecha: Santa María, La Paz 04 de Septiembre del 2018.

Recibo por: Lps. 147,808.75

Recibí de la Municipalidad de Santa María, La Paz la cantidad de Ciento cuarenta y siete mil ochocientos ochocientos con 75/100

(Lps. 147,808.75) correspondiente al pago de la Estimación,

06 de _____ del _____ proyecto

Mejoramiento Campo de futbol los Planes Seg-2017

Con Numero 23 Ubicado en Los planes Municipio

De Santa María del Departamento de La Paz.

Desglose del pago

MONTO ESTIMADO	L. 155,588.16
-Menos deducción de anticipo	
-Menos deducción de ISR	
-Menos 5% Calidad de Obra	7,779.41
MONTO NETO A PAGAR	L. 147,808.75

Firma del Contratista:

Nombre del cotrastista:

Juan G. Siquiera

Identidad #:

012-1977-00090



11-304-00061-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
SANTA MARIA LA PAZ
9965-2268
2754-8970

CHEQUE No. 73886671

PLANES, LA PAZ 07. Septiembre - 2018
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Juan Gabriel Arqueta Montoya L. 147.809.75

Ciento cuarentaysiete mil ochocientos ocho lemp. con 75/100
Cantidad en letras Lembras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

[Handwritten signature]
Firma(s)

⑆0⑆304079⑆00⑆1⑆30400006⑆1⑆7388667⑆


RETENCIONES DE ESTIMACIONES

CODIGO				
NOMBRE DEL PROYECTO:		MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL		
DEPARTAMENTO:		LA PAZ		
MUNICIPIO:		SANTA MARIA		
UBICACION:		LOS PLANES		
FUENTE FINANCIAMIENTO:		MUNICIPALIDAD	ESTIMACION DEL:	
			06/07/2018	AL:
				23/08/2018

Monto Inicial de Contrato	1843,057.43
Anticipo Neto Entregado	276,458.61
Monto Acumulado por O/C	34,376.16
Monto Acumulado por Adendum	
Monto Final	1877,433.59
Monto de Sexta Estimacion	155,588.16

Vobo

SUPERVISOR DE PROYECTO



% DE AVANCE	8.44%	FACTOR de Ret	1.25	% RETENCION	11%	MONTO ANTICIPO	276,458.61	RETENCION	29,172.78
Retencion Sobre Anticipo		155,588.16		Retencion de Impuesto Sobre La Renta		1843,057.43			

UTILIDAD GLOBAL	MONTO ESTIM	UTILIDAD GLOBAL	UTILIDAD DEL PERI.S.R 12.5%
Retencion de Impuesto Sobre La Renta			

RESUMEN

Monto Estimado	155,588.16
Menos Deducion de Anticipo	
Menos Deducion 5% CALIDAD DE OBRA	7,779.41
Menos Impuesto Sobre La Renta	
TOTAL A PAGAR SEXTA ESTIMACION	147,808.75

Monto del Anticipo	276,458.61	14.73%
AMORTIZACION 1era. ESTIMACION	51,905.38	18.78%
AMORTIZACION 2da. ESTIMACION	65,709.38	23.77%
AMORTIZACION 3ra. ESTIMACION	65,856.45	23.82%
AMORTIZACION 4ta. ESTIMACION	47,622.63	17.23%
AMORTIZACION 5ta. ESTIMACION	45,364.78	16.41%
TOTAL AMORTIZADO	276,458.61	100.00%
FALTA POR AMORTIZAR	0.00	

ESTIMACION DE OBRA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, LA PAZ
 MARCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ (MAMCEPAZ)

MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL

UBICACION: Los Planes, Santa Maria, La Paz

EJECUTOR: JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA

ESTIMACION: 6

PERIODO DEL: 06/07/2018

HASTA 23/08/2018

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNIT	COSTO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL	%
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL		
1	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	220.24	L. 105.23	L. 23,175.86	245.67	L. 25,851.85	-25.43	L. -2,676.00	L. 23,175.86	100.00
2	TRAZADO Y MARCADO	M.L	252.12	L. 23.25	L. 5,861.79	270.00	L. 6,277.50	-17.88	L. -415.71	L. 5,861.79	100.00
3	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	270.89	L. 165.57	L. 44,851.26	319.37	L. 52,878.08	-48.48	L. -8,026.83	L. 44,851.26	100.00
4	MURO DE MAMPPOSTERIA	M3	521.31	L. 1,752.25	L. 913,465.45	503.92	L. 882,993.82	17.39	L. 30,471.63	L. 913,465.45	100.00
5	DADO DE CONCRETO 40 X 30 X 30 (Concreto Simple)	UNID	109	L. 198.67	L. 21,655.03	109.00	L. 21,655.03	0.00	L. 0.00	L. 21,655.03	100.00
6	SUM/INST MALLA CICLON 6, TUBO H2, DOBLE REF.	ML	252.12	L. 635.64	L. 160,257.56	270.00	L. 171,622.80	-17.88	L. -11,365.24	L. 160,257.56	100.00
7	JAMBA 10X15cm, #2@15 cm, CONC 1:2:2	ML	252.12	L. 197.50	L. 49,793.70	270.00	L. 53,325.00	-17.88	L. -3,531.30	L. 49,793.70	100.00
8	COLUMNA 30 X 30 4N4, N#2 @ 20, CONCRETO 1:2:2	M.L	0	L. 725.32	-	6.20	L. 4,496.98	6.20	L. -4,496.98	L. 0.00	#DIV/0
9	PORTON DE TUBO ESTRUCTURAL Y LAMINA TROQUELADA	UNID	1	L. 17,896.35	L. 17,896.35	1.00	L. 17,896.35	0.00	L. 0.00	L. 17,896.35	100.00
10	ENGRAPELLADO DE CAMPO FUTBOL	M2	7446	L. 78.75	L. 586,372.50	6,156.80	L. 484,848.00	1,289.20	L. 101,524.50	L. 586,372.50	100.00
SUB TOTAL ACTIVIDADES CONTRATADAS				L. 1823,329.49	L. 1823,329.49		L. 1721,845.43		L. 101,484.06	L. 1823,329.49	100.00
11	CONSTRUCCION DE CISTERNA	UND	1	L. 9,500.00	L. 9,500.00		1.00	1.00	L. 9,500.00	L. 9,500.00	100.00
12	EXCAVACION DE MATERIAL TIPO I (INVELACION DE TERRENO)	M3	180	L. 105.23	L. 18,941.40		180.00	180.00	L. 18,941.40	L. 18,941.40	100.00
13	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	150.25	L. 170.80	L. 25,662.70		150.25	150.25	L. 25,662.70	L. 25,662.70	100.00
SUB TOTAL ACTIVIDADES NUEVAS				L. 54,104.10	L. 54,104.10		L. 1721,845.43		L. 155,588.16	L. 54,104.10	100.00
TOTAL				L. 1877,433.59	L. 1877,433.59		L. 1721,845.43		L. 155,588.16	L. 1877,433.59	100.00

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagar al ejecutor

FECHA: 23-AGOSTO-2018	FECHA: 23-AGOSTO-2018	FECHA: 23-AGOSTO-2018
NOMBRE: GABINO ARGUETA GALVEZ	NOMBRE: NORMA LUHATANY MEDINA RAMOS	NOMBRE: JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
ALCALDE MUNICIPAL SANTA MARIA	SUPERVISION MAMCEPAZ	EJECUTOR

ORDEN DE CAMBIO #1

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, LA PAZ

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ (MAMCEPAZ)

MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL




Los Planes, Santa Maria, La Paz

JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA

03/08/2018

PROYECTO:
UBICACIÓN:
EJECUTOR :
FECHA:

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNIT	COSTO TOTAL	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	Presupuesto Contratado + Esta Orden de Cambio (OC)	
A. MODULO DE ACTIVIDADES PRELIMINARES											
1	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	245.67	L. 105.23	L. 25,851.85	220.24	L. 23,175.86	-25.43	-2,676.00		
2	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	270	L. 23.25	L. 6,277.50	252.12	L. 5,861.79	-17.88	-415.71		
3	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	319.37	L. 165.57	L. 52,878.09	270.89	L. 44,851.26	-48.48	-8,026.83		
4	MURO DE MAMPOSTERIA	M3	503.92	L. 1,752.25	L. 882,993.82	521.31	L. 913,465.45	17.39	30,471.63		
5	DADO DE CONCRETO 40 X 30 X 30 (Concreto Simple)	UNID	109	L. 198.67	L. 21,655.03	109.00	L. 21,655.03	0.00	0.00		
6	SUM/INST MALLA CICLON 6, TUBO HG2, DOBLE REF.	ML	270	L. 635.64	L. 171,622.80	252.12	L. 160,257.56	-17.88	-11,365.24		
7	JAMBA 10X15cm, #23, #2@15 cm, CONC 1:2:2	ML	270	L. 197.50	L. 53,325.00	252.12	L. 49,793.70	-17.88	-3,531.30		
8	COLUMNA 30 X 30 4N4, NÚ2 @ 20, CONCRETO 1:2:2	M.L.	6.2	L. 725.32	L. 4,496.98	0.00	L. 0.00	-6.20	-4,496.98		
9	PORTON DE TUBO ESTRUCTURAL Y LAMINA TROQUELADA	UND	1	L. 17,896.35	L. 17,896.35	1.00	L. 17,896.35	0.00	0.00		
10	ENGRAMILLADO DE CAMPO FUTBOL	M2	7696	L. 78.75	L. 606,060.00	7,446.00	L. 586,372.50	-250.00	-19,687.50		
B. MODULO DE ACTIVIDADES NUEVAS											
SUB TOTAL MODULO OBRAS CONTRATADAS											
						L. 1843,057.43					
11	CONSTRUCCION DE CISTERNA	UND	1	L. 9,500.00	L. 9,500.00	1.00	L. 9,500.00	1.00	9,500.00		
12	EXCAVACION DE MATERIAL TIPO I (NIVELACION DE TERRENO)	M3	105.23	L. 170.80	L. 18,000.00	180.00	L. 18,941.40	180.00	18,941.40		
13	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3		L. 150.25	L. 25,662.70	150.25	L. 25,662.70	150.25	25,662.70		
						L. 0.00					
SUB TOTAL MODULO DE ACTIVIDADES NUEVAS											
						L. 1843,057.43					
TOTAL											
						L. 1843,057.43					
SUB TOTAL MODULO DE ACTIVIDADES NUEVAS											
						L. 54,104.10					
TOTAL											
						L. 1877,433.59					
SUB TOTAL MODULO DE ACTIVIDADES NUEVAS											
						L. 34,376.16					

 ALCALDE MUNICIPAL SANTA MARIA FIRMA: NOMBRE: GABINO ARGUETA GALVEZ 03 DE AGOSTO 2018	 SUPERVISION MAMCEPAZ FIRMA: NOMBRE: LUHATANY MEDINA RAMOS 03 DE AGOSTO 2018	 EJECUTOR INGENIERO CIVIL 50-70-51 18-07-05 JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA FIRMA: NOMBRE: JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA 03 DE AGOSTO 2018
--	--	---

Alcaldia Municipal de Santa Maria La Paz

INFORME DE ORDEN DE CAMBIO

Periodo del: 03-ago-18

PROYECTO: EN TIEMPO DESFASADO INCUMPLIMIENTO

Contrato: _____ Departamento: LA PAZ
 Nombre: MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL Municipio: SANTA MARIA
 Fase: Ejecucion Ubicacion: LOS PLANES

No. Visita	Mes de Visitas	Hora de Llegada	Hora de Salida	Fecha de Presentación
1	agosto			03/08/2018

CONTRATO DE INVERSION

Contratista: JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA
 Fecha Inicio: 16-oct
 Plazo: 120 DIAS CALENDARIO

MONTO CONTRATADO O.C. L. 1843,057.43
L. 15,769.26
 PORCENTAJE AVANCE: 100.00 %

OBSERVACIONES GENERALES DEL PROYECTO

Clima <input type="checkbox"/> Sin lluvia <input checked="" type="checkbox"/> Con lluvia	Rótulo <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No En Carretera <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Rotulo Pare <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Placa	Personal en Obra <input checked="" type="checkbox"/> Suficiente <input type="checkbox"/> Insuficiente Maestro de obra: <u>1</u> Albañiles: <u>3</u> Peones: <u>6</u> Mujeres: Otros:	Materiales <input checked="" type="checkbox"/> Aprobado <input type="checkbox"/> Suficiente <input type="checkbox"/> Rechazado <input type="checkbox"/> Insuficiente Material Rechazado _____ _____ _____	Calidad de Obra <input checked="" type="checkbox"/> Bueno <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Malo Proyecto terminado <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Doc. De Cierre ingre: <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Proyecto paralizado <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Razón Falta de fondos <input type="checkbox"/> Imputable ejecuto <input type="checkbox"/> Falta acceso <input type="checkbox"/> Mal clima <input type="checkbox"/> Otra: _____
---	--	---	--	---	--

OBRA EJECUTADA EN ORDEN DE CAMBIO:

En este periodo se ejecutaron las siguientes actividades:
 Se presenta esta orden de cambio por las actividades medidas en sitio las cuales varian de las presupuestadas, excavacion de material no se realizo por completo en el muro pero si se requirio mas para la nivelacion del terreno para el engramillado, por las condiciones del terreno aumento la mamposteria en el muro, disminuyo el engramillado y el suministro e instalacion de malla ciclon, se contempla como actividades nuevas la construccion de una sistema para riego del campo la cual no fue considerada en presupuesto, al igual que el relleno con material del sitio para nivelacion del terreno.

OBSERVACIONES EN LA OBRA

Situaciones

Soluciones propuestas

Calificación Contratista

Calidad de obra: 60 / 60 Cump Plazos: 20 / 20 Tramites Oportunos 20 / 20

ASPECTOS AMBIENTALES

1. ¿Incide negativamente sobre el ambiente la ejecucion de este proyecto? Si No
 Si la respuesta es si, ¿Qué medidas se estan tomando?

2. ¿ Existen en el lugar de la construcción letrinas o servicios sanitarios, que pueden ser utilizados por los trabajadores que estan ejecutando la obra?*

Si No

3. Los desechos de la construcción se están disponiendo adecuadamente en un sitio fuera de la obra, sin causar impactos negativos en el ambiente?*


Si No

* Si la respuesta es no, favor explique ¿Qué medidas se estan tomando?

Nombre del supervisor:

LUHA MEDINA

Firma y sello del Supervisor MAMCEPAZ



Se adjuntan cuatro fotografias a color

Alcaldía Municipal de Santa María La Paz

INFORME DE SUPERVISION DE CAMPO ESTIMACION VI

Periodo del:

06/JULIO/2017 AL 23/AGOSTO/2018

PROYECTO: EN TIEMPO DESFASADO INCUMPLIMIENTO

Contrato: _____

Departamento: LA PAZ

Nombre: MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL

Municipio: SANTA MÁRIA

Fase: Ejecucion

Ubicacion: LOS PLANES

No. Visita	Mes de Visitas	Hora de Llegada	Hora de Salida	Fecha de Presentación
1	agosto			23/08/2018

CONTRATO DE INVERSION

Contratista: JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA

MONTO CONTRATADO L. 1843,057.43
O.C L. 15,769.26

Fecha Inicio: 16-oct

PORCENTAJE AVANCE: 100.00 %

Plazo: 120 DIAS CALENDARIO

OBSERVACIONES GENERALES DEL PROYECTO

Clima	Rótulo	Personal en Obra	Materiales	Calidad de Obra	Proyecto paralizado
<input type="checkbox"/> Sin lluvia <input checked="" type="checkbox"/> Con lluvia	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No En Carretera <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Rotulo Pare <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Placa	<input checked="" type="checkbox"/> Suficiente <input type="checkbox"/> Insuficiente Maestro de obra: <u>1</u> Albañiles: <u>3</u> Peones: <u>6</u> Mujeres: _____ Otros: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Aprobado <input type="checkbox"/> Suficiente <input type="checkbox"/> Rechazado <input type="checkbox"/> Insuficiente Material Rechazado _____ _____ _____	<input checked="" type="checkbox"/> Bueno <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Malo Proyecto terminado <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Doc. De Cierre ingre: <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Razón Falta de fondos <input type="checkbox"/> Imputable ejecuto <input type="checkbox"/> Falta acceso <input type="checkbox"/> Mal clima <input type="checkbox"/> Otra: _____ _____

OBRA EJECUTADA EN EL PERIODO DE ESTIMACION:

En este periodo se ejecutaron las siguientes actividades:

En esta estimacion se cancelan las actividades aprobadas en orden de cambio, cisterna, excavacion de material para mejorar la nivelacion relleno compactado con material del sitio para nivelacion y mamposteria en muro.

OBSERVACIONES EN LA OBRA

Situaciones

Soluciones propuestas

Calificación Contratista

Calidad de obra: 60 / 60 Cump Plazos: 20 / 20 Tramites Oportunos 20 / 20

ASPECTOS AMBIENTALES

1. ¿Incide negativamente sobre el ambiente la ejecucion de este proyecto? Si No
Si la respuesta es si, ¿Qué medidas se estan tomando?

2. ¿Existen en el lugar de la construcción letrinas o servicios sanitarios, que pueden ser utilizados por los trabajadores Si No

que estan ejecutando la obra?*

3. Los desechos de la construcción se están disponiendo adecuadamente en un sitio fuera de la obra, sin causar impactos negativos en el ambiente?*


Si No

* Si la respuesta es no, favor explique ¿Qué medidas se estan tomando?

Nombre del supervisor:

LUHA MEDINA

Firma y sello del Supervisor MAMCEPAZ



Se adjuntan cuatro fotografías a color

PROYECTO; MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL PLANES



PORTON DE ACCESO A CAMPO



CERCO DE MALLA CICLON Y TUBO GALVANIZADO



ENGRAMADO CAMPO DE FUTBOL



SE MUESTRA LA INSTALACION DE GRAMA YA FERTILIZADA



GRAMA YA FUMIGADA Y FERTILIZADA



CERCO DE MALLA Y GRAMA



VISTA LATERAL DRECHA DE CAMPO DE FUTBOL



PROCESO DE ENGRAMADO

PROYECTO; MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL PLANES



PORTON DE ACCESO A CAMPO



CERCO DE MALLA CICLON Y TUBO GALVANIZADO



ENGRAMADO CAMPO DE FUTBOL



SE MUESTRA LA INSTALACION DE GRAMA YA FERTILIZADA



GRAMA YA FUMIGADA Y FERTILIZADA



CERCO DE MALLA Y GRAMA



PROCESO DE ENGRAMADO