



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
[www.municane.org](http://www.municane.org)

### **NOTIFICACION DEL PROYECTO**

En respuesta a la solicitud No OIP-005-01-04-2019 enviada el día 02 de Mayo del presente año sobre la ejecución de proyectos y las diferentes licitaciones le doy a conocer por medio de esta tabla el avance del proyecto de construcción de un muro perimetral en CEPB Francisco Bustillo.

IDENTIFICACION DEL PROYECTO	
Encargado de la ejecución del proyecto	M.O Fernando Suazo Gonzales
Sector	Noroeste del municipio de Cane.
Nombre del proyecto	Construcción de un muro perimetral en CEPB Francisco Bustillo.
Ubicación del proyecto	Colonia villa linda II ETAPA
Descripción del proyecto	Este proyecto se lleva a cabo por medio de un bloque de 6" varilla de 3/8 legítima, 1/8" legítima, agua, cemento, para mejorar las instalaciones del CEPB Y prevenir el bienestar de los niños.
ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
Alcance del proyecto( principal de proyecto)	Mejorar poco a poco las instalaciones educativas de la colonia villa linda, y con esto mantener el bienestar de los estudiantes, por medio de la seguridad personal de cada uno de ellos.
Impacto ambiental	Ninguno
Impacto en el terreno y asentamiento	No aplica
Detalle del encargado del proyecto	Fernando Suazo Gonzales
Fuente de financiamiento	Alcaldía municipal.
Presupuesto del proyecto	Lps. 119,130.35
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Junio 2018
Estado actual del proyecto	Ejecutado aproximadamente en un 68.00%
Costo de finalización del proyecto	NO APLICA
Fecha de finalización	18 Junio 2019
EJECUCIÓN DEL PROYECTO	




LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.  
ALCALDE MUNICIPAL  
E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
[www.municane.org](http://www.municane.org)

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	NO APLICA
Variación en el costo total del proyecto	NO APLICA
Variación en el alcance de duración del proyecto.	NO APLICA

Para los fines que el interesado estime conveniente se firma la presente notificación a los 07 días del mes de Mayo del año 2019



  
Luis Fernando Martínez Ávila  
Desarrollo comunitario/proyectos

ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE  
 PROYECTO: CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN C.E.P.B. FRANCISCO BUSTILLO GONZALES  
 UBICACION: COLONIA VILLA LINDA CANE, LA PAZ  
 EJECUTOR: SR. FERNANDO SUAZO GONZALES  
 ESTIMACION: 2  
 PERIODO DEL: 19/3/2019 HASTA 24/4/2019 36.00 DIAS

No.	PRESUPUESTO DE OFERTA		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO EN ESTE PERIODO		TOTAL ACUMULADO		
	CONCEPTO						CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	% AVANCE
1	TRAZADO Y MARCADO		ML	120.00	115.60	12,312.00	115.60	12,312.00	0.00	10.00	115.60	12,312.00	100.00%
2	EXCAVACION DE MATERIAL COMUN		M3	1375.00	27.74	13,467.50	27.74	13,467.50	0.00	10.00	27.74	13,467.50	100.00%
3	CIMENTACION DE MAMPONERIA		M3	1820.00	27.74	122,746.80	27.74	122,746.80	0.00	10.00	27.74	122,746.80	100.00%
4	SOLETA INFERIOR DE 20X20 CMS		M2	1150.00	115.60	117,340.00	57.00	18,550.00	58.60	18,790.00	115.60	117,340.00	100.00%
5	PARED DE BLOQUE 6"		M2	1130.00	227.46	129,569.80	0.00	10.00	208.02	127,042.60	208.02	127,042.60	91.45%
6	CASTILLOS DE 15X15 CMS		ML	1135.00	137.35	118,542.25	0.00	10.00	60.00	18,100.00	60.00	18,100.00	43.68%
7	SOLETA SUPERIOR DE 15X15 CMS		ML	1160.00	115.60	118,496.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00%
8	TALLADO DE ELEMENTOS		ML	140.00	166.40	16,656.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00%
<b>TOTAL</b>						<b>1119,130.35</b>	<b>137,076.30</b>	<b>143,932.60</b>	<b>143,932.60</b>	<b>0.00</b>	<b>181,008.90</b>	<b>68.00%</b>	

ESTIMACION 2	143,932.60
CALIDAD DE OBRA 5%	12,196.63
RETENCION 12.5%	1823.74
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>140,912.23</b>

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagar al ejecutor

FIRMA:  NOMBRE: SR. FERNANDO SUAZO GONZALES FECHA: 24 DE ABRIL DEL 2019	EJECUTOR	FIRMA:  NOMBRE: WALTER DAVID GUZMAN INGENIERO CIVIL No. 5089 24-10-12	SUPERVISOR	FIRMA:  NOMBRE: FRANCISCO BUSTILLO	ALCALDE MUNICIPAL CANE	FIRMA:  NOMBRE: LUIS FERNANDO MARTINEZ	TECNICO MUNICIPAL VIALIDAD
FECHA: 24 DE ABRIL DEL 2019		FECHA: 24 DE ABRIL DEL 2019		FECHA: 24 DE ABRIL DEL 2019		FECHA: 24 DE ABRIL DEL 2019	

