



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No. 0002-SGIMSG-2020

PARA: ABOGADO LUIS FERNANDO ZUNIGA CUESTAS,  
Oficina de Transparencia

DE: ING. HECTOR YUJA FAJARDO  
Subgerente Nacional de Ing. Mant. Y Servicios Generales.

FECHA: 03 de Enero del 2020.

ASUNTO: ENVIO DE INFORMACION PARA EL PORTAL DE  
TRANSPARENCIA



Por este medio le envié la Información solicitada mediante memorando # 027-OIP-IHSS referente al Ítem 1 y 2 del mes de Diciembre 2019.

- 1- Memorando No.0001 -SGIMSG-2020-cuadro de los vehículos propiedad del Instituto.
- 2- Memorando No.3812-SGIMSG-2019-Proyectos en ejecución
- 3- Memorando No.3790-SGIMSG-2019-Proyectos en ejecución
- 4- Memorando No.3815-SGIMSG-2019-Proyectos en ejecución

Atentamente.

cc: Archivo.

HY/Ed





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No. 3812-SGIMSG-2019

ING 111

PARA: ING. HECTOR YUJA  
SUBGERENTE INGENIERIA,  
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

DE: ING. REBECA RIVERA  
COORDINADORA DE PROYECTOS

ASUNTO: LO DESCRITO



FECHA: 30 de Diciembre del 2019

En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al Ítem **Nº 2** del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **DICIEMBRE DEL 2019:**

1. El proyecto de “Trabajos de Mejoramiento, Ampliación y Obras de Accesibilidad en Baños Públicos del 3-6 Nivel de la Torre del Hospital en el H.E.” y se informa lo siguiente:

**A. Identificación del Proyecto:**

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Trabajos de Mejoramiento, Ampliación y Obras de Accesibilidad en Baños Públicos del 3-6 Nivel de la Torre del Hospital en el H.E.”
4. **Ubicación de Proyecto:** Barrio La Granja, Comayagüela.
5. **Propósito:** Mejorar las instalaciones existentes en la Torre Hospitalaria, ampliar las áreas de atención y de preparación de insumos de los baños, así como mejorar las medidas de seguridad de los pacientes por la colocación de barras de seguridad entre otros.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizarán trabajos de demoliciones, desmontajes, colocación de pisos, paredes de bloque, puertas, ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, losas sanitarias, entre otros.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

#### B. Elaboración del Proyecto:

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la atención de las Salas de Hospitalización en el Hospital de Especialidades del IHSS.
8. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
9. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No se han realizado estudios de suelos.
10. **Detalles del contacto:**
  - Ing. Hector Yuja
  - Tel: 9453-8351
  - [yuja26@hotmail.com](mailto:yuja26@hotmail.com)
11. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
12. **Presupuesto del Proyecto:** L. 4,497,247.78
13. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 13 de Febrero del 2018.
14. **Estado del Proyecto:** Se emitió fecha de inicio el 15 de enero del 2018 y actualmente se encuentra en proceso de pago
15. **Costo de Finalización:** L. 4, 112,934.98.
16. **Fecha de Finalización:** Según Orden de Inicio se proyectó fecha final el 28 de junio del 2018. El Acta de Recepción parcial del Proyecto se entregó con fecha 15 de Julio del 2019.

#### C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra en trámites de pago final

Sin más que agregar quedo a la espera de sus observaciones de existir modificaciones o aportes al presente.

Atte.

cc. Archivo



Subgerencia de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, 2do. Piso, Edificio Administrativo

Teléfonos: (504) 2238-5088, Ext. 1101

[www.ihss.hn](http://www.ihss.hn)

## INFORMACION DE PROYECTOS DEL MES DE DICIEMBRE

En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al ítem Nº 2 del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de DICIEMBRE DEL 2019:

1. El proyecto de “**Trabajos de Mejoramiento, Ampliación y Obras de Accesibilidad en Baños Públicos del 3-6 Nivel de la Torre del Hospital en el H.E.**” y se informa lo siguiente:

### A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Trabajos de Mejoramiento, Ampliación y Obras de Accesibilidad en Baños Públicos del 3-6 Nivel de la Torre del Hospital en el H.E.”
4. **Ubicación de Proyecto:** Barrio La Granja, Comayagüela.
5. **Propósito:** Mejorar las instalaciones existentes en la Torre Hospitalaria, ampliar las áreas de atención y de preparación de insumos de los baños, así como mejorar las medidas de seguridad de los pacientes por la colocación de barras de seguridad entre otros.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de demoliciones, desmontajes, colocación de pisos, paredes de bloque, puertas, ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, losas sanitarias, entre otros.

### B. Elaboración del Proyecto:

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la atención de las Salas de Hospitalización en el Hospital de Especialidades del IHSS.
8. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
9. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No se han realizado estudios de suelos.
10. **Detalles del contacto:**
  - Ing. Hector Yuja
  - Tel: 9453-8351
  - [yuja26@hotmail.com](mailto:yuja26@hotmail.com)
11. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
12. **Presupuesto del Proyecto:** L. 4,497,247.78
13. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 13 de Febrero del 2018.
14. **Estado del Proyecto:** Se emitió fecha de inicio el 15 de enero del 2018 y actualmente se encuentra en proceso de pago
15. **Costo de Finalización:** L. 4, 112,934.98.



**16. Fecha de Finalización:** Según Orden de Inicio se proyectó fecha final el 28 de junio del 2018. El Acta de Recepción parcial del Proyecto se entregó con fecha 15 de Julio del 2019.

**C. Ejecución del Proyecto:**

El proyecto se encuentra en trámites de pago final

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "J.P." or similar, located below the official stamp.



## MEMO SGIMSG – 3790- 2019.

PARA: ING. HÉCTOR DANIEL YUJA FAJARDO.  
Subgerente Nacional Ingeniería, Mantenimiento y Serv. Generales.

DE: ING. BERNARDINO RIVERA REYES.  
Supervisor Electromecánico, SGIMSG.



FECHA: 30 de Diciembre del 2019.

ASUNTO: Información Portal Transparencia.

Como parte del proyecto a mi cargo de La Unidad Ejecutora del IHSS y en base a La Matriz de Evaluación del IAIP: ESTRUCTURA ORGÁNICA Y SERVICIOS, PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS, para darle cumplimiento a La Ley de Transparencia y Acceso a La Información Pública y de acuerdo a las actividades desarrolladas en el mes de Diciembre del 2019, le detallo lo siguiente:

- **Nombre del Proyecto:** “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GENERADORES, OBRAS CONEXAS PARA LAS CLÍNICAS DE CHOLOMA, CALPULES, EL PROGRESO, PERIFÉRICA No.3, RADIODIAGNÓSTICO CALPULES, REHABILITACIÓN FÍSICA ORQUÍDEA BLANCA Y TEPEACA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, (IHSS)”.
- **Plazo de Ejecución del Contrato:** 120 días calendario conforme a Contrato del 28 de Enero del 2019 al 27 de Mayo del 2019.
- **Ampliación de Tiempo:** 30 días hasta el 26 de junio del 2019.
- **Ampliación de Tiempo 2:** 60 días hasta el 25 de agosto del 2019.
- **Ampliación de Tiempo 3:** 30 días hasta el 24 de septiembre del 2019.
- **Ampliación de Tiempo 4:** 50 días hasta el 13 de noviembre del 2019.
- **Ampliación de Tiempo 5:** 40 días hasta el 23 de diciembre del 2019.
- **Valor del Contrato:** L. 5,904,731.96 **Ampliación 1:** L. 477,355.97
- **Ampliación 2:** L. 297,032.71
- **Nuevo Monto de Contrato:** L. 6,679,120.22
- **Garantía:** FICOHSA SEGUROS Lps. 1,001.03 hasta el 23 marzo 2020.

- **Ubicación:** Clínica Kennedy en Tegucigalpa y las Clínicas El Progreso, Calpules, Radiodiagnóstico, Tepeaca, Choloma y Rehabilitación de San Pedro Sula del IHSS”
- **Propósito:** Suministro e Instalación de Generadores.
- **Breve Descripción del Proyecto:** Mediante la instalación de motores generadores se pretende no interrumpir la atención médica de los pacientes cuando falle la energía eléctrica en las Clínicas del IHSS.
- **Alcances del Proyecto:** Empleados y pacientes de La Clínica de la Col. Kennedy en Tegucigalpa y Las Clínicas del Valle de Sula, Departamento de Cortés.
- **Impacto Ambiental:** Los equipos consumen menos combustible, siendo más amigables con el ambiente.
- **Impacto en el terreno y asentamientos:** Ninguno.
- **Detalles del Contacto:** Lic. Edwin Medina, Gerente Administrativo y Financiero.
- **Fuente de Financiamiento:** Fondos Propios.
  - **Avance: Se instaló el motor generador y las conexiones en Clínica Torocagua, en 40 días de ampliación de tiempo.**
  - **Se instaló la transferencia de la clínica de rehabilitación de San Pedro Sula.**
- **Valor a Pagado del Proyecto: L. 2,815,931.90**
- **Porcentaje de Avance: 100%**

Se despide de Usted,  
Atentamente.

CC. Archivo





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

**MEMORANDO No. 3815-SGIMSG-2019**

**PARA: ING. HECTOR YUJA**

SUBGERENTE INGENIERIA,  
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

**DE: ING. ROBIN G. VELASQUEZ**

SUPERVISOR DE PROYECTOS

**ASUNTO: LO DESCRITO**

**FECHA: 30 DE DICIEMBRE DEL 2019**



En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al Ítem **Nº 2** del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **DICIEMBRE DEL 2019**:

**1. Supervisión de La Ampliación Sala De Unidad Técnica De Incapacidades Temporales Del Hospital De Especialidades LPN – 331-2018**

<i>Suministro e instalación de Unidad de Aire Acondicionado Tipo Split Pared / Techo de 60000BTU, 240v monofásico, R410a, seer 15. Con Control Remoto.</i>	Unidad	1.00
--	--------	------

Suministro e instalación de Alimentador Eléctrico con cables 2#8 +1#10 awg en tubería Emt superficial y Pvc Cd-20 empotrada, estructura strut, conectores de compresión, bushing plástico en los terminales, riel strut, varilla roscada, cajas de registro metálicas pesadas profundas de 4x4 en las salidas, tapaderas ciegas.	ML	20.00
Suministro e instalación de Interruptor termomagnético 2P/50A	Unidad	1.00
Suministro e instalación de Unidad de Aire Acondicionado Tipo Split Pared / Techo de 36000BTU, 240v monofásico, R410a, seer 15. Con Control Remoto.	Unidad	2.00
Suministro e instalación de Alimentador Eléctrico con cables 2#10 +1#12 awg en tubería Emt superficial y Pvc Cd-20 empotrada, estructura strut, conectores de compresión, bushing plástico en los terminales, riel strut, varilla roscada, cajas de registro metálicas pesadas profundas de 4x4 en las salidas, tapaderas ciegas.	ML	40.00
Suministro e instalación de Interruptor termomagnético 2P/30A	Unidad	2.00
Suministro e instalación de Unidad de Aire Acondicionado Tipo Split Pared / Techo de 24000BTU, 240v monofásico, R410a, seer 15. Con Control Remoto.	Unidad	1.00
Suministro e instalación de Alimentador eléctrico con cables 2#10 +1#12 awg en tubería Emt superficial o Pvc Cd-20 empotrada, estructura strut, conectores de compresión, bushing plástico en los terminales, riel strut, varilla roscada, cajas de registro metálicas pesadas profundas de 4x4 en las salidas, tapaderas ciegas.	ML	10.00
Suministro e instalación de Interruptor termomagnético 2P/30A	Unidad	1.00






INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

<i>Suministro e instalación de Unidad de Aire Acondicionado Tipo Split Pared de 12000BTU, 240v monofásico, R410a, seer 15. Con Control remoto.</i>	Unidad	1.00
<i>Suministro e instalación de Alimentador eléctrico con cables 2#10 +1#12 awg en tubería Emt superficial y Pvc Cd-20 empotrada, estructura strut, conectores de compresión, bushing plástico en los terminales, riel strut, varilla roscada, cajas de registro metálicas pesadas profundas de 4x4 en las salidas, tapaderas ciegas.</i>	ML	18.00

2. Proyecto LPN N.013 -2019 “Mejoramiento en Edificio del Adulto Mayor, Pintura y Obras Menores en Edificio de Invalidez y Muerte (I.V.M.), Edificio Anexo Edificio Administrativo IHSS, Fachada Edificio Administrativo IHSS y Pintura Externa Hospital de Especialidades IHSS.

**Actividades Preliminares:**

- Construcción de Bodegas
- Preparación de Áreas a Trabajar
- Resanes Generales
- Elección de Pinturas – Colores
- Instalación de Guindolas y Andamios

Atte.  
cc. Archivo



Subgerencia de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, 2do. Piso, Edificio Administrativo  
Teléfonos: (504) 2238-5088, Ext. 1101  
[www.ihss.hn](http://www.ihss.hn)