



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA
TESORERIA MUNICIPAL



CONTRATOS REALIZADOS Y PAGADOS DEL 01 AL 31 OCTUBRE DE 2020

RTN DEL CONTRATISTA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN	MONTO
1612198700077	Omar Efraín Paz Corea	Contrato N° 020-2020 por contrato de prestación de mano de obra calificada y no calificada para la construcción de 685.69 Metros de pavimento WHITETOPPING de 10 CMS de espesor calle en B° Arriba Trinidad, S.B. (Tramo Pablo Salguero- Mario Baide)	Lps.121,640.79



Alma Sarai Paz Sabillón
Alma Sarai Paz Sabillón
Tesorera Municipal



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2020

Hora : 04:43 p.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1549

L.: 24,328.16

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1197

Fecha de Emision: 13/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OMAR EFRAIN PAZ COREA

Id/RTN: 1612198700077

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON DIECISEIS CENTAVOS

Descripcion:

Anticipo del 20% (Lps. 24,328.16) del Contrato No.020-2020 por valor de Lps.121,640.79 por la Prestación de Servicios por mano de Obra Calificada y no Calificada para la construcción de 685.69 M2 de Pavimento WHITETOPPING de 10 cms de espesor, Calle Bo. Arriba, Trinidad, S.B. Tramo de Pablo Salguero-Mario Baide

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 004 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO EN EL PAVIMENTO DE CALLE BO. ARRIBA (FRENTE PROP. PABLO SALGUERO-MARIO BAIDE)	24,328.16

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,328.16
Monto Total:		24,328.16

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	24,328.16
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,328.16


 Firma y Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

 Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Omar Efraim Paz
 Identidad No.: 1619 1992 00077



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



CONTRATO No. 020-2020

CONTRATO DE PRESTACION DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, PARA LA CONSTRUCCION DE 685.69 M2 DE PAVIMENTO WHITETOPPING DE 10 CMS DE ESPESOR, CALLE EN BARRIO ARRIBA, TRINIDAD, SANTA BARBARA. TRAMO DE PABLO SALGUERO - MARIO BAIDE.

Nosotros, Manuel Leopoldo Regalado, mayor de edad, casado, Bachiller En Ciencias y Letras, hondureño, con tarjeta de Identidad No. 1606-1979-00036, con domicilio en el Municipio de Trinidad, Santa Bárbara, actuando en condición de Alcalde Municipal del Municipio de Trinidad, nombrado mediante punto Único de la Sesión extraordinaria celebrada el día 17 de Diciembre de 2017, certificada por el Tribunal Supremo Electoral, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, denominado en adelante **LA MUNICIPALIDAD**, por una parte, y por la otra el Señor **Omar Efraín Paz Corea**, mayor de edad, casado, hondureño, con tarjeta de identidad número 1612-1987-00077, RTN 16121987000779, y con domicilio en el Municipio de Ilama, departamento de Santa Bárbara, el que en lo sucesivo para efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**. Por este medio **CONTRATA LA PRESTACION DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, PARA LA CONSTRUCCION DE 685.69 M2 DE PAVIMENTO WHITETOPPING DE 10 CMS DE ESPESOR, CALLE EN BARRIO ARRIBA, TRINIDAD, SANTA BARBARA. TRAMO DE PABLO SALGUERO - MARIO BAIDE, EL CUAL CONTEMPLA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:**

PRESUPUESTO CONTRATADO					
N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	TRAZADO Y MARCADO DE CALLE	ML	232,80	32,50	7.566,00
2	PAVIMENTO CONCR. HIDR. 4000LB/PLG2, E=10 CMS, C/CUR	M2	685,69	136,00	93.253,84
3	CORTADO DE JUNTAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO	ML	431,97	35,30	15.248,54
4	JUNTA ASFALTICA EN PAVIMENTOS	ML	431,97	12,90	5.572,41
GRAN TOTAL					L. 121.640,79

Hacemos constar que hemos convenido en celebrar el presente contrato, el cual se regirá bajo las cláusulas siguientes: **PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: LA MUNICIPALIDAD** declara que por este medio contrata la prestación de servicios de Mano de Obra Calificada y No Calificada para la ejecución del proyecto antes mencionado. **CLAUSULA SEGUNDA: MONTO CONTRATADO:** El monto contratado asciende a la cantidad de Ciento Veintiún Mil Seiscientos Cuarenta con 79/100 (Lps. **121,640.79**), de acuerdo al monto de la oferta presentada. **CLAUSULA TERCERA: FINANCIAMIENTO Y FORMA DE PAGO:** El presente contrato será financiado con fondos provenientes de la transferencia municipal que



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



CONTRATO No. 020-2020

se recibe por parte del Gobierno Central de la Republica. Se realizará un anticipo del 20% del monto total el cual asciende a la cantidad de Veinticuatro Mil Trescientos Veintiocho con 16/100 (**Lps. 24,328.16**), el cual será deducido en Cada pago realizado al Contratista, el resto se pagará de acuerdo a presentación de Estimación de Avance De Obra. **CLAUSULA CUARTA GARANTIAS:** se hará una retención como garantía de Calidad de obra equivalente al cinco por ciento (5%) del monto contratado el cual asciende a la cantidad de (Lps. 6,082.04) Seis Mil Ochenta y Dos con 04/100 el cual será deducido en cada estimación según avance de ejecución de la obra, con una **VIGENCIA DE SEIS MESES** la cual será liberada una vez verificado por parte del supervisor de la alcaldía a los seis meses de la finalización del proyecto. **CLAUSULA QUINTA: RETENCION POR IMPUESTOS:** Con el propósito de cubrir obligaciones relacionadas con el pago de impuestos **LA MUNICIPALIDAD** hará una retención equivalente del 12.5% del 10% del monto contratado considerado como utilidad el cual asciende a un total de (Lps. 1,520.51) Un Mil Quinientos Veinte con 51/100 lps. **DEL PAGO QUE SE LE REALIZARA AL CONTRATISTA** para la amortización del pago del impuesto sobre la renta, el cual se le deducirá en cada estimación según avance de ejecución de la obra **AL CONTRATISTA**, será depositado en una institución bancaria a una cuenta de la SAR y se le dará copia del recibo **AL CONTRATISTA.****CLAUSULA SEXTA: PERIODO DE EJECUCION:** Se ha establecido que el Proyecto se ejecute en un periodo no mayor de Treinta (30) días Laborables contados a partir del día 12 de Octubre del presente año. **CLAUSULA SEPTIMA: RESOLUCION O TERMINACION DEL CONTRATO;** El incumplimiento en alguna de las clausulas por parte del contratista será motivo suficiente para que la MUNICIPALIDAD haga uso de la rescisión del contrato, dando por terminado el mismo sin responsabilidad alguna de su parte, si por fuerza mayor no se han terminado las actividades en el plazo indicado se prorrogará el mismo por el tiempo que la MUNICIPALIDAD estime conveniente. **CLAUSULA OCTAVA: SOLUCION DE CONFLICTOS;** En caso de disputas, reclamos o desacuerdos que puedan surgir como resultado de este contrato, y de no llegarse a un acuerdo entre las partes, ambos tienen expedito derecho de acudir a los Tribunales de Justicia, para cuyos efectos, el Contratista renuncia al fuero de su domicilio y se somete expresamente al domicilio de la MUNICIPALIDAD. **CLAUSULA NOVENA: RECLAMOS, DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** Queda establecido que **EL CONTRATISTA** es el único responsable de reclamos por accidentes, reclamos laborales o derechos presentados por su personal, así como daños a terceros. **CLAUSULA DECIMA: ACEPTACION:** Estando de acuerdo con lo establecido en cada una de las clausulas anteriores tanto **LA MUNICIPALIDAD** como **EL CONTRATISTA** ratifican el presente contrato y lo suscriben en el Municipio de Trinidad, departamento de Santa Bárbara, el día Ocho (8) de Octubre del año 2020,



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



CONTRATO No. 020-2020

quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes, para los fines legales consiguientes.



MANUEL LEOPOLDO REGALADO
ALCALDE MUNICIPAL
TRINIDAD, SANTA BARBARA

Omar Efraim Paz
OMAR EFRAIN PAZ COREA
CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

HONDURAS, C. A.



PROYECTO: CONSTRUCCION DE 685.69 M2 PAVIMENTO WHITETOPPING , e=10 CMS

UBICACIÓN: BARRIO ARRIBA, TRAMO PABLO SALGUERO-MARIO BAIDE

MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

COTIZACION					
N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	TRAZADO Y MARCADO DE CALLE	ML	232,80	32.50	7,566.00
2	PAVIMENTO CONCR. HIDR. 4000LB/PLG2, E=10 CMS, C/CUR	M2	685,69	136.00	93,253.84
3	CORTADO DE JUNTAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO	ML	431,97	75.30	15,248.54
4	JUNTA ASFALTICA EN PAVIMENTOS	ML	431,97	12.90	5,579.41
GRAN TOTAL					121,640.79

Mi oferta asciende a un monto de Lps: Ciento veinteyuno mil Seiscientos Cuarenta con 79/100

(Lps. 121,640.79) El cual corresponde al suministro de Mano de Obra Calificada y No Calificada que se ocuparan en el proyecto.

Esperando que este presupuesto este ajustado a lo disponible por la municipalidad, estaré pendiente de su respuesta a esta cotización.

Atentamente:

NOMBRE: Omar Efraim Paz Corca

FIRMA: Omar Efraim Paz Corca

DE IDENTIDAD: 1612 1987 00077

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD




DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

HONDURAS, C. A.



PROYECTO: CONSTRUCCION DE 685.69 M2 PAVIMENTO WHITETOPPING , e=10 CMS

UBICACIÓN: BARRIO ARRIBA, TRAMO PABLO SALGUERO-MARIO BAIDE

MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

COTIZACION					
N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	TRAZADO Y MARCADO DE CALLE	ML	232,80	35.00	8,148
2	PAVIMENTO CONCR. HIDR. 4000LB/PLG2, E=10 CMS, C/CUR	M2	685,69	140	95,996.60
3	CORTADO DE JUNTAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO	ML	431,97	40	17,278.80
4	JUNTA ASFALTICA EN PAVIMENTOS	ML	431,97	20	8,639.40
GRAN TOTAL					130,062.80

Mi oferta asciende a un monto de Lps: ciento treinta mil sesenta y dos con 80/100

(Lps. 130,062.80) El cual corresponde al suministro de Mano de Obra Calificada y No Calificada que se ocuparan en el proyecto.

Esperando que este presupuesto este ajustado a lo disponible por la municipalidad, estaré pendiente de su respuesta a esta cotización.

Atentamente:

NOMBRE: Arturo It Vargas

FIRMA: Arturo It Vargas

DE IDENTIDAD: 16 11 1973 00057

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

HONDURAS, C. A.



PROYECTO: CONSTRUCCION DE 685.69 M2 PAVIMENTO WHITETOPPING , e=10 CMS

UBICACIÓN: BARRIO ARRIBA, TRAMO PABLO SALGUERO-MARIO BAIDE

MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

COTIZACION					
N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	TRAZADO Y MARCADO DE CALLE	ML	232,80	45.00	10,476.00
2	PAVIMENTO CONCR. HIDR. 4000LB/PLG2, E=10 CMS, C/CUR	M2	685,69	150.00	102,853.50
3	CORTADO DE JUNTAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO	ML	431,97	30.00	12,959.10
4	JUNTA ASFALTICA EN PAVIMENTOS	ML	431,97	25.00	10,799.25
GRAN TOTAL				L.	137,087.85

Mi oferta asciende a un monto de Lps: ciento treinta y siete mil ochenta y siete con 85/100.

(Lps. 137,087.85) El cual corresponde al suministro de Mano de Obra Calificada y No Calificada que se ocuparan en el proyecto.

Esperando que este presupuesto este ajustado a lo disponible por la municipalidad, estaré pendiente de su respuesta a esta cotización.

Atentamente:

NOMBRE: Juan Menjuar Castillo

FIRMA: Juan Menjuar Castillo

DE IDENTIDAD: 1621-1997-00498

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.

ORDEN DE INICIO

Omar Efraín Paz Corea
Contratista
Presente

Trinidad, Santa Bárbara
10 de octubre del 2020

Por este medio la Municipalidad de Trinidad, Santa Bárbara le informa que en vista que ha firmado el contrato respectivo para el **CONTRATO DE PRESTACION DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, PARA LA CONSTRUCCION DE 685.69 M2 DE PAVIMENTO WHITETOPPING DE 10 CMS DE ESPESOR, CALLE EN BARRIO ARRIBA TRINIDAD, SANTA BARBARA, TRAMO DE PABLO SALGUERO – MARIO BAIDE.**

Le enviamos la siguiente notificación para que usted de inicio en forma inmediata a los trabajos correspondientes.

Por lo anteriormente descrito Usted debe considerar como fecha oficial de inicio el 12 de octubre del año 2020 y cuenta con un periodo no mayor de 30 días Laborables para su ejecución es decir a más tardar el 14 de noviembre del año 2020 deberá entregar el proyecto.

En espera de su atención a la presente.

Atentamente



Manuel Leopoldo Regalado
Alcalde Municipal
Trinidad, Santa Bárbara



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
HONDURAS, C. A.



PROYECTO: CONSTRUCCION DE 685.69 M2 PAVIMENTO WHITETOPPING , e=10 CMS

UBICACIÓN: BARRIO ARRIBA, TRAMO PABLO SALGUERO-MARIO BAIDE

MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

PRESUPUESTO DE MATERIALES

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CEMENTO GRIS	BOLSA	850,00	198,00	168.300,00
2	CUERDA DE CAÑAMO	UND	1,00	60,00	60,00
3	GRAVA TRITURADA	M3	40,00	700,00	28.000,00
4	ARENA LAVADA	M3	40,00	700,00	28.000,00
5	VARILLA DE 1/2" LEG	LANCE	25,00	235,00	5.875,00
6	ALAMBRE DE AMARRE	LB	20,00	20,00	400,00
7	DISCO CORTAR HIERRO 7"	UND	3,00	65,00	195,00
8	DISCO CORTAR CONCRETO 7"	UND	5,00	235,00	1.175,00
9	CANALETA DE 2"X4"	LANCE	15,00	250,00	3.750,00
10	CURADOR DE CONCRETO	BARRIL	1,00	7044,11	7.044,11
11	ASFALTO	PAQUETE	4,00	1456,46	5.825,84
12	GASOLINA REGULAR	GLB	1,00	4000,00	4.000,00
SUB TOTAL MATERIALES					L. 252.624,95
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA					
N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	MANO DE OBRA	GLB	1,00	122693,30	122.693,30
SUB TOTAL MANO DE OBRA					L. 122.693,30
GRAN TOTAL					L. 375.318,25



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/10/2020

Hora : 09:21 a.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1585

L.: 47,741.71

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1229

Fecha de Emisión: 23/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: OMAR EFRAIN PAZ COREA

Id/RTN: 1612198700077

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN CON SETENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Primer Estimación según Avance de Obra del Contrato No.020-2020 por valor de Lps.121,640.79 por la Prestación de Servicios por mano de Obra Calificada y no Calificada para la construcción de 685.69 M2 de Pavimento WHITETOPPING de 10 cms de espesor, Calle Bo. Arriba, Trinidad, S.B. Tramo de Pablo Salguero-Mario Baide

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 004 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO EN EL PAVIMENTO DE CALLE BO. ARRIBA (FRENTE PROP. PABLO SALGUERO-MARIO BAIDE)	47,741.71

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
207	RETENCIONES VARIAS	2,983.86
202	RETENCION DE ISR	745.96
Total de retenciones:		3,729.82

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	47,741.71
Monto Total:		47,741.71



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/10/2020
Hora : 09:21 a.m.

USUARIO:
YESSENIA.CASTELLANOS

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	47,741.71
- RETENCIONES	3,729.82
TOTAL	44,011.89

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>
--	--------------------------------------	-----------------------------------

Recibido por: omas Etsain pa?
 Identidad No.: 1619 1987 00077

0s+js/j9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+jL+xhjLPtg6vLrEXF8UHPS/bDwfUYzjZIGX9Yqg1y8XhiCGvmUBifatiLu+cr0sVdf8vg7//Yj2IYXXS2h4ZiddR21ZK6BMF6JIZT9IfG+4B5OHVOW9WCuco0A7sISbB13uEGuJqzqnp3dt5T/e3NK bQ==

RECIBO

Por Lps. 44,011.89

Recibí de la Municipalidad de Trinidad, Santa Bárbara, la cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL ONCE CON 89/100 (**Lps. 44,011.89**) por concepto de Primer pago del "PROYECTO DE PRESTACION DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, PARA LA CONSTRUCCION DE 685.69 M2 DE PAVIMENTO WHITETOPPING DE 10 CMS DE ESPESOR, CALLE EN BARRIO ARRIBA, MUNICIPIO DE TRINIDAD, SANTA BARBARA. TRAMO PABLO SALQUERO-MARIO BAIDE". para tal efecto se adjuntan documentos de respaldo.

Trinidad, Santa Bárbara 23 de octubre del 2020.

Omar Efraín Paz
Omar Efraín Paz Corea
Contratista
Ident. # 1612-1987-00077

Resumen Financiero	
Primer pago.....Lps.	59,677.14
Menos:	
Retención Del Anticipo.....Lps.	11,935.43
Retención De Calidad De Obra.....Lps.	2,983.86
Retención Del ISR.....Lps.	745.96
Monto a Pagar.....Lps.	44,011.89

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA

HONDURAS, C.A.



INFORME TECNICO N°1

“PROYECTO CONSTRUCCION DE 685.69 M2 DE PAVIMENTO WHITETOPPING DE 10 CMS DE ESPESOR, CALLE EN BARRIO ARRIBA, TRAMO PABLO SALGUERO-MARIO BAIDE, DEL CASCO URBANO, DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, SANTA BÁRBARA.

Trinidad, Santa Bárbara, 23 de Octubre del 2020.

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.
DESPACHO MUNICIPAL



INFORME TECNICO N° 1

NOMBRE:

Construcción de Pavimento Concreto Hidráulico Whitetopping con un espesor de 10 centímetros, .

UBICACIÓN:

Este proyecto está ubicado en Calle del Barrio Arriba, Tramo Pablo Salguero-Mario Baide, del Casco Urbano, del Municipio de Trinidad, Santa Bárbara.

FECHA DE INFORME: Viernes 23 de Octubre del 2020.

ALCANCE DEL PROYECTO:

El objetivo estructural del proyecto es obtener una capa de rodadura en las más óptimas condiciones tomando en cuenta la calidad de los materiales y la ejecución adecuada del proyecto, con el propósito principal de solucionar las dificultades de tránsito a las peatones y vehículos que circulan por la calle.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El proyecto consiste en las siguientes actividades:

Trazado De calle: se realizara el marcado y trazado de calle utilizando cuerda de cáñamo y pines de varilla de ½", el procedimiento constructivo se sigue marcando la línea central a lo largo de la calle para definir el ancho de cada trocha, los puntos servirán para la instalación de la formaleta de canaleta de 2"x4".

Limpieza De calle previa pavimentación: se deberá realizar la limpieza de todo el tramo de la calle, retirando todo tipo de malezas y materia vegetal, así como desperdicios de rocas y fragmentos de otros materiales como basura que pudieran estar presentes en la calle, utilizando herramientas menores como escobas, rastrillos.

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.
DESPACHO MUNICIPAL



Encofrado, fundido, curado y desencofrado de la Losa De Concreto de 10 centímetros de espesor: después de tener lista el área, el procedimiento constructivo se inicia siguiendo el marcaje previamente realizado, se encofra con canaleta de 2"x4"x6 mts primeramente la línea central, para luego definir el ancho de las trochas, dicha calle tiene anchos variables de 7.60 a 8.00 metros.

Se coloca sobre la superficie un concreto hidráulico formado por arena y grava triturada de ¾", 4,000 psi de alta resistencia con las dosificaciones señaladas para este tipo de concreto, se realiza el respectivo acabado y curado con curador, junto con las ranuras para evitar fisuras las cuales serán selladas con asfalto.

Acero de Refuerzo Grado 40: se deberá colocar a lo largo de la línea central pines de varilla de ½" a cada 50 cms con una longitud de 50 cms que servirán para juntas del pavimento, lo mismo se debe realizar en los tapones transversales.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN ESTA PRIMERA ESTIMACION

1	TRAZADO Y MARCADO DE CALLE	ML	122,80
2	PAVIMENTO CONCR. HIDR. 4000LB/PLG2, E=10 CMS, C/CUR	M2	354,69
3	CORTADO DE JUNTAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO	ML	211,00

49.06% EJECUTADO.

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.
DESPACHO MUNICIPAL



OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

- La Municipalidad es la encargada de suministrar los materiales al lugar del proyecto, en tiempo y forma para evitar atrasos, así como de procurar que seas de la mejor calidad posible. .
- El contratista fue el responsable de la contratación del personal el cual responde por reclamos por accidentes, reclamos laborales o derechos presentados por los mismos.

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.
DESPACHO MUNICIPAL

IMÁGENES TRABAJO REALIZADO



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.
DESPACHO MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.
DESPACHO MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.
DESPACHO MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.
DESPACHO MUNICIPAL





Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/10/2020

Hora : 09:57 a.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1623

L.: 49,570.92

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLEExpediente No.: 1262Fecha de Emision: 30/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OMAR EFRAIN PAZ COREAId/RTN: 1612198700077La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

Descripcion:

Segunda Estimación según Avance de Obra del Contrato No.020-2020 por valor de Lps.121,640.79 por la Prestación de Servicios por mano de Obra Calificada y no Calificada para la construcción de 685.69 M2 de Pavimento WHITETOPPING de 10 cms de espesor, Calle Bo. Arriba, Trinidad, S.B. Tramo de Pablo Salguero-Mario Baide

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 004 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO EN EL PAVIMENTO DE CALLE BO. ARRIBA (FRENTE PROP. PABLO SALGUERO-MARIO BAIDE)	49,570.92

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	774.55
207	RETENCIONES VARIAS	3,098.18
Total de retenciones:		3,872.73

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	49,570.92
Monto Total:		49,570.92



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/10/2020

Hora : 09:57 a.m.

USUARIO:
YESSENIA.CASTELLANOS

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	49,570.92
- RETENCIONES	3,872.73
TOTAL	45,698.19

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Ómar Elcain Paz

Identidad No.:

1612 1907 00077

0s+js/9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+jL+xhjLPtg6vLrEXF8UHPS/bDwfUYzjZIGX9Yqg1y8XhiCGvmUBfatiLu+cr0sVdf8vg7//Yj2IYXXS2h4ZiddR21ZK6BMF6JIZT9IFG+4B5OHVow9WCuco0A7sISbB13uEGuJqzqnp3dt5T/e3NK bQ==

RECIBO

Por Lps. 45,698.19

Recibí de la Municipalidad de Trinidad, Santa Bárbara, la cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 19/100 (**Lps. 45,698.19**) por concepto de Segundo pago según estimación de avance de obra del **"PROYECTO DE PRESTACION DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, PARA LA CONSTRUCCION DE 685.69 M2 DE PAVIMENTO WHITETOPPING DE 10 CMS DE ESPESOR, CALLE EN BARRIO ARRIBA, MUNICIPIO DE TRINIDAD, SANTA BARBARA. TRAMO PABLO SALQUERO-MARIO BAIDE"**. para tal efecto se adjuntan documentos de respaldo.

Trinidad, Santa Bárbara 30 de octubre del 2020.

Omar Efraín Paz
Omar Efraín Paz Corea
Contratista
Ident. # 1612-1987-00077

Resumen Financiero	
Primer pago.....Lps.	61.963.65
Menos:	
Retención Del Anticipo.....Lps.	12.392.73
Retención De Calidad De Obra.....Lps.	3.098.18
Retención Del ISR.....Lps.	774.55
Monto a Pagar.....Lps.	45.698.19

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA

HONDURAS, C.A.



INFORME TECNICO N°2

“PROYECTO CONSTRUCCION DE 685.69 M2 DE PAVIMENTO WHITETOPPING DE 10 CMS DE ESPESOR, CALLE EN BARRIO ARRIBA, TRAMO PABLO SALGUERO-MARIO BAIDE, DEL CASCO URBANO, DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, SANTA BÁRBARA.

Trinidad, Santa Bárbara, 30 de Octubre del 2020.

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.
DESPACHO MUNICIPAL



INFORME TECNICO N° 2

NOMBRE:

Construcción de Pavimento Concreto Hidráulico Whitetopping con un espesor de 10 centímetros, .

UBICACIÓN:

Este proyecto está ubicado en Calle del Barrio Arriba, Tramo Pablo Salguero-Mario Baide, del Casco Urbano, del Municipio de Trinidad, Santa Bárbara.

FECHA DE INFORME: Viernes 30 de Octubre del 2020.

ALCANCE DEL PROYECTO:

El objetivo estructural del proyecto es obtener una capa de rodadura en las más óptimas condiciones tomando en cuenta la calidad de los materiales y la ejecución adecuada del proyecto, con el propósito principal de solucionar las dificultades de tránsito a las peatones y vehículos que circulan por la calle.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El proyecto consiste en las siguientes actividades:

Trazado De calle: se realizara el marcado y trazado de calle utilizando cuerda de cáñamo y pines de varilla de ½", el procedimiento constructivo se sigue marcando la línea central a lo largo de la calle para definir el ancho de cada trocha, los puntos servirán para la instalación de la formaleta de canaleta de 2"x4".

Limpieza De calle previa pavimentación: se deberá realizar la limpieza de todo el tramo de la calle, retirando todo tipo de malezas y materia vegetal, así como desperdicios de rocas y fragmentos de otros materiales como basura que pudieran estar presentes en la calle, utilizando herramientas menores como escobas, rastrillos.

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.
DESPACHO MUNICIPAL



Encofrado, fundido, curado y desencofrado de la Losa De Concreto de 10 centímetros de espesor: después de tener lista el área, el procedimiento constructivo se inicia siguiendo el marcaje previamente realizado, se encofra con canaleta de 2"x4"x6 mts primeramente la línea central, para luego definir el ancho de las trochas, dicha calle tiene anchos variables de 7.60 a 8.00 metros.

Se coloca sobre la superficie un concreto hidráulico formado por arena y grava triturada de ¾", 4,000 psi de alta resistencia con las dosificaciones señaladas para este tipo de concreto, se realiza el respectivo acabado y curado con curador, junto con las ranuras para evitar fisuras las cuales serán selladas con asfalto.

Acero de Refuerzo Grado 40: se deberá colocar a lo largo de la línea central pines de varilla de ½" a cada 50 cms con una longitud de 50 cms que servirán para juntas del pavimento, lo mismo se debe realizar en los tapones transversales.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN ESTA PRIMERA ESTIMACION

1	TRAZADO Y MARCADO DE CALLE	ML	110,00
2	PAVIMENTO CONCR. HIDR. 4000LB/PLG2, E=10 CMS, C/CUR	M2	331,00
3	CORTADO DE JUNTAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO	ML	220,97
4	JUNTA ASFALTICA EN PAVIMENTOS	ML	431,97

50.94% EJECUTADO EN ESTA ESTIMACION, 100.00% TOTAL.

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.
DESPACHO MUNICIPAL



OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

- La Municipalidad es la encargada de suministrar los materiales al lugar del proyecto, en tiempo y forma para evitar atrasos, así como de procurar que seas de la mejor calidad posible. .
- El contratista fue el responsable de la contratación del personal el cual responde por reclamos por accidentes, reclamos laborales o derechos presentados por los mismos.

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.
DESPACHO MUNICIPAL

IMÁGENES TRABAJO REALIZADO



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.
DESPACHO MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.
DESPACHO MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.
DESPACHO MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.
DESPACHO MUNICIPAL

