



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA
TESORERIA MUNICIPAL



CONTRATOS REALIZADOS Y PAGADOS DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DE 2020

FECHA	RTN DEL CONTRATISTA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN	MONTO
05/12/2020	16261972001266	Levi López Fernández	Pago de Primera Estimación de Avance de Obra de Contrato N° 025-2020 por mano de obra calificada y no calificada y suministro de materiales para construcción de 200 metros lineales de Pavimento de concreto Hidráulico, (calle Dolores Santos-Luz Sabillón) en el Barrio la Joyita en el Municipio de Trinidad, S.B.	Lps. 124,950.00
12/12/2020	16261972001266	Levi López Fernández	Pago de Segunda Estimación de Avance de Obra de Contrato N° 025-2020 por mano de obra calificada y no calificada y suministro de materiales para construcción de 200 metros lineales de Pavimento de concreto Hidráulico, (calle Dolores Santos-Luz Sabillón) en el Barrio la Joyita en el Municipio de Trinidad, S.B.	Lps. 111,754.61
21/12/2020	16261991005102	Jorge Adalberto Rivera Pineda	Contrato N° 029-2020 por un valor de Lps. 313,661.50 por Prestación de Servicios de mano de obra calificada y no calificada y Suministro de Materiales para Construcción de cerco perimetral costado sur del templo de la iglesia católica en el municipio de trinidad, incluye el espacio para construir el monumento en honor al padre Mario Adin Cruz Zaldívar y la construcción de rampas para personas de capacidades especiales.	Anticipo 20% Lps. 62,732.30

"Construyendo juntos una mejor Trinidad"

TEL: 2608-2025 TEL: 2608-2027 TEL: 2608-2030

Correo Electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA
TESORERIA MUNICIPAL



21/12/2020	16261972001266	Levi López Fernández	Pago de Tercera Estimación de Avance de Obra de Contrato N° 025-2020 por mano de obra calificada y no calificada y suministro de materiales para construcción de 200 metros lineales de Pavimento de concreto Hidráulico, (calle Dolores Santos-Luz Sabillón) en el Barrio la Joyita en el Municipio de Trinidad, S.B.	Lps.156,375.00
23/12/2020	16261992002215	Cristian Josué Moreno Fernández	Cancelación de Contrato N° 018-2020 por mano de obra para construcción de 79 metros de techo en la comunidad del Corozal Trinidad, S.B	Lps. 9,480.00
23/12/2020	16261992002215	Cristian Josué Moreno Fernández	Cancelación de Contrato N° 019-2020 por mano de obra para construcción de 196 metros de techo en la comunidad del Corozal y Casco Urbano de Trinidad (Fondos del 5% de la Mujer Condiciones de	Lps. 21,120.00
23/12/2020	16261990005555	Milton Danilo Fajardo Paz	Contrato N° 034-2020 de prestación de servicios por alquiler de máquina retroexcavadora para trabajo de conformación en enchapado de calle en el acceso que conduce hacia el cementerio de la comunidad de La Unión Trinidad, S.B.	Lps. 22,770.00
28/12/2020	16261991005102	Jorge Adalberto Rivera Pineda	Cancelación de Contrato N° 029-2020 por un valor de Lps. 313,661.50 por Prestación de Servicios de mano de obra calificada y no calificada y Suministro de Materiales para Construcción de cerco perimetral costado sur del templo de la iglesia católica en el municipio de trinidad, incluye el espacio para construir el monumento en honor al padre Mario Adin Cruz Zaldívar y la construcción de rampas para personas de capacidades especiales.	Lps. 231,325.37

"Construyendo juntos una mejor Trinidad"

TEL: 2608-2025 TEL: 2608-2027 TEL: 2608-2030

Correo Electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA
TESORERIA MUNICIPAL



29/12/2020	16261991005102	Jorge Adalberto Rivera Pineda	Contrato N° 031-2020 por mano de obra calificada y no calificada para remodelación y reparación de fuente en el Parque Central de Trinidad, S.B.	Lps. 43,750.00
29/12/2020	16261972001266	Levi López Fernández	Pago de Cuarta Estimación de Avance de Obra de Contrato N° 025-2020 por mano de obra calificada y no calificada y suministro de materiales para construcción de 200 metros lineales de Pavimento de concreto Hidráulico, (calle Dolores Santos-Luz Sabillón) en el Barrio la Joyita en el Municipio de Trinidad, S.B.	Lps.93,033.75
29/12/2020	04231957000091	Luciano Figueroa Archila	Contrato N° 038-2020 por Prestación de Servicios de mano de obra para proyecto de Electrificación en Colonia Brisas del Campo en la comunidad de La Angostura	Lps. 160,000.00



Alma Sarai Paz Sabillón
Alma Sarai Paz Sabillón
Tesorera Municipal



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2020

Hora : 11:43 a.m.

USUARIO:

YESSSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1753

L: 133,280.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1365

Fecha de Emisión: 5/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: LEVI LOPEZ FERNANDEZ

Id/RTN: 1626197200126

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Primera Estimación del Contrato No.025-2020 por Mano de Obra Calificada y No Calificada y Suministro de Materiales para la construcción de 200 metros lineales de Pavimento de Concreto Hidráulico, (Calle Dolores Santos-Luz Sabillon) en el Barrio La Joyita, T.S.B. el cual equivale a Lps.166,600.00 menos Retención del Anticipo Lps.33,320.00 y Retención del 5% de Garantía de Calidad de Obra; TOTAL NETO A PAGAR LPS.124,950.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 000 001 47210 11-001-01	PAVIMENTO CALLE BARRIO LA JOYITA (CALLE DOLORES SANTOS-LUZ SABILLON)	133,280.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
207	RETENCIONES VARIAS	8,330.00
Total de retenciones:		8,330.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	133,280.00
Monto Total:		133,280.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	133,280.00
- RETENCIONES	8,330.00
TOTAL	124,950.00



Recibido por:

Identidad No:

1626197200126

0s+jsj9JmckbfbMB+lgWzd5/5YPz+jL+xtjLPtg6vLrEXF8UHPS/bDw/UyZjZGX9Yqg1y6XhCgwmUBf8tLLu+cr0sVd8vg7/Yj2IYXX52h4ZiddR2+2K6BMF6JLZT9HG+4B5C4vOw9WCucc0A7sISb813uEGuJqzqnp3dt5T/e3NK bQ==



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
ALCALDIA MUNICIPAL



CONTRATO N° 025-2020

CONTRATO MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE 200 METROS LINEALES DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, (CALLE DOLORES SANTOS – LUZ SABILLON), EN EL BARRIO LA JOYITA, TRINIDAD, S.B.

Nosotros, Manuel Leopoldo Regalado, mayor de edad, casado, Bachiller En Ciencias y Letras, hondureño, con tarjeta de Identidad No. 1606-1979-00036, con domicilio en el Municipio de Trinidad, Santa Bárbara, actuando en condición de Alcalde Municipal del Municipio de Trinidad, nombrado mediante punto Único de la Sesión extraordinaria celebrada el día 17 de Diciembre de 2017, certificada por el Tribunal Supremo Electoral, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, denominado en adelante **LA MUNICIPALIDAD**, por una parte, y por la otra el Ingeniero Civil **LEVI LÓPEZ FERNÁNDEZ**, mayor de edad, casado, hondureño, con tarjeta de identidad número 1626-1972-00126, RTN 16261972001266, y con domicilio en el Municipio de Trinidad, departamento de Santa Bárbara, el que en lo sucesivo para efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**. Por este medio **CONTRATA LA PRESTACION DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE 200 METROS LINEALES DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, (CALLE DOLORES SANTOS – LUZ SABILLON), EN EL BARRIO LA JOYITA, TRINIDAD, S.B.**

QUE CONTEMPLA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDA D	PRECIO UNITARIO	TOTAL (LPS)
1.00	CEMENTO	BOLSA	1,710.00	202.00	345,420.00
2.00	GRAVA DE ¾ PULGADA	M3	124.85	700.00	87,395.00
3.00	ARENA	M3	88.00	450.00	39,600.00
4.00	ACERO 5/8 LEGITIMO	LANCE	23.00	380.00	8,740.00
5.00	ACERO 3/8 LEGITIMO	LANCE	23.00	120.00	2,760.00
6.00	SELLADOR DE JUNTAS (ASFALTO)	GLOBAL	1	5,005.00	5,005.00



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ALCALDIA MUNICIPAL



8.00	CURADOR DE CONCRETO	GLOBAL	1	5,000.00	5,000.00
	TOTAL MATERIALES (LPS)			LPS.	493,920.00
	MANO DE OBRA			LPS.	180,000.00
	TOTAL			LPS.	673,920.00

Hacemos constar que hemos convenido en celebrar el presente contrato, el cual se registrará bajo las cláusulas siguientes: **PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:** LA MUNICIPALIDAD declara que por este medio contrata la prestación de servicios Profesionales de Obra Terminada para la ejecución del proyecto antes mencionado. **CLAUSULA SEGUNDA: MONTO CONTRATADO:** El monto contratado asciende a la cantidad de Seiscientos setenta y tres mil novecientos veinte lempiras exactos (**Lps. 673,920.00**), de acuerdo al monto de la oferta presentada. **CLAUSULA TERCERA: FINANCIAMIENTO Y FORMA DE PAGO:** El presente contrato será financiado con fondos provenientes de la transferencia municipal que se recibe por parte del Gobierno Central de la Republica. Se realizará un anticipo del 20% del monto total el cual asciende a la cantidad de Ciento treinta y cuatro mil setecientos ochenta y cuatro lempiras exactos (**Lps. 134,784.00**), el cual será deducido en cada pago realizado al Contratista, el resto se pagará de acuerdo a presentación de Estimación de Avance De Obra. **CLAUSULA CUARTA GARANTIAS:** El contratista presentará título valor única letra de cambio, **1) Por Cumplimiento de Contrato:** Por un monto equivalente al 15% del monto contratado es decir por Ciento un mil ochenta y ocho lempiras exactos (**Lps. 101,088.00**) la cual tendrá una vigencia de ciento veintitrés días (123) a partir de la fecha de emisión, le será devuelta una vez la Municipalidad reciba a satisfacción el proyecto a través de la firma del acta de recepción del mismo. **2) Por Anticipo:** equivalente al 20% del monto contratado es decir por Ciento treinta y cuatro mil setecientos ochenta y cuatro lempiras exactos (**Lps. 134,784.00**) la cual tendrá una vigencia de lo que dure el contrato **3) De Calidad de Obra:** por un monto equivalente al 5% del monto contratado es decir por treinta y tres mil seiscientos noventa y seis lempiras exactos (**Lps. 33,696.00**) con una vigencia de un año a partir de la fecha de recepción del proyecto. **CLAUSULA QUINTA: RETENCION POR IMPUESTOS:** No se realizará retención del 12.5% de Impuesto sobre la Renta ya que El contratista presente constancia de Pagos a Cuenta del Servicio de Administración de Rentas "SAR" que acredita su solvencia. **CLAUSULA SEXTA: PERIODO DE EJECUCION:** Se ha establecido que el Proyecto se ejecute en un periodo no mayor de treinta y tres (33) días calendario contados a partir del día 27 de noviembre al 29 de diciembre de 2020. **CLAUSULA SEPTIMA: ORDEN**



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
ALCALDIA MUNICIPAL



DE CAMBIO: Se efectuara orden de cambio por un monto de sesenta y cuatro mil seiscientos sesenta con sesenta y nueve centavos (**Lps. 64,660.69**) que equivale a un **9.59%** del monto total contratado.

CLAUSULA OCTAVA: RESOLUCION O TERMINACION DEL CONTRATO; El incumplimiento en alguna de las clausulas por parte del contratista será motivo suficiente para que la MUNICIPALIDAD haga uso de la rescisión del contrato, dando por terminado el mismo sin responsabilidad alguna de su parte, si por fuerza mayor no se han terminado las actividades en el plazo indicado se prorrogará el mismo por el tiempo que la MUNICIPALIDAD estime conveniente, igual la mala calidad del trabajo en ejecución debidamente comprobada será motivo para dar por terminado este contrato sin perjuicio para la MUNICIPALIDAD. **CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONFLICTOS;**

En caso de disputas, reclamos o desacuerdos que puedan surgir como resultado de este contrato, y de no llegarse a un acuerdo entre las partes, ambos tienen expedito derecho de acudir a los Tribunales de Justicia, para cuyos efectos, el Contratista renuncia al fuero de su domicilio y se somete expresamente al domicilio de la MUNICIPALIDAD.

CLAUSULA DECIMA: RECLAMOS, DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Queda establecido que **EL CONTRATISTA** es el único responsable de reclamos por accidentes, reclamos laborales o derechos presentados por su personal, así como daños a terceros.

CLAUSULA UNDECIMA: ACEPTACION: Estando de acuerdo con lo establecido en cada una de las clausulas anteriores tanto **LA MUNICIPALIDAD** como **EL CONTRATISTA** ratifican el presente contrato y lo suscriben en el Municipio de Trinidad, departamento de Santa Bárbara, el día veintisiete (27) de Noviembre del año 2020, quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes, para los fines legales consiguientes.



MANUEL LEOPOLDO REGALADO
ALCALDE MUNICIPAL
TRINIDAD, SANTA BARBARA



LEVI LÓPEZ FERNÁNDEZ
CONTRATISTA

PROYECTO: 200 METROS LINEALES DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI.
 UBICACIÓN: BARRIO LAS JOYITAS, TRINIDAD SANTA BARBARA.
 FECHA: 04 DE DICIEMBRE DE 2020.
 PRESENTADO POR: SERVICIOS DE INGENIERIA ALFA.

ESTIMACION No. 1 DE AVANCE DE OBRA.

CONTRATADO						ACUMULADO ANTERIOR			AVANZE ESTE PERIODO			ACUMULADO ACTUAL			% EJECUTADO
NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U (LPS)	TOTAL (LPS)	CANTIDAD	P.U (LPS)	TOTAL (LPS)	CANTIDAD	P.U (LPS)	TOTAL (LPS)	CANTIDAD	P.U (LPS)	TOTAL (LPS)	
1	Cemento	Bolsa	1710	L 202.00	L 345,420.00	0	L 202.00	L 0.00	400	L 202.00	L 80,800.00	400	L 202.00	L 80,800.00	23.39
2	Grava de 3/4"	M ³	124.85	L 700.00	L 87,395.00	0	L 700.00	L 0.00	48	L 700.00	L 33,600.00	48	L 700.00	L 33,600.00	36.45
3	Arena	M ³	88	L 450.00	L 39,600.00	0	L 450.00	L 0.00	36	L 450.00	L 16,200.00	36	L 450.00	L 16,200.00	40.91
4	Acero 5/8" legítimo	Lance	23	L 380.00	L 8,740.00	0	L 380.00	L 0.00	0	L 380.00	L 0.00	0	L 380.00	L 0.00	0.00
5	Acero 3/8" legítimo	Lance	23	L 120.00	L 2,760.00	0	L 120.00	L 0.00	0	L 120.00	L 0.00	0	L 120.00	L 0.00	0.00
6	Sellador de juntas (asfalto)	Global	1	L 5,005.00	L 5,005.00	0	L 5,005.00	L 0.00	0	L 5,005.00	L 0.00	0	L 5,005.00	L 0.00	0.00
7	Curador de concreto	Global	1	L 5,000.00	L 5,000.00	0	L 5,000.00	L 0.00	0	L 5,000.00	L 0.00	0	L 5,000.00	L 0.00	0.00
8	Mano de obra	Global	1	L 180,000.00	L 180,000.00	0	L 180,000.00	L 0.00	0.20	L 180,000.00	L 36,000.00	0.20	L 180,000.00	L 36,000.00	20.00
TOTAL					L 673,920.00			L 0.00			L 166,600.00			L 166,600.00	24.72
DEVOLUCION 20% POR ANTICIPO								L 0.00			L 33,320.00			L 33,320.00	24.72
RETENCION 5% POR CALIDAD DE OBRA								L 0.00			L 8,330.00			L 8,330.00	24.72
TOTAL NETO (LPS)								L 0.00			L 124,950.00			L 124,950.00	



Ing. Levi López Fernández
 C.I.C.H 7031

SERVICIOS DE INGENIERIA ALFA

PROP. LEVI LOPEZ FERNANDEZ

R. T. N. 16261972001266

TEL. 9694-1270

Bo. ABAJO, CALLE PRINCIPAL,
TRINIDAD SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.


Email: levi_alfa02@yahoo.com

RECIBO POR HONORARIOS

000-001-04-00

Nº 000432Por Lps: **124,950.00**

CAI: 11DBFB-4D61CA-2A4FB5-989B03-2E8A68-E5

Recibí de: Municipalidad de Trinidad S.B.RTN: 1626 999 544 3317La suma neta de: Ciento veinticuatro mil novecientos cincuenta 00/100Por concepto de: Pago de estimación N° 1 de avance de obra según contrato 025-202005 de 12 del 2020

Total por Honorarios:

Total Neto Recibido: Lps 124,950.00

Original: Cliente

Copia: Emisor

Imp: Sta. Barbara - R. T. N. 09011889013770 - CERT No. 9291-19-10500-278 - Tel. 2643-1308
0-01-04-00000401 - 000-001-04-00000500 - Fecha Recepción: 04/01/2020 - Unidad Emisión: 04/01/2021



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 27/07/2018 RTN: 16261972001266

LEVY LOPEZ FERNANDEZ
Nombre o Razón Social

Inscripciones			
Ventas-Selectivo	☐	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholicos Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholicos Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholicos Licores	☐
Protestante	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 260 de 2000, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 9 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Protestante No Bancario Aduana 45 de 1973, Art. 30, 39 y 60 Decreto N° 17-2010, Art. 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 55 numeral 1), 60 numeral 1), 65, 66 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.






Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 62 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 2976004 Transacción: EFEEBO

**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**

201-20-10500-40899

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **LOPEZ FERNANDEZ LEVI**
Con Registro Tributario Nacional: **16261972001266**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-40899 en fecha 11/08/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25412347922 de fecha 11/08/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 202001, según declaración 27721315781, presentada el 30/06/2020, la presente Constancia vence el 30/04/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.ht/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-40899** o mediante el siguiente código QR:



INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA N 1

Proyecto de Construcción de 200 metros de Pavimento Hidráulico

BARRIO LAS JOYITAS, MUNICIPIO DE TRINIDAD,
DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA.

SERVICIOS DE INGENIERIA ALFA
Ing. Levi López Fernández

Trinidad, Santa Bárbara, 05 de diciembre de 2020

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA N°1
Semana de 30 de noviembre al 05 de diciembre de 2020

I. DATOS GENERALES:

Proyecto:	Construcción de 200 m de Pavimento Hidráulico
Cliente:	Municipalidad de Trinidad, Santa Bárbara
Fecha de Inicio del Proyecto:	Lunes 30 de noviembre de 2020
Período de trabajo:	Del 30 de noviembre al 05 de diciembre de 2020

II. ACTIVIDADES REALIZADAS

- 1) Replanteo con equipo de topografía: Se inició la ejecución de este proyecto el día lunes 30 de noviembre de 2020.
- 2) Conformación de Subrasante.
- 3) Perfilado de la calle: Se utilizó retroexcavadora como equipo de excavación.
- 4) Sobre acarreo de material.
- 5) Excavación estructural para muros de contención.
- 6) Excavación de zanjos para instalación alcantarillado sanitario.
- 7) Suministro de materiales: Cemento, grava, arena y piedra.
- 8) Construcción de muro de contención con concreto ciclopeo.



III. REPORTE FOTOGRÁFICO DE DESARROLLO DEL PROYECTO



Condiciones de la calle antes del proyecto



Condiciones de la calle antes del proyecto



Excavación/zanjeo para construcción de muro de contención.



Traslado de material (arena y Piedra) al sitio



Actividades de Replanteo con equipo de topografía



Conformación de Subrasante y perfilado de la calle



Conformación de Subrasante y perfilado de la calle

Construcción de muro de contención de concreto ciclopeo





Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2020

Hora : 09:42 a.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1783

L: 118,561.69

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1391

Fecha de Emisión: 12/12/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: LEVI LOPEZ FERNANDEZ

Id/RTN: 1626197200126

La Cantidad en Letras: CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Segunda Estimación del Contrato No.025-2020 por Mano de Obra Calificada y No Calificada y Suministro de Materiales para la construcción de 200 metros lineales de Pavimento de Concreto Hidráulico, (Calle Dolores Santos-Luz Sabillon) en el Barrio La Joyita, T.S.B. el cual equivale a Lps.87,900.00 menos Retención del Anticipo Lps.17,560.00 y Retención del 5% de Garantía de Calidad de Obra Lps.4,395.00; TOTAL NETO A PAGAR LPS.65,925.00 y Primer pago de La Orden de cambio por valor de Lps.64,660.69 por Obras Adicionales para instalación de Alcantarillado Sanitario detallado de la siguiente forma avance de Lps.48,241.69 y retención del 5% de Garantía de Calidad por Lps.2,412.08 total neto Lps.45,829.61; TOTAL A PAGAR LPS.111,754.61

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 000 001 47210 11-001-01	PAVIMENTO CALLE BARRIO LA JOYITA (CALLE DOLORES SANTOS-LUZ SABILLON)	118,561.69

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
207	RETENCIONES VARIAS	6,807.06
Total de retenciones:		6,807.06

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	118,561.69
Monto Total:		118,561.69

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	118,561.69
- RETENCIONES	6,807.06
TOTAL	111,754.61



Recibido por:

Identidad No.:

1626 1972 00126

0a+rj9JmckbhbMB+lgWxz5YYPz+JL+dhjLPig6vLrEXF8UHPSbDwfUYqZGX8YqGt+8XhGvmUBilatiLu+or0sVd8vg7iYj2IYXXS2h4ZiddR212K6BMF6JIZT9WQ
+485OHVOW9WCuco0A7slSbB13uEGuJqzqnp3dt5T/e3NK bQ==

ORDEN DE CAMBIO

PROYECTO: 200 METROS LINEALES DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI.

UBICACIÓN: BARRIO LAS JOYITAS, TRINIDAD, SANTA BÁRBARA.

FECHA: 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.

PRESENTADO POR: SERVICIOS DE INGENIERIA ALFA.

OBRAS ADICIONALES

1. Instalación de 89.00 metros de alcantarillado sanitario de 6 pulgadas.
2. Construcción de 27.60 metros lineales de muro de mampostería.
3. Construcción de 9.10 metros lineales de muro de bloque de 6 pulgadas reforzado.
4. Recubrimiento de concreto en 10 metros de tubería de alcantarillado sanitario.

1.- CANTIDADES DE OBRA			
No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Excavación	m ³	75.39
2	Excavación estructural	m ³	22.08
3	Cama de limo 10cm de espesor	m ³	5.34
4	Instalación de tubería de 6"	ml	89.00
5	Relleno de limo 10cm sobre la corona del tubo	m ³	12.09
6	Relleno y compactado de zanja	m ³	50.20
7	Construcción de pozos de inspección	Unidad	4.00
8	Construcción de muro de mamposteria	m ³	16.70
9	Construcción de muro de bloque de 6" reforzado	m ²	10.92
10	Recubrimiento con concreto de tubería de 6" 0.40x0.40	ml	10.00

2.- MATERIALES					
No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Cemento gris	Bolsa	76	L 202.00	L 15,352.00
2	Arena de río	m ³	7.80	L 450.00	L 3,510.00
3	Limo de río	m ³	11.33	L 300.00	L 3,399.00
4	Piedra de río	m ³	13.00	L 400.00	L 5,200.00
5	Ladrillo rafón	Unidad	1091	L 7.00	L 7,637.00
6	Bloque de 6"	Unidad	66	L 18.50	L 1,221.00
7	Varilla de acero de 1/2"	Lance	8	L 215.00	L 1,720.00
8	Varilla de acero de 3/8"	Lance	5	L 120.00	L 600.00
9	Varilla de acero de 1/4"	Lance	2	L 96.00	L 192.00
10	Alambre de amarre	Lb	5	L 20.00	L 100.00
11	Yee PVC de 6"	Unidad	3	L 425.03	L 1,275.09
12	Reductor de PVC de 6" a 4"	Unidad	3	L 150.00	L 450.00
TOTAL MATERIALES					L 40,656.09

ORDEN DE CAMBIO

PROYECTO: 200 METROS LINEALES DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI.

UBICACIÓN: BARRIO LAS JOYITAS, TRINIDAD, SANTA BÁRBARA.

FECHA: 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.

PRESENTADO POR: SERVICIOS DE INGENIERIA ALFA.

3.- MANO DE OBRA

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Ayudante	JDR	50	L 250.00	L 12,500.00
2	Albañil	JDR	12	L 500.00	L 6,000.00
TOTAL MANO DE OBRA					L 18,500.00

4.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Retroexcavadora	HRM	5	L 900.00	L 4,500.00
2	Mezcladora de concreto	Dia	2	L 502.30	L 1,004.60
TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS					L 5,504.60

TOTAL ORDEN DE CAMBIO L 64,660.69



Ing. Levi López Fernández
C.I.C.H 7031

PROYECTO: 200 METROS LINEALES DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI.
UBICACIÓN: BARRIO LAS JOYITAS, TRINIDAD, SANTA BÁRBARA.
FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.
PRESENTADO POR: SERVICIOS DE INGENIERIA ALFA.

ESTIMACION No. 2 DE AVANCE DE OBRA.

CONTRATADO						ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ESTE PERIODO			ACUMULADO ACTUAL			% EJECUTADO
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	TOTAL (LPS)	CANTIDAD	P.U (LPS)	TOTAL (LPS)	CANTIDAD	P.U (LPS)	TOTAL (LPS)	CANTIDAD	P.U (LPS)	TOTAL (LPS)	
1	Cemento.	Bolsa	1730	202.00	345,420.00	400	202.00	80,800.00	200	202.00	40,400.00	600	202.00	121,200.00	35.09
2	Grava de ¾"	M³	124.85	700.00	87,395.00	48	700.00	33,600.00	0	700.00	0.00	48	700.00	33,600.00	38.45
3	Arena.	M³	88	450.00	39,600.00	36	450.00	16,200.00	0	450.00	0.00	36	450.00	16,200.00	40.91
4	Acero 5/8" legitimo.	Lance	23	380.00	8,740.00	0	380.00	0.00	23	380.00	8,740.00	23	380.00	8,740.00	100.00
5	Acero 3/8" legitimo	Lance	23	120.00	2,760.00	0	120.00	0.00	23	120.00	2,760.00	23	120.00	2,760.00	100.00
6	Sellador de juntas (asfalto)	Global	1	5,005.00	5,005.00	0	5,005.00	0.00	0	5,005.00	0.00	0	5,005.00	0.00	0.00
7	Curador de concreto.	Global	1	5,000.00	5,000.00	0	5,000.00	0.00	0	5,000.00	0.00	0	5,000.00	0.00	0.00
8	Mano de obra	Global	1	180,000.00	180,000.00	0.20	180,000.00	36,000.00	0.20	180,000.00	36,000.00	0.40	180,000.00	72,000.00	40.00
TOTAL					L 673,920.00			166,600.00			L 87,900.00			L 254,500.00	37.76
DEVOLUCION 20% POR ANTICIPO								33,320.00			L 17,580.00			L 50,900.00	
RETENCION 5% POR CALIDAD DE OBRA								8,330.00			L 4,395.00			L 12,725.00	
TOTAL NETO (L.)								124,950.00			L 65,925.00			L 190,875.00	


 Ing. Levi López Fernández
 C.I.C.H 7031



PROYECTO: 200 METROS LINEALES DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI.
UBICACIÓN: BARRIO LAS JOYITAS, TRINIDAD, SANTA BÁRBARA.
FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.
PRESENTADO POR: SERVICIOS DE INGENIERIA ALFA.

ORDEN DE CAMBIO						ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ESTE PERIODO			ACUMULADO ACTUAL			% EJECTADO
No	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL	CANTIDAD	P.U (LPS)	TOTAL (LPS)	CANTIDAD	P.U (LPS)	TOTAL (LPS)	CANTIDAD	P.U (LPS)	TOTAL (LPS)	
MATERIALES															
1	Cemento gris	Bolsa	76	L 202.00	L 15,352.00	0	202.00	0.00	60	202.00	12,120.00	60	202.00	12,120.00	78.95
2	Arena de río	m³	7.80	L 450.00	L 3,510.00	0	450.00	0.00	7.8	450.00	3,510.00	8	450.00	3,510.00	100.00
3	Limo de río	m³	11.33	L 300.00	L 3,399.00	0	300.00	0.00	11.33	300.00	3,399.00	11	300.00	3,399.00	100.00
4	Piedra de río	m³	13.00	L 400.00	L 5,200.00	0	400.00	0.00	13	400.00	5,200.00	13	400.00	5,200.00	100.00
5	Ladrillo rafón	Unidad	1091	L 7.00	L 2,637.00	0	7.00	0.00	350	7.00	2,450.00	350	7.00	2,450.00	32.08
6	Bloque de 6"	Unidad	66	L 18.50	L 1,221.00	0	18.50	0.00	66	18.50	1,221.00	66	18.50	1,221.00	100.00
7	Varilla de acero de 1/2"	Lance	8	L 215.00	L 1,720.00	0	215.00	0.00	8	215.00	1,720.00	8	215.00	1,720.00	100.00
8	Varilla de acero de 3/8"	Lance	5	L 120.00	L 600.00	0	120.00	0.00	5	120.00	600.00	5	120.00	600.00	100.00
9	Varilla de acero de 1/4"	Lance	2	L 96.00	L 192.00	0	96.00	0.00	2	96.00	192.00	2	96.00	192.00	100.00
10	Alambre de amarre	Lb	5	L 20.00	L 100.00	0	20.00	0.00	5	20.00	100.00	5	20.00	100.00	100.00
11	Yee PVC de 6"	Unidad	3	L 425.03	L 1,275.09	0	425.03	0.00	3	425.03	1,275.09	3	425.03	1,275.09	100.00
12	Reductor de PVC de 6" a 4"	Unidad	3	L 150.00	L 450.00	0	150.00	0.00	3	150.00	450.00	3	150.00	450.00	100.00
TOTAL DE MATERIALES					L 40,656.09			0.00			32,237.09			32,237.09	79.29
MANO DE OBRA															
1	Ayudante	JDR	50	L 250.00	L 12,500.00	0	250.00	0.00	30	250.00	7,500.00	30	250.00	7,500.00	60.00
2	Albañil	JDR	12	L 500.00	L 6,000.00	0	500.00	0.00	6	500.00	3,000.00	6	500.00	3,000.00	50.00
TOTAL DE MANO DE OBRA					L 18,500.00			0.00			10,500.00			10,500.00	859.95
EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS															
1	Retroexcavadora	HRM	5	L 900.00	L 4,500.00	0	900.00	0.00	5	900.00	4,500.00	5	900.00	4,500.00	100.00
2	Mezcladora de concreto	Día	2	L 502.30	L 1,004.60	0	502.30	0.00	2	502.30	1,004.60	2	502.30	1,004.60	100.00
TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS					L 5,504.60			0.00			5,504.60			5,504.60	2866.98
TOTAL ORDEN DE CAMBIO					L 64,660.69			0.00			L 48,241.69			L 48,241.69	74.61
RETENCION 5% POR CALIDAD DE OBRA								0.00			L 2,412.08			L 2,412.08	
TOTAL NETO (L.)								0.00			L 45,829.61			L 45,829.61	


 Ing. Levi López Fernández
 C.I.C.H 7031

EJECUTADO EN ESTE PERIODO	
Descripción	Valor Neto
Estimación No.2 de Avance de Obra	L 65,925.00
Orden de Cambio	L 45,829.61
TOTAL NETO	L 111,754.61

SERVICIOS DE INGENIERIA ALFA

PROP. LEVI LOPEZ FERNANDEZ

R. T. N. 16261972001266

TEL. 9694-1270

Bo. ABAJO, CALLE PRINCIPAL,

TRINIDAD SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.

Email: levi_alfa02@yahoo.com

RECIBO POR HONORARIOS

000-001-04-00

Nº 000433Por Lps: **111,754.61**

CAI: 11DBFB-4D61CA-2A4FB5-989B03-2E8A68-E5

Recibi de: Municipalidad de Trinidad S.B.RTN: 16269995443317La suma neta de: Ciento once mil setecientos cincuenta y cuatro $\frac{61}{100}$ Por concepto de: Pago de estimación N° 2 de avance de
obra y orden de cambio según contrato 025-202012 de 12 del 2020

Total por Honorarios:

Total Neto Recibido: Lps 111,754.61Original: Cliente
Copia: EmisorIngr. Sta. Barbara - R. T. N. 0601086013779 - CERT. No. 0231-19-10600-278 - Tel. 2643-1358
2F4. 000-001-04-00000481 - 000-001-04-00000500 - Fecha Recepción: 24/01/2020 - Límite Exención: 04/01/2021



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 27/07/2018

RTN: 16261972001266

LIEM LOPEZ FERNANDEZ

Nombres o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☐	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licorosos	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licorosos	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licorosos	☐
Trasporte	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto Nº 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 285 de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 de 1978 y el Reglamento de Procedimiento del Banco de Ahorro 45 de 1978, Art. 30, 39 y 80 Decreto Nº 17-2013, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 69 numeral 3 y 4, 104 del Código Tributario.



Señor Ciudadano Tributado recuerda su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 65 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es Progresar"

Número de Documento SAR-412-2976804

Transacción: EFEBSD

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA N°2

Proyecto de Construcción de 200 metros de Pavimento Hidráulico

**BARRIO LAS JOYITAS, MUNICIPIO DE TRINIDAD,
DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA.**

SERVICIOS DE INGENIERIA ALFA
Ing. Levi López Fernández

Trinidad, Santa Bárbara, 12 de diciembre de 2020

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA N°2

Semana de 06 al 12 de diciembre de 2020

I. DATOS GENERALES:

Proyecto:	Construcción de 200 m de Pavimento Hidráulico
Cliente:	Municipalidad de Trinidad, Santa Bárbara
Fecha de Inicio del Proyecto:	Lunes 30 de noviembre de 2020
Período de trabajo:	Del 06 al 12 de diciembre de 2020

II. ACTIVIDADES REALIZADAS

- 1) Perfilado de la calle: Se utilizó retroexcavadora como equipo de excavación.
- 2) Sobre acarreo de material.
- 3) Excavación de zanjos para instalación alcantarillado sanitario.
- 4) Instalación de tubería de 6" para alcantarillado sanitario.
- 5) Instalación de acometidas domiciliarias para aguas negras.
- 6) Relleno y compactado de zanjas con material del sitio.
- 7) Construcción de Pozos de inspección.
- 8) Suministro de materiales: Cemento, grava, bloque de 6", hierro, madera.
- 9) Construcción de muro de contención con bloque reforzado.
- 10) Construcción de pavimento con concreto hidráulico de 4,000 PSI

III. REPORTE FOTOGRÁFICO DE DESARROLLO DEL PROYECTO



Instalación de Tubería de 6" para Alcantarillado Sanitario



Construcción de Pozo de inspección



Construcción de muro de contención con bloque reforzado



Maquinaria realizando sobre acarreo de material



Acarreo de material /Grava



Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico 4,000 PSI



Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico 4,000 PSI



Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico 4,000 PSI



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020

Hora : 04:37 p.m.

USUARIO:

YESSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1793

L: 62,732.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1397

Fecha de Emisión: 21/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JORGE ADALBERTO RIVERA PINEDA

Id/RTN: 1626199100510

La Cantidad en Letras: SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

Anticipo del 20% del Contrato No.29-2020 por valor de Lps.313,661.50 por La Prestación de Servicios por Mano de Obra Calificada y no Calificada y Suministro de Materiales para Construcción de Cerco Perimetral, costado Sur del templo de La Iglesia Católica, T.S.B. incluye el espacio para construir el monumento en honor al padre Mario Adin Cruz Zaldivar y la construcción de Rampas para personas de Capacidades Especiales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 010 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL COSTADO SUR DEL TEMPLO DE LA IGLESIA CATÓLICA. INCLUYE EL ESPACIO PARA CONSTRUIR EL MONUMENTO EN HONOR AL PADRE MARIO ADÍN CRUZ ZALDÍVAR Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES O RETOS ESPECIALES	62,732.30

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	62,732.30
Monto Total:		62,732.30



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020


Hora : 04:37 p.m.

USUARIO:

YESSENIA CASTELLANOS

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	62,732.30
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	62,732.30

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Tesoreria
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: 
Identidad No.: 1626-1491-00510

0s+js/9UmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+JL+XhILPig6vLiEXF8UHPS/bDw/UyqZiGX9Yqg1y6XhICGvmUBfatiLu+cr0sVdf8vg7//Y/zTYXXS2h4ZddR21ZK6BMF6JIZT98IG
+4850HvOw9WCucc0A7sISbB13uEGuJqzgnp3dt5T/e3NK bQ==

PROYECTO: CERCO PERIMETRAL , COSTADO SUR DE LA IGLESIA CATOLICA

UBICACIÓN: TRINIDAD SANTA BARBARA

PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD S.B.

FECHA : DICIEMBRE 2020

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL (LEMP.)
I	PRELIMINARES				
1.1	45	MI	Trazado y Marcado de edificio	L 150.00	L 6,750.00
1.2	1	Gbl	Limpieza General	L 13,454.17	L 13,454.17
II	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.1	7	M3	Corte de Terreno y Conformacion del mismo	L 600.00	L 4,200.00
2.2	10	M3	Relleno con material de sitio, Incluye compactacion.	L 500.00	L 5,000.00
2.3	12.6	M3	Excavacion y relleno para cimiento corrido (Incluye compactacion y acarreo de material).	L 668.57	L 8,423.98
III	OBRA GRIS				
3.1	Cimentación				
3.1.2	45	MI	CC-1 Cimiento corrido, seccion 20x50cm, Armado 4 var #3 corridas y transversal #3 @0.15m.	L 950.00	L 42,750.00
3.1.5	10	M2	SE-2 Sobre elevacion bloque de 6", 1 hiladas, con varilla #3 @ 0.40cm	L 810.00	L 8,100.00
3.1.6	45	ML	V-S viga solera de transicion 0.15x0.15, Armado 4 Var. #3 y anillos #2 @ 0.15.	L 425.00	L 19,125.00
3.1.7	45	MI	V-S2 viga solera de cierre 0.15x0.15, Armado 4#3 y anillos #2 @ 0.15. Ver detalle en plano.	L 425.00	L 19,125.00
3.2	Castillos de refuerzo en paredes				
3.2.2	49.35	MI	K-01 Castillos, 0.15x0.15m Armado var 4#3 y anillos #2 @0.15m. Todos los castillos deberán arrancar desde la viga de transicion, según sea el caso. Ver detalle en plano.	L 425.00	L 20,973.75
3.5	Mamposteria				
3.5.1	48.16	M2	Pared de mamposteria bloque 6". Incluye acabado limpio. Ver especificaciones y detalle en plano.	L 810.00	L 39,009.60
3.5.2	180.00	M2	M2 de Repello. Incluye tallado de boquetes y batientes, cara frontal del muro perimetral	L 85.00	L 15,300.00
3.5.3	180.00	M2	M2 de Pulido. Incluye pulido de boquetes de puertas. cara frontal del muro perimetral	L 90.00	L 16,200.00
IV	HERRERIA MENOR				
4.1	Puertas y Ventanas				
4.1.1	6.00	Und	SUMINISTRO DE HERRAJERIA VALCONES	L 5,000.00	L 30,000.00
4.1.2	1.00	Und	SUMINISTRO DE HERRAJERIA PORTON	L 10,000.00	L 10,000.00
V	ACABADOS				
5.1	Pintura y Piedra				
5.1.1	150.00	M2	Pintura high standard en paredes exteriores. Frontal	L 135.00	L 20,250.00

VIII SISTEMA ELECTRICO					
8.1			Fuerza e iluminacion		
7.2.1	1.00	Gbl	Suministro e Instalacion de canalizacion y lamparas, cableado y accesorios.	L 35,000.00	L 35,000.00

TOTAL MANO DE OBRA....					L 313,661.50
------------------------	--	--	--	--	--------------



JORGE ADALBERTO RIVERA PINEDA

Firma

PROYECTO: CERCO PERIMETRAL , COSTADO SUR DE LA IGLESIA CATOLICA

UBICACIÓN: TRINIDAD SANTA BARBARA

PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD S.B.

FECHA : DICIEMBRE 2020

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL (LEMP.)
I PRELIMINARES					
1.1	45	Ml	Trazado y Marcado de edificio	L 200.00	L 9,000.00
1.2	1	Gbl	Limpieza General	L 15,000.00	L 15,000.00
II MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.1	7	M3	Corte de Terreno y Conformación del mismo	L 750.00	L 5,250.00
2.2	10	M3	Relleno con material de sitio. Incluye compactación.	L 650.00	L 6,500.00
2.3	12.6	M3	Excavación y relleno para cimiento corrido (Incluye compactación y acarreo de material).	L 800.00	L 10,080.00
III OBRA GRIS					
3.1			Cimentación		
3.1.2	45	Ml	CC-1 Cimiento corrido, sección 20x50cm, Armado 4 var #3 corridas y transversal #3 @ 0.15m.	L 1,200.00	L 54,000.00
3.1.5	10	M2	SE-2 Sobre elevación bloque de 6", 1 hiladas, con varilla #3 @ 0.40cm	L 950.00	L 9,500.00
3.1.6	45	ML	V-S viga solera de transición 0.15x0.15, Armado 4 Var. #3 y anillos #2 @ 0.15.	L 500.00	L 22,500.00
3.1.7	45	Ml	V-S2 viga solera de cierre 0.15x0.15, Armado 4#3 y anillos #2 @ 0.15. Ver detalle en plano.	L 500.00	L 22,500.00
3.2			Castillos de refuerzo en paredes		
3.2.2	49.35	Ml	K-01 Castillos 0.15x0.15m Armado var 4#3 y anillos #2 @ 0.15m. Todos los castillos deberán amarrar desde la viga de transición, según sea el caso. Ver detalle en plano.	L 500.00	L 24,675.00
3.5			Mampostería		
3.5.1	48.16	M2	Pared de mampostería bloque 6". Incluye acabado limpio. Ver especificaciones y detalle en plano.	L 900.00	L 43,344.00
3.5.2	180.00	M2	M2 de Repello. Incluye tallado de boquetes y balientes, cara frontal del muro perimetral	L 75.00	L 13,500.00
3.5.3	180.00	M2	M2 de Pulido. Incluye pulido de boquetes de puertas, cara frontal del muro perimetral	L 85.00	L 15,300.00
IV HERRERIA MENOR					
4.1			Puertas y Ventanas		
4.1.1	6.00	Und	SUMINISTRO DE HERRAJERIA VALCONES	L 5,500.00	L 33,000.00
4.1.2	1.00	Und	SUMINISTRO DE HERRAJERIA PORTON	L 15,000.00	L 15,000.00
V ACABADOS					
5.1			Pintura y Piedra		
5.1.1	150.00	M2	Pintura high standard en paredes exteriores. Frontal	L 140.00	L 21,000.00
VIII SISTEMA ELECTRICO					
8.1			Fuerza e Iluminación		
7.2.1	1.00	Gbl	Suministro e instalación de canalización y lámparas, cableado y accesorios.	L 30,000.00	L 30,000.00

	TOTAL MANO DE OBRA... L 350,149.00
--	------------------------------------



Firma

PROYECTO: CERCO PERIMETRAL , COSTADO SUR DE LA IGLESIA CATOLICA

UBICACIÓN: TRINIDAD SANTA BARBARA

PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD S.B.

FECHA : DICIEMBRE 2020

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL (LEMP.)
I PRELIMINARES					
1.1	45	Ml	Trazado y Marcado de edificio	L 175.00	L 7,875.00
1.2	1	Gbl	Limpieza General	L 15,000.00	L 15,000.00
II MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.1	7	M3	Corte de Terrazo y Conformacion del mismo	L 650.00	L 4,550.00
2.2	10	M3	Relleno con material de sitio, incluye compactacion.	L 700.00	L 7,000.00
2.3	12.6	M3	Excavacion y relleno para cimiento corrido (Incluye compactacion y acarreo de material).	L 700.00	L 8,820.00
III OBRA GRIS					
3.1			Cimentación		
3.1.2	45	Ml	CC-1 Cimiento corrido, seccion 20x50cm, Armado 4 var #3 corridas y transversal #3 @0.15m.	L 1,250.00	L 56,250.00
3.1.5	10	M2	SE-2 Sobre elevacion bloque de 6", 1 hiladas, con varilla #3 @ 0.40cm	L 850.00	L 8,500.00
3.1.6	45	Ml	V-S viga solera de transicion 0.15x0.15, Armado 4 Var. #3 y anillos #2 @ 0.15.	L 600.00	L 27,000.00
3.1.7	45	Ml	V-S2 viga solera de cierre 0.15x0.15, Armado 4#3 y anillos #2 @ 0.15. Ver detalle en plano.	L 600.00	L 27,000.00
3.2			Castillos de refuerzo en paredes		
3.2.2	49.35	Ml	K-01 Castillos, 0.15x0.15m Armado var #4#3 y anillos #2 @0.15m. Todos los castillos deberán amarrar desde la viga de transicion, según sea el caso. Ver detalle en plano.	L 600.00	L 29,610.00
3.5			Mamposteria		
3.5.1	48.16	M2	Pared de mamposteria bloque 6", Incluye acabado limpio. Ver especificaciones y detalle en plano.	L 900.00	L 43,344.00
3.5.2	180.00	M2	M2 de Rapello. Incluye tallado de boquetes y batientes, cara frontal del muro perimetral	L 90.00	L 16,200.00
3.5.3	180.00	M2	M2 de Pulido. Incluye pulido de boquetes de puertas, cara frontal del muro perimetral	L 95.00	L 17,100.00
IV HERRERIA MENOR					
4.1			Puertas y Ventanas		
4.1.1	6.00	Und	SUMINISTRO DE HERRAJERIA VALCONES	L 5,000.00	L 30,000.00
4.1.2	1.00	Und	SUMINISTRO DE HERRAJERIA PORTON	L 12,500.00	L 12,500.00
V ACABADOS					
5.1			Pintura y Piedra		
5.1.1	150.00	M2	Pintura high standard en paredes exteriores. Frontal	L 150.00	L 22,500.00
VIII SISTEMA ELECTRICO					
8.1			Fuerza e iluminacion		
7.2.1	1.00	Gbl	Suministro e instalacion de canalizacion y lamparas, cableado y accesorios.	L 37,500.00	L 37,500.00

		TOTAL MANO DE OBRA...	L 370,749.00
--	--	-----------------------	--------------

Servicios Múltiples Toledo

SEMUT

Santa Cruz de Yojoa, Cortés

Firma Cel: 9555-7800



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
ALCALDIA MUNICIPAL



CONTRATO N° 29-2020

PRESTACION DE SERVICIOS POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL, COSTADO SUR DEL TEMPLO DE LA IGLESIA CATOLICA TRINIDAD SB. INCLUYE EL ESPACIO PARA CONSTRUIR EL MONUMENTO EN HONOR AL PADRE MARIO ADIN CRUZ ZALDIVAR Y LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA PERSONAS DE CAPACIDADES ESPECIALES.

Nosotros, Manuel Leopoldo Regalado, mayor de edad, casado, Bachiller En Ciencias y Letras, hondureño, con tarjeta de Identidad No. 1606-1979-00036, con domicilio en el Municipio de Trinidad, Santa Bárbara, actuando en condición de Alcalde Municipal del Municipio de Trinidad, nombrado mediante punto Único de la Sesión extraordinaria celebrada el día 17 de Diciembre de 2017, certificada por el Tribunal Supremo Electoral, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, denominado en adelante **LA MUNICIPALIDAD**, por una parte, y por la otra el señor **JORGE ADALBERTO RIVERA PINEDA**, mayor de edad, soltero, hondureño, con tarjeta de identidad número 1626-1991-00510, RTN 1626-1991-005102, solvencia municipal # 13778, y con domicilio en el Municipio de Trinidad, departamento de Santa Bárbara, el que en lo sucesivo para efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**. Por este medio **CONTRATA LA PRESTACION DE SERVICIOS POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL, COSTADO SUR DEL TEMPLO DE LA IGLESIA CATOLICA TRINIDAD SB. INCLUYE EL ESPACIO PARA CONSTRUIR EL MONUMENTO EN HONOR AL PADRE MARIO ADIN CRUZ ZALDIVAR Y LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA PERSONAS DE CAPACIDADES ESPECIALES QUE CONTEMPLA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:**

PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL (LPS)
I	Preliminares				
1.1	trazado y marcado de edificio	MI	45	150.00	6,750.00
1.2	Limpieza general	GBL	1	13,454.17	13,454.17
II	Movimiento de tierra				



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
ALCALDIA MUNICIPAL



2.1	Corte de terreno y conformación del mismo	M3	7	600.00	4,200.00
2.2	Relleno con material de sitio, incluye compactación	M3	10	500.00	5,000.00
2.3	Excavación y relleno para cimiento corrido (incluye compactación y acarreo de material)	M3	12.6	668.57	8,423.98
II	Obra gris				
3.1	Cimentación				
3.1.2	CC-1 Cimiento corrido, sección 20x50 cm, armado 4 var #3 corridas y transversal #3 @0.15m.	Mi	45	950.00	42,750.00
3.1.5	SE-2 Sobre elevación bloque de 6", 1 hilada, con varilla #3 @ 0.40 cm	M2	10	810.00	8,100.00
3.1.6	V-S viga solera de transición 0.15x0.15, armado 4 varilla #3 y anillos #2@0.15	Mi	45	425.00	19,125.00
3.1.7	V-S2 Viga solera de cierre 0.15x0.15, armado 4#3 y anillos #2 @ 0.15. ver detalle en plano	Mi	45	425.00	19,125.00
3.2	Castillos de refuerzo en paredes				
3.2.2	K-01 Castillos, 0.15x0.15, armado var 4#3 y anillos #2 @ 0.15 m. todos los castillos deberán arrancar desde la viga de transición, según sea el caso. Ver detalle en plano	Mi	49.35	425.00	20,973.75
3.5	Mampostería				
3.5.1	Pared de mampostería bloque 6". Incluye acabado limpio, ver especificaciones y detalle en plano	M2	48.16	810.00	39,009.60
3.5.2	M2 de repello. incluye tallado de boquetes y batientes, cara frontal del muro perimetral.	M2	180	85.00	15,300.00
3.5.3	M2 de pulido. Incluye pulido de boquetes de puertas. Cara frontal del muro perimetral.	M2	180.00	90.00	16,200.00
IV	Herrería menor				
4.1	Puertas y ventanas				
4.1.1	Suministro de herrajería valcones	und	6	5,000.00	30,000.00
4.1.2	Suministro de herrajería porton	und	1	10,000.00	10,000.00
V	Acabados				



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
ALCALDIA MUNICIPAL



5.1	Pintura y piedra				
5.1.1	Pintura high standard en paredes exteriores. Frontal	M2	150.00	135.00	20,250.00
VIII	Sistema eléctrico				
8.1	Fuerza e iluminación				
7.2.1	Suministro e instalación de canalización y lámparas, cableado y accesorios	GBL	1	35,000.00	35,000.00
Total					313,661.50

Hacemos constar que hemos convenido en celebrar el presente contrato, el cual se registrará bajo las cláusulas siguientes: **PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:** LA MUNICIPALIDAD declara que por este medio contrata la prestación de servicios Profesionales de Obra Terminada para la ejecución del proyecto antes mencionado. **CLAUSULA SEGUNDA: MONTO CONTRATADO:** El monto contratado asciende a la cantidad de treientos trece mil seiscientos sesenta y uno lempiras con cincuenta centavos **(Lps. 313,661.50)**, de acuerdo al monto de la oferta presentada. **CLAUSULA TERCERA: FINANCIAMIENTO Y FORMA DE PAGO:** El presente contrato será financiado con fondos provenientes de la transferencia municipal que se recibe por parte del Gobierno Central de la Republica. Se realizará un anticipo del 20% del monto total el cual asciende a la cantidad de sesenta y dos mil setecientos treinta y dos lempiras con treinta centavos. **(Lps. 62,732.30)**, el cual será deducido en cada pago realizado al Contratista, el resto se pagará de acuerdo a presentación de Estimación de Avance De Obra. **CLAUSULA CUARTA GARANTIAS:** 1) **De Calidad de Obra:** por un monto equivalente al 5% del monto contratado es decir quince mil seiscientos ochenta y tres lempiras con siete centavos. **(Lps. 15,683.07)** con una vigencia de seis meses a partir de la fecha de recepción del proyecto. **CLAUSULA QUINTA: RETENCION POR IMPUESTOS** Con el propósito de cubrir obligaciones relacionadas con el pago de impuestos LA MUNICIPALIDAD hará una retención equivalente del 12.5% del 10% del monto contratado considerado como utilidad el cual asciende a un total de (Lps. 3,920.76) tres mil novecientos veinte lempiras con setenta y seis centavos. **DEL PAGO QUE SE LE REALIZARÁ AL CONTRATISTA** para la amortización del pago del impuesto sobre la renta, el cual se le deducirá en la estimación de avance de ejecución de obra única AL **CONTRATISTA**, será depositado en una institución bancaria a una cuenta de la SAR y se le dará copia del recibo AL **CONTRATISTA** **CLAUSULA SEXTA: PERIODO DE EJECUCION:** Se ha establecido que el Proyecto se ejecute en un periodo no mayor de veintisiete (27) días calendarios contados a partir del día 02 de



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ALCALDIA MUNICIPAL



diciembre al 28 de diciembre de 2020. **CLAUSULA SEPTIMA: RESOLUCION O TERMINACION DEL CONTRATO**; El incumplimiento en alguna de las clausulas por parte del contratista será motivo suficiente para que la MUNICIPALIDAD haga uso de la rescisión del contrato, dando por terminado el mismo sin responsabilidad alguna de su parte, si por fuerza mayor no se han terminado las actividades en el plazo indicado se prorrogará el mismo por el tiempo que la MUNICIPALIDAD estime conveniente, igual la mala calidad del trabajo en ejecución debidamente comprobada será motivo para dar por terminado este contrato sin perjuicio para la MUNICIPALIDAD. **CLAUSULA OCTAVA: SOLUCION DE CONFLICTOS**; En caso de disputas, reclamos o desacuerdos que puedan surgir como resultado de este contrato, y de no llegarse a un acuerdo entre las partes, ambos tienen expedito derecho de acudir a los Tribunales de Justicia, para cuyos efectos, el Contratista renuncia al fuero de su domicilio y se somete expresamente al domicilio de la MUNICIPALIDAD. **CLAUSULA NOVENA: RECLAMOS, DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**; Queda establecido que **EL CONTRATISTA** es el único responsable de reclamos por accidentes, reclamos laborales o derechos presentados por su personal, así como daños a terceros. **CLAUSULA DECIMA: ACEPTACION**; Estando de acuerdo con lo establecido en cada una de las clausulas anteriores tanto **LA MUNICIPALIDAD** como **EL CONTRATISTA** ratifican el presente contrato y lo suscriben en el Municipio de Trinidad, departamento de Santa Bárbara, el día dos (02) de diciembre del año 2020, quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes, para los fines legales consiguientes.



MANUEL LEOPOLDO REGALADO
ALCALDE MUNICIPAL
TRINIDAD, SANTA BARBARA


JORGE ADALBERTO RIVERA PINEDA
CONTRATISTA



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ALCALDIA MUNICIPAL



ORDEN DE INICIO

Ing. Jorge Adalberto Rivera pineda

Trinidad, Santa Bárbara

Contratista

01 de diciembre del 2020

Presente

Por este medio la Municipalidad de Trinidad, Santa Bárbara le informa que en vista que ha firmado el contrato respectivo **PRESTACION DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL, COSTADO SUR DEL TEMPLO DE LA IGLESIA CATOLICA TRINIDAD SB. INCLUYE EL ESPACIO PARA CONSTRUIR EL MONUMENTO EN HONOR AL PADRE ADIN CRUZ ZALDIVAR Y LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA PERSONAS DE CAPACIDADES ESPECIALES.**, El presente contrato será financiado con fondos provenientes de la transferencia municipal que se recibe por parte del Gobierno Central de la Republica. Se realizará un anticipo del 20% del monto total el cual asciende a la cantidad de sesenta y dos mil setecientos treinta y dos con treinta centavos. (Lps. 62,732.30), el cual será deducido en cada pago realizado al Contratista, el resto se pagará de acuerdo a presentación de Estimación de Avance De Obra.

Le enviamos la siguiente notificación para que usted de inicio en forma inmediata a los trabajos correspondientes.

Por lo anteriormente descrito Usted debe considerar como fecha oficial de inicio el 02 de diciembre del año 2020 y cuenta con un periodo no mayor de 27 días laborables para su ejecución es decir a más tardar el 28 de diciembre del año 2020 deberá entregar el proyecto.

En espera de su atención a la presente

Atentamente




Manuel Leopoldo Regalado.
Alcalde Municipal
Trinidad, Santa Bárbara


REPÚBLICA DE HONDURAS
COMISIONADO PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION TRIBUTARIA


Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 20160718 **RTN: 16261991005102**

JORGE ADALBERTO RIVERA PINEDA
Nombre e Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Productores Importadores
Importador	de Cigarillos
Exportador	Productor Alcoholes Licores
Imprentas	Distribuidor Alcoholes Licores
Prestatista	Importador Alcoholes Licores

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 295 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 50 del Decreto 22-07, Art. 50 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Presupuestal y de la Previsión Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 9 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 30580 y el Reglamento de Prestamistas No Bancarios Acuerdo 43 publicado el 18 de Enero de 1973.





Comisionado Presidencial **Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente**

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la CPAT cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento CPAT-412- 2316587 Transacción: 1783AC



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020

Hora : 05:00 p.m.

USUARIO:

YESSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1795

L.: 166,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1399

Fecha de Emisión: 21/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: LEVI LOPEZ FERNANDEZ

Id/RTN: 1626197200126

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Tercera Estimación del Contrato No.025-2020 por Mano de Obra Calificada y No Calificada y Suministro de Materiales para la construcción de 200 metros lineales de Pavimento de Concreto Hidráulico, (Calle Dolores Santos-Luz Sabillon) en el Barrio La Joyita, T.S.B. el cual equivale a Lps.208,500.00 menos Retención del Anticipo Lps.41,700.00 y Retención del 5% de Garantía de Calidad de Obra por Lps.10,425.00; TOTAL NETO A PAGAR LPS.156,375.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 000 001 47210 11-001-01	PAVIMENTO CALLE BARRIO LA JOYITA (CALLE DOLORES SANTOS-LUZ SABILLON)	166,800.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
207	RETENCIONES VARIAS	10,425.00
Total de retenciones:		10,425.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	166,800.00
Monto Total:		166,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	166,800.00
- RETENCIONES	10,425.00
TOTAL	156,375.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (ss)

Recibido por:

Identidad No.:

1626197200126

0e+jsj9JmckbbMB+lgWzx5/5YPz+L+shjLPtg6vLrEXF8UHPS/bDwUyZjZiGX9Yag1y8B6DQwmlJBKz6+cr0sVd8vg7iYj2IYXXS2h4ZkdR212K68MF6JZT9HG
+485CHVOW9WCuco0A7sISbB13uEGuJqzqnp3dt5T/e3NK bQ==

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE 200 METROS LINEALES DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSL
 UBICACIÓN: BARRIO LAS JOYITAS, TRINIDAD, SANTA BÁRBARA.
 FECHA: 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.
 PRESENTADO POR: SERVICIOS DE INGENIERIA ALFA.

ESTIMACION No. 3 DE AVANCE DE OBRA.

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATADO				ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ESTE PERIODO			ACUMULADO ACTUAL			% EJECUTADO
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U	TOTAL (LPS)	CANTIDAD	P.U (LPS)	TOTAL (LPS)	CANTIDAD	P.U (LPS)	TOTAL (LPS)	CANTIDAD	P.U (LPS)	TOTAL (LPS)	
1	Cemento.	Bolsa	1710	202.00	345,420.00	600	202.00	121,200.00	500	202.00	101,000.00	1,100	202.00	222,200.00	64.33
2	Grava de ½"	M³	124.85	700.00	87,395.00	48	700.00	33,600.00	50	700.00	35,000.00	98	700.00	68,600.00	78.49
3	Arena.	M³	88	450.00	39,600.00	36	450.00	16,200.00	30	450.00	13,500.00	66	450.00	29,700.00	75.00
4	Acero 5/8" legitimo.	Lance	23	380.00	8,740.00	23	380.00	8,740.00	0	380.00	0.00	23	380.00	8,740.00	100.00
5	Acero 3/8" legitimo	Lance	23	120.00	2,760.00	23	120.00	2,760.00	0	120.00	0.00	23	120.00	2,760.00	100.00
6	Sellador de juntas (asfalto)	Global	1	5,005.00	5,005.00	0	5,005.00	0.00	0	5,005.00	0.00	0	5,005.00	0.00	0.00
7	Curador de concreto.	Global	1	5,000.00	5,000.00	0	5,000.00	0.00	1	5,000.00	5,000.00	1	5,000.00	5,000.00	100.00
8	Mano de obra	Global	1	180,000.00	180,000.00	0.40	180,000.00	72,000.00	0.30	180,000.00	54,000.00	0.70	180,000.00	126,000.00	70.00
TOTAL					L 673,920.00			254,500.00			L 208,500.00			L 463,000.00	68.70
DEVOLUCION 20% POR ANTICIPO								50,900.00			L 41,700.00			L 92,600.00	
RETENCION 5% POR CALIDAD DE OBRA								13,725.00			L 10,425.00			L 23,150.00	
TOTAL NETO (L)								190,875.00			L 156,375.00			L 347,250.00	


 Ing. Leví López Fernández
 C.I.C.H 7031



SERVICIOS DE INGENIERIA ALFA

PROP. LEVI LOPEZ FERNANDEZ

R. T. N. 16261972001266

TEL. 9694-1270

Bo. ABAJO, CALLE PRINCIPAL,

TRINIDAD SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.

Email: levi_alfa02@yahoo.com

RECIBO POR HONORARIOS

000-001-04-00

Nº 000436

Por Lps: 156,375.00

CAI: 11DBFB-4D61CA-2A4FB5-989B03-2E8A68-E5

Recibí de: La Municipalidad de Trinidad S.B.

RTN: 1626 9995 44337

La suma neta de: Ciento cincuenta y seis mil trescientos setenta y cinco lps. 00/100

Por concepto de: Pago de estimación N° 3 de quince
de obra según contrato N° 025-2020

21 de 12 del 2020

Total por Honorarios:

Total Neto Recibido: Lps 156,375.00

Original: Cliente
Copia: Emisor



Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 05011955012770 - CERT No. 5231-19-10600-278 - Tel. 2843-1388
100-001-04-00000001 - 000-001-04-00000000 - Fecha Recepción: 04/01/2021 - Límite Emisión: 04/01/2021

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA N°3

Proyecto de Construcción de 200 metros de Pavimento Hidráulico

**BARRIO LAS JOYITAS, MUNICIPIO DE TRINIDAD,
DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA.**

SERVICIOS DE INGENIERIA ALFA
Ing. Levi López Fernández



Trinidad, Santa Bárbara, 18 de diciembre de 2020

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA N°3

Semana de 13 al 18 de diciembre de 2020

I. DATOS GENERALES:

Proyecto:	Construcción de 200 m de Pavimento Hidráulico
Cliente:	Municipalidad de Trinidad, Santa Bárbara
Fecha de Inicio del Proyecto:	Lunes 30 de noviembre de 2020
Período de trabajo:	Del 13 al 18 de diciembre de 2020

II. ACTIVIDADES REALIZADAS

- 1) Perfilado de la calle: Se utilizó retroexcavadora como equipo de excavación.
- 2) Sobre acarreo de material.
- 3) Instalación de tubería de 6" para alcantarillado sanitario.
- 4) Instalación de acometidas domiciliarias para aguas negras.
- 5) Relleno y compactado de zanjas con material del sitio.
- 6) Construcción de Pozos de inspección.
- 7) Suministro de materiales: Cemento, grava, arena y madera.
- 8) Construcción de pavimento con concreto hidráulico de 4,000 PSI.
- 9) Corte de juntas transversales de contracción.

III. REPORTE FOTOGRÁFICO DE DESARROLLO DEL PROYECTO



Perfilado de Calle



Suministro de materiales: Grava



Instalación y soterrado de Tubería principal



Construcción de Pozos de Inspección



Construcción de Pozos de Inspección



Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico 4,000 PSI



Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico 4,000 PSI



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2020

Hora : 03:40 p.m.

USUARIO:

YESSSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1823

L: 24,480.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1421

Fecha de Emisión: 23/12/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CRISTIAN JOSUE MORENO FERNANDEZ

Id/RTN: 1626199200221

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación Lps.7,584.00 del 80% restante sobre el valor Lps.9,480.00 del Contrato No.18-2020 por Mano de Obra para Construcción de 79 metros de Techos en la comunidad de El Corozal, T.S.B. por medio de adendum No.001-2020 por ampliación de tiempo del contrato.

Cancelación Lps.16,896.00 del 80% restante sobre el valor Lps.21,120.00 del Contrato No.19-2020 por Mano de Obra para Construcción de 196 metros de Techos en la comunidad de El Corozal y Casco Urbano de Trinidad, S.B.(Fondos 5% de La Mujer Condiciones de Vida)por medio de adendum No.001-2020 por ampliación de tiempo del contrato, para un total de Lps.24,480.00 Retención del 12.5% Impuesto Sobre La Renta Lps.1,185.00 y Lps.2,640.00 respectivamente

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 007 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES (TECHOS,PISOS,PILAS, LETRINAS Y OTROS) ALDEA EL COROZAL, T.S.B.	7,584.00
11 05 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,896.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	3,825.00
Total de retenciones:		3,825.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,584.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,896.00
Monto Total:		24,480.00



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2020

Hora : 03:40 p.m.

USUARIO:

YESSENIA CASTELLANOS

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	24,480.00
- RETENCIONES	3,825.00
TOTAL	20,655.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

1626-7992-00221

0s+js/9JmckbhbMB+lgWz5/5YPz+JL+xhJLPig6vLrEXF8UHPSbDwfUYzjZGX9Yqg1y8XhCgvmUBfatiLu+cr0sVdf8vg7i/Yj2IYXXS2h4ZiddR21ZK68MF6JLZT9IIG
+4B5OHVOW9WCucc0A7sl8b813uEGuJqzqnp3dt5T/e3NK bQ==



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ALCALDIA MUNICIPAL



ADENDUM DE CONTRATO N°001-2020

Nosotros, Manuel Leopoldo Regalado, mayor de edad, casado, Bachiller En Ciencias y Letras, hondureño, con tarjeta de Identidad No. 1606-1979-00036, con domicilio en el Municipio de Trinidad, Santa Bárbara, actuando en condición de Alcalde Municipal del Municipio de Trinidad, nombrado mediante punto Único de la Sesión extraordinaria celebrada el día 17 de Diciembre de 2017, certificada por el Tribunal Supremo Electoral, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, denominado en adelante **LA MUNICIPALIDAD**, por una parte, y por la otra el Señor **CRISTIAN JOSUE MORENO FERNÁNDEZ**, mayor de edad, unión libre, hondureño, con tarjeta de identidad número 1626-1992-00221, RTN 1626199200221, y con domicilio en la colonia Las Casitas, Municipio de Trinidad, departamento de Santa Bárbara, el que en lo sucesivo para efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**. Por este medio hacemos constar que hemos convenido en celebrar el presente **ADENDUM AL CONTRATO N°018-2020 CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE 79 METROS DE TECHO EN LA COMUNIDAD EL COROZAL, TRINIDAD, SANTA BARBARA**, el cual se regirá bajo las cláusulas siguientes: **CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES:** LA MUNICIPALIDAD con fecha 02 de septiembre del año 2020 firmó con EL CONTRATISTA el contrato N°018-2020 respectivo para **CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE 79 METROS DE TECHO EN LA COMUNIDAD EL COROZAL, TRINIDAD, SANTA BARBARA**, por un monto de Nueve mil cuatrocientos ochenta lempiras exactos (Lps. 9,480.00), de acuerdo al monto de la oferta presentada, el cual se realizaría en un lapso de tiempo de 15 días calendario a partir del 03 de septiembre hasta el 17 de septiembre del presente año. **CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL ADENDUM:** Realizar la ampliación de tiempo de **CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE 79 METROS DE TECHO EN LA COMUNIDAD EL COROZAL, TRINIDAD, SANTA BARBARA** a 03 Meses y 20 días calendario a partir de la fecha de finalización del contrato, contados a partir del 17 de septiembre del presente año, ya que el contratista se atrasó debido a problemas ocasionados a raíz de la pandemia que azota al País. **CLAUSULA TERCERA: MONTO DEL CONTRATO:** El presente contrato no sufrirá incremento de su monto contractual por el siguiente valor el cual se detalla de la siguiente manera:



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ALCALDIA MUNICIPAL



Nº	BENEFICIARIO	CANT.	DETALLE	P/UNITARIO	TOTAL
01	Nirmia Consuelo Paz Rios	37 mts.	Construcción de techo	120.00	4,440.00
02	Lelis Adalberto Paz Fajardo	42 mts.	Construcción de techo	120.00	5,040.00
GRAN TOTAL					9,480.00

CLAUSULA CUARTA: ACEPTACION: Queda entendido que el resto de las cláusulas del contrato inicialmente firmado se mantienen vigentes y que deberá ser respetado y cumplido de acuerdo a sus lineamientos.

CLAUSULA QUINTA: DOCUMENTOS DE ESTE ADENDUM DE CONTRATO: Forman parte de este Adendum de contrato: 1) El contrato original y sus cláusulas. 2) Solicitud de Adendum entregada por EL CONTRATISTA. Estando de acuerdo con lo establecido en cada una de las clausulas anteriores tanto LA MUNICIPALIDAD como EL CONTRATISTA ratifican el presente Adendum de Contrato y lo suscriben en el municipio de Trinidad, departamento de Santa Bárbara, a los Veintitrés (23) días del mes de Diciembre del año dos mil veinte (2020). Quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes, para los fines legales consiguientes



Manuel Leopoldo Regalado
1606-1979-00036
Alcalde Municipal

Cristian Josué Moreno Fernández
1626-1992-00221
Contratista

PRESUPUESTO

Construcción de techo en la vivienda de la Sra. Nirmia Consuelo Paz Ríos de la Comunidad del Corozal, Trinidad S.B

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO/UNIDAD	TOTAL
15	Canaletas Legitimas 1.20	345.00	5,175.00
200	Tornillos P/Broca de 2 Pulg.	1.80	360.00
26	Pies de capote	20.00	520.00
TOTAL			6,055.00

Mano de Obra	37 MTS X 120 c/u	4,440.00
TOTAL		10,495.00


Cristian Josué Moreno
Constructor

Trinidad Santa Bárbara: El Corozal 23 Agosto 2020

Bach. Manuel Leopoldo Regalado Fernández

Alcalde Municipal

Su Oficina

Reciba por medio de la presente un atento y cordial saludo, deseándole éxitos en sus delicadas funciones que a diario desempeña, para sacar adelante este querido municipio.

El motivo de la presente es para solicitarle muy respetuosamente una ayuda para reparación del techo de mi casa que se encuentra en mal estado ya que soy una persona de escasos recursos económicos.

Los materiales a necesitar son los siguientes, incluyendo mano de obra:

- 15 CADALETAS Legitimas s. 20
- 200 tornillos P/BROCA de 2 pulg
- 26 pies de capote

En espera de una respuesta favorable, agradeciendo de antemano por su valiosa ayuda.

De usted atentamente:

Firmia consuelo paz

Nombre o huella del solicitante

Identidad: 1626-1967-00272



[Signature]
V.B Alcalde Municipal

Constancia de Recibido

Yo NIRMIA CONSUELO PAZ RIOS

Con número de identidad 1626-1967-00272

Residente en EL CORRAL, trinidad S.B.

Recibí de la Municipalidad de Trinidad, Santa Bárbara, una ayuda para la reparación y mano de obra del techo de mi casa, los materiales donados por la municipalidad son los siguientes:

- 15 CANALETAS Legitimas 3.20
- 200 tornillos P/BROCA de 2 pulg.
- 26 pies de empote

Gracias por su valiosa ayuda.

Atte:

nirmia consuelo paz

Nombre o huella

Identidad: 1626-1967-00272

ANTES



DURANTE



DESPUES



PRESUPUESTO

Construcción de techo en la vivienda del Sr. Lelis Adalberto Paz Fajardo de la Comunidad del Corozal, Trinidad S.B

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO/UNIDAD	TOTAL
11	Canaletas Legitimas 1.20	345.00	3,795.00
250	Tornillos P/Broca de 2 Pulg.	1.80	450.00
24	Pies de capote	20.00	480.00
2	Canaletas de carga	75.00	150.00
1	Caja de electrodos 6011	330.00	330.00
1	Disco de cortar metal de 14 Pulg.	160.00	160.00
3	Discos de cortar metal de 7 Pulg.	65.00	195.00
50	Tornillos para madera de 2 Pulg.	0.60	30.00
TOTAL			5,590.00

Mano de Obra	42 MTS X 120 c/u	5,040.00
TOTAL		10,630.00


Cristian Josué Moreno
Constructor

Trinidad Santa Bárbara: El Corozal 25 Agosto 2020

Bach. Manuel Leopoldo Regalado Fernández

Alcalde Municipal

Su Oficina

Reciba por medio de la presente un atento y cordial saludo, deseándole éxitos en sus delicadas funciones que a diario desempeña, para sacar adelante este querido municipio.

El motivo de la presente es para solicitarle muy respetuosamente una ayuda para reparación del techo de mi casa que se encuentra en mal estado ya que soy una persona de escasos recursos económicos.

Los materiales a necesitar son los siguientes, incluyendo mano de obra:

16 CAVALETAS Legítimas 3-20 3 Disco de cortar metal de 14 Pulg.

250 tornillos P/Aroca de 2 Pulg. 3 Discos de cortar metal de 7 Pulg.

24 Pies de capote 50 tornillos P/madera de 2 Pulg.

2 cavaletras de carga

1 caja de Electrodo 6011

En espera de una respuesta favorable, agradeciendo de antemano por su valiosa ayuda.

De usted atentamente:

Leisadalberto Paz Fariado

Nombre o huella del solicitante

Identidad: 1626-1980-00553



V.B Alcalde Municipal

✓

Constancia de Recibido

Yo Lelis Adalberto Paz Fajardo

Con número de identidad 1626-1980-00553

Residente en El Corozal, trinidad, S.B.

Recibí de la Municipalidad de Trinidad, Santa Bárbara, una ayuda para la reparación y mano de obra del techo de mi casa, los materiales donados por la municipalidad son los siguientes:

- 11 canaletas Legitimas s.20
- 250 tornillos p/broca de 2 pulg
- 24 Pies de capote
- 2 canaletas de carga
- 1 caja electrodos 6011
- 1 Disco de cortar metal de 14 pulg.
- 3 Discos de cortar metal 7 pulg.
- 50 tornillos p/madera de 2 pulg.

Gracias por su valiosa ayuda.

Atte:

Lelis Adalberto Paz Fajardo

Nombre o huella

Identidad: 1626-1980-00553

ANTES



DURANTE



DESPUES





MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
ALCALDIA MUNICIPAL



ADENDUM DE CONTRATO N°002-2020

Nosotros, Manuel Leopoldo Regalado, mayor de edad, casado, Bachiller En Ciencias y Letras, hondureño, con tarjeta de Identidad No. 1606-1979-00036, con domicilio en el Municipio de Trinidad, Santa Bárbara, actuando en condición de Alcalde Municipal del Municipio de Trinidad, nombrado mediante punto Único de la Sesión extraordinaria celebrada el día 17 de Diciembre de 2017, certificada por el Tribunal Supremo Electoral, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, denominado en adelante **LA MUNICIPALIDAD**, por una parte, y por la otra el Señor **CRISTIAN JOSUE MORENO FERNÁNDEZ**, mayor de edad, unión libre, hondureño, con tarjeta de identidad número 1626-1992-00221, RTN 1626199200221, y de este domicilio, el que en lo sucesivo para efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**. Por este medio hacemos constar que hemos convenido en celebrar el presente **ADENDUM AL CONTRATO N° 019-2020 CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE 196 METROS DE TECHO EN LA COMUNIDAD EL COROZAL Y CASCO URBANO DE TRINIDAD, SANTA BARBARA**, el cual se registrá bajo las cláusulas siguientes: **CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES: LA MUNICIPALIDAD** con fecha 02 de septiembre del año 2020 firmó con **EL CONTRATISTA** el contrato N°019-2020 respectivo para **CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE 196 METROS DE TECHO EN LA COMUNIDAD EL COROZAL Y CASCO URBANO DE TRINIDAD, SANTA BARBARA**, por un monto de Veintiún mil ciento veinte lempiras exactos (**Lps. 21,120.00**), de acuerdo al monto de la oferta presentada, el cual se realizaría en un lapso de tiempo de 15 días calendario a partir del 03 de septiembre hasta el 17 de septiembre del presente año. **CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL ADENDUM:** Realizar la ampliación de tiempo de **CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE 196 METROS DE TECHO EN LA COMUNIDAD EL COROZAL Y CASCO URBANO DE TRINIDAD, SANTA BARBARA** a 03 Meses y 20 días calendario a partir de la fecha de finalización del contrato, contados a partir del 17 de septiembre del presente año, ya que el contratista se atrasó debido a problemas ocasionados a raíz de la pandemia que azota al País. **CLAUSULA TERCERA: MONTO DEL CONTRATO:** El presente contrato no sufrirá incremento de su monto contractual por el siguiente valor el cual se detalla de la siguiente manera:



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ALCALDIA MUNICIPAL



N°	BENEFICIARIO	CANT.	DETALLE	P/UNITARIO	TOTAL
01	Bessy Yadira Paz Paz	46 mts.	Construcción de techo	120.00	5,520.00
02	Geid Yoselin Fernández Fernández	75 mts.	Construcción de techo	100.00	7,500.00
03	Reyna Isabel Peña Fernandez	45 mts.	Construcción de techo	100.00	4,500.00
04	Sandra Marlen Zuniga Rios	30 mts.	Construcción de techo	120.00	3,600.00
GRAN TOTAL					21,120.00

CLAUSULA CUARTA: ACEPTACION: Queda entendido que el resto de las cláusulas del contrato inicialmente firmado se mantienen vigentes y que deberá ser respetado y cumplido de acuerdo a sus lineamientos. **CLAUSULA QUINTA: DOCUMENTOS DE ESTE ADENDUM DE CONTRATO:** Forman parte de este Adendum de contrato: 1) El contrato original y sus cláusulas. 2) Solicitud de Adendum entregada por **EL CONTRATISTA**. Estando de acuerdo con lo establecido en cada una de las clausulas anteriores tanto **LA MUNICIPALIDAD** como **EL CONTRATISTA** ratifican el presente Adendum de Contrato y lo suscriben en el municipio de Trinidad, departamento de Santa Bárbara, a los Veintitrés (23) días del mes de Diciembre del año dos mil veinte (2020). Quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes, para los fines legales consiguientes



Manuel Leopoldo Regalado

1606-1979-00036

Alcalde Municipal

Cristian Josué Moreno Fernández

1626-1992-00221

Contratista

PRESUPUESTO

Construcción de techo en la vivienda de la Sra. Besy Yadira Paz de la Comunidad del Corozal, Trinidad S.B

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO/UNIDAD	TOTAL
14	Canaletas Legitimas 1.20	345.00	4,830.00
240	Tornillos P/Broca de 2 Pulg.	1.80	432.00
32	Pies de capote	20.00	640.00
TOTAL			5,902.00

Mano de Obra 46 MTS X 120 c/u	5,520.00
TOTAL	11,422.00


Cristian Josué Moreno
Constructor

Trinidad Santa Bárbara: El Corozal 25 de agosto de 2020

Bach. Manuel Leopoldo Regalado Fernández

Alcalde Municipal

Su Oficina

Reciba por medio de la presente un atento y cordial saludo, deseándole éxitos en sus delicadas funciones que a diario desempeña, para sacar adelante este querido municipio.

El motivo de la presente es para solicitarle muy respetuosamente una ayuda para reparación del techo de mi casa que se encuentra en mal estado ya que soy una persona de escasos recursos económicos.

Los materiales a necesitar son los siguientes, incluyendo mano de obra:

14 corasetas legítimas 1.20
240 tornillos p/broca de 2 pulg.
32 pies de capote

En espera de una respuesta favorable, agradeciendo de antemano por su valiosa ayuda.

De usted atentamente:

Bessy Yadira Paz Paz

Nombre o huella del solicitante

Identidad: 1626-1988-00513



[Signature]
V.B. Alcalde Municipal

Constancia de Recibido

Yo Bessy Yadira PAZ PAZ

Con número de identidad 1626-1988-00513

Residente en El Corozal, Trinidad S.B.

Recibí de la Municipalidad de Trinidad, Santa Bárbara, una ayuda para la reparación y mano de obra del techo de mi casa, los materiales donados por la municipalidad son los siguientes:

14 conchetas legítimas 1.20

240 tornillos P/Broca de 2 pulg.

32 pías de Capote

Gracias por su valiosa ayuda.

Atte:

Bessy Yadira Paz

Nombre o huella

Identidad: 1626-1988-00513

ANTES



DURANTE



DESPUES



PRESUPUESTO

Construcción de techo en la vivienda de la Sra. Geidi Yoselin Fernández Fernández
del B° La Joyita, Trinidad S.B

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO/UNIDAD	TOTAL
20	Canaletas Legitimas 1.20	345.00	6,900.00
250	Tornillos P/Broca de 2 Pulg.	1.80	450.00
30	Pies de capote	20.00	600.00
TOTAL			7,950.00

Mano de Obra	75 MTS X 100 c/u	7,500.00
TOTAL		15,450.00


Cristian Josué Moreno
Constructor

Trinidad Santa Bárbara: Bº la Joyita 24 agosto de 2020

Bach. Manuel Leopoldo Regalado Fernández

Alcalde Municipal

Su Oficina

Reciba por medio de la presente un atento y cordial saludo, deseándole éxitos en sus delicadas funciones que a diario desempeña, para sacar adelante este querido municipio.

El motivo de la presente es para solicitarle muy respetuosamente una ayuda para reparación del techo de mi casa que se encuentra en mal estado ya que soy una persona de escasos recursos económicos.

Los materiales a necesitar son los siguientes, incluyendo mano de obra:

20 canchales legítimos 1.20

250 tornillos 1/2 Broca de 2 pulg.

30 pies de Capote.

En espera de una respuesta favorable, agradeciendo de antemano por su valiosa ayuda.

De usted atentamente:

Geidi Yaelin Fernández

Nombre o huella del solicitante

Identidad: 1626-1995-00215



[Signature]
V.B Alcalde Municipal

Constancia de Recibido

Yo Geidi Yoselin Fernandez Fernandez

Con número de identidad 1626-1995-00215

Residente en B: la Joyita Trinidad S.B.

Recibí de la Municipalidad de Trinidad, Santa Bárbara, una ayuda para la reparación y mano de obra del techo de mi casa, los materiales donados por la municipalidad son los siguientes:

20 canaletas legitimas 1.20

250 tornillos P/Broca de 2 pulg.

30 p.c.s de Capote

Gracias por su valiosa ayuda.

Atte:

Geidi Yoselin Fernández

Nombre o huella

Identidad: 1626-1995-00215

ANTES



DURANTE



DESPUES



PRESUPUESTO

Construcción de techo en la vivienda den la Sra. Reina Isabel Peña Fernández del B°
Juan Lindo Trinidad S.B

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO/UNIDAD	TOTAL
13	Canaletas Legitimas 1.20	345.00	4,485.00
150	Tornillos P/Broca de 2 Pulg.	1.80	270.00
1	Discos de cortar metal de 14 pulg.	160.00	160.00
2	Discos de cortar metal de 7 pulg.	65.00	130.00
TOTAL			5,045.00

Mano de Obra	45 MTS X 100 c/u	4,500.00
TOTAL		9,545.00


Cristian Josué Moreno
Constructor

Trinidad Santa Bárbara: B^o Jvan Lirado 24 Agosto 2020

Bach. Manuel Leopoldo Regalado Fernández

Alcalde Municipal

Su Oficina

Reciba por medio de la presente un atento y cordial saludo, deseándole éxitos en sus delicadas funciones que a diario desempeña, para sacar adelante este querido municipio.

El motivo de la presente es para solicitarle muy respetuosamente una ayuda para reparación del techo de mi casa que se encuentra en mal estado ya que soy una persona de escasos recursos económicos.

Los materiales a necesitar son los siguientes, incluyendo mano de obra:

- 13 Concretas Legítimas 1.20
- 150 tornillos P/Broca de 2 pulg.
- 1 Disco de Cortar metal de 14 pulg.
- 2 Discos de Cortar metal de 7 pulg.

En espera de una respuesta favorable, agradeciendo de antemano por su valiosa ayuda.

De usted atentamente:

Reina Ferrá

Nombre o huella del solicitante

Identidad: 1626-1968-00407



[Signature]
V.B Alcalde Municipal

Constancia de Recibido

Yo Reyna Isabel Peña Fernandez

Con número de identidad 1626-1968-00407

Residente en Bº Juan Lindo, Trinidad, S.B.

Recibí de la Municipalidad de Trinidad, Santa Bárbara, una ayuda para la reparación y mano de obra del techo de mi casa, los materiales donados por la municipalidad son los siguientes:

13 canaletas legítimas 1.20

150 Tornillos Pl. Braca de 2 Pulg.

1 Discos de cortar metal de 14 Pulg.

2 Discos de cortar metal de 7 Pulg.

Gracias por su valiosa ayuda.

Atte:

Reyna Peña

Nombre o huella

Identidad: 1626-1968-00407

ANTES



DURANTE



DESPUES



PRESUPUESTO

Construcción de techo en la vivienda de la Sra. Sandra Marlen Zuniga Ríos de la Comunidad del Corozal, Trinidad S.B

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO/UNIDAD	TOTAL
8	Canaletas Legitimas 1.20	345.00	2,760.00
200	Tornillos P/Broca de 2 Pulg.	1.80	360.00
TOTAL			3,120.00

Mano de Obra	30 MTS X 120 c/u	3,600.00
TOTAL		6,720.00


Cristian Josué Moreno
Constructor

Trinidad Santa Bárbara: El Corozal 26 de Agosto de 2010

Bach. Manuel Leopoldo Regalado Fernández

Alcalde Municipal

Su Oficina

Reciba por medio de la presente un atento y cordial saludo, deseándole éxitos en sus delicadas funciones que a diario desempeña, para sacar adelante este querido municipio.

El motivo de la presente es para solicitarle muy respetuosamente una ayuda para reparación del techo de mi casa que se encuentra en mal estado ya que soy una persona de escasos recursos económicos.

Los materiales a necesitar son los siguientes, incluyendo mano de obra:

8 concretas legítimas 1.20

200 tornillos 1/8" de 2 pulg.

En espera de una respuesta favorable, agradeciendo de antemano por su valiosa ayuda.

De usted atentamente:

Sandra marlen-Z.R.

Nombre o huella del solicitante

Identidad: 1626-1986-00345



[Signature]
V.B Alcalde Municipal

Constancia de Recibido

Yo Sandra Marlen Zuriga Rios

Con número de identidad 1626-1986-00345

Residente en El Caracol, Trinidad S.B.

Recibí de la Municipalidad de Trinidad, Santa Bárbara, una ayuda para la reparación y mano de obra del techo de mi casa, los materiales donados por la municipalidad son los siguientes:

8 Coralates legítimos 1.20

200 tornillos P/Broca de 3 pely.

Gracias por su valiosa ayuda.

Atte:

sandra marlen-z. R.

Nombre o huella

Identidad: 1626-1986-00345

ANTES



DURANTE



DESPUES





Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2020

Hora : 04:42 p.m.

USUARIO:

YESSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1825

L.: 22,770.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1423

Fecha de Emisión: 23/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MILTON DANILO FAJARDO PAZ

Id/RTN: 16261990005555

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Contrato No.034-2020 por valor de Lps.22,770.00 por La Prestación de Servicios de Alquiler de Maquina Retroexcavadora (Trabajo de conformación de enchapado de calle en acceso al cementerio de la Comunidad de La Unión, Trinidad, S.B. 16.5 horas a un valor de Lps.1,380.00 cada hora.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 002 000 001 47210 15-013-01	CONSTRUCCIÓN DE CALLE ACCESO AL CEMENTERIO DE LA UNIÓN, TRINIDAD, S.B.	22,770.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	22,770.00
Monto Total:		22,770.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,770.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,770.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Milton Danilo Fajardo

Identidad No.:

0s+js9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+JL+xxqLPtg6vLiEXF8UHPs/bDwUyZiGXS9Ygg1y8XhICGvmUBifatiLi+cr0sVd8vg7/Yj2fYXXS2h4ZiddR21ZK6BMF6JIZT9IIG
+4B5OHVOW9WCucc0A7sl5bB13uEGuJqzqnp3dt5T/e3NK bQ==



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



COTIZACION

EMPRESA: SHAYLO

RTN: 16261990005555

CONCEPTO: Alquiler Maquina (Retro excavadora)

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	16.5	Horas May. (Retro excavadora)	1380.00	22,770.00
2				
TOTAL				22,770.00

Fecha: 14 de Diciembre de 2020

Milton Pardo
FIRMA Y SELLO



"Construyendo juntos una mejor Trinidad"

TEL. 2608 - 2025 TEL. 2608 - 2027 TEL. 2608 - 2030
Correo Electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



COTIZACION

EMPRESA: Inversiones Hipólito Francisco Perez.

RTN: 16261982001558

CONCEPTO: Alquiler Maquina (Petro excavadora)

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	16.5	Horas May. (Petro excavadora)	1,400.00	23,100.00
2				
TOTAL				23,100.00

Fecha: 14 de Diciembre de 2020



FIRMA Y SELLO



"Construyendo juntos una mejor Trinidad"

TEL. 2608 - 2025 TEL. 2608 - 2027 TEL. 2608 - 2030
Correo Electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



COTIZACION

EMPRESA: Inversiones Grande
RTN: 16091977001057
CONCEPTO: Alquiler Maquina (Petroexcavadora)

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	16.5	Horas Mg. (Petroexcavadora)	1,500.00	24,750.00
2				
TOTAL				24,750.00

Fecha: 14 de Diciembre de 2020



"Construyendo juntos una mejor Trinidad"

TEL. 2608 - 2025 TEL. 2608 - 2027 TEL. 2608 - 2030
Correo Electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ALCALDIA MUNICIPAL



CONTRATO N° 034-2020

DE PRESTACION DE SERVICIOS POR ALQUILER DE MAQUINA RETROEXCAVADORA (PARA TRABAJO DE CONFORMACION EN ENCHAPADO DE CALLE EN EL ACCESO QUE CONDUCE HACIA EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD LA UNION, TRINIDAD, SANTA BARBARA.

Nosotros, **MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNÁNDEZ**, casado, mayor de edad, bachiller en ciencias y letras, vecino de esta ciudad, con tarjeta de identidad No. **1606-1979-00036**, solvencia municipal # **13485** registro tributario nacional No. **16061979000364**, actuando en su condición de Alcalde Municipal nombrado mediante punto único emitida por el Tribunal Supremo Electoral con fecha 17 de Diciembre de 2017 y **MILTON DANILO FAJARDO PAZ**, Tarjeta de identidad N°. **1626-1990-00555**, mayor de edad registro tributario nacional No. **16261990005555**, solvencia municipal # **13768**, Unión libre, hondureño y de este domicilio, quien actúa por su propia cuenta, y de aquí en adelante se denominara **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar el presente contrato que se regirá por las clausuras siguientes: **PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO** comparece el señor **MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNÁNDEZ**, en su condición antes indicada, manifestando que su representada, **LA MUNICIPALIDAD**, contrata al señor y **MILTON DANILO FAJARDO PAZ**, para la prestación de los siguientes servicios: **DE PRESTACION DE SERVICIOS POR ALQUILER DE MAQUINA RETROEXCAVADORA (PARA TRABAJO DE CONFORMACION EN ENCHAPADO DE CALLE EN EL ACCESO QUE CONDUCE HACIA EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD LA UNION, TRINIDAD, SANTA BARBARA.**

Según se detalla a continuación:

NO	CANT.	DETALLE	P/UNITARIO	TOTAL
1	16.5 HORAS	TRABAJO CON (RETRO- EXCAVADORA)	L. 1,380.00	L. 22,770.00
GRAN TOTAL				L. 22,770.00

SEGUNDA: COSTO DE LOS SERVICIOS Y FORMA DE PAGO: El costo del contrato se hará por veintidós mil setecientos setenta lempiras exactos (**Lps. 22,770.00**). La forma de pago será con fondos propios del 45% de los ingresos corrientes municipales Y se hará con un solo pago al finalizar el contrato. **TERCERO: PLAZO DEL CONTRATO:** deberá prestar los servicios y realizar su labor de acuerdo a la necesidad de la municipalidad en el periodo del día Jueves 17 de diciembre al día viernes 18 de diciembre de 2020, haciendo un total de 16.5 horas. **CUARTA: RETENCION POR IMPUESTOS:** no se le realizo la retención del 12.5% porque el contratista presentó constancias de pagos a cuenta. **QUINTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA,** el



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
ALCALDIA MUNICIPAL



contratista se compromete a prestar los servicios asegurando una buena calidad del mismo.

SEXTA: SOLUCION DE CONFLICTOS. Las partes se comprometen dentro del término legal respectivo. **SEPTIMA: ACEPTACION.** La Municipalidad y el Contratista, declaran que aceptan el contenido de cada una de las cláusulas de este contrato y se obligan a cumplirlas en todas sus partes.

En fe de lo cual firman la presente en la ciudad de Trinidad a los 16 días del mes de diciembre del año dos mil veinte.



MANUEL LEOPOLDO REGALADO F.
ALCALDE MUNICIPAL
1606-1979-00036



MILTON DANILO FAJARDO PAZ
CONTRATISTA
1626-1990-00555



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
ALCALDIA MUNICIPAL



ORDEN DE INICIO

Sr. Milton Danilo Fajardo Paz

Trinidad, Santa Bárbara

Contratista

16 de diciembre del 2020

Presente

Por este medio la Municipalidad de Trinidad, Santa Bárbara le informa que en vista que ha firmado el contrato respectivo **DE PRESTACION DE SERVICIOS POR ALQUILER DE MAQUINA RETROEXCAVADORA (PARA TRABAJO DE CONFORMACION EN ENCHAPADO DE CALLE EN EL ACCESO QUE CONDUCE HACIA EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD LA UNION, TRINIDAD, SANTA BARBARA.** La forma de pago será con fondos propios del 45% de los ingresos corrientes Y se hará con un solo pago al finalizar el contrato.

Le enviamos la siguiente notificación para que usted de inicio en forma inmediata a los trabajos correspondientes.

Por lo anteriormente descrito Usted debe considerar como fecha oficial de inicio el 17 de diciembre del año 2020 y cuenta con un periodo no mayor de 02 días laborables para su ejecución es decir a más tardar el 18 de diciembre del año 2020 deberá entregar el proyecto.

En espera de su atención a la presente

Atentamente



Manuel Leopoldo Regalado.
Alcalde Municipal
Trinidad, Santa Bárbara

DE: MILTON DANILO FAJARDO PAZ
R. T. N. 16261990005555 - CEL. 97727139

Santa Barbara, Honduras, C. A.

Email: miltondf1990@gmail.com

CAI: B7B36C-88781C-5B41B3-959F0D-22F466-A2

Trinidad, S. B. 23 de Diciembre de 2020

Cliente: Municipalidad de Trinidad s3

R.T.N. 16269995443317

Dirección: B³ al centro frente al parque

FACTURA () **CONTADO**

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 000057



ORDEN DE COMPRA ELEVADA

NUMBER OF REGISTRARS

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - P.N. 66011986013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2543-1328

17d.000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000070 - Fach. Recepción - 23/11/2020 - Límite. Emisión - 23/11/2021

Son: veinte y dos mil, setecientos
setenta exactos.

Lempiras



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 05/03/2019

RTN: 1626199000555

MILTON DANILO FAJARDO PAZ

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licorosos	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licorosos	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licorosos	☐
Prestatista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 100 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 26 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 38 y 98 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 56 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 154 del Código Tributario.


Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3142998

Transacción: B39008

PRESUPUESTO POR INSUMOS

PROYECTO: CONSTRUCCION DE 86.00 METROS LINEALES DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO DE 5.50 M DE ANCHO Y 20 CM DE ESPESOR

UBICACIÓN: CALLE AL CEMENTERIO DE LA UNIÓN TRINIDAD, SANTA BÁRBARA.

FECHA: 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.

PRESENTADO POR: SERVICIOS DE INGENIERÍA ALFA

1 MATERIALES					
No.	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U	Total
1.1	Cemento.	Bolsa	667	L. 200.00	L. 133,400.00
1.2	Grava de ¾"	M ³	54	L. 700.00	L. 37,800.00
1.3	Areña.	M ³	36	L. 450.00	L. 16,200.00
1.4	Piedra.	M ³	43	L. 400.00	L. 17,200.00
1.5	Varilla de acero 1/2".	Lance	11	L. 220.00	L. 2,420.00
1.6	Varilla de acero 3/8".	Lance	6	L. 133.00	L. 798.00
1.7	Clavos de 3".	Libra	9	L. 20.00	L. 180.00
1.8	Sellador de juntas (asfalto).	Global	1	L. 2,388.50	L. 2,388.50
1.9	Curador de concreto.	Global	1	L. 2,388.50	L. 2,388.50
1.10	Gasolina Súper.	Galón	9	L. 80.00	L. 720.00
Total de Materiales					L. 213,495.00
2 MANO DE OBRA					
No.	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U	Total
2.1	Topografía	JDR	1	L. 2,230.00	L. 2,230.00
2.2	Albañil	JDR	17	L. 500.00	L. 8,500.00
2.3	Operador de Mezcladora	JDR	10	L. 300.00	L. 3,000.00
Total de Mano de Obra					L. 13,730.00
3 EQUIPO					
No.	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U	Total
3.1	Retroexcavadora	Hora	16.5	L. 1,380.00	L. 22,770.00
Total de Mano de Equipo					L. 22,770.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO L. 249,995.00


Ing. Levi López Fernández
C.I.C.H 7031



16.5 HORAS









Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora : 03:56 p.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1845

L.: 250,929.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1447

Fecha de Emisión: 28/12/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JORGE ADALBERTO RIVERA PINEDA

Id/RTN: 1626199100510

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

Estimación por valor de Lps.250,929.20 del Contrato No.29-2020 por valor de Lps.313,661.50 por La Prestación de Servicios por Mano de Obra Calificada y no Calificada y Suministro de Materiales para Construcción de Cerco Perimetral, costado Sur del templo de La Iglesia Católica, T.S.B. incluye el espacio para construir el monumento en honor al padre Mario Adin Cruz Zaldivar y la construcción de Rampas para personas de Capacidades Especiales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 010 000 001 47210 15-013-01	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL COSTADO SUR DEL TEMPLO DE LA IGLESIA CATÓLICA, INCLUYE EL ESPACIO PARA CONSTRUIR EL MONUMENTO EN HONOR AL PADRE MARIO ADÍN CRUZ ZALDÍVAR Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES O RETOS ESPECIALES	19,603.83
12 02 010 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL COSTADO SUR DEL TEMPLO DE LA IGLESIA CATÓLICA, INCLUYE EL ESPACIO PARA CONSTRUIR EL MONUMENTO EN HONOR AL PADRE MARIO ADÍN CRUZ ZALDÍVAR Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES O RETOS ESPECIALES	231,325.37

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	3,920.76
207	RETENCIONES VARIAS	15,683.07
Total de retenciones:		19,603.83

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	19,603.83
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	231,325.37
Monto Total:		250,929.20



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora : 03:56 p.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	250,929.20
- RETENCIONES	19,603.83
TOTAL	231,325.37

Recibido por:    

Recibido por:

Identidad No.:

1626-1991-00510

0a+jsj9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+JL+ahjLPig6vLrEXF8UHP5/bDwfu/YzjZiGX9Yqg1y8XhCQvmlU8f6Lu+cr0sVd8vg7iYj2fYXXS2h4ZxdR21ZK6BMF6JfZT9MG
+4B5OHVOw9WCuco0A7slSbB13uEGuJqzqnp3dt5T/e3NK bQ==



CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
HONDURAS, CENTRO AMERICA



PERFIL DE PROYECTO

Proyecto. Ubicado en Barrio el Centro, Trinidad, Santa Bárbara.

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN	
Nombre del proyecto	CERCO PERIMETRAL , COSTADO SUR DE LA IGLESIA CATOLICA
Ubicación	Ubicado en Barrio el Centro, Trinidad, Santa Bárbara.
Monto del proyecto	313,661.50 Lempiras



CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
HONDURAS, CENTRO AMERICA



PROYECTO: CERCO PERIMETRAL , COSTADO SUR DE LA IGLESIA CATOLICA

UBICACIÓN: TRINIDAD SANTA BARBARA

PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD S.B.

FECHA : DICIEMBRE 2020

				ESTIMACIONES	
ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	COSTO TOTAL (LEMP.)	EJECUTADO
I PRELIMINARES					
1.1	45	MI	Trazado y Marcado	L 6,750.00	100%
1.2	1	Gbl	Limpieza General	L 13,454.17	100%
II MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.1	7	M3	Corte de Terreno y Conformacion del mismo	L 4,200.00	100%
2.2	10	M3	Relleno con material de sitio, Incluye compactación.	L 5,000.00	100%
2.3	12.6	M3	Excavación y relleno para cimiento corrido (Incluye compactación y acarreo de material).	L 8,423.98	100%
III OBRA GRIS					
3.1			Cimentación		
3.1.2	45	MI	CC-1 Cimiento corrido, sección 20x50cm, Armado 4 var #3 corridas y transversal #3 @0.15m.	L 42,750.00	100%
3.1.5	10	M2	SE-2 Sobre elevación bloque de 6", 1 hiladas, con varilla #3 @ 0.40cm	L 8,100.00	100%
3.1.6	45	ML	V-S viga solera de transición 0.15x0.15, Armado 4 Var. #3 y anillos #2 @ 0.15.	L 19,125.00	100%
3.1.7	45	MI	V-S2 viga solera de cierre 0.15x0.15, Armado 4#3 y anillos #2 @ 0.15. Ver detalle en plano.	L 19,125.00	100%
3.2			Castillos de refuerzo en paredes		
3.2.2	49.35	MI	K-01 Castillos; 0.15x0.15m Armado var 4#3 y anillos #2 @0.15m. Todos los castillos deberán arrancar desde la viga de transición, según sea el caso. Ver detalle en plano.	L 20,973.75	100%
3.5			Mampostería		

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL, COSTADO SUR DE IGLESIA CATÓLICA



CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
HONDURAS, CENTRO AMERICA



3.5.1	48.16	M2	Pared de mampostería bloque 6". Incluye acabado limpio. Ver especificaciones y detalle en plano.	L 39,009.60	100%
3.5.2	180.00	M2	M2 de Repello. Incluye tallado de boquetes y batientes, cara frontal del muro perimetral	L 15,300.00	100%
3.5.3	180.00	M2	M2 de Pulido. Incluye pulido de boquetes de puertas. Cara frontal del muro perimetral	L 16,200.00	100%
IV HERRERIA MENOR					
4.1			Puertas y Ventanas		
4.1.1	6.00	Und	SUMINISTRO DE HERRAJERIA VALCONES	L 30,000.00	100%
4.1.2	1.00	Und	SUMINISTRO DE HERRAJERIA PORTON	L 10,000.00	100%
V ACABADOS					
5.1			Pintura y Piedra		
5.1.1	150.00	M2	Pintura high standard en paredes exteriores. Frontal	L 20,250.00	100%
VIII SISTEMA ELECTRICO					
8.1			Fuerza e Iluminación		
7.2.1	1.00	Gbl	Suministro e Instalacion de canalización y lámparas, cableado y accesorios.	L 35,000.00	100%
TOTAL				L 313,661.50	100%

DEVOLUCION 20% POR ATICIPO	L 62,732.30
RETENCION DE UTILIDAD DEL 12.5%	L 3,920.76
RETENCION 5% POR ANTICIPO DE CALIDAD	L 15,683.07
TOTAL NETO (LPS)	L 231,325.37

JORGE ADALBERTO RIVERA PINEDA

Firma

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL, COSTADO SUR DE IGLESIA CATÓLICA



CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA HONDURAS, CENTRO AMERICA



Demolición



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL, COSTADO SUR DE IGLESIA CATÓLICA



CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA HONDURAS, CENTRO AMERICA



Excavación y compactación



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL, COSTADO SUR DE IGLESIA CATOLICA



CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
HONDURAS, CENTRO AMERICA



Armado y fundicion de Zapata Corrida, Solera y Castillos.

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL, COSTADO SUR DE IGLESIA CATOLICA



CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
HONDURAS, CENTRO AMERICA



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL, COSTADO SUR DE IGLESIA CATÓLICA



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL, COSTADO SUR DE IGLESIA CATÓLICA



CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
HONDURAS, CENTRO AMERICA



ACABADOS



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL, COSTADO SUR DE IGLESIA CATOLICA



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



ACTA DE RECEPCION FINAL

PROYECTO: CONSTRUCCION DE CERCO PEIMETRAL COSTADO SUR DEL TEMPLO DE LA IGLESIA CATOLICA EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD, INCLUYE EL ESPACIO PARA CONSTRUIR EL MONUMENTO EN HONOR AL PADRE MARIO ADIN CRUZ ZALDIVAR Y LA CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA PERSONAS DE CAPACIDADES ESPECIALES.

Los abajo firmantes en representación de la MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD S.B. Manuel Leopoldo Regalado Fernández y la Joven. Jorge Adalberto Rivera Pineda en su condición de CONTRATISTA, después de haber realizado la inspección final del proyecto "CONSTRUCCION DE CERCO PEIMETRAL COSTADO SUR DEL TEMPLO DE LA IGLESIA CATOLICA EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD, INCLUYE EL ESPACIO PARA CONSTRUIR EL MONUMENTO EN HONOR AL PADRE MARIO ADIN CRUZ ZALDIVAR Y LA CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA PERSONAS DE CAPACIDADES ESPECIALES.

" CERTIFICAN QUE:

Los trabajos realizados por el contratista Joven. Jorge Adalberto Rivera Pineda según contrato N° 029-2020 celebrado el 02 de diciembre de 2020 fueron efectuados de acuerdo a lo pacto en el contrato antes mencionado.

En fe de lo cual firmamos la presente Acta de Recepción Final a los veintiocho días del mes de diciembre de 2020.



Manuel Leopoldo Regalado Fernández
Alcalde Municipal
Identidad: 1606-1979-00036



Jorge Adalberto Rivera Pineda Contratista
Identidad: 1626-1991-00510
RTN: 16261991005102

"Construyendo juntos una mejor Trinidad"

TEL. 2608 - 2025 TEL. 2608 - 2027 TEL. 2608 - 2030
Correo Electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com

		REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL	
Fecha de Emisión: 20180718		RTN: 16261991005102	
JORGE ADALBERTO RIVERA PINEDA Nombre o Razón Social			
Inscripciones			
Ventas-Selectivo	☐	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productores Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 225 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8º Decreto de Ley Nº 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.





Comisionada Presidencial **Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente**

Señor Contribuyente recuerda su obligación de comunicar a la CPAT cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con HONDURAS.

Número de Documento CPAT-412- 2316587 Transacción: 1783AC



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/12/2020

Hora : 09:35 a.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1846

L.: 43,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1449

Fecha de Emisión: 29/12/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JORGE ADALBERTO RIVERA PINEDA

Id/RTN: 1626199100510

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Contrato No.031-2020 por valor de Lps.43,750.00 por mano de obra Calificada y no Calificada para remodelación y reparación de fuente en el Parque Central, Trinidad, S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 005 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO AL PARQUE CENTRAL, BO. EL CENTRO TRINIDAD, S.B.	43,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
207	RETENCIONES VARIAS	2,187.50
202	RETENCION DE ISR	546.88
Total de retenciones:		2,734.38

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	43,750.00
Monto Total:		43,750.00



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/12/2020

Hora : 09:35 a.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	43,750.00
- RETENCIONES	2,734.38
TOTAL	41,015.62



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

1626-1991-00510

0s+js)9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+jL+xhjLPig6vLrEXF8UHPSibDwIUyqZIGX9Yqg1y6XhiCGvmUBllatiLu+cr0sVdl8vg7//Yj2fyXXS2h4ZiddR212K6BMF6JLZT9IIG
+4B5OHVOw9WCuco0A7elSbB13ulEGuJqzqnp3dl5T/e3NK bQ==

PROYECTO : REMODELACIÓN Y REPARACIÓN DE FUENTE PARQUE CENTRAL

UBICACIÓN: TRINIDAD SANTA BARBARA

PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA.

FECHA : DICIEMBRE 2020

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	TOTAL
I	PRELIMINARES				
1.1	1	Gbl	Desmontaje de equipo (2 bombas de agua Trupers)	L 750.00	L 750.00
1.1	1	Gbl	Desmontaje luces de piso	L 500.00	L 500.00
1.2	1	Gbl	Limpieza y reparación de 2 bombas Trupers	L 3,500.00	L 3,500.00
II					
2.1	1	Gbl	Corte de Terreno y Conformación del mismo	L 2,000.00	L 2,000.00
2.2	1	Gbl	Corte, demolición y levantamiento de cerámica	L 2,000.00	L 2,000.00
III	OBRA GRIS				
3.1			Firme		
3.1.2	1	Gbl	Firme de concreto con desnivel e=0.10m.	L 3,500.00	L 3,500.00
IV	SISTEMA HIDROSANITARIO				
4.1	1	Gbl	Suministro e instalación de tubería PVC	L 2,000.00	L 2,000.00
V	ACABADOS				
5.1			Cerámica		
5.1.2	1	Gbl	Suministro e Instalación de Cerámica en piso	L 7,500.00	L 7,500.00
VI	HERRERIA MENOR				
6.1.1	1	Gbl	Suministro e instalación de tapadera metálica para cuarto de bomba	L 4,000.00	L 4,000.00
6.1.2	1	Gbl	Suministro e instalación de poste metálico para faroles	L 8,500.00	L 8,500.00
6.1.3	1	Gbl	Suministro e instalación de rejilla para limpieza y protección de fuente.	L 2,000.00	L 2,000.00
VII	SISTEMA ELECTRICO				
7.1			Fuerza e iluminación		
7.2	1	Gbl	Instalación, canalización ,cableado y accesorios en lamparas de piso y sistema de bomba.	L 7,500.00	L 7,500.00

TOTAL OBRA...	L 43,750.00
---------------	-------------


Firma

PROYECTO : REMODELACIÓN Y REPARACIÓN DE FUENTE PARQUE CENTRAL

UBICACIÓN: TRINIDAD SANTA BARBARA

PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA.

FECHA : DICIEMBRE 2020

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	TOTAL
I	PRELIMINARES				
1.1	1	Gbl	Desmontaje de equipo (2 bombas de agua Trupers)	L 800.00	L 800.00
1.1	1	Gbl	Desmontaje luces de piso	L 500.00	L 500.00
1.2	1	Gbl	Limpieza y reparacion de 2 bombas Trupers	L 4,000.00	L 4,000.00
II	MOVIMIENTO DE MATERIAL				
2.1	1	Gbl	Corte de Terreno y Conformacion del mismo	L 2,500.00	L 2,500.00
2.2	1	Gbl	Corte, demolicion y levantamiento de ceramica	L 3,000.00	L 3,000.00
III	OBRA GRIS				
3.1			Firme		
3.1.2	1	Gbl	Firme de concreto con desnivel e=0.10m.	L 5,000.00	L 5,000.00
IV	SISTEMA HIDROSANITARIO				
4.1	1.00	Gbl	Suministro e instalacion de tuberia pvc	L 2,000.00	L 2,000.00
V	ACABADOS				
5.1			Ceramica		
5.1.2	1.00	Gbl	Suministro e instalacion de Ceramica en piso	L 8,000.00	L 8,000.00
VI	HERRERIA MENOR				
6.1.1	1.00	Gbl	Suministro e instalacion de tapadera metalica para cuarto de bomba	L 5,500.00	L 5,500.00
6.1.2	1.00	Gbl	Suministro e instalacion de poste metalico para faroles	L 10,000.00	L 10,000.00
6.1.3	1.00	Gbl	Suministro e instalacion de regilla para limpieza y proteccion de fuente.	L 2,000.00	L 2,000.00
VII	SISTEMA ELECTRICO				
7.1			Fuerza e iluminacion		
7.2	1.00	Gbl	Instalacion, canalizacion ,cableado y accesorios.	L 9,500.00	L 9,500.00

TOTAL OBRA	L 52,800.00
-------------------	--------------------



 Firma

PROYECTO : REMODELACIÓN Y REPARACIÓN DE FUENTE PARQUE CENTRAL

UBICACIÓN: TRINIDAD SANTA BARBARA

PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA.

FECHA : DICIEMBRE 2020

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	TOTAL
I PRELIMINARES					
1.1	1	Gbl	Desmontaje de equipo (2 bombas de agua Trupers)	L 1,000.00	L 1,000.00
1.1	1	Gbl	Desmontaje luces de piso	L 700.00	L 700.00
1.2	1	Gbl	Limpieza y reparacion de 2 bombas Trupers	L 4,000.00	L 4,000.00
II MOVIMIENTO DE MATERIAL					
2.1	1	Gbl	Corte de Terreno y Conformacion del mismo	L 2,300.00	L 2,300.00
2.2	1	Gbl	Corte, demolicion y levantamiento de ceramica	L 2,500.00	L 2,500.00
III OBRA GRIS					
3.1			Firme		
3.1.2	1	Gbl	Firme de concreto con desnivel e=0.10m.	L 4,000.00	L 4,000.00
IV SISTEMA HIDROSANITARIO					
4.1	1	Gbl	Suministro e instalacion de tuberia pvc	L 2,200.00	L 2,200.00
V ACABADOS					
5.1			Ceramica		
5.1.2	1	Gbl	Suministro e Instalacion de Ceramica en piso	L 7,500.00	L 7,500.00
VI HERRERIA MENOR					
6.1.1	1	Gbl	Suministro e instalacion de tapadera metalica para cuarto de bomba	L 5,000.00	L 5,000.00
6.1.2	1	Gbl	Suministro e instalacion de poste metalico para faroles.	L 8,000.00	L 8,000.00
6.1.3	1	Gbl	Suministro e instalacion de regilla para limpieza y proteccion de fuente.	L 2,000.00	L 2,000.00
VII SISTEMA ELECTRICO					
7.1			Fuerza e iluminacion		
7.2	1	Gbl	Instalacion, canalizacion ,cableado y accesorios.	L 8,000.00	L 8,000.00

TOTAL OBRA...				L 47,200.00
----------------------	--	--	--	--------------------

[Firma]

SERVICIOS MULTIPLES TOLEDO
SEMUT
 Santa Cruz de Yoja, Cortés
 Cel: 9559-7809



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
ALCALDIA MUNICIPAL



CONTRATO N° 031-2020

**CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA
REMODELACIÓN Y REPARACIÓN DE FUENTE EN EL PARQUE CENTRAL
TRINIDAD, S.B.**

Nosotros, Manuel Leopoldo Regalado, mayor de edad, casado, Bachiller En Ciencias y Letras, hondureño, con tarjeta de Identidad No. 1606-1979-00036, con domicilio en el Municipio de Trinidad, Santa Bárbara, actuando en condición de Alcalde Municipal del Municipio de Trinidad, nombrado mediante punto Único de la Sesión extraordinaria celebrada el día 17 de Diciembre de 2017, certificada por el Tribunal Supremo Electoral, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, denominado en adelante **LA MUNICIPALIDAD**, por una parte, y por la otra el Señor Jorge Adalberto Rivera Pineda, mayor de edad, casado, hondureño, con tarjeta de identidad número 1626-1991-00510, RTN 1626-1991-005102, y con domicilio en el Municipio de Trinidad, departamento de Santa Bárbara, el que en lo sucesivo para efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**. Por este medio **CONTRATA LA PRESTACION DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA REMODELACIÓN Y REPARACIÓN DE FUENTE EN EL PARQUE CENTRAL TRINIDAD, S.B.**

QUE CONTEMPLA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL (LPS)
I	Preliminares				
1.1	Desmontaje de equipo (2 bombas de agua trupers)	Gbl	1	750.00	750.00
1.1	Desmontaje luces de piso	Gbl	1	500.00	500.00
1.2	Limpieza y reparación de 2 bombas trupers	Gbl	1	3500.00	3500.00
II					
2.1	corte de terreno y conformación del mismo	Gbl	1	2000.00	2000.00
2.2	Corte, demolición y levantamiento de cerámica	Gbl	1	2000.00	2000.00
III	Obra gris				



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ALCALDIA MUNICIPAL



3.1	firme				
3.1	Firme de concreto con desnivel	Gbl	1	3500.00	3500.00
.2	e=0.10 m				
IV	Sistema hidrosanitario				
4.1	Suministro e instalación de tubería PVC	Gbl	1	2000.00	2000.00
V	Acabados				
5.1	Ceramica				
5.1	Suministro e instalación de	Gbl	1	7500.00	7500.00
.2	cerámica en piso				
VI	Herrería menor				
6.1	Suministro e instalación de	Gbl	1	4000.00	4000.00
.1	tapadera metálica para cuarto de bomba				
6.1	Suministro e instalación de poste	Gbl	1	8500.00	8500.00
.2	metálico para faroles				
6.1	Suministro e instalación de rejilla	Gbl	1	2000.00	2000.00
.3	para limpieza y protección de fuente				
VII	Sistema eléctrico				
7.1	Fuerza e iluminación				
7.2	Instalación, canalización, cableado y accesorios	Gbl	1	7500.00	7500.00
	Total				43,750.00

Hacemos constar que hemos convenido en celebrar el presente contrato, el cual se registrará bajo las cláusulas siguientes: **PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:** LA MUNICIPALIDAD declara que por este medio contrata la prestación de servicios Profesionales de Obra Terminada para la ejecución del proyecto antes mencionado. **CLAUSULA SEGUNDA: MONTO CONTRATADO:** El monto contratado asciende a la cantidad de cuarenta y tres mil setecientos cincuenta lempiras exactos (Lps. 43,750.00) de acuerdo al monto de la oferta presentada. **CLAUSULA TERCERA: FINANCIAMIENTO Y FORMA DE PAGO:** La forma de pago será con fondos propios del 45% de los ingresos corrientes municipales Y se hará con un solo pago al finalizar el contrato **CLAUSULA CUARTA GARANTIAS:** 1) **De Calidad de Obra:** por un monto equivalente al 5% del monto contratado es decir por dos mil ciento ochenta y siete con cincuenta centavos (Lps. 2,187.50) con una vigencia de 6 meses a partir de la fecha de recepción del proyecto. **CLAUSULA QUINTA: RETENCION POR IMPUESTOS:** Con el propósito de cubrir obligaciones relacionadas con el pago de impuestos LA MUNICIPALIDAD hará una



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
ALCALDIA MUNICIPAL



retención equivalente del 12.5% del 10% del monto contratado considerado como utilidad el cual asciende a un total de quinientos cuarenta y seis lempiras con ochenta y ocho centavos (Lps. 546.88).

DEL PAGO QUE SE LE REALIZARÁ AL CONTRATISTA para la amortización del pago del impuesto sobre la renta, el cual se le deducirá en la estimación de avance de ejecución de obra única **AL CONTRATISTA**, será depositado en una institución bancaria a una cuenta de la SAR y se le dará copia del recibo **AL CONTRATISTA**.

CLAUSULA SEXTA: PERIODO DE EJECUCION: Se ha establecido que el Proyecto se ejecute en un periodo no mayor de veintiún (21) días calendarios contados a partir del día 08 de diciembre al 24 de diciembre de 2020. **CLAUSULA SEPTIMA: RESOLUCION O TERMINACION DEL**

CONTRATO; El incumplimiento en alguna de las clausulas por parte del contratista será motivo suficiente para que la MUNICIPALIDAD haga uso de la rescisión del contrato, dando por terminado el mismo sin responsabilidad alguna de su parte, si por fuerza mayor no se han terminado las actividades en el plazo indicado se prorrogará el mismo por el tiempo que la MUNICIPALIDAD estime conveniente, igual la mala calidad del trabajo en ejecución debidamente comprobada será motivo para dar por terminado este contrato sin perjuicio para la MUNICIPALIDAD. **CLAUSULA OCTAVA: SOLUCION DE CONFLICTOS;**

En caso de disputas, reclamos o desacuerdos que puedan surgir como resultado de este contrato, y de no llegarse a un acuerdo entre las partes, ambos tienen expedito derecho de acudir a los Tribunales de Justicia, para cuyos efectos, el Contratista renuncia al fuero de su domicilio y se somete expresamente al domicilio de la MUNICIPALIDAD.

CLAUSULA NOVENA: RECLAMOS, DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Queda establecido que **EL CONTRATISTA** es el único responsable de reclamos por accidentes, reclamos laborales o derechos presentados por su personal, así como daños a terceros.

CLAUSULA DECIMA: ACEPTACION: Estando de acuerdo con lo establecido en cada una de las clausulas anteriores tanto **LA MUNICIPALIDAD** como **EL CONTRATISTA** ratifican el presente contrato y lo suscriben en el Municipio de Trinidad, departamento de Santa Bárbara, el día ocho (08) de Diciembre del año 2020, quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes, para los fines legales consiguientes.



MATEO EPOLOGO REGALADO
ALCALDE MUNICIPAL
TRINIDAD, SANTA BARBARA


JORGE ADALBERTO RIVERA
CONTRATISTA



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
ALCALDIA MUNICIPAL



ORDEN DE INICIO

Ing. Jorge Adalberto Rivera pineda

Trinidad, Santa Bárbara

Contratista

08 de diciembre del 2020

Presente

Por este medio la Municipalidad de Trinidad, Santa Bárbara le informa que en vista que ha firmado el contrato respectivo **DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA REMODELACIÓN Y REPARACIÓN DE FUENTE EN EL PARQUE CENTRAL TRINIDAD, S.B.** La forma de pago será con fondos propios del 45% de los ingresos corrientes municipales Y se hará con un solo pago al finalizar el contrato.

Le enviamos la siguiente notificación para que usted de inicio en forma inmediata a los trabajos correspondientes.

Por lo anteriormente descrito Usted debe considerar como fecha oficial de inicio el 08 de diciembre del año 2020 y cuenta con un periodo no mayor de 21 días laborables para su ejecución es decir a más tardar el 24 de diciembre del año 2020 deberá entregar el proyecto.

En espera de su atención a la presente

Atentamente



Manuel Leopoldo Regalado.
Alcalde Municipal
Trinidad, Santa Bárbara



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



ACTA DE RECEPCION FINAL

PROYECTO: REMODELACION Y REPARACION DE FUENTE EN EL PARQUE CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD

Los abajo firmantes en representación de la MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD S.B. Manuel Leopoldo Regalado Fernández y la Joven. Jorge Adalberto Rivera Pineda en su condición de CONTRATISTA, después de haber realizado la inspección final del proyecto: POR MANO DE OBRA PARA REMODELACION Y REPARACION DE FUENTE EN EL PARQUE CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD.

CERTIFICAN QUE:

Los trabajos realizados por el contratista Joven. Jorge Adalberto Rivera Pineda según contrato N° 031-2020 celebrado el 08 de diciembre de 2020 fueron efectuados de acuerdo a lo pacto en el contrato antes mencionado.

En fe de lo cual firmamos la presente Acta de Recepción Final a los veintinueve días del mes de diciembre de 2020.



Manuel Leopoldo Regalado Fernández

Alcalde Municipal

Identidad: 1606-1979-00036

Jorge Adalberto Rivera Pineda Contratista

Identidad: 1626-1991-00510

RTN: 16261991005102

"Construyendo juntos una mejor Trinidad"

TEL. 2608 - 2025 TEL. 2608 - 2027 TEL. 2608 - 2030
Correo Electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com


COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE


Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 20160718 **RTN: 16261991005102**

JORGE ADALBERTO RIVERA PINEDA
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	☐ Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	☐ Productor Alcoholes Licores
Exportador	☐ Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	☐ Importador Alcoholes Licores
Prestatista	

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 50 del Decreto 22-97, Art. 38 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 6° Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 30880 y el Reglamento de Prestamista No Mercantil Acuerdo 43 publicado el 18 de Enero del 1973.



Comisionada Presidencial



Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerda su obligación de comunicar a la CPAT cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias en cumplimiento Honduras.

Número de Documento CPAT-412-2316587 Transacción: 1783AC



CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
HONDURAS, CENTRO AMERICA



PERFIL DE PROYECTO

Proyecto remodelación y reparación de Fuente Parque Central. Ubicado en Barrio el Centro, Trinidad, Santa Bárbara.

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN	
Nombre del proyecto	REMODELACIÓN Y REPARACIÓN DE FUENTE PARQUE CENTRAL
Ubicación	Ubicado en Barrio el Centro, Trinidad, Santa Bárbara.
Monto del proyecto	43,750.00 Lempiras

NOTA: No se otorgaran garantías de las reparaciones y remodelaciones realizadas por **GRUPO JR CONSTRUCTORES**. Considerando que el trabajo anterior, no fue realizado según los sistemas constructivos adecuado.

PROYECTO DE REMODELACIÓN Y REPARACIÓN DE FUENTE PARQUE CENTRAL



CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
HONDURAS, CENTRO AMERICA



PROYECTO : REMODELACIÓN Y REPARACIÓN DE FUENTE PARQUE CENTRAL

UBICACIÓN: TRINIDAD SANTA BARBARA

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA.

FECHA : DICIEMBRE 2020

				ESTIMACIONES	
ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	COSTO TOTAL (LEMP.)	EJECUTADO
I	PRELIMINARES				
1.1	1	Gbl	Desmontaje de equipo (2 bombas de agua Trupers)	L 750.00	100%
1.1	1	Gbl	Desmontaje luces de piso	L 500.00	100%
1.2	1	Gbl	Limpieza y reparación de 2 bombas Trupers	L 3,500.00	100%
II					
2.1	1	Gbl	Corte de Terreno y Conformación del mismo	L 2,000.00	100%
2.2	1	Gbl	Corte, demolición y levantamiento de cerámica	L 2,000.00	100%
III	OBRA GRIS				
3.1			Firme		
3.1.2	1	Gbl	Firme de concreto con desnivel e=0.10m.	L 3,500.00	100%
IV	SISTEMA HIDROSANITARIO				
4.1	1	Gbl	Suministro e instalación de tubería PVC	L 2,000.00	100%
V	ACABADOS				
5.1			Cerámica		
5.1.2	1	Gbl	Suministro e Instalación de Cerámica en piso	L 7,500.00	100%
VI	HERRERIA MENOR				
6.1.1	1	Gbl	Suministro e instalación de tapadera metálica para cuarto de bomba	L 4,000.00	100%
6.1.2	1	Gbl	Suministro e instalación de poste metálico para faroles	L 8,500.00	100%
6.1.3	1	Gbl	Suministro e instalación de rejilla para limpieza y protección de fuente.	L 2,000.00	100%
VII	SISTEMA ELECTRICO				
7.1			Fuerza e Iluminación		
7.2	1	Gbl	Instalación, canalización, cableado y accesorios en lámparas de piso y sistema de bomba.	L 7,500.00	100%

PROYECTO DE REMODELACIÓN Y REPARACIÓN DE FUENTE PARQUE CENTRAL



CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
HONDURAS, CENTRO AMERICA



TOTAL OBRA...	L 43,750.00	100%
DEVOLUCION 20% POR ATICIPO	L -	
RETENCION DE UTILIDAD DEL 12.5%	L 546.88	
RETENCION 5% POR ANTICIPO DE CALIDAD	L 2,187.50	
TOTAL NETO (LPS)	L 41,015.62	

JORGE ADALBERTO RIVERA PINEDA

Firma



CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA HONDURAS, CENTRO AMERICA



Proceso: Durante



Retiró de cerámica y desmontaje de luces internas en fuente.

PROYECTO DE REMODELACIÓN Y REPARACIÓN DE FUENTE PARQUE CENTRAL



CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA HONDURAS, CENTRO AMERICA



Retiro de instalación eléctrica no adecuada.

PROYECTO DE REMODELACIÓN Y REPARACIÓN DE FUENTE PARQUE CENTRAL



CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA HONDURAS, CENTRO AMERICA



Desmontaje de bomba Hidroneumática



Reparación de bomba
hidroneumática

PROYECTO DE REMODELACIÓN Y REPARACIÓN DE FUENTE PARQUE CENTRAL



CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA HONDURAS, CENTRO AMERICA



Instalación de conducto eléctrico para luces.



Fundición firme de concreto con desnivel y colocación de cerámica

PROYECTO DE REMODELACIÓN Y REPARACIÓN DE FUENTE PARQUE CENTRAL



CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
HONDURAS, CENTRO AMERICA



Instalacion de tapadera metálica para cuarto de bomba, rejilla para limpieza de fuente y válvula.

PROYECTO DE REMODELACIÓN Y REPARACIÓN DE FUENTE PARQUE CENTRAL



CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA HONDURAS, CENTRO AMERICA



Suministro he Instalacion de Tapadera, poste y rejilla metálica.

PROYECTO DE REMODELACIÓN Y REPARACIÓN DE FUENTE PARQUE CENTRAL



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/12/2020

Hora : 11:06 a.m.

USUARIO:

YESSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1850

L.: 99,236.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1453

Fecha de Emisión: 29/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LEVI LOPEZ FERNANDEZ

Id/RTN: 1626197200126

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cuarta Estimación del Contrato No.025-2020 por Mano de Obra Calificada y No Calificada y Suministro de Materiales para la construcción de 200 metros lineales de Pavimento de Concreto Hidráulico, (Calle Dolores Santos-Luz Sabillon) en el Barrio La Joyita, T.S.B. el cual equivale a Lps.124,045.00 menos Retención del Anticipo Lps.24,809.00 y Retención del 5% de Garanta de Calidad de Obra por Lps.6,202.25 TOTAL NETO A PAGAR LPS.93,033.75

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 000 001 47210 11-001-01	PAVIMENTO CALLE BARRIO LA JOYITA (CALLE DOLORES SANTOS-LUZ SABILLON)	99,236.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
207	RETENCIONES VARIAS	6,202.25
Total de retenciones:		6,202.25

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	99,236.00
Monto Total:		99,236.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	99,236.00
- RETENCIONES	6,202.25
TOTAL	93,033.75



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

1626197200126



0s+js/9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+JL+zhjLPig8vLrEXF8UHPS/bDwUyZzIGX9Yqg7yKfC8mKd8fatiLu+cr0sVdf8vg7Y/2IYXXS2h4ZkdR212K68MF6JIZT6MG
+4B5OHVOW9WCuoo0A7sISb813uEGuJqzqnp3dt5T/e3NK bQ==

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE 200 METROS LINEALES DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI.
UBICACIÓN: BARRIO LAS JOYITAS, TRINIDAD, SANTA BÁRBARA.
FECHA: 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.
PRESENTADO POR: SERVICIOS DE INGENIERIA ALFA.

ESTIMACION No. 4 DE AVANCE DE OBRA.

CONTRATADO						ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ESTE PERIODO			ACUMULADO ACTUAL			% EJECTADO
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	TOTAL (LPS)	CANTIDAD	P.U (LPS)	TOTAL (LPS)	CANTIDAD	P.U (LPS)	TOTAL (LPS)	CANTIDAD	P.U (LPS)	TOTAL (LPS)	
1	Cemento.	Bolsa	1,710	202.00	345,420.00	1,100	202.00	222,200.00	400	202.00	80,800.00	1,500	202.00	303,000.00	87.72
2	Grava de ¾"	M ³	124.85	700.00	87,395.00	98	700.00	68,600.00	14.85	700.00	10,395.00	113	700.00	78,995.00	90.39
3	Arena.	M ³	88	450.00	39,600.00	66	450.00	29,700.00	13	450.00	5,850.00	79	450.00	35,550.00	89.77
4	Acero 5/8" legitimo.	Lance	23	380.00	8,740.00	23	380.00	8,740.00	0	380.00	0.00	23	380.00	8,740.00	100.00
5	Acero 3/8" legitimo	Lance	23	120.00	2,760.00	23	120.00	2,760.00	0	120.00	0.00	23	120.00	2,760.00	100.00
6	Sellador de juntas (asfalto)	Global	1	5,005.00	5,005.00	0	5,005.00	0.00	0	5,005.00	0.00	0	5,005.00	0.00	0.00
7	Curador de concreto.	Global	1	5,000.00	5,000.00	1	5,000.00	5,000.00	0	5,000.00	0.00	1	5,000.00	5,000.00	100.00
8	Mano de obra	Global	1	180,000.00	180,000.00	0.70	180,000.00	126,000.00	0.15	180,000.00	27,000.00	0.85	180,000.00	153,000.00	85.00
TOTAL					673,920.00			463,000.00			124,045.00			587,045.00	87.11
DEVOLUCION 20% POR ANTICIPO								92,600.00			24,809.00			117,409.00	
RETENCION 5% POR CALIDAD DE OBRA								23,150.00			6,202.25			29,352.25	
TOTAL NETO (L.)								347,250.00			93,033.75			440,283.75	



 Ing. Levi López Fernández
 C.I.C.H 7031

SERVICIOS DE INGENIERIA ALFA

PROP. LEVI LOPEZ FERNANDEZ

R. T. N. 16261972001266

TEL. 9694-1270

Bo. ABAJO, CALLE PRINCIPAL,

TRINIDAD SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.

Email: levi_alfa02@yahoo.com

RECIBO POR HONORARIOS

000-001-04-00

Nº 000437Por Lps: **93,033.75**

CAI: 11DBFB-4D61CA-2A4FB5-989B03-2E8A68-E5

Recibí de: L^a Municipalidad de Trinidad S.B.RTN: 1626 999544337La suma neta de: Noventa y tres mil treinta y tres lps. con 75/100Por concepto de: Pago de estimación N° 4 de avance de obra según contrato N° 025-202029 de 12 del 2020Original: Cliente
Copia: Emisor

firma



Total por Honorarios:

Total Neto Recibido: lps 93,033.75Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 36211965012770 - C.B.R.T. No. 9231-19-10930-275 - Tel. 2543-1398
274 000-001-04-00000401 - 000-001-04-00000500 - Fedh. Reception - 040312020 - Lima. Emisor: 040112021



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 27/07/2016

RTN: 16261972001266

LEVI LOPEZ FERNANDEZ

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☐	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 265 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 23 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 5 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 20, 30 y 60 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 61, 62, 63, 64, 65 numeral 2), 66 numeral 1), 68 numeral 1), 69, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


Miguel Obando



SAR

Señor Obligado Tributario asume su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributarios ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412-2976604

Transacción: EFEBDO

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA N°4

Proyecto de Construcción de 200 metros de Pavimento Hidráulico

**BARRIO LAS JOYITAS, MUNICIPIO DE TRINIDAD,
DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA.**

SERVICIOS DE INGENIERIA ALFA
Ing. Levi López Fernández



Trinidad, Santa Bárbara, 28 de diciembre de 2020

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA N°4

Semana de 19 al 28 de diciembre de 2020

I. DATOS GENERALES:

Proyecto:	Construcción de 200 m de Pavimento Hidráulico
Cliente:	Municipalidad de Trinidad, Santa Bárbara
Fecha de Inicio del Proyecto:	Lunes 30 de noviembre de 2020
Período de trabajo:	Del 19 al 28 de diciembre de 2020

II. ACTIVIDADES REALIZADAS

- 1) Perfilado de la calle: Se utilizó retroexcavadora como equipo de excavación.
- 2) Sobre acarreo de material.
- 3) Instalación de tubería de 6" para alcantarillado sanitario.
- 4) Instalación de acometidas domiciliarias para aguas negras.
- 5) Relleno y compactado de zanjas con material del sitio.
- 6) Construcción de Pozos de inspección.
- 7) Suministro de materiales: Cemento, grava, arena y madera.
- 8) Construcción de pavimento con concreto hidráulico de 4,000 PSI.
- 9) Corte de juntas transversales de contracción.
- 10) Construcción de bordillos.



III. REPORTE FOTOGRÁFICO DE DESARROLLO DEL PROYECTO



Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico 4,000 PSI



Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico 4,000 PSI





Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico 4,000 PSI





Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/12/2020

Hora : 05:14 p.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1866

L.: 160,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1468

Fecha de Emisión: 29/12/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: LUCIANO FIGUEROA ARCHILA

Id/RTN: 0423195700009

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Contrato No.038-2020 por valor de Lps.160,000.00 por la Prestación de Servicios por Mano de Obra para Proyecto de Electrificación en Colonia Brisas del Campo, La Angostura (El Temblor) T.S.B. Se Deduce el 5% de Garantía de Calidad que asciende a Lps.8,000.00 y el 12.5% Impuesto Sobre La Renta Lps.20,000.00. TOTAL A PAGAR LPS.132,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 004 001 000 23400 11-001-01	ELECTRIFICACION EN COLONIA BRISAS DEL CAMPO DE LA COMUNIDAD DE LA ANGOSTURA, T.S.B.	110,000.00
12 03 004 001 000 23400 15-013-01	ELECTRIFICACION EN COLONIA BRISAS DEL CAMPO DE LA COMUNIDAD DE LA ANGOSTURA, T.S.B.	50,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	20,000.00
207	RETENCIONES VARIAS	8,000.00
Total de retenciones:		28,000.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	50,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	110,000.00
Monto Total:		160,000.00



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 29/12/2020

Hora : 05:14 p.m.

USUARIO:
YESSENIA.CASTELLANOS

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	160,000.00
- RETENCIONES	28,000.00
TOTAL	132,000.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0e+jsj9UmckbhbMB+lgWzA5YfPZ+L+shLPIg6vLrEXF8UHPs/bDwUfzq26X9V2g1y8X...+4B5OHVOw9WCuco0A7slSbB13uEGuJqzqnp3dt5T/e3NK bQ==



Luciano Figueroa Archila

RTN 04231957000091

Veracruz Copan

Tel:9922-0905



Cotización

Empresa: Alcaldía Municipal Trinidad Santa Barbara

Atención: Manuel Leopoldo Regalado

Fecha: 28/10/2020

Cantidad	Descripción		Total
15	Incado y aplomado de postes de madera		
300	Metros de línea primaria de 1 fase mas neutro		
1	Instalación de transformador 37.5 KVA 34.5 120 /240		
800	Metros de línea secundaria, 2 fases mas neutro,		
12	Luminarias de 100W alta presión de sodio En el sector del campo de futbol.		
1	*Elaboración de diseño eléctrico y tramite del miso* Mano de obra		L. 160,000.00

Observaciones:



COTIZACION

PRESUPUESTO EXTENSION LINEA PRIMARIA TRINIDAD SANTA BARBARA

OFERTA ECONOMICA DEL PROYECTO CONSTRUCCION EXTENSION LINEA PRIMARIA TRINIDAD SANTA BARBARA

PRECIO DE MANO DE OBRA	175,000 L
IMPUESTO 15%	
TOTAL	175,000 L

Observaciones:

Nuestros precios de mano de obra ya incluyen grúa y fundición de postes, Diseño, permisos de construcción de la ENEE, planos de construcción de transformador y recepción del mismo, una vez contratado el servicio se entregará presupuesto detallado.

Quedamos atentos a cualquier ajuste del alcance ya cotizado.

CONDICIONES COMERCIALES:

- **FORMA DE PAGO:** Adelanto del 100% de materiales y 30% de mano de obra y el resto conforme a estimación.
- **VALIDEZ DE OFERTA:** Esta oferta tiene una validez de TREINTA (30) días calendario.



S. de RL.
P & P ENGINEERS
HONDURAS

Cotización

No. De Cotización: 403

Fecha: 28/10/2020

Propietario: Carlos Iván Lozano.

Cliente: Municipalidad De Trinidad Santa Bárbara

WhatsApp: 9742-7630

Correo: sertechsoluciones@gmail.com

#	Descripción	Cantidad	Precio c/u	Total
1.	Instalación de línea primaria de 1PH+NEUTRO una extensión de 500 mts	500mst	L. 130	L.65,000.00
2.	Instalación de secundario de distribución 2PH+Neutro en red monofásica con una extensión de 800 mst	800 mst	L.114.41	L.91,528.00
3.	-----UL-----			
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
			SUBTOTAL	L.156,528.00
			I.S.V. 15%	L.23,479.20
			TOTAL.	L.180,007.20

Nota: Como formatos de pago se dividen en 60% y un 40% un 60% al inicio de proyecto como contra entrega del 40% restante al terminar el proyecto



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ALCALDIA MUNICIPAL



CONTRATO N° 035-2020

CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COLONIA BRISAS DEL CAMPO, LA ANGOSTURA (EL TEMBLOR), TRINIDAD, SANTA BARBARA

Nosotros, Manuel Leopoldo Regalado, mayor de edad, casado, Bachiller En Ciencias y Letras, hondureño, con tarjeta de Identidad No. 1606-1979-00036, con domicilio en el Municipio de Trinidad, Santa Bárbara, actuando en condición de Alcalde Municipal del Municipio de Trinidad, nombrado mediante punto Único de la Sesión extraordinaria celebrada el día 17 de Diciembre de 2017, certificada por el Tribunal Supremo Electoral, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, denominado en adelante **LA MUNICIPALIDAD**, por una parte, y por la otra el Señor Luciano Figueroa Archila, mayor de edad, soltero, hondureño, con tarjeta de identidad número 0423-1957-00009, RTN 04231957000091, y con domicilio en el Municipio de Trinidad, departamento de Santa Bárbara, el que en lo sucesivo para efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**. Por este medio **CONTRATA LA PRESTACION DE MANO DE OBRA PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COLONIA BRISAS DEL CAMPO, LA ANGOSTURA (EL TEMBLOR), TRINIDAD, SANTA BARBARA**

QUE CONTEMPLA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL (LPS)
1.	Incado y aplomado de postes de madera	15	1,500.00	22,500.00
2.	Metros de línea primaria de 1 fase más neutro	300	120.00	36,000.00
3.	Instalación de transformador 37.5KVA 34.5 120/240	1	11,700.00	11,700.00
4.	Metros de línea secundaria, 2 fases más neutras.	800	100.00	80,000.00
5.	Luminarias de 100 W alta presión de sodio (sector campo	12	400.00	4,800.00



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ALCALDIA MUNICIPAL



	de futbol)			
6.	Elaboración de diseño eléctrico	1	5,000.00	5,000.00
	GRAN TOTAL MANO DE OBRA			160,000.00

Hacemos constar que hemos convenido en celebrar el presente contrato, el cual se regirá bajo las cláusulas siguientes: **PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:** LA MUNICIPALIDAD declara que por este medio contrata la prestación de servicios Profesionales de Obra Terminada para la ejecución del proyecto antes mencionado. **CLAUSULA SEGUNDA: MONTO CONTRATADO:** El monto contratado asciende a la cantidad de ciento sesenta mil lempiras exactos (**Lps. 160,000.00**) de acuerdo al monto de la oferta presentada. **CLAUSULA TERCERA: FINANCIAMIENTO Y FORMA DE PAGO:** La forma de pago será con fondos propios del 45% de los ingresos corrientes municipales Y con fondos provenientes de la transferencia municipal que se recibe por parte del Gobierno Central de la Republica ,se hará con un solo pago al finalizar el contrato **CLAUSULA CUARTA GARANTIAS: 1) De Calidad de Obra:** por un monto equivalente al 5% del monto contratado es decir por ocho mil (**Lps. 8,000.00**) con una vigencia de 6 meses a partir de la fecha de recepción del proyecto. **CLAUSULA QUINTA: RETENCION POR IMPUESTOS:** Con el propósito de cubrir obligaciones relacionadas con el pago de impuestos LA MUNICIPALIDAD hará una retención equivalente del 12.5% del monto contratado el cual asciende a un total de veinte mil lempiras exactos (Lps. 20,000.00). **CLAUSULA SEXTA: PERIODO DE EJECUCION:** Se ha establecido que el Proyecto se ejecute en un periodo no mayor de diez (10) días calendarios contados a partir del día 17 de diciembre al 26 de diciembre de 2020. **CLAUSULA SEPTIMA: RESOLUCION O TERMINACION DEL CONTRATO:** El incumplimiento en alguna de las clausulas por parte del contratista será motivo suficiente para que la MUNICIPALIDAD haga uso de la rescisión del contrato, dando por terminado el mismo sin responsabilidad alguna de su parte, si por fuerza mayor no se han terminado las actividades en el plazo indicado se prorrogará el mismo por el tiempo que la MUNICIPALIDAD estime conveniente, igual la mala calidad del trabajo en ejecución debidamente comprobada será motivo para dar por terminado este contrato sin perjuicio para la MUNICIPALIDAD. **CLAUSULA OCTAVA: SOLUCION DE CONFLICTOS:** En caso de disputas, reclamos o desacuerdos que puedan surgir como resultado de este contrato, y de no llegarse a un acuerdo entre las partes, ambos tienen expedito derecho de acudir a los Tribunales de Justicia, para cuyos efectos, el Contratista renuncia al fuero de su



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ALCALDIA MUNICIPAL



domicilio y se somete expresamente al domicilio de la MUNICIPALIDAD.

CLAUSULA NOVENA: RECLAMOS, DERECHOS Y OBLIGACIONES

DEL CONTRATISTA: Queda establecido que **EL CONTRATISTA** es el único responsable de reclamos por accidentes, reclamos laborales o derechos presentados por su personal, así como daños a terceros.

CLAUSULA DECIMA: ACEPTACION: Estando de acuerdo con lo establecido en cada una de las clausulas anteriores tanto **LA MUNICIPALIDAD** como **EL CONTRATISTA** ratifican el presente contrato y lo suscriben en el Municipio de Trinidad, departamento de Santa Bárbara, el día dieciséis (16) de Diciembre del año 2020, quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes, para los fines legales consiguientes.



MANUEL LEOPOLDO REGALADO
ALCALDE MUNICIPAL
TRINIDAD, SANTA BARBARA

LUCIANO FIGUEROA ARCHILA
CONTRATISTA





LUCIANO FIGUEROA ARCHILA

Electricista

Barrio Suyapa, Calle Principal
A 4 cuadras del campo de fútbol, costado sur
Veracruz, Copán, Honduras
Cel: 8922-0905
E-mail: lucianofigueras24@hotmail.com

R.T.N. 04231957000091

CAI: BBB6AA-BCDFA2-624EB2-9908CA-BC6EA1-BA

Rango Autorizado: 000-001-04-00000151 AL 000-001-04-00000200

Fecha de Recepción: 08/10/2020

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

000-001-04-00 N° 000151

Recibí de: Municipalidad de Trinidad, S.B. R.T.N. 16269995443317

La Suma de: Ciento Treinta y dos mil Exactos Lempiras

Por concepto de: Contrato N° 035-20 por mano de obra para proyecto de electrificación en Colonia Brisas del Campo aldea La Angostura, Trinidad

San Pedro Sula, 29 de Diciembre del 20 20

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Entier

Firma Autorizada



Importe Honorarios: L 160,000.00

Importe Recibido: L 132,000.00



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
ALCALDIA MUNICIPAL



ORDEN DE INICIO

Sr. Luciano Figueroa Archila

Trinidad, Santa Bárbara

Contratista

16 de diciembre del 2020

Presente

Por este medio la Municipalidad de Trinidad, Santa Bárbara le informa que en vista que ha firmado el contrato respectivo **CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COLONIA BRISAS DEL CAMPO, LA ANGOSTURA (EL TEMBLOR), TRINIDAD, SANTA BARBARA.** La forma de pago será con fondos propios del 45% de los ingresos corrientes municipales Y con fondos provenientes de la transferencia municipal que se recibe por parte del Gobierno Central de la Republica, se hará con un solo pago al finalizar el contrato.

Le enviamos la siguiente notificación para que usted de inicio en forma inmediata a los trabajos correspondientes.

Por lo anteriormente descrito Usted debe considerar como fecha oficial de inicio el 17 de diciembre del año 2020 y cuenta con un periodo no mayor de 10 días laborables para su ejecución es decir a más tardar el 27 de diciembre del año 2020 deberá entregar el proyecto.

En espera de su atención a la presente

Atentamente



Mandel Leopoldo Regalado.
Alcalde Municipal
Trinidad, Santa Bárbara



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



ACTA DE RECEPCION FINAL

PROYECTO: ELECTRIFICACION EN COLONIA BRISAS DEL CAMPO, LA ANGOSTURA (EL TEMBLOR), EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD

Los abajo firmantes en representación de la MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD S.B. Manuel Leopoldo Regalado Fernández y la Sr. Luciano Figueroa Archila en su condición de CONTRATISTA, después de haber realizado la inspección final del proyecto: POR MANO DE OBRA PARA ELECTRIFICACION EN COLONIA BRISAS DEL CAMPO, LA ANGOSTURA (EL TEMBLOR), EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD.

CERTIFICAN QUE:

Los trabajos realizados por el contratista Luciano Figueroa Archila según contrato N° 035-2020 celebrado el 16 de diciembre de 2020 fueron efectuados de acuerdo a lo pactado en el contrato antes mencionado.

En fe de lo cual firmamos la presente Acta de Recepción Final a los veintinueve días del mes de diciembre de 2020.



Manuel Leopoldo Regalado Fernández

Alcalde Municipal

Identidad: 1606-1979-00036

Luciano Figueroa Archila

Contratista

Identidad: 0423-1957-00009

RTN: 04231957000091



"Construyendo juntos una mejor Trinidad"

TEL. 2608 - 2025 TEL. 2608 - 2027 TEL. 2608 - 2030

Correo Electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com


República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 28/03/2017 RTN: 04231957000091

LUCIANO FIGUEROA ARCHILA	
Nombre o Razón Social	
Inscripciones	
☒ Vent. s-Selectivo	☐ Productores Importadores de Cigarrillos
☒ Importador	☐ Productor Alcoholes Licores
☒ Exportador	☐ Distribuidor Alcoholes Licores
☒ Imprinter	☐ Importador Alcoholes Licores
☒ Prestamista	

Leyes Legales Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 102 del 6 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 del 19 de la Ley de Impuestos Sobre Ventas, Art. 96 del Decreto 22-97, Art. 38 del Decreto 184-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Mayo de 2003, Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicado en el Diario Oficial y el Reglamento de


 Administración Tributaria


 Jefe de Dirección en Asistencia al Gobierno

El/los Contribuyente/s acuerda su obligación de cumplir con sus obligaciones tributarias en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario, de conformidad con sus obligaciones tributarias se cumplen con Honduras.

Número de Documento SAR-412-2540436 Transacción: 9100AD



LUCIANO FIGUEROA ARCHILA

SERVICIOS ELÉCTRICOS

Bo. Suyapa Veracruz, Copán, Honduras C.A.

R.T.N. 04231957000091

Cel. 9922-0905 email: lucianofigueroa24@hotmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COL. BRISAS DEL CAMPO, EL TEMBLOR, TRINIDAD, SANTA BÁRBARA

- 1- El 6 de Octubre del presente año me presente a la comunidad de El Temblor, Trinidad, Santa Bárbara para realizar el levantamiento preliminar del proyecto de electrificación en la colonia Brisas del Campo.
- 2- Se procedió a la elaboración de diseño eléctrico por un ingeniero colegiado.
- 3- El fue presentado a las oficinas regionales de la ENEE en san Pedro Sula, consignado con el No. 082-2020
- 4- Una vez recibidos los materiales se inició con la revisión de los mismos.
- 5- Se iniciaron las actividades de ejecución del proyecto.
- 6- Se marcaron los puntos de los agujeros, los beneficiarios realizaron el trabajo de los agujeros.
- 7- Se procedió al hincado y aplomado de 15 postes de madera descritos así:
 - 1 poste de 40 pies.
 - 6 postes de 35 pies.
 - 8 postes de 30 pies.
- 8- Instalación de Retenidas de 15 postes.
- 9- Flechado de 300 metros de línea primaria de 1 fase más neutro.
- 10- Flechado de 800 metros de línea secundaria 2 fases más neutro.
- 11- Instalación de transformador 37.5 KVA 34.5 120/240.
- 12- Instalación de 12 luminarias de 100W alta presión de sodio.

Trinidad, Santa Bárbara 29 de Diciembre del 2020.



Luciano Figueroa Archila

0423-1957-00009

Electricista


















[illegible]

COLLEGE OF BUSINESS
MICHIGAN STATE UNIVERSITY
100 UNIVERSITY DR. EAST LANSING, MI 48824
517.487.2000
 **CMEQ**
CREDIT MANAGEMENT EDUCATION QUALITY
1-800-822-1000