

ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO

REPORTE EJECUCION POA MARZO 2021

DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES								
INGENIERIA MUNICIPAL								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCIONES	MARZO			OBSERVACIONES/COMENTARIOS/JUSTIFICACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	
Gestión de la Infraestructura para el desarrollo	*Administrando el inventario vial de calles primarias y secundarias del casco urbano del municipio para programar y ejecutar la pavimentación a fin de atacar de manera inmediata las solicitudes realizadas por los ciudadanos, con el propósito de conservar, mejorar y brindar un ambiente moderno para la ciudad.	Infraestructura Vial						
		100%	% Avance	Mejoramiento de Calles Area Urbana	100%	19%	19%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoramiento de Calles Area Rural	100%	56%	56%	1 Proyecto Formulado
		Reparación, Remodelación y Mantenimiento de Bienes Municipales						
		100%	% Avance	Construcción de Avenida Memorial en Cementerio Antigua, Bo El Centro	100%	29%	29%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoramiento a Registro Nacional de las Personas, Bo El Centro	100%	23%	23%	1 Proyecto Formulado
		Escuela						
		100%	% Avance	Finalización de Escuela Aldea La Gloria	100%	6%	6%	1 Proyecto Formulado
		Hospital						
		100%	% Avance	Finalización de Sala de Archivo en Hospital Anibal Murillo Escobar, Col. Bella Vista	100%	17%	17%	1 Proyecto Formulado
		Estadio						
		100%	% Avance	Finalización de Cerco Perimetral en Campo de Fútbol, Aldea Campo Nuevo	100%	11%	11%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoramiento de Cancha de Fútbol y Construcción de Cerco Perimetral, Col. Betania	100%	5%	5%	1 Proyecto Formulado




LUIS ENRIQUE AGURCIA MEZA
INGENIERÍA MUNICIPAL