

## ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO

### REPORTE EJECUCION POA ABRIL 2021

DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES								
INGENIERIA MUNICIPAL								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCIONES	ABRIL			OBSERVACIONES/COMENTARIOS/JUSTIFICACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	
Gestión de la Infraestructura para el desarrollo	*Administrando el inventario vial de calles primarias y secundarias del casco urbano del municipio para programar y ejecutar la pavimentación a fin de atacar de manera inmediata las solicitudes realizadas por los ciudadanos, con el propósito de conservar, mejorar y brindar un ambiente moderno para la ciudad.	<b>Infraestructura Vial</b>						
		100%	% Avance	Mejoramiento de Calles Area Urbana	100%	14%	14%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Pavimentacion de Calles Area Urbana	100%	7%	7%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoramiento de Calles Area Rural	100%	22%	22%	1 Proyecto Formulado
		<b>Reparación, Remodelación y Mantenimiento de Bienes Municipales</b>						
		100%	% Avance	Mejoramiento a Registro Nacional de las Personas,Bo El Centro	100%	11%	11%	1 Proyecto Formulado
		<b>Escuela</b>						
		100%	% Avance	Finalizacion de Techo en Kinder Marta Garmendia, Aldea El Barranco	100%	73%	73%	1 Proyecto Formulado
		<b>Hospital</b>						
		100%	% Avance	Finalizacion de Sala de Archivo en Hospital Anibal Murillo Escobar, Col. Bella Vista	100%	22%	22%	1 Proyecto Formulado
<b>Estadio</b>								
100%	% Avance	Finalizaciom de Cerco Perimetral en Campo de Futbol, Aldea Campo Nuevo	100%	10%	10%	1 Proyecto Formulado		
<b>Iglesia</b>								
100%	% Avance	Mejoramiento a Iglesia Evangelica de Santidad , Col 8 de Febrero	100%	82%	82%	1 Proyecto Formulado		



  
**LUIS ENRIQUE AGURCIA MEZA**  
**INGENIERÍA MUNICIPAL**