



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/08/2021

Hora : 10:54 a.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 2550

L.: 76,627.36

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2002

Fecha de Emisión: 20/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE ANIBAL MUÑOZ PINEDA

Id/RTN: 16011961001634

La Cantidad en Letras: SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Primer Estimación del Contrato No.032-2021 por valor de Lps.199,541.60 para Construcción de Tanque de Almacenamiento de 7,000 galones de agua en la comunidad de El Carmen, T.S.B. (Total Estimación Lps.95,784.20; menos Retención del Anticipo Lps.19,156.84, Retención del 5% Garantía de Calidad Lps.4,789.21 y Retención del Impuesto Sobre La Renta Lps.1,197.30 TOTAL A PAGAR LPS.70,640.85)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 010 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, ALDEA EL CARMEN, T.S.B. (CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE AGUA)	76,627.36

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
207	RETENCIONES VARIAS	4,789.21
202	RETENCION DE ISR	1,197.30
Total de retenciones:		5,986.51

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	76,627.36
Monto Total:		76,627.36

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	76,627.36
- RETENCIONES	5,986.51
TOTAL	70,640.85

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:



PROYECTO: CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 7,000 GALONES

UBICACIÓN: COMUNIDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

[illegible]

16	PARED DE LADRILLO RAFON DE SOGA, REF. VERT. 1#2 @2 HILADAS , CONCR. 1:2:2	M2	5,07	860,00	4.360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07	4.360,20	100,00
17	REPELLO Y PULIDO EN PARED e=2 CMS, MORTERO 1:4	M2	5,07	190,00	963,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07	963,30	100,00
18	APLICACIÓN DE SELLADOR EN PAREDES	M2	2,55	45,00	114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	114,75	100,00
19	APLICACIÓN DE PINTURA DE ACEITE EN PAREDES	M2	2,55	85,00	216,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	216,75	100,00
	CAJA DE VALVULAS ENTRADA Y LIMPIEZA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
20	FIRME DE CONCRETO SIMPLE e=8 CMS	M2	1,90	460,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	874,00	100,00
21	PARED DE LADRILLO RAFON DE SOGA, REF. VERT. 1#2 @2 HILADAS , CONCR. 1:2:2	M2	5,88	860,00	5.056,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	5.056,80	100,00
22	REPELLO Y PULIDO EN PARED e=2 CMS, MORTERO 1:4	M2	5,88	190,00	1.117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	1.117,20	100,00
23	APLICACIÓN DE SELLADOR EN PAREDES	M2	2,88	45,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	129,60	100,00
24	APLICACIÓN DE PINTURA DE ACEITE EN PAREDES	M2	2,88	85,00	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	244,80	100,00
	CAJA DE VALVULAS SALIDA																
25	FIRME DE CONCRETO SIMPLE e=8 CMS	M2	2,10	460,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	966,00	100,00
26	PARED DE LADRILLO RAFON DE SOGA, REF. VERT. 1#2 @2 HILADAS , CONCR. 1:2:2	M2	5,80	860,00	4.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	4.988,00	100,00
27	REPELLO Y PULIDO EN PARED e=2 CMS, MORTERO 1:4	M2	5,80	190,00	1.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	1.102,00	100,00
28	APLICACIÓN DE SELLADOR EN PAREDES	M2	2,90	45,00	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	130,50	100,00
29	APLICACIÓN DE PINTURA DE ACEITE EN PAREDES	M2	2,90	85,00	246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	246,50	100,00
GRAN TOTAL.....LPS.					199.541,60	0,00	0,00	0,00		95.784,20	48,00		95.784,20	48,00		103.757,40	52,00

RESUMEN DE LA PRIMERA ESTIMACION DE PAGO SEGÚN AVANCE DE OBRA

1°) MONTO EJECUTADO SEGÚN ESTIMADO EN CAMPO.....LPS.

2°) DEDUCCION DEL ANTICIPO 20% DE ESTA ESTIMACION.....LPS.

2°) DEDUCCION DE GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA 5% DE ESTA ESTIMACION.....LPS.

4°) DEDUCCION DEL ISR (12.5% DEL 10% CONSIDERADO COMO UTILIDAD) DE ESTA ESTIMACION.....LPS.

5°) NETO A PAGAR EN PRIMERA ESTIMACION.....LPS.

95.784,20
19.156,84
4.789,21
1.197,30
70.640,85

CUADRO DE DEDUCCION DEL ANTICIPO DEL CONTRATO		CUADRO DE DEDUCCION			
TOTAL DEL ANTICIPO (20%)	L 39.908,32	AMORTIZACION DE ANTICIPO			
		ANTERIOR	ESTA EST.	ACUMULADO	PENDIENTE DE AMPORTIZAR
		0,00	19.156,84	19.156,84	L 20.751,48



JOSE ANIBAL MUÑOZ PINEDA RECIBO POR HONORARIOS

R. T. N. 16011961001634 // Tel. 95541784

000-001-04-00

Bo. Arriba, Calle Principal,
Ilama, S. B., Honduras, C. A.

Nº 000107

Email: joseanibalm@gmail.com

CAI: A0ADBD-4734CA-AE4792-E3DCF0-0E498D-A2

Por Lps: **70,640.85.**

Recibí de: Municipalidad de Trinidad Santa Barbara

RTN: 16269995443317

La suma neta de: Setenta mil Seiscientos Cuarenta con 85/100

Por concepto de: Pago de primera Estimación de Contrato N°

32-2021 por construcción de Tanque en aldea El Carmen

Trinidad
20 de del 2021

Total por Honorarios L.: 70,640.85.

Total Retenido L.:

Total Neto Recibido L.: 70,640.85.

Original: Cliente Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

ITd. 000-001-04-00000101 - 000-001-04-00000150 - Fech. Recepción - 21/06/2021 - Limite. Emisión - 21/06/2022

RECIBO

Por Lps. 70,640.85

Recibí de la Municipalidad de Trinidad, Santa Bárbara, la cantidad de SETENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 85/100 (**Lps. 70,640.85**) por concepto de Primer pago según Estimación de Avance de Obra del "**PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 7,000 GALONES DE AGUA, EN LA COMUNIDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DE TRINIDAD, SANTA BARBARA, EL CUAL INCLUYE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA CONTRATADA**", para tal efecto se adjuntan documentos de respaldo.

Trinidad, Santa Bárbara 16 de agosto del 2021.


Jose Anibal Muñoz Pineda
Contratista
Ident. # 1601-1961-00163

Resumen Financiero	
Primer pago.....	Lps.95,784.20
Menos:	
Retención del Anticipo.....	Lps.19,156.84
Retención del 5% Garantía de Calidad.	Lps. 4,789.21
Retención del ISR.....	Lps. 1,197.30
Monto a Pagar.....	Lps. 70,640.85


República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional



RTN: 16011961001634

Nombre o Razon Social: JOSE ANIBAL MUÑOZ PINEDA
Domicilio Fiscal: BO. ARRIBA Calle CLLE PRINCIPAL
Representante Legal:
Actividad Económica Principal: ACTIVIDAD PARA LOS NO OBLIGADOS

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Imprentas
Maquina Tragamoneda	Prestamista No Bancario
Importador	

Fecha de Emisión: 20081107 **Fecha de Vencimiento:** 20111107

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973





Director Ejecutivo **Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente**

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 289886 **Transacción: 51518E**

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.




INFORME TECNICO N°1

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD, SANTA BARBARA. (CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA)



Trinidad, Santa Bárbara, 16 de agosto del 2021.

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD




DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA

HONDURAS, C.A.



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD




DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA

HONDURAS, C.A.



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD




DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA

HONDURAS, C.A.



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD




DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA

HONDURAS, C.A.



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA

HONDURAS, C.A.





Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2021

Hora : 03:12 p.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 2526

L.: 50,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1980

Fecha de Emisión: 12/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MILTON DANILO FAJARDO PAZ

Id/RTN: 16261990005555

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Contrato No.038-2021 por valor de Lps.50,000.00 por La Prestación de Servicios por Alquiler de Volqueta para La Recolección de Desechos Solidos en el Casco Urbano, Aldea La Unión y Aldea El Tigre, T.S.B. por 50 Viajes detallados de la siguiente forma: 11 dias mes de julio (del 20 al 31 julio 2021) y 09 dias mes de agosto (del 02 al 11 agosto 2021) a un valor de Lps.2,500.00 c/u

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
06 00 000 003 000 22220 15-013-01	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	50,000.00
Monto Total:		50,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	50,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Milton Danilo Fajardo

0s+js/f9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+jL+xtjLPtg6vLrEXF8UHPS/bDwUyZ4IGX9Yqg1y8XhiCGymUBIfatiLu+cr0sVdfRqf3RQ3vPunR9rzYaH6frPmciLcWXHM5rc91
QjDjEp1LBcGNo2yB+Bhd8+KW2dojnFFBith3C74hAMcAFTC3 jw==



MES DE JULIO DEL 2021		
DIA	FECHA	PRECIO
Martes	20-7-2021	Lps.2,500.00
Miércoles	21-7-2021	Lps.2,500.00
Jueves	22-7-2021	Lps.2,500.00
Viernes	23-7-2021	Lps.2,500.00
Sábado	24-7-2021	Lps.2,500.00
Lunes	26-7-2021	Lps.2,500.00
Martes	27-7-2021	Lps.2,500.00
Miércoles	28-7-2021	Lps.2,500.00
Jueves	29-7-2021	Lps.2,500.00
Viernes	30-7-2021	Lps.2,500.00
Sábado	31-7-2021	Lps.2,500.00
TOTAL:	11 Días Trabajados	Lps.27,500.00



Leopoldo Regalado Fdez
Alcalde Municipal



Victor Jesus Moreno F.
Servicios Publicos



Milton Danilo Fajardo
Propietario de Volqueta



MES DE AGOSTO DEL 2021		
DIA	FECHA	PRECIO
Lunes	2-8-2021	Lps.2,500.00
Martes	3-8-2021	Lps.2,500.00
Miércoles	4-8-2021	Lps.2,500.00
Jueves	5-8-2021	Lps.2,500.00
Viernes	6-8-2021	Lps.2,500.00
Sábado	7-8-2021	Lps.2,500.00
Lunes	9-8-2021	Lps.2,500.00
Martes	10-8-2021	Lps.2,500.00
Miércoles	11-8-2021	Lps.2,500.00
TOTAL:	9 Días Trabajados	Lps.22,500.00



Leopoldo Regalado Fdez
Alcalde Municipal

Milton Danilo Fajardo
Milton Danilo Fajardo
Propietario de Volqueta



Victor Jesus Moreno F.
Victor Jesus Moreno F.
Servicios Publicos



CAI: 1AE16D-10D99C-B54DB9-B01DE9-49A626-98

Trinidad, S. B. 21 de Agosto de 20 21

Cliente: Municipalidad de Trinidad Santa Barbara

R.T.N. 1626 9995443317

Dirección:

[illegible]**F A C T U R A () CONTADO**

000-001-01-00、 () CREDITO

Nº 000080

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	—	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	—	
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	50.000.	00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

1Td. 000-001-01-00000071 - 000-001-01-00000120 - Fech. Recepción - 09/06/2021 - Limite. Emisión - 09/06/2022

Son: Cincuenta mil Lembras exactos.

_Lempiras



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 05/03/2019 **RTN: 16261990005555**

MILTON DANILO FAJARDO PAZ
Nombre o Razón Social

Inscripciones			
Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productores Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.








Ministro Director

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 83 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3142998 Transacción: B3900B

**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA****201-21-10500-43178**

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **FAJARDO PAZ MILTON DANILO**
Con Registro Tributario Nacional: **16261990005555**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-43178 en fecha 12/06/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415780975 de fecha 12/06/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 27728340920, presentada el 12/06/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.ser.gob.pe/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-21-10500-43178** o mediante el siguiente código QR:





Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2021

Hora : 11:48 a.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 2509

L.: 16,329.39

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1966

Fecha de Emisión: 7/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LEVI LOPEZ FERNANDEZ

Id/RTN: 1626197200126

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Segunda Estimación del Contrato No.035-2021 por valor de Lps.119,934.64 por Mano de Obra, Equipo y Dirección para la Construcción de Calle entrada principal a Colonia Las Américas, T.S.B (58 metros lineales de pavimento de concreto hidráulico DE 6.25 m de ancho y 15 cm de espesor) Estimación Lps.16,329.39, Retención Garantía Calidad de Obra Lps.1,020.59 TOTAL A PAGAR LPS.15,308.80

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 005 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ENTRADA COLONIA LAS AMERICAS, TRINIDAD, S.B.	16,329.39

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
207	RETENCIONES VARIAS	1,020.59
Total de retenciones:		1,020.59

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,329.39
Monto Total:		16,329.39

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		16,329.39
- RETENCIONES		1,020.59
TOTAL		15,308.80

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

1626197200126

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE 58.00 METROS LINEALES DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE DE 6.25 M DE ANCHO Y 15 CM DE ESPESOR
 UBICACIÓN: ENTRADA A COLONIA LAS AMÉRICAS, TRINIDAD SANTA BÁRBARA.
 FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2021
 PRESENTADO POR: SERVICIOS DE INGENIERIA ALFA.

ESTIMACIÓN No. 2 DE AVANCE DE OBRA.

MANO DE OBRA Y DIRECCIÓN DE PROYECTO															
CONTRATADO						ACUMULADO ANTERIOR			AVANVE ESTE PERIODO			ACUMULADO ACTUAL			% EJECUTADO
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	TOTAL (LPS)	CANTIDAD	P.U (LPS)	TOTAL (LPS)	CANTIDAD	P.U (LPS)	TOTAL (LPS)	CANTIDAD	P.U (LPS)	TOTAL (LPS)	
1	Remocion de capa asfaltica	m ²	372.50	L 33.28	L 12,396.80	372.50	L 33.28	L 12,396.80	0.00	L 33.28	L -	372.50	L 33.28	L 12,396.80	100.00
2	Sobre acarreo de material	m ³	27.18	L 110.25	L 2,996.60	27.18	L 110.25	L 2,996.60	0.00	L 110.25	L -	27.18	L 110.25	L 2,996.60	100.00
3	Conformacion de subrasante	m ²	372.50	L 35.00	L 13,037.50	372.50	L 35.00	L 13,037.50	0.00	L 35.00	L -	372.50	L 35.00	L 13,037.50	100.00
4	Concreto Hidraulico 4000 libras, e=15 cm	m ²	372.50	L 158.00	L 58,855.00	340.00	L 158.00	L 53,720.00	32.50	L 158.00	L 5,135.00	372.50	L 158.00	L 58,855.00	100.00
5	Curado de concreto	m ²	372.50	L 15.80	L 5,885.50	340.00	L 15.80	L 5,372.00	32.50	L 15.80	L 513.50	372.50	L 15.80	L 5,885.50	100.00
6	Corte de Juntas	ml	183.00	L 35.58	L 6,511.14	0.00	L 35.58	L -	183.00	L 35.58	L 6,511.14	183.00	L 35.58	L 6,511.14	100.00
7	Sellado de Juntas	ml	183.00	L 28.70	L 5,252.10	0.00	L 28.70	L -	183.00	L 28.70	L 5,252.10	183.00	L 28.70	L 5,252.10	100.00
8	Dirección de Proyecto	Global	1.00	L 15,000.00	L 15,000.00	0.80	L 15,000.00	L 12,000.00	0.20	L 15,000.00	L 3,000.00	1.00	L 15,000.00	L 15,000.00	100.00
TOTAL					L 119,934.64			L 99,522.90			L 20,411.74			L 119,934.64	100.00
DEVOLUCIÓN 20% POR ANTICIPO					L 23,986.93			L 19,904.58			L 4,082.35			L 23,986.93	100.00
RETENCIÓN 5% POR CALIDAD DE OBRA					L 5,996.73			L 4,976.14			L 1,020.59			L 5,996.73	100.00
TOTAL NETO (L.)					L 89,950.98			L 74,642.18			L 15,308.80			L 89,950.98	100.00



Honorable, **Manuel Leopoldo Regalado Fernández**
 Alcalde Municipal



Ing. Levi López Fernández
 C.I.C.H 7031

SERVICIOS DE INGENIERIA ALFA

PROP. LEVI LOPEZ FERNANDEZ

R. T. N. 16261972001266

TEL. 9694-1270

Bo. ABAJO, CALLE PRINCIPAL,

TRINIDAD SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.

Email: levi_alfa02@yahoo.com

RECIBO POR HONORARIOS

000-001-04-00

Nº 000542

Por Lps: 15,308.80

CAI: 1B56BA-3F1FB2-C74589-DF972A-599E85-46

Recibí de: *Municipalidad de Trinidad S.R.*

RTN: *16269995443317*

La suma neta de: *Quince mil trescientos ocho lps. con 80/100*

Por concepto de: *Pago de estimación N° 2 de avance de obra
por contrato N° 035-2021*

06 de *08* del *2021*

[Firma]
firma



Total por Honorarios:

Total Neto Recibido: *Lps 15,308.80*

Original: Cliente
Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
000-001-04-00000501 - 000-001-04-00000600 - Fech. Recepción - 14/01/2021 - Limite. Emisión - 14/01/2022



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



ACTA DE RECEPCION FINAL

PROYECTO: CONSTRUCCION DE DEPAVIMENTO ENTRADA COLONIA LAS AMERICAS EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD S.B.

Los abajo firmantes en representación de la MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD S.B. Manuel Leopoldo Regalado Fernández y el Ingeniero. Levi López Fernández en su condición de CONTRATISTA, después de haber realizado la inspección final del proyecto "CONSTRUCCION DE DEPAVIMENTO ENTRADA COLONIA LAS AMERICAS EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD S.B.

" CERTIFICAN QUE:

Los trabajos realizados por el contratista Ingeniero Levi López Fernández según contrato N° 035-2021 celebrado el 20 de julio de 2021 fueron efectuados de acuerdo a lo pactado en el contrato antes mencionado.

En fe de lo cual firmamos la presente Acta de Recepción Final a los siete días del mes de agosto de 2021.



Manuel Leopoldo Regalado Fernández
Alcalde Municipal
Identidad: 1606-1979-00036



Levi López Fernández
Contratista
Identidad: 1626-1972-00126

"Construyendo juntos una mejor Trinidad"

TEL. 2608 - 2025 TEL. 2608 - 2027 TEL. 2608 - 2030
Correo Electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 27/07/2018 RTN: 16261972001266

LEVI LOPEZ FERNANDEZ
Nombre o Razón Social

Inscripciones			
Ventas-Selectivo	☐	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imponentes	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 68 numeral 1), 69 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 184 del Código Tributario.




SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 68 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 2976804 Transacción: EFEEBD



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-42491

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: LOPEZ FERNANDEZ LEVI
Con Registro Tributario Nacional: 16261972001255

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-42491 en fecha 08/06/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415680001 de fecha 08/06/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 202101, según declaración 27727513396, presentada el 30/04/2021, la presente Constancia vence el 30/09/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.ht/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-21-10500-42491 o mediante el siguiente código QR:



INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA N°2

**“Proyecto de Construcción
de 58.00 Metros Lineales
de Pavimento de Concreto
Hidráulico de 6.25 m de
ancho y 15 cm de espesor”**

**ENTRADA A CALLE PRINCIPAL DE COLONIA LAS AMÉRICAS,
MUNICIPIO DE TRINIDAD, DPTO. DE SANTA BÁRBARA.**

**SERVICIOS DE INGENIERIA ALFA
Ing. Levi López Fernández**

Trinidad, Santa Bárbara, 03 de agosto de 2021

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA N°2

Período del 31 de julio al 03 de agosto de 2021

I. DATOS GENERALES:

Proyecto:	Construcción de 58.00 metros lineales de Pavimento de Concreto Hidráulico de 6.25m de ancho y 15 cm de espesor.
Ubicación:	Calle entrada principal a Colonia Las Américas, Trinidad, Santa Bárbara.
Cliente:	Municipalidad de Trinidad, Santa Bárbara
Fecha de Inicio del Proyecto:	Lunes 20 de julio de 2021
Período de trabajo:	Del 31 de julio al 03 de agosto de 2021

II. ACTIVIDADES REALIZADAS

- 1) Concreto Hidráulico 4000 libras, e=15 cm
- 2) Curado de concreto
- 3) Corte de Juntas
- 4) Sellado de Juntas
- 5) Dirección de Proyecto.

III. REPORTE FOTOGRÁFICO DE DESARROLLO DEL PROYECTO



Concreto Hidráulico, corte de juntas, sellado de juntas



Concreto Hidráulico, Corte de juntas, sellado de juntas

