

ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO

REPORTE EJECUCION POA JUNIO 2021

DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES								
INGENIERIA MUNICIPAL								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCIONES	JUNIO			OBSERVACIONES/COMENTARIOS/JUSTIFICACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	
Gestión de la Infraestructura para el desarrollo	*Administrando el inventario vial de calles primarias y secundarias del casco urbano del municipio para programar y ejecutar la pavimentación a fin de atacar de manera inmediata las solicitudes realizadas por los ciudadanos, con el propósito de conservar, mejorar y brindar un ambiente moderno para la ciudad.	Infraestructura Vial						
		100%	% Avance	Mejoramiento de Calles Area Urbana	100%	20%	20%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Pavimentacion de Calles Area Urbana	100%	19%	19%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoramiento de Calles Area Rural	100%	7%	7%	1 Proyecto Formulado
		Reparación, Remodelación y Mantenimiento de Bienes Municipales						
		100%	% Avance	Construccion de Avenida Memorial en Cementerio Antiguo, Bo El Centro	100%	11%	11%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoramiento de Modulo en Mercado para Instalación de Oficina Aguas de Olanchito	100%	15%	15%	1 Proyecto Formulado
		Escuela						
		100%	% Avance	Mejoramiento a Cerco Perimetral Escuelas Ramon Amaya Amador,Aldea Lomitas del Este	100%	23%	23%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Construccion De Cerco Perimetral En Centro Educativo Basico Abraham Mejia Z,Campo Nerones	100%	15%	15%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoramiento De Escuela Jose Tomas Ponce,Aldea Trocaire	100%	10%	10%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Finalizacion de Escuela Aldea La Esperanza	100%	27%	27%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Finalizacion de Escuela Aldea La Gloria	100%	39%	39%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoramiento a Cerco Perimetral Escuelas Ramon Amaya Amador,Aldea Lomitas del Este	100%	23%	23%	1 Proyecto Formulado
		Area de futbol						
		100%	% Avance	Finalizacion de Cerco Perimetral en Campo de Futbol, Aldea Campo Nuevo	100%	2%	2%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoramiento de Cancha de Futbol y Construcción de Cerco Perimetral, Col. Betania	100%	12%	12%	1 Proyecto Formulado
		Centro Comunal						
		100%	% Avance	Construcción de Centro Comunal, Aldea Coyoles	100%	5%	5%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Finalizacion de Centro Comunal, Aldea El Agricultor	100%	34%	34%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Construccion de Centro Comunal, Aldea Nerones	100%	42%	42%	1 Proyecto Formulado
		Ayuda comunitaria						
		100%	% Avance	Mejoramiento de Techo en Iglesia Inmaculada Concepcion ,Aldea nombre de Jesus	100%	97%	97%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Construcción de Galpon para pollos de engorde,Col SUTRASFCO	100%	19%	19%	1 Proyecto Formulado
100%	% Avance	Finalizacion de Sala de Archivo en Hospital Anibal Murillo Escobar, Col. Bella VistaO	100%	5%	5%	1 Proyecto Formulado		
100%	% Avance	Construccion de Tanque para Almacenamiento de Agua,Aldea Puerto Escondido	100%	14%	14%	1 Proyecto Formulado		




LUIS ENRIQUE AGURCIA MEZA
INGENIERIA MUNICIPAL