



Honduras, C.A.

CEGUACA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/07/2021
Hora : 12:39 p.m.

USUARIO:
DARWIN.ENAMORADO

Orden de Pago No.: 5759

L.: 3,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5778

Fecha de Emisión: 16/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WALTER JAVIER ENAMORADO ERAZO

Id/RTN: 1605198700100

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago De Planilla #1. Construccion De 10 Viviendas Afectadas Por Los Huracanes Eta E Iota (Convenio Firmado Con Aldea Global, Adasba Y Municipalidad De Ceguaca) En Las Comunidades Santa Ana Y El Eden, Del Viernes 09/07/2021 Al Sabado 10/07/2021, Del Lunes 12 /07/2021 al Jueves 15/07/2021.



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 011 000 001 47110 11-001-01	Construccion de Viviendas en la Comunidad del Eden Ceguaca, Santa Barbara.	700.00
14 00 009 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA, CEGUACA, SANTA BARBARA	3,150.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,850.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Walter Javier Enamorado
 Identidad No.: 1605-1987 00100

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago De Planilla #1. Construccion De 10 Viviendas Afectadas Por Los Huracanes Eta E Iota (Convenio Firmado Con Aldea Global, Adasba Y Municipalidad De Ceguaca) En Las Comunidades Santa Ana Y El Eden, Del Viernes 09/07/2021 Al Sabado 10/07/2021, Del Lunes 12 /07/2021 al Jueves 15/07/2021.	3,850.00	3,850.00
AUTORIZADO POR CONTABILIDAD		IDENTIDAD	ELABORADO POR:
N.º 00005835		1605198700100	RECIBI CONFORME
SOLVENCIA MUNICIPAL		R.T.N.	NOMBRE
			FIRMA

WALTER JAVIER ENAMORADO



Municipalidad de Ceguaca

B.º EL CENTRO, FTE. AL PARQUE SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00005835

CEGUACA

16 de julio de 2021

Cuenta N.º: 11-248-000014-0

Lugar y Fecha

WALTER JAVIER ENAMORADO ERAZO

3,850.00

Páguese a la orden de

TRES MIL OCHO CIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.

Firma (s)

⑆01248079⑆00112480000140⑆00005835

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago De Planilla #1. Construccion De 10 Viviendas Afectadas Por Los Huracanes Eta E Iota (Convenio Firmado Con Aldea Global, Adasba Y Municipalidad De Ceguaca) En Las Comunidades Santa Ana Y El Eden, Del Viernes 09/07/2021 Al Sabado 10/07/2021, Del Lunes 12 /07/2021 al Jueves 15/07/2021.	3,850.00	3,850.00
AUTORIZADO POR CONTABILIDAD		IDENTIDAD	ELABORADO POR:
N.º 00005835		1605198700100	RECIBI CONFORME
SOLVENCIA MUNICIPAL		R.T.N.	NOMBRE
			FIRMA

WALTER JAVIER ENAMORADO

RECIBO

Por Lps. 3,850.00

Recibí de la Municipalidad de Ceguaca, Santa Bárbara, la cantidad de **TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**, como pago de **PLANILLA N° 1** de mano de obra correspondiente al proyecto **“CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA (CONVENIO FIRMADO CON ALDEA GLOBAL, ADASBA Y MUNICIPALIDAD DE CEGUACA) EN LAS COMUNIDADES SANTA ANA Y EL EDEN”** monto que corresponde al pago de mano de obra de (Albañiles) que ha laborado durante el periodo de trabajo del viernes 09 al sábado 10 de julio, del lunes 12 al jueves 15 de julio del año 2021

Se adjunta documentación soporte.

Ceguaca, Santa Bárbara, 16 de Julio del año 2021

Walter Javier Enamorado

Walter Javier Enamorado Erazo

Ident. # 1605-1987-00100

Albañil Encargado



Huellas Digital

NOTA DE AUTORIZACION

Yo **WALTER JAVIER ENAMORADO ERAZO** con Identidad **1605-1987-00100** AUTORIZO a **Angel Adolfo Reyes López** Ingeniero Supervisor del Proyecto **"CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA (CONVENIO FIRMADO CON ALDEA GLOBAL, ADASBA Y MUNICIPALIDAD DE CEGUACA) EN LAS COMUNIDADES SANTA ANA Y EL EDEN"**, para que cambie el Cheque para el pago de la **Planilla #1** por un monto total de **Lps. 3,850.00.**

Y para los interesados firmo la presente en Ceguaca, Santa Bárbara a los 16 días del mes de Julio del año 2021.

Walter Javier Enamorado

Walter Javier Enamorado Erazo

Albañil Encargado



MUNICIPALIDAD DE CEGUACA
SANTA BARBARA, HONDURAS
TEL: 95501019



PROYECTO: "CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA (CONVENIO FIRMADO CON ALDEA GLOBAL, ADASBA CEGUACA) EN LAS COMUNIDADES SANTA ANA Y EL EDEN"

PLANILLA N° 1

PERIODO TRABAJADO: DEL VIERNES 09 AL SABADO 10 DE JULIO, DEL LUNES 12 AL JUEVES 15 DE JULIO DEL AÑO 2021

N°	NOMBRE	IDENTIDAD N°	SOLVENCIA MUNICIPAL N°	Puesto	JULIO												Total dias trabajados	Pago por dia lps./dia	Neto a pagar	FIRM
					L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V					
1	WALTER JAVIER ENAMORADO ERAZO	1605-1987-00100	700601	ALBAÑIL	0	0	0	0	X	X	X	X	X	X	0	0	6	350.00	2,100.00	Walter
2	REINO ADALID ENAMORADO LARA	1605-1983-00015	700600	ALBAÑIL	0	0	0	0	X	X	X	X	X	0	0	5	350.00	1,750.00	Reino Adalid	
TOTALES A PAGAR.....LPS.																	3,850.00			

NOTAS:

- 1) EL PAGO SE HARA A NOMBRE DEL SEÑOR WALTER JAVIER ENAMORADO ERAZO COMO ALBAÑIL ENCARGADO
- 2) EN EL PROYECTO SE TRABAJA DE LUNES A VIERNES Y SE PAGA AL FINALIZAR LA JORNADA

CEGUACA, SANTA BARBARA 16 DE JULIO DEL 2021

Darwin Enamorado
DAVADI CASTELLANOS TROCHEZ
ENLACE MUNICIPAL

Angel Ades
ANGEL ADESGRANEREN
SUPERVISOR MUNICIPAL



Walter Javier Enamorado
WALTER JAVIER ENAMORADO
ALBAÑIL ENCARGADO

Albañil Encargado
ALBAÑIL ENCARGADO



Darwin Enamorado
DARWIN ENAMORADO
CONTADOR

LUIS ANTON
ALCALDE




**INFORME DE SUPERVISION DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS
AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA (CONVENIO FIRMADO CON
ALDEA GLOBAL, ADASBA Y MUNICIPALIDAD DE CEGUACA) EN LAS
COMUNIDADES SANTA ANA Y EL EDEN”
PERIODO 09/JULIO/2021 AL 15/JULIO/2021**

TRABAJO REALIZADO EN EL PERIODO

- Se dio inicio el día lunes 09/Julio/2021 con las actividades de armado de hierro y encofrado para fabricación de columnas
- Seguidamente se continuo con la fundición de columnas
- Se les aplico un aditivo a la mezcla de concreto para acelerar el fraguado
- Se fabricaron un total de 80 columnas para la construcción de 10 viviendas
- Avance satisfactorio y Obra de buena calidad



EN LAS IMÁGENES OBSERVAMOS COMO SE AVANZA EN ENCOFRADO Y ARMADO DE HIERRO


INSOFRYER LOPEZ
24/10/21
25-1844
C.I.C.H. No 1971



En las imágenes observamos el proceso de ejecución se fabricaron un total de 80 columnas avance satisfactorio y obra de buena calidad

Ceguaca, Santa Bárbara 16 de Julio 2021


Ing. Angel Adolfo Reyes
Ingeniero Civil #5507
Supervisor Municipal

