



Honduras, C.A.

CEGUACA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021

Hora : 01:45 p.m.

USUARIO:

DARWIN.ENAMORADO

Orden de Pago No.: 6181

L.: 29,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6188

Fecha de Emision: 3/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA

Id/RTN: 1605197800066

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la instalacion de techos en el proyecto."Construccion de 7 viviendas afectadas por los huracanes Eta e Iota" convenio firmado con aldea global y municipalidad de Ceguaca, en la comunidad de Santa Ana.



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 009 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA, CEGUACA, SANTA BARBARA	29,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	3,662.50
<b>Total de retenciones:</b>		<b>3,662.50</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,300.00
- RETENCIONES	3,662.50
<b>TOTAL</b>	<b>25,637.50</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldesa

Recibido por: DIDIER EVENOR RODRIGUEZ  
 Identidad No.: 1605 1978 000 66



CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por la instalacion de leches en el proyecto. "Construccion de 7 viviendas afeudadas por los huracanes Eta e Iota" convenio firmado con aldea global y municipalidad de Ceguaca en la comunidad de Santa Ana.	25,637.50	25,637.50
AUTORIZADO POR CONTABILIDAD		ELABORADO POR:	
IDENTIDAD		DIDIER EYENOR RODRIGUEZ	
R.T.N.		RECIBI CONFORME	
SOLVENCIA MUNICIPAL		X	
N.º 00006279		NOMBRE FIRMA	



**Municipalidad de Ceguaca**  
 B.º EL CENTRO, FTE. AL PARQUE  
 SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.

**CHEQUE No. 00006279**  
 3 de diciembre de 2021

Cuenta N.º: 11-248-000014-0

Lugar y Fecha

DIDIER EYENOR RODRIGUEZ PINEDA

L 25,637.50

Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de Occidente. S.A.**  
 Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01248079⑆00112480000140⑆00006279

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por la instalacion de leches en el proyecto. "Construccion de 7 viviendas afeudadas por los huracanes Eta e Iota" convenio firmado con aldea global y municipalidad de Ceguaca en la comunidad de Santa Ana.	25,637.50	25,637.50
AUTORIZADO POR CONTABILIDAD		ELABORADO POR:	
IDENTIDAD		DIDIER EYENOR RODRIGUEZ	
R.T.N.		RECIBI CONFORME	
SOLVENCIA MUNICIPAL		X	
N.º 00006279		NOMBRE FIRMA	





## COTIZACION

CONSTRUCCION DE TECHOS

Ceguaca, Santa Bárbara  
10 de Noviembre del 2021

**PROYECTO: "INSTALACION DE TECHOS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA (CONVENIO FIRMADO CON ALDEA GLOBAL Y MUNICIPALIDAD DE CEGUACA) EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA"**

Sr: \_\_\_\_\_

Presente

Por este medio la Municipalidad de Ceguaca, Santa Bárbara le solicita nos brinde la presente cotización de mano de obra calificada para la construcción de 7 techos:

No.	PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	TOTAL
1	INSTALACION DE ESTRUCTURA DE CANALETA, LAMINA DE ALUZINC Y CAPOTE	M2	410.20	100.00	41020.00
TOTAL (LPS)					

Nombre: DIDIER EUGENIO RODRIGUEZ

Identidad: 1605 1978 000 66

RTN: 1605 1978 000 667

Teléfono: 9501 9848

**ANEXAR COPIA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y LA SOLVENCIA MUNICIPAL**

  
  
LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ  
ALCALDE MUNICIPAL



### CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA

**PROYECTO: "INSTALACION DE TECHOS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA (CONVENIO FIRMADO CON ALDEA GLOBAL Y MUNICIPALIDAD DE CEGUACA) EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA"**

Nosotros: **Luis Antonio Enamorado Muñoz**, Mayor de edad, Hondureño, Maestro de Educación Primaria, con tarjeta de identidad # **1605-1978-00011**, con domicilio y residencia en el municipio de Ceguaca, Departamento de Santa Bárbara quien actúa en su condición de Alcalde Municipal según acuerdo # **22-2017** del Tribunal Supremo Electoral, publicado en el diario oficial la Gaceta del 18 de Diciembre del año 2017, estando por lo tanto facultado para ejercer la representación legal de la Municipalidad de Ceguaca y celebrar toda clase de actos y contratos, quien en adelante se denominara **EL CONTRATANTE** por una parte y por la otra **Didier Evenor Rodríguez Pineda**, mayor de edad, hondureño, Soldador, con domicilio y residencia en el municipio de Ceguaca, Departamento de Santa Bárbara, con Identidad N°**1605-1978-00066**. El Primero actuando en su condición de Alcalde Municipal por Ley y Representante Legal de la Corporación Municipal de este Municipio y el Segundo actuando en su Propio Nombre y como Contratista, en esta fecha convenimos en celebrar el presente Contrato de Construcción de Mano de Obra en el Proyecto **"INSTALACION DE TECHOS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA (CONVENIO FIRMADO CON ALDEA GLOBAL Y MUNICIPALIDAD DE CEGUACA) EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA"**

**PRIMERO: El Contratista** se compromete a realizar una Obra de Calidad con todas las especificaciones técnicas dadas por la Municipalidad en las siguientes actividades

- 1.) Instalación de Estructura de Canaleta
- 2.) Instalación de Lamina de Alucín
- 3.) Instalación de Capote de Alucín

Estas Actividades se realizarán en 7 viviendas haciendo un total de **410.20 M2** de construcción.

**SEGUNDO: La Municipalidad** en convenio con Aldea Global se compromete a suministrar los siguientes materiales para la elaboración del techo: 13 Canaletas, 10 Láminas de Alucín de 12 Pies, 4 Láminas de Aluzinc de 15 Pies, 3 Láminas de Aluzinc de 4 Pies, 3 Capotes de Aluzinc de 8 Pies, 300 Tornillos de 2 Pulgadas, 2 Libras de electrodos y 1 bote de Spray color cromo estos materiales por cada vivienda.





**TERCERO: La Municipalidad** Pagara al contratista la Cantidad de **CUARENTA Y UN MIL VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (L.41,020.00)**, que constituye el monto para cubrir los trabajos del proyecto según las actividades que se detalla a continuación:

No.	PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	TOTAL
1	INSTALACION DE ESTRUCTURA DE CANALETA, LAMINA DE ALUZINC Y CAPOTE	M2	410.20	100.00	41,020.00
<b>TOTAL (LPS)</b>					<b>41,020.00</b>



**CUARTO: Forma de Pago, La Municipalidad** pagara al Contratista según avance de dicho proyecto.

**SEXTA.** El contrato tendrá una duración de 20 días calendario a partir del 15 de Noviembre del presente año 2021.

**SEPTIMA. RETENCIONES** si el CONTRATISTA no presenta Constancia de Pagos a Cuenta Ante la SAR se le hará una retención equivalente al 12.5% del pago.

**OCTAVA: ACEPTACION** Las Partes aceptan en todo y cada una de sus partes las Clausulas anteriores y convienen en que lo no previsto en el presente contrato será regulado por las leyes generales del país. En fe de los cual, de común acuerdo, firmamos el presente contrato en el Municipio de Ceguaca, Departamento de Santa Bárbara, a los quince (15) días del mes de Noviembre del año 2021.

+DIDIER EVENOR RODRIGUEZ  
DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA  
CONTRATISTA

  
LUIS ANTONIO ENAMORADO PINO  
CONTRATANTE  





## ORDEN DE INICIO

El Suscrito Alcalde Municipal, **Luis Antonio Enamorado Muñoz**, por este medio, **AUTORIZA A: Didier Evenor Rodríguez Pineda**, con Identidad No. 1605-1978-00066 para que inicie el Proyecto: "INSTALACION DE TECHOS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA (CONVENIO FIRMADO CON ALDEA GLOBAL Y MUNICIPALIDAD DE CEGUACA) EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA"

En fe de lo cual firmamos la presente, en el municipio de Ceguaca, Departamento de Santa Bárbara, a los 15 días del mes de Noviembre del 2021.

  
~~Luis Antonio Enamorado Muñoz~~  
Alcalde Municipal  
Contratante



+   
~~Didier Evenor Rodríguez Pineda~~  
Soldador  
Contratista







## RECIBO

Por Lps. 25,637.50

Recibí de la **Municipalidad de Ceguaca, Santa Bárbara**, la cantidad de **VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100**, por concepto de pago de Mano de Obra por la ejecución del Proyecto: **“INSTALACION DE TECHOS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA (CONVENIO FIRMADO CON ALDEA GLOBAL Y MUNICIPALIDAD DE CEGUACA) EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA”**.

Se está cobrando el área para 5 viviendas que equivale a **293 M2** quedando pendiente 2 viviendas

Se adjunta la documentación soporte.

Ceguaca, Santa Bárbara, 26 de noviembre del año 2021.

\*DIDIER EVENOR RODRIGUEZ

**Didier Evenor Rodríguez Pineda**  
**Ident. #1605-1978-00066**  
**Soldador**

Desglose de Pago:

Monto Directo.....Lps. 29,300.00

**Menos:**

12.5% ISR.....Lps. 3,662.50

**Neto a Pagar.....Lps. 25,637.50**



Huellas Digital





### INFORME DE SUPERVISION DEL PROYECTO

**PROYECTO: "INSTALACION DE TECHOS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA (CONVENIO FIRMADO CON ALDEA GLOBAL Y MUNICIPALIDAD DE CEGUACA) EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA"**

#### TRABAJO REALIZADO

- Instalación de Estructura de Canaleta
- Instalación de Lamina de Aluzinc
- Instalación de Capote de Aluzinc
- Los Techos constan de 2 aguas con sus culatas
- Cada vivienda su techo tiene un área de **58.6 M2** haciendo un total de **293 M2** de construcción en las 5 viviendas.
- Quedan pendientes 2 viviendas
- El contratista siguió los lineamientos establecidos por Aldea Global y Municipalidad de Ceguaca.
- Se observa obra de buena calidad








EN LAS IMÁGENES ARRIBA OBSERVAMOS COMO SE TRABAJA EN ESTRUCTURA DE CANALETA




  
ANGEL ADRIAN PETER LOPEZ  
INGENIERO CIVIL  
25-10-11  
C.I.C.H. No. 1005





Ceguaca, Santa Bárbara 26 de Noviembre 2021

  
Ing. Angel Adeldo Reyes  
Ingeniero Civil #5507  
Supervisor Municipal





REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD

DIDIER EVENOR / RODRIGUEZ PINEDA



HONDA HENAI POR NACIMIENTO  
NACIO EL : 20 AGOSTO 1970  
SEXO : MASCULINO  
EMITIDA EL : 12 NOVIEMBRE 2009

1605-1978-00066



00441801-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podra pasar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infraccion de la disposicion de este articulo dara lugar a la sancion penal correspondiente.

1605  
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1605

DIDIER EVENOR / RODRIGUEZ PINEDA  
1605-1978-00066

Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 20161125 RTN: 1605197800066

**DIDIER EVENOR RODRIGUEZ PINEDA**  
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores
Prerostañista	<input type="checkbox"/>

Este Documento es el Documento N° 102 del 6 de Enero de 1974, reformado por el Decreto N° 225 del 14 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 15 del 20 de Agosto de 2002, Art. 26 del Decreto N° 22-97, Art. 39 del Decreto N° 54-2002, Ley del Equilibrio Presupuestario y del Presupuesto Social, Art. 27 del Decreto N° 61-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 6 del Decreto N° 14 del 16 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 100 y el Reglamento de Inspección de Bancos Acuerdo 43 publicado el 10 de Enero de 1974.

Comisionada Presidencial

Jefe de Departamento Anticorrupción al Comisionado

Transacción: CMN73

**CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTO MUNICIPAL**

El suscrito, HACE CONSTAR: que el contribuyente

Didier Evenor Rodriguez


Ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 2021 por lo que se entiende esta constancia de pago para que pueda efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

N°: 700573

Ceguaca Santa Barbara 17/06/2021

Válido Hasta:

**31 de diciembre 2021**



Firma y Sello del Alcalde