

**ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO**  
**UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)**  
**REPORTE EJECUCION**  
**POA NOVIEMBRE 2021**

DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES								
INGENIERIA MUNICIPAL								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCIONES	NOVIEMBRE			OBSERVACIONES/COMENTARIOS/JUSTIFICACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	
Gestión de la Infraestructura para el desarrollo	*Administrando el inventario vial de calles primarias y secundarias del casco urbano del municipio para programar y ejecutar la pavimentación a fin de atacar de manera inmediata las solicitudes realizadas por los ciudadanos, con el propósito de conservar, mejorar y brindar un ambiente moderno para la ciudad.	<b>Ayuda comunitaria</b>						
		100%	% Avance	Construcción de Tanque para Almacenamiento de Agua, Aldea El Terrero	100%	23%	23%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoramiento de Cancha de Futbol, Aldea El Ocote	100%	52%	52%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoramiento de Centro Comunal, Aldea Santa Barbara	100%	82%	82%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoramiento de Centro Comunal, Aldea Chorrera	100%	50%	50%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Construcción de Caja Puente, Aldea San Dimas	100%	35%	35%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Finalización de Sala de Archivo en Hospital Anibal Murillo Escobar, Col. Bella Vista	100%	15%	15%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Construcción de Caja Puente, Aldea El Carril	100%	1%	1%	1 Proyecto Formulado
		<b>Infraestructura Vial</b>						
		100%	% Avance	Pavimentación de Calles Area Urbana	100%	1%	1%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoramiento de Calles Area Rural	100%	5%	5%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoramiento de Calle, Cooperativa 4 de Enero	100%	55%	55%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoramiento de Calles, Aldea El Terrero	100%	54%	54%	1 Proyecto Formulado
		<b>Reparación, Remodelación y Mantenimiento de Bienes Municipales</b>						
		100%	% Avance	Construcción de Avenida Memorial en Cementerio Antiguo, Bo El Centro	100%	4%	4%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Finalización de Jardín de Paz Municipal, Col. El Mestizal	100%	50%	50%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoramiento de Modulo en Mercado para Instalación de Oficina Aguas de Olanchito	100%	1%	1%	1 Proyecto Formulado
		<b>Alcantarillado Sanitario</b>						
		100%	% Avance	Finalización de Alcantarillado Sanitario, Col. San Luis	100%	7%	7%	1 Proyecto Formulado
		<b>Educación</b>						
		100%	% Avance	Finalización del cerco Perimetral del Instituto Maria Dlima Quezada, Aldea Santa Barbara	100%	25%	25%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Finalización de Salon Multiple de Escuela Rosario Soto, Aldea San Marcos	100%	20%	20%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, Aldea Piedra Blanca	100%	25%	25%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoramiento de Escuela Joaquín Reyes Tejeda, Aldea Clifton	100%	3%	3%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoramiento de Escuela, Aldea Los Planes	100%	99%	99%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Construcción de Cerco Perimetral en Centro Educativo Rene Fuentes Aldea SITRAPROADASA	100%	1%	1%	1 Proyecto Formulado


  
**LUIS ENRIQUE AGURCIA MEZA**  
**INGENIERIA MUNICIPAL**