

ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO

REPORTE EJECUCION POA SEPTIEMBRE 2021

DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES								
INGENIERIA MUNICIPAL								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCIONES	SEPTIEMBRE			OBSERVACIONES/COMENTARIOS/JUSTIFICACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	
Gestión de la Infraestructura para el desarrollo	*Administrando el inventario vial de calles primarias y secundarias del casco urbano del municipio para programar y ejecutar la pavimentación a fin de atacar de manera inmediata las solicitudes realizadas por los ciudadanos, con el propósito de conservar, mejorar y brindar un ambiente moderno para la ciudad.	Ayuda comunitaria						
		100%	% Avance	Construcción de Canal de Alivio, Aldea El Ocote	100%	20%	20%	1 Proyecto Formulado
		Infraestructura Vial						
		100%	% Avance	Mejoramiento de Calles Area Urbana	100%	10%	10%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Pavimentación de Calles Area Urbana	100%	16%	16%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoramiento de Calles Area Rural	100%	12%	12%	1 Proyecto Formulado
		Reparación, Remodelación y Mantenimiento de Bienes Municipales						
		100%	% Avance	Construcción de Avenida Memorial en Cementerio Antiguo, Bo El Centro	100%	13%	13%	1 Proyecto Formulado
		Alcantarillado Sanitario						
		100%	% Avance	Construcción de Alcantarillado Sanitario, Col. Gran Comisión	100%	34%	34%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Construcción de Alcantarillado Sanitario, Col. Francisco Murillo Soto	100%	60%	60%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Construcción de Alcantarillado Sanitario, Col. Jaguas Arriba	100%	90%	90%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Finalización de Alcantarillado Sanitario, Col. San Luis	100%	75%	75%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Construcción de Alcantarillado Sanitario, Aldea Crucete Oriental	100%	50%	50%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Construcción De Alcantarillado Sanitario, Col 15 De Septiembre	100%	99%	99%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Construcción De Alcantarillado Sanitario, Col Miraflores	100%	99%	99%	1 Proyecto Formulado
		Area Recreativas						
		100%	% Avance	Construcción de Cerco Perimetral de la Cancha, Col. Jaguas Arriba	100%	50%	50%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Finalización de Cerco Perimetral en Canchas Multiusos, San Lorenzo Arriba	100%	7%	7%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Construcción de Cerco Perimetral en Mini Parque Infantil, Col. Sinai	100%	47%	47%	1 Proyecto Formulado
		Educación						
		100%	% Avance	Mejoramiento a Cerco Perimetral Escuelas Ramon Amaya Amador, Aldea Lomitas del Este	100%	4%	4%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Construcción De Un Aula En Escuela Ramon Amaya Amador, Aldea El Bambu	100%	41%	41%	1 Proyecto Formulado




LUIS ENRIQUE AGURCIA MEZA
INGENIERÍA MUNICIPAL