



Honduras, C.A.

CEGUACA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2021
Hora : 04:58 p.m.

USUARIO:
DARWIN.ENAMORADO

Orden de Pago No.: 6011

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6021

Fecha de Emision: 14/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NARCISO PINEDA MONTERROSA

Id/RTN: 1605196600037

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de planilla #1 Construccion De Vivienda Al Señor Jose Humberto Castellanos Misma Que Fue Dañada Por Los Huracanes Eta Y Iota En El Barrio, Ceguaca, Santa Barbara Del Miercoles 29 De Septiembre Al Viernes 01 De Octubre, Del Lunes 04 Al Jueves 07 De Octubre Y Del Lunes 11 Al Miercoles 13 De Octubre Del Año 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO	MONTO
14 00 008 000 001 47110 11-001-01	Construccion de Viviendas Casco Urbano Ceguaca	5,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: 1605-1966-00037

0s+js/f9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwFTxleHNmKmlEbcC3gdo3TCST+qw4APzQXZ+pUDn4A2WZ6KjSdGuSptqSNBjY4nTYMatXPQlty1M8LZh6P8ZpRjB7wNmNd5qT6P5bFgljT6UQ6tpPdHICSZm+oHdBSEWqb4ZoLHjf4nZxktY=

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE pago de planilla #1 Construcción De Vivienda Al Señor Jose Humberto Castellanos Miana Que Fue Dañada Por Los Huracanes Eta Y Iota En El Barrio, Ceguaca, Santa Barbara Del Miércoles 29 De Septiembre Al Viernes 01 De Octubre, Del Lunes 04 Al Jueves 07 De Octubre Y Del Sábado 09 Al Miércoles 13 De Octubre Del Año 2021.		5,000.00
AUTORIZADO POR CONTABILIDAD	IDENTIDAD 16051966XXXX137	ELABORADO POR:	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N.º 00006107	SOLVENCIA MUNICIPAL	X	NOMBRE FIRMA



Municipalidad de Ceguaca
 B.º EL CENTRO, FTE. AL PARQUE
 SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00006107

14 de octubre de 2021

Cuenta N.º: 11-248-000014-0

Lugar y Fecha

NARCISO FINEDA MONTERROSA

L 5,000.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
 Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1:0 248079500 1 2480000 140 00006107

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE pago de planilla #1 Construcción De Vivienda Al Señor Jose Humberto Castellanos Miana Que Fue Dañada Por Los Huracanes Eta Y Iota En El Barrio, Ceguaca, Santa Barbara Del Miércoles 29 De Septiembre Al Viernes 01 De Octubre, Del Lunes 04 Al Jueves 07 De Octubre Y Del Sábado 09 Al Miércoles 13 De Octubre Del Año 2021.		5,000.00
AUTORIZADO POR CONTABILIDAD	IDENTIDAD 16051966XXXX137	ELABORADO POR:	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N.º 00006107	SOLVENCIA MUNICIPAL	X	NOMBRE FIRMA

RECIBO

Por Lps. 5,000.00

Recibí de la Municipalidad de Ceguaca, Santa Bárbara, la cantidad de **CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS**, como pago de **PLANILLA N° 1** de mano de obra de albañil correspondiente al proyecto **"CONSTRUCCION DE VIVIENDA AL SEÑOR JOSE HUMBERTO CASTELLANOS MISMA QUE FUE DAÑADA POR LOS HURACANES ETA Y IOTA EN EL BARRIO, CEGUACA, SANTA BARBARA"** monto que corresponde al pago de mano de obra de (Albañil) que ha laborado durante el periodo de trabajo del miércoles 29 de septiembre al viernes 01 de octubre, del lunes 04 al jueves 07 de octubre y del lunes 11 al miércoles 13 de octubre del año 2021.

Se adjunta documentación soporte.

Ceguaca, Santa Bárbara, 15 de Octubre del año 2021



NARCISO PINEDA MONTERROSA

Ident. # 1605-1966-00037

Albañil



Huellas Digital



CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTO MUNICIPAL

El suscrito, HACE CONSTAR: que el contribuyente

Narciso Pineda Monterrosa

Ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 2021 por lo que se extiende esta constancia de pago para que pueda efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

N° 700672

Ceguaca Santa Barbara 14/10/2021

Lugar y Fecha

Válido Hasta:

31 de diciembre 2021


Firma y Sello del Alcalde





MUNICIPALIDAD DE CEGUACA
SANTA BARBARA, HONDURAS
TEL: 95501019



PROYECTO: "CONSTRUCCION DE VIVIENDA AL SEÑOR JOSE HUMBERTO CASTELLANOS MISMA QUE FUE DAÑADA POR LOS HURACANES ETA Y IOTA EN EL BARRIO, CEGUACA, SANTA BARBARA"


PLANILLA No. 1



PERIODO TRABAJADO: DEL MIERCOLES 29 DE SEPTIEMBRE AL VIERNES 01 DE OCTUBRE, DEL LUNES 04 AL JUEVES 07 DE OCTUBRE Y DEL LUNES 11 AL MIERCOLES 13 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.



N°	NOMBRE	IDENTIDAD N°	SOLVENCIA MUNICIPAL N°	Puesto	SEPTIEMBRE							OCTUBRE							Total dias trabaja dos	Pago por dia Lps./dia	Total a Pagar Lps.	FIRMA O HUELLA DIGITAL		
					L	M	J	V	L	M	J	V	L	M	J	V	L	M					J	V
					27	28	29	30	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14					15	
1	NARCISO PINEDA MONTERROSA	1605-1966-00037	700672	ALBANIL	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	10	500.00	5,000.00		
TOTALES A PAGAR.....															LPS.	5,000.00								



NOTA:

EN EL PROYECTO SE TRABAJA DE LUNES A VIERNES, EL PAGO SE REALIZA EL VIERNES AL FINALIZAR LA JORNADA CEGUACA, SANTA BARBARA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.


DAVADI CASTELLANOS TROCHEZ
ENLACE MUNICIPAL


ANGEL ADELFO REVEST
SUPERVISOR MUNICIPAL

NARCISO PINEDA MONTERROSA
ALBANIL


JUANA SAIZ
TESORERA MUNICIPAL



DAMA ERAZMILLO
CONSEJERA MUNICIPAL



LUIS ANTONIO ENAMORADO
ALCALDE MUNICIPAL




INFORME DE SUPERVISION DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE VIVIENDA AL SEÑOR JOSE HUMBERTO CASTELLANOS MISMA QUE FUE DAÑADA POR LOS HURACANES ETA Y IOTA EN EL BARRIO EL CILE, CEGUACA, SANTA BARBARA” PERIODO DEL MIERCOLES 29 DE SEPTIEMBRE AL VIERNES 01 DE OCTUBRE DEL LUNES 04 AL JUEVES 07 DE OCTUBRE Y DEL LUNES 11 AL MIERCOLES 13 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

TRABAJO REALIZADO EN EL PERIODO

- Se inicio con las actividades preliminares trazado, marcado y excavaciones
- Seguidamente se trabajó en cimentaciones de mampostería y pegado de bloque
- Actualmente se trabaja en pegado de bloque sobre solera
- La Municipalidad paga lo servicios del albañil y el beneficiario la Mano de Obra no calificada
- Hay suficientes materiales en el proyecto
- El beneficiario cumple con el aporte de mano de obra no calificada
- Avance satisfactorio y obra de buena calidad





LAS IMÁGENES ARRIBA SE OBSERVA EL AVANCE

Ceguaca, Santa Bárbara 15 de Octubre 2021


Ing. Angel Adolfo Reyes
Ingeniero Civil #5507
Supervisor Municipal

