



Manto, OLANCHO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: SAMIR.PADILLA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2022

Hora : 02:31 p.m.

Pagina: 1 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO CARRETERO PEÑASQUITO, 11 Y ZINCUYA Y PATASTE		11		47210	436	100,733.02	165,859.98	82,929.98	50,000.00	28,000.00	205,863.00	0.00	0.00	205,883.00	0.00	0.00	205,863.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
2	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CARRETERO OCOTAL - CERRO		11	11	47210	436	100,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
3	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO SABANA LARGA		11	11	47210	436	321,733.02	0.00	0.00	0.00	321,733.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CARRETERO GUANCO - CARBONAL		11	11	47210	436	141,923.72	0.00	0.00	0.00	141,721.19	202.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	202.53	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRICA EN EL CAMPO DE FUTBOL	GIMASQUE	11	11	47210	436	510,866.51	0.00	0.00	0.00	178,266.98	332,599.53	0.00	0.00	316,653.40	0.00	0.00	316,653.40	95.00 %	15,946.13	4.00 %	EN PROCESO	
6	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE MANTO	11	11	41230	436,480	728,809.30	82,929.98	41,464.99	0.00	238,000.00	532,274.29	0.00	0.00	381,281.00	0.00	0.00	381,281.00	71.00 %	150,993.29	28.00 %	EN PROCESO	
7	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CARRETERO CASCO URBANO - PORTILLO DE GIMASQUE		11	11	47210	436	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
8	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CARRETERO SAN ANTONIO, 11 BARRO, SAN BENITO LAS TUNITAS		11		47210	440	0.00	94,615.81	0.00	238,000.00	20,000.00	312,615.81	0.00	0.00	312,615.81	0.00	0.00	312,615.81	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
9	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR	EL CERRO	11	11	47210	436	300,000.00	0.00	0.00	0.00	255,433.26	44,566.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	44,566.74	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE	EL COYOL	11	11	47210	436	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION	ULUAPA	11	11	47210	436	900,000.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	662,000.00	0.00	0.00	451,572.00	0.00	0.00	451,572.00	68.00 %	210,428.00	31.00 %	EN PROCESO	



Manto, OLANCHO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SAMIR.PADILLA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2022

Hora : 02:31 p.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
12	CONSTRUCCION DE AULA PRE-ESCOLAR	GUACAMAYAS	11	11	47210	436	267,894.88	0.00	0.00	0.00	140,000.00	127,894.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	127,894.88	100.00 %	NO SE EJECUTO	
13	CONSTRUCCION DE LA NUEVA MUNICIPALIDAD ETAPA FINAL	CASCO URBANO MANTO	15	15	47210	436	742,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	742,500.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	CONSTRUCCION DE CASCO URBANO ADOCOQUINA MANTO FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA	CASCO URBANO	11	11	47210	436	600,000.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
15	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL	EL GUAPINOL	11	11	47210	436	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
16	PROYECTO DE ELECTRIFICACION	EL CERRO	11	11	47210	436	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	3.00 %	485,000.00	97.00 %	EN PROCESO	
17	CONSTRUCCION DE EMBAULAMIENTO EN LA CALLE PRINCIPAL	EL OCOTAL	11	11	47210	436	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
18	MANTENIMIENTO DEL TRAMO CARRETERO	SAN ANTONIO LA HACIENDA	11	11	47210	436	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	MANTENIMIENTO DEL TRAMO CARRETERO	ULUAPABOCA DEL MONTE	11	11	47210	436	121,000.00	0.00	0.00	350,000.00	9,000.00	462,000.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00	462,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
20	MANTENIMIENTO DEL TRAMO CARRETERO	SABANA LARGA, CANALES, MAL PASO, GUAPINOL, ZARZAL	11	11	47210	440	0.00	203,000.00	0.00	20,000.00	3,000.00	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
21	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRICA EN EL CAMPO DE FUTBOL	EL GUANCO	11	11	47210	436	510,868.51	0.00	0.00	0.00	368,093.75	142,772.76	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	35.00 %	92,772.76	64.00 %	EN PROCESO	
22	CONSTRUCCION DE LA MEDIANA EN EL BULEVAR II ETAPA	CASCO URBANO MANTO	11	11	47210	436	500,000.00	149,273.96	74,536.98	0.00	415,000.00	159,636.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	159,636.98	100.00 %	EN PROCESO	



Manto, OLANCHO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SAMIR.PADILLA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2022

Hora : 02:31 p.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
23	CONSTRUCCION DE LA NUEVA MUNICIPALIDAD ETAPA FINAL	CASCO URBANO MANTO	11	11	47210	438	513,857.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	183,857.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	61.00 %	63,857.00	38.00 %	EN PROCESO	
24	REP. Y MANT. DE CALLES INTERNAS DEL TRAMO 1, 2, 3, 4, TERRERO-SALTRE- RIO ARRIBA- QUILIMULAPA	TERRERO, SALITRE, RIO ARRIBA, QUILIMULAPA	11	11	47210	448	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
25	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO CARRETERO OJO DE AGUA, JOBO, BEBEDERO	OJO DE AGUA, JOBO, BEBEDERO	11	11	23400	463	0.00	0.00	161,721.19	0.00	161,721.19	0.00	0.00	161,721.19	0.00	0.00	161,721.19	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
26	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO CARRETERO OJO DE AGUA, JOBO, BEBEDERO	OJO DE AGUA, JOBO, BEBEDERO	11	11	47210	460, 461	0.00	0.00	161,721.19	161,721.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
27	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO CARRETERO OJO DE AGUA, JOBO, BEBEDERO	CASA DE TEJA, LA LIMA, EL PORTILLO	11	11	47210		0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
28	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA	SAN ANTONIO JOBO	11	11	47210	460	0.00	0.00	88,093.75	0.00	88,093.75	0.00	0.00	88,093.75	0.00	0.00	88,093.75	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO PAGOS DE DEUDA DE PROYECTO TERMINADO EN AÑOS ANTERIORES		



Manto, OLANCHO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SAMIR.PADILLA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2022

Hora : 02:31 p.m.

Pagina: 4 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros			
Totales							8,010,783.96	695,679.71	199,031.95	2,239,536.13	4,426,969.39	6,319,998.46	0.00	0.00	4,226,600.15	0.00	0.00	4,226,600.15	2,093,398.31	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

José Luis Chirinos Martínez

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

NELSON MANUEL MUNGUÍA ZELAYA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Nolvia Yojana Antunez Paguada

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5rl7hb7acV4BAoac+nuQO3JrGT0tghMC2TkL56jCPXsAlaJ2XM0+UiSyrVFxXMgVN5pRBFERYUICKBV49ddHTE5nXnfQK4OWbWotrgokDZAJBdV+AliXIDHJum
puCDxmgdggbp2jrDF6ZwoTXEY9quEJu3fjIPgnHwVvB+b0gStic4WyzQU98agedVMY7tqPKepPaf0NqN+6ZTHRIFLLI/aMB3feIA/T0iZwM4PzZR6RdTP1zk2hRYsS3h8=