



ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO

REPORTE EJECUCION POA ENERO 2022

DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES								
INGENIERIA MUNICIPAL								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCIONES	ENERO			OBSERVACIONES/COMENTARIOS/JUSTIFICACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	
Gestión de la Infraestructura para el desarrollo	*Administrando el inventario vial de calles primarias y secundarias del casco urbano del municipio para programar y ejecutar la pavimentación a fin de atacar de manera inmediata las solicitudes realizadas por los ciudadanos, con el propósito de conservar, mejorar y brindar un ambiente moderno para la ciudad.	Ayuda comunitaria						
		100%	% Avance	Finalizacion de Sala de Archivo en Hospital Anibal Murillo Escobar	100%	16%	16%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Construccion de Caja Puente ,Aldea El Carril	100%	26%	26%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Construccion De Caja Puente, Aldea San Dimas	100%	1%	1%	1 Proyecto Formulado
		Infraestructura Vial						
		100%	% Avance	Pavimentacion de Calles Area Urbana	100%	8%	8%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoramiento de Calles Area Rural	100%	34%	34%	1 Proyecto Formulado
		Educacion						
		100%	% Avance	Construccion De Cerco Perimetral En Centro Educativo Faustino Lozano, colonia La Masica	100%	12%	12%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoramiento De Escuela,Aldea La Veguita	100%	36%	36%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Construccion De Aula En Centro Educativo, Aldea Las Almendras	100%	21%	21%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Finalizacion De Cerco Perimetral En Esc. Ramon Villeda Morales , Aldea Buena Vista	100%	3%	3%	1 Proyecto Formulado



LUIS ENRIQUE AGURCIA MEZA
 INGENIERIA MUNICIPAL