



Honduras, C.A.

CEGUACA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/05/2022
Hora : 01:21 p.m.

USUARIO:
DARWIN.ENAMORADO

Orden de Pago No.: 6566

L.: 75,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6518

Fecha de Emisión: 19/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: REINO ADALID ENAMORADO LARA

Id/RTN: 1605198300015

La Cantidad en Letras: SETENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por Construcción De 10 Viviendas Afectadas Por Los Huracanes Eta Y Iota (Convenio Firmado Con Aldea Global Y Municipalidad De Ceguaca) En La Comunidad De Santa Ana Y El Edén, Del Jueves 14 Al Viernes 15, Del Lunes 18 Al Viernes 22, Del Lunes 25 Al Viernes 29 De Abril, Del Lunes 02 Al Viernes 06, Del Lunes 09 Al Viernes 13, Del Lunes 16 Al Miércoles 18 De Mayo Del Año 2022.



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 008 000 001 47110 11-001-01	Construcción de Viviendas en la Comunidad de Santa Ana, Ceguaca, Santa Babara	52,500.00
11 04 011 000 001 47110 11-001-01	Construccion de Viviendas en la Comunidad del Eden Ceguaca, Santa Barbara.	22,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	75,000.00
Monto Total:		75,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	75,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	75,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por: X Reino Adalid Enamorado Lara
Identidad No.: X 1605 1983 00015

0s+js/9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwTxlEHNMKmLebeC3gdo3TCST+qw4APzQXZ+pUDn4AZWZ6KjSdGuSptqSNBJY4nTYMatXboae6FjH6Mx1+O/uC4OZQq8Pu mSwK/2cKZOAkE41e3ePw3Gdk5hz/weEVqIEMbKF+CwNXO1UQ0=

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por Construcción De 10 Viviendas Afectadas Por Los Huracanes Eta Y Iota (Convenio Firmado Con Aldea Global Y Municipalidad De Ceguaca) En La Comunidad De Santa Ana Y El Edén, Del Jueves 14 Al Viernes 15, Del Lunes 18 Al Viernes 22, Del Lunes 25 Al Viernes 29 Del Mes Del Lunes 02 Al Viernes 06, Del Lunes 09 Al Viernes 13, Del Lunes 16 Al Miércoles 18 De Mayo Del Año 2022.		75,000.00
AUTORIZADO POR CONTABILIDAD	IDENTIDAD 1605198300015	ELABORADO POR	
N.º 00006631	R.T.N. SOLVENCIA MUNICIPAL	RECIBI CONFORME	
		Reino Adalid Enamorado Lara NOMBRE FIRMA	



Municipalidad de Ceguaca
B° EL CENTRO, FTE. AL PARQUE
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00006631

CEGUACA

19 de mayo de 2022

Cuenta N.º: 11-248-000014-0

Lugar y Fecha

REINO ADALID ENAMORADO LARA

75,000.00

Páguese a la orden de

SETENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten Signature]
Firma (s)

⑆0 2480 74⑆00 1 2480000 140⑆00006631

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por Construcción De 10 Viviendas Afectadas Por Los Huracanes Eta Y Iota (Convenio Firmado Con Aldea Global Y Municipalidad De Ceguaca) En La Comunidad De Santa Ana Y El Edén, Del Jueves 14 Al Viernes 15, Del Lunes 18 Al Viernes 22, Del Lunes 25 Al Viernes 29 Del Mes Del Lunes 02 Al Viernes 06, Del Lunes 09 Al Viernes 13, Del Lunes 16 Al Miércoles 18 De Mayo Del Año 2022.		75,000.00
AUTORIZADO POR CONTABILIDAD	IDENTIDAD 1605198300015	ELABORADO POR	
N.º 00006631	R.T.N. SOLVENCIA MUNICIPAL	RECIBI CONFORME	
		NOMBRE FIRMA	

RECIBO

Por Lps. 75,000.00

Recibí de la Municipalidad de Ceguaca, Santa Bárbara, la cantidad de **SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS**, como pago de **PLANILLA N° 2** de mano de obra correspondiente al proyecto **"CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA (CONVENIO FIRMADO CON ALDEA GLOBAL Y MUNICIPALIDAD DE CEGUACA) EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA Y EL EDEN"** monto que corresponde al pago de mano de obra de (Albañiles) que ha laborado durante el periodo de trabajo del jueves 14 al viernes 15, del lunes 18 al viernes 22, del lunes 25 al viernes 29 de abril, del lunes 02 al viernes 06, del lunes 09 al viernes 13, del lunes 16 al miércoles 18 de mayo del año 2022.

Se adjunta documentación soporte.

Ceguaca, Santa Bárbara, 19 de Mayo del año 2022.

Reino Adalid Enamorado Lara

Reino Adalid Enamorado Lara

Ident. # 1605-1983-00015

Albañil Encargado



Huellas Digital

NOTA DE AUTORIZACION

Yo **REINO ADALID ENAMORADO LARA** con Identidad **1605-1983-00015** AUTORIZO a **Angel Adolfo Reyes López** Ingeniero Supervisor del Proyecto **“CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA (CONVENIO FIRMADO CON ALDEA GLOBAL Y MUNICIPALIDAD DE CEGUACA) EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA Y EL EDEN”**, para que cambie el Cheque para el pago de la **Planilla #2** por un monto total de **Lps. 75,000.00**.

Y para los interesados firmo la presente en Ceguaca, Santa Bárbara a los 19 días del mes de Mayo del año 2022.

Reino Adalid Enamorado Lara

REINO ADALID ENAMORADO LARA

ALBAÑIL ENCARGADO



MUNICIPALIDAD DE CEGUACA
SANTA BARBARA, HONDURAS
TEL: 95501019



PROYECTO: "CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA (CONVENIO FIRMADO CON ALDEA GLOBAL Y MUNICIPALIDAD DE CEGUACA) EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA Y EL EDEN"
PLANILLA N° 2

PERIODO TRABAJADO: DEL JUEVES 14 AL VIERNES 15, DEL LUNES 18 AL VIERNES 22, DEL LUNES 25 AL VIERNES 29 DE ABRIL, DEL LUNES 02 AL VIERNES 06, DEL LUNES 09 AL VIERNES 13, DEL LUNES 16 AL MIÉRCOLES 18 DE MAYO DEL AÑO 2022

N°	NOMBRE	IDENTIDAD N°	SOLVENCIA MUNICIPAL N°	Puesto	ABRIL														MAYO														Total días trabajados	Pago por día Lps./día	Neto a pagar	FIRMA O HUELLA DIGITAL				
					14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18											
1	REINO ADALID ENAMORADO LARA	1605-1983-00015	700831	ALBAÑIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25	500.00	12,500.00	Reino Adalid Enamorado
2	WALTER JAVIER ENAMORADO EIMAZO	1605-1987-00100	700951	ALBAÑIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25	500.00	12,500.00	Walter Enamorado
3	MANUEL ANTONIO ENAMORADO ENAMORADO	1601-1995-00649	700953	ALBAÑIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25	500.00	12,500.00	Manuel Enamorado
4	ANGEL FENE ENAMORADO LARA	1605-1985-00100	700957	ALBAÑIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25	500.00	12,500.00	Angel Fene Enamorado
5	YIMY ANTONIO ENAMORADO LARA	1605-1994-00115	700950	ALBAÑIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25	500.00	12,500.00	Yimy Enamorado
6	RUBEN OMAR ENAMORADO LARA	1605-1993-00086	700952	ALBAÑIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25	500.00	12,500.00	Ruben Enamorado
TOTALES A PAGAR																																	Lps.	75,000.00						

- NOTAS:
1) EL PAGO SE HARÁ A NOMBRE DEL SEÑOR REINO ADALID ENAMORADO LARA COMO ALBAÑIL ENCARGADO
2) EN EL PROYECTO SE TRABAJA DE LUNES A VIERNES

CEGUACA, SANTA BARBARA, 19 DE MAYO DEL 2022

ANGEL ADE SO REYES L.
SUPERVISOR MUNICIPAL

Reino Adalid Enamorado L.
REINO ADALID ENAMORADO L.
ALBAÑIL ENCARGADO

SORENA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CEGUACA

Luis Antonio Enamorado
MUNICIPALIDAD DE CEGUACA

Luis Antonio Enamorado
ALCALDE MUNICIPAL



INFORME DE SUPERVISION DEL PROYECTO
“CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y
IOTA (CONVENIO FIRMADO CON ALDEA GLOBAL Y MUNICIPALIDAD DE
CEGUACA) EN LAS COMUNIDADES SANTA ANA Y EL EDEN”
PERIODO 14/ABRIL/2022 AL 18/MAYO/2022

TRABAJO REALIZADO EN EL PERIODO

- Se finalizaron todas la actividades en las 10 viviendas
- El albañil encargado de coordinar las actividades es Reino Adalid Enamorado, se trabajó paralelamente en las 10 viviendas
- En este periodo se ejecutaron las siguientes actividades: pegado de bloque, tallado de elementos, piso de concreto simple, acera frontal, instalación de puertas y ventanas, construcción de pila para almacenar agua, Instalaciones hidrosanitarias y construcción de lavatrastos.
- Se observa obra de buena calidad
- Proyecto finalizado en tiempo y forma







En las Imágenes arriba se observa el proceso de ejecución, se observa obra de buena calidad finalizado en tiempo y forma

Ceguaca, Santa Barbara, 18 de Mayo del 2022

Ing. Angel Adolfo Reyes
Ingeniero Civil #5507
Supervisor Municipal