

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS MES DE MAYO 2022

No.	ENCARGADO DEL EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR -SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPOSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIEN TOS	FUENTES DE FINANCIAMIEN TOS	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUEST O DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIO N PROYECTAD A	DO CON LOS PRODUCTO S	VARIACIO NES EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECT O	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONA DOS
1	Irvin Joel Rodriguez Rodriguez	sector vial	Construccion, adicion y mejora de sistema de Electrificacion con Lamparas LED	Colonia; Patty, Policarpo Paz Garcia , Subirana, San Francisco, Zona de la Compañía (Boulevard Canaan)		El proyecto consiste en la instalacion de lamparas nuevas		La ejecución de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecución de dicho proyecto no impacta negativame nte al ambiente	Fondos Municipales	Lps.989,134.20	17 de Mayo del 2022	Proceso	Lps.989,134.20	20 de Junio del 2022	Acertado	Ninguno	No Aplica
2	Denia Judith Martinez Bonilla	sector vial	Construccion, adicion y mejora compra y acarreo de material	Aldea Chotepe	Mejoramiento Vial Urbano	traves de un conformado y balastreo de	o y reconstruccio	La ejecucion de dicho proyecto no grenera impacto ambiental negativo	La ejecucion de dicho proyecto no impacta negativame nte al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 84,000.00	26 de Mayol del 2022	Finalizado	Lps. 84,000.00	30 de Mayo del 2022	Acertado	Ninguno	No Aplica
3	Rafael Yenil Gutierrez Handal	sector vial	Construccion, adicion y mejora de Pavimento	COMPAN AND	Crear mejores. condiciones de transito para los ciudadanos.	Mejoramiento de Carpeta Asfalto en vías principales de la ciudad.	la fluidez del transito	La ejecución de dicho proyecto no genera impacto ambiental negativo	La ejecución de dicho proyecto no impacta negativame nte al ambiente	Fondos Municipales	Lps. 995,110.20	26 de Mayo del 2022	Proceso	Lps. 995,110.20	11 de Junio del 2022	Acertado	Ninguno	No Aplica

Ing. Gustavo Alonso Garcia Salvebra G Jefe de Ingenieria e Infraestructura Municipal Municipalidad de El Progreso, Yoro