



ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO
UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)
REPORTE EJECUCION
POA SEPTIEMBRE 2022

DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES								
INGENIERIA MUNICIPAL								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCIONES	SEPTIEMBRE			OBSERVACIONES/COMENTARIOS/JUSTIFICACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	
Gestión de la Infraestructura para el desarrollo	*Administrando el inventario vial de calles primarias y secundarias del casco urbano del municipio para programar y ejecutar la pavimentación a fin de atacar de manera inmediata las solicitudes realizadas por los ciudadanos, con el propósito de conservar, mejorar y brindar un ambiente moderno para la ciudad	Infraestructura Vial						
		100%	% Avance	Mejoramiento de Calles Area Urbana	100%	4%	4%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoramiento de Calles Area Rural	100%	4%	4%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Construccion De Caja Puente, Aldea San Dimas	100%	16%	16%	1 Proyecto Formulado
		Alcantarillados sanitarios						
		100%	% Avance	Ampliación De Alcantarillado Sanitario, Col. 15 de Septiembre	100%	1%	1%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Finalizacion de Alcantarillado Sanitario, Col. San Luis	100%	1%	1%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Construcción de Alcantarillado Sanitario, Col. Francisco Murillo Soto	100%	2%	2%	1 Proyecto Formulado
		Ayuda comunitaria						
		100%	% Avance	Construcción De Cerco Perimetral En Cancha De Fútbol, Col Gran Comision	100%	8%	8%	1 Proyecto Formulado
Instituciones								
100%	% Avance	Mejoramiento de Techo en Centro Educativo Benito Sandoval, El Ocote	100%	99%	99%	1 Proyecto Formulado		


ING. JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA