

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Detalle de todos y cada uno de los proyectos llevados a cabo por la Corporación Municipal según la fase del proyecto

FECHA: jun-16

Identificación del Proyecto				Elaboración del Proyecto												Ejecución del Proyecto					
Codigo	Encargado de la ejecución del Proyecto	Nombre del Proyecto.	Ubicación del Proyecto.	Descripción del Proyecto	alcance del proyecto	Impacto Ambiental.	Impacto en el terreno y asentamientos.	encargado				Fuentes de Financiamiento.	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto (actual).	Costo de Finalización (proyectado).	Fecha de Finalización (proyectada)	Relación de lo planificado con los productos entregados de manera	Variación en el costo total del proyecto.	Variaciones en el alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
								nombre	telefono	ubicacion	correo										
1	Jorge Manuel Aguilera	Construcción de Aula escolar de 6	Aldea San Ignacio	Mano de obra y suministro de materiales para la construcción de un aula escolar de 6x8 metros, con puertas y ventanas, piso de concreto pulido y acabado, techo de lamina de zinc y canaleta.	cumplir con la solicitud por parte de la junta de padres de familia y personal docente, crear espacios optimos y para impartir clases, aportar e invertir en proyectos de educacion.	ninguno	ninguno	Jorge Manuel Aguilera				MUNICIPALES	L. 260,915.70	10/06/2016	Entregado	L. 260,915.70	10/09/2016	Satisfactorio	N/A	N/A	N/A
2	Elias Copland flores	Suministro de porton en la escuela Colombia	Bo. El centro	Suministro e instalacion de porton vehicular de la escuela Colombia	cumplir con la solicitud por parte de la junta de padres de familia y personal docente, crear espacios optimos y para impartir clases, aportar e invertir en proyectos de educacion.	N/A	N/A	Elias conpland				Municipales	L. 50,000.00	10/06/2016	Entregado	L. 50,000.00	30/06/2016	satisfactorio	N/A	N/A	N/A
3	Marlen Jeaneth lopez	Cambio de Cubierta de Techo del Kinder republica de Argentina	Bo. El centro	Mano de obra y suministro de materiales para el cambio de cubierta de techo y entabicado de paredes para el kinder republica de Argentina	cumplir con la solicitud por parte de la junta de padres de familia y personal docente, crear espacios optimos y para impartir clases, aportar e invertir en proyectos de educacion.	ninguno	ninguno	Marlen Jeaneth				Municipales	L. 185,944.00	25/06/2016	Terminado	L. 185,944.00	25/08/2016	Satisfactorio	N/A	N/A	N/A
4	Cesar Otilio Carcamo	Acondicionamiento de oficina de tesoreria	Municipalidad de Siguatepeque	Mano de obra y suministro de materiales, equipo de aire acondicionado, electricidad, puertas de aluminio y vidrio para la remodelacion de la oficina de tesoreria	Contribuir con las mejoras del edificio Municipal	N/A	N/A	Cesar Otilio Carcamo				MUNICIPALES	L. 71,742.00	16/06/2016	Preliminares	L. 71,742.00	25/06/2016	satisfactorio	N/A	N/A	N/A
						N/A	N/A	Jose Alexy Mendoza				MUNICIPALES TRANSFERENCIA DE GOBIERNO	L. 99,344.50	25/05/2016	Preliminares	L. 99,344.50	25/07/2016	satisfactorio	N/A	N/A	N/A
						N/A	N/A	Nery Medina				MUNICIPALES	L. 549,631.50	30-05-2016-	Preliminares	L. 799,376.00	30/09/2016	satisfactorio	N/A	N/A	N/A
						N/A	N/A	Raul Ramiro Rodriguez				MUNICIPALES	L. 118,200.30	30-03-2016	Preliminares	L. 118,200.30	30/05/2016	Satisfactorio	N/A	N/A	N/A


  
**Ing. Jorge Escobar**  
**Jefe obras publicas**