



Honduras, C.A.

CEGUACA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/07/2022  
Hora : 11:26 a.m.

USUARIO:  
DARWIN.ENAMORADO

Orden de Pago No.: 6718

L.: 29,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6663

Fecha de Emisión: 29/7/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: WALTER JAVIER ENAMORADO ERAZO

Id/RTN: 1605198700100

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de planilla #1 del 13/07/2022 al 15/07/2022, del 18/07/2022 al 22/07/2022 y del lunes 25/07/2022 al viernes 29/07/2022. Correspondiente al proyecto; construcción de 15 viviendas afectadas por los huracanes Eta e Iota (Convenio firmado con Aldea Global y Municipalidad de Ceguaca) en la comunidad de Santa Ana, San Juan, El Portillo y Casco Urbano.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 008 000 001 47110 11-001-01	Construcción de Viviendas en la Comunidad de Santa Ana, Ceguaca, Santa Babara	29,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>29,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario: Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Walter Javier Enamorado  
Identidad No.: 1605 1987 00100

0s+ju|9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwTxlfeHNMkMLebeC3gdo3TCST+qw4APzQXZ+pUDn4A2WZ6Kj5dGuSptqSNBjY4nTYMatXboae6FjH5Mx1+0uC4OZQq8Pu m5wK/2cKCZOake41e3ePw3Gdk5rz/weEVqlEMbKF+CwNXO1UQ0=



**Municipalidad de Ceguaca**

B. EL CENTRO, FTE. AL PARQUE SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

**CHEQUE No. 00006778**

**CEGUACA**

**29 de julio de 2022**

Cuenta N.º: 11-248-000014-0

Lugar y Fecha

**WALTER JAVIER ENAMORADO ERAZO**

**L 29,000.00**

Páguese a la orden de

**VEINTINUEVE MIL CON CERO CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de Occidente, S.A.**  
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00124807400012480000140000006778

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago de planilla #1 del 13/07/2022 al 15/07/2022, del 18/07/2022 al 22/07/2022 y del lunes 25/07/2022 al viernes 29/07/2022. Correspondiente al proyecto construcción de 15 viviendas afectadas por los huracanes Eta e Iota (Convenio firmado con Aldea Global y Municipalidad de Ceguaca) de la comunidad de Santa Ana, San Juan El Portillo y Casco Urbano.		29,000.00
AUTORIZADO POR CONTABILIDAD	IDENTIDAD 605198700100	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N.º 00006778	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago de planilla #1 del 13/07/2022 al 15/07/2022, del 18/07/2022 al 22/07/2022 y del lunes 25/07/2022 al viernes 29/07/2022. Correspondiente al proyecto construcción de 15 viviendas afectadas por los huracanes Eta e Iota (Convenio firmado con Aldea Global y Municipalidad de Ceguaca) de la comunidad de Santa Ana, San Juan El Portillo y Casco Urbano.		29,000.00
AUTORIZADO POR CONTABILIDAD	IDENTIDAD 1605198700100	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N.º 00006778	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE Walter Javier Enamorado	FIRMA

# RECIBO

Por Lps. 29,000.00

Recibí de la Municipalidad de Ceguaca, Santa Bárbara, la cantidad de **VEINTINUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS, (29,000.00)** como pago de **PLANILLA N° 01** de mano de obra correspondiente al proyecto **"CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA (CONVENIO FIRMADO CON ALDEA GLOBAL Y MUNICIPALIDAD DE CEGUACA) EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA, SAN JUAN, EL PORTILLO Y CASCO URBANO"** monto que corresponde al pago de mano de obra de (Albañiles) que ha laborado durante el periodo de trabajo DEL MIERCOLES 13 AL VIERNES 15, DEL LUNES 18 AL VIERNES 22, DEL LUNES 25 AL VIERNES 29 DE JULIO DEL AÑO 2022.

Se adjunta documentación soporte.

Y para los interesados firmo la presente en Ceguaca, Santa Bárbara a los 29 días del mes de Julio del año 2022.

Monto Total a Pagar.....Lps. **29,000.00**


Neto a pagar.....Lps. **29,000.00**

*Walter Javier Enamorado*

Walter Javier Enamorado Erazo

Ident. # 1605-1987-00100

Albañil Encargado



Huellas Digital

## NOTA DE AUTORIZACION

Yo **WALTER JAVIER ENAMORADO ERAZO** con Identidad #1605-1987-00100 AUTORIZO a **Angel Adolfo Reyes López** Ingeniero Supervisor del Proyecto "CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA (CONVENIO FIRMADO CON ALDEA GLOBAL Y MUNICIPALIDAD DE CEGUACA) EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA, SAN JUAN, EL PORTILLO Y CASCO URBANO", para que cambie el Cheque para el pago de la Planilla #01 por un monto total de **Lps. 29,000.00**

Y para los interesados firmo la presente en Ceguaca, Santa Bárbara a los 29 días del mes de Julio del año 2022.

*Walter Javier Enamorado Erazo.*

**Walter Javier Enamorado Erazo**  
**Albañil Encargado**



MUNICIPALIDAD DE CEGUACA  
SANTA BARBARA, HONDURAS  
TEL: 95501019



PROYECTO: "CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA (CONVENIO FIRMADO CON ALDEA GLOBAL Y MUNICIPALIDAD DE CEGUACA) EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA, SAN JUAN, EL PORTILLO Y CASCO URBANO"

PLANILLA N° 1

PERIODO TRABAJADO: DEL MIERCOLES 13 AL VIERNES 15, DEL LUNES 18 AL VIERNES 22, DEL LUNES 25 AL VIERNES 29 DE JULIO DEL AÑO 2022

N°	NOMBRE	IDENTIDAD N°	SOLVENCIA MUNICIPAL N°	Puesto															Total días trabajados	Pago por día Lps./día	Neto a pagar	FIRMA O HUELLA DIGITAL
					M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V					
					13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29					
1	WALTER JAVIER ENAMORADO ERAZO	1605-1987-00100	700951	ALBAÑIL	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	10	500.00	5,000.00	Walter Javier Enamorado	
2	REINO ADALID ENAMORADO LARA	1605-1983-00015	700831	ALBAÑIL	X	X	X	0	X	X	X	X	0	X	X	X	0	10	500.00	5,000.00	Reino Adalid Enamorado	
3	MANUEL ANTONIO ENAMORADO ENAMORADO	1601-1995-00649	700953	ALBAÑIL	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X	0	0	0	8	500.00	4,000.00	Manuel Antonio Enamorado	
4	ANGEL RENE ENAMORADO LARA	1605-1985-00100	700957	ALBAÑIL	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	0	X	0	10	500.00	5,000.00	Angel Rene Enamorado	
5	YIMY ANTONIO ENAMORADO LARA	1605-1994-00115	700950	ALBAÑIL	0	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X	X	X	10	500.00	5,000.00	Yimy Antonio Enamorado	
6	RUBEN OMAR ENAMORADO LARA	1605-1993-00086	700952	ALBAÑIL	X	X	X	X	0	X	X	X	X	0	X	X	0	10	500.00	5,000.00	Ruben Omar Enamorado	
<b>TOTALES A PAGAR.....LPS.</b>																			<b>29,000.00</b>			

**NOTAS:**

- 1) EL PAGO SE HARA A NOMBRE DEL SEÑOR WALTER JAVIER ENAMORADO ERAZO COMO ALBAÑIL ENCARGADO
- 2) EN EL PROYECTO SE TRABAJA DE LUNES A VIERNES CEGUACA, SANTA BARBARA 29 DE JULIO DEL 2022

*David Castellanos*  
DAVADI CASTELLANOS  
ENLACE MUNICIPAL



*Angel Adolfo Reyes*  
ANGEL ADELFO REYES  
SUPERVISOR MUNICIPAL



*Walter S Enamorado*  
WALTER JAVIER ENAMORADO  
ALBAÑIL ENCARGADO

*Juan Sarahi Blandin*  
TESORERIA MUNICIPAL  
TESORERA MUNICIPAL



*Darwin Enamorado*  
CONTADOR



*Luis Antonio Enamorado*  
ALCALDE MUNICIPAL







**INFORME DE SUPERVISION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA (CONVENIO FIRMADO CON ALDEA GLOBAL Y MUNICIPALIDAD DE CEGUACA) EN LAS COMUNIDAD DE SANTA ANA, SAN JUAN, EL PORTILLO Y CASCO URBANO"**  
**PERIODO 13/JULIO/2022 AL 29/JULIO/2022**

**TRABAJO REALIZADO EN EL PERIODO**

- Se dio inicio con actividades preliminares en cada vivienda con las actividades de trazado, marcado y excavaciones
- Actualmente solo se avanza con las viviendas en la Comunidad de Santa Ana (6 viviendas)
- El valor de la jornada asciende a 500 Lempiras trabajando desde las 7am hasta las 4pm de lunes a sábado
- El Técnico Municipal Davadi Castellanos es el enlace municipal del proyecto el cual en compañía de Glendy Maribel López se encarga de verificar horarios de trabajo, control de materiales, entre otras actividades de campo relacionadas con el proyecto.
- Ya se ha avanzado en las viviendas ubicadas en Santa Ana, en actividades cimentación de mampostería, parado de columnas prefabricadas, solera inferior y pegado de bloque.
- Avance satisfactorio y obra de buena calidad




EN LAS IMÁGENES OBSERVAMOS COMO SE AVANZA EN TRAZADO, MARCADO Y EXCAVACIONES EN LAS DIFERENTES VIVIENDAS





En las imágenes observamos el avance en la construcción de las diferentes viviendas ubicadas en la Comunidad de Santa Ana (6 viviendas)





SE OBSERVA AVANCE SATISFACTORIO Y OBRA DE BUENA CALIDAD

Ceguaca, Santa Bárbara 29 de Julio 2022

  
Ing. Angel Adolfo Reyes  
Ingeniero Civil #5507  
Supervisor Municipal

