



Jocón, YORO

EJERCICIO: 2016

USUARIO: NORLAN.CRUZ



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2016

Hora : 11:39 a.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
1	Construcción Aula Kinder Ruperto Martínez 2016	Alta Cruz	15	12	06-01-11-400-460-461-66	ACT-12016	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
2	Contraparte proyecto eléctrico Rio abajo	Rio Abajo	15	12	06-01-11-400-480-485-11	ACT-12016	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
3	Mejoramiento de viviendas personas de escasos recursos	Jocón Yoro	11	11	03-03-12-400-460-463-01	ACT-12016	568,370.20	31,079.80	0.00	0.00	0.00	599,450.00	0.00	0.00	409,760.00	0.00	0.00	409,760.00	68.00 %	189,690.00	31.00 %		EN PROCESO		
4	Mejoramiento de calles urbanas	Jocón Yoro	11	11	06-01-12-400-460-466-12	ACT-12016	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	98,785.00	0.00	0.00	98,785.00	98.00 %	1,215.00	1.00 %		EN PROCESO		
5	Reparación de calles Sector La loma	La loma	11	11	06-01-12-400-460-466-15	ACT-12016	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
6	Reparación de calles 2016	Tapiquil	11	11	06-01-12-400-460-466-16	ACT-12016	100,000.00	289,000.00	0.00	0.00	0.00	389,000.00	0.00	0.00	238,050.00	0.00	0.00	238,050.00	61.00 %	150,950.00	38.00 %		EN PROCESO		
7	Contraparte Proyecto Eléctrico Rio abajo	Rio abajo	11	11	06-01-12-400-480-485-11	ACT-12016	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
8	Contratarte CLIFOR (Protección Bosque)	Jocón Yoro	11	11	06-01-12-400-480-485-29	ACT-12016	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
9	Instalaciones de acometidas	Majastral, Dalia, 11 Pacaya, Encuentros, Mangas	11	11	06-01-12-400-480-485-30	ACT-12016	0.00	367,029.64	0.00	0.00	0.00	367,029.64	0.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00	54,400.00	14.00 %	312,629.64	85.00 %		EN PROCESO		
10	Mejoramiento de Calles Rurales	Jocón Yoro	15	12	06-01-11-400-460-466-11	ACT-12016	102,462.14	0.00	0.00	0.00	0.00	102,462.14	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	93.00 %	6,462.14	6.00 %		EN PROCESO		
11	Reparación de Calles 2016	Agua Fria	15	12	06-01-11-400-460-466-14	ACT-12016	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
12	Reparación de calles	La Loma	15	12	06-01-11-400-460-466-15	ACT-12016	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33.00 %	67,000.00	67.00 %		EN PROCESO		
13	Reparación de calles	Tapiquil	15	12	06-01-11-400-460-466-16	ACT-12016	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	97.00 %	2,500.00	2.00 %		TERMINADO		
14	Contraparte Proyecto Eléctrico Pacaya	Pacaya	15	12	06-01-11-400-480-485-04	ACT-12016	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	26.00 %	73,750.00	73.00 %		EN PROCESO		
15	Contraparte CLIFOR (Protección Forestal)	Jocón Yoro	15	12	06-01-11-400-480-485-29	ACT-12016	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
16	Mejoramiento de edificio Municipal	Jocón Yoro	11	11	03-09-12-200-230-232-03	ACT-12016	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	13,685.50	0.00	0.00	13,685.50	13.00 %	86,314.50	86.00 %		EN PROCESO		



Jocón, YORO

EJERCICIO: 2016

USUARIO: NORLAN.CRUIZ



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2016

Hora : 11:39 a.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
17	Proyecto iluminación del estadio Jocón 2016	Jocón Yoro	11	11	03-09-12-400-460-467-03	ACT-12016	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
18	Terminación 2da etapa Esc Felipe A Reyes 2016	Jocón Yoro	11	11	06-01-12-400-460-461-63	ACT-12016	0.00	181,749.48	0.00	0.00	0.00	181,749.48	0.00	0.00	163,207.00	0.00	0.00	163,207.00	89.00 %	18,542.48	10.00 %		TERMINADO		
19	Contruccion de sistema de agua	La Dalia	11	11	06-01-12-400-460-464-18	ACT-12016	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
20	Proyecto Escuela Piedra Colorada 2016	Piedra Colorada	11	11	06-01-12-400-460-461-67	ACT-12016	0.00	190,792.53	0.00	0.00	0.00	190,792.53	0.00	0.00	32,824.27	0.00	0.00	32,824.27	17.00 %	157,968.26	82.00 %		TERMINADO		
21	Construcción de sistema de agua	La Dalia 2016	11	11	06-01-12-400-460-464-18	ACT-12016	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
22	Proyecto alcantarillado Jocón 2016	Jocón Yoro	11	11	06-01-12-400-460-465-01	ACT-12016	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	63.00 %	350,000.00	36.00 %		EN PROCESO		
23	Contruccion de puente peatonal	La Esperanza Jocón	11	11	06-01-12-400-460-466-17	ACT-12016	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	34,489.78	0.00	0.00	34,489.78	11.00 %	255,510.22	88.00 %		EN PROCESO		
24	Contruccion de 30 letrinas Barrial y Jaguas Jocón 2016	Col. Nelson, Abajo	11	11	06-01-12-400-460-468-21	ACT-12016	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	218,317.40	0.00	0.00	218,317.40	87.00 %	31,682.60	12.00 %		EN PROCESO		
25	Proyecto proteccion de bosques Jocón Yoro	Jocón Yoro	11	11	06-01-12-400-480-485-01	ACT-12016	150,000.00	342,236.83	0.00	0.00	0.00	492,236.83	0.00	0.00	469,308.00	0.00	0.00	469,308.00	95.00 %	22,928.83	4.00 %		EN PROCESO		
26	Contraparte proyecto electrico Pacaya	Pacaya	11	11	06-01-12-400-480-485-04	ACT-12016	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO		
27	Contraparte proyecto electrico pacayal	Pacayal	11	11	06-01-12-400-480-485-31	ACT-12016	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	313,694.96	0.00	0.00	313,694.96	78.00 %	86,305.04	21.00 %		TERMINADO		
28	Contraparte Proy. Electrico Buenos Aires	Buenos aires	11	11	06-01-12-400-480-485-32	ACT-12016	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	106,204.84	0.00	0.00	106,204.84	35.00 %	193,795.16	64.00 %		EN PROCESO		
29	Proyecto de emergencia	Jocón Yoro	11	11	06-01-12-400-480-485-33	ACT-12016	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	483,427.00	0.00	0.00	483,427.00	96.00 %	16,573.00	3.00 %		EN PROCESO		
30	Proyecto Eletrico del instituto Andres Lopez Diaz	Jocón Yoro	11	11	06-01-12-400-480-485-34	ACT-12016	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	215,511.14	0.00	0.00	215,511.14	99.00 %	488.86	0.00 %		TERMINADO		
31	Construcción sistema de agua La Dalia 2016	La Dalia	15	12	06-01-11-400-460-464-18	Act-12016	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
32	Proyecto Protección de Bosques	Jocón Yoro	15	12	06-01-11-400-480-485-01	ACT-12016	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	148,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,600.00	99.00 %	1,400.00	0.00 %		TERMINADO	



Jocón, YORO

EJERCICIO: 2016

USUARIO: NORLAN.CRUIZ



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2016

Hora : 11:39 a.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
33	Mejoramiento Jocon Yoro del sistema eléctrico		11	11	03-09-12-200-230-232-02	ACT-12016	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	242,633.00	0.00	0.00	242,633.00	60.00 %	157,367.00	39.00 %	EN PROCESO		
34	Reparacion de calles 2016	Agua Fria	11	11	06-01-12-400-460-466-14	ACT-12016	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
35	Proyecto Elctrico Cosiguina	Cosiguina	11	11	06-01-12-400-480-485-35	ACT-12016	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	232,523.74	0.00	0.00	232,523.74	99.00 %	1,476.26	0.00 %	EN PROCESO		
<b>Totales</b>							<b>3,910,832.34</b>	<b>4,841,888.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,752,720.62</b>	<b>401,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,426,821.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,828,171.63</b>		<b>3,924,548.99</b>				

## Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANTONIA VILAFRANCA BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal  
NO HAY

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WILMER OMAR MARTINEZ HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6wZy+KKWNgm7zxFFYL/IHwdh3sz7PIALUpjE9fsnnlZleLcyDgF0+3UJkH3UuRjuilu9o/D6/P/v3QvQEDKVP5KW/KWhyVXqpnH0cZoWkbsqjuDBFZ94awU6GChbm  
mLoTK4Ser/FBzRg9crCRse/j6B1fsdCidoN4PhvR.JYKG8HXOGMCTLzLNqnLyPrle5E5Tt8V45HXNPA/g24oklSmkv4gAJeDKJF1/rfsaoLbq0ObpmpCCKJLV1v927auvvAqZrzG  
K1hE0+OaVIGGwOodCg