



ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO
UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)
REPORTE EJECUCION
POA FEBRERO 2023

| DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------|--|------------|----------------------|----------|---|
| INGENIERIA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESTRATEGICO | OBJETIVO OPERATIVO | META ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD / ACCIONES | FEBRERO | | | OBSERVACIONES/COMENTARIOS/JUSTIFICACIONES |
| | | | | | PROGRAMADO | EJECUTADO | % AVANCE | |
| Gestión de la Infraestructura para el desarrollo | *Administrando el inventario vial de calles primarias y secundarias del casco urbano del municipio para programar y ejecutar la pavimentación a fin de atacar de manera inmediata las solicitudes realizadas por los ciudadanos, con el propósito de conservar, mejorar y brindar un ambiente moderno para la ciudad | Infraestructura Vial | | | | | | |
| | | 100% | % Avance | Mejoramiento de Calles Area Urbana | 100% | 22% | 22% | 1 Proyecto Formulado |
| | | 100% | % Avance | Pavimentacion de Calles Area Urbana | 100% | 12% | 12% | 1 Proyecto Formulado |
| | | 100% | % Avance | Mejoramiento de Calles Area Rural | 100% | 13% | 13% | 1 Proyecto Formulado |
| | | Alcantarillados sanitarios | | | | | | |
| | | 100% | % Avance | Construcción de Alcantarillado Sanitario, Col. Jaguas Arriba | 100% | 55% | 55% | 1 Proyecto Formulado |
| | | Desarrollo Comunitario | | | | | | |
| 100% | % Avance | Construccion de Tanque Para Almacenamiento de Agua en las Aldeas, Puente de Aguan, Potrerillos, El Puente, Cuidad Vieja, El Terrero y Tejeras | 100% | 13% | 13% | 1 Proyecto Formulado | | |
| 100% | % Avance | Ampliacion al Proyecto de Captacion de Agua, Area Urbana | 100% | 12% | 12% | 1 Proyecto Formulado | | |


ING. JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

