

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Detalle de todos y cada uno de los proyectos llevados a cabo por la Corporación Municipal según la fase del proyecto

FECHA: sep-16

Identificación del Proyecto				Elaboración del Proyecto											Ejecución del Proyecto						
Codigo	Encargado de la ejecución del	Nombre del Proyecto.	Ubicación del	Descripción del Proyecto	alcance del proyecto	Impacto Ambiental.	Impacto en el terreno y	encargado				Fuentes de Financiamiento.	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación	Estado del Proyecto	Costo de Finalización	Fecha de Finalización	Relación de lo	Variación en el costo	Variaciones en el	Razones de los cambios
								nombre	telefono	ubicacion	correo										
1	Marco Antonio Tinoco	Muro perimetral	Aldea Potrerillos	Mano de obra y suministro de materiales para la construcción de un muro perimetral de la escuela Marco Aurelio soto, como etapa final del proyecto, contemplando aproximadamente 46 metros lineales de construcción.	cumplir con la solicitud por parte de la junta de padres de familia y personal docente, crear espacios optimos para impartir clases, aportar e invertir en proyectos de educacion.	ninguno	ninguno	Marco Antonio Tinoco				Transferencia de Gobierno	L 119,930.00	03/09/2016	100	L 119,930.00	30/09/2016	Satisfactorio	N/A	N/A	N/A
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
7																					





ING. JORGE ESCOBAR
JEFE OBRAS PUBLICAS