

**MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ (MANCOMUNIDAD DE LA PAZ)**

**INFORME DE SUPERVISION**

Periodo del:

13 / 10 / 2016 17 / 11 / 2016      PROYECTO:  EN TIEMPO    DESFASADO    INCUMPLIMIENTO

Código: LPR121702-2016      Departamento: La Paz  
 Nombre: Ampliación Centro de Educación Básica Manuel Bonilla      Municipio: Santa María  
 Fase: Ejecución      Aldea: El Naranjo

**CONTRATO DE INVERSION**

Contratista: Ing. Juan Gabriel Argueta      AVANCE FISICO PROGRAMADO: 30 %  
 Fecha Inicio: 14/09/2016      AVANCE FISICO OBSERVADO: 59.31 %  
 Plazo: 120 Días

**OBSERVACIONES GENERALES DEL PROYECTO**

<b>Clima</b> <input checked="" type="checkbox"/> Sin lluvia <input type="checkbox"/> Con lluvia	<b>Rótulo</b> <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No En Carretera <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Rotulo Pared <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Placa	<b>Personal en Obra</b> <input checked="" type="checkbox"/> Suficiente <input type="checkbox"/> Insuficiente Maestro de obra: _____ Albañiles: _____ Peones: _____ Mujeres: _____ Otros: _____	<b>Materiales</b> <input checked="" type="checkbox"/> Aprobado <input checked="" type="checkbox"/> Suficiente <input type="checkbox"/> Rechazado <input type="checkbox"/> Insuficiente Material Rechazado Ninguno	<b>Calidad de Obra</b> <input checked="" type="checkbox"/> Bueno <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Malo <b>Proyecto terminado</b> <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <b>Doc. De Cierre Ingresada</b> <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<b>Proyecto paralizado</b> <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No Razón: Falta de fondos <input type="checkbox"/> Imputable ejecutor <input type="checkbox"/> Falta acceso <input type="checkbox"/> Mal clima <input type="checkbox"/> Otra: _____
---	--	--	---	---	--

Acarreo de material Aporte comunitario

**OBRA EJECUTADA EN EL PERIODO**

1.- Modulo A (Actividades Principales) y D (Aula tipo en U): se realizo bordillos, se comienza con las actividades de piso, puertas, Cielo falso, techado, se termino con las actividades de tallado de elementos, entabicado, se colocaron los bajantes y canal de aguas.

2.- Modulo C (Aceras Perimetrales) y F (Aceras): Se realizo relleno compactado.

**OBSERVACIONES EN LA OBRA**

Situaciones

1.- La preparación de concreto se realiza correctamente

2.- Todos los materiales son de muy buena calidad

3.- Buen manejo de la basura



