



**ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO**  
**UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)**  
**REPORTE EJECUCION**  
**POA MAYO 2024**

DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES								
INGENIERIA MUNICIPAL								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCIONES	MAYO			OBSERVACIONES/COMENTARIOS/JUSTIFICACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	
Gestión de la Infraestructura para el desarrollo	*Administrando el inventario vial de calles primarias y secundarias del casco urbano del municipio para programar y ejecutar la pavimentación a fin de atacar de manera inmediata las solicitudes realizadas por los ciudadanos, con el propósito de conservar, mejorar y brindar un ambiente moderno para la ciudad. así mismo el desarrollo comunitario, educación.	<b>INFRAESTRUCTURA VIAL</b>						
		100%	% Avance	Mejoramiento de Calles Area Urbana	100%	13%	13%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoramiento de Calles Area Rural	100%	10%	10%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Pavimentacion de Calles Area Urbana	100%	1%	1%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Dragado en Rios Area Urbana y Rural	100%	33%	33%	1 Proyecto Formulado
		<b>ALCANTARILLADO</b>						
		100%	% Avance	Construccion De Alcantarillado Sanitario, Col. Miraflores	100%	2%	2%	1 Proyecto Formulado
		<b>DESARROLLO COMUNITARIO</b>						
		100%	% Avance	Mejoramiento de Centro Comunal, Aldea Chorrera	100%	75%	75%	1 Proyecto Formulado

  
**ING. JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA**  
**DEPARTAMENTO DE INGENIERIA**