

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Detalle de todos y cada uno de los proyectos llevados a cabo por la Corporación Municipal según la fase del proyecto

FECHA: NOVIEMBRE

Identificación del Proyecto				Elaboración del Proyecto													Ejecución del Proyecto				
Codigo	Encargado de la ejecución del Proyecto	Nombre del Proyecto.	Ubicación del Proyecto.	Descripción del Proyecto	alcance del proyecto	Impacto Ambiental.	Impacto en el terreno y	encargado			Fuentes de Financiamiento.	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación	Estado del Proyecto	Costo de Finalización	Fecha de Finalización	Relación de lo planificado con	Variación en el costo total	Variaciones en el alcance	Razones de los cambios	
								nombre	telefono	ubicacion	correo										
1	Rolando Pineda Machado	Remodelacion del techo y el Salon de Actos de la Escuela Moises Duarte	Aldea Guarajao Viejo	Mano de obra y suministro de materiales para la remodelacion total del techo y salon de actos de la escuela Moises Duarte	cumplir con la solicitud por parte de la junta de padres de familia y personal docente, crear espacios optimos y para impartir clases, aportar e invertir en proyectos de educacion.	ninguno	ninguno	Rolando Pineda Machado				MUNICIPALES	L 285,095.00	21/11/2016	Entregado	L 285,095.00	21/02/2017	Satisfactorio	N/A	N/A	N/A
2	Marco Antonio Tinoco	Primera etapa del salon de reuniones del Centro de Salud Gustavo Boquin	Bo. Suyapita	mano de obra y suministro de materiales para la construccion de la primera etpa del salon de reuniones	constrccion del centro de reuniones para 50 personas con acabdos finos incluyendo una puerta doble y un modulo de baños y ventaneles grandes	N/A	N/A	Marco Antonio Tinoco				Municipales / Transferencia de Gobierno	L 199,914.00	25/11/2016	Entregado	L 199,914.00	25/02/2017	75 % de avances	N/A	N/A	N/A
3	Edwin Anael Alverto Hernandez	pavimento con concreto hidraulico en la segunda avenida entre 13 y 14 calle del barrio fatima	Bo. Fatima	Mano de obra y suministro de materiales para el cambio de cubierta de techo y entabicado de paredes para el kinder republica de Argentina	mejorar las vias de acceso y contribuir a la ampliacion de la red vial pavimentada	ninguno	ninguno	Edwin Anael Alverto Hernandez				Municipales	L 465,188.76	16/11/2016	Terminado	L 465,188.76	16/01/2017	Satisfactorio	N/A	N/A	N/A
4	Jose Servelio Reyes Castillo	losas para paso de agua lluvias	Bo. El Carmen, Victor Chavez, Altos de fatima	Mano de obra y suministro de materiales para la construccion de 4 losas de concreto para el paso de aguas lluvias	construccion de 4 losas para el paso de aguas lluvias con concreto de 4000 psicon un espesor de 6".	N/A	N/A	Jose Servelio Reyes				MUNICIPALES	L 70,080.00	10/11/2016	entregado	L 70,080.00	01/10/2017	satisfactorio	N/A	N/A	N/A
						N/A	N/A	Jose Alexy Mendoza				MUNICIPALES TRANSFERENCIA DE GOBIERNO	L 99,344.50	25/05/2016	Preliminares	L 99,344.50	25/07/2016	satisfactorio	N/A	N/A	N/A
						N/A	N/A	Nery Medina				MUNICIPALES	L 549,631.50	30-05-2016	Preliminares	L 799,376.00	30/09/2016	satisfactorio	N/A	N/A	N/A
						N/A	N/A	Raul Ramiro Rodriguez				MUNICIPALES	L 118,200.30	30-03-2016	Preliminares	L 118,200.30	30/05/2016	Satisfactorio	N/A	N/A	N/A



ING. JORGÉ ESCOBAR
JEFE OBRAS PUBLICAS