



# **Informe Ejecutivo**

# Secretaria de Finanzas

# Dirección de Infraestructura Mayor (DIM)

# **Programas USAID**

Proyecto Infraestructura de la Seguridad Ciudadana (ICS) 522-0513

Proyecto Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (PIOH) 522-0502/522-0511

Informe Trimestral

I Trimestre 2025



1







## **DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS**

# <u>Proyecto de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS) Convenio de Ejecución No. 522-0513</u>

El gobierno de EE.UU. a través de la Agencia de Desarrollo Internacional (USAID), y el GdH han firmado el convenio de donación de objetivo de desarrollo 522-0501 y cuatro (4) cartas de ejecución con un periodo de implementación de 81 meses del de octubre de 2017 a junio de 2024 estableciendo montos Sub – Comprometidos o Sub-Obligados por \$11,847,015.20 equivalentes a L.292,206,044.43 de aportaciones de la USAID y \$2,961,753.8 equivalente a L.73,051,511.11 de aportaciones del GdH, conforme se establece en la carta de ejecución No 522.0501 – 025 y su plan de trabajo aprobado.

En este trimestre se formalizo la firma de una nueva carta de ejecución No. 522-0513-01 por parte de la USAID/FHIS/SEFIN donde se sub obligaron \$8,422,674 equivalentes a L 208,567,337 de aportaciones de la USAID y \$2,105,669 equivalente a L. 52,141,809 de aportaciones del GdH, siendo el nuevo monto de la actividad de \$20,269,689.20 de aportaciones de la USAID y \$5,067,423.00 de aportaciones del GdH. Así mismo, bajo la aprobación de esta nueva carta de ejecución, se extiende el periodo de implementación de la actividad a 111 meses, desde el mes de octubre del 2017 a diciembre de 2026.

	Aportacion	es USAID	Aportaciones GdH			
Cartas de Ejecución	US\$	HNL	US\$	HNL		
Convenio 522-0441 Carta de Ejecución 30 y Convenio 522-0501 Carta de Ejecución 4	2,836,304	69,957,309	709,076	17,489,327		
Convenio 522-0441 Carta de Ejecución 33 y Convenio 522-0501 Carta de Ejecución 8	Reprogramación Plan de Trabajo y Presupuesto					
Convenio 522-0441 Carta de Ejecución 36 y Convenio 522-0501 Carta de Ejecución 11	3,861,710	95,248,883	965,427	23,812,221		
Convenio 522-0501 Carta de Ejecución 22	1,000,000	24,664,951	250,000	6,166,238		
Convenio 522-0501 Carta de Ejecucion25	4,149,001	102,334,906	1,037,250	25,583,727		
Convenio 522-0513 Carta de Ejecución 01	8,422,674	208,567,337	2,105,669	52,141,809		
Total	20,269,689	500,773,386	5,067,423	125,193,322		







# <u>Proyecto Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras</u> (PIOH) 522-0502/522-0511

La USAID, y el GdH han firmado el convenio de donación de objetivo de desarrollo 522-0502 y cuatro (4) cartas de ejecución con un periodo de implementación de 68 meses del de octubre de 2018 a junio de 2024 estableciendo montos Sub — Comprometidos o Sub-Obligados por \$8,831,000 equivalentes a L.184,522,440 de aportaciones de la USAID y \$1,707,750 equivalente a L.41,178,869 de aportaciones del GdH, conforme se establece en la carta e ejecución No 522.0502 — 034 y su plan de trabajo aprobado.

A través de la formalización de la nueva carta de ejecución No. 522-0511-01 por parte de la USAID/FHIS/SEFIN se reprogramo el plan de trabajo aprobado bajo la Carta de Ejecución No.522-0502-45 y se extiendo el periodo de implementación de la actividad a 84 meses, desde el mes de octubre del 2018 a diciembre de 2025, esta ampliación se realiza para ejecutar fondos de donación de la oficina de Crecimiento Económico (EG).

	Aportacion	nes USAID	Aportaciones GdH		
Cartas de Ejecución	US\$	HNL	US\$	HNL	
Convenio 522-0502 Carta de Ejecución 9	1,004,470	24,107,280	251,117	6,026,820	
Convenio 522-0502 Carta de Ejecución 19	2,995,530	71,892,720	748,883	17,973,192	
Convenio 522-0502 Carta de Ejecución 25	-1,000,000	-25,000,000	-250,000	-6,250,000	
Convenio 522-0502 Carta de Ejecución 37	Repr	ogramación de Pla	n de Trabajo y Pla	azo	
Convenio 522-0502 Carta de Ejecución 34	3,831,000	93,522,440	957,750	23,426,857	
Convenio 522-0502 Carta de Ejecución 45	1,504,304	39,980,889	376,076	9,948,963	
Convenio 522-0502 Carta de Ejecución 47 y Convenio 522-0511 Carta de Ejecución 01	Reprogramación de Plan de Trabajo y Plazo				
Total	8,335,304	204,503,329	2,083,826	51,125,832	







#### **PROYECTOS**

#### PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (ICS)

Durante el periodo comprendido desde el 01 de enero al 31 de marzo del 2025, se encuentran en etapa de ejecución un total de 6 de Infraestructura Escolar. Los 6 proyectos se encuentran en ejecución bajo la metodología de Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC).

Al cierre de I trimestre se finalizó 1 proyecto con una inversión total de L. 2,600,000 beneficiando de manera directa a más de 188 personas y generando 13 empleos. "Reparación del CEB Porfirio Ruiz y Construcción de Obras Varias, Atlántida La Ceiba"

CUMPLIMIENTO ENTREGABLES 2025										
	Programado			Real				Total		
Categoria	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	I Trimestre2	II Trimestre3	III Trimestre4	V Trimestre5	Programado	Real
Infraestructura Escolar	1	0	1	6	1	0	0	0	8	1
Espacios Recuperados	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0
Infraestructura Vial		0		1	0	0	0	0	1	0
(Puente/Caja Puente)					U	U	U	U	1	U
Total					1	0	0	0	11	1

#### A. Avance físico de proyectos en ejecución

Al cierre del I Trimestre del 2025 bajo el programa ICS se encuentran 6 proyectos en ejecución, presentando un avance promedio de 37% físico.

## B. Avance financiero de proyectos en ejecución

Los 6 proyectos que se encuentran en etapa de ejecución al final del I Trimestre del 2025 bajo el programa ICS, representan un monto total de L. 42,664,000 del cual se ha desembolsado un monto promedio del 44%.







### Matriz de Seguimiento de Proyectos ICS en ejecución

No.	Código	Localización		Proyecto	% Avance físico
1	109161	Cortés	San Pedro Sula	Reparación del Instituto Modesto Rodas Alvarado y construcción de obras varias Fase II	99%
2	109693	Cortés	San Pedro Sula	Reparación del CEB Padre Claret y construcción de obras varias Fase II.	35%
3	110094	La Paz	Yarumela	Reparación Instituto Polivalente Dr. Doroteo Varela Mejía y Obras Varias, ubicado en Barrio la Independencia, Yarumela	30%
4	110248	Cortes	Villanueva	Reparación de CEB Augusto C. Coello y Obras Varias.	36%
5	110244	Francisco Morazán	MDC	Reparación de CEBG Tiburcio Carias Andino y Obras Varias.	20%
6	110135	Copan	Corquin	Reparación de Escuela Urbana Mixta José Cecilio del Valle y Obras Varias". Ubicado en Barrio el Centro	42%







#### PROGRAMA PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS

Durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo del 2025, se encuentran en etapa de ejecución un total de 6 de Infraestructura Escolar. 5 proyectos se encuentran en ejecución bajo la metodología de Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC) y 1 se encuentra en ejecución con contratista.

Al cierre del I Trimestre se finalizó 1 proyecto con una inversión total de L.2,184,000, beneficiando de manera directa a más de 345 personas y generando 14 empleos. "Reparación CEB Dionisio de Herrera y Construcción de obras varias, La Paz, La Paz"

CUMPLIMIENTO ENTREGABLES 2025										
	Programado				Real				Total	
Categoria	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	I Trimestre2	II Trimestre3	III Trimestre4\	/ Trimestre5	Programado	Real
Infraestructura Escolar	0	3	3	0	1	0			6	1
Infraestructura Vial	0	0	0	1					1	0
(Puente/Caja Puente)				1	U	U	U	U	1	U
Total	0	3	3	1	1	0	0	0	7	1

#### A. Avance físico de proyectos en ejecución

Al cierre del I Trimestre del 2025 bajo el programa PIOH, 5 proyectos se encuentran en ejecución con un avance promedio de un 92%.

#### B. Avance financiero de proyectos en ejecución

Los 5 proyectos que se encuentran en etapa de ejecución al final del I Trimestre del 2025 bajo el programa PIOH, representan un monto total de L. 18,027,291 del cual se ha desembolsado un monto promedio del 82%.

#### Matriz de Seguimiento de Proyectos PIOH en ejecución

	No.	Código	Localiz	ación	Proyecto	% Avance físico
•	1	108952	Santa Bárbara	Azacualpa	Reparacion de Escuela Republica de Brasil y Construccion de Obras Varias, ubicado en el Barrio San Francisco	90%
**;	2	109063	Lempira	San Sebastián	Reparacion del CEB Jose Trinidad Reyes y Construcción	98%







No.	Código	Localización		Proyecto	% Avance físico
				de Obras Varias, Ubicado en barrio el Centro	
3	109205	Santa Bárbara	Las Vegas	CEB Lesly Argentina Rodriguez, Colonia Orellana, Las Vegas, Santa Bárbara	97%
4	109055	La Paz	Yarula	Reparacion CEB Pedro H. Bonilla y Construccion y Obras Varias. Ubicado en las Huertas	70%
5	109066	Copán	El Paraiso	Reparación del Escuela Jonh F. Kennedy y Construcción de obras varias	95%

## **EJECUCIÓN FINANCIERA**

Tomando en cuenta el mecanismo financiero establecido en los convenios de donación de cada programa donde se establece lo siguiente: "Se utilizará el método de reembolso de costos para implementar y financiar la Actividad. Bajo este método, el Donatario deberá hacer los pagos con sus propios fondos para cubrir costos de la Actividad según el cuadro de Presupuesto del Plan de Trabajo pertinente aprobado por la USAID (El Presupuesto de la Actividad). La USAID reembolsara al Donatario por los costos incurridos en esta Actividad y que se han presentado a la USAID para reembolso sobre una base periódica."

# EJECUCION FINANCIERA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (ICS)

Para el año 2025, se tiene programada una ejecución presupuestaria total de L.171,622,173. De este monto, L.29,787,953 corresponden a fondos nacionales (Fuente 11) y L.141,834,220 corresponden a fondos de donación (Fuente 22).

Al cierre del I Trimestre del 2025, se ejecutaron L. 7.0 MM equivalente al 4% del presupuesto para dicha gestión, esta baja ejecución presupuestaria se debe a lo siguiente:

• En fecha 24 de enero de 2025 se informó al Gobierno de Honduras de la Orden Ejecutiva del Gobierno de Estados Unidos de América, titulada "Reevaluar y realinear la ayuda externa







de los Estados Unidos", con la cual se establece que, en un plazo de 90 días a partir del 20 de enero de 2025, imposibilitando al implementador (GdH) a incurrir en nuevas obligaciones imputables a los Planes de Trabajo vigentes de los programas USAID. La emisión de esta orden ejecutiva conlleva un potencial impacto negativo en la ejecución presupuestaria financiera y física de los programas de la USAID, para la gestión 2025.

- A marzo de 2025 no se han recibido instrucciones adicionales por parte de la USAID para determinar que gastos incurridos posteriores a la remisión de la Orden Ejecutiva serán gastos elegibles bajo el financiamiento de los convenios de ejecución de los programas de la USAID.
- A marzo de 2025, se encuentran pendiente de reembolso por parte de la USAID, solicitudes de reembolso remitidas en enero y marzo de 2025 por un monto de L.8,783,702 para ICS, las cuales serán regularizadas en presupuesto de SIAFI una vez sean reembolsadas por la USAID.
- Se solicitó cuota de compromiso para fondos nacionales por un monto de L.11.1 millones, sin embargo la TGR/SEFIN solo aprobó L.3.2 millones para el I trimestre de 2025, afectando la proyección de los desembolsos para la ejecución de los proyectos PEC.

		Gestion 2025							
Descripcion	Presupuesto Aprobado	Modificacion/ Incorporacion	Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	Disponibilidad Presupuestaria	% Ejecucion			
ICS- 522-0513 Fondos Nacionales	29,787,953	-	29,787,953	5,433,715	24,354,238	18.24%			
ICS- 522-0513 Fondos Donaciones	141,834,220	_	141,834,220	1,601,895	140,232,325	1.13%			
			171,622,173	7,035,610	164,586,563	4.10%			

Ilustración 1 – Ejecución Financiera ICS I Trimestre 2025

## EJECUCIÓN FINANCIERA PROGRAMA PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL **OCCIDENTE DE HONDURAS (PIOH)**

Para el año 2025, se tiene programada una ejecución presupuestaria total de L. 79,040,000. de fondos de donación (Fuente 22).

Al cierre del I Trimestre del 2025, NO se ejecutaron fondos del presupuesto aprobado, esta no ejecución presupuestaria se debe a lo siguiente:

• En fecha 24 de enero de 2025 se informó al Gobierno de Honduras de la Orden Ejecutiva del Gobierno de Estados Unidos de América, titulada "Reevaluar y realinear la ayuda externa de los Estados Unidos", con la cual se establece que, en un plazo de 90 días a partir del 20 de enero de 2025, imposibilitando al implementador (GdH) a incurrir en nuevas obligaciones imputables a los Planes de Trabajo vigentes de los programas USAID. La emisión de esta







orden ejecutiva conlleva un potencial impacto negativo en la ejecución presupuestaria - financiera y física de los programas de la USAID, para la gestión 2025.

- A marzo de 2025 no se han recibido instrucciones adicionales por parte de la USAID para determinar que gastos incurridos posteriores a la remisión de la Orden Ejecutiva serán gastos elegibles bajo el financiamiento de los convenios de ejecución de los programas de la USAID.
- A marzo de 2025, se encuentran pendiente de reembolso por parte de la USAID, solicitudes de reembolso remitidas en enero y marzo de 2025 por un monto de L.1,731,410 para PIOH, las cuales serán regularizadas en presupuesto de SIAFI una vez sean reembolsadas por la USAID.

				Gestion 2025		
Descripcion	Presupuesto	Modificacion/I	Presupuesto	Presupuesto	Disponibilidad	% Ejecucion
	Aprobado	ncorporacion	Vigente	Devengado	Presupuestaria	% Ejecucion
ICS- 522-0502 Fondos Nacionales	-		-	-	-	0.00%
ICS- 522-0502 Fondos Donaciones	79,040,000		79,040,000	-	79,040,000	0.00%
			79,040,000	-	79,040,000	0.00%

Ilustración 2 – Ejecución Financiera PIOH I Trimestre 2025

## PROBLEMÁTICA EN LA EJECUCION I TRIMESTRE DEL 2025

#### Área Administrativa-Financiera

Durante el I trimestre de 2025, la ejecución presupuestaria del Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (ICS) se vio afectada por un monto de L. 7.9 millones correspondiente a los fondos nacionales (fuente 11), debido a que la Tesorería General de la República (TGR-SEFIN) no aprobó la cuota compromiso solicitada para el mes de marzo, específicamente para el grupo presupuestario 400, el cual correspondía al segundo desembolso de los Proyectos Ejecutado por la Comunidad (PEC).

## Área Técnica

n/a







#### Área Financiera

Gestionar ante SEFIN nuevamente la cuota compromiso que corresponde al segundo desembolso para continuar con la ejecución de los Proyectos PEC que quedaron pendientes en marzo del 2025 del programa ICS.

#### Área Técnica:

n/a

#### **LOGROS ALCANZADOS EN EL I TRIMESTRE DEL 2025**

A pesar de los retos enfrentados durante este periodo, el programa ICS y PIOH ha logrado importantes avances que reflejan la capacidad de adaptación de la DIM ante las dificultades operativas y financieras. En el I trimestre, se han concluido con éxito dos proyectos claves y se encuentran en ejecución 11 proyectos.

El Gobierno de la Republica de Honduras con el Apoyo del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) a falta de comunicación de la USAID estableció un escenario que proporciona estabilidad a la UCP para la ejecución de aquellos proyectos que se encontraban comprometidos a la fecha de la emisión de la Nota del Gobierno de Estados Unidos, permitiendo la continuidad de la ejecución de los Proyectos, esperando una posible notificación de la USAID antes del cumplimiento de los 90 días, cuya fecha será el 21 de abril de 2025.







#### **ANEXOS**



24 de enero de 2025

Ingeniero
Warren Ildefonso Ochoa Orellana
Ministro Director del Fondo Hondureño de Inversión Social
Programas USAID-FHIS
Su Oficina

Ref: Actividades FHIS-PIOH y FHIS-ICS

Estimado señor Ministro:

Me permito dirigirme a usted con la mayor consideración en relación con la orden ejecutiva titulada "Reevaluar y realinear la ayuda exterior de los Estados Unidos", firmada por el presidente Trump el pasado 20 de enero de 2025. Dicha disposición establece que, en un plazo de 90 días a partir de esa fecha, el Secretario de Estado y el Director de la Oficina de Administración y Presupuesto deberán emitir lineamientos específicos para determinar la continuidad, modificación o conclusión de cada programa de cooperación internacional financiado por el gobierno de los Estados Unidos.

En virtud de lo anterior, y con el mayor respeto al marco de colaboración que nos une, me permito informarle que, por el momento, el implementador se encuentra imposibilitado de incurrir en nuevas obligaciones imputables a los Planes de Trabajo vigentes de ambas Actividades con fondos de contribución de USAID, hasta recibir instrucciones adicionales.

Agradecemos de antemano su comprensión y colaboración en este proceso. Asimismo, le solicito amablemente confirmar la recepción de la presente comunicación. Quedamos a su disposición para atender cualquier duda o consulta que estime pertinente.

Atentamente,

David Billings Director de Misión

Mailing Addresses: From USA: UBAIDRivandures, UNIT 2927, APO AA 34022. Tel. 011-604-2236-9320. In Handures: Apartado Poetal 3403, Tegudgelge, M. D. C. Tel. 2236-9320, Fax (504) 2236-7776.

