

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No. 1872-SGIMSG-2017

**PARA:** ABOGADO CARLOS ROBERTO ORTEGA MEDINA,  
Secretaria General del IHSS

**DE:** ING. HECTOR YUJA FAJARDO  
Subgerente Nacional de Ing. Mant. Y Servicios Generales.

**FECHA:** 05 de Julio del 2017.

**ASUNTO:** ENVIO DE INFORMACION PARA EL PORTAL DE  
TRANSPARENCIA




Por este medio le envié la Información solicitada mediante memorando # 027-OIP-IHSS referente al Ítem 1 y 2 del mes de Junio -2017.

- 1- Memorando 001851-SGIMSG-2017-cuadro de los vehículos propiedad del Instituto el cual no ha tenido ningún cambio a la fecha.
- 2- Memorando 1852-SGIMSG-2017-Proyectos en ejecución
- 3- Oficio TP95-IHSS-2017-proyectos de la Unidad ejecutora

Atentamente,

cc: Archivo.

HY/Ed





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No. 1852-SGIMSG-2017

ING 206

**PARA:** **ING. HECTOR YUJA**  
SUBGERENTE INGENIERIA,  
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

**DE:** **ING. REBECA RIVERA**  
COORDINADORA DE PROYECTOS

**ASUNTO:** **LO DESCRITO**

**FECHA:** **03 de Julio del 2017**



En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al Ítem **Nº 2** del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **JUNIO DEL 2017**:

1. Durante este mes se comenzaron los trabajos de **“Limpieza de Ductos de Aires Acondicionados Tipo Paquete de las Regionales y Periféricas de la Zona Norte del IHSS Primera Etapa”**. A la fecha la información del proceso de estos trabajos debe ser proporcionada por el Ing. Bernardino Rivera, quienes es el Supervisor Designado del mismo.
2. Durante este mes se adjudicó el proyecto de **“Impermeabilización de Losas y Obras Adicionales en las Clínicas Periférica 2 Santa Fe y Periférica 3 Kennedy del Instituto Hondureño de Seguridad Social”** y se informa lo siguiente:

**A. Identificación del Proyecto:**

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Impermeabilización de Losas y Obras Adicionales en las Clínicas Periférica 2 Santa Fe y Periférica 3 Kennedy del Instituto Hondureño de Seguridad Social”.
4. **Ubicación de Proyecto:** Clínica Periférica N° 2 en la Col. Santa Fe y la Clínica Periférica N° 3 en la colonia Kennedy, ambos en el Distrito Central
5. **Propósito:** Mejorar las instalaciones físicas de ambas clínicas, evitando que techos y cielos se sigan dañando por humedad y de esta manera resguardar los bienes inmuebles del Instituto.

Subgerencia de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, 2do. Piso, Edificio Administrativo

Teléfonos: (504) 2238-5088, Ext. 1101

[www.ihss.hn](http://www.ihss.hn)



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

6. **Descripción del Proyecto:** Se realizarán trabajos de quitado de impermeabilizante en las losas (el cual se encuentra dañado), levantar las unidades compresoras de aires acondicionados, trabajos de impermeabilización de losas, reparación de paredes dañadas, entre otras.

#### **B. Elaboración del Proyecto:**

1. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Impermeabilización de losas y obras adicionales.
2. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
3. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** Únicamente es impermeabilización de losas ya existentes, por lo que no genera mayor impacto en las estructuras.
4. **Detalles del contacto:**
  - Ing. Hector Yuja
  - Tel: 9453-8351
  - yuja26@hotmail.com
5. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
6. **Presupuesto del Proyecto:** L. 1,255,605.85
7. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 29 de Marzo del 2017.
8. **Estado del Proyecto:** El proyecto no se ha comenzado, está a la espera de firma del contrato.
9. **Costo de Finalización:** El proyecto está aun sin comenzar.
10. **Fecha de Finalización:** No se ha elaborado la Orden de Inicio por lo que aún no se puede definir fecha de finalización.

#### **C. Ejecución del Proyecto:**

El proyecto aún está en etapa de firma de Contrato.

3. Durante este mes se adjudicó el proyecto de “**Servicios de Pintura del Hospital General de Especialidades y Periféricas en Tegucigalpa, del IHSS**” y se informa lo siguiente:


##### **A. Identificación del Proyecto:**

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud



Subgerencia de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, 2do. Piso, Edificio Administrativo  
Teléfonos: (504) 2238-5088, Ext. 1101

[www.ihss.hn](http://www.ihss.hn)



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

3. **Nombre del Proyecto:** “Servicios de Pintura del Hospital General de Especialidades y Periféricas en Tegucigalpa, del IHSS”.
4. **Ubicación de Proyecto:** Hospital General de Especialidades de Comayagüela, Clínica Periférica N° 2 en la Santa Fe de Comayagüela, Clínica Periférica N° 3 de la Col. Kennedy y Clínica Periférica N° 1 en el Barrio Abajo de Tegucigalpa.
5. **Propósito:** Mejorar las instalaciones físicas de las clínicas y el Hospital General de Especialidades.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizarán trabajos de demoliciones, colocación de cielos, resanes en paredes, pintura, y reinstalación de puertas.

#### B. Elaboración del Proyecto:

1. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Pintura y reparaciones de los edificios..
2. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
3. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** Únicamente es pintura de paredes, por lo que no genera mayor impacto en las estructuras.
4. **Detalles del contacto:**
  - Ing. Hector Yuja
  - Tel: 9453-8351
  - yuja26@hotmail.com
5. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
6. **Presupuesto del Proyecto:** L. 14,000,000.00
7. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 03 de Abril del 2017.
8. **Estado del Proyecto:** El proyecto no se ha comenzado.
9. **Costo de Finalización:** El proyecto está aun sin comenzar.
10. **Fecha de Finalización:** No se ha elaborado la Orden de Inicio por lo que aún no se puede definir fecha de finalización.

#### C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto ya está en firma de contrato.





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Se hace la observación que debe consultarse con la Arq. Tannya Paz, Consultora del IHSS, que otros proyectos que ella este evaluando se encuentran ya adjudicados y se pueda agregar al informe del IAIP.

Sin más que agregar quedo a la espera de sus observaciones de existir modificaciones o aportes al presente.

Atte.

cc. Archivo



**INFORMACION DE PROYECTOS FINALES DEL MES DE JUNIO 2017**


1. Durante este mes se comenzaron los trabajos de “**Limpieza de Ductos de Aires Acondicionados Tipo Paquete de las Regionales y Periféricas de la Zona Norte del IHSS Primera Etapa**”. A la fecha la información del proceso de estos trabajos debe ser proporcionada por el Ing. Bernardino Rivera, quienes es el Supervisor Designado del mismo.
2. Durante este mes se adjudicó el proyecto de “ **Impermeabilización de Losas y Obras Adicionales en las Clínicas Periférica 2 Santa Fe y Periférica 3 Kennedy del Instituto Hondureño de Seguridad Social**” y se informa lo siguiente:

**A. Identificación del Proyecto:**

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Impermeabilización de Losas y Obras Adicionales en las Clínicas Periférica 2 Santa Fe y Periférica 3 Kennedy del Instituto Hondureño de Seguridad Social”.
4. **Ubicación de Proyecto:** Clínica Periférica N° 2 en la Col. Santa Fe y la Clínica Periférica N° 3 en la colonia Kennedy, ambos en el Distrito Central
5. **Propósito:** Mejorar las instalaciones físicas de ambas clínicas, evitando que techos y cielos se sigan dañando por humedad y de esta manera resguardar los bienes inmuebles del Instituto.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de quitado de impermeabilizante en las losas ( el cual se encuentra dañado), levantar las unidades compresoras de aires acondicionados, trabajos de impermeabilización de losas, reparación de paredes dañadas, entre otras.

**B. Elaboración del Proyecto:**

1. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Impermeabilización de losas y obras adicionales.
2. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
3. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** Únicamente es impermeabilización de losas ya existentes, por lo que no genera mayor impacto en las estructuras.
4. **Detalles del contacto:**
  - Ing. Hector Yuja
  - Tel: 9453-8351
  - yuja26@hotmail.com
5. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios



6. **Presupuesto del Proyecto:** L. 1,255,605.85
7. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 29 de Marzo del 2017.
8. **Estado del Proyecto:** El proyecto no se ha comenzado, está a la espera de firma del contrato.
9. **Costo de Finalización:** El proyecto esta aun sin comenzar.
10. **Fecha de Finalización:** No se ha elaborado la Orden de Inicio por lo que aún no se puede definir fecha de finalización.


### C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto aún está en etapa de firma de Contrato.

3. Durante este mes se adjudicó el proyecto de **“Servicios de Pintura del Hospital General de Especialidades y Periféricas en Tegucigalpa, del IHSS”** y se informa lo siguiente:

#### A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Servicios de Pintura del Hospital General de Especialidades y Periféricas en Tegucigalpa, del IHSS”.
4. **Ubicación de Proyecto:** Hospital General de Especialidades de Comayagüela, Clínica Periférica N° 2 en la Santa Fe de Comayagüela, Clínica Periférica N° 3 de la Col. Kennedy y Clínica Periférica N° 1 en el Barrio Abajo de Tegucigalpa.
5. **Propósito:** Mejorar las instalaciones físicas de las clínicas y el Hospital General de Especialidades.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de demoliciones, colocación de cielos, resanes en paredes, pintura, y reinstalación de puertas.



#### B. Elaboración del Proyecto:

1. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Pintura y reparaciones de los edificios..
2. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
3. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** Únicamente es pintura de paredes, por lo que no genera mayor impacto en las estructuras.
4. **Detalles del contacto:**
  - Ing. Hector Yuja
  - Tel: 9453-8351
  - yuja26@hotmail.com




5. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
6. **Presupuesto del Proyecto:** L. 14,000,000.00
7. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 03 de Abril del 2017.
8. **Estado del Proyecto:** El proyecto no se ha comenzado.
9. **Costo de Finalización:** El proyecto esta aun sin comenzar.
10. **Fecha de Finalización:** No se ha elaborado la Orden de Inicio por lo que aún no se puede definir fecha de finalización.

**C. Ejecución del Proyecto:**

El proyecto ya está en firma de contrato.

**ING. HECTOR YUJA**  
**SUBGERENTE DE ING. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GEN.**





OFICIO TP95-IHSS-2017

Tegucigalpa M.D.C. 05 de julio de 2017


**INGENIERO  
HECTOR YUJA  
SUB GERENCIA DE INGENIERIA  
SU OFICINA**

**Estimado Ingeniero Yuja:**

Como proyectos de la Unidad Ejecutora del IHSS se desarrollaron en este mes de junio 2017:

1. LP 004-2017 ADQUISICIONDE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y MODULARES PARA CONSULTRA EXTERNA DEL HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES, PERIFERICAS 1,2 Y 3 DE TEGUCIGALPA Y PERIFERICAS DE SAN PEDRO SULA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL.

- **Ubicación del Proyecto:** Hospital de Especialidades, Edificio Antiguo Crédito Prendario y Clínicas Periféricas de San Pedro Sula.
- **Propósito:** Cambio de Mobiliario, debido a la Ausencia y Deterioro de mobiliario existente.
- **Descripción del Proyecto:** Dotación de Mobiliario de Oficinas y Salas de Espera para Clínicas de Consulta Externa del Hospital de Especialidades, Edificio Antiguo Crédito Prendario y Clínicas Periféricas de San Pedro Sula.
- **Alcance del Proyecto:** Dotación de Mobiliario para consulta externa del Hospital de Especialidades, Edificio Antiguo Crédito Prendario y Clínicas Periféricas de San Pedro Sula.
- **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental en el Proyecto.
- **Impacto en el terreno y asentamientos:** Ninguna.
- **Detalles de Contacto:** Dra. Miriam Chávez, Dirección Médica Nacional.






GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
INSTITUTO HONDUREÑO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
IHSS

- **Fuentes de Financiamiento:** Fondos Propios
- **Presupuesto del Proyecto:** L.6,951,086.89
- **Fecha de Aprobación del Presupuesto:** 27 de marzo de 2017.
- **Estado del Proyecto:** Contrato Firmado.
- **Empresa Contratista:** PINTER S. de R.L.
- **Costo de Finalización:** El Proyecto está en ejecución, no se tienen costos de finalización
- **Fecha de Finalización:** El Proyecto esta aun sin iniciar.

2. LP 005-2017 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PINTADO GENERAL DEL HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES Y PERIFERICAS EN TEGUCIGALPA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL.

- **Ubicación del Proyecto:** Hospital de Especialidades, Clínicas periféricas 1, 2 y 3.
- **Propósito:** Mantenimiento General del Edificio así como reparaciones en las paredes.
- **Descripción del Proyecto:** Pintura General Interior del Hospital de Especialidades
- **Alcance del Proyecto:** Dotación de Mobiliario para consulta externa del Hospital de Especialidades, Edificio Antiguo Crédito Prendario y Clínicas Periféricas de San Pedro Sula.
- **Impacto Ambiental:** Se ha determinado que el impacto sea reducido debido a que se está solicitando productos de bajo impacto ambiental (bajos compuestos volátiles).
- **Impacto en el terreno y asentamientos:** Ninguna.
- **Detalles de Contacto:** Dra. Miriam Chávez, Dirección Médica Nacional.
- **Fuentes de Financiamiento:** Fondos Propios
- **Presupuesto del Proyecto:** No se puede mostrar en estos momentos ya que está en proceso de Adjudicación.
- **Fecha de Aprobación del Presupuesto:** No se puede mostrar en estos momentos ya que está en proceso de Adjudicación.
- **Estado del Proyecto:** Adjudicado
- **Costo de Finalización:** El Proyecto esta aun sin iniciar.
- **Fecha de Finalización:** El Proyecto esta aun sin iniciar.




3. LP 005-2017 OBRAS DE CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA SALA DE HEMODIALISIS EN EL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL.


- **Ubicación del Proyecto:** Auditorio Hospital Regional del Norte.
- **Propósito:** Solventar la necesidad de la demanda en los servicios de Hemodiálisis.
- **Descripción del Proyecto:** Acondicionamiento del espacio del Auditorio para la instalación de la Sala A de Hemodiálisis, reacondicionamiento de la sala actual de Hemodiálisis para Sala B, y la construcción de la Planta de Tratamiento que abastecerá de agua e insumos a ambas salas de Hemodiálisis A y B.
- **Alcance del Proyecto:** Dotación de espacio adicional para los ambientes de hemodiálisis.
- **Impacto Ambiental:** No se han hecho estudios ambientales.
- **Impacto en el terreno y asentamientos:** No se han hecho estudios de impacto y asentamientos.
- **Detalles de Contacto:** Dra. Miriam Chávez, Dirección Médica Nacional.
- **Fuentes de Financiamiento:** Fondos Propios
- **Presupuesto del Proyecto:** No se puede mostrar en estos momentos ya que está en proceso de Adjudicación.
- **Fecha de Aprobación del Presupuesto:** No se puede mostrar en estos momentos ya que está en proceso de Adjudicación.
- **Estado del Proyecto:** En Evaluación
- **Costo de Finalización:** El Proyecto esta aun sin iniciar.
- **Fecha de Finalización:** El Proyecto esta aun sin iniciar.

4. LP 006-2017 IMPERMEABILIZACION DE LOSAS Y OBRAS ADICIONALES EN LAS CLINICAS PERIFERICA 2 SANTA FE Y PERIFERICA 3 KENNEDY DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL.

- **Ubicación del Proyecto:** Clínicas Periféricas 2 y 3.



- **Propósito:** Solventar la necesidad de impermeabilización de los edificios.
  - **Descripción del Proyecto:** Instalación de carpeta asfáltica en las clínicas periféricas 2 y 3 del IHSS.
  - **Alcance del Proyecto:** Instalación de carpeta asfáltica en las clínicas periféricas 2 y 3 del IHSS, incluye resanes, movimientos de condensadoras de Aire Acondicionado etc...
  - **Impacto Ambiental:** No se han hecho estudios ambientales.
  - **Impacto en el terreno y asentamientos:** No se han hecho estudios de impacto y asentamientos.
  - **Detalles de Contacto:** Dra. Miriam Chávez, Dirección Médica Nacional.
  - **Fuentes de Financiamiento:** Fondos Propios
  - **Presupuesto del Proyecto:** 1,255,605.85
  - **Fecha de Aprobación del Presupuesto:** 29 de marzo de 2017.
  - **Estado del Proyecto:** Adjudicado
  - **Costo de Finalización:** El Proyecto esta aun sin iniciar.
  - **Fecha de Finalización:** El Proyecto esta aun sin iniciar.
5. Formulación proyecto de ACONDICIONAMIENTO DE SALA DE HOSPITALIZACION EN EL AREA ACTUAL DE DOCENCIA EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES IHSS.
- **Ubicación del Proyecto:** Actual sala de Docencia del Hospital de Especialidades.
  - **Propósito:** Solventar la necesidad de camas para hospitalización.
  - **Descripción del Proyecto:** Adecuación de espacio actual Docencia del Hospital de especialidades, para ser habilitado como sala de hospitalización, con un alcance de 16 camas , incluye baños y estación de enfermería, incluye instalación de gases médicos, succión etc.
  - **Alcance del Proyecto:** Adecuación de espacio actual Docencia del Hospital de especialidades, para ser habilitado como sala de hospitalización, con un alcance de 16 camas , incluye baños y estación de enfermería, incluye instalación de gases médicos, succion etc.
  - **Impacto Ambiental:** No se han hecho estudios ambientales.
  - **Impacto en el terreno y asentamientos:** Ninguno registrado hasta el momento.





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
INSTITUTO HONDUREÑO DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
IHSS

- **Detalles de Contacto:** Dra. Miriam Chávez, Dirección Médica Nacional.

- **Fuentes de Financiamiento:** Fondos Propios

- **Presupuesto del Proyecto:** No se puede mostrar en estos momentos ya que está en proceso de formulación.

- **Fecha de Aprobación del Presupuesto:** No se puede mostrar en estos momentos ya que está en proceso de formulación.

- **Estado del Proyecto:** En formulación.

- **Costo de Finalización:** El Proyecto esta aun sin iniciar.

- **Fecha de Finalización:** El Proyecto esta aun sin iniciar.

6. Avances en el desarrollo de la Formulación del Proyecto de REMODELACION Y AMPLIACION DE EDIFICIO ANTIGUO CREDITO PRENDARIO PARA CLINICAS DE ONCOLOGIA, HEMODIALISIS Y AREA DE DOCENCIA.

- **Ubicación del Proyecto:** Antiguo Crédito Prendario.

- **Propósito:** Solventar la necesidad de cobertura en los servicios de Oncología y Hemodiálisis en la zona central del país.

- **Descripción del Proyecto:** Instalación de los servicios de hemodiálisis en el primer piso y Oncología en el segundo piso del edificio así como las oficinas de Docencia que actualmente están en el hospital de especialidades dando así más espacio de hospitalización en el hospital.

- **Alcance del Proyecto:** Instalación de los servicios de hemodiálisis en el primer piso y Oncología en el segundo piso del edificio así como las oficinas de Docencia que actualmente están en el hospital de especialidades dando así más espacio de hospitalización en el hospital.


- **Impacto Ambiental:** No se han hecho estudios ambientales.

- **Impacto en el terreno y asentamientos:** Ninguno registrado hasta el momento.

- **Detalles de Contacto:** Dra. Miriam Chávez, Dirección Médica Nacional.

- **Fuentes de Financiamiento:** Fondos Propios

- **Presupuesto del Proyecto:** No se puede mostrar en estos momentos ya que está en proceso de formulación.



- **Fecha de Aprobación del Presupuesto:** No se puede mostrar en estos momentos ya que está en proceso de formulación.
- **Estado del Proyecto:** En formulación.
- **Costo de Finalización:** El Proyecto esta aun sin iniciar.
- **Fecha de Finalización:** El Proyecto esta aun sin iniciar.

7. Avances en el desarrollo de la Formulación del Proyecto de REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS PARA FARMACIA DE CONSULTA EXTERNA EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES.

- **Ubicación del Proyecto:** Actual Farmacia y Areas de Trabajo social del Hospital de especialidades.
- **Propósito:** Solventar la necesidad de agilidad y eficiencia en la atención a los derechohabientes para provisión de medicamentos a los pacientes que son atendidos en consulta externa del hospital de Especialidades.

- **Descripción del Proyecto:** Remodelación total de los espacios de Farmacia de Consulta externa del Hospital de Especialidades, añadiendo al mismo los espacios de Trabajo Social, todo para eficientar el proceso de Atención al Derechohabiente.

- **Alcance del Proyecto:** Remodelacion total de los espacios de Farmacia de Consulta externa del Hospital de Especialidades, añadiendo al mismo los espacios de Trabajo Social, todo para eficientar el proceso de Atención al Derechohabiente.

- **Impacto Ambiental:** No se han hecho estudios ambientales.

- **Impacto en el terreno y asentamientos:** Ninguno registrado hasta el momento.

- **Detalles de Contacto:** Dra. Miriam Chávez, Dirección Médica Nacional.

- **Fuentes de Financiamiento:** Fondos Propios

- **Presupuesto del Proyecto:** No se puede mostrar en estos momentos ya que está en proceso de formulación.

- **Fecha de Aprobación del Presupuesto:** No se puede mostrar en estos momentos ya que está en proceso de formulación.

- **Estado del Proyecto:** En formulación.



- **Costo de Finalización:** El Proyecto esta aun sin iniciar.
- **Fecha de Finalización:** El Proyecto esta aun sin iniciar.

8. Avances en el desarrollo de la Formulación del Proyecto de REMODELACION DE SALAS DE ESPERA TOMA DE MUESTRAS Y HABILITACION DE ESPACIO PARA EQUIPO DE ANALISIS DE LABORATORIO CONSULTA EXTERNA HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

- **Ubicación del Proyecto:** Actual espacio de laboratorio
- **Propósito:** Solventar la necesidad de agilidad y eficiencia en la atención a los derechohabientes para atención en el laboratorio a los pacientes que son atendidos en consulta externa del hospital de Especialidades.

- **Descripción del Proyecto:** Remodelacion de los espacios de atención al derechohabiente, salas de espera, ventanillas de atención , flebotomistas, tamizaje y provision de espacio e instalaciones para máquina de análisis de muestra Laboratorio de Consulta externa del Hospital de Especialidades.

- **Alcance del Proyecto:** Remodelacion de los espacios de atención al derechohabiente, salas de espera, ventanillas de atención , flebotomistas, tamizaje y provision de espacio e instalaciones para máquina de análisis de muestra Laboratorio de Consulta externa del Hospital de Especialidades.

- **Impacto Ambiental:** No se han hecho estudios ambientales.

- **Impacto en el terreno y asentamientos:** Ninguno registrado hasta el momento.

- **Detalles de Contacto:** Dra. Miriam Chávez, Dirección Médica Nacional.

- **Fuentes de Financiamiento:** Fondos Propios


- **Presupuesto del Proyecto:** No se puede mostrar en estos momentos ya que está en proceso de formulación.

- **Fecha de Aprobación del Presupuesto:** No se puede mostrar en estos momentos ya que está en proceso de formulación.

- **Estado del Proyecto:** En formulación.

- **Costo de Finalización:** El Proyecto esta aun sin iniciar.

- **Fecha de Finalización:** El Proyecto esta aun sin iniciar.



9. LPN 010-2017 ADQUISICION E INSTALACION DE DOS ASCENSORES UNO PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE TEGUCIGALPA Y UNO PARA EL EDIFICIO DE REHABILITACION FISICA ORQUIDEA BLANCA EN SAN PEDRO SULA

- **Ubicación del Proyecto:** Edificio de Rehabilitación de Orquídea Blanca y Administrativo Tegucigalpa
- **Propósito:** Solventar la necesidad de agilidad y eficiencia en la comunicación vertical en los edificios Administrativos y Rehabilitación Orquídea blanca.
- **Descripción del Proyecto:** Instalación de equipos de Elevadores en los espacios Existentes para Elevadores en ambos edificios.
- **Alcance del Proyecto:** Instalación de equipos de Elevadores en los espacios Existentes para Elevadores en ambos edificios.
- **Impacto Ambiental:** No se han hecho estudios ambientales.
- **Impacto en el terreno y asentamientos:** Ninguno registrado hasta el momento.
- **Detalles de Contacto:** Dra. Miriam Chávez, Dirección Médica Nacional.
- **Fuentes de Financiamiento:** Fondos Propios
- **Presupuesto del Proyecto:** No se puede mostrar en estos momentos ya que está en proceso de Licitación.
- **Fecha de Aprobación del Presupuesto:** No se puede mostrar en estos momentos ya que está en proceso de Licitación.
- **Estado del Proyecto:** En Licitación, para Recepción de Ofertas.
- **Costo de Finalización:** El Proyecto esta aun sin iniciar.
- **Fecha de Finalización:** El Proyecto esta aun sin iniciar.

Atentamente,

  
ARQ. TANNYA V. PAZ  
Consultora IHSS

