

ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO
REPORTE EJECUCION
POA MAYO 2018

DESPECHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES								
INGENIERIA MUNICIPAL								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCIONES	JUNIO			OBSERVACIONES/COMENTARIOS/JUSTIFICACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	
Gestion de la Infraestructura para el desarrollo	*Administrando el inventario vial de calles primarias y secundarias del casco urbano del municipio para programar y ejecutar la pavimentacion a fin de atacar de manera inmediata las solicitudes realizadas por los ciudadanos, con el propósito de conservar, mejorar y brindar un ambiente moderno para la ciudad.	Educación						
		100%	% Avance	Proyecto Culminación del Cerco Perimetral de Escuela Lirios del Valle Col. Murillo Soto	100%	27%	27%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento de Techo en Escuela Francisco R. Lozano Aldea Las Minas	100%	27%	27%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Finalización de Aulas Esc. Esteban Sosa, Coyoles Central	100%	3%	3%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto II Etapa Mejoramiento De CEB Dilma Quezada, Aldea San Luis	100%	59%	59%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Construcción de Cerco Perimetral Esc. EEELA	100%	78%	78%	1 Proyecto Formulado
		Sistema de Alcantarillado Sanitario						
		100%	% Avance	Proyecto Construcción de Letrinas en Viviendas	100%	0.80%	0.80%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto III Etapa de Alcantarillado Sanitario Col. Sitrabarimasa	100%	50%	50%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Construcción de Servicios Sanitarios en Centro de Salud Aldea San José	100%	11%	11%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto III Etapa de Alcantarillado Sanitario El Carril	100%	1%	1%	1 Proyecto Formulado
		Reparación, Remodelación y Mantenimiento de Bienes Municipales						
		100%	% Avance	Proyecto Finalización de Jardín de Paz Col. El Mestizal	100%	46%	46%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento al Rastro Municipal Bo La Estación	100%	4%	4%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento a Mercado Municipal	100%	28%	28%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento al Funeraria Municipal	100%	19%	19%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto II Etapa de Mejoramiento De Parque Municipal Francisco Morazán, Barrio El Centro	100%	26%	26%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Finalización de Sala Velatoria En Aldea San José	100%	4%	4%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Finalización de Parque en Aldea Puerto Escondido	100%	92%	92%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento a Bodega Municipal	100%	23%	23%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento a Edificio Municipal	100%	9%	9%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto II Etapa de Mejoramiento De Parque Municipal Francisco Morazán, Barrio El Centro	100%	17%	17%	1 Proyecto Formulado
		Infraestructura Vial						
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento de Calles Área Urbana	100%	13%	13%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento de Calles Área Urbana	100%	82%	82%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Proyecto Mejoramiento de Calles Área Urbana	100%	33%	33%	1 Proyecto Formulado