

**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS  
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA FEBRERO 2019**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO**

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Suministro e instalación de 16 vidrios en el Centro de Justicia Civil de Tegucigalpa.	Centro de Justicia Civil de Tegucigalpa	Dejar protegidas las áreas como ser fachada lateral derecha y frontal del Edificio Centro de Justicia Civil, en vista de la destrucción de vidrios por actos vandálicos el 26 de octubre de 2018.	El proyecto consiste en el suministro e instalación de 16 vidrios, que incluye 6 vidrios de 2.301 x 1.042 metros, 2 vidrios de 0.981 x 1.042 metros, 1 vidrio de 2.382 x 1.282 metros, 4 vidrios de 2.382 x 1.042 metros, 1 vidrio de 2.301 x 0.958, 1 vidrio de 2.301 x 0.958 y 1 vidrio de 0.981 x 1.054 metros.

**ELABORACION DEL PROYECTO**

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Suministro e instalación 16 vidrios en la fachada lateral derecha y frontal del edificio Centro de Justicia Civil de Tegucigalpa, se realizará en un plazo de 52 días calendario, por un monto de L. 190,000.00, que incluye todas las		Poder Judicial	190,000.00		Finalizado	190,000.00	04 de Febrero de 2019



**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS**  
**OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA FEBRERO 2019**

actividades descritas en cotización y orden de compra N° 1732-2018 firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y el señor Luis Alberto Amador Amador con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS**  
**OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA FEBRERO 2019**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO**

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
<b>Poder Judicial</b>	Suministro e instalación de pared, puertas de aluminio y vidrio, para acondicionamiento de cubículos para Asistentes de Magistrados de la Sala Laboral Contencioso Administrativo.	Sala Laboral Contencioso Administrativo de Tegucigalpa.		El proyecto consiste en el suministro e instalación de 7.35 M2 de pared de vidrio fijo (vidrio samblasteado), de una puerta corrediza de aluminio natural de 0.90 x 2.10, de una plataforma fija y de dos una puertas de aluminio natural.

**ELABORACION DEL PROYECTO**

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Suministro e instalación de pared, puertas de aluminio y vidrio para acondicionamiento de cubículos para Asistentes de Magistrados de la Sala Laboral Contencioso Administrativo, se realizará en un plazo de 11 días calendario, por un monto de L. 79,695.00, que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° 116-2019		<b>Poder Judicial</b>	<b>79,695.00</b>		<b>Finalizado</b>	<b>79,695.00</b>	<b>18 de Febrero de 2019</b>



**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS  
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA FEBRERO 2019**

firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa CONTELSA, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS  
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA FEBRERO 2019**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO**

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción de caja recolectora de aguas lluvias e instalación de tuberías para drenaje pluvial del Archivo ubicado en el Sótano del Poder Judicial.	Sótano Edificio del Poder Judicial de Tegucigalpa	Evitar futuras inundaciones en el sótano del Edificio Principal.	El proyecto consiste en el desmontaje de cielo falso, balcón metálico, ventana en baño, picado de pared en ducto, suministro e instalación de tubería PVC, construcción de solera, excavación, picado de caja de registro, construcción caja de registro, sellado de boquetes de ventanas desmontadas , reinstalación de balcón, suministro e instalación de cielo falso, sellado de boquete, pintura acrílica en paredes y baños y botado de material de desperdicio.

**ELABORACION DEL PROYECTO**

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto construcción de caja recolectora de aguas lluvias e instalación de tuberías para drenaje pluvial del archivo ubicado en el sótano del Poder Judicial, se realizará en un plazo de 16 días calendario, por un monto de L. 43,740.00, que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de		Poder Judicial	43,740.00		Finalizado	43,740.00	28 de febrero de 2019



**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS  
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA FEBRERO 2019**

compra N° 160-2019 firmada entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa CONTELSA, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--



Ing. Delfina María Solorzano  
Departamento de Obras Físicas



**DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS  
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA FEBRERO 2019**

