




PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MES DE JUNIO 2019

No.	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINALIZACIÓN PROYECTADO	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	Ing. Ramon Leiva y Rosandra Lara	Electrificación	Electrificación en Santa Rita	Santa Rita	Mejorar el nivel de vida de los habitantes de la Comunidad de Santa Rita a través de la construcción de un proyecto de Electrificación	El Proyecto consiste en la instalación de un sistema de electrificación Rural en la comunidad de Santa Rita haciendo montaje de 4 kmtrs de red primaria	El presente proyecto esta en proceso de ejecución y lleva un avance significativo en vista que ya se han comprado la mayor parte de materiales.	Residuos de excavaciones en la preparación de postera y cableado	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	L.360,000.00	Diciembre de 2018	En Proceso 50 +33.33% en este mes de Junio	L.360,000.00	Septiembre de 2019	Este es un proyecto que ya en su parte física esta finalizado lleva un buen avance lo financiero falta realizar algunos pagos los cuales la medida que llegan las transferencias se paga.	Hasta finalizar el tiempo planificado para concluir proyecto se verifica, en este caso en cuanto a obra física no hay variación. La única variación sería en cuanto a la fecha de culminación del proyecto	Ya el proyecto esta finalizado en lo que corresponde a la parte física en la financiera falta por ejecutar
2	Ing. Leiva, Rosandra Lara	Electrificación	Electrificación en Consolación	Consolación	Mejorar el nivel de vida de los habitantes de la Comunidad de Consolación	El Proyecto consiste en la instalación de un sistema de electrificación Rural en la comunidad de Consolación haciendo montaje de 4.5 kmtrs de red primaria	El presente proyecto esta en proceso de Construcción se han realizado algunas actividades propias del proyecto, como ser: traslado de postes a la comunidad, cables, lámparas etc.	Residuos de excavaciones y otros al colocar postera y cableado	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	Lps.450,000.00	Diciembre de 2018	En Proceso 50% +33.33% en este periodo	Lps. 450,000.00	Abril de 2019 pago financiero de la obra	El presente proyecto ya esta finalizada su obra física, no así la parte financiera	hasta la fecha no ha habido variación en cuanto al costo del proyecto ya que este se paga en la medida que ingresan las Transferencias	El Único cambio hasta donde va la etapa del proyecto es que se tenía una fecha prevista para el pago financiero de la obra y este no ha sido pagado pero se pagara de acuerdo al ingreso de las transferencias.
3	Ing. Mauricio Avalos, Ing. Oscar Alfaro COCEPRADIL	Agua y Saneamiento	Implementación de un Nuevo proyecto del Sistema de Agua en Casco Urbano	Casco Urbano, Lepaera Lempira	Mejorar Calidad de Vida en el Casco Urbano de Lepaera Lempira a través de la implementación de un nuevo sistema de Agua Potable.	El Proyecto Consiste en darle Continuidad al proyecto de agua potable del municipio de Lepaera, se reconstruye toda la red de distribución de agua.	El presente proyecto esta en ejecución, se esta reportando la tercera etapa, se estan haciendo trabajos ya de colocación de tubería nueva en todo el casco Urbano.	Apertura de Zanjas y levantamiento de capa vegetativa	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	Lps.1,539,351.9	Diciembre de 2018	En Proceso 68.65 +16.76 de este mes de Junio.	Lps1,539,351.9	Junio de 2019	Ya se esta avanzando considerablemente en su obra física el presente proyecto	Por el momento la única variación en lo que va del mes de Junio es que se esperaba que el proyecto ya se estaría finalizando, pero se espera en este semestre si se concluya.	El cambio reportado es con la fecha de culminación del proyecto ya que se esperaba culminara en Junio.
4	Ing. Mauricio Avalos.	Sector Vial	Mantenimiento y Reparación de Carreteras del municipio	Todo el Municipio de Lepaera	Mejoramiento de la condición de Vida del municipio.	El proyecto consiste en el darle mantenimiento a las carreteras del municipio, las cuales debido a las constantes tormentas se encuentran deterioradas, por lo cual se realizara cuneteo, chapla y raspado de estas vías de acceso	El presente proyecto se inicio a principios de año y este mes se dio por finalizado, ya que es un proyecto que no se puede dejar a medias porque los vehículos a diario circulan, tramo iniciado, tramo finalizado.	Generación de polvo por las actividades de limpieza, chapla, cuneteo, vástreado, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto, y en las comunidades existe mejoramiento de circulación de vehículos que transportan cosechas y otros.	Fondos Municipales	L.1,621,589.55	Diciembre de 2018	En proceso el 14.87%	L.1,621,589.55	Diciembre de 2019	En relación de lo planificado podemos decir que el proyecto ya esta en su etapa de ejecución, aunque siempre se le sigue dando mantenimiento a las carreteras del municipio	No hay variación por el momento	No existen cambios hasta donde esta el proyecto en estos momentos.

5	Ing.Mauricio Avalos,Rosandra Lara.	Educacion	Construccion de Aulas Escolares	Laguna de Pajapas	Mejorar las condiciones físico Pedagógicas de la escuela de la comunidad de Laguna de Pajapas para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje	El Proyecto Consiste en la Construcción de 2 aulas Escolares en la comunidad de Laguna de Pajapas ,mejorando así la la sistencia de los niños a clase	En estos momentos ya el proyecto esta en etapa de Construccion.	Ya con la verificación respetiva por parte de la UMA Mpal,verificando si no afecta el medio ambiente.	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	Lp.150,000.00	Diciembre de 2018	En Proceso 12.05%	Lps.150,000.00	jun-19	El presente proyecto ya esta casi finalizada su obra física ,no así la parte financiera	No existe por el momento ninguna variacion,ya que el proyecto se le esta dando el seguimiento adecuado	No existen cambios.
6	Ing. Mauricio Avalos	Sector Educacion	Construccion de Aulas Escolares	Colonia San Jose,Plan Grande	Construccion estructura física del Centro de educacion de la Colonia San Jose en la comunidad de Plan Grande a través del involucramiento de los padres de familia contribuyendo al bienestar de los alumnos.	El proyecto consiste en la Construcción de 2 Aulas Escolares en Colonia San Jose ,Plan Grande	El proyecto es solicitado por los padres de familia ,maestros de la comunidad	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto,ya que las actividades propias del proyecto se realizan cuando no hay alumnos en las aulas de clase,ademas la escuela esta en un area muy retirada de la comunidad	Fondos Municipales	Lps.200,000.00	Diciembre de 2018	En Proceso 56.92% +21.27 en lo que corresponde al mes de Junio	Lps.200,000.00	Octubre de 2019	En relacion de lo planificado el proyecto esta en su etapa inicial	No hay variacion en el costo del proyecto porque esta en proceso	no hay cambios
7	Ing.Mauricio Avalos	Agua y Saneamiento	Construccion de Proyecto de Agua	El Aguacatal	Mejorar las condiciones de vida de la poblacion de la comunidad de Aguacatal a través del abastecimiento de uin proyecto de Agua.	El Proyecto consiste en la Construcción de un Sistema de Agua Potable de la comunidad de Agcatal en el cual se hara todo un trabajo de construccionde de la obra línea de conduccion y red de distribucion.	El proyecto lleva un buen avance en su obra física ,tambien en lo financiero lleva un avance significativo	Excavacion de terreno para colocacion de tuvería nueva	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	Lps. 50,000.00	Diciembre de 2018	En ejecucion 10%	Lps.50,000.00	Diciembre de 2019	En relacion de lo planificado es necesario mencionar que el proyecto lleva un buen avance. tanto fiannciero como físico	No hay variacion por el momento en el costo total de la obra	para el presente proyecto no se presenta perfil porque el porcentaje de ejecucion es muy bajo en este periodo.



 Rosandra Lara Castro
 Jefe Unidad Tecnica de Gestion Municipal