



MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO
 GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS
 MES DE DICIEMBRE 2020

| No. | ENCARGADO DEL EJECUCION DEL PROYECTO | SECTOR -SUB SECTOR | NOMBRE DEL PROYECTO | UBICACIÓN DEL PROYECTO | PROPOSITO | DESCRIPCION DEL PROYECTO | ALCANCE DEL PROYECTO | IMPACTO AMBIENTAL | IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS | FUENTES DE FINANCIAMIENTOS | PRESUPUESTO DEL PROYECTO | FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO | ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL | COSTO DE FINALIZACION (PROYECTADO) | FECHA DE FINALIZACION PROYECTADA | RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL) | VARIACIONES EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO | RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS |
|-----|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 | Jose Mario Rodriguez Iraheta | Sector Vial | Mejoramiento de Calles y Avenidas(Acarreo de Material) | Aldea Chotepe | Mejoramiento Vial Rural | Mejoramiento de la Via a traves de un Balastado Parcial de 356 metros lineales | Mejoramiento parcial con Balastado entre 300 a 400 metros lineales de Calles | Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura, apertura de zanjas. Levantamiento o capa vegetativa. | en esta area no a sufrido ningun impacto y en las comunidades existe mejoramiento de circulacion de vehiculos que transportan cosechas y otros. | Fondos Municipales | Lps. 84,000.00 | 22 de Diciembre del 2020 | Finalizado | Lps. 84,000.00 | 24 de Diciembre del 2020 | Acertado | Ninguno | No Aplica |
| 2 | AMACON S.DE R.L. | Agua Saneamiento | Construccion, Adicion, Mejora, Suministro e Instalacion de Tuberia para Aguas Residuales | Colonia Sitramedhys de esta Ciudad | Continuar con los beneficios de colocado de Alcantarillado en zonas a pavimentar | El Proyecto consiste en el colocado de una linea de tuberia de 12 pulgadas | Mejoramiento de la evacuacion de aguas negras en el sector | Los residuos de la excavacion y el aterrado de los sanjos donde se coloco la tuberia | Los residuos de la excavacion y el aterrado de los sanjos donde se coloco la tuberia | Fondos Municipales | Lps. 130,039.37 | 14 de Diciembre del 2020 | Finalizado | Lps. 130,039.37 | 21 de Diciembre del 2020 | Acertado | Ninguno | No Aplica |
| 3 | Jose Mario Rodriguez Iraheta | Sector Vial | Mejoramiento de Calles y Avenidas(Acarreo de Material) | Colonia Rodolfo Carcamo | Mejoramiento Vial Urbano | Mejoramiento de la Via a traves de un Balastado Parcial de 356 metros lineales | Mejoramiento parcial con Balastado entre 300 a 400 metros lineales de Calles | Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura, apertura de zanjas. Levantamiento o capa vegetativa. | en esta area no a sufrido ningun impacto y en las comunidades existe mejoramiento de circulacion de vehiculos que transportan cosechas y otros. | Fondos Municipales | Lps. 84,000.00 | 28 de Diciembre del 2020 | Finalizado | Lps. 84,000.00 | 30 de Diciembre del 2020 | Acertado | Ninguno | No Aplica |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------|-----------------|--------------------------|----------|---------|-----------|
| 4 | AMACON S.DE R.L. | Sector Vial | Construccion, Adicion y Mejoramiento de Pavimento de Concreto Hidraulico | Colonia Avila-Colonia 12 de Junio de esta Ciudad | Mejoramiento y reparacion de pequeño tramo con pavimento de concreto hidraulico | Consiste en suministro y colocado de carpeta de concreto hidraulico para el mejoramiento de la rodadura y su respectivo bordillos | Darle cumplimiento a la cobertura de la construccion del pavimento | Las excavaciones realizadas en la conformacion de la nueva rasante | Las excavaciones realizadas en la conformacion de la nueva rasante | Fondos Municipales | Lps. 435,658.75 | 15 de Diciembre del 2020 | Finalizado | Lps. 435,658.75 | 21 de Diciembre del 2020 | Acertado | Ninguno | No Aplica |
| 5 | Orlis Adalberto Vasquez Castro | Mejoramiento de Parques, Plazas y Boulevares | Construccion, Adicion y Mejoras de Plazas(resane y pintura), Monumentos, Cerco Perimetral y Puentes de La Ciudad | Cementerio Municipal, Sector Sur hasta Sector Norte, El Indio Canaan, El Progresista, Huelga del 54, La Paz, El Brequero, El Obrero, La Libertad, El Bananero, El Bombero y Plaza Peru | Darle mantenimiento preventivo y correctivo a las diferentes estructuras de la Ciudad | El proyecto consiste en darle mantenimiento preventivo y correctivo a traves de pintura y resane de estructura | Darle cumplimiento a todas las estructuras ya planificadas en el presente contrato | ninguno | ninguno | Fondos Municipales | Lps. 989,993.00 | 22 de Diciembre del 2020 | En Proceso | Lps. 989,993.00 | 22 de Enero del 2021 | Acertado | Ninguno | No Aplica |
| 6 | Jeovanhy Raul Hernandez Mendez | Instalaciones Deportivas | Construccion, adicion y mejora bpintado general, reparacion de baños y reparaciones electricas en camerinos del Estadio Municipal Humberto Micheletti | Estadio Humberto Micheletti Colonia Policarpo Paz Garcia | Mantenimiento correctivo de instalaciones que usan los participantes de encuentros deportivos | El Proyecto consiste en reparar a traves del pintado portones metalicos, techos, paredes, graderas, verjas de instalaciones fisicas y complementar con reparaciones electricas, ventilacion los camerinos | Suplir de las necesidades basicas las instalaciones deportivas para el cumplimiento de las buenas normas de Higiene y seguridad | ninguno | ninguno | Fondos Municipales | Lps. 249,890.10 | 44,193.00 | En Proceso | Lps. 249,890.10 | 09 de Enero del 2021 | Acertado | Ninguno | No Aplica |

Rommel Edgardo Cano Ramirez
 Jefe de Ingenieria e Infraestructura Municipal
 Municipalidad de El Progreso, Yoro

