



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO 4000PSI BUENOS AIRES	BUENOS AIRES	11	11	47210	03	0.00	792,424.97	0.00	0.00	0.00	792,424.97	0.00	0.00	0.00	0.00	792,397.47	99.00 %	27.50	0.00 %	TERMINADO		
2	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS III ETAPA TERRERO CHOGOLA	TERRERO CHOGOLA	11	11	47210	03	0.00	411,369.43	0.00	0.00	0.00	411,369.43	0.00	0.00	0.00	399,215.08	97.00 %	12,154.35	2.00 %	TERMINADO			
3	AMPLIACION DE CALLE EL PELON Y LLANO DE LA CRUZ (CONVENIO PRO LENCA FONDO CAFETERO Y MUNICIPAL	CHOGOLA, EL PELON Y LLANO DE LA CRUZ	15	15	23400	03	0.00	0.00	0.00	377,000.00	0.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	376,962.84	99.00 %	37.16	0.00 %	TERMINADO			
4	RECONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EL PELON	EL PELON	15	15	23400	03	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	142,000.00	141,550.00	0.00	0.00	0.00	141,550.00	99.00 %	450.00	0.00 %	TERMINADO		
5	CERCADOLA DE AREAS VERDES MUNICIPALES	ESPERANZA	15	15	47110	03	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	35,815.75	0.00	0.00	0.00	35,815.75	23.00 %	114,184.25	76.00 %	EN PROCESO		
6	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA CHOGOLA CENTRO	CHOGOLA CENTRO	11	11	47210		150,000.00	97,536.00	0.00	0.00	0.00	247,536.00	50,000.00	0.00	188,336.00	0.00	238,336.00	96.00 %	9,200.00	3.00 %	TERMINADO		
7	SISTEMA DE ELECTRIFICACION CHOGOLA	CHOGOLA	15	15	47210	26	780,227.82	1,590,745.42	0.00	178,832.46	0.00	2,549,805.70	1,220,161.21	0.00	528,357.10	0.00	793,054.20	2,541,572.51	99.00 %	8,233.19	0.00 %	TERMINADO	
8	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	CASCO URBANO	15	15	23400	26	250,000.00	0.00	0.00	100,000.00	245,000.00	105,000.00	29,855.95	0.00	0.00	0.00	29,855.95	28.00 %	75,144.05	71.00 %	EN PROCESO		
9	CONEXION DE PEGUES AL NUEVO SISTEMA DE ALCANTARIL LADO BUENOS AIRES	BUENOS AIRES	15	15	47210	26	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	41,576.64	0.00	0.00	0.00	41,576.64	83.00 %	8,423.36	16.00 %	EN PROCESO		



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
10	08 SISTEMA DE VILLA ALCANTARILHERMOSA LADO VILLA HERMOSA	COLONIA VILLA ALCANTARILHERMOSA	15	15	47210	26	400,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	8.00 %	183,000.00	91.00 %	EN PROCESO	
11	14 SISTEMA DE ALCANTARIL LADO COLONIA SAN CARLOS	COLONIA SAN CARLOS	15	15	47210	26	500,000.00	78,349.26	0.00	0.00	400,000.00	178,349.26	178,349.26	0.00	0.00	0.00	0.00	178,349.26	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
12	16 PERFORACION Y TANQUE ELEVADO LLANOS DEL ROCILLO	RESIDENCIAL LLANOS DEL ROCILLO	15	15	47210	26	200,000.00	992,000.00	0.00	0.00	0.00	1,192,000.00	941,547.02	0.00	250,000.00	0.00	0.00	1,191,547.02	99.00 %	452.98	0.00 %	TERMINADO	
13	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO	LA ESPERANZA	15	15	23400	26	253,485.21	0.00	0.00	0.00	253,485.21	100,000.00	0.00	132,820.00	0.00	0.00	0.00	232,820.00	91.00 %	20,665.21	8.00 %	TERMINADO	
14	MEJORAMIENTO DE ESTADIO CIVICA	CIUDAD CIVICA	11	11	47210	26	994,890.21	200,718.94	0.00	0.00	0.00	1,195,609.15	54,564.00	0.00	867,811.42	0.00	0.00	922,375.42	77.00 %	273,233.73	22.00 %	EN PROCESO	
15	MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO	11	11	47110	26	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	82,527.20	0.00	94,682.46	0.00	0.00	177,209.66	50.00 %	172,790.34	49.00 %	EN PROCESO	
16	CONSTRUCCION DE CENTRO POLICLINICO O EL CALVARIO	BARRIO EL CALVARIO	11	11	47210	26	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	MEJORAMIENTO DE ESCUELA EXPERIMENTAL	COLONIA BUENOS AIRES	15	15	47210	26	200,000.00	22,823.45	0.00	0.00	0.00	222,823.45	100,000.00	0.00	122,823.45	0.00	0.00	222,823.45	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
18	04 SISTEMA DE ELECTRIFICACION LLANO DE LA CRUZ	LLANO DE LA CRUZ	15	15	47210	26	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	450,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	SISTEMA DE BARRIO EL ALCANTARIL LADO BARRIO EL TEJAR	EL ALCANTARIL LADO BARRIO EL TEJAR	15	15	47210	26	500,000.00	650,000.00	0.00	827,000.00	0.00	1,977,000.00	1,674,999.27	0.00	300,000.00	0.00	0.00	1,974,999.27	99.00 %	2,000.73	0.00 %	TERMINADO	



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
20	13 SISTEMA DE ALCANTARILLAS LADO BUENOS AIRES (PLANTAS DE TRATAMIENTO)	COLONIA BUENOS AIRES	15	15	47210	26	300,000.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
21	05MEJORAMIENTO DE CANCHA LOS HELECHOS	RESIDENCIAL HELECHOS	11	11	47210	26	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
22	07MEJORAMIENTO DE PARQUE LA CONVIVENCIA	COLONIA MI ESPERANZA	11	11	23400	26	50,000.00	50,000.00	0.00	91,875.75	0.00	191,875.75	41,875.75	0.00	147,887.57	0.00	0.00	189,763.32	98.00 %	2,112.43	1.00 %	TERMINADO	
23	09CONSTRUCCION DE CASA DE ORACION LEPATERIQUE CENTRO	LEPATERIQUE CENTRO	11	11	47210	26	570,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	360.77	6.26	0.00	360,776.26	53.00 %	309,223.74	46.00 %	EN PROCESO	
24	01MANTENIMIENTO DE LA GRUTA	BARRIO LA GRUTA	11	11	47210	26	100,000.00	330,456.75	0.00	85,000.00	0.00	515,456.75	0.00	0.00	430,600.75	0.00	0.00	430,600.75	83.00 %	84,856.00	16.00 %	EN PROCESO	
25	03CONSTRUCCION DE CALLE TURISTICA HACIA EL QUISCAMOTE	BARRIO LA GRUTA	15	15	47210	26	1,167,426.07	0.00	0.00	0.00	900,000.00	267,426.07	14,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	35,000.00	13.00 %	232,426.07	86.00 %	EN PROCESO	
26	04MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ	BARRIO EL CENTRO	11	11	23400	26	100,000.00	97,218.77	0.00	0.00	70,000.00	127,218.77	20,653.40	0.00	87,423.88	0.00	0.00	108,077.28	84.00 %	19,141.49	15.00 %	EN PROCESO	
27	04MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO	LEPATERIQUE CENTRO	15	15	23400	26	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
28	01MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	BARRIO EL TEJAR	15	15	23400	26	300,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	225,000.00	116,681.49	0.00	19,899.96	0.00	0.00	136,581.45	60.00 %	88,418.55	39.00 %	EN PROCESO	
29	03MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION	BARRIO EL CENTRO	15	15	23400	26	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
30	12MEJORAM NUESTRO DE CALLE NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETERO		15	15	23400	26	150,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	550,000.00	500,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	550,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
31	12 SISTEMA DE ALCANTARIL LADO COLONIA LA ZACATERA	COLONIA LA ZACATERA	15	15	47210	26	80,227.82	14,101.00	0.00	0.00	0.00	94,328.82	94,328.67	0.00	0.00	0.00	0.00	94,328.67	99.00 %	0.15	0.00 %	EN PROCESO	
32	01MEJORAM NUESTRO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO PE? ALBA	PLAZA 11 DE ARMAS	11	11	23400	26	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	68,924.00	0.00	0.00	68,924.00	68.00 %	31,076.00	31.00 %	TERMINADO	
33	02MEJORAM NUESTRO DE RASTRO MUNICIPAL	COLONIA SAN CARLOS	15	15	23400	26	150,000.00	155,646.63	0.00	0.00	0.00	305,646.63	255,638.93	0.00	49,852.28	0.00	0.00	305,491.21	99.00 %	155.42	0.00 %	EN PROCESO	
34	05APERTUR A DE CALLE LEPATERIQUE QUIALA	LAPATERIQUE QUIALA	15	15	23400	26	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
35	06REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO	CASCO URBANO	15	15	23400	26	1,249,396.53	1,416,387.07	0.00	826,790.17	744,000.00	2,748,573.77	1,845,100.00	0.00	572,625.00	0.00	0.00	2,417,725.00	87.00 %	330,848.77	12.00 %	TERMINADO	
36	10MEJORAM NUESTRO DE CALLE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ADOQUINADO EL CALVARIO	EL CALVARIO	15	15	47210	26	500,000.00	994,548.37	0.00	150,000.00	0.00	1,644,548.37	1,169,188.90	0.00	473,543.34	0.00	0.00	1,642,732.24	99.00 %	1,816.13	0.00 %	TERMINADO	
37	13REPARACION DE PAVIMENTO Y ADOQUINADO CASCO URBANO	CASCO URBANO	15	15	47210	26	200,000.00	1,516,145.24	0.00	375,000.00	0.00	2,091,145.24	1,991,145.24	0.00	100,000.00	0.00	0.00	2,091,145.24	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
38	12MEJORAM NUESTRO DE CALLE PAVIMENTO Y ADOQUINADO EL CALVARIO	EL CALVARIO	11	11	23400	03	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	74,100.00	0.00	0.00	74,100.00	67.00 %	35,900.00	32.00 %	EN PROCESO	
39	14CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SANTA ANITA	SANTA ANITA	11	11	47210	03	0.00	801,094.61	0.00	0.00	78,832.46	722,262.15	0.00	0.00	0.00	0.00	722,262.15	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
40	19CONSTRUCCION DE CUNETA Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIA PLAZA DE ARMAS, TEJAR, BUENOS AIRES		11	11	47210	03	0.00	1,059,396.23	0.00	400,000.00	0.00	1,459,396.23	1,114,724.22	0.00	300,000.00	0.00	0.00	1,414,724.22	96.00 %	44,672.01	3.00 %	TERMINADO	
41	20CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL COLONIA PINARES		11	11	47210	03	0.00	23,209.83	0.00	0.00	0.00	23,209.83	0.00	0.00	22,554.09	0.00	655.74	23,209.83	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
42	01 MEJORAMIENTO DE CEPREB SONRISAS INFANTILES SAN ESTEBAN	SAN ESTEBAN	15	15	47210	26	200,000.00	0.00	0.00	0.00	41,875.75	158,124.25	158,124.25	0.00	0.00	0.00	0.00	158,124.25	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
43	08MEJORAMIENTO DE LA PIMIENTA NUEVA CASA DE ESPERANZA		11	11	23400	26	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
44	02MANTENIMIENTO DE BARRIO LA GRUTA BAÑOS PUBLICO		11	11	23400	26	100,000.00	92,900.37	0.00	0.00	0.00	192,900.37	0.00	0.00	154,870.61	0.00	0.00	154,870.61	80.00 %	38,029.76	19.00 %	EN PROCESO	
45	08MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA	COMUNIDAD AGUA BLANCA	15	15	23400	26	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	18,975.00	0.00	17,327.14	0.00	0.00	36,302.14	90.00 %	3,697.86	9.00 %	TERMINADO	
46	09MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR	LEPATERIQUE SUR	15	15	23400	26	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	47,449.99	0.00	18,900.00	0.00	0.00	66,349.99	94.00 %	3,650.01	5.00 %	TERMINADO	
47	REMODELACION DE CLINICA ODONTOLÓGICA NUEVA ESPERANZA	NUEVA ESPERANZA	11	11	47210	26	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
48	02 MEJORAMIENTO DE ESCUELA AMANECER SANTA ANITA	BARRIO SANTA ANITA	11	11	47210		150,000.00	95,481.41	0.00	40,000.00	0.00	285,481.41	50,000.00	0.00	206,206.65	0.00	0.00	256,206.65	89.00 %	29,274.76	10.00 %	TERMINADO	



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
49	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA MARCO AURELIO SOTO	BARRIO EL TEJAR	11	11	47210		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
50	CIERRE TECNICO BOTADERO BI MUNICIPAL	LEPATERIQUE CENTRO	15	15	23400	26	700,000.00	397,000.00	0.00	0.00	0.00	1,097,000.00	1,095,390.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095,390.73	99.00 %	1,609.27	0.00 %	TERMINADO	
51	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BUENOS AIRES (PERFORACION DE POZO Y TANQUE ELEVADO)	BUENOS AIRES	15	15	47210	26	300,000.00	0.00	0.00	0.00	278,000.00	22,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	77.00 %	5,000.00	22.00 %	EN PROCESO	
52	05 SISTEMA DE AGUA POTABLE LEPATERIQUE CENTRO	LEPATERIQUE CENTRO	15	15	47210	26	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	14,014.92	0.00	0.00	0.00	0.00	14,014.92	28.00 %	35,985.08	71.00 %	EN PROCESO	
53	07 SISTEMA DE ALCANTARILLO LADO COLONIA OCHO DE OCTUBRE	COLONIA OCHO DE OCTUBRE	15	15	47210	26	100,000.00	25,193.00	0.00	0.00	0.00	125,193.00	125,192.45	0.00	0.00	0.00	0.00	125,192.45	99.00 %	0.55	0.00 %	TERMINADO	
54	04MEJORAMIENTO DE CANCHA BUENOS AIRES	COLONIA BUENOS AIRES	11	11	47210	26	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
55	MEJORAMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA QUIALA	QUIALA	15	15	23400	25	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	35,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,280.00	88.00 %	4,720.00	11.00 %	TERMINADO	
56	18CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO ERAMANI	BARRIO ERAMANI	11	11	47210	26	0.00	326,790.17	0.00	0.00	0.00	326,790.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
57	01 CONSTRUCCION DE PASEO CULTURAL LENCA	COLONIA BUENOS AIRES	22	22	47210	30	2,208,725.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208,725.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,208,725.92	100.00 %	NO SE EJECUTO	



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
58	MANTENIMIENTO DE CALLES MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ	LLANO DE LA CRUZ	15	15	23400	26	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
59	MEJORAMIENTO DE ESCUELA EL ESFUERZO LEPATERIQUE	LEPATERIQUE CENTRO	15	15	23400	28	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	3.00 %	24,150.00	96.00 %		EN PROCESO			
60	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO CANDELARIA	BARRIO CANDELARIA	11	11	47210	26	0.00	329,409.39	0.00	0.00	0.00	329,409.39	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	1.00 %	324,409.39	98.00 %		EN PROCESO			
61	PERFORACION Y TANQUE ELEVADO COLONIA MI ESPERANZA	COLONIA MI ESPERANZA	15	15	47210	26	200,000.00	607,619.04	0.00	0.00	0.00	807,619.04	491,568.40	0.00	240,308.75	0.00	731,877.15	90.00 %	75,741.89	9.00 %		TERMINADO			
62	MEJORAMIENTO DE CANCHA OCHO DE OCTUBRE	COLONIA OCHO DE OCTUBRE	11	11	47210	26	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO			
63	MEJORAMIENTO DE CASA CULTURAL OCHO DE OCTUBRE	COLONIA OCHO DE OCTUBRE	11	11	23400		60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00	79.00 %	12,500.00	20.00 %		EN PROCESO				
64	CONSTRUCCION DE MODULO EN CEPREB LA MONTAÑITA	LA MONTAÑITA	11	11	47210	26	350,000.00	0.00	0.00	161,139.00	0.00	511,139.00	0.00	0.00	511,138.99	0.00	511,138.99	99.00 %	0.01	0.00 %		TERMINADO			
65	CONSTRUCCION DE MODULO CEPREB PALOS BLANCOS	PALOS BLANCOS	11	11	47210	26	400,000.00	0.00	0.00	48,861.00	0.00	448,861.00	50,000.00	0.00	398,860.73	0.00	448,860.73	99.00 %	0.27	0.00 %		TERMINADO			
66	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION CASCO URBANO	CASCO URBANO	15	15	23400	26	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	96,903.40	0.00	0.00	0.00	96,903.40	96.00 %	3,096.60	3.00 %		TERMINADO			
67	MEJORAMIENTO DE CANCHA SANTA ANITA	BARRIO SANTA ANITA	11	11	47210	26	100,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	69,675.00	0.00	0.00	0.00	69,675.00	99.00 %	325.00	0.00 %		TERMINADO			



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
68	08 MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CENTRO EDUCACION LA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA	LA PIMIENTA ESPERANZA	11	11	47210	03	0.00	160,000.00	0.00	0.00	19,000.00	141,000.00	0.00	0.00	133,179.39	0.00	0.00	133,179.39	94.00 %	7,820.61	5.00 %	TERMINADO	
69	014 MEJORAMIENTO DE CANCHA SAN CARLOS	COLONIA SAN CARLOS	11	11	47210	28	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
70	CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA (GARITA)	LLANOS DEL ROCIO	11	11	47210	25	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	88,150.00	0.00	0.00	88,150.00	88.00 %	11,850.00	11.00 %	TERMINADO	
71	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO EL CALVARIO	BARRIO EL CALVARIO	15	15	47210	25	0.00	52,219.12	0.00	0.00	0.00	52,219.12	52,219.12	0.00	0.00	0.00	0.00	52,219.12	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
72	01 SISTEMA DE ELECTRIFICACION SAN ESTEBAN	SAN ESTEBAN	15	15	47210	26	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	289,988.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,988.16	96.00 %	10,011.84	3.00 %	TERMINADO	
73	02 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	CASCO URBANO	15	15	23400	26	250,000.00	150,000.00	0.00	78,000.00	0.00	478,000.00	407,546.97	0.00	0.00	0.00	0.00	407,546.97	85.00 %	70,453.03	14.00 %	TERMINADO	
74	11 SISTEMA DE AGUA POTABLE DORE CACERES (DISEÑO)	COLONIA DORE CACESRES	15	15	47210	26	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
75	10 DRAGADO DE QUEBRADAS	LA ESPERANZA	15	15	47210	03	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	128,556.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,556.84	85.00 %	21,443.16	14.00 %	TERMINADO	





La Esperanza, INTIBUCA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: ANTONIO.MEZA



## Informe de Proyectos

### Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 03:04 p.m.

Página: 9 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No. Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
Totales						17,884,379.58	13,875,784.47	0.00	4,711,498.38	5,315,498.38	31,156,164.05	15,399,980.5	0.00	6,874,683.56	360,772,707.5	25,343,025.43	5,813,138.62						

#### Observaciones:

No se registraron observaciones.

**Alcalde(sa) Municipal**

**MIGUEL ANTONIO FAJARDO MEJIA**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a) Municipal**

**ANTONIO PINEDA MEZA**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Tesorero(a) Municipal**

**LUZ MARINA HERNANDEZ PEREZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5zavLjWFI5xUqxAdU14vQ0bCZXo+FuroRyNjvlkHgb83VJ5/AvgoE2EmYf7BmXktbaXvBEfsk2kMJGYuUZUh/kG8EM4ZRK0HfyDINvbFCMbtvRyN/0fb+Xrr0Zvn3u6R4I0AB7XsNyl6bDqnyw+fwrNCUHx473FjKXIX7q/Rpgrms+TmbWANWO+RHYDd8d3qGycRtkr8HEB9icZ0Ys+D3Vo9ya7rJru43TF/gIUdgc7kx0xGTWERmiiWjXQ8HcdPOo1zRTkVkfHISwc7oRchGoRj2kZP44LNkOQ88tp87aZQ==