

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de: SIGUATEPEQUE
 Fecha de Elaboración del Informe: 30/11/20

Departamento de: COMAYAGUA
 Informe del Trimestre: TRIMESTRE: Cuarto Trimestre

Cod Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	Obs.	
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia					10% Pro-Hnd.			15% Funcion.
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todos/Paz					
Sector: 01 Sector Salud																				
17	Construccion De Modulo Sanitario: Pila, Incinerado		06-01-469	33	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
67	Contraparte Materiales Clinica El Diabetico	Bo. San Juan	06-01-461	33	300,000.00	0.00	300,000.00	142,639.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,639.00			
78	Programa De Salud	Siguatepeque	03-02-581	33	2,895,000.00	806,761.85	3,701,761.85	2,560,570.42	72.00	0.00	0.00	0.00	112,650.00	0.00	0.00	0.00	2,673,220.42			
41	Construccion De Centro De Salud		03-02-461	33	800,000.00	0.00	800,000.00	759,879.80	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,879.80			
107	Construccion Salon De Reuniones En La Cruz Roja Se	Col Las Americas	06-01-461	1	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
110	Programa Fuerza Honduras	Bo Suyapita, Bo El	03-07-573	16	0.00	1,388,004.00	1,388,004.00	300,122.58	53.00	0.00	440,322.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,445.16			
111	Programa Fuerza Honduras 45% Tgr Abril 2020	Bo Suyapita	03-02-581	27	0.00	0.00	0.00	30,225.00	***.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,225.00			

Sector: 02 Sector Educacion																			
90	Proyecto Amhon Ceb Presentacion Centeno (construccion)		06-01-461	1	0.00	103,540.49	103,540.49	98,362.62	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,362.62	
39	Techado Del Kinder		06-01-461	33	200,000.00	0.00	200,000.00	189,992.58	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,992.58	
38	Aula Escolar Y Modulo De Baños Para Jardin De Niño	Bo. Altamira	06-01-461	33	420,000.00	0.00	420,000.00	411,916.78	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,916.78	
85	Proyecto Amhon Escuela Rafael Pineda Ponce (construccion)		06-01-461	1	0.00	335,400.85	335,400.85	318,632.37	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,632.37	
30	Modulo De 1 Aulas En Escuela	Aldea Las Crucitas	06-01-461	33	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36	Aula Escolar		06-01-461	33	300,000.00	0.00	300,000.00	284,991.64	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,991.64	
31	Modulo De 1 Aulas En Escuela Lempira	Bo. Las Colinas	06-01-461	33	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34	Construccion De Losa Para Segundo Piso En Escuela	Bo El Centro	06-01-461	33	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89	Proyecto Amhon Escuela Estenislao		06-01-461	1	0.00	103,540.49	103,540.49	98,362.62	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,362.62	

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE

Departamento de : COMAYAGUA

Fecha de Elaboración del Informe: 30/11/20

Informe del Trimestre : TRIMESTRE: Cuarto Trimestre

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	Obs
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Hnd.	15% Funcion.		
	Dominguez (const																		
87	Proyecto Amhon Ceb La Igualdad (construccion 1 Aul		06-01-461	1	0.00	335,400.85	335,400.85	318,632.37	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,632.37	
68	Contraparte I Etapa Construccion De Losa Edificaci	Bo. El Centro	06-01-461	33	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
63	Construccion De Dos Aulas Mas Modulo De 4 Baños		06-01-461	33	645,000.00	0.00	645,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
62	Construccion De Dos Aulas Ceb Jose Cecilio Del Val		06-01-461	33	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
61	Construccion De Un Aula Mas Modulo De 4 Baños		06-01-461	33	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50	Construccion De Dos Aulas En Ceb Renacimiento	Bo El Parnaso	06-01-461	33	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
79	Programa De Educacion	Siguatpeque	03-01-581	33	3,044,262.00	806,761.85	3,851,023.85	2,350,457.95	65.00	0.00	0.00	0.00	146,965.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2,497,423.64	
86	Proyecto Amhon Ceb Juan Jose Castro (construccion		06-01-461	1	0.00	335,400.85	335,400.85	318,632.38	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,632.38	
46	Muro Perimetral En Escuela San Francisco	Bo. San Francisco	06-01-461	33	815,000.00	0.00	815,000.00	292,946.13	48.00	96,500.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,446.85	
29	Cambio De Techo Escuela Estados Unidos	Bo. El Carmen	06-01-461	33	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	Construccion 1 De Aulas En Escuela Santiago Ventur	Col. 8 De Mayo	06-01-461	33	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07	Construccion De Modulos Sanitarios Con Fosa Septic		06-01-461	33	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01	Construccion De Aula En Escuela Dionisio De Herre		06-01-461	33	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	Cerco Perimetral Escuela Honduras	Bo Arriba	06-01-469	33	229,635.80	0.00	229,635.80	217,988.98	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,988.98	
19	Aula De Clases Y Modulo De Baños Kinder Mi Tesoro	Bo San Antonio	06-01-461	33	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE

Departamento de : COMAYAGUA

Fecha de Elaboración del Informe: 30/11/20

Informe del Trimestre : TRIMESTRE: Cuarto Trimestre

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi- caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs.	
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Hnd.			15% Funcion.
106	Proyecto Escuelas Varas	Siguatepeque	06-01-461	1	0.00	200,000.00	200,000.00	52,260.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,260.00		
03	Construccion De Cocina, Bodega Y Cielo Falso En Au	Bo Abejo	06-01-461	33	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22	Aula Escolar En Escuela Eduardo Oseguera	Bo. San Ramon	06-01-461	33	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	Construccion De Un Aula De Clases En Escuela Jose		03-01-461	33	300,000.00	0.00	300,000.00	284,991.64	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,991.64		
88	Proyecto Amhon Jardin De Ninos Nuevo Amanecer (con		06-01-461	1	0.00	335,400.85	335,400.85	318,632.38	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,632.38		
91	Proyecto Amhon Ceb Renacimiento (construccion Modu	Barrío El Parnazo	06-01-461	1	0.00	103,540.49	103,540.49	98,361.97	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,361.97		
102	Proyecto Cambio De Techo Y Modulos Sanitarios Ceb		06-01-461	1	0.00	92,974.55	92,974.55	92,974.54	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,974.54		
42	Aula Escolar Escuela Alfonso Guillen Zelaya	Bo Saragoza	03-02-461	33	320,000.00	0.00	320,000.00	303,990.50	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,990.50		
16	Materiales Para Acondicionamiento De Patio En Escu		06-01-461	33	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total del Sector					11,988,897.80	2,751,961.27	14,740,859.07	6,052,127.45		96,500.72	0.00	0.00	146,965.69	0.00	0.00	0.00	0.00	6,295,593.86	

Sector: 03 Sector vivienda																			
77	Pisos Y Techos Solidarios	En Diferentes Sectores	03-03-463	33	1,313,705.00	322,704.74	1,636,409.74	344,015.00	22.00	0.00	0.00	0.00	22,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,351.00	
Total del Sector					1,313,705.00	322,704.74	1,636,409.74	344,015.00		0.00	0.00	0.00	22,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,351.00	

Sector: 04 Sector Niñez y Adolescencia																			
81	Programa Niñez Y Juventud	Siguatepeque	03-10-573	33	1,313,705.00	322,704.73	1,636,409.73	1,038,583.25	65.00	0.00	0.00	0.00	27,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,733.25	
93	Proyecto Convida Unicef	Siguatepeque	03-10-581	1	0.00	49,560.00	49,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Sector					1,313,705.00	372,264.73	1,685,969.73	1,038,583.25		0.00	0.00	0.00	27,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,733.25	

Sector: 05 Sector Atencion a la Mujer																			
80	Programa De La Mujer	Siguatepeque	03-11-573	33	1,313,705.00	322,704.74	1,636,409.74	175,922.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,922.00	

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de SIGUATEPEQUE
 Fecha de Elaboración del Informe: 30/11/20

Departamento de : COMAYAGUA
 Informe del Trimestre : TRIMESTRE: Cuarto Trimestre

Cod. Proj	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi- caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecu	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	Obs
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Ind.	15% Funcion.		
Total del Sector					1,313,705.00	322,704.74	1,636,409.74	175,922.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,922.00	
Sector 06 Sector Cultura																			
45	Reconstruccion De Iglesia Catolica	Aldea El Caliche	06-01-461	33	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
112	Construccion Casa De La Cultura	Bo El Carmen	06-01-461	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	Contraparte Para Construccion De Cerco En Iglesia		06-01-469	33	55,960.00	0.00	55,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
83	Programa Todo Por La Paz (cultura)	Siguatepeque	03-04-573	33	245,474.17	322,704.74	568,178.91	307,375.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,146.50	0.00	0.00	410,521.50	
Total del Sector					801,434.17	322,704.74	1,124,138.91	307,375.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,146.50	0.00	0.00	410,521.50	
Sector 07 Sector Deportes																			
33	Construccion De Cancha Multiusos	Aldea Los Chaguites	06-01-461	33	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
46	Graderias Del Campo De Futbol Semilleros	Bo San Juan	06-01-461	33	500,000.00	0.00	500,000.00	474,800.50	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,800.50	
49	Cancha Multiusos. Campo Siguatepeque	Bo Campo Alegre	03-05-461	33	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,393.35	0.00	0.00	182,393.35	
84	Programa Todo Por La Paz (deportes)	Siguatepeque	03-05-573	33	106,852.00	164,040.37	270,892.37	108,073.60	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,073.60	
Total del Sector					1,756,852.00	164,040.37	1,920,892.37	582,874.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,393.35	0.00	0.00	765,267.45	
Sector 08 Sector Part. ciudadana																			
82	Programa Todo Por La Paz (participacion Ciudadana)	Siguatepeque	03-07-573	33	154,303.32	1,372,704.74	1,527,008.06	4,446,102.25	307.00	175,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,230.00	0.00	0.00	4,682,007.25	
28	Cerca Perimetral En Salon Comunal	Bo Buena Vista	03-07-469	33	379,401.68	0.00	379,401.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40	Reconstruccion De Centro Comunal		06-01-461	33	500,000.00	0.00	500,000.00	474,954.21	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,954.21	
Total del Sector					1,033,705.00	1,372,704.74	2,406,409.74	4,921,056.46		175,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,230.00	0.00	0.00	5,156,961.46	
Sector 09 Sector Preservacion del Patrimonio																			
25	Reconstruccion De Antigua Comandancia	Bo Arriba	03-04-461	33	568,230.83	0.00	568,230.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Sector					568,230.83	0.00	568,230.83	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE

Departamento de : COMAYAGUA

Fecha de Elaboración del Informe: 30/11/20

Informe del Trimestre : TRIMESTRE: Cuarto Trimestre

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Eiecu	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	Obs
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Hnd.	15% Funcion.		
Sector: 10 Sector Seguridad																			
100	Proyecto Convivir Aldes Las Cruces		06-01-467	1	0.00	24,612.29	24,612.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
106	Programa Honduras Solidaria	Siguatepeque	03-07-573	0	0.00	10,152,000.00	10,152,000.00	10,152,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	****.***	
98	Proyecto Convivir Linea Base	Siguatepeque	06-01-467	1	0.00	7,851.03	7,851.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
57	Contraparte Del Proyecto Convivir 3%	Diferentes Barrios De	03-09-461	33	1,500,000.00	322,704.74	1,822,704.74	991,559.04	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991,559.04	
Total del Sector					1,500,000.00	10,507,168.06	12,007,168.06	11,143,559.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	****.***	
Sector: 11 Sector Productividad. Apoyo a la Pequeña																			
75	Contra Parte Pdm	Siguatepeque	03-09-573	33	1,050,964.00	258,163.82	1,309,127.82	652,250.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,250.00	
92	Proyecto Jóvenes Emprendedores	Siguatepeque	03-10-581	1	0.00	108,537.21	108,537.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73	Contra Parte Proyecto Care	Siguatepeque	05-01-573	33	460,000.00	193,622.84	653,622.84	324,470.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,470.00	
74	Contra Parte De La Udel	Siguatepeque	05-01-573	33	788,223.50	193,622.84	981,846.34	704,745.91	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,745.91	
Total del Sector					2,299,187.50	753,946.71	3,053,134.21	1,681,465.91		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681,465.91	
Sector: 12 Sector Turismo																			
103	Proyecto Pacot	Siguatepeque	06-01-467	1	0.00	58,080.25	58,080.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
94	Proyecto Plan De Manejo De Montecillos	Siguatepeque	06-01-467	1	0.00	84,526.25	84,526.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99	Proyecto Convivir Orma	Siguatepeque	06-01-467	1	0.00	283,717.16	283,717.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Sector					0.00	426,323.66	426,323.66	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sector: 13 Sector Saneamiento																			
66	Contraparte Proy Agua	Bo Altos De Santa	06-01-464	33	280,000.00	0.00	280,000.00	123,120.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,120.00	
21	Contraparte Para Ampliacion De Red De Agua Potable		06-01-464	33	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	Ampliacion De La Red De Agua Potable		06-01-464	33	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
37	Tanque De Distribucion Y Almacenamiento De Agua		06-01-464	33	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE
 Fecha de Elaboración del Informe: 30/11/20

Departamento de : COMAYAGUA
 Informe del Trimestre : TRIMESTRE: Cuarto Trimestre

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi- caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	Obs
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Hnd.	15% Funcion.		
47	Contraparte Para Perforacion De Pozo	Col. Union Y Esfuerzo	06-01-464	33	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	Construccion Pozo Mercado San Pablo	Bo El Centro	06-01-461	0	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	Contraparte Para Ampliacion De Red De Agua Potable	Bo San Ramon	06-01-464	33	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76	Contra Parte Proyecto De Aguas,aldea Villa Alicia		06-01-464	33	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	219,632.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,632.00	
70	Contraparte Para Cierre Tecnico De Botadero		06-01-469	33	5,000,000.00	800,000.00	5,800,000.00	5,561,703.33	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,561,703.33	
95	Proyecto Del Chupadero	Sitio El Chupadero	06-01-469	1	0.00	95,675.35	95,675.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
64	Contraparte Proy Agua	Bo. Oriente	06-01-464	33	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Sector						7,440,000.00	1,165,675.35	8,605,675.35	5,904,455.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,904,455.33	

Sector 14 Sector electrificación																			
65	Contraparte Electrificación	Aldea Casitas	06-01-481	33	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
105	Const Adic. Y Mejoras Al Sistema Elctrico Del Mun	Siguatpeque	06-01-481	1	0.00	710,862.07	710,862.07	93,547.00	33.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,981.38	0.00	0.00	237,528.38	
35	Ampliacion De La Red De Electrificación	Bo. Calan	03-07-481	33	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	95.00	265,996.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,996.20	
02	Ampliacion De La Red Elctrica		06-01-481	33	350,000.00	0.00	350,000.00	343,636.70	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,636.70	
Total del Sector					700,000.00	710,862.07	1,410,862.07	437,183.70		295,996.20	0.00	0.00	0.00	0.00	113,981.38	0.00	0.00	847,161.28	

Sector 16 Sector Red Vial																			
10	4 Cuadras De Pavimento Con Concreto Hidraulico	Bo San Antonio	06-01-466	33	2,000,000.00	1,438,406.10	3,438,406.10	1,178,103.85	54.00	0.00	683,739.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861,843.25	
43	Construccion De Puentes Peatonales Para Paso De Qu	Bo Altos De San	06-01-466	33	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	3 Cuadras De Pavimento Con Concreto Hidraulico	Bo Fatima	06-01-466	33	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	2 Cuadras De Pavimento Con Concreto Hidraulico	Bo Arriba	06-01-466	33	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de :

SIGUATEPEQUE

Departamento de :

COMAYAGUA

Fecha de Elaboración del Informe: 30/11/20

Informe del Trimestre : TRIMESTRE: Cuarto Trimestre

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi- caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Hnd.	15% Funcion.		
11	2 Cuadras De Pavimento Con Concreto Hidraulico	Bo San Francisco	06-01-466	33	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05	Mantenimiento De Calles Urbanas	Casco Urbano	06-01-466	33	8,000,000.00	790,475.74	8,790,475.74	7,013,807.99	92.00	960,274.28	0.00	75,914.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,049,996.77	
104	Construccion De Huellas Plan Del Parnazo	Col Plan Del Parnazo	06-01-466	1	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08	2 Cuadras De Pavimento Con Concreto Hidraulico	Bo San Miguel	06-01-466	33	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06	Mantenimiento De Calles Rurales		06-01-466	33	6,000,000.00	9,676.81	6,009,676.81	3,889,649.34	75.00	616,621.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506,270.65	
04	Conformacion, Cuneteado Y Balastreado De 2 Km De C		06-01-466	33	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
108	1 Cuadra Pavimento Concreto Hidraulico Bo Abajo	Bo Abajo	06-01-466	5	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09	2 Cuadras De Pavimento Con Concreto Hidraulico - B	Bo San Juan	06-01-466	33	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,179,777.46	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,777.46	
69	Caja Puente		06-01-475	33	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60	Calle Semipeatonal Frente Al Parque Central	Bo El Centro	06-01-466	33	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
59	Colocacion Semaforos	Bo El Centro	06-01-454	33	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55	Puente Peatonal	Bo. Puran	06-01-466	33	100,000.00	0.00	100,000.00	95,000.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	
54	Caja Puente		06-01-475	33	150,000.00	0.00	150,000.00	142,480.99	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,480.99	
53	801 Metro Lineales De Huellas Der Concreto	Bo. Altos De Fatima	06-01-466	33	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
52	800 Metro Lineales De Huellas Der Concreto	Col. San Fernando	06-01-466	33	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51	Construccion De 120 Metros De Quinel Para Manejo D	Bo. Cabañas	06-01-466	33	350,000.00	0.00	350,000.00	332,138.05	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,138.05	
44	Construccion De Canal De Aguas Lluvias- Desde Esc	Bo San Antonio - Col E	06-01-464	33	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUEDepartamento de : COMAYAGUAFecha de Elaboración del Informe: 30/11/20Informe del Trimestre : TRIMESTRE: Cuarto Trimestre

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicación	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi- caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia						
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Hind.		
98	Pavimento Con Concretos Hidraulicos	Bo. El Carmen	06-01-466	33	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	100 Metros De Huellas De Concreto	Cel. Victor Chavez	06-01-466	33	350,000.00	0.00	350,000.00	332,034.30	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,034.30
Total del Sector					29,690,000.00	2,868,598.65	32,558,598.65	14,162,991.98		1,576,895.59	683,739.40	75,914.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*,***,***.***
Sector: 17 Sector Edificación de Bienes Municipales																		
71	Mantenimiento De Plazas Y Parques	Casco Urbano	06-01-467	33	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,401,535.90	96.00	32,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,415.90
98	Proyecto Convenir Bo San Juan	Bo San Juan	06-01-467	1	0.00	283,113.40	283,113.40	16,864.56	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,864.56
97	Proyecto Convenir Bo El Carmen	Bo El Carmen	06-01-467	1	0.00	283,113.41	283,113.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	Mantenimiento Y Mejoras En El Edificio	Bo El Centro	06-01-460	33	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	819,597.73	86.00	41,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,222.74
98	Escuela Taller	B. Campo Alegre	06-01-460	33	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Construcción De Nichos Cementando Las Mercedes	Bo Las Mercedes	06-01-460	33	870,634.69	0.00	870,634.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	Garantías De Calidad De Proyectos	Siguatepeque	06-01-467	1	0.00	3,591.12	3,591.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Construcción De Conector Para Empleados	Bo El Centro	06-01-460	33	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Sector					5,120,634.69	569,817.93	5,690,452.62	2,237,998.19		74,505.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312,503.20

TOTAL PROYECTOS	70,995,056.99	25,026,203.61	96,021,260.60	52,783,044.21	2,219,572.52	1,124,061.98	75,914.50	309,101.69	0.00	459,751.23	0.00	0.00	56,971,446.13
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------	------------	------	------------	------	------	---------------

SALDO DEL TRIMESTRE ANTERIOR L 4,143,417.74 MAS VALOR RECIBIDO DE LA TRANSFERENCIA DEL CUARTO TRIMESTRE L 2,100,631.62 SUMA TOTAL L6,244,049.36 MENOS GASTOS EJECUTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE 2,990,409.80 SALDO DEL CUARTO TRIMESTRE L3,253,639.56

Alcalde(sa) Municipal
Firma y Sello

Secretario(a) Municipal
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Firma y Sello