

Informe de Proyectos  
 Forma 10  
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2015  
 Hora : 08:57 p.m.  
 Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE  
 ESTADO: APROBADO

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	BO. EL ARRAYAN, EL CENTRO, EL OLVIDO Y OTROS	12	12	464	24-2014	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	1.00%	98,650.00	98.00%	EN PROCESO	
2	CONSTRUCCION DE CASETA PARA POZO	BO. LAS CRUCITAS, LA MONTAÑITA	12	12	464	08-2015	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	8.00%	36,500.00	91.00%	EN PROCESO	
3	PERMISO DE SERVIDUMBRE PARA PROYECTO LINDEROS DE AGUA		12	12	464	08-2015	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
4	CONSTRUCCION DE CASETA PARA POZO	LA MAJADA	12	12	464	08-2015	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	18,740.00	0.00	0.00	18,740.00	46.00%	21,260.00	53.00%	EN PROCESO	
5	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	LINDEROS	12	12	464	08-2015	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	9,825.00	0.00	0.00	9,825.00	13.00%	60,375.00	86.00%	EN PROCESO	
6	CONSTRUCCION DE 15 LETRINAS	BO. SAN ANTONIO	12	12		08-2015	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
7	CONSTRUCCION DE 15 LETRINAS	BO. SAN ANTONIO	14	25	469	08-2015	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
8	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	TODO EL MUNICIPIO	12	12	481	24-2014, 07-2015, 08-2015	600,000.00	800,000.00	0.00	0.00	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	513,317.64	0.00	0.00	513,317.64	64.00%	286,682.36	35.00%	EN PROCESO	
9	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	TODO EL MUNICIPIO	12	12	463	24-2014, 07-2015, 08-2015	800,000.00	280,238.51	0.00	800,000.00	600,000.00	1088,238.51	0.00	0.00	241,040.00	0.00	0.00	241,040.00	22.00%	645,198.51	77.00%	EN PROCESO	
10	MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	BARRIO EL CENTRO	12	12	467	07-2105	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	8.00%	69,000.00	92.00%	EN PROCESO	
11	MANTENIMIENTO DE PARQUE NATURAL	LA MONTAÑITA	12	12	467	24-2014, 07-2015	80,000.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00	19.00%	120,500.00	80.00%	EN PROCESO	
12	MANTENIMIENTO CANCHAS DE FOOTBALL	BARRIO EL CENTRO, EL OLVIDO, EL ARRAYAN	12	12	467	07-2105	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	2,648.88	0.00	0.00	2,648.88	0.00%	297,353.12	99.00%	EN PROCESO	
13	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES Y DESVOS	TODO EL MUNICIPIO	11	12	496	08-2015	0.00	300,559.74	0.00	0.00	0.00	300,559.74	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	1.00%	297,059.74	98.00%	EN PROCESO	
14	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES Y TODO EL MUNICIPIO DESVOS		12	12	496	24-2014, 07-2015, 08-2015	858,138.87	493,600.10	0.00	400,000.00	858,138.87	663,606.10	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00	1.00%	854,506.10	98.00%	EN PROCESO	
15	CONSTRUCCION DE CAJA DE CONCRETO	BARRIO EL ARRAYAN	12	12	466	08-2015	0.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00	1,315.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
16	COMPRA DE TERRENO PARA APERTURA DE CALLE	EL PIVAL	12	12	413	08-2015	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	90.00%	5,000.00	10.00%	EN PROCESO	

Honduras C.A.  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE  
 ESTADO: APROBADO

**Informe de Proyectos**  
**Forma 10**  
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2015  
 Hora : 08:57 p.m.  
 Pagina: 1 de 1

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestal	Nº Acto	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de													
17	REPARACION DE CARRETERA	EL PINAL, EL PORTILLO, CONTAMAL LINDEROS	12	12	495	09-2015	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
8	APERTURA Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA	LAGUNA NEGRA	12	12	495	09-2015	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00	100.00%	0.00	0.00%	EN PROCESO	
9	REPARACION DE CARRETERA Y CALLES	LA MONTAÑA, VALLE MARIA AUXILIADORA Y EL HIGON	12	12	495	09-2015	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
1	MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMUNAL	BARRIO EL CENTRO	12	12	481	09-2015	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	1.00%	49,250.00	98.00%	EN PROCESO	
	LEVANTAMIENTO CATASTRAL	TODO EL MUNICIPIO	12	12	489	09-2015	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00	20,750.00	10.00%	178,250.00	89.00%	EN PROCESO	
	LEVANTAMIENTO CATASTRAL	TODO EL MUNICIPIO	14	25	490	09-2015	0.00	22,712.72	0.00	0.00	0.00	22,712.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	22,712.72	100.00%	EN PROCESO	
<b>Totales</b>								2056,138.87	2699,082.97	0.00	2025,000.00	2056,138.87	4924,082.97	3,500.00	0.00	1646,234.82	0.00	1,050.00	1656,784.82		3273,297.55		

Observaciones:  
 No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MARIO URQUIA GARCIA



Nombre Completo

Firma y Sello

*[Handwritten Signature]*

Contador(a) Municipal

NULL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

KIRIAN VALESCA TORRES VILLANUEVA



Nombre Completo

Firma y Sello

*[Handwritten Signature]*