



La Venta, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MJC.CERRATO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/09/2021

Hora : 01:33 p.m.

Pagina: 1 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Presupuesto Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	2 ETAPA DE COMUNIDADE PROYECTO S PALO ELECTRIFIC VERDE, PLAN ACION PALO HUECO, EL VERDE CERRO, CAMARONES 1,2 Y 3.	12	12	481	22	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	168,500.00	0.00	0.00	168,500.00	84.00 %	31,500.00	15.00 %	TERMINADO	
2	PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA INSTITUTO MODESTO RODAS ALVARADO	Casco Urbano, La Venta	12	12	461	22	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
3	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DEL KINDER DE LA VENTA	Casco Urbano, La Venta	12	12	461	22	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	397,000.00	0.00	0.00	397,000.00	99.00 %	3,000.00	0.00 %	TERMINADO	
4	CONSTRUCCION DE CASERIO EL ESPINO, ALDEA EL CASERIO EL CENTRO ESPINO	12	12	475	22	0.00	121,031.50	0.00	0.00	0.00	121,031.50	0.00	0.00	121,031.50	0.00	0.00	121,031.50	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
5	CONSTRUCCION DE CASERIO EL TRAS TRAS Y VIVIENDAS JOCOMICO	12	12	461	22	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	50.00 %	40,000.00	50.00 %	EN PROCESO	
6	PROYECTO ELECTRIFICACION CAMPO DE LA VENTA	cacerio campamento Casco Urbano, La Venta	12	12	467	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	79,130.62	0.00	0.00	79,130.62	87.00 %	10,869.38	12.00 %	EN PROCESO	
7	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TAMARINDO, AGUA Y ALDEA OJOS PERFORACION DE AGUA POZO, COMUNIDAD EL TAMARINDO, ALDEA OJOS DE AGUA	464	12	12	22	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	74,660.00	0.00	0.00	74,660.00	74.00 %	25,340.00	25.00 %	EN PROCESO	
8	MEJORAMIENTO DE CALLE CARTAGENA CARTAGENA	12	12	466	22	262,520.25	0.00	0.00	0.00	0.00	262,520.25	0.00	0.00	262,520.24	0.00	0.00	262,520.24	99.00 %	0.01	0.00 %	TERMINADO	
9	CONFORMACION Y BALASTREO de Ojos de Agua CARRETERA I ETAPA	Caserio El bombon, aldea Agua	12	12	475	22	0.00	275,750.65	0.00	0.00	275,750.65	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	54.00 %	125,750.65	45.00 %	TERMINADO	
10	CONFORMACION Y BALASTREO OJOS DE AGUA EL CARRETERA BOMBON II ETAPA	12	12	475	22	550,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	1,045,000.00	0.00	0.00	1,044,977.60	0.00	0.00	1,044,977.60	99.00 %	22.40	0.00 %	TERMINADO	



La Venta, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MJC.CERRATO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/09/2021

Hora : 01:33 p.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
11	MEJORAMIE EL NTO DE TAMARINDO, CALLE EL ALDEA OJOS TAMARINDO DE AGUA		12	12	466	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	mejoramiento El Algodonal del campo de futbol el algodonal		12	12	467		100,880.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	250,880.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	99.00 %	880.00	0.00 %	TERMINADO	
13	Mejoramiento casco urbano del sistema aldea el centro de agua potable		12	12	464		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	319,280.00	0.00	0.00	319,280.00	79.00 %	80,720.00	20.00 %	TERMINADO	
14	Mejoramiento cacerio la Del Campo De futbol cañada aldea de opimuca		12	12	467		75,000.00	125,501.30	0.00	0.00	0.00	200,501.30	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	99.00 %	501.30	0.00 %	TERMINADO	
15	Reparacion de la cacerio saca de agua aldea de captadora de san jorge agua y tuberías		12	12	461		0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	80,596.15	0.00	0.00	80,596.15	53.00 %	69,403.85	46.00 %	EN PROCESO	
16	Mejoramiento CACERIO DE la escuela GUILUPE DIONISIO DE HERRERA		12	12	461		140,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	375,441.25	0.00	0.00	375,441.25	98.00 %	4,558.75	1.00 %	TERMINADO	
17	construccion de escenario campamneto, INSTITUTO MODESTO RODAS ALVARADO		12	12	461		300,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
18	construccion de techos diferentes comunidades del municipio		12	12	461	22	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	96.00 %	10,000.00	3.00 %	EN PROCESO	
19	seguimiento de las pilas aldea de opimuca		12	12	464		0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	56,348.00	0.00	0.00	56,348.00	93.00 %	3,652.00	6.00 %	TERMINADO	
20	Mejoramiento cacerio el de la escuela bombom, aldea jose trinidad de ojos de agua cabañas		12	12	461	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
21	MEJORAMIE LAS LAJAS, EL NTO DE PORVENIR. LA CALLE LAS LAJAS, EL PORVENIR		12	12	466		164,812.99	0.00	0.00	0.00	0.00	164,812.99	0.00	0.00	127,257.00	0.00	0.00	127,257.00	77.00 %	37,555.99	22.00 %	TERMINADO	
22	REPARACIO LA TEJERA, N DE TECHOALDEA EL DE LA PORVENIR ESCUELA RAMON ROSA		12	12	461		0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	59,330.00	0.00	0.00	59,330.00	98.00 %	670.00	1.00 %	TERMINADO	
23	Mejoramiento Potrerillos, Sistema de Aldea Opimuca Agua Potable Caserio Potrerillos		12	12	464		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



La Venta, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MJC.CERRATO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/09/2021

Hora : 01:33 p.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
24	Reparacion de Tanque de Opimuca Agua Potable, y sellado	Potreriillos Aldea 12	12	464			0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00	54,600.00	91.00 %	5,400.00	9.00 %	TERMINADO	
25	Construccion de Viviendas Aldea Opimuca, Aldea San Jorge, El Porvenir	Aldea El Centro, 12	12	461			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	197,660.00	0.00	0.00	197,660.00	65.00 %	102,340.00	34.00 %	EN PROCESO	
26	Mejoramiento de Calle Los Amates	Loa Amates, el 12	12	466			0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
27	Mejoramiento de Plantel frente al Inst. Modesto Rodas Alvarado	Jocomico, Aldea 12	12	469			0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
28	Mejoramiento de Escuela Martha Nazar	Aldea Ojos de de Escuela Agua	12	461			270,127.28	0.00	0.00	50,000.00	0.00	320,127.28	0.00	0.00	250,864.00	0.00	0.00	250,864.00	78.00 %	69,263.28	21.00 %	EN PROCESO	
29	Fabricacion de 23 metros de valcon pintado e instalado	Kinder Pedro Nufio, Paso Real	12	461			0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	42,550.00	0.00	0.00	42,550.00	98.00 %	450.00	1.00 %	TERMINADO	
30	Proyecto de Construcción de pilas a personas de escasos recursos economicos	Aldea el Centro, 12 Opimuca, San Jorge, Ojos de Agua, El Porvenir	12	461			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	174,800.00	0.00	0.00	174,800.00	58.00 %	125,200.00	41.00 %	EN PROCESO	
31	Electrificacion Caserio Las tranquitas	Las tranquitas	12	481			334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	15.00 %	283,000.00	84.00 %	EN PROCESO	
32	Salon de Usos Multiples	El espino	12	469			75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	60,760.00	0.00	0.00	60,760.00	81.00 %	14,240.00	18.00 %	TERMINADO	
33	Mejoramiento de Calle El Terrero	El Terrero	12	466			100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30.00 %	70,000.00	70.00 %	EN PROCESO	
34	Huellas el algodon	El Algodonal, Ojos de Agua	12	466			100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	98.00 %	2,000.00	2.00 %	EN PROCESO	
35	Perforación de pozo	Los Pines, Las delicias	12				152,563.64	0.00	0.00	0.00	0.00	152,563.64	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	34.00 %	100,063.64	65.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.
PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

La Venta, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MJC.CERRATO



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/09/2021
Hora : 01:33 p.m.
Pagina: 4 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales							4,824,904.16	1,887,283.45	0.00	633,000.00	340,000.00	7,005,187.61	0.00	0.00	0.00	5,578,806.36	0.00	0.00	5,578,806.36		1,426,381.25				

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Jose Mauricio Meza Ordoñez

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Meuris Jean Carlos Cerrato Navas

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Iliana Marieth Sierra Bustillo

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk43JdRhBdGlpte86OzoSrzhwjT6fQhcnCQdyNkhvTA7V9XMn6wi1dgmmHNtZxGcwvSSXrrR4ITqRb9TTxYVJ5z4bf3JjEFjt7+kLJji+ch99abKI+4k9LK1Je+2i8
T9QKwOHbTmSGErN/Mx4MHTgfFOJJFFHMaPRZfP/3xedHijPDvi88YM97ZYT+Kc/DWMEKQaGwN8DGYMIPFN/HSIH6sDslwwwQJRMJcTdtUUZFTuEgQ5zmZZSomyWAOTre3V
QV/ Hm7ujdlKIHPpqoKUaDyAdWIQnj/4w=