



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



11/12/2015 08:34:05
Gestión: 2015

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 1 de 3

Table with columns for Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 4, Ejecutado Octubre, Ejecutado Noviembre, Ejecutado Diciembre, Ejecución Acumulada Trimestre 4, and % de Avance Trimestre 4. It lists various activities such as 'OPERADA Y MANTENIDA LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN' and 'ENERGIA COMPRADA'.



**Evaluación de Resultados de Producción por Institución**  
**Nivel de Actividades - Obras**  
**Trimestre: 4**



Actividad Obra: 006-FORTEALECIMIENTO GENERACION ENEE		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 018-PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 4 %				
01	CONSULTORIAS	149 INFORME	S	1.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Obra: 001-TRANSMISION NORTE		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	OPERADA Y MANTENIDA LAS LINEAS DE TRANSMISION, INTERRUPTORES, SECCIONADORAS Y EQUIPO ASOCIADO EN 230, 138.69, 34.5 Y 13.8 KV DE LA RED DE TRANSMISION NORATLANTICO	75 PORCENTAJE	S	0.00 25.00 0.00	0.00 0.00 6,238,179.00	0.00 0.00 8,787,807.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 15,025,986.00	0.00 0.00 0.00				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00	0.00	6,238,179.00	8,787,807.00	0.00	15,025,986.00				
Actividad Obra: 002-TRANSMISION CENTRO SUR		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	OPERADA Y MANTENIDA LAS LINEAS DE TRANSMISION, INTERRUPTORES, SECCIONADORAS Y EQUIPO ASOCIADO EN 230, 138.69, 34.5 Y 13.8 KV DE LA RED DE TRANSMISION CENTRO SUR	75 PORCENTAJE	S	0.00 25.00 0.00	0.00 0.00 5,112,091.00	0.00 0.00 3,324,474.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 8,436,565.00	0.00 0.00 0.00				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00	0.00	5,112,091.00	3,324,474.00	0.00	8,436,565.00				
Actividad Obra: 001-SUBESTACION LA ENTRADA		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)			
01	CONSTRUIDA Y REALIZADAS PRUEBAS DE LA SUBESTACION LA ENTRADA EN 230/34.5KV, 50 MVA	75 PORCENTAJE	S	0.00 15.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Obra: 003-FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)			
01	UNIDAD DE COMERCIALIZACION CREADA	75 PORCENTAJE	S	0.00 37.00 0.00	0.00 1.85 0.00	0.00 2.00 1,871,951.00	0.00 0.00 0.00	0.00 3.85 1,871,951.00	0.00 10.41 0.00				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00	0.00	1,871,951.00	0.00	1,871,951.00	0.00				
Actividad Obra: 004-INGENIERIA, ADMINISTRACION Y MEDIO AMBIENTE		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)			
01	CONSULTORIAS CONTRATADAS	149 INFORME	S	3.00 0.00 0.00	0.00 0.00 805,454.00	0.00 0.00 920,915.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1,726,369.00	0.00 0.00 0.00				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				3.00	0.00	805,454.00	920,915.00	0.00	1,726,369.00				
Actividad Obra: 005-AUDITORIA EXTERNA		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)			
01	AUDITORIA REALIZADA	75 PORCENTAJE	S	0.00 25.00 0.00	0.00 0.00 830,006.00	0.00 0.00 625,482.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1,455,488.00	0.00 0.00 0.00				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00	0.00	830,006.00	625,482.00	0.00	1,455,488.00				
Actividad Obra: 001-ADMINISTRACION CENTRO SUR		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION	75 PORCENTAJE	S	0.00 25.00 0.00	0.00 0.00 1,174,959.00	0.00 0.00 3,446,838.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 4,621,797.00	0.00 0.00 0.00				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00	0.00	1,174,959.00	3,446,838.00	0.00	4,621,797.00				
Actividad Obra: 002-DISTRIBUCION CENTRO SUR		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	OPERADA Y MANTENIDA LA RED DE DISTRIBUCION DEL AREA CENTRO SUR	75 PORCENTAJE	S	0.00 25.00 0.00	0.00 0.00 11,809,743.00	0.00 0.00 15,144,805.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 26,954,548.00	0.00 0.00 0.00				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00	0.00	11,809,743.00	15,144,805.00	0.00	26,954,548.00				
Actividad Obra: 003-COMERCIAL CENTRO SUR		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	CLIENTES DE LA ZONA CENTRO SUR ATENDIDOS	110 CLIENTE	S	737,783.00 0.00 0.00	748,021.00 0.00 3,874,763.00	0.00 0.00 4,353,135.00	0.00 0.00 0.00	748,021.00 0.00 8,227,898.00	101.39 0.00 0.00				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				737,783.00	0.00	3,874,763.00	4,353,135.00	0.00	8,227,898.00				
Actividad Obra: 004-ADMINISTRACION NORTE		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
01	ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION	75 PORCENTAJE	S	0.00 25.00 0.00	0.00 0.00 4,113,852.00	0.00 0.00 6,802,387.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 10,916,239.00	0.00 0.00 0.00				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00	0.00	4,113,852.00	6,802,387.00	0.00	10,916,239.00				



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Actividades - Obras  
Trimestre: 4



11/12/2015 08:34:05  
Gestión: 2015

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 3 de 3

Actividad Obra: 005-DISTRIBUCION NORTE		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--													
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4								
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo							
01	OPERADA Y MANTENIDA LA RED DE DISTRIBUCION DEL AREA NOROCCIDENTE	75	PORCENTAJE	S	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	12,261,515.00	0.00	0.00	13,709,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,971,493.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,261,515.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13,709,978.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>25,971,493.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Actividad Obra: 006-COMERCIAL NORTE		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--													
01	CLIENTES DE LA ZONA NOROCCIDENTE ATENDIDOS	110	CLIENTE	S	0.00	25.00	0.00	0.00	8.33	3,684,153.00	0.00	0.00	4,726,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	8,410,333.00	0.00	33.32	0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,684,153.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,726,180.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>8,410,333.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Actividad Obra: 008-DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--													
01	OPERADA Y MANTENIDA LA RED DE DISTRIBUCION DEL AREA LITORAL ATLANTICO	75	PORCENTAJE	S	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	7,542,320.00	0.00	0.00	5,885,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,428,113.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,542,320.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,885,793.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>13,428,113.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Actividad Obra: 001-PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 011-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008													
01	NUMERO DE VIVIENDAS ELECTRIFICADAS	263	VIVIENDA	S	1,440.00	0.00	0.00	340.00	0.00	1,763.00	1,337.00	0.00	21,555,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677.00	0.00	21,557,116.00	116.46	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>1,440.00</b>		<b>0.00</b>	<b>340.00</b>		<b>1,763.00</b>	<b>1,337.00</b>		<b>21,555,353.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>1,677.00</b>		<b>21,557,116.00</b>	<b>116.46</b>		<b>0.00</b>
<b>Total Institución:</b>					<b>2,496,434.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,270,675.00</b>		<b>2,285,016,655.00</b>	<b>1,337.00</b>		<b>1,377,315,535.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>1,272,012.00</b>		<b>3,662,332,190.00</b>	<b>50.95</b>		<b>0.00</b>
<b>Totales del Reporte:</b>					<b>2,496,434.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,270,675.00</b>		<b>2,285,016,655.00</b>	<b>1,337.00</b>		<b>1,377,315,535.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>1,272,012.00</b>		<b>3,662,332,190.00</b>			